



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭФ – ИНЖИНИРИНГ»

(ООО «ЭФ-Инжиниринг»)

ОГРН 1047796728242, ИНН 7714570866, КПП 771401001, ОКПО 74478088

Место нахождения: 2-й Хорошевский пр-д, д. 7, кор. 1, ком. 14. Москва, 123007 Россия

Адрес для направления корреспонденции: 1-й Кожевнический пер. 6, стр. 1, оф. 407.

Москва, 115114, Россия

Заказчик – ПАО «Россети Московский регион»

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»
ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА**

ПО ДОГОВОРУ № 2000-20-1522 от 22.07.2020

Подготовил:

Руководитель проекта

ООО «ЭФ-Инжиниринг»

/ Д.Г. Кабайлов

Утвердил:

Первый заместитель

генерального директора –

технический директор

ООО «ЭФ-Инжиниринг»

/ И.В. Сафаров

Москва 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав Работы.....	4
Список сокращений	5
1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР.....	7
2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР.....	7
3 Сведения об экспертной организации.....	7
4 Нормативно-техническая документация	8
5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР	9
6 Содержание и результаты исследования с указанием примененных методов	10
6.1 Сведения об отчетах о выполнении ИПР и обосновывающих материалах	10
6.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ.....	12
6.2.1 Проверка соответствия информации об отчетах о реализации Инвестиционной программы Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации	16
6.2.2 Проверка соответствия материалов, обосновывающих данные Отчетов о реализации Инвестиционной программы, Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации	18
6.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в отчетах, сведениям из обосновывающих материалов (первичных документов; иных документов, указанных в отчетах)	19
6.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реализации ИПР	23
6.5 Проверка достижения количественных показателей	27
6.6 Проверка достижения плановых значений физических показателей исполнения ИПР	30
6.6.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ	30
6.6.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию.....	43
6.6.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации	60
6.7 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей	66
6.8 Заключение об эффективности реализации ИПР	75
6.8.1 Отклонение фактических показателей от плановых	75
6.8.2 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми	77
7 Оценка результатов исследований, выводы.....	80
7.1 О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использованы для расчета фактических значений количественных показателей	80
7.2 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной деятельности	80
7.3 О финансировании проектов.....	81
7.4 Об освоении капитальных вложений.....	87
7.5 О первичных учетных документах.....	94
7.6 О порядке ценообразования.....	96
7.7 Рекомендации экспертной организации, подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы сетевой организации.....	102

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

7.8	О расчетах количественных показателей.....	103
7.9	О допущениях, оценках и выводах ПАО «Россети Московский регион»	103
8	Иные Сведения.....	103
	Приложение №1 - Реестр материалов для исследования.....	104
	Приложение №2 - Результаты расчетов	112
	Приложение №3	673
	Приложение №4	694
	Приложение №5	695

СОСТАВ РАБОТЫ

Этапы	Наименование этапа	Примеч.
1 этап	ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года	
2 этап	ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 2 квартал 2020 года	
3 этап	ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 3 квартал 2020 года	
4 этап	ТЦА по выполнению инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года и 2020 г.	

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИД	- Инвестиционная деятельность
ИПР	- Инвестиционная программа Общества
Исполнитель	- ООО «ЭФ-Инжиниринг»
Заказчик	- ПАО «Россети Московский регион»
КРУ	- комплектное распределительное устройство
КРУЭ	- комплектное распределительное устройство элегазовое
ЛЭП	- линия электропередачи
МИИП	- Методические указания по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 14.01.2016 №10)
НДС	- налог на добавленную стоимость
НМА	- Нематериальные активы
Общество	- ПАО «Россети Московский регион»
ОИ	- Обоснование инвестиций
ОР	- Отчет о реализации ИПР Общества
ОРД	- Организационно-распорядительные документы
ОРУ	- открытое распределительное устройство
ОС	- Основные средства
ПИР	- проектно-изыскательские работы
ПЗ	- пояснительная записка
ПЗп	- Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах...»
ПНР	- пуско-наладочные работы
СМР	- строительно-монтажные работы
СН	- собственные нужды
Сценарные условия	- Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов
ТЗ	- техническое задание
Тр	- трансформатор
ТЦА Отчетов	- Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями
УОИВ	- Уполномоченный орган Исполнительной власти
ЧДД	- чистый дисконтированный доход
Методические рекомендации	- Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов

	<p>электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23.09.2016г. № 2002-р.</p>
Стандарты раскрытия информации	- Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.01.2014г. № 24.
Правила осуществления Контроля	- Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977.
УНЦ	- Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные Приказом Минэнерго России от 17.01.2019г. N 10.
ТП	Технологическое присоединение
ТПиР	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
Проекты СИПР	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики
Проекты НС	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
Покупка з/у	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов
Прочие ИП	Прочие инвестиционные проекты

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР

Начало проведения экспертизы: 22 июля 2020 года.

Окончание проведения экспертизы: 30 мая 2021 года.

Место проведения экспертизы: город Москва.

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР

Договор возмездного оказания услуг № 2000-20-1522 от 22.07.2020 на проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион».

3 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) Наименование экспертной организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭФ-Инжиниринг» (ООО «ЭФ-Инжиниринг»).
- 2) ОГРН 1047796728242,
- 3) ИНН 7714570866,
- 4) КПП 771401001,
- 5) ОКПО 74478088.
- 6) Юридический адрес: 2-й Хорошевский пр-д, д. 7, кор. 1, ком. 14. Москва, 123007 Россия.
- 7) Фактический адрес: 1-й Кожевнический пер. 6, стр. 1, оф. 407. Москва, 115114, Россия.
- 8) Руководитель экспертной организации: Генеральный директор **Зубов Дмитрий Михайлович**.
- 9) Эксперт **Кабайлов Дмитрий Геннадьевич** тел.: +7(495) 669-77-33 доб.172.
- 10) Эксперт **Белобров Владимир Алексеевич** тел.: +7(495) 669-77-33 доб.148.
- 11) Эксперт **Соломахина Марина Александровна** тел.: +7(495) 669-77-33 доб.151.
- 12) Эксперт **Кузьмина Татьяна Вячеславовна** тел.: +7(495) 669-77-33 доб.181

4 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее – Методические рекомендации).
- Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изменяющих документов.
- Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации).
- Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

5 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЭКСПЕРТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР

В соответствии с договором возмездного оказания № 2000-20-1522 от 22.07.2020 на проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», ООО «ЭФ-Инжиниринг» получило отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02811/ПАО Россети Московский регион 4 кв.2020г с ЭЦП.zip/v1/ПАО Россети Московский регион 4 кв.2020г с ЭЦП.zip](https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02811/ПАО%20Россети%20Московский%20регион%204%20кв.2020г%20с%20ЭЦП.zip/v1/ПАО%20Россети%20Московский%20регион%204%20кв.2020г%20с%20ЭЦП.zip). Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась открытой информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион» (<https://rossetimr.ru>) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетности. По результатам анализа предоставленных материалов на достаточность и полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес ПАО «Россети Московский регион» экспертами ООО «ЭФ-Инжиниринг» сформирован запрос о предоставлении дополнительных материалов и организован сбор обосновывающих документов в рабочем режиме.

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и сбора документов в ПАО «Россети Московский регион», включая сведения, поступившие в распоряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №1.

Изучив предоставленные ПАО «Россети Московский регион» материалы на их соответствие запросу, эксперты ООО «ЭФ-Инжиниринг», делают вывод об их достаточности для подготовки заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года.

6 СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ПРИМЕНЕННЫХ МЕТОДОВ

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, определенных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на применении профессиональных знаний Экспертов, — с другой. Задачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представленных в каждом разделе.

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направлениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных.

Отбор данных производится на базе структуры годового отчета о выполнении ИПР за 4-й квартал 2020 года и обосновывающих материалов.

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер.

6.1 Сведения об отчетах о выполнении ИПР и обосновывающих материалах

Отчет о выполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» состоит из следующих документов.

Таблица 1 – Материалы для исследования

п/п	Шифр формы
1	E0211_1057746555811_10_0.xlsx
2	E0211_1057746555811_11_0.xlsx
3	E0211_1057746555811_12_0.xlsx
4	E0211_1057746555811_13_0.xlsx
5	E0211_1057746555811_14_0.xlsx
6	E0211_1057746555811_15_0.xlsx
7	E0211_1057746555811_16_0.xlsx
8	E0211_1057746555811_17_0.xlsx
9	E0211_1057746555811_18_0.xlsx
10	E0211_1057746555811_19_0.xlsx
11	E0211_1057746555811_20_0.xlsx

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Таблица 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Прил-е	Раздел
1	Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
2	Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
3	Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
4	Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
5	Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
6	Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
7	Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
8	Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
9	Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
10	Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
11	Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный) Инвестиционная программа

Таблица 3 – Состав паспортов ИП приведенных в отчете о выполнении ИПР за 4-й квартал 2020 года

№	Раздел паспорта
1	Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
2	Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
3	Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ТП
4	Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ЛЭП
5	Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
6	Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого

	изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
7	Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
8	Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
9	Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график)
10	Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, освоение, ввод объектов)
11	Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
12	Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта

6.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах.

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов

Таблица 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24

№	Содержание отчета
1	Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, соответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указанных объектов
2	Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
3	Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы
4	Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены
5	Значения количественных показателей инвестиционной программы и

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

	достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
2.	Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;
3.	Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;
4.	Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, по состоянию на отчетную дату.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие сведения.

Таблица 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24

№	Информация в паспорте ИП
1	а) Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации;
2	б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
3	в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности;
4	г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5	д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов;
6	е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
7	ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

	технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
8	з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
9	и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
10	к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11	л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12	м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
13	н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: 1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
14	о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
15	п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.

В рамках договора № 2000-20-1522 от 22.07.2020, Экспертной организации ООО «ЭФ-Инжиниринг» получен отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02811/ПАО Россети Московский регион 4 кв.2020г с ЭЦП.zip/v1/ПАО Россети Московский регион 4 кв.2020г с ЭЦП.zip](https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02811/ПАО%20Россети%20Московский%20регион%204%20кв.2020г%20с%20ЭЦП.zip/v1/ПАО%20Россети%20Московский%20регион%204%20кв.2020г%20с%20ЭЦП.zip), состоящий из:

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1. Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах».
2. Материалов, обосновывающих отчёт о реализации ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года, указанные в абзацах первом — десятом подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась открытой информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион» (<https://rossetimr.ru>) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетности.

При проверке соответствия информации об Отчете о реализации Инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года. Исполнитель руководствовался Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы...».

В рамках данной проверки Исполнителем проводились следующие действия:

- 1) Проверка корректности заполнения и присвоения групповых индексов инвестиционных проектов и групповых титулов, а также идентификаторов инвестиционных проектов согласно утвержденной методике;
- 2) Проверка корректности наименования инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго №320;
- 3) Проверка корректности формирования и внесения в таблицы Отчета показателей инвестиционных проектов (наличие пустых ячеек, необоснованных значений «нд», неверный формат перечисления и т.д.) в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго №320;
- 4) Проверка корректности плановых значений показателей инвестиционных проектов в соответствии с утвержденной ИПР;
- 5) Проверка вычисляемых полей таблиц Отчета по методике, предусмотренной Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320.
- 6) Проверка наличия причины корректировки/отклонения от плана (при необходимости);
- 7) Проверка достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации;

- 8) Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;
- 9) Проверка достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей;
- 10) Оценка эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:
 - а) отклонений фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;
 - б) отклонений фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;
 - в) превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов;
- 11) Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов.

По результатам проведенных проверок были сформированы выводы и рекомендации.

6.2.1 Проверка соответствия информации об отчетах о реализации Инвестиционной программы Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации

Исполнитель провел проверку соответствия информации об Отчете о реализации Инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года (далее – ОР (Отчет о реализации ИПР)) и обосновывающих его материалов действующим законодательным и нормативным актам.

Исполнитель произвел проверку всех Форм Отчета на предмет их внутренней непротиворечивости, что предполагало:

1. Проверку правильности заполнения Форм;
2. Проверку правильности расчетов данных групповых пунктов на основе данных включенных в них отдельных титулов и групповых пунктов более низкого уровня;
3. Проверку правильности расчетов данных итоговых столбцов (сумм по источникам финансирования, видам работ и т.п.) на основе данных раскрывающих их столбцов.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

По результатам проверки Исполнитель установил следующее:

1. В Отчете в общей сложности присутствует 136 титулов, отсутствующих в версии ИПР, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 30.12.2020 (см. Приложение №2 к данному заключению).

По Форме №10:

2. По Общему плановому объему финансирования (Ст. 7 Формы) расхождений с данными актуальной ИПР (Ст. 11.6 Приложения №2) не обнаружено.

По Форме №11:

Замечаний нет.

По Форме №12:

Замечаний нет.

По Форме №13:

3. Для 50 позиций (титулов и групповых пунктов) неверно рассчитан итог в Ст. 88 (Факт / Всего / Основные средства / Мвар): при нулях во всех 4 кварталах итог по году ненулевой (детальный расчет представлен в Приложении №2 к данному Заключению).

По Форме №14:

Замечаний нет.

По Форме №15:

Замечаний нет.

По Форме №16:

Замечаний нет.

По Форме №17:

4. В групповом пункте 1.1.1.1 (Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего) и всех вышестоящих (1.1.1, 1.1, 1, 0.1 и 0) выявлена зеркальная ошибка в заполнении Ст. 5.3 и 5.4 (Финансирование капитальных вложений года 2020г, млн. рублей (с НДС) / Факт / Всего / «строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования» и «оборудование и материалы» соответственно) (детальный расчет представлен в Приложении №2 к данному Заключению).
5. Выявлены зеркальные ошибки по титулам J_I-228977 и K_I-235919: в Ст. 5.1.1, 5.2.1 и 5.4.1 неверно рассчитаны квартальные итоги по фактическому финансированию капитальных вложений (детальный расчет представлен в Приложении №2 к данному Заключению).
6. По этим же двум титулам неверно рассчитаны и в Ст. 7.1.1, 7.2.1 и 7.4.1 неверно рассчитаны квартальные итоги по фактическому освоению капитальных вложений (детальный расчет представлен в Приложении №2 к данному Заключению).

Закключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

7. Такая же зеркальная ошибка по фактическому освоению в Ст. 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1 и 7.4.1 по титулам Е_P-000012 и К_P-005740 (детальный расчет представлен в Приложении №2 к данному Заклчению).

По Форме №18:

8. Титул D_I-129207 (Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Булатово (ТРЭС)) с номером Группы 1.2.2.1 размещен среди титулов Группы 2.2.2.1.

По Формам №19:

Замечаний нет.

По Финансовому плану (Форма №20):

9. Данные Стр. 373 Excel (Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе: млн. рублей) в Ст. 4 (План года; 34 374,46 млн. руб.) не соответствуют аналогичным данным Формы №10 Отчета (Ст. 7; 32 243,77 млн. руб.).

По информации Заказчика, в соответствии с решением, принятым в Минэнерго РФ, о необходимости планирования затрат по инвестиционным проектам без учета будущих выплат процентов по заемным средствам, при условии отражения совокупного планируемого объема денежных средств, направляемых на выплату процентов, в составе «Отчета об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики» и «Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы».

По итогам проверки Исполнитель сделал вывод, что информация в отчете о реализации ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 г. и обосновывающих его материалах в целом соответствует правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации, кроме сведений отсутствующих в материалах, обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части показателей энергетической эффективности. Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об исполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

6.2.2 Проверка соответствия материалов, обосновывающих данные Отчетов о реализации Инвестиционной программы, Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации

В качестве обосновывающих материалов к Отчету Исполнителю были представлены:

- 1) Паспорта Проектов, включенных в ИПР;
- 2) Акты приемки законченного строительством объекта за 4-й кв. 2020 г.;
- 3) Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 4-й квартал 2020 г.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

В том числе с целью подтверждения информации, указанной в Формах:

1. По Форме №10:
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 4-й квартал 2020 г.
2. По Форме №11:
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 4-й квартал 2020 г.
3. По Форме №12:
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 4-й квартал 2020 г.
4. По Форме №13:
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 4-й квартал 2020 г.
5. По форме №14:
 - ✓ Акты приемки законченного строительством объекта за 4-й кв. 2020 г.
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 4-й квартал 2020 г.
6. По Форме №15:
 - ✓ Акты приемки законченного строительством объекта за 4-й кв. 2020 г.
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 4-й квартал 2020 г.
7. По Форме №16:
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 4-й квартал 2020 г.
8. По Форме №17:
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 4-й квартал 2020 г.
9. По Форме №18 обосновывающих материалов не представлено. Необходимость в предоставлении таковых отсутствует.
10. По Финансовому плану:
 - ✓ Бухгалтерская отчетность за 4-й квартал 2020 г.;
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 4-й квартал 2020 г.

Вывод: исполнитель подтверждает, что Отчет о реализации Инвестиционной программы за 4-й квартал 2020 г. во всех существенных аспектах является достоверным. Информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной программы за 4-й квартал 2020 г., во всех существенных аспектах соответствует информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета.

6.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в отчетах, сведениям из обосновывающих материалов (первичных документов; иных документов, указанных в отчетах)

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета был запрошен комплект

Закключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

документов, включающий в себя формы: счет 01, 04 и 08, КС-2, КС-3 форму 34, и т. д. На основе указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным документам.

По результатам проведенной проверки соответствия информации, указанной в Отчетах о реализации Инвестиционной программы, информации, содержащейся в представленных Исполнителю первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Россети Московский регион» за 12 месяцев 2020 г. Исполнитель констатирует:

- по данным Формы №12, за 12 месяцев 2020 г. освоено 36 666,130 млн. руб. без НДС, и оборот по дебету 08 счета (освоение инвестиций) также составил 36 666,130 млн. руб. без НДС;
- по данным Формы №13, за 12 месяцев 2020 г. введено в эксплуатацию 30 963,066 млн. руб. без НДС, оборот по дебету 01 счета (ввод основных средств) также составил 30 963,066 млн. руб. без НДС.

По итогам 12-ти месяцев 2020 г. сопоставление данных Отчета и первичной бухгалтерской документации представлено в табл. 3.1 и 3.2. Из таблиц видно, что различия в данных из разных источников ничтожно малы (в пределах округления до целых рублей в ИПР).

Таблица 6.3.1. Проверка соответствия информации об освоении капитальных вложений, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, за 12 месяцев 2020 г.

№ п/п	Регион	Факт освоения капитальных вложений, руб. без НДС (Форма №12)	Оборот по дебету 08-го счета, руб. без НДС (освоение) ¹	Расхождение, руб.
1	Москва	21 953 758 020,53		
2	Московская область	14 712 372 332,47		
	Итого	36 666 130 353,00	36 666 130 352,96	0,04

¹ С учетом списания затрат ОКСов, дарений, сторно затрат прошлых лет, передачи затрат в ИА, учтенных в затратах филиалов (сч.79).

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Таблица 6.3.2. Проверка соответствия информации о принятии основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, за 12 месяцев 2020 г.

№ п/п	Регион	Факт ввода в основные фонды, руб. без НДС (Форма №13)	Оборот по дебету 01-го счета, руб. без НДС (ввод основных фондов) ²	Расхождение, руб.
1	Москва	18 260 417 317,31		
2	Московская область	12 702 648 522,37		
	Итого	30 963 065 839,68	30 963 065 839,68	0,00

Таблица 6.3.3. Проверка соответствия информации, содержащейся в отчетах (форма 13 и 15), сведениям из обосновывающих материалов.

Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) (80 МВА; 31 шт.(РУ); 200 кв.м.; 65 п.м.; 3 шт.(прочие))	H_I-190980	В формах №13 и 15 не указана установка ячеек 10 кВ - 31 шт
Строительство БРТП-10 кВ четырехсекционный, с установкой 18 ячеек КСО и встроенной БКТП-1250 кВА собственных нужд, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген в районе 41 км. МКАД (7 этап) (1,25 МВА; 18 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	J_I-229056	В форме №13 и 15 не указана установка ячеек 10 кВ - 18шт.
Строительство СП-20кВ (12 ячеек), ТП-20/0,4 кВ с тран-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-20 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, ул.Сосенский Стан, вл. 10/1 (16 МВА; 45,33 км; 12 шт.(РУ); 1 400 п.м.; 1 шт.(прочие))	J_I-224246	В форме №13 и 15 не указана установка ячеек 20 кВ - 12шт.
Строительство нов.РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ПС 220/110/10/6кВ № 46, 342 до нов.РТП, 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до нов.РТП, РТП-10/0,4кВ № 27138, в т.ч ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.1 (9,6 МВА; 6,36 км; 26 шт.(РУ); 1 000 п.м.)	J_I-227472	В форме №13 и 15 не указана установка ячеек 6 кВ - 8шт.
Модернизация РТП-10/0,4 кВ 20187 с тр-ми 2х1000 кВА с перезаводом участков КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-т, д.24, стр.1 (3,26 МВА; 3,11 км; 22 шт.(РУ); 1 140 кв.м.; 6 шт.(прочие))	J_I-222857	В форме №13 и 15 не указана установка 2-х ячеек 0.4 кВ
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16094, ТП-10/0,4кВ № 19532 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перерва, влад.11, стр.1, 2, 11, 14, 27, 28 (3,2 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие))	J_I-225793	в форме №13 и 15 не указна установка ячейки 0.4 кВ 2 шт.
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.РП № 18184-ТП № 22748 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания	J_I-230081	в Форме №13 и 15 не указана установка ячеек 10

² С учетом сторно прошлых лет.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Заявителя в напр.ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1/3 (2,5 МВА; 3,2 км; 4 шт.(РУ); 200 п.м.; 3 шт.(прочие))		кВ - 14 шт. и 0.4 кВ - 2 шт.
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №11508, №11511 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Майский просек, вл.7, вл.1А (2 МВА; 2,377 км; 4 шт.(РУ); 940 кв.м.; 747 п.м.; 3 шт.(прочие))	J_I-224495	В форме №13 и 15 не указана установка ячеек 10 кВ - 14 шт. и 0.4 кВ 2 шт.
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22240 - ТП-10/0,4кВ № 17827 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Духовской пер., влад.17А (2 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 280 п.м.)	K_I-231596	В форме №13 и 15 не указана установка ячеек 10 кВ - 8 шт. и 0.4 кВ 2 шт.
Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-20кВ от врезки до врезки в КЛ-20кВ СП-20кВ № 71097 - ТП-20/0,4кВ №2 с заходом в новую ТП -20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (2 МВА; 2 км; 4 шт.(РУ); 850 п.м.; 3 шт.(прочие))	K_I-237198	В форме №13 и 15 не указаны установка ячеек 10 кВ - 12 шт. и 0.4 кВ 2 шт.
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1219 с установкой тран-в 2х1000 кВА, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1219 с установкой 9ти ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Щапово (2 МВА; 2 шт.(прочие))	J_I-221194	В форме №13 и 15 не указана установка ячеек 10 кВ - 7 шт. и 0.4 кВ
Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ (нов.) до сущ. яч. № 101 1 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 242 "Булгаково", МО, Ногинский р-н, полигон ТБО «Тимохово», к.н. 50:16:0000000:306	K_I-240108	в форме № 13 и 15 не указан ввод одной ячейки 10 кВ и трансформатора 16 кВА
Строительство СП-10 кВ,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.7,202 ПС 110 кВ №687 Летово, 2КЛ-10кВ от яч. 42,37 ПС 110 кВ №751 Гавриково, КЛ-10кВ направлением яч.7,202,42,37 , 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Проектируемый проезд, п.Коммунарка (21,1 км; 28 шт.(РУ); 6 260 п.м.; 24 шт.(прочие))	K_I-238401	в форме № 13 и 15 не указана установка 28 ячеек 10 кВ
Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-8090 ПС № 696 до РП-3060 ПС № 419, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (10 км; 2 000 п.м.)	J_I-222679	в форме № 13 и 15 не указана установка четырех ячеек 10 кВ
Реконструкция двухцепной КВЛ-6 кВ ф. 5 / ф. 25 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (8,64 км; 2 шт.(реклоузер); 300 п.м.)	J_I-222678	в форме № 13 и 15 не указана установка двух ячеек 10 кВ

В формах 13 и 15 не внесены сведения о вводе ячеек 10-0.4 кВ при том, что сведения о них присутствуют в актах приемки законченных строительством объектов, что является технической ошибкой.

Рекомендации – расширить выборочный контроль и произвести более детальную доработку системы раскрытия информации автоматизированного учета данных в части ввода ячеек 10-0.4кВ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

6.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реализации ИПР

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании:

- Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»);
- постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты раскрытия информации);
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».
- Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) установлено: Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти осуществляют:
- утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 утверждены Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в рамках которых установлены формы контроля за реализацией инвестиционных программ. Данные формы контроля заключаются в следующем:

а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источников финансирования инвестиционных программ;

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов.

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инвестиционной программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, включая:

- отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических:
- введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов;
- объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы;
- объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы;
- стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены;
- значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше;
- отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;
- отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;
- паспорта инвестиционных проектов;
- заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией».

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы за предыдущий календарный год.

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм раскрытия информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 2018г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».

По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства при реализации инвестиционной программы экспертная организация делает вывод о соответствии раскрытия информации ПАО «Россети Московский регион» нормативным правовым актам Российской Федерации. При реализации инвестиционной программы за 4-й квартал 2020 г. информация раскрыта в соответствие с приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и в установленные законодательством сроки. Основные требования законодательства выполнены.

Отчет об исполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года не содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует требованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организации.

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 г., сформированы с соответствия с требованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации.

Таблица 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых организаций

№	Наименование документа
1	Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»;
2	Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
3	Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5	Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

	субъектов электроэнергетики»;
6	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
7	Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
8	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
9	Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
10	Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;
11	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
12	Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
13	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»
14	Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
15	Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
16	Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрасли»
17	Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г.
18	Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р
19	Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах».

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

6.5 Проверка достижения количественных показателей

В отчете о выполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года значения количественных показателей содержатся в Форме № 13.

В Форме №13 отчета об исполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года содержит ненулевые значения количественных показателей — 2346 проектов;

По результатам проверки сформированы следующие категории несоответствий по отклонению от плана ввода основных средств (Форма №13):

- 1) Запланированные значения больше фактических у 298 проектов
- 2) Запланированные значения меньше фактических у 2045 проектов.




Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 4-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от плана, по регионам, кол-во проектов



Рис. 2 – ИП категории №1, в отчете за 4-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от плана, по группам Приказа 320, %




Рис. 3– ИП категории № 2, в отчете за 4-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от плана, по регионам, кол-во проектов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года




Рис. 4– ИП категории №2, в отчете за 4-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от плана, по группам Приказа 320, кол-во проектов, %

номер группы	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	перевыполнение плана, шт.	недовыполнение плана шт.
0.1	Технологическое присоединение	135	896
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	116	810
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	4	2
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	8	33
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0	0
0.6	Прочие инвестиционные проекты	35	304

6.6 Проверка достижения плановых значений физических показателей исполнения ИПР

В отчете о выполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года значения физических показателей содержатся в Формах № 14, 15 и 16.

Исполнителем был проведен анализ Форм №14...16 Отчета, а также форм ИПР на период 2019-2025 годы, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 30.12.2020 с целью проверки достижения плановых значений физических показателей исполнения ИПР.

Отчет об исполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года содержит ненулевые значения количественных показателей в отношении следующего состава проектов:

- Форма № 14 – 678 проектов;
- Форма № 15 – 859 проектов;
- Форма № 16 – 162 проекта.

6.6.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Структура Формы №14 (Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)) позволяет выполнить только сравнение накопительного итога поквартальных значений показателей с плановым значением за 2020 г., зафиксированным в утвержденной версии ИПР.

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», по итогам 12 месяцев 2020 года под напряжение было поставлено 1 055,25 МВА трансформаторных мощностей, 5 588,74 км ЛЭП и 1 874 ячейки распределительных устройств при плановых объемах соответственно 5 507,01 МВА, 4 295,85 км и 6 622 ячейки. Сводные данные с дифференциацией по группам инвестиционных проектов представлены в таблице 6.6.1.

По итогам 12 месяцев 2020 года факт ввода превысил план по (см. Приложение №2 к Заключению и рис. 6.6.1 ниже):

- ✓ МВ×А – по 51 титулу;
- ✓ км ЛЭП – по 460 титулам;
- ✓ ячейки РУ 20кВ – по 1 титулу (Гр. №1.1.4.1 Ид. Е_I-188388 (Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 31 058 кв.м.; 14 шт.(прочие)));
- ✓ ячейки РУ 10кВ – по 66 титулам;
- ✓ ячейки РУ 6кВ – по 10 титулам;
- ✓ ячейки РУ 0,4кВ – по 24 титулам.

По итогам 12 месяцев 2020 года план так и не был выполнен по (см. Приложение №2 к Заключению и рис. 6.6.1 ниже):

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

- ✓ МВ×А – по 490 титулам;
- ✓ Мвар – по 44 титулам;
- ✓ км ЛЭП – по 1 842 титулам;
- ✓ ячейки РУ 220кВ – по 3 титулам;
- ✓ ячейки РУ 110кВ – по 26 титулам;
- ✓ ячейки РУ 35кВ – по 8 титулам;
- ✓ ячейки РУ 20кВ – по 20 титулам;
- ✓ ячейки РУ 10кВ – по 621 титулу;
- ✓ ячейки РУ 6кВ – по 134 титулам;
- ✓ кв. м – по 7 титулам;
- ✓ п. м. – по 19 титулам;
- ✓ т. у., шт. – по 98 титулам;
- ✓ прочие, шт. – по 148 титулам.




Рисунок 6.6.1. Распределение постановок под напряжение по итогам 12 месяцев по группам

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Таблица 6.6.1 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение в 4-м квартале 2020 года

		план	факт		план	факт		план	факт	
		МВ×А	МВ×А	% выполнения	км ЛЭП	км ЛЭП	% выполнения	Ячеек РУ (суммарно 220-0,4 кВ)	Ячеек РУ (суммарно 220-0,4 кВ)	% выполнения
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	5 507	1 055	19%	4 296	5 589	130%	6 622	1 874	28%
0.1	Технологическое присоединение, всего	5 439	719	13%	3 461	2 035	59%	5 867	1 487	25%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	48	35	72%	736	692	94%	457	329	72%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0	0		37	4	10%	207	0	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	20	13	63%	62	64	103%	91	58	64%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0	289		0	2 794		0	0	
1	Город федерального значения Москва	1 815	457	25%	2 107	1 092	52%	4 730	1 398	30%
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	1 760	355	20%	1 997	766	38%	4 308	1 262	29%
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	739	273	37%	1 859	733	39%	3 029	746	25%
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	5	13	267%	40	77	194%	0	6	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	18	38	210%	107	136	127%	0	356	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	716	221	31%	1 712	521	30%	3 029	384	13%
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	1 022	82	8%	138	33	24%	1 279	516	40%
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	715	0	0%	27	5	19%	102	98	96%
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	307	82	27%	111	28	25%	1 177	418	36%
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	38	27	71%	85	82	97%	158	102	65%
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	37	26	70%	4	23	531%	124	89	72%
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	5	6	107%	4	5	123%	38	41	108%
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	31	20	64%	0,32	18	5757%	86	48	56%
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	1	1	108%	80	59	73%	34	13	38%
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	1	1	108%	80	59	73%	34	13	38%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0	0		4	1	28%	205	0	0%
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	0	0		1	0	0%	159	0	0%
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0		3	1	40%	46	0	0%
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	17	10	63%	22	25	113%	59	34	58%
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	0	0		0	0		0	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	65		0	218		0	0	
2	Московская область	3 692	598	16%	2 189	4 497	205%	1 892	476	25%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	3 679	364	10%	1 465	1 268	87%	1 559	225	14%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	234	265	114%	1 204	1 258	104%	221	152	69%
2.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	73	85	116%	633	857	135%	0	13	
2.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	100	134	134%	250	214	86%	0	51	
2.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	60	46	76%	321	187	58%	221	88	40%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	3 445	99	3%	261	11	4%	1 338	73	5%
2.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	1 095	0	0%	102	1	1%	163	12	7%
2.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	2 350	99	4%	159	10	6%	1 175	61	5%
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	10	8	76%	651	610	94%	299	227	76%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	9	5	62%	2	3	107%	235	186	79%
2.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	2	1	67%	1	1	92%	102	18	18%
2.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	7	4	61%	1	1	129%	133	168	126%
2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	1	2	181%	648	607	94%	64	41	64%
2.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	1	1	119%	636	545	86%	47	4	9%
2.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	1	420%	13	62	496%	17	37	218%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0	0		33	3	8%	2	0	0%
2.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0		33	3	8%	2	0	0%
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	4	2	64%	40	39	98%	32	24	75%
2.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	224		0	2 576		0	0	

Таблица 6.6.1 (Продолжение) – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение в 4-м квартале 2020 года.

		план	факт		план	факт	
		кв.м.	кв.м.		п.м.	п.м.	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	4 061	0	0%	23 260	0	0%
0.1	Технологическое присоединение, всего	1 463,00	0,00	0%	3 861,00	0,00	0%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	2 598,00	0,00	0%	2 460,00	0,00	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00		16 669,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00		270,00	0,00	0%
1	Город федерального значения Москва	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	Московская область	4 061,00	0,00	0%	23 260,00	0,00	0%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	1 463,00	0,00	0%	3 861,00	0,00	0%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	79,00	0,00	0%	3 411,00	0,00	0%
2.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	79,00	0,00	0%	3 411,00	0,00	0%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	1 384,00	0,00	0%	450,00	0,00	0%
2.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	0,00	0,00		450,00	0,00	0%
2.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	1 384,00	0,00	0%	0,00	0,00	
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	2 598,00	0,00	0%	2 460,00	0,00	0%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	2 598,00	0,00	0%	0,00	0,00	
2.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	190,00	0,00	0%	0,00	0,00	
2.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	2 408,00	0,00	0%	0,00	0,00	
2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	0,00		2 460,00	0,00	0%
2.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	0,00		2 460,00	0,00	0%
2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0,00	0,00		16 669,00	0,00	0%
2.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00		16 669,00	0,00	0%
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0,00	0,00		270,00	0,00	0%

Таблица 6.6.1 (Продолжение) – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение в 4-м квартале 2020 года.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

		план	факт		план	факт	
		т.у., шт.	т.у., шт.	% выполнения	прочие, шт.	прочие, шт.	% выполнения
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	77 176	0	0%	586	0	0%
0.1	Технологическое присоединение, всего	52,00	0,00	0%	146,00	0,00	0%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	77 123,00	0,00	0%	216,00	0,00	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00		0,00	0,00	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	1,00	0,00	0%	1,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00		223,00	0,00	0%
1	Город федерального значения Москва	32 989,00	0,00	0%	0,00	0,00	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	39,00	0,00	0%	0,00	0,00	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	29,00	0,00	0%	0,00	0,00	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	29,00	0,00	0%	0,00	0,00	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	10,00	0,00	0%	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	32 949,00	0,00	0%	0,00	0,00	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	32 949,00	0,00	0%	0,00	0,00	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	32 728,00	0,00	0%	0,00	0,00	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	221,00	0,00	0%	0,00	0,00	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	1,00	0,00	0%	0,00	0,00	
2	Московская область	44 187,00	0,00	0%	586,00	0,00	0%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	13,00	0,00	0%	146,00	0,00	0%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	0,00	0,00		41,00	0,00	0%
2.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	0,00	0,00		41,00	0,00	0%
2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	13,00	0,00	0%	105,00	0,00	0%
2.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	13,00	0,00	0%	105,00	0,00	0%
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	44 174,00	0,00	0%	216,00	0,00	0%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	2,00	0,00	0%	102,00	0,00	0%
2.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	1,00	0,00	0%	51,00	0,00	0%
2.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	1,00	0,00	0%	51,00	0,00	0%
2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	0,00		78,00	0,00	0%
2.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	0,00		78,00	0,00	0%
2.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	44 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	
2.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	43 298,00	0,00	0%	0,00	0,00	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

2.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	874,00	0,00	0%	0,00	0,00	
2.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0,00	0,00		36,00	0,00	0%
2.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0,00	0,00		36,00	0,00	0%
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0,00	0,00		1,00	0,00	0%
2.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0,00	0,00		223,00	0,00	0%

При анализе данных выявлены значительные отклонения фактических показателей исполнения инвестпрограммы от годовых плановых значений. Исполнитель обращает внимание на риск не выполнения до конца года плана по всем группам по городу Москва и Московской области, так как в 4-м квартале план не выполнен.

Отмечается существенное невыполнение плана по постановке под напряжение трансформаторной мощности (19%) и ячеек РУ (28%). Отмечается нулевое выполнение плана по постановке под напряжение трансформаторной мощности по г. Москве в группе «Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения» основной вклад внес один проект Е_I-188388. Отмечается нулевое выполнение плана по постановке под напряжение трансформаторной мощности по Московской области в группе «Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения» основной вклад внесли проекты Е_I-139026, Е_I-188382. В невыполнение плана по постановке под напряжение ячеек РУ основной вклад внесли проекты Е_I-116170, Н_I-186434, Е_I-111086, Е_I-124661, Е_I-184095, I_I-210648, J_I-229013, J_I-228510, Е_I-188382

Отмечается выполнение общего плана по постановке под напряжение км ЛЭП но это связано в основном с постановкой под напряжение 2794 км ЛЭП сверх плана по группе «Прочие инвестиционные проекты» при том, что плановое значение 4296 км, что обусловлено принятием на баланс договоров о компенсации потерь активов и договоров безвозмездной передачи. Общий план по постановке под напряжение км ЛЭП в группе «Технологическое присоединение» выполнен на 59%, по г. Москве план выполнен на 38 %, по Московской области 87%. Отмечает значительное перевыполнение плана постановки под напряжение ЛЭП (5757%) по группе «Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов» в г. Москва, (496%) по группе «Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи» по Московской области. Основной вклад в перевыполнение общего плана внесли следующие проекты: Н_I-195636; Н_I-197882; Н_I-197884; Н_I-198301; J_I-222857. Основной вклад в перевыполнение плана по Московской области внесли проекты J_I-224104, J_I-224108, J_I-224133, J_I-224160, которые реализованы сверх плана.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Отмечается нулевое выполнение плана по выполнению «кв.м», «п.м.», «т.у.» и «прочее». Исполнитель отмечает допущение Заказчика при составлении формы 13: ввиду отсутствия документов, обосновывающих факт выполнения (п.76 приказа Минэнерго от 25 апреля 2018 г. N320)

В ходе работы Исполнитель запросил у Заказчика пояснения причин существенного отклонения от плана. В дальнейшем анализ производился с учетом, представленной по дополнительному запросу информации.

Отмечено, что в утвержденной ИПР запланированы показатели по проектам, фактически введенным в прошлые периоды. 2 проекта (I-188388, I-101310) реализованы до 2020 года.

Исполнителем произведен анализ перечня проектов, со сроком начала реализации, согласно утвержденной ИПР, в 2021-2025гг, при этом по данному перечню проектов параметры запланированы на 2020г. Всего выявлено 471 проекта, , которые реализуются в 2021 году и позднее. В рамках этих проектов запланировано поставить под напряжение 1550 МВА, 491,8 км ЛЭП, 1653 ячейки РУ 220-0.4кВ.

Так же отклонение от плана связано с внутренними распорядительными документами Общества, в том числе распорядительными документами ПАО «Россети», в рамках исполнения которых, было невозможно проведение плановых и внеплановых работ с обесточиванием потребителей. Исполнителем произведен анализ перечня проектов не реализованных в 2020г. Всего выявлено 68 проектов. В рамках этих проектов запланировано поставить под напряжение 61 МВА, 76,225 км ЛЭП, 271 ячейка РУ 220-0.4кВ.

Произведена оценка влияния на выполнение плана рассмотренными проектами

план	Рассмотрен ные проекты		план	Рассмотренн ые проекты		план	Рассмотренн ые проекты	
МВ×А	МВ×А	% от плана	км ЛЭП	км ЛЭП	% от плана	Ячеек РУ (суммарно 220-0.4 кВ)	Ячеек РУ (суммарно 220-0.4 кВ)	% от плана
5 507	1611	29	4 296	568,025	13	6 622	1924	29

Перечень проектов, которые не должны были реализованы в 2020 году и реализация которые, была невозможна в связи с внутренними распорядительными документами Общества, представлен в Приложение 3.

Вывод

На основании анализа представленной информации Исполнитель считает, что фактические показатели постановки МВА, км ЛЭП, ячеек РУ под напряжения по итогам 4-го квартала не выполнены. Общий план по постановке под напряжение км ЛЭП выполнен за счет постановки под напряжение объектов по выполнению договоров о компенсации потерь активов и договоров безвозмездной передачи. Значительное влияние на не достижение

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

плановых показателей оказали проекты, которые не должны были реализованы в 2020 году и проекты, которые не реализованы в связи с внутренними распорядительными документами Общества. Приведенные причины отклонения от плановых значений при постановке под напряжение МВА, км ЛЭП, ячеек РУ Исполнитель считает обоснованными.

Выявлено отсутствие учета факта по показателям «кв.м», «п.м.», «т. у.» и «прочее». Невыполнение плана Исполнитель считает обоснованным, так как в соответствии с Приказ Минэнерго от 25 апреля 2018 г. N 320 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах ..." пунктом 76 представлен исчерпывающий перечень документов, обосновывающий факт выполнения. Формы документов представленных в перечне не предусматривают в них учета таких показателей как «кв.м», «п.м.», «т.у.» и «прочее».

Рекомендации

При дальнейшей корректировке инвестиционной программы учитывать фактические показатели, а также сроки реализации объектов.

Выступить с инициативой корректировки приказа Минэнерго от 25 апреля 2018 г. N320 на предмет расширения перечня обосновывающих документов указанных в пункте 76.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

6.6.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», по итогам 12 месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 1 755,25 МВА трансформаторных мощностей, 5 588,74 км ЛЭП и 1 874 ячейки распределительных устройств при плановых объемах соответственно 1 364,12 МВА, 2 823,27 км и 2 313 ячеек. Сводные данные с дифференциацией по группам инвестиционных проектов представлены в таблице 6.6.2. Для анализа выполнения планов в таблицу 6.6.2 включены параметры после репрезентативной выборки с наибольшим весом в планах. Ячейки РУ сгруппированы для общей оценки.

По итогам 12 месяцев 2020 г. план по вводу объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию (см. Форму №15) перевыполнен (см. Приложение №2 к ЗаклЮчению и рис. 6.6.2 ниже):

- ✓ МВ×А – по 109 титулам;
- ✓ км ВЛ 1-цеп – по 244 титулам;
- ✓ км КЛ – по 359 титулам;
- ✓ ячейки РУ 20кВ – по 1 титулу (Группа 1.1.4.1, Ид. Е_I-188388 (Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 31 058 кв.м.; 14 шт.(прочие)));
- ✓ ячейки РУ 10кВ – по 78 титулам;
- ✓ ячейки РУ 6кВ – по 11 титулам;
- ✓ ячейки РУ 0,4кВ – по 24 титулам;
- ✓ кв.м. – по 11 титулам;
- ✓ п.м. – по 107 титулам;
- ✓ т.у., шт. – по 63 титулам;
- ✓ прочие, шт. – по 222 титулам.

По итогам 12 месяцев 2020 г. план по вводу объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию не довыполнен (см. Приложение №2 к ЗаклЮчению):

- ✓ МВ×А – по 145 титулам;
- ✓ Мвар – по 44 титулам;
- ✓ км ВЛ 1-цеп – по 535 титулам;
- ✓ км ВЛ 2-цеп – по 5 титулам;
- ✓ км КЛ – по 461 титулу;
- ✓ ячейки РУ 220кВ – по 1 титулу (Группа 1.3.1, Ид. Е_I-103010 (Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ (762,03 МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 476 кв.м.; 58 шт.(прочие)));
- ✓ ячейки РУ 110кВ – по 2 титулам;
- ✓ ячейки РУ 20кВ – по 7 титулам;
- ✓ ячейки РУ 10кВ – по 268 титулам;
- ✓ ячейки РУ 6кВ – по 79 титулам;
- ✓ кв.м. – по 229 титулам;
- ✓ п.м. – по 201 титулу;
- ✓ т.у., шт. – по 55 титулам;
- ✓ прочие, шт. – по 878 титулам.



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	251	273	109%	7	73	1063%
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	5	13	267%	0	52	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	18	38	210%	0	17	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	228	221	97%	7	4	59%
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	794	782	98%	0	0	16%
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	711	700	98%	0	0	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	84	82	98%	0	0	16%
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	38	27	71%	48	8	16%
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	37	26	70%	2	0	30%
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	5	6	107%	2	0	30%
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	31	20	64%	0	0	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	1	1	108%	46	7	16%
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	1	1	108%	46	7	16%
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	17	10		0	0	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	65		0	19	
2	Московская область	264	598	226%	1 745	3 932	225%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	251	364	145%	1 092	1 015	93%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	210	265	126%	1 073	1 010	94%
2.1.1.1	Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	73	85	116%	796	817	103%
2.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	100	134	134%	223	171	77%
2.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	37	46	124%	54	22	41%
2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	41	99	244%	19	5	28%
2.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	1	0	0%	0	0	4%
2.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	40	99	248%	19	5	28%
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	10	8	76%	617	568	92%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	9	5	62%	2	1	62%
2.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	2	1	67%	1	0	0%
2.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	7	4	61%	1	1	129%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	1	2	181%	615	566	92%
2.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	1	1	119%	602	507	84%
2.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	1	420%	13	60	473%
2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0	0		28	3	10%
2.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0		28	3	10%
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	4	2	64%	8	5	66%
2.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	224		0	2 341	

Продолжение. Таблица 6.6.2 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по вводу объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года

		план ячеек РУ (суммарно 220-0,4 кВ) шт.	факт ячеек РУ (суммарно 220-0,4 кВ) шт.	% выполнения
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	2 313	1 874	81%
0.1	Технологическое присоединение, всего	1 604	1 487	93%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	457	329	72%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	161	0	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	91	58	64%
1	Город федерального значения Москва	1 702	1 398	82%
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	1 326	1 262	95%
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	870	746	86%
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	0	6	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	0	356	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	870	384	44%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	456	516	113%
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	85	98	115%
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	371	418	113%
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	158	102	65%
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	124	89	72%
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	38	41	108%
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	86	48	56%
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	34	13	38%
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	34	13	38%
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	159	0	0%
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	159	0	0%
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	59	34	58%
2	Московская область	611	476	78%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	278	225	81%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	126	152	121%
2.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	0	13	
2.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	0	51	
2.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	126	88	70%
2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	152	73	48%
2.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	13	12	92%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

2.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	139	61	44%
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	299	227	76%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	235	186	79%
2.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	102	18	18%
2.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	133	168	126%
2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	64	41	64%
2.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	47	4	9%
2.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	17	37	218%
2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	2	0	0%
2.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	2	0	0%
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	32	24	75%

Продолжение. Таблица 6.6.2 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по вводу объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года

		план	факт		план	факт	
		кв.м.	кв.м.	% выполнения	п.м.	п.м.	% выполнения
1	2	17	97		18	98	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	187 528	58 279	31%	136 865	109 813	80%
0.1	Технологическое присоединение, всего	131 697	2 689	2%	77 411	89 513	116%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	31 331	0	0%	35 200	11 398	32%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	6 673	30 375	455%	18 556	0	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	17 827	0	0%	5 698	5 052	89%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0	25 215		0	3 850	
1	Город федерального значения Москва	178 335	56 130	31%	93 857	102 222	109%
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	130 802	1 647	1%	66 702	82 886	124%
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	74 735	0	0%	62 080	80 079	129%
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	0	0		0	2 920	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	0	0		0	15 076	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	56 067	1 647	3%	4 622	2 807	61%
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	40 969	1 637	4%	1 949	122	6%
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	15 098	10	0%	2 673	2 685	100%
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	23 033	0	0%	20 843	11 058	53%
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	16 766	0	0%	5 634	1 027	18%
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	485	0	0%	142	992	699%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	16 281	0	0%	5 492	35	1%
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	6 267	0	0%	15 209	10 031	66%
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	6 267	0	0%	15 209	10 031	66%
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	6 673	30 375	455%	1 887	0	0%
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	6 476	0	0%	0	0	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	197	30 375	15419%	1 887	0	0%
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	17 827	0	0%	4 425	4 428	100%
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	24 108		0	3 850	
2	Московская область	9 193	2 150	23%	43 008	7 591	18%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	895	1 042	116%	10 709	6 627	62%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	79	101	128%	8 686	6 627	76%
2.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	0	0		0	289	
2.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	0	0		0	1 074	
2.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	79	101	128%	8 686	5 264	61%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	816	941	115%	2 023	0	0%
2.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	0	0		523	0	0%
2.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	816	941	115%	1 500	0	0%
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	8 298	0	0%	14 357	340	2%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	8 298	0	0%	3 857	0	0%
2.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	190	0	0%	165	0	0%
2.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	8 108	0	0%	3 692	0	0%
2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		6 879	340	5%
2.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		6 879	340	5%
2.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0		3 621	0	0%
2.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0		3 621	0	0%
2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0	0		16 669	0	0%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

2.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0		16 669	0	0%
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0	0		1 273	624	49%
2.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	1 107		0	0	

Продолжение. Таблица 6.6.2 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по вводу объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года

		план	факт		план	факт	
		т.у., шт.	т.у., шт.	% выполнения	прочие, шт.	прочие, шт.	% выполнения
1	2	19	99		20	100	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	77 139	74 723	97%	8 317	3 607	43%
0.1	Технологическое присоединение, всего	16	270	1688%	1 434	1 084	76%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	77 122	74 445	97%	4 864	1 007	21%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0	0		84	46	55%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	1	8	800%	37	21	57%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0	0		1 898	1 449	76%
1	Город федерального значения Москва	32 954	27 991	85%	4 692	1 919	41%
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	4	251	6275%	782	620	79%
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	0	247		509	443	87%
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	0	0		0	48	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	0	1		0	79	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	0	246		509	316	62%
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	4	4	100%	273	177	65%
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	0	0		45	93	207%
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	4	4	100%	228	84	37%
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	32 949	27 732	84%	2 939	449	15%
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	0	2		882	35	4%
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	0	0		22	10	45%
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	0	2		860	25	3%
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		26	17	65%
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		26	17	65%
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	32 949	27 730	84%	2 012	397	20%
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	32 728	27 687	85%	2 008	397	20%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	221	43	19%	4	0	0%
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0		19	0	0%
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0		18	0	0%
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0		1	0	0%
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0	0		70	35	50%
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	0	0		56	35	63%
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0		14	0	0%
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	1	8	800%	12	5	42%
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	0		889	810	91%
2	Московская область	44 185	46 732	106%	3 625	1 688	47%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	12	19	158%	652	464	71%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	0	19		243	277	114%
2.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	0	19		0	86	
2.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	0	0		0	93	
2.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	0	0		243	98	40%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	12	0	0%	409	187	46%
2.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	0	0		4	1	25%
2.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	12	0	0%	405	186	46%
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	44 173	46 713	106%	1 925	558	29%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	1	0	0%	320	12	4%
2.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	0	0		87	5	6%
2.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	1	0	0%	233	7	3%
2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		394	41	10%
2.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		363	2	1%
2.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		31	39	126%
2.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	44 172	46 713	106%	1 080	499	46%
2.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	43 298	45 934	106%	1 080	495	46%
2.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	874	779	89%	0	0	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

2.2.3.5	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	0	0		0	2	
2.2.3.6	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	0	0		0	2	
2.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0		131	6	5%
2.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0		131	6	5%
2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0	0		14	11	79%
2.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0		14	11	79%
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0	0		25	16	64%
2.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	0		1 009	639	63%

Из представленной выше таблицы видно, что имеет место значительное перевыполнение плана по вводу 1-цеп ВЛ в Москве 1063 % и в Московской области 473%. В основном превышение показателей обусловлено реализацией внеплановых объектов по группам «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в городе Москва и «Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи» Московской области. Основной вклад в перевыполнение плана ввода ЛЭП внесли следующие проекты: J_I-224104; J_I-224108; J_I-224122; J_I-224124; J_I-224133; J_I-224157; J_I-224160; J_I-224190

Основной вклад в невыполнение плана по вводу 1-цеп ВЛ в Москве внесли следующие проекты: H_I-189806; I_I-210157; I_I-210183; I_I-210202; I_I-210212; I_I-210242; I_I-210247; I_I-210259; I_I-210278; I_I-210327; I_I-210355; I_I-219297; I_I-219298. В причинах отклонений указано «Задержка в оформлении документов» и «Корректировка графика производства работ».

Основной вклад в невыполнение плана по вводу 1-цеп ВЛ в Московской области принес один проект Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669

п.м.) Е_I-124592. В причинах отклонения указано «Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором».

Отмечается существенное невыполнение плановых показателей по вводу 1-цеп ВЛ в Москве 16% группа «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» в Московской Области 10% группа «Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики».

Отмечается существенное невыполнение плановых показателей по вводу в эксплуатацию ячеек РУ. Плановые показатели не выполнены по классам напряжения ячеек РУ от 220 до 6 кВ. Основной вклад в не выполнение плана по ячейкам РУ 220 и 110 кВ внес проект Е_I-103010 «Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ (762,03 МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 476 кв.м.; 58 шт.(прочие))». Основной вклад в не выполнение плана по вводу ячеек РУ 20 кВ внесли проекты: I_I-219608; Е_I-103010. А также не отражен факт ввода J_I-224246; H_I-199949 Основной вклад в невыполнение плана по вводу ячеек РУ 10 кВ внесли проекты: H_I-175641; J_I-224360; Е_I-103010. А также не отражен факт ввода: K_I-236704; K_I-238401; K_I-235919; H_I-199949 Вместе с тем при проверке первичной документации выявлено невнесение количественных данных о вводе ячеек 10-0.4 кВ в форму 15 при том, что сведения о них присутствуют в актах приемки законченных строительством объектов, что является технической ошибкой.

Отмечается невыполнение плана по вводу квадратных метров. По г. Москве в группе «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» план выполнен на 1 %. и группе «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» план выполнен на 0 %. По Московской области в группе «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» план выполнен на 2%. Основная причина не реализация проектов H_I-193802, J_I-225788. А также не отражен факт ввода: H_I-172000, H_I-197879, H_I-197882. H_I-185490, I_I-219624, J_I-222896, K_I-230039, K_I-233583.

Отмечается невыполнение плана по вводу погонных метров. По г. Москве в группе «Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики» план выполнен на 0%. Основной вклад внес проект Е_I-184456. По Московской области в группе «Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации» план выполнен на 0 %. Основной вклад в невыполнение плана внес проект Е_I-124592,

Отмечается выполнение плана по вводу точек учета 97%. По группе «Технологическое присоединение» план выполнена на 1688%, по группе «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» план выполнен на 97%, по группе «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» план выполнен на 800%. Перевыполнение плана по группе «Технологическое присоединение» обеспечено за счет реализации 47 внеплановых объектов по г. Москве. Перевыполнение плана по группе «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» обеспечено за счет реализации внепланового проекта K_I-229510 по г. Москве.

Отмечается невыполнение плана по вводу прочего оборудования (43%). План ввода

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

прочего оборудования по г. Москве выполнен на 41 %, по Московской области на 47 %. Основной вклад в невыполнение плана по г. Москва внесли проекты I_I-219760, J_I-221417, по Московской области J_I-228781. А также не отражен факт ввода по г.Москва: H_I-193212, I_I-219837, K_I-237305, K_I-237327, K_I-237469, K_I-238401,, по Московской области: I_I-215125, J_I-228774, J_I-228785, J_I-228788, J_I-228795, J_I-228804.

Отмечается перевыполнение плана по вводу в эксплуатацию трансформаторной мощности (129%). В фактические показатели включены 127 проект суммарной вводимой мощностью 533 МВА имеющие нулевые плановые показатели. Перевыполнен план по двум проектам суммарно на 8,8 МВА. Не выполнен план по 145 проектам суммарно на 229 МВА.

В ходе работы Исполнитель запросил у Заказчика пояснения причин существенного отклонения от плана. В дальнейшем анализ производился с учетом, представленной по дополнительному запросу информации.

В плановые формы были включены проекты, которые не должны были реализованы в 2020 году. Так же отклонение от плана связано с внутренними распорядительными документами Общества, в рамках исполнения которых, было невозможно проведение плановых и внеплановых работ с обесточиванием потребителей.

Исполнителем произведен анализ перечня проектов, которые не должны были реализованы в 2020 году. Всего выявлено 19 проектов, в том числе 1 проект реализован до 2020 года, 18 проектов реализуются в 2021 году и позднее. В рамках этих проектов запланировано ввести в эксплуатацию 1,174 км КЛ, 159 ячейки РУ 220-0.4кВ, 265 шт. «прочее».

Исполнителем произведен анализ перечня проектов, не реализация которых связана с внутренними распорядительными документами Общества, в том числе распорядительными документами ПАО «Россети»,. Всего выявлено 69 проектов. В рамках этих проектов запланировано поставить под напряжение 61 МВА, 0,978 км ВЛ 1-цеп, 261 ячейка РУ 220-0.4кВ, 94 шт. «прочее».

Произведена оценка влияния на выполнение плана рассмотренными проектами

план	Рассм отренн ые проект ы		план	Рассм отренн ые проект ы		план	Рассм отренн ые проект ы		план	Рассм отренн ые проект ы	
МВ×А	МВ×А	% от плана	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 1-цеп	% от плана	Ячеек РУ (суммарно 220-0.4 кВ)	Ячеек РУ (суммарно 220-0.4 кВ)	% от плана	Шт.	Шт.	% от плана
1 364	61	4%	1 800	0,978	0,05 %	2 313	420	18,16	8 317	359	4,32

Перечень проектов, которые не должны были реализованы в 2020 году и реализация которых, была невозможна в связи с внутренними распорядительными документами Общества, представлен в Приложение 4.

Вывод

На основании анализа представленной информации Исполнитель считает, что фактические показатели ввода в эксплуатацию МВА, км ВЛ 1-цеп, ячеек РУ по итогам 4-го квартала не выполнены. Общий план по вводу в эксплуатацию МВА, км ВЛ 1-цеп выполнен за счет ввода в эксплуатацию внеплановых объектов, что нельзя считать выполнением плана в частности. Тем не менее при исключении из факта показателей внеплановых объектов уровень достижения плана составил МВА 89%, км ВЛ 1-цеп 88 %, что является хорошим результатом. Приведенные причины отклонения от плановых значений при вводе в эксплуатацию МВА, км ВЛ 1-цеп, ячеек РУ Исполнитель считает обоснованными. Тем не менее, Исполнитель считает незначительным влияние на фактические показатели этих причин.

Рекомендации

При дальнейшей корректировке инвестиционной программы не включать в плановые показатели проекты, реализуемые в годы отличные от отчетного периода.

Усилить контроль над реализацией инвестиционной программы.

Расширить выборочный контроль и произвести более детальную доработку системы раскрытия информации автоматизированного учета данных в части ввода ячеек 10-0.4кВ.

6.6.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», по итогам 12 месяцев 2020 года выведено из эксплуатации 215,97 МВА трансформаторных мощностей и 614,01 км ЛЭП при плановых объемах 143,07 МВА и 937,71 км соответственно. Сводные данные с дифференциацией по группам инвестиционных проектов представлены в таблице 6.6.3

По итогам 12 месяцев 2020 г. план по выводу объектов электросетевого хозяйства из эксплуатации (см. Форму №16) перевыполнен (см. Приложение №2 к Заклучению и рис. 6.6.3 ниже):

- ✓ по показателю «МВ×А» – по 62 титулам;
- ✓ по показателю «км ЛЭП» – по 144 титулам.

По итогам 12 месяцев 2020 г. план по выводу объектов электросетевого хозяйства из эксплуатации недовыполнен (см. Приложение №2 к Заклучению):

- ✓ по показателю «МВ×А» – по 63 титулам;
- ✓ по показателю «км ЛЭП» – по 486 титулам.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года




Рисунок 6.6.3. Распределение выводов оборудования по итогам 12 месяцев по группам

Таблица 6.6.3 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по выводу из объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 4-м квартале 2020 года.

		план	факт		план	факт	
		МВхА	МВхА	% выполнения	км ЛЭП	км ЛЭП	% выполнения
1	2	5.1.	6.1.		5.3.	6.3.	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	143,07	215,97	151%	937,71	614,01	65%
0.1	Технологическое присоединение, всего	109,45	187,28	171%	167,79	84,37	50%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	33,62	25,75	77%	731,60	422,48	58%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00		36,87	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00		1,45	4,21	290%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	2,94		0,00	102,94	
1	Город федерального значения Москва	89,27	91,10	102%	158,59	148,82	94%
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	62,31	65,95	106%	69,90	25,36	36%
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	10,63	27,38	258%	34,05	21,95	64%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	2,32	3,36	145%	7,20	2,08	29%
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	8,31	19,62	236%	26,85	12,52	47%
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	0,00	4,40		0,00	7,35	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	51,68	38,57	75%	35,85	3,41	10%
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	51,68	38,57	75%	35,85	3,41	10%
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	26,96	22,21	82%	84,82	28,58	34%
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	26,30	21,96	83%	4,38	1,71	39%
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	2,96	3,96	134%	4,06	0,87	21%
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	23,34	18,00	77%	0,32	0,85	267%
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,66	0,25	38%	80,44	26,87	33%
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	0,66	0,25	38%	80,44	26,87	33%
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0,00	0,00		3,87	0,00	0%
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	0,00	0,00		1,17	0,00	0%
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00		2,70	0,00	0%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0,00	0,00		0,00	3,48	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0,00	2,94		0,00	91,40	
2	Московская область	53,80	124,86	232%	779,12	465,19	60%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	47,14	121,32	257%	97,89	59,01	60%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	36,07	61,12	169%	81,35	53,97	66%
2.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	17,99	26,02	145%	39,87	32,44	81%
2.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	18,09	35,10	194%	41,48	21,53	52%
2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	11,07	60,20	544%	16,54	5,05	31%
2.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	11,07	60,20	544%	16,54	5,05	31%
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	6,66	3,54	53%	646,79	393,90	61%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	6,06	3,09	51%	2,37	1,24	52%
2.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	0,68	0,98	144%	1,39	0,01	0%
2.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	5,38	2,11	39%	0,99	1,24	125%
2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,60	0,45	75%	644,42	392,66	61%
2.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	0,60	0,45	75%	631,81	385,93	61%
2.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	0,00		12,60	6,73	53%
2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0,00	0,00		32,99	0,00	0%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

2.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00		32,99	0,00	0%
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0,00	0,00		1,45	0,73	50%
2.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0,00	0,00		0,00	11,55	

Из представленной выше таблицы видно, в основном план по выводу из эксплуатации трансформаторной мощности выполняется. Имеет место перевыполнение плановых показателей по группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в Москве (236%) и группе «Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения» по Московской области (544%). В группе «Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения» с общим выводом трансформаторной мощности 60.2 МВА особо выделяется один проект Н_I-190980 «Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) (80 МВА; 31 шт.(РУ); 200 кв.м.; 65 п.м.; 3 шт.(прочие))» в рамках которого было выведено 50 МВА трансформаторной мощности. Вместе с тем отмечается существенное не выполнение плана по выводу трансформаторной мощности по группам «Реконструкция линий электропередачи» г. Москва (38%), «Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов» по Московской области (39%). Основной вклад в не выполнение плана внесли следующие проекты: Е_I-185201; Н_I-189806. А также не отражен факт вывода: Е_I-185158; Е_I-185181; Е_I-185185; Н_I-186368; J_I-218528. В причинах неисполнения плана указано «Задержка в оформлении документов» и «Корректировка графика производства работ»

Отмечается существенное невыполнение плана по выводу из эксплуатации ЛЭП как общего (65%) так и по группам «Технологическое присоединение» (50%), «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» (58%), «Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики» (0%). по г. Москва общее выполнение плана 94%, по Московской области 60%.. В группе «Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики» по городу Москве наибольший вклад в невыполнение плана по выводу из эксплуатации ЛЭП внесли следующие проекты Е_I-103010 и Е_I-184456, по Московской области наибольший вклад в невыполнение плана по выводу из эксплуатации ЛЭП внесли следующие проекты Е_I-100798 Е_I-124592. В группе «Технологическое присоединение» по городу Москве наибольший вклад в невыполнение плана по выводу из эксплуатации ЛЭП внесли следующие проекты Н_I-164967, Н_I-165885, Н_I-194652, I_I-202906, I_I-203549, I_I-208564, I_I-209504, I_I-209724, I_I-210055, I_I-213954, I_I-214223, I_I-219664, I_I-219823, J_I-221411,

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

J_I-224023, J_I-226027, по Московской области наибольший вклад в невыполнение плана по выводу из эксплуатации ЛЭП внесли следующие проекты E_I-112936, I_I-203361, J_I-220439, J_I-224405, J_I-226879, K_I-235924, K_I-237353.

Вывод.

Исполнитель считает, что план вывода трансформаторной мощности по итогам 12 месяцев 2020 г по г. Москве и Области выполнен, но с учетом реализации проектов внеплана. План вывода линий электропередачи по г. Москвв можно считать выполненны (94%), по Московской области невыполнен (60%).

Рекомендации

Усилить контроль над реализацией инвестиционной программы.

6.7 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей

Согласно приказу Минэнерго России №177 от 14 марта 2016 года, фактические значения количественных показателей рассчитываются по состоянию на последний день отчетного года, на который определяются плановые значения этих показателей.

В соответствии с п. 260 Приказа №320 в Форме №18 указываются плановые значения количественных и целевых показателей по отчетному году, а фактические – на последний календарный день отчетного периода.

Таблица 6.7 Сводные данные по выполнению инвестиционной программы целей реализации инвестиционных проектов и плановым значениям количественных показателей, характеризующих достижение таких целей за 4 квартал 2020 года.

		план	факт	% выполнения
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтр) уровнем высшего напряжения 220 кВ	0,00	0,00	
	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтр) уровнем высшего напряжения 110 кВ	0,00	0,00	
	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтр) уровнем высшего напряжения 35 кВ	0,00	0,00	
	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтр) уровнем высшего напряжения 20 кВ	0,00	0,00	
	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтр) уровнем высшего напряжения 10 кВ	30,50	305,77	1003%
	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтр) уровнем высшего напряжения 6 кВ	2,67	1,88	70%
	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтп_тр) уровнем высшего напряжения 220 кВ	700,00	709,40	101%
	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтп_тр) уровнем высшего напряжения 110 кВ	0,00	30,00	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta R_{тп_тр}$) уровнем высшего напряжения 35 кВ	0,00	0,00	
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta R_{тп_тр}$) уровнем высшего напряжения 20 кВ	50,20	15,73	31%
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta R_{тп_тр}$) уровнем высшего напряжения 10 кВ	253,39	399,74	158%
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta R_{тп_тр}$) уровнем высшего напряжения 6 кВ	166,99	86,20	52%
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{лэп}$) уровнем высшего напряжения 500 кВ	0,00	0,00	
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{лэп}$) уровнем высшего напряжения 220 кВ	1,17	9,00	766%
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{лэп}$) уровнем высшего напряжения 110 кВ	-1,17	15,10	1286%
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{лэп}$) уровнем высшего напряжения 35 кВ	0,00	0,00	
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{лэп}$) уровнем высшего напряжения 20 кВ	0,00	0,37	
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{лэп}$) уровнем высшего напряжения 10 кВ	28,47	810,45	2846%
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{лэп}$) уровнем высшего напряжения 6 кВ	9,39	298,23	3177%
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{лэп}$) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ	5,91	1893,66	32069%
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{тп_лэп}$) уровнем высшего напряжения 500 кВ	0,00	0,00	
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{тп_лэп}$) уровнем высшего напряжения 220 кВ	0,50	0,00	0%
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{тп_лэп}$) уровнем высшего напряжения 110 кВ	8,35	0,06	1%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{тп_лэп}$) уровнем высшего напряжения 35 кВ	0,00	0,00	
	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{тп_лэп}$) уровнем высшего напряжения 20 кВ	22,12	47,22	213%
	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{тп_лэп}$) уровнем высшего напряжения 10 кВ	479,78	778,81	162%
	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{тп_лэп}$) уровнем высшего напряжения 6 кВ	44,97	154,11	343%
	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{тп_лэп}$) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ	1122,50	970,50	86%
	Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (тп Spotp)	3751,14	2323,83	62%
	Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (тп Sg)	144,76	0,00	0%
	Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (тп Sэx)	0,00	0,00	
	Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр)	нд	нд	
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Pз_тр) уровнем высшего напряжения 220 кВ	0,00	0,00	
	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Pз_тр) уровнем высшего напряжения 110 кВ	0,00	0,00	
	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Pз_тр) уровнем высшего напряжения 35 кВ	10,00	0,00	0%
	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Pз_тр) уровнем высшего напряжения 20 кВ	0,63	0,00	0%
	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Pз_тр) уровнем высшего напряжения 10 кВ	6,80	20,84	306%
	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Pз_тр) уровнем высшего напряжения 6 кВ	9,07	3,28	36%
	Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 220 кВ	0,00	0,00	
	Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 110 кВ	0,06	0,00	0%
	Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 35 кВ	35,38	0,00	0%
	Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 20 кВ	0,70	0,00	0%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

	Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 10 кВ	0,33	184,28	56182%
	Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 6 кВ	412,74	38,85	9%
	Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ	107,06	219,89	205%
	Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 220 кВ	351,41	0,00	0%
	Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 110 кВ	18,00	28,00	156%
	Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 35 кВ	57,00	0,00	0%
	Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 20 кВ	0,00	0,00	
	Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 10 кВ	128,00	202,00	158%
	Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 6 кВ	1823,00	112,00	6%
	Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ	262,00	578,00	221%
	Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (п Рз_укрм) уровнем высшего напряжения 220 кВ	0,00	0,00	
	Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (п Рз_укрм) уровнем высшего напряжения 110 кВ	0,00	0,00	
	Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (п Рз_укрм) уровнем высшего напряжения 35 кВ	0,00	0,00	
	Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (п Рз_укрм) уровнем высшего напряжения 20 кВ	0,00	0,00	
	Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (п Рз_укрм) уровнем высшего напряжения 10 кВ	0,00	0,00	
	Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (п Рз_укрм) уровнем высшего напряжения 6 кВ	14,68	0,00	0%
	Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (п Рз_укрм) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ	0,00	0,00	
	Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист)	нд	нд	
Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi)	-34,08	-9,30	27%
	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi)	-31,07	-15,24	49%
	Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens)	0,00	нд	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Нсд_тпр)	2296,00	5396,00	235%
	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (нс Нсд_тпр)	1290,00	1697,00	132%
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз)	16372,65	22627,01	138%
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив)	0,00	0,00	
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр)	0,00	0,00	
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)	930,44	0,00	0%
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо)	14940,67	13158,43	88%
Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)	0,00	0,00	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Из представленной выше таблицы видно, что имеет место значительное перевыполнение плана по «Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{лп}$) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ» 30062%, «Показатель замены линий электропередачи (п з_лп L) уровнем высшего напряжения 10 кВ» 56182%. По «Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{лп}$) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ» плановые проекты в основном не выполнены (5.46 из 5.91). Общее перевыполнение плана обусловлено в основном реализацией внеплановых проектов. Основной вклад в перевыполнение плана внесли следующие внеплановые проекты: К_P-004323; К_P-004095; К_P-002623; К_P-004647 с общим наименованием «Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи» вес в показателе 1860.05 из 1893,66. По «Показатель замены линий электропередачи (п з_лп L) уровнем высшего напряжения 10 кВ» Общее перевыполнение плана обусловлено в основном реализацией внеплановых проектов в количестве 93 шт. при плановом количестве реализации проектов 1 шт. Вес внеплановых объектов в показателе составляет 174,69 из 184,28.

Отмечается нулевое выполнение плана по показателям: «Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п $\Delta L_{тп_лп}$) уровнем высшего напряжения 220 кВ»; «Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (тпSr)»; «Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Рз_тр) уровнем высшего напряжения 35 кВ»; «Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Рз_тр) уровнем высшего напряжения 20 кВ»; «Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 220 кВ»; «Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 35 кВ»; «Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (п Рз_укрм) уровнем высшего напряжения 6 кВ»; «Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)». Основной вклад в не выполнение плана внесли следующие проекты: Н_I-197923; J_I-224625; Н_I-162385; Н_I-175641; J_I-224360; К_I-236704; К_I-238401; Е_I-188388; I_I-202906; К_I-235919; Н_I-199949; Е_I-103010; J_I-222896; J_I-228346; К_I-231403; J_I-215692; J_I-215693; J_I-215694; J_I-215696; J_I-215701.

Отмечается нулевое выполнение плана по показателям «Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔP_{saidi})» и «Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔP_{saifi})». Основной вклад в невыполнения плана по показателю «Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔP_{saifi})» внесли следующие проекты К_I-230868, К_I-230887, К_I-230942, К_I-232983, К_I-230618, Е_I-

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

156434, E_I-156473, E_I-156517, K_I-230910, K_I-230927, K_I-232973 не реализованные по г. Москве, в рамках которых необходимо было произвести реконструкцию и модернизацию распределительных устройств и линий электропередач классом напряжения 10-0.4 кВ. Проекты с идентификатором K_I-230868, K_I-230887, K_I-230942, K_I-232983, K_I-230618, K_I-230910, K_I-230927, K_I-232973 имеют в паспортах годы реализации начиная с 2021 года и позже. Основной вклад в невыполнения плана по показателю «Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔPsaiddi)» внесли следующие проекты K_I-230643, K_I-230856, K_I-230857, K_I-230858, K_I-230860, K_I-230861, K_I-230862, K_I-230863, K_I-230864, K_I-230865, K_I-230866, K_I-230867, K_I-230868, K_I-230869, K_I-230873, K_I-230874, K_I-230877, K_I-230880, K_I-230881, K_I-230884, K_I-230887, K_I-230942, K_I-232680, K_I-232681, K_I-232684, K_I-232685, K_I-232686, K_I-232687, K_I-232688, K_I-232689, K_I-232690, K_I-232693, K_I-232969, K_I-232970, K_I-232978 не реализованные по г. Москве, в рамках которых необходимо было произвести реконструкцию и модернизацию распределительных устройств и линий электропередач классом напряжения 10-0.4 кВ. Все выше указанные проекты имеют в паспортах годы реализации начиная с 2021 года и позже.

Остальные не описанные показатели имеют исполнение в диапазоне от 20 до 300%. Все показатели с фактом более 100 % имеют такие результаты за счет реализации вне плановых проектов.

В ходе работы Исполнитель запросил у Заказчика пояснения причин существенного отклонения от плана. В дальнейшем анализ производился с учетом, представленной по дополнительному запросу информации.

В плановые формы были включены проекты, которые не должны быть реализованы в 2020 году. Так же отклонение от плана связано с внутренними распорядительными документами Общества, в рамках исполнения которых, было невозможно проведение плановых и внеплановых работ с обесточиванием потребителей.

Исполнителем произведен анализ перечня проектов, которые не должны были реализованы в 2020 году. Всего выявлено 748 проектов, в том числе 51 проект реализован до 2020 года, 697 проектов реализуются в 2021 году и позднее. В рамках этих проектов запланировано

	План
Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр)	24,941
Показатель замены выключателей (п Вэ) уровнем высшего напряжения 110 кВ	9
Показатель замены выключателей (п Вэ) уровнем высшего напряжения 35 кВ	22
Показатель замены выключателей (п Вэ) уровнем высшего напряжения 10 кВ	50
Показатель замены выключателей (п Вэ) уровнем высшего напряжения 6 кВ	127
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔPsaiddi)	- 24,62282649
Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔPsaifi)	- 15,65620223
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (тп Спотр)	546,17
Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Нсд_тпр)	464,00

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (неНсд_тпр)	194,00
"Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (тп Sr)"	144,76

Исполнителем произведен анализ перечня проектов, не реализация которых связана с внутренними распорядительными документами Общества. Всего выявлено 56 проектов. В рамках этих проектов запланировано

	План
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтр) уровнем высшего напряжения 10 кВ	7,03
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтп_тр) уровнем высшего напряжения 20 кВ	9,8
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтп_тр) уровнем высшего напряжения 10 кВ	30,766
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔРтп_тр) уровнем высшего напряжения 6 кВ	0,86
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔЛлэп) уровнем высшего напряжения 10 кВ	1,02
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔЛлэп) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ	0,3
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔЛтп_лэп) уровнем высшего напряжения 20 кВ	4,827
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔЛтп_лэп) уровнем высшего напряжения 10 кВ	36,995
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔЛтп_лэп) уровнем высшего напряжения 6 кВ	0,06
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п ΔЛтп_лэп) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ	13,962
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (тпСпотр)	113,536306
Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр)	16,098
Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Рз_тр) уровнем высшего напряжения 20 кВ	0,63
Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Рз_тр) уровнем высшего напряжения 10 кВ	0,8
Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Рз_тр) уровнем высшего напряжения 6 кВ	1
Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 6 кВ	1,018
Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ	0,446
Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 220 кВ	0,77
Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 10 кВ	14
Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 6 кВ	191
Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ	33
Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Нсд_тпр)	56

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (нс Нсд_тпр)	18
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз)	687,8867678
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо)	48,35273145

Исполнителем произведена выборочная оценка влияния на выполнение плана рассмотренными проектами

	План	Рассмотренные проекты	% от плана
Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 220 кВ	351	0,77	0,22
Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 35 кВ	57	22	38,6
Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 6 кВ	1823	318	17,5
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔPsaiddi)	-34,0798215	-24,6228265	70,5
Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔPsaifi)	-31,0748336	-15,6562022	48,39
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (тп Spотр)	3751,136903	659,706306	17,57
"Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (тп Sг)")	144,76	144,76	100
Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр) уровнем высшего напряжения 20 кВ	0,63	0,63	100

Перечень проектов, которые не должны были реализованы в 2020 году и реализация которых, была невозможна в связи с внутренними распорядительными документами Общества, представлен в Приложение 5.

Вывод

По 20 количественным показателям план выполнен, по 23 количественным показателям план не выполнен. Значительное влияние на не достижение плановых показателей оказали проекты, которые не должны быть реализованы в 2020 году и проекты, которые не реализованы в связи с внутренними распорядительными документами Общества, в том числе распорядительными документами ПАО «Россети». Приведенные причины отклонения от плановых показателей Исполнитель считает обоснованными.

Рекомендации

При дальнейшем планировании инвестиционной программы синхронизировать параметры по постановке под напряжение, вводу в эксплуатацию с параметрами принятия основных средств к бухгалтерскому учету, а также со сроками реализации, планируемыми в инвестиционной программе.

Автоматизировать бизнес процесс по инвестиционной программе.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

6.8 Заключение об эффективности реализации ИПР

6.8.1 Отклонение фактических показателей от плановых

Исполнителем был проведен анализ Формы №10 Отчета, а также форм ИПР на период 2020-2025 годы, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 30.12.2020 с целью проверки достижения плановых значений фактических показателей исполнения ИПР.

В целом план по финансированию по итогам 12 месяцев 2020 г. перевыполнен на 10,98% (фактически потрачено 35 785,44 млн. руб. с НДС против 32 243,77 млн. руб. по плану).

На Москву пришлось 59,47% от общего финансирования по итогам 12 месяцев, а на область, соответственно, 40,53%. При этом большая часть прироста факта финансирования над планом пришелся на Москву: 2 853,56 млн. руб. против 688,11 млн. руб. по области (см. рис. 6.8.1).




Рисунок 6.8.1. Распределение финансирования по итогам 12 месяцев по регионам




Рисунок 6.8.2. Распределение финансирования по итогам 12 месяцев по группам проектов

Основной группой проектов, профинансированных по итогам 12 месяцев, были ТП (50,79%). Также велика доля ТПиР (30,33%). Остальные 4 группы проектов в сумме занимали 18,88% от общей величины финансирования. Основной прирост факта финансирования над планом пришелся на ТП (4 399,45 млн. руб.) из 3 541,67 млн. суммарного превышения факта над планом³ (см. рис. 6.8.2).

По 1 956 титулам план финансирования за 12 месяцев перевыполнен (см. Приложение №2 к Отчету). 949 из них реализуется в Москве, а 1 007 – в области; 782 – ТП, а 1 052 – ТПиР. Основные причины перевыполнения:

- выполнение работ в целях исполнения договора ТП (651 титул);
- капитализация % (288).

По 2 248 титулам план финансирования за 12 месяцев не был выполнен (см. Приложение №2 к Отчету). 1 012 из них приходится на Москву, а 1 236 – на область; 891 – ТП, а 901 – ТПиР. Основные причины отставания:

- позднее предоставление актов выполненных работ (349);
- не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось (283);
- изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) (186 титулов).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

³ Так как практически по всем остальным группам отмечается отставание факта от плана, итоговая сумма превышения оказалась меньше, чем прирост по одним только ТП.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

6.8.2 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми

6.8.2.1 Анализ причин и обоснованности превышений фактических объемов финансирования относительно соответствующих показателей утвержденной Инвестиционной программы

Проанализировав данные Формы №10, Исполнитель установил, что по итогам 12 месяцев 2020 г. факт финансирования превысил план по 1 956 титулам (см. Приложение №2 к данному Отчету). Основные причины перевыполнения:

- выполнение работ в целях исполнения договора ТП (651 титул);
- капитализация % (288).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованным.

6.8.2.2 Анализ причин и обоснованности превышений общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной Инвестиционной программы

На основе данных Формы №10 Исполнитель установил, что:

1. В целом по итогам 12 месяцев 2020 г. не выявлено превышений общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной Инвестиционной программы.

В качестве документов, подтверждающих причины отклонения величины оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет от данных утверждённой Инвестиционной программы, Заказчиком представлены:

- приказы о включении объекта инвестиционной деятельности в ИПР;
- акты по форме № 34;
- утвержденная проектно-сметная документация;
- данные о фактически накопленных затратах;
- пояснения о технических ошибках.

В дополнение к перечисленным материалам Заказчиком представлены данные об оценке полной стоимости инвестиционных проектов на основе укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Согласно п. 9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320, оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет указывается в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении Инвестиционной программы на отчетный год. В случае отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении Инвестиционной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестиционного проекта, включенного в отчет о реализации Инвестиционной программы, определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет.

Исполнителем рассмотрены представленные подтверждающие документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ Исполнитель констатирует непревышение величины оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соответствии с УНЦ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Таким образом, представленные Заказчиком обосновывающие документы в целом подтверждают величину оценки полной стоимости инвестиционных проектов, в отношении которых Исполнителем отмечены отклонения от данных утверждённой инвестиционной программы.

Причины выявленных превышений (Ст. 20) в основном связаны с:

- ✓ капитализацией процентов по кредитам (124);
- ✓ уточнением стоимости реализации проектов на стадии проектирования (69);
- ✓ технической ошибкой определения полной стоимости объекта (38).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

К проектам с наиболее значительными превышениями общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной Инвестиционной программы следует отнести:

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Размер превышения, млн. руб.
1.1.4.1	Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 31 058 кв.м.; 14 шт.(прочие))	E_I-188388	245,413
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино", устройство системы вторичной коммутации, перезавод существующих присоединений 110 кВ в КРУЭ, технологическое присоединение сетей наружного водопровода и канализации (1 км; 32 шт.(РУ); 37 шт.(прочие))	K_I-235915	208,632
1.1.1.3	Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 10055-ПС №655, в т.ч. ПИР: г.Москва (6,4 МВА; 12 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	J_I-228304	177,195
2.2.1.1	Реконструкция ПС-110 № 130 "Электросталь" (этап №1,2): установка тр-ров 2х40 МВА, в т.ч. ПИР, МО, г. Электросталь, ул. Красная (80 МВА; 1 шт.(прочие))	E_I-116103	147,114
2.1.4.2	Реконструкция ПС № 316 110 кВ "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (1-й этап) (174,1 МВА; 130 шт.(РУ); 10 330 кв.м.; 166 шт.(прочие))	E_I-105778	88,203
1.3.2	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино" (20 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	E_I-184495	82,594
1.2.2.1	Реконструкция КВЛ-110 кВ "Кожухово-Чертаново с отп." (воздушный участок) (19 346 п.м.)	E_I-184582	68,294
2.3.2	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск" (4,8 МВА; 7,866 км; 62 шт.(РУ); 9 303 кв.м.; 1 464 п.м.; 94 шт.(прочие))	E_I-111331	65,496
2.3.2	Реконструкция ПС 110 кВ Одинцово с установкой тр-ров 2х63МВА(110/10), 2х80МВА(110/35/6), сооружением КРУЭ-110кВ, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ, установка информационно-измерительных комплексов, АСУ ТП, системы ВЧ связи, системы диагностики и мониторинга КЛ, переходных пунктов ВЛ-КЛ, ячеек реактора (301,8 МВА; 1,203 км; 125 шт.(РУ); 4 331 кв.м.; 6 620 п.м.; 162 шт.(прочие))	E_I-101231	65,132

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

2.4	Строительство ПС 110/10 кВ "Ждановская" с уст. силовых трансформаторов 2х63 МВА, КРУЭ 110кВ, ЗРУ 10кВ -28 шт, с заходами ВЛ 110кВ, с заходами ВЛ 110к5В "Пахра-Ждановская" и "Ждановская-Тураево" тр-ая мощность 126 МВА (прирост 126 МВА) (126 МВА; 28 шт.(РУ))	E_I-188389	51,889
2.2.1.1	Реконструкция ПС 110/10 кВ № 681 "Алмазово", строительство здания ЗРУ-10 кВ, модернизация 1-4 секций 10 кВ с заменой МВ на ВВ (3 этап) (49 шт.(РУ); 190 кв.м.; 51 шт.(прочие))	J_I-228346	51,646

7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫВОДЫ

7.1 О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использованы для расчета фактических значений количественных показателей

В составе материалов для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год представлены формы отчетности согласно утвержденным приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» Правилам заполнения отчетных форм — 11 форм, а также 2 формы — в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

Проверка, выполненная экспертной организацией, проводилась на основе анализа репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестиционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестиционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год. Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной программы за 2020 г., достоверна и подтверждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Россети Московский регион», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы подтверждена экспертной организацией, принимая во внимание представленные сетевой организацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных документов бухгалтерского учета ПАО «Россети Московский регион»

7.2 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной деятельности

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятельности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными учетной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными и экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

7.3 О финансировании проектов

Проанализировав данные Форм №10 и №20 Отчета (см. Раздел 6.2.1 Заключение), Исполнитель установил, что по итогам 12 месяцев 2020 г. ПАО «Россети Московский регион» было проведено финансирование 3 941 проекта на сумму 35 785,44 млн. руб. с НДС, против 3 590 проектов, запланированных к финансированию в отчетном периоде, на сумму 32 243,77 млн. руб. с НДС, из них по территориям:

№№	ПАО «Россети Московский регион»	Всего инвестиционных проектов	План 12 мес. 2020 г.		Факт 12 мес. 2020 г.	
			шт.	млн. руб. с НДС	шт.	млн. руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Москва	8 581	1 589	19 175,23	1 684	22 028,79
2	Московская область	11 220	2 001	13 068,53	2 257	13 756,64
	Всего	19 801	3 590	32 243,77	3 941	35 785,44

На Москву пришлось 59,47% от общего финансирования по итогам 12 месяцев, а на область, соответственно, 40,53%. При этом большая часть прироста факта финансирования над планом пришелся на Москву: 2 853,56 млн. руб. против 688,11 млн. руб. по области (см. рис. 7.3.1).




Рисунок 7.3.1. Распределение финансирования по итогам 12 месяцев по регионам

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Основной группой проектов, профинансированных по итогам 12 месяцев, были ТП (50,79%). Также велика доля ТПиР (30,33%). Остальные 4 группы проектов в сумме занимали 18,88% от общей величины финансирования. Основной прирост факта финансирования над планом пришелся на ТП (4 399,45 млн. руб.) из 3 541,67 млн. суммарного превышения факта над планом⁴ (см. рис. 7.3.2).




Рисунок 7.3.2. Распределение финансирования по итогам 12 месяцев по группам проектов

По 1 956 титулам план финансирования за 12 месяцев перевыполнен (см. Приложение №2 к Отчету). 949 из них реализуется в Москве, а 1 007 – в области; 782 – ТП, а 1 052 – ТПиР. Основные причины перевыполнения:

- выполнение работ в целях исполнения договора ТП (651 титул);
- капитализация % (288).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено на рис. 7.3.3 и 7.3.4. Из рисунков видно, что:

- основной причиной превышения факта финансирования над планом по итогам 12 месяцев 2020 г. по группе «ТП» было выполнение работ в целях исполнения договора ТП;
- второй по значимости причиной для этой группы – прочие причины;
- по группам «ТПиР», «СиПР» и «Прочие ИП» – прочие причины;
- второй по значимости причиной для этих групп – капитализация %.

⁴ Так как практически по всем остальным группам отмечается отставание факта от плана, итоговая сумма превышения оказалась меньше, чем прирост по одним только ТП.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года




Рисунок 7.3.3. Распределение причин превышения факта финансирования над планом по итогам 12 месяцев по группам проектов (шт.)




Рисунок 7.3.4. Распределение причин превышения факта финансирования над планом по итогам 12 месяцев по группам проектов (%)

По 2 248 титулам план финансирования за 12 месяцев не был выполнен (см. Приложение №2 к Отчету). 1 012 из них приходится на Москву, а 1 236 – на область; 891 –

ТП, а 901 – ТПиР. Основные причины отставания:

- позднее предоставление актов выполненных работ (349);
- не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось (283);
- изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) (186 титулов).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено на рис. 7.3.5 и 7.3.6. Из рисунков видно, что:

- основной причиной отставания факта финансирования от плана по итогам 12 месяцев 2020 г. практически по всем группам ИП были прочие причины.




Рисунок 7.3.5. Распределение причин отставания факта финансирования от плана по итогам 12 месяцев по группам проектов (шт.)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года




Рисунок 7.3.6. Распределение причин отставания факта финансирования от плана по итогам 12 месяцев по группам проектов (%)

Наиболее существенные объемы недофинансирования зафиксированы по следующим проектам:

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Размер недофинансирования, млн. руб.
1.3.2	Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 20,161 км; 4 шт.(РУ); 3 825 кв.м.; 50 032 п.м.; 53 шт.(прочие))	E_I-184443	-530,362
1.2.1.2	Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220 кВ Иловайская (5 шт.(РУ); 11 665 кв.м.; 3 шт.(прочие))	H_I-197890	-353,987
1.2.1.2	Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Новоспасская (9 шт.(РУ); 7 497 кв.м.; 4 шт.(прочие))	H_I-197888	-269,547
1.2.3.1	Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (68 364 т.у.)	J_I-233263	-263,194
1.1.1.3	Строительство СП-10 кВ (КРУН 6-10 кВ) 2шт.,КЛ-10 кВ 18шт.,ТП-10/0,4 кВ с транс-м 2х1250 кВА 6 шт.,ТП-10/0,4 с транс-м 2х400 1шт.,РП-10кВ 2шт., в т.ч. ПИР,г. Москва,ТиНАО,пос. Вороновское,д. Голохвастово 77:22:00:30150:261, 77:22:00:30150:242 (16,323 МВА; 114,857 км; 26 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 28 847 п.м.; 4 шт.(прочие))	K_I-236704	-209,534
2.2.3.1	Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП/РТП Московской области (10 312 т.у.; 6 355 шт.(прочие))	K_I-235260	-165,638
2.2.3.2	Установка приборов коммерческого учета в соответствии с	K_I-235264	-162,355

Закключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал
2020 года

	Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области класса напряжения 6-20 (3 894 т.у.)		
2.2.3.1	Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (220 623 т.у.)	J_I-233264	-125,732
1.2.1.2	Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Гавриково (6 шт.(РУ); 4 998 кв.м.; 4 шт.(прочие))	H_I-197891	-101,424
2.1.1.3	Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (8,35 км)	J_I-224625	-100,493
1.1.1.3	Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832, 18351 до ТП №1, 2КЛ-10кВ напр. ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г. Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие))	J_I-218390	-88,534
1.2.1.2	Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Ленинская (11 шт.(РУ); 9 163 кв.м.; 5 шт.(прочие))	H_I-197889	-87,700
1.1.4.1	Строительство кабельных заходов КВЛ 220 кВ "Очаково-Говорово II" (0,5 км; 500 кв.м.; 140 п.м.; 29 шт.(прочие))	J_I-227058	-84,101
1.6	Проектные работы на создание Корпоративной геоинформационной системы ПАО «МОЭСК» - сегмента регионального узла ИИАС СУ ПАО «Россети» (1 шт.(прочие))	J_I-223481	-78,636
1.3.2	Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))	E_I-184435	-74,979
1.2.3.1	Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП г. Москва (14 948 т.у.; 6 635 шт.(прочие))	K_I-235259	-74,624
2.3.2	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ № 212 "Восточная" (1 этап), строительство складских помещений (1,26 МВА; 0,45 км; 17 шт.(РУ); 23 030 кв.м.; 446 п.м.; 20 шт.(прочие))	E_I-187545	-70,607
1.1.1.3	Строительство СП-10 кВ, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 7,202 ПС 110 кВ №687 Летово, 2КЛ-10кВ от яч. 42,37 ПС 110 кВ №751 Гавриково, КЛ-10кВ направлением яч. 7,202, 42,37, 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Проектируемый проезд, п. Коммунарка (21,1 км; 28 шт.(РУ); 6 260 п.м.; 24 шт.(прочие))	K_I-238401	-69,470
1.1.1.3	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11349 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 26174 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Архитектора Власова, влад.2 (1,26 МВА; 4,2 км; 14 шт.(РУ); 950 п.м.; 4 шт.(прочие))	J_I-217701	-68,161
2.1.4.2	Реконструкция ПС 110кВ № 683 Ядрошино с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (4 шт.(РУ); 6 067 кв.м.; 24 шт.(прочие))	K_I-235925	-68,030
1.1.4.2	Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч. № 208, 406 ПС 220/10кВ № 845 "Матвеевская" до РТП-10/0,4кВ № 26037, № 19183, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Братьев Фонченко (Поклонная Гора) (16,49 км; 8 000 п.м.)	K_I-235853	-60,375
2.2.2.1	Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-8090 ПС № 696 до РП-3060 ПС № 419, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (10 км; 2 000 п.м.)	J_I-222679	-59,023
1.1.1.3	Строительство двух РП-10 кВ, 4х ПКЛ от РУ-10 кВ ПС №843 "Говорово", 2й этап, в т.ч. ПИР, Москва, п. Московский, в районе д. Румянцево (5,52 км; 500 п.м.)	I_I-219571	-57,373

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

1.2.2.1	Реконструкция КВЛ-110 кВ "Кожухово-Чертаново с отп." (воздушный участок), замена опор, проводов и грозотроса (12,712 км; 3 021 п.м.)	K_I-235918	-55,744
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие))	K_I-233914	-54,614
2.2.1.1	Реконструкция ПС 110/10 кВ № 681 "Алмазово", строительство здания ЗРУ-10 кВ, модернизация 1-4 секций 10 кВ с заменой МВ на ВВ (3 этап) (49 шт.(РУ); 190 кв.м.; 51 шт.(прочие))	J_I-228346	-50,563

Вывод. План финансирования Инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по итогам 12 месяцев 2020 г. в целом перевыполнен.

7.4 Об освоении капитальных вложений

Проанализировав данные Формы №12 Отчета, Исполнитель установил, что по итогам 12 месяцев 2020 г. ПАО «Россети Московский регион» капиталовложения были освоены по 3 341 проекту на сумму 36 666,13 млн. руб. без НДС, против 3 072 проектов, запланированных к освоению в отчетном периоде, на сумму 29 559,50 млн. рублей без НДС (превышение на 24%), из них по территориям (см. также рис. 7.4.1):

№№	ПАО «Россети Московский регион»	Всего инвестиционных проектов	План 12 мес. 2020 г.		Факт 12 мес. 2020 г.	
			шт.	млн. руб. без НДС	шт.	млн. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Москва	8 581	1 393	18 338,88	1 518	21 953,76
2	Московская область	11 220	1 679	11 220,62	1 823	14 712,37
	Всего	19 801	3 072	29 559,50	3 341	36 666,13




Рисунок 7.4.1. Распределение освоения по итогам 12 месяцев по регионам

Основной группой проектов, по которой прошло освоение по итогам 12 месяцев, были ТП (49.41%). Также велика доля ТПиР (25.50%) и Прочих ИП (17.85%). Остальные 3 группы проектов в сумме занимали 7.24% от общей величины освоения. Существенный прирост факта освоения над планом пришелся на ТП (3 927,56 млн. руб.) и Прочие ИП (3 062,02 млн. руб.) из 7 106,63 млн. руб. суммарного превышения факта над планом (см. рис. 7.4.2).

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года




Рисунок 7.4.2. Распределение освоения по итогам 12 месяцев по группам проектов

По 1 418 титулам план освоения за 12 месяцев перевыполнен (см. Приложение №2 к Отчету). 766 из них реализуется в Москве, а 652 – в области; 558 – ТП, а 742 – ТПИР. Основные причины перевыполнения:

- корректировка графика производства работ (564 титула);
- выполнение работ в целях исполнения договора ТП (364);
- капитализация процентов по привлеченным кредитам (251).

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено на рис. 7.4.3 и 7.4.4. Из рисунков видно, что:

- основной причиной отставания факта освоения от плана по итогам 12 месяцев 2020 г. по всем группам ИП (кроме ТП) была корректировка графика производства работ;
- для ТП основной причиной было выполнение работ в целях исполнения договора ТП;
- второй и третьей по значимости причинами были Прочие причины и капитализация %.




Рисунок 7.4.3. Распределение причин превышения факта освоения над планом по итогам 12 месяцев по группам проектов (шт.)




Рисунок 7.4.4. Распределение причин превышения факта освоения над планом по итогам 12 месяцев по группам проектов (%)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Вместе с тем, по 2 623 титулам план 12-ти месяцев по освоению не был выполнен (см. Приложение №2 к Отчету). 1 074 из них реализуется в Москве, а 1 549 – в области; 1 014 – ТП, а 1 129 – ТПиР. Основные причины невыполнения (указаны в Ст. 22 Формы):

- корректировка графика производства работ (897 титулов);
- не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось (305);
- изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) (294);
- позднее представление актов выполненных работ (245).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено на рис. 7.4.5 и 7.4.6. Из рисунков видно, что:

- основной причиной отставания факта освоения от плана 12-ти месяцев 2020 г. по группе ТП были Прочие причины;
- по группам ТПиР, Проекты СиПР и Прочие НС была корректировка графика производства работ;
- а по группе Прочие НС – изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение);
- второй по значимости причиной, как правило, были Прочие причины.




Рисунок 7.4.5. Распределение причин отставания факта освоения от плана по итогам 12 месяцев по группам проектов (шт.)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года




Рисунок 7.4.6. Распределение причин отставания факта освоения от плана по итогам 12 месяцев по группам проектов (%)

Анализ данных 08 счета бухгалтерского учета «Вложения во внеоборотные активы» за 4-й квартал 2020 г., предоставленный ПАО «Россети Московский регион», подтверждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде.

Наиболее существенные объемы недоосвоения зафиксированы по следующим проектам:

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Размер недоосвоения, млн. руб.
1.2.1.2	Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220 кВ Иловайская (5 шт.(РУ); 11 665 кв.м.; 3 шт.(прочие))	H_I-197890	-404,314
2.3.2	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ № 212 "Восточная" (1 этап), строительство складских помещений (1,26 МВА; 0,45 км; 17 шт.(РУ); 23 030 кв.м.; 446 п.м.; 20 шт.(прочие))	E_I-187545	-376,495
1.2.1.2	Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Ленинская (11 шт.(РУ); 9 163 кв.м.; 5 шт.(прочие))	H_I-197889	-241,915
1.2.1.2	Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Гавриково (6 шт.(РУ); 4 998 кв.м.; 4 шт.(прочие))	H_I-197891	-173,528
1.1.1.3	Строительство СП-10 кВ (КРУН 6-10 кВ) 2шт., КЛ-10 кВ 18шт., ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х1250 кВА 6 шт., ТП-10/0,4 с тран-м 2х400 1шт., РП-10кВ 2шт., в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Голохвастово 77:22:00:30150:261, 77:22:00:30150:242 (16,323 МВА; 114,857 км; 26 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 28 847 п.м.; 4 шт.(прочие))	K_I-236704	-158,253
2.1.1.3	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от ячеек РУ-10кВ ПС №266 "Бор", 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10кВ ПС №708 "Санаторная", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово (24,704	H_I-180460	-123,267

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

	км; 12 шт.(ПУ); 650 п.м.; 2 шт.(прочие))		
1.2.3.1	Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (68 364 т.у.)	J_I-233263	-117,667
1.2.1.2	Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Дубровская (4 шт.(ПУ); 3 332 кв.м.; 6 шт.(прочие))	H_I-197887	-112,184
2.6	Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (дизель, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (82 шт.(прочие))	J_P-003353	-98,398
2.6	Приобретение Многофункциональных бурильно-крановых машин TAURUS (KANGLIM, МРК-750А4) на шасси КАМАЗ-43118 (43502) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (14 шт.(прочие))	J_P-003390	-95,178
1.6	Приобретение кластера серверов общей мощностью 396 ядер 3.00 GHz, 8448 Gb ОЗУ, 2 высокопроизводительных опт. коммутаторов 48 портов 10Гбит/с, оборудования для расширения СХД на 168 TB RAW SSD и 115 TB RAW SAS, модернизация ЦОД, этап №2 (1 шт.(прочие))	J_P-002655	-94,537
1.3.2	Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(ПУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 4 шт.(прочие))	E_I-184437	-93,251
1.6	Установка системы информационной безопасности: подсистемы защиты АРМ пользователей от НСД, управления идентификационной информацией, этап №3 (7 шт.(прочие))	J_I-215707	-85,314
2.1.1.3	Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (8,35 км)	J_I-224625	-83,831
1.2.1.2	Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Новоспасская (9 шт.(ПУ); 7 497 кв.м.; 4 шт.(прочие))	H_I-197888	-82,521
1.6	Проектные работы на создание Корпоративной геоинформационной системы ПАО «МОЭСК» - сегмента регионального узла ИИАС СУ ПАО «Россети» (1 шт.(прочие))	J_I-223481	-75,537
1.1.4.2	Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.№ 208,406 ПС 220/10кВ № 845 "Матвеевская" до РТП-10/0,4кВ № 26037, № 19183, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братьев Фонченко (Поклонная Гора) (16,49 км; 8 000 п.м.)	K_I-235853	-72,600
2.3.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)	E_I-124592	-67,463
2.1.4.2	Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ов 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, АСУ ТП, система ВЧ связи, РЗА, ячейки реактора (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Солослово (174,1 МВА; 7,8 км; 90 шт.(ПУ); 3 375 кв.м.; 2 600 п.м.; 27 шт.(прочие))	J_I-227096	-64,208
1.1.1.3	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11349 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 26174 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, влад.2 (1,26 МВА; 4,2 км; 14 шт.(ПУ); 950 п.м.; 4 шт.(прочие))	J_I-217701	-62,758
1.1.4.1	Строительство кабельных заходов КВЛ 220 кВ "Очаково-Говорово II" (0,5 км; 500 кв.м.; 140 п.м.; 29 шт.(прочие))	J_I-227058	-58,695
1.1.1.3	Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832, 18351 до ТП №1, 2КЛ-10кВ напр. ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово,	J_I-218390	-58,155

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

	Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (BAO) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие))		
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие))	K_I-233914	-50,087

Вывод. План освоения Инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по итогам 12 месяцев 2020 г. в целом перевыполнен.

7.5 О первичных учетных документах

В ходе проведения аудита ПАО «Россети Московский регион» по запросам экспертов были предоставлены первичные документы бухгалтерского учета.

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО «Россети Московский регион» применяет следующие формы первичных учетных документов:

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ		
КС-2	Акт о приемке выполненных работ	Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100
КС-3	Справка о стоимости выполненных работ и затрат	
КС-6	Общий журнал работ	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а
КС-6а	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100
КС-8	Акт о сдаче в эксплуатацию временного (не титульного) сооружения	
КС-9	Акт о разборке временных (не титульных) сооружений	
КС-10	Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений	
КС-11	Акт приемки законченного строительством объекта	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а
КС-17	Акт о приостановлении строительства	Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100
Форма 34	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией	Приказ ПАО «Россети Московский регион» № 532 от 11.05.2018 г.
По учету основных средств и нематериальных активов		
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)		Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)		
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)		
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных		

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

средств	
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств	
Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)	
Акт о списании автотранспортных средств	
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)	
Инвентарная карточка учета объекта основных средств	
Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств	
Инвентарная книга учета объектов основных средств	
Акт о приеме (поступлении) оборудования	
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж	
Акт о выявленных дефектах оборудования	
Карточка учета нематериальных активов	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а

Расчетные документы	
Платежное поручение	Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П)
Инкассовое поручение	
Платежное требование	
Платежный ордер	
Объявление на взнос наличными	Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П)

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяйственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним ведутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные работы и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первичными документами:

- а) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
- б) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- с) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № 34.

Форма № КС-2

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР, и заказчик не имеет к ним претензий.

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)).

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных работ устанавливаются в договоре по соглашению сторон.

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строительных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той датой, которая указана в акте.

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выполненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и силами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.

Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчиком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном отчетном периоде.

Форма № КС-3

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и исполнителем заказчику.

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предоставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм.

7.6 О порядке ценообразования

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы включает в себя анализ порядка ценообразования.

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Данная методика имеет в своем составе общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на всех стадиях разработки пред проектной и проектной документации, формированию договорных цен на строительную продукцию и проведению расчетов за выполненные работы. МДС 81-35.2004 предназначена для определения стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ (далее строительства), осуществляемого на территории Российской Федерации, а также формирования цен на строительную продукцию.

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Россети Московский регион) заключены договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных работ. Цены этих договоров определяются на основании сметного расчета стоимости строительства. Под сметной стоимостью строительства, реконструкции понимается расчетная стоимость строительства, реконструкции, подлежащая определению на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении Инвестиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по выносу проекта в натуру и контрольно-геодезической съемке рассмотрены акты о выполнении

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

соответствующих работ, а также иная первичная документация, обосновывающая понесенные затраты по инвестиционному проекту. Также рассматривались акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта строительства. Составление акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результатов проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также документов организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответствия принимаемого объекта строительства проектной документации, предусмотренной договором подряда.

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствии с объемами работ, предусмотренными проектом. Выбор сметно-нормативной базы основан на условиях заключенных договоров подряда.

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, спецтехники, устройств и механизмов рассмотрена первичная документация по оформлению перехода права собственности на материальные ценности от продавца покупателю, и иная первичная документация для подтверждения расходов, участвующих в образовании цены объекта.

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проектной документации "Смета на строительство объектов капитального строительства" предусмотрен положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, и содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.

Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. В зависимости от места нахождения объекта строительства, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению для определения стоимости инвестиционного проекта применена определенная сметно-нормативная база.

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в городе Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 в соответствии с объемами работ, предусмотренными проектной документацией. Территориальные сметные нормативы для города Москвы в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года разработаны в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП "О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены в действие в соответствии с постановлением

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года". Сборники нормативов ТСН 2001 предназначены для разработки сметной документации и определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) и реставрационно-восстановительных работ по объектам государственного заказа города Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости объектов, видов и комплексов работ, выполняемых в строительстве, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. В сметных нормативах ТСН 2001 уровень оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инвестиционно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года.

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года). Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс пересчета для города Москвы соответствующего периода, а именно индексы к следующим статьям прямых затрат: заработная плата рабочих, эксплуатация машин, заработная плата машинистов, материальные ресурсы. По части объектов для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый ежеквартально Минстроем России.

Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматривается условиями договора.

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. При необходимости для учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов, приводимые в общих положениях к главам и техническим частям соответствующих сборников сметных норм и расценок. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией.

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по текущим ценам поставщиков на основании счет-фактур (товарных накладных), коммерческих предложений с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также накладные расходы и сметная прибыль согласно норм действующего законодательства в области ценообразования.

Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе действующих нормативов по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Нормы накладных расходов и сметной прибыли для города Москвы определены в сборнике ТСН-2001.8 «Нормы накладных расходов и сметной прибыли».

Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Данные затраты предусматриваются для определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком. В том числе это затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету. Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения определены согласно ТСН-2001.10 (Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), нормативы затрат на производство работ в зимнее время определены согласно ТСН-2001.9 (Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время).

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в Московской области расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок Московской области. Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к ТЕР-2001 для Московской области по выполненным в отчетном периоде видам строительства. Выбор метода индексации предусматривается условиями договора.

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией.

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при выполнении работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стоимость данного оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными накладными). По части проектов в рассматриваемом периоде выполнена только поставка оборудования, что подтверждено первичной документацией.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты согласно норм действующего законодательства в области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основе действующих методических указаний по определению величины накладных расходов и сметной прибыли.

Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения определены согласно ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений), нормативы затрат на производство работ в зимнее время определены согласно ГСН 81-05-02-2007 (Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время).

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по части объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент договорной цены).

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и контрольно-геодезической съемке произведены на основании соответствующих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства.

Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты и расчеты по договорам аренды, акты об оказанных услугах по технической эксплуатации коллекторов (расходы распределены пропорционально по объектам), акты сдачи-приемки выполненных землеустроительных и кадастровых работ по подготовке карты охранных зон и другая первичная документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной документации.

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, предусмотренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими документами.

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также произведен с использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых цен с

использованием индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ и оформлен по форме 2П, предусмотренной методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). Для определения стоимости проектных и изыскательских работ на объектах в городе Москве применены соответствующие выполняемым работам сборники базовых цен на проектные работы и изыскательские работы для строительства в городе Москве (МРР).

При необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации и проверке достоверности определения сметной стоимости рассмотрены акты выполненных соответствующих работ.

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно Налогового кодекса РФ. Согласно федерального закона от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" основная ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года составляет 20%.

По части объектов работы по итогам 12 месяцев 2020 года завершены полностью, что подтверждено актами приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполненных работ проектной документации.

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формирования фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве.

7.7 Рекомендации экспертной организации, подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы сетевой организации

При подготовке настоящего раздела в рамках проведенного технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 г. в соответствии с п. 25 ж) «Методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ, экспертная организация сформулировала следующие рекомендации в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы сетевой организации:

- принять меры по совершенствованию системы планирования с целью повышения эффективности планирования как физических показателей, так и финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов для минимизации случаев невыполнения планового объема по титулам, включенным в утвержденную инвестиционную программу;
- в целях исключения случаев формирования отрицательных остатков финансирования и освоения на конец отчетного периода для вновь включаемых и ранее реализуемых инвестиционных проектов рассмотреть возможность корректировки величин полных стоимостей инвестиционных проектов при

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

- формировании проекта корректировки ИПР и усилить мероприятия по контролю исполнения графиков реализации проектов подрядчиками;
- в связи со значительными объемами интегрируемой в паспорта инвестиционных проектов информации с целью повышения качества их ведения реализовать построение автоматизированной системы формирования паспорта инвестиционного проекта;

7.8 О расчетах количественных показателей

ООО «ЭФ-Инжиниринг» выполнило проверку формирования количественных показателей ИПР ПАО «Россети Московский регион». Количественные показатели в формах отчета о реализации ИПР соответствуют количественным показателям в обосновывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 4-й квартал 2020 года.

7.9 О допущениях, оценках и выводах ПАО «Россети Московский регион»

Предоставленные ПАО «Россети Московский регион» материалы для исследования не содержат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к отчету о выполнении ИПР за 4-й квартал 2020 года.

8 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Иных сведений нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Реестр материалов для исследования

Таблица 1 – Формы отчетности

п/п	Шифр формы
1	E0211_1057746555811_10_0.xlsx
2	E0211_1057746555811_11_0.xlsx
3	E0211_1057746555811_12_0.xlsx
4	E0211_1057746555811_13_0.xlsx
5	E0211_1057746555811_14_0.xlsx
6	E0211_1057746555811_15_0.xlsx
7	E0211_1057746555811_16_0.xlsx
8	E0211_1057746555811_17_0.xlsx
9	E0211_1057746555811_18_0.xlsx
10	E0211_1057746555811_19_0.xlsx
11	E0211_1057746555811_20_0.xlsx

Таблица 2 - Паспорта инвестиционных проектов

	Паспорта ВН
1	E_I-100159/
2	E_I-100798 (I-111084)/
3	E_I-100798; (I-111084)/
4	E_I-102991; I-198096; J_I-228330/
5	E_I-103010; I-244932/
6	E_I-103213/
7	E_I-106386; H_I-198013 (H_I-197993)/
8	E_I-106974 (I-202515)/
9	E_I-106986/
10	E_I-111330/
11	E_I-111333/
12	E_I-116171/
13	E_I-116518/
14	E_I-118315/
15	E_I-124592; H_I-198095/
16	E_I-124658/
17	E_I-124660/
18	E_I-124708/
19	E_I-133395/
20	E_I-139031/
21	E_I-150904/
22	E_I-150905/
23	E_I-153768; J_I-215848/
24	E_I-184435/
25	E_I-184456/

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

26	E_I-184458/
27	E_I-184537/
28	E_I-184544/
29	E_I-184615/
30	E_I-188383/
31	E_I-235923 (I-002749)/
32	H_I-172327/
33	H_I-172329/
34	H_I-184674/
35	H_I-184680/
36	H_I-184687/
37	H_I-184691/
38	H_I-184692/
39	H_I-186160/
40	H_I-187166/
41	H_I-190980; I-111088/
42	H_I-197741/
43	H_I-197879/
44	H_I-197882/
45	H_I-197884/
46	H_I-197886/
47	H_I-197900/
48	H_I-197901/
49	H_I-197902/
50	H_I-197903/
51	H_I-197904/
52	H_I-197908/
53	H_I-198080/
54	H_I-198085/
55	H_I-198086/
56	H_I-199949; I-221200/
57	H_I-200497/
58	I_I-200582/
59	I_I-202438/
60	I_I-206575/
61	I_I-206577/
62	I_I-209146/
63	I_I-209370/
64	I_I-210531/
65	I_I-210532 (E_I-187874)/
66	I_I-210534/
67	I_I-216193/
68	I_I-219087; I-116526/
69	I_I-219546 (I-102604)/
70	I-201725/

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

71	I-226990 (I-111085)/
72	J I-208858/
73	J I-222207/
74	J I-223304/
75	J I-223546/
76	J I-224625/
77	J I-224626/
78	J I-226988 (E I-111065)/
79	J I-226989 (E I-111059)/
80	J I-227053 (E I-106881)/
81	J I-227058 (E I-184510)/
82	J I-227060 (E I-184497;) Паспорт проекта/
83	J I-227062; I-184491/
84	J I-227094 (I-118313)/
85	J I-227095 (I-101231)/
86	J I-227098 (I-105859)/
87	J I-227270 (E I-102989)/
88	J I-228832 (E I-153767)/
89	J I-229035/
90	J I-230666/
91	J I-230667/
92	J I-230668/
93	K I-232814/
94	K I-235914; I-184447/
95	K I-235918 I-184582/
96	K I-235925 (E I-111329)/
97	K I-236144/
98	K I-236298/
99	Приоритетные паспорта
100	E I-106365/
101	E I-111086 H I-202711/
102	E I-112304/
103	E I-116169/
104	E I-116170/
105	E I-116195/
106	E I-117060/
107	E I-118317 (H I-200493)/
108	E I-124649/
109	E I-124661/
110	E I-124662/
111	E I-133238/
112	E I-139026/
113	E I-139028 (H I-200490)/
114	E I-150927/
115	E I-155084/

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

116	E_I-155086/
117	E_I-157010/
118	E_I-163774 H_I-200588/
119	E_I-163777/
120	E_I-184027/
121	E_I-184095/
122	E_I-184098/
123	E_I-184103/
124	E_I-184108/
125	E_I-184429/
126	E_I-184435/
127	E_I-184436/
128	E_I-184437/
129	E_I-184439/
130	E_I-184443/
131	E_I-184457/
132	E_I-184487/
133	E_I-184498/
134	E_I-184501/
135	E_I-184516/
136	E_I-184576/
137	E_I-184577/
138	E_I-184658/
139	E_I-184666/
140	E_I-184667/
141	E_I-187545/
142	E_I-187868/
143	E_I-187869/
144	E_I-187871/
145	E_I-187872/
146	E_I-188382 H_I-200556/
147	E_I-188388/
148	H_I-178052/
149	H_I-184470/
150	H_I-186313/
151	H_I-186434/
152	H_I-187148/
153	H_I-187167/
154	H_I-197889/
155	H_I-197890/
156	H_I-197918/
157	H_I-197923/
158	H_I-197984/
159	H_I-202904/
160	H_I-203886/

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

161	I I-186435/
162	I I-209146/
163	I I-210520/
164	I I-210521/
165	I I-210522/
166	I I-210523/
167	I I-210524/
168	I I-210525/
169	I I-210529 E I-184488; H I-199947 Паспорт проекта/
170	I I-211310/
171	I I-219092 (I-184514) Паспорт проекта/
172	J I-222148/
173	J I-222197/
174	J I-222939/
175	J I-223002/
176	J I-223304/
177	J I-223542/
178	J I-223543/
179	J I-223544/
180	J I-223545/
181	J I-223547/
182	J I-223548/
183	J I-223549/
184	J I-223550/
185	J I-223551/
186	J I-223552/
187	J I-223553/
188	J I-223554/
189	J I-223556/
190	J I-223557/
191	J I-223558/
192	J I-223559/
193	J I-223560/
194	J I-223561/
195	J I-227059 (E I-184492) Паспорт проекта/
196	J I-227061 (E I-187866) Паспорт проекта/
197	J I-227096 (E I-105778)/
198	J I-227097 (E I-111331)/
199	J I-228509 (E I-187867) Паспорт проекта/
200	J I-228510 (E I-112811)/
201	K I-230823/
202	K I-231819/
203	K I-231820/
204	K I-232863/
205	K I-234966/

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

206	К_I-235915; I-184495 Паспорт проекта осв/
207	К_I-235924 (E_I-105844)/

Таблица №3 – Материалы направленные в рамках запросов дополнительной информации

	Акты законченного строительства объекта приемочной комиссией/ Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных средств
	Шифр проекта
1	E_I-188388
2	H_I-190980
3	K_P-005740
4	K_P-002623
5	J_I-229056
6	K_P-003480
7	J_I-224246
8	J_I-227472
9	K_P-004647
10	K_P-004095
11	I_I-211768
12	J_I-222857
13	H_I-192338
14	J_I-225793
15	I_I-209724
16	J_I-225483
17	K_P-004323
18	J_I-218299
20	J_I-230081
21	H_I-159860
22	J_I-220622
23	J_I-224495
24	K_I-231596
25	K_I-237198
26	H_I-195495
27	I_I-205685
28	I_I-206888
31	I_I-209504
32	J_I-221194
33	J_I-221269
34	J_I-222699
35	J_I-222706
36	E_I-183177
37	J_I-222047
38	J_I-222045
39	E_I-183196
40	J_I-222055

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

41	J_I-222057
42	E_I-183273
43	E_I-183193
44	E_I-183219
45	E_I-183216
46	J_I-224104
47	J_I-221981
48	E_I-183218
49	J_I-221978
50	E_I-183214
51	J_I-224133
52	J_I-224160
53	H_I-116368
54	K_I-240108
55	J_I-224108
56	J_I-224405
57	J_I-221994
58	J_I-224122
59	E_I-100798
60	J_I-224190
61	J_I-224124
62	J_I-222062
63	J_I-222024
64	J_I-222039
65	K_I-238401
66	K_I-239651
67	I_I-212187
68	K_I-229890
69	J_I-216009
Освоение средств (формы КС -3, счета-фактуры, акты на списание израсходованных материалов, акты о завершении монтажа оборудования) справки о стоимости выполненных работах и затратах платежные поручения	
Шифр проекта	
1	E_I-184437
2	H_I-187166
3	J_I-233264
4	J_I-215694
5	E_I-188382
6	E_I-184439
7	J_I-228509
8	E_I-187869
9	J_I-223479
10	J_I-233263
11	J_I-222896

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

12	J_I-215703
13	H_I-197874
14	J_P-002655
15	E_I-184443
16	J_I-227059
17	J_I-215699
18	J_I-226988
19	E_I-184495
20	H_I-197890
21	E_I-155086
22	J_I-215693
23	J_I-223477
24	J_I-223482
25	J_I-223546
26	J_P-003429
27	H_I-195873
28	E_I-184435
29	E_I-184436
30	J_I-223481
31	J_I-224625
32	E_I-184437
33	H_I-187166
34	J_I-233264
35	J_I-215694
36	E_I-188382
37	E_I-184439
38	J_I-228509
39	E_I-187869
40	J_I-223479
41	J_I-233263
42	J_I-222896
43	J_I-215703
44	H_I-197874
45	J_P-002655

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ



Приложение №2. Результаты расчетов (справочная информация)

Список титулов, отсутствующих в актуальной версии ИПР

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
1.1.1.3	Строительство 2ПКи-20 кВ от ПС до шахты в районе объекта; комплектация ячеек на ПС, в т.ч.ПИР: ст. метро "Мичуринский проспект"	F_I-171046
1.1.1.3	Строительство ТП-10/0,4кВ в габ. 630 кВА с транс 400 кВА, ВЛ-10 кВ от РУ- 10кВ ПС-523 Бекасово до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Киевский, рп. Киевский, СНТ Зеленые Дубки тер; 50:26:0110704:146.	K_I-233269
1.1.1.3	Строительство БКТП-20/0,4кВ с транс-м 1000 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ ТП-20/0,4 кВ № нов. "Ленинское знамя" до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ "Высотка", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, СНТ "Высотка", 77:13:0020546:86	G_I-226677
1.1.1.3	Строительство БКТП-20/0,4 кВ с транс-м 630 кВА, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ СП-20 кВ № 71014 до РУ-20 кВ БКТП-20/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, НСТ "Большевичка"	G_I-225847
1.1.1.3	Строительство БКТП-20/0,4кВ с транс-м 1600 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ СП-20 кВ №71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, СНТ «Наука»	G_I-224017
1.1.1.3	Строительство БКТП-20/0,4кВ с установкой транс-ра 1000 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ СП№71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Борисовка, СНТ "Ленинское знамя"	K_I-224759
1.1.1.3	Строительство нов. РП, 4КЛ-6 кВ от нов. РП до РП, РП, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молодогвардейская	G_I-185705
1.1.1.3	Строительство КЛ-20кВ для электроснабжения станции метрополитена "Столбово", в т.ч. ПИР: г.Москва	G_I-224499
1.1.1.3	Строительство КЛ-20кВ для электроснабжения станции метрополитена "Коммунарка", в т.ч. ПИР: г.Москва	G_I-224498
1.1.1.3	Строительство 2КРН-10кВ, 2КЛ-10кВ для электроснабжения национально-космического центра, в т.ч. ПИР: г.Москва	G_I-230539
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС в направлении РУ-10кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная	F_I-171325
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-6 кВ от нов. РП до РП, РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молодогвардейская	H_I-205545
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского	K_I-218982
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27345 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дивизионная, д.4	G_I-143162
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания в сторону нов. ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт	K_I-231307
1.1.1.3	Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, вл.13	K_I-237311
1.1.1.3	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Брестская, д.15	F_I-182354
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кремль (Оружейная башня)	G_I-217703
1.1.1.3	Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станции метро "Окская" (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва	K_I-237446
1.1.1.3	Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станции метро "Косино-Ухтомская" (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва	K_I-237448
1.1.1.3	Строительство нов.ТП-10/0,4 кВ взамен ТП-3450 по проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр.БРТП-27178 с заходом в ТП- 18723, перевод КЛ-0,4кВ из ТП-3450 в нов.ТП (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотёчный	K_I-237449

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта
1	2	3
	пер., влад.17	
1.1.1.3	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до РП-14107, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-16067-РП-18068, 16КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Днепропетровский пр-д, д.4А, с.31А	D_I-142425
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения участка от ст."Рассказовка" до ст."Внуково", станция "Внуково", в т.ч. ПИР: г.Москва	K_I-233584
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения Калининско-Солнцевской линии, участок от ст."Рассказовка" до ст."Внуково", станция "Пыхтино", т.ч. ПИР: г.Москва	K_I-233585
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15587, № 11542 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Игральная, д.8	K_I-239227
1.1.1.3	Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 16036 до ТП № 1, 4КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр.ТП № 18734 - ТП № 27362 до ТП № 1,2, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 до ТП № 2, 34КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Б.Сухаревская, д.3	K_I-239419
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11831 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.52	K_I-239510
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15720 - ТП-10/0,4кВ № 15719, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.23, корп.1	K_I-239516
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2056 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, д.5, корп.3	K_I-239521
1.1.1.3	Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА в кол-ве 2 шт., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Троице-Лыково, объект "Сосновка-1", "Сосновка. Хозяйственная территория"	K_I-231070
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16606 до стены здаия Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.10, стр.4	K_I-239416
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24382 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, д.20	K_I-239495
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21182 - ТП-10/0,4кВ № 26848 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.40, корп.1	K_I-239499
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21621, КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18024 - ТП-10/0,4кВ № 21621, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, д.3, стр.1	K_I-239507
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17390 - ТП-10/0,4кВ № 17391, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.40, корп.3	K_I-239508
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20588 - ТП-10/0,4кВ № 20587, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.5	K_I-239509
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18874 - ТП-10/0,4кВ № 15476 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ялтинская, д.1, корп.2	K_I-239511
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13584 -	K_I-239513

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта
1	2	3
	ТП-10/0,4кВ № 20266, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимуровская, д.3	
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26405 - ТП-10/0,4кВ № 26747 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.45	K_I-239517
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14637 - ТП-10/0,4кВ № 23103, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомихалковский 3-й пр-д, д.3А, стр.1	K_I-239518
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 19308 - ТП-10/0,4кВ № 19309, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.6, корп.1	K_I-239520
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11888 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.77, стр.2	K_I-239642
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21728 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.50	K_I-239822
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15831 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тёплый Стан, д.10	K_I-240366
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16025 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Николопесковский пер, д.15, стр.2	K_I-243461
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва	K_I-235849
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Сокол", в т.ч. ПИР: г.Москва	K_I-238722
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16425 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.24, стр.1	K_I-238886
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 16197, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18253 - РТП № 16197, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.6, стр.1	K_I-239503
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18601 - ТП-10/0,4кВ № 14920, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ряжская, д.13	K_I-239504
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27919 до стены фасада здания около нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 8-я ул.Соколиной Горы, д.15, корп.4	K_I-245425
1.1.1.3	Строительство ПКЛ-10кВ от ПС«Фрезер» до гр. уч. Заявителя, от вр. в КЛ напр. ПС«Карачарово»– РТП15071 до гр. уч. Заявителя; ПКЛ-10 кВ от ПС«Фрезер» до врезки в КЛ напр. ПС«Карачарово»-РТП15071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., д.1, с.2	E_I-145385
1.1.1.3	Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19029 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каретный Ряд, д.3, стр.1	K_I-242111
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе объекта, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Богданова	F_I-168904
1.1.1.3	Строительство РП объекта, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.511, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.38, 2 КЛ-10 кВ от РП объекта до сущ. РТП, в т.ч. ПИР: ул.Знаменка	E_I-164965
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от КЛ напр. ПС–сущ.РТП до КЛ напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до врезки в КЛ-10 кВ напр. ПС–сущ.РТП,	E_I-148815

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта
1	2	3
	от ПС до РТП взамен сущ.КЛ, наладка 2-х яч. в РУ-10кВ в т.ч.ПИР	
1.1.1.3	Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ №9/1 фид.3 с ПС №592 35/6 кВ Знаменская, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Рязановское, д. Рязаново, 77:20:0020441:416.	K_I-239639
1.1.1.3	Строительство РП-10 кВ, 4 КЛ-10 кВ от ПС №781 Леоново до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Перво- майское	I_I-116885
1.1.1.3	Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станционного комплекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г.Москва	G_I-224497
1.1.1.3	Строительство 4ПКЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП «Московский метрополитен» в районе ст. «Юго-Восточная», в т.ч. ПИР: г. Москва	G_I-183320
1.1.4.2	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10725 до ВРЩ-0,4кВ № 62582 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поварская, д.21/17, стр.1	K_I-244946
1.1.4.2	Реконструкция РП-10 кВ №74. В РУ-10 кВ РП №74 на разных секциях шин установить по одной линейной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Внуковское, д.Ликова; 77:17:0100107:4908.	K_I-238792
1.2.1.1	Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №1166 с установкой КТП-100кВА/10/0,4 кВ, стр-во ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ фид.25, РЛР, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов. до сущ. ВЛ-0,4 кВ, демонтаж ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Мосрентген, д.Мамыри	K_I-241500
1.2.1.1	Реконструкция сущ.ТП с установкой тр-ров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка	H_I-165368
1.2.1.1	Повышение надежности по титулу: "Строительство ТП-2х160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект.ТП, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва г, ПК-332 Калужского шоссе"	G_I-193789
1.2.1.1	Замена ячеек КСО, Монтаж трансформатора 2х250 кВА	I_I-194368
1.2.2.1	Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 22518А,Б - ТП 29356А,Б, ТП 18440А,Б - 22518 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая Проекти- руемый пр-д № 5320	K_I-238882
1.2.2.1	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП 2499 - вв.11578, 11579, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, вл.68	K_I-240887
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ от РП 2298с.2 до ТП 1597А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Нагатинская"	K_I-243468
1.2.2.1	Реконструкция РП-32, перевод двух КЛ-10 кВ ф.2, ф.25 ПС-687 "Летово" на РП-99 в существующей ячейке РП-32	H_I-192909
1.2.2.1	Реконструкция 48КЛ-10кВ, 13КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Москва - Пассажирская - Курская (вкл.) - Москва Товарная - Кара- чарово (ПК 4+31,7; 13+11,48; 3	K_I-240893
1.4	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА (взамен ТП № 16700), 2КЛ-10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 17891 А,Б, 2КЛ- 10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 18523А,Б (от новой ТП до точки врезки А,Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., вл.11	K_I-239075
1.4	Сооружение ПС 110 кВ "Ильино"	G_I-186271
1.4	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-252 до РТП102, КЛ- 10кВ ф2 от ПС 252 до врезки в КЛ-10кВ. КЛ-10кВ от яч.311, 411 с ПС-843 до яч.2,5 с РП-94, КЛ-10кВ от П	K_I-236703
1.6	Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи МКС	K_P-005740
1.6	Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи НМ	K_P-003480
1.6	Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи МВС	K_P-000680

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта
1	2	3
1.6	Содержание службы Заказчика	К_Z-002099
1.6	Содержание службы Заказчика	К_Z-002080
2.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС-110кВ №529 "Сидорово", ГНБ, 2КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Глотаево, 50:28:0120212:10 ИА-20-302-1146(711050)	К_I-239651
2.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1909, ПС №174 "Лыткарино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-20-303-20557(875179)	К_I-241474
2.1.1.3	Строительство РП-10кВ №2 (на 12 ячеек), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС №859 "Бутово", 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП№1 до РУ-10кВ РП№2, ПС №859 "Бутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское ИА-18-302-508(110837)	К_I-241483
2.1.1.3	Строительство 2ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1860, ПС №319 "Лаговская", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, п. Подольской МИС Ю8-20-302-26336(710019)	К_I-243911
2.1.1.3	Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛ-6 кВ ТП-159-КТП-163-отп. на КТП-253 РУ-6 кВ ПС 110 № 652 "Шульгино", МО, г. Ногинск, вблизи д. Бисерово	К_I-238384
2.1.1.3	Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (РЛКВ-10 кВ), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35 кВ № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Леоново; к.н. 50:30:0050303:658	К_I-238718
2.1.1.3	Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 88 КВЛ-10 кВ РП-121 на БТ-2 отп. на ТП-156 ПС 110 кВ № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-он, д. Гребнево, комплекс памятника истории и архитектуры усадьба «Гребнево»; к.н. 50:14:0000000:466	К_I-239647
2.1.1.3	Строительство ТП-1000 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 ПС 35 кВ № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка, д. Якимово, Восточный проезд; к.н. 50:16:0101038:142	К_I-239660
2.1.1.3	Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ)-2 шт, КЛ-10 кВ от нов. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС-110 кВ №52 "Двойня" до РУ-10 кВ СП-10кВ (№2 нов.), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ СП-10кВ (№2 нов.) до РУ-10кВ СП-10кВ (№1 нов.), МО, Егорьевский р-н, Раменское с.пос., д. Поцелуево, д. 27, к.н. 50:30:0050230:378	К_I-238605
2.1.1.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ фидер «Кривандино» КТП-324 ПС-35 кВ № 234 «Поля Насосные», СП-10кВ (линейн. разъединитель с предохранителями), МО, Шатурский р-н, с. Кривандино, ул. Центральная, к.н 50:25:0060405:313	К_I-239293
2.1.1.3	Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ (нов.) до сущ. яч. № 101 1 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 242 "Булгаково", МО, Ногинский р-н, полигон ТБО «Тимохово», к.н. 50:16:0000000:306	К_I-240108
2.1.1.3	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 90/1 фид. 413 ПС 110 кВ № 703 "Туменская", СП-10 кВ (линейного разъединителя с предохранителями), МО, Озерский район, вблизи с. Бояркино, к.н. 50:36:0020217:10	К_I-238403
2.1.1.3	Строительство КТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 41 ПС 220 кВ №311 "Шуколово", 3-ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, ул. Московская	К_I-238597
2.1.1.3	Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.18/ПС -128 ПС 110 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Внуковская ул.	К_I-237467
2.1.1.3	Строительство СП-6 кВ, 2КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. Прогресс с ЦРП-7 до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, 63 км Ленинградское ш.	К_I-239055

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
2.1.1.3	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки РУ-10кВ РП №16199 до вновь сооружаемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607	K_I-239656
2.1.1.3	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «59406» сек. №3 РУ-6кВ и ф. «59440» сек. №4 РУ-6кВ ПС 35/6 кВ №594 «Рогово», РЛР, ПКУ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н	K_I-241179
2.1.1.3	Строительство КТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ (сооруж. по дог. № С8-19-302-1370(702637) от 17.10.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Чашниково, Промышленная ул, корпус 4	K_I-240961
2.1.1.3	Строительство СП-10кВ (КРУН), 2-х КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ЦРП-23 до РУ-10кВ вновь сооруж. СП-10кВ, установка телемеханики, установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии, Пс №169 "Константиновое", в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Орудьево с, Центральная ул, д.230	K_I-242989
2.1.1.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", ЛРР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, 50:06:0060104:673	K_I-238167
2.1.1.3	Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №392 "Веря", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО «Татищево», 50:26:060907:0003	K_I-240514
2.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3314 ПС-110 кВ №551 "Пернатове", ГРЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Сафонтьев, 50:08:0040229:897	K_I-240962
2.1.1.3	Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч.№207 12-ой и яч.№504 15-ой с.ш. РУ-10кВ ПС-836 "Слобода" до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 нов, №2 нов, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Павло-Слободский, д.Лешково	K_I-240969
2.1.1.3	Строительство КТП-630 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6/0,4кВ №6938А - ТП-6/0,4кВ №6742А ПС-110 кВ №189 "Успенская" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Молоденово, 50:20:0041505:529	K_I-241180
2.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23401 ПС-110 кВ №67 "Усово", 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ-0,18 км, ВЛ-0,4 кВ-0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Назарьевский, д.Солослово, КИЗ "Горки-8", 50:20:0040634:137	K_I-238736
2.1.1.3	Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,4 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Свитино, 50:26:0180302:848	K_I-239269
2.1.1.3	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:693	K_I-241160
2.1.1.3	Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-428(900325) от 04.02.2019, ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, восточнее д. Смолево	G_I-224002
2.1.1.3	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 25/1 ВЛЗ-10 кВ отп. МТП-1646 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Смолево	G_I-224001
2.1.1.3	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Луговой, СНТ Березка-5	G_I-230209
2.1.1.3	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-327 "Колодкино", РЛК-10 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Бавыкино	G_I-208241
2.1.4.2	Реконструкция ТП-160-10/0,4кВ №1654 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, замена ТТ в узле учета ПС №529 "Сидорово", в т.ч.	K_I-242249

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта
1	2	3
	ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-303-22019(879995)	
2.1.4.2	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1860 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, п. Подольской МИС Ю8-20-302-26336(710019)	K_I-243912
2.1.4.2	Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-163-отп. на КТП-253 (замена оп. 15 на ж/б) с установкой СП-6кВ (линейного разъединителя с предохранителями) ПС-110 6кВ № 652 "Шульгино", МО, г. Ногинск, вблизи д. Бисерово	K_I-238385
2.1.4.2	Модернизация ЗРУ-6 кВ ПС-110 кВ № 47 "Щелково": замена тр-ров тока на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. ф. 1 КРУН-6кВ и ф.10, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, Заводская ул, д.1, к.н. 50:14:0050506:784	K_I-238566
2.1.4.2	Модернизация РУ-10 кВ ПС-220 кВ № 157 "Горенки": замена тр-ров тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. 404 8-й секции и яч. 502 9-й секции, МО, г. Балашиха, 1 Мая мкр., к.н. 50:15:0040501:964	K_I-238405
2.1.4.2	Реконструкция РУ-10кВ РП №16199 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607	K_I-239657
2.1.4.2	Реконструкция КТП-6/0,4кВ - 3607 (замена трансформатора мощностью 160 кВА, на трансформатор мощностью 250 кВА) , ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская	K_I-240709
2.1.4.2	Реконструкция ЦРП-10/0.4 кВ - 23 с установкой 1 яч., ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Орудьево с, Цен-тральная ул, д.230	K_I-242990
2.1.4.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово, 50:07:0080303:1031	K_I-239424
2.1.4.2	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-802 "Духанино" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, СНТ Виктория	G_I-214475
2.1.4.2	Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3314 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:897	K_I-240963
2.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ: демонтаж сущ. ВЛ-10 кВ от оп.178 до оп. 188 фид. 5 от ПС 35/10 кВ № 298 "Третьяково" до УЗТП-10/04 кВ № 469 (вынос участка ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС 35/10 кВ №298 "Третьяково" с участка заявителя) и строительство отпайки ВЛ-10 кВ от фид. 4 ВЛ-10кВ от ПС № 298 "Третьяково" до ТП-10/04 кВ № 285; МО, Луховицкий р-н, п. п. Астапово	K_I-238896
2.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Булатово (ТРЭС)	D_I-129207
2.4	Строительство ВЛ-10кВ ф.35 (взамен сущ. ВЛ-10кВ) от ЗТП-150, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Чирково	K_I-239650
2.4	Строительство КЛ-6кВ ф. Глазовский с РП-11 (взамен сущ. ВЛ-6кВ оп.95-97), ПС 220 кВ №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья	K_I-241177
2.4	Строительство 4КЛ-10кВ ф.101 (А+Б), 116 (А+Б), КЛ-10кВ от РПТ-18 до АСП-93, КЛ-10кВ от РТП-18 до КТП-198 (взамен сущ.), ПС 110 кВ №14 "Апаренки", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Развилка	K_I-241178
2.4	Строительство 4КЛ-6 кВ направлением ТП 5883-5879, ТП 5883-5064, ТП 5884-5064, ТП 5885-5064 ПС 110 кВ №334 «Немчиновка» вне зоны з/у Заявителя взамен существующих КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Сколково, к.н. 77:15:0020109:519	K_I-241473
2.4	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6 кВ №608 до ВЛ-6 кВ фид. Ивановский вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д.Ивановское, к.н. 50:08:0050318:232, 50:08:0050318:91	K_I-242977

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
2.6	Выкуп линии электропередачи 110 кВ Шатура-Дулево с отпайкой на ПС 110кВ Губино №216 (1 шт.(прочие))	К_P-003472
2.6	Выкуп линии электропередачи 110 кВ Шатура-Экситон с отпайкой на ПС 110кВ Губино №216 (1 шт.(прочие))	К_P-003474
2.6	Выкуп линии электропередачи 110 кВ Орехово-Гребчиха (1 шт.(прочие))	К_P-003475
2.6	Приобретение ОРУ 35 кВ, ПС-35кВ № 262 "Цюрюпа""", МО, Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы, ул. Октябрьская (1 шт.(прочие))	К_P-004391
2.6	Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи СЭС	К_P-004323
2.6	Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи ЮЭС	К_P-004095
2.6	Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи ЗЭС	К_P-002623
2.6	Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи ВЭС	К_P-004647

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

По Форме №10 (и №11)

Превышение факта финансирования за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 8) над планом (сумма Ст. 9, 11, 13 и 15)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	Е I-131325	0,00	78,68	78,676	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-131328	8,32	12,52	4,201	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-131605	2,35	3,15	0,796	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-135778	0,00	1,71	1,712	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-138657	2,07	2,43	0,360	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-140184	0,00	0,85	0,845	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-142031	0,00	1,32	1,319	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-143129	0,00	0,01	0,007	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-144854	3,30	5,42	2,123	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-145678	1,50	1,94	0,438	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-147396	0,00	0,02	0,018	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	И I-150657	0,00	30,17	30,172	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Е I-150663	29,94	30,50	0,564	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-151912	0,10	0,13	0,029	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-153148	0,00	0,64	0,642	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-156984	0,91	8,16	7,250	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-158030	0,03	0,22	0,187	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-160458	0,00	20,88	20,882	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-161283	0,00	0,15	0,146	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-162139	0,00	0,99	0,988	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-162385	9,38	32,18	22,798	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-163158	0,00	2,66	2,658	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-163483	0,25	0,60	0,347	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	H_I-164945	3,35	3,81	0,463	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-165522	26,21	26,27	0,052	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	H_I-165744	1,47	1,82	0,355	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-166179	0,00	1,18	1,182	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-166873	0,00	0,78	0,784	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-167664	0,00	0,41	0,409	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-167790	0,29	0,32	0,030	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	H_I-167794	0,00	2,72	2,720	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-169407	6,75	7,00	0,251	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	H_I-171323	5,44	7,43	1,994	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-171640	28,82	31,88	3,062	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-172506	1,92	11,01	9,089	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-175627	0,00	0,02	0,021	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-177066	30,13	30,49	0,359	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	H_I-177386	0,00	0,44	0,439	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237306) Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-178450	0,28	0,36	0,080	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-178976	1,94	46,27	44,333	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-179059	0,03	0,07	0,046	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-180589	0,00	10,08	10,077	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-181226	0,00	0,27	0,272	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-181231	0,11	0,15	0,039	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-181740	0,00	3,34	3,338	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-183594	2,27	3,58	1,316	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-183844	0,00	9,04	9,035	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-185464	0,00	9,44	9,436	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-186342	0,04	0,06	0,024	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	H_I-187579	0,00	3,23	3,228	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237328) Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-188539	0,00	6,90	6,903	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237327) Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-189473	0,00	2,97	2,970	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190003	0,00	0,21	0,215	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190495	0,04	0,15	0,113	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190983	15,52	17,85	2,332	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190987	1,82	2,42	0,602	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-191450	0,00	2,75	2,750	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-191450) Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-192156	0,00	0,01	0,006	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-192400	0,00	12,20	12,204	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-192922	0,00	0,01	0,010	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-193216	0,00	0,28	0,284	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-193371	7,60	9,15	1,555	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-193910	0,78	1,33	0,556	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-194295	0,00	0,04	0,039	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-194858	9,64	24,04	14,396	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-195055	0,20	0,47	0,269	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-195072	0,40	0,50	0,102	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-195502	0,00	0,66	0,656	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-195986	0,25	2,13	1,880	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-195995	14,84	15,09	0,252	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	H_I-196774	17,85	25,98	8,127	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-197149	0,00	0,04	0,043	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237323) Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-197314	0,04	0,06	0,018	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-197324	0,00	41,88	41,876	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
					стоимости нет (I-237322) Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-197325	0,00	0,10	0,103	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-197473	0,00	1,73	1,735	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-197546	7,15	21,16	14,015	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-200616	0,00	0,54	0,542	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-200882	0,06	0,42	0,366	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-200888	0,06	1,54	1,482	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-201040	0,00	1,20	1,199	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-201400	0,00	5,01	5,008	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-201401	0,00	0,06	0,064	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-201534	0,26	0,32	0,059	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-202324	0,00	1,44	1,444	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-202325	0,17	0,28	0,112	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-202439	0,05	13,97	13,918	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-202449	0,21	0,27	0,067	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-202922	0,00	0,12	0,123	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-203234	29,16	29,67	0,509	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-203542	0,00	12,66	12,664	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-203543	0,00	10,75	10,748	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237321) Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-203544	5,53	21,15	15,619	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-203545	0,00	13,29	13,293	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-203787	0,00	2,44	2,439	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204230	1,00	1,70	0,701	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204249	0,00	0,86	0,863	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204257	0,00	0,09	0,087	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204259	0,00	0,08	0,079	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204399	0,99	1,31	0,320	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204922	8,54	8,55	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-205334	2,77	2,84	0,067	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	I I-205427	1,00	1,13	0,128	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-205688	0,34	0,69	0,350	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-205690	0,11	0,94	0,826	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206009	0,67	2,65	1,976	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206018	0,00	0,80	0,795	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206019	0,00	0,11	0,115	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206196	0,00	0,27	0,274	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206206	0,03	0,99	0,955	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206207	13,14	25,14	11,997	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206464	0,02	0,52	0,503	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-207846	0,00	17,35	17,346	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-207848	9,77	10,35	0,579	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-208349	0,20	0,27	0,065	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209236	1,37	2,69	1,327	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209354	15,77	29,45	13,678	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209355	0,40	0,80	0,403	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209506	0,00	12,45	12,452	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209507	0,00	4,00	3,998	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209512	2,10	6,97	4,873	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209718	0,00	0,04	0,040	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-210056	2,86	4,08	1,221	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-211015	0,00	2,05	2,050	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212066	0,00	0,02	0,022	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212068	0,00	0,02	0,021	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212187	89,94	321,90	231,964	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212635	0,00	43,29	43,286	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
1.1.1.3	I I-212797	0,00	0,00	0,005	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212798	21,31	24,80	3,484	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212799	0,00	1,08	1,078	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	I I-212804	0,00	0,21	0,212	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212807	0,00	0,02	0,021	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212808	0,00	0,02	0,016	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212809	0,00	13,31	13,307	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212810	0,00	0,21	0,213	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-213142	0,85	1,62	0,769	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-213411	0,00	0,02	0,017	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-213416	2,06	2,25	0,190	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-213797	0,03	0,04	0,011	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-213809	0,00	0,02	0,016	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-213810	0,15	0,19	0,041	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-214221	17,02	18,13	1,107	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-214376	0,00	0,46	0,459	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-215289	14,65	15,69	1,042	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-215437	11,42	13,70	2,279	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-215439	0,00	0,14	0,143	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-215717	0,19	0,31	0,127	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-216352	18,11	19,61	1,500	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-216354	18,37	18,78	0,408	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-216355	0,00	0,92	0,925	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-216356	16,23	19,56	3,328	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-216357	14,21	15,01	0,796	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-216358	0,21	0,86	0,652	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-216360	18,55	23,59	5,044	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-216454	0,00	4,70	4,696	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-216459	0,00	0,79	0,790	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-216461	3,49	3,77	0,284	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-216463	12,70	15,09	2,397	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-216470	0,00	0,16	0,155	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-216472	0,00	13,03	13,025	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-216474	11,97	15,13	3,161	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	J_I-216496	9,48	9,93	0,447	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-216503	0,00	17,01	17,013	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216504	5,66	5,68	0,018	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-216603	23,61	57,11	33,501	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216604	8,08	33,25	25,178	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216673	10,25	11,55	1,299	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216674	0,00	13,65	13,645	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216679	0,00	0,27	0,275	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216685	0,00	0,01	0,010	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216810	0,00	3,49	3,493	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216922	4,12	4,37	0,250	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-216941	0,65	0,65	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-217040	15,00	29,11	14,111	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217146	29,69	33,13	3,446	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217147	12,13	16,95	4,825	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217148	18,39	21,57	3,180	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217149	2,97	3,28	0,312	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217377	0,00	1,03	1,032	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217378	0,00	0,16	0,157	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217380	0,00	0,28	0,283	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217383	12,56	14,65	2,094	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217384	2,60	3,00	0,398	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217425	8,78	8,93	0,148	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-217429	0,09	0,09	0,001	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-217565	0,00	0,79	0,790	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217569	0,00	0,02	0,016	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	J I-217571	0,00	0,29	0,287	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217573	0,00	0,59	0,591	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217585	0,00	0,34	0,343	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217638	0,00	6,53	6,533	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217687	0,30	0,38	0,086	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217692	16,40	19,01	2,612	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217697	0,00	0,96	0,958	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217698	0,35	0,35	0,001	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217705	0,00	0,16	0,158	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217817	77,70	192,39	114,697	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217934	26,03	29,72	3,687	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217936	0,00	0,10	0,105	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-217939	0,00	10,63	10,628	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-218353	0,12	21,33	21,208	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-218355	0,00	4,48	4,485	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-218526	0,03	0,04	0,011	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219570	0,00	0,08	0,082	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219589	9,95	14,80	4,852	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219607	0,00	30,92	30,915	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219610	0,00	40,32	40,318	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219612	0,25	6,06	5,808	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219615	0,00	0,50	0,499	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219615) Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219628	0,72	13,54	12,824	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219678	1,33	2,83	1,501	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219689	0,00	0,03	0,025	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219697	2,27	3,72	1,451	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219699	0,00	0,06	0,059	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219701	2,02	2,69	0,675	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	I I-219726	4,38	4,39	0,012	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-219742	1,99	4,81	2,819	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219767	0,44	1,34	0,893	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219768	17,93	25,28	7,357	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-219800	0,00	0,10	0,101	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-219895	0,00	1,88	1,880	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-219896	0,00	0,08	0,083	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220208	0,00	0,01	0,007	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220212	0,00	18,44	18,443	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220213	0,00	0,23	0,231	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220214	0,00	1,28	1,276	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220215	0,00	16,17	16,172	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220216	0,00	0,04	0,042	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220217	0,00	0,01	0,006	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220221	0,00	0,31	0,312	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220223	0,01	0,02	0,004	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220226	12,92	13,05	0,130	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-220227	0,00	0,42	0,418	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220404	13,43	23,57	10,143	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220560	0,18	0,24	0,059	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220617	1,23	1,31	0,078	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-220623	0,00	0,05	0,052	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220934	0,00	15,65	15,646	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220935	0,00	0,05	0,048	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-220936	0,00	0,05	0,048	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221002	0,00	12,80	12,801	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221003	0,00	0,08	0,081	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221004	0,00	0,71	0,710	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221006	0,00	1,24	1,241	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221010	0,00	21,99	21,993	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	J I-221011	0,00	0,15	0,150	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221016	0,00	11,86	11,864	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221197	1,01	10,90	9,896	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221268	8,03	9,19	1,160	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221276	0,00	0,01	0,007	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221278	0,00	6,92	6,919	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221279	0,00	0,37	0,374	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221294	0,00	1,50	1,502	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221296	0,18	12,96	12,780	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221298	0,00	5,96	5,959	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221511	4,53	5,00	0,469	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-221512	9,04	9,14	0,101	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-222894	0,00	0,36	0,356	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-224242	0,00	30,44	30,441	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-224494	55,09	55,90	0,815	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-224662	0,00	20,81	20,812	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-225033	0,25	0,38	0,132	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-225038	0,00	15,70	15,700	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-225453	0,00	0,31	0,309	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-225491	0,00	0,64	0,638	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-225639	0,21	0,28	0,069	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-225793	0,00	37,94	37,945	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226181	0,00	1,20	1,198	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226198	0,90	29,44	28,533	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226293	0,27	8,32	8,056	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226295	0,00	0,02	0,020	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226410	0,00	9,84	9,837	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226411	0,00	0,22	0,221	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226418	0,75	0,99	0,243	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226632	0,12	0,16	0,040	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	J I-226634	0,00	0,72	0,724	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226811	0,00	5,45	5,454	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226869	0,00	2,00	1,999	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226870	0,00	0,84	0,843	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227048	0,84	1,11	0,268	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227100	0,01	0,03	0,016	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227265	0,00	10,04	10,038	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227314	1,51	30,98	29,471	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227315	12,52	15,54	3,018	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227318	0,00	0,00	0,002	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227400	0,00	1,49	1,491	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227472	1,17	83,54	82,371	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227659	0,02	0,02	0,001	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-227829	0,09	0,29	0,204	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227831	43,44	55,52	12,080	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227943	0,00	0,68	0,682	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227951	17,70	20,45	2,758	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228052	17,13	23,34	6,213	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228106	1,06	6,35	5,295	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228139	0,00	0,33	0,328	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228142	0,00	0,09	0,087	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228304	0,00	177,20	177,202	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237445) Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228340	0,87	8,72	7,847	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228341	3,66	11,37	7,713	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228342	0,72	2,35	1,627	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228743	0,00	0,50	0,504	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-228747	0,00	16,59	16,586	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228989	1,01	1,38	0,375	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229013	39,10	41,38	2,286	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	J I-229029	0,00	0,04	0,039	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-229032	0,00	1,17	1,169	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229056	44,10	48,35	4,250	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-229058	0,00	0,21	0,215	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229303	0,00	0,75	0,753	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229305	0,00	0,01	0,008	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229312	0,00	5,68	5,681	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229320	0,27	0,36	0,089	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229523	0,00	98,08	98,076	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229525	0,00	0,15	0,146	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229667	0,09	0,11	0,024	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229693	0,00	0,19	0,191	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-229860	0,00	32,01	32,007	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-230037	0,45	0,48	0,026	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-230081	0,00	22,80	22,797	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-230358	0,00	0,16	0,157	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-230359	0,00	54,51	54,514	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-230790	0,00	1,09	1,087	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-230792	0,71	0,76	0,054	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	K I-231169	0,34	0,38	0,039	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-231306	0,00	0,99	0,990	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-231574	0,00	19,17	19,166	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-231593	1,97	2,08	0,108	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	K I-231596	0,00	26,43	26,428	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-231737	0,00	30,74	30,744	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-232160	0,00	1,97	1,968	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-232835	0,00	12,37	12,370	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-233190	29,33	32,68	3,346	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-233587	45,00	52,82	7,822	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	К I-233757	0,00	5,62	5,625	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-233923	2,58	2,58	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	К I-233931	0,00	13,27	13,269	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-233947	0,00	0,13	0,135	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-234503	0,00	0,29	0,292	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-234504	6,26	7,31	1,057	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-234516	0,00	47,34	47,340	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-234520	0,00	57,58	57,580	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-234522	0,00	1,02	1,017	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-235071	0,00	36,74	36,743	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-235452	0,00	5,59	5,588	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-235662	0,00	32,86	32,862	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-235663	0,00	9,58	9,576	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-235860	0,00	123,92	123,923	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236128	0,00	3,66	3,659	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236156	0,00	34,67	34,675	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236536	0,00	7,61	7,614	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236701	0,03	0,81	0,781	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236705	0,00	10,24	10,242	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236967	0,00	0,14	0,144	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236969	0,00	0,17	0,165	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236988	0,35	0,47	0,116	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237198	0,00	1,25	1,249	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237227	0,00	26,31	26,314	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237228	0,00	29,92	29,922	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237231	0,00	17,96	17,958	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237232	0,00	4,11	4,107	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237234	0,00	0,28	0,285	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237239	0,00	16,48	16,480	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237307	4,22	7,80	3,581	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237308	0,80	11,02	10,218	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	К_I-237312	0,20	18,22	18,021	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237313	13,36	16,53	3,174	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237314	2,57	6,13	3,558	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237324	0,63	12,46	11,835	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237328	0,38	14,07	13,689	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237330	0,89	1,18	0,288	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237445	0,00	63,68	63,677	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237470	0,00	0,94	0,939	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237471	0,00	0,00	0,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237473	0,00	0,93	0,926	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237475	0,00	1,70	1,699	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237901	0,00	0,16	0,156	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237949	0,00	8,74	8,743	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237951	0,00	0,12	0,118	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-238066	0,00	2,79	2,789	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-238165	0,00	51,22	51,218	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-238353	0,00	1,34	1,343	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-238529	0,00	56,75	56,748	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	Н_I-187166	199,80	472,06	272,259	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	Е_I-188388	634,97	1 189,30	554,335	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	Н_I-197635	0,21	0,30	0,084	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	Н_I-200902	8,76	10,08	1,326	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	Н_I-202056	1,06	1,54	0,475	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	Н_I-202445	0,58	0,85	0,271	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	И_I-202911	0,40	0,43	0,023	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1	И_I-203536	0,52	0,55	0,029	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1	И_I-204579	0,14	0,69	0,552	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	И_I-205431	0,00	0,01	0,005	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	И_I-208553	0,04	0,05	0,018	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	И_I-209357	0,02	2,01	1,994	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	И_I-209524	0,26	0,42	0,156	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.1	I I-210642	0,07	0,92	0,847	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I I-211127	1,67	1,82	0,147	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1	I I-212279	5,31	5,70	0,393	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1	J I-215709	0,00	0,00	0,003	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	J I-221270	0,00	0,13	0,131	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-112364	0,00	12,72	12,717	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	E I-117731	0,89	2,11	1,217	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	E I-122395	0,11	0,90	0,790	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	E I-127340	0,04	0,05	0,016	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	E I-134778	0,60	0,76	0,156	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	E I-154224	0,00	2,01	2,010	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-162140	2,74	16,02	13,279	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-165882	0,00	0,00	0,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-165885	26,44	31,94	5,504	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-183316	6,47	7,64	1,170	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-184069	0,00	0,03	0,034	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	E_I-184433	0,00	0,01	0,005	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	E_I-184436	300,28	382,79	82,510	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	E_I-184447	0,00	0,34	0,344	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	E_I-184492	0,00	0,13	0,132	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-227059) Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	H I-186075	1,45	3,52	2,061	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-187185	0,00	8,98	8,979	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-190988	0,00	0,64	0,641	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-194652	29,10	38,06	8,963	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-195495	0,01	4,11	4,105	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-195985	0,00	0,03	0,030	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-196174	1,14	5,33	4,187	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H I-196652	1,52	2,26	0,732	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.2	Н I-196766	0,01	0,03	0,020	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-196914	10,05	13,05	2,994	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-196920	8,53	11,24	2,713	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-197150	0,03	0,06	0,026	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-197312	2,57	11,63	9,062	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-197547	0,00	2,33	2,329	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-200886	0,23	0,59	0,366	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-200889	0,02	0,03	0,002	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	Н I-200901	11,48	12,40	0,921	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	Н I-201529	3,16	9,57	6,417	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202675	0,04	0,09	0,057	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202678	0,01	6,77	6,766	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202923	6,52	12,33	5,810	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202930	2,70	3,11	0,410	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202932	0,01	0,02	0,012	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-202937	4,67	5,42	0,748	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202939	0,00	0,01	0,004	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-202944	0,06	0,08	0,027	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202945	0,03	0,08	0,051	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-202948	2,85	3,47	0,622	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203230	0,00	11,50	11,498	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203233	0,02	0,04	0,026	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203236	0,00	3,52	3,516	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203534	0,07	0,31	0,238	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203552	0,01	0,04	0,022	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203559	0,00	0,11	0,105	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-203777	1,41	2,03	0,618	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-203788	0,00	0,02	0,018	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203950	0,02	0,22	0,196	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204039	0,32	0,35	0,031	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-204226	0,67	0,98	0,306	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.2	I I-204236	1,83	4,72	2,898	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204242	0,00	0,01	0,005	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204384	0,25	0,46	0,208	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204388	0,06	10,74	10,680	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204393	0,42	0,72	0,306	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204403	0,00	0,01	0,005	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204468	0,00	0,23	0,231	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204577	0,00	0,00	0,003	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204839	0,01	0,01	0,009	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204847	5,88	8,00	2,129	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-204848	2,50	3,62	1,122	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-205121	0,00	0,01	0,004	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-205333	0,00	2,76	2,755	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-205335	0,06	0,75	0,695	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-205428	2,16	3,18	1,022	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-205432	0,01	0,02	0,012	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-205689	0,08	0,32	0,247	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-205730	0,00	0,01	0,008	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-205778	0,00	0,55	0,552	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-206202	0,00	0,06	0,055	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-206461	0,01	0,23	0,229	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-206745	0,01	10,06	10,052	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-206888	10,68	12,89	2,215	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-206891	0,36	0,53	0,171	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-207596	0,08	5,57	5,487	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-207853	2,19	13,57	11,384	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-207931	4,83	5,41	0,577	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-208068	0,00	0,00	0,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-208108	0,05	0,07	0,022	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-208335	0,01	0,02	0,010	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.2	I I-208551	0,10	0,15	0,049	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-208561	0,00	0,00	0,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-208564	9,82	10,60	0,775	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-209356	5,70	10,01	4,301	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-209501	0,00	0,01	0,007	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-209504	10,73	12,58	1,850	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-210055	2,34	2,79	0,450	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-210649	0,00	0,00	0,003	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-211126	8,78	11,63	2,844	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-211303	0,00	1,55	1,549	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-211875	0,00	0,32	0,318	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-212275	1,09	1,52	0,422	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-212433	6,48	8,16	1,683	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-212802	1,33	1,57	0,241	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-212805	0,05	0,12	0,068	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213143	0,01	3,15	3,140	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213153	0,00	1,98	1,975	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213343	0,02	0,24	0,217	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213345	0,01	0,01	0,009	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213803	0,00	0,02	0,015	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213955	21,60	35,22	13,623	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-214223	31,06	33,87	2,809	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-215712	0,00	4,96	4,959	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-215784	1,38	2,17	0,788	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-215938	0,05	1,19	1,145	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-216501	0,00	9,45	9,454	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-216936	0,13	0,53	0,403	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-216942	8,84	12,51	3,670	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-217041	2,63	2,66	0,033	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-217374	0,00	0,16	0,163	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-217811	1,86	2,46	0,601	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-218302	0,93	1,28	0,349	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.2	J I-218356	5,16	6,96	1,804	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-218383	0,00	3,13	3,129	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-219897	2,44	3,44	1,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-220926	0,12	1,88	1,761	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-220994	0,10	0,14	0,045	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-221194	0,39	7,50	7,109	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-221272	0,00	0,78	0,784	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-221284	0,00	0,39	0,394	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-221412	2,47	3,00	0,526	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-224661	0,02	0,02	0,008	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-224663	1,43	1,69	0,254	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-224928	0,09	0,50	0,407	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-225037	0,00	0,49	0,485	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-225043	0,00	0,05	0,047	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-225044	0,10	0,15	0,047	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-225074	0,00	0,80	0,796	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-225492	0,00	0,26	0,256	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-225789	0,06	0,08	0,026	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-226194	0,00	0,74	0,736	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-226298	0,04	1,15	1,110	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-227464	4,48	5,23	0,755	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-227630	0,04	0,53	0,487	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-227826	4,61	5,75	1,135	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K I-228502	0,00	0,60	0,601	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K I-228985	2,10	3,08	0,980	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-228995	0,15	0,38	0,236	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-229007	0,00	0,00	0,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-229008	0,13	0,33	0,204	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-229015	0,15	0,39	0,241	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-229026	0,00	0,05	0,049	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K I-229518	0,00	0,05	0,049	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.2	К I-229861	2,19	2,86	0,675	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	К I-231738	1,14	1,40	0,268	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	К I-231768	2,28	3,20	0,922	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	К I-231770	12,64	32,76	20,123	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	К I-233592	0,00	0,01	0,014	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	К I-237082	0,00	0,29	0,294	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	К I-238164	0,00	2,53	2,526	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	К I-238399	0,25	0,25	0,005	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.1	Е I-105679	0,17	0,32	0,155	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Е I-106890	0,02	0,11	0,088	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Е I-115470	0,63	2,49	1,856	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Е I-119868	8,32	8,58	0,259	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.1	Е I-126488	0,02	0,08	0,065	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Е I-127467	1,21	2,10	0,884	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
1.2.1.1	Е I-153768	0,00	0,01	0,009	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Н I-162262	0,02	0,10	0,080	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-185515	0,01	0,04	0,033	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-194300	2,90	5,27	2,369	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Н I-198101	0,00	1,37	1,367	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Н I-198102	0,01	0,03	0,027	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-198113	0,00	0,03	0,024	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-198123	0,01	0,04	0,029	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-198125	0,01	0,03	0,027	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-198167	0,00	2,77	2,771	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
1.2.1.1	Н I-198306	0,13	0,45	0,316	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Н I-198504	47,55	297,39	249,844	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Н I-201211	0,00	0,01	0,006	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	И I-219578	0,00	11,44	11,438	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
1.2.1.1	И I-219840	0,00	0,49	0,490	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Ж I-223486	0,07	0,12	0,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Ж I-223487	0,06	0,09	0,032	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.1	J_I-223488	0,06	0,09	0,031	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	J_I-227060	0,00	2,92	2,917	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	J_I-227062	0,00	0,23	0,229	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	J_I-228977	0,00	14,60	14,601	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
1.2.1.1	K_I-235915	0,00	6,13	6,127	техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	K_I-235919	0,00	2,03	2,027	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	E_I-127353	0,18	1,10	0,918	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	E_I-151682	0,00	9,84	9,837	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-229054) Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-168585	0,01	0,07	0,056	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	H_I-168586	0,00	1,12	1,119	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-168912	0,00	8,70	8,700	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-177057	0,00	1,54	1,536	превышение за счет капитализированных % Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-182370	0,00	0,01	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	E_I-184499	0,00	0,07	0,066	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-187163	0,00	21,72	21,724	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-195636	0,00	3,48	3,483	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197848	36,05	47,94	11,890	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197849	69,65	84,50	14,856	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197850	24,76	27,17	2,405	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	H_I-197851	26,30	42,29	15,989	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197852	101,12	123,76	22,643	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197853	70,67	87,31	16,640	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197854	86,83	105,16	18,334	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197856	1,03	85,14	84,104	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197857	0,49	0,52	0,024	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	H_I-197859	63,51	76,81	13,304	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	Н I-197861	65,11	71,75	6,636	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197863	55,18	66,79	11,608	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197864	0,61	73,53	72,920	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197865	0,57	68,13	67,563	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197866	85,66	101,81	16,158	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197867	42,09	49,18	7,093	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197868	0,49	60,22	59,723	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197869	58,00	77,98	19,978	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197870	51,01	54,77	3,762	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197871	37,80	38,72	0,925	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197880	0,00	0,07	0,074	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219097) Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197898	0,00	0,32	0,317	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197900	0,00	0,35	0,348	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197901	0,00	0,35	0,348	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197903	0,00	0,18	0,185	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197904	0,00	0,17	0,174	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198099	0,00	0,03	0,024	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198100	0,00	0,03	0,024	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198103	0,22	0,75	0,528	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198105	0,00	0,03	0,023	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198106	0,20	0,68	0,476	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198107	0,00	0,03	0,023	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198110	0,01	0,06	0,053	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198111	0,02	0,08	0,061	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198112	0,19	0,64	0,451	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198115	0,01	1,37	1,364	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198116	0,19	0,63	0,441	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198122	0,01	0,04	0,034	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198124	0,24	0,82	0,577	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198127	0,01	0,04	0,033	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	Н I-198128	0,64	0,67	0,025	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198130	0,27	0,91	0,638	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198131	0,01	0,03	0,025	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198146	0,00	2,55	2,548	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198152	0,00	2,67	2,673	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198162	0,93	2,46	1,525	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198166	0,00	2,38	2,375	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198169	0,00	2,54	2,535	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198176	0,93	2,36	1,427	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198196	0,93	2,74	1,802	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.1.2	Н I-198204	0,93	2,54	1,606	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198211	0,79	2,46	1,670	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198224	2,07	2,50	0,437	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.1.2	Н I-198226	1,00	2,53	1,531	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198237	0,87	2,46	1,586	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198239	0,87	2,37	1,499	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198258	0,01	0,07	0,058	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198259	0,00	0,03	0,025	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198260	0,00	0,03	0,023	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198261	0,00	0,03	0,025	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198263	0,00	0,03	0,024	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198265	0,01	0,06	0,052	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198266	0,01	0,04	0,034	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198267	0,00	0,03	0,023	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198268	0,00	0,03	0,024	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198269	0,01	0,04	0,030	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198272	0,01	0,03	0,026	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198273	0,01	0,03	0,025	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198274	0,01	0,04	0,030	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198276	0,01	0,03	0,026	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198277	0,00	0,03	0,023	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	Н I-198278	0,01	0,03	0,028	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198279	0,00	0,03	0,022	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198281	0,01	0,03	0,026	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198282	0,22	0,73	0,516	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198283	0,00	0,03	0,024	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198284	0,27	0,91	0,639	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198285	0,01	0,03	0,027	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198287	0,01	0,03	0,026	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198288	0,27	0,90	0,636	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198290	0,01	0,03	0,028	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198291	0,01	0,07	0,059	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198292	0,01	0,03	0,027	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198293	0,01	0,03	0,028	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198294	0,59	0,69	0,099	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198295	0,00	0,03	0,024	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198296	0,01	0,04	0,031	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198299	0,01	0,03	0,027	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198300	0,01	0,03	0,025	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198301	0,01	17,86	17,853	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198302	0,01	0,04	0,030	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198308	0,00	0,01	0,010	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198513	5,81	23,25	17,436	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198514	5,83	16,84	11,010	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198515	5,82	20,04	14,216	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198523	5,82	17,10	11,273	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-199949	8,92	10,60	1,680	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210448	1,86	4,07	2,218	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210451	1,80	4,33	2,534	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210452	1,80	4,30	2,501	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210453	1,86	2,18	0,324	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210457	1,86	3,26	1,404	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	I I-210459	0,65	6,32	5,664	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210460	0,66	3,92	3,263	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210462	0,60	4,01	3,407	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210463	0,60	3,00	2,402	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210466	0,60	3,91	3,311	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210467	0,66	2,85	2,197	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210468	0,66	4,36	3,700	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210469	0,66	3,41	2,758	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210471	0,65	7,61	6,954	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210472	0,60	7,67	7,073	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210473	0,66	4,25	3,589	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210474	0,60	4,96	4,358	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210479	0,66	4,72	4,063	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210480	0,60	4,61	4,012	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210481	0,60	6,11	5,513	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210482	0,60	6,75	6,150	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210483	0,60	4,62	4,019	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210484	0,60	3,14	2,538	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210489	0,60	5,12	4,521	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210490	0,66	3,48	2,820	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210491	0,65	5,39	4,735	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210492	0,66	2,60	1,946	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210493	0,66	2,52	1,858	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210494	0,60	3,91	3,309	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210495	0,66	1,90	1,242	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210496	0,60	4,41	3,813	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210499	0,60	3,30	2,696	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210503	0,65	5,58	4,927	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210504	0,60	4,02	3,419	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210509	0,60	4,74	4,135	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210512	0,60	2,92	2,320	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	J_I-212426	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	I_I-212890	0,00	0,34	0,340	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J_I-221721	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	J_I-221724	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	J_I-221725	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	J_I-222857	6,04	58,00	51,963	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J_I-223490	0,06	0,16	0,094	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J_I-223494	0,28	0,43	0,149	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J_I-227061	0,00	0,81	0,811	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J_I-228832	3,19	3,53	0,342	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E_I-124611	0,78	0,88	0,096	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.2.1	E_I-127173	8,91	17,98	9,071	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.2.1	E_I-127182	0,24	0,69	0,449	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E_I-127205	8,18	18,14	9,963	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E_I-127216	0,00	0,53	0,531	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-161993	0,09	0,29	0,205	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-162995	0,00	0,42	0,418	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-163013	0,00	0,01	0,014	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	H_I-163040	0,00	0,93	0,931	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-163066	0,00	0,38	0,375	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-163100	0,00	0,41	0,407	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-168582	0,00	8,20	8,201	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-168587	0,17	7,42	7,248	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-168591	0,00	0,06	0,057	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	H_I-174166	0,00	1,86	1,861	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-174167	0,00	0,08	0,081	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	H_I-174168	0,00	1,86	1,861	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-174169	0,00	1,86	1,861	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-174171	0,00	1,86	1,862	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-174172	0,00	1,86	1,861	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-174173	0,00	2,02	2,022	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.2.1	Н_I-174174	0,00	2,01	2,005	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-174175	0,00	1,98	1,978	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-174176	0,00	1,86	1,861	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-174179	0,00	0,08	0,081	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н_I-174180	0,00	0,08	0,081	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н_I-174181	0,00	0,08	0,081	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н_I-174182	0,00	0,08	0,081	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н_I-174183	0,00	1,98	1,978	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-174184	0,00	1,98	1,978	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-174185	0,00	1,98	1,978	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-174186	0,00	1,86	1,861	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-174187	0,00	0,14	0,140	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-174188	0,00	0,14	0,140	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-174189	0,00	0,14	0,140	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-174190	0,00	0,33	0,329	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-174191	0,00	0,33	0,332	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-174193	0,00	0,34	0,341	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-174207	0,00	0,10	0,098	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-174209	0,00	0,24	0,244	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-174210	0,00	0,13	0,130	превышение за счет капитализированных % Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-174213	0,00	0,23	0,226	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-174215	0,00	0,70	0,696	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-174216	0,00	0,69	0,691	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-174572	0,00	5,71	5,710	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-180565	0,00	1,77	1,775	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-180568	0,00	4,47	4,466	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	Н_I-182243	0,00	0,17	0,165	превышение за счет капитализированных %
1.2.2.1	Е_I-184457	0,00	2,11	2,106	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Е_I-184582	0,00	8,93	8,927	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-235918) Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.2.1	Н I-185448	0,00	2,93	2,925	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-185470	0,00	0,15	0,151	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-185480	0,00	0,17	0,171	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-185491	0,00	0,01	0,007	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-185500	0,00	0,02	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-185501	0,00	1,32	1,322	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-185564	0,00	0,35	0,346	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-197688	0,11	0,37	0,259	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-197918	1,79	3,88	2,089	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-197989	0,00	0,20	0,200	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-198002	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-198008	0,00	0,11	0,108	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198255	0,00	0,01	0,009	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-198493	0,77	2,93	2,155	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198495	0,00	2,53	2,525	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198501	0,00	0,02	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-198502	0,00	0,51	0,510	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-198503	1,52	10,38	8,861	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198505	4,41	5,67	1,257	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198506	2,09	3,02	0,935	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198507	0,01	0,30	0,297	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198508	0,18	0,68	0,499	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Ж I-202916	0,00	1,40	1,395	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	И I-210067	11,87	28,99	17,117	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210068	34,93	188,14	153,211	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210069	21,05	118,85	97,798	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210071	13,79	17,81	4,027	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210072	0,00	0,00	0,003	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	И I-210081	0,00	0,01	0,005	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210082	51,41	94,75	43,342	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.2.1	I_I-210084	2,48	3,90	1,422	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210091	0,96	3,24	2,279	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210092	0,66	2,20	1,548	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210157	0,00	0,29	0,286	превышение за счет капитализированных %
1.2.2.1	I_I-210158	0,00	0,13	0,134	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210159	0,00	1,62	1,622	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210181	0,00	0,09	0,089	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210182	0,00	1,11	1,112	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210183	0,00	0,36	0,358	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210184	0,00	0,16	0,163	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210188	0,00	0,02	0,019	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210197	0,00	0,02	0,017	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210199	0,00	0,26	0,259	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210202	0,00	0,33	0,329	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210205	0,00	0,40	0,401	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210206	0,00	0,24	0,244	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210207	0,00	0,01	0,005	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210208	0,00	0,02	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210212	0,00	0,36	0,356	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210252	0,00	0,01	0,013	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210253	0,00	0,83	0,830	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210260	0,00	0,16	0,156	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210276	0,00	0,03	0,029	превышение за счет капитализированных % Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210284	0,00	0,17	0,172	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210314	0,00	0,03	0,034	превышение за счет капитализированных %
1.2.2.1	I_I-210324	0,00	0,01	0,010	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210327	0,00	1,10	1,101	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.2.1	I_I-210350	0,00	0,35	0,352	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210351	0,00	0,11	0,109	превышение за счет капитализированных % Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210355	0,00	0,03	0,033	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210361	0,00	0,01	0,013	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210363	0,00	0,93	0,929	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210368	0,00	0,00	0,004	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210376	0,00	0,30	0,297	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210400	0,00	0,02	0,019	превышение за счет капитализированных %
1.2.2.1	I_I-210406	0,00	0,02	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210407	0,00	0,62	0,618	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210408	0,00	0,50	0,504	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210410	0,00	0,02	0,019	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_I-210520	1,93	3,62	1,693	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210521	2,29	2,52	0,235	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	I_I-210522	2,29	2,54	0,249	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210523	2,29	5,55	3,259	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210524	2,29	5,78	3,495	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-213340	0,09	0,26	0,173	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-219690	0,38	2,76	2,385	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-223423	0,04	0,04	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	J_I-223489	0,06	0,10	0,035	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-228978	0,32	1,79	1,463	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	K_I-229001	0,00	0,47	0,467	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	K_I-236298	0,00	0,11	0,114	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.3.1	I_I-215099	61,23	87,97	26,739	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.1	I_I-215101	94,92	127,12	32,200	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	J_I-228762	79,81	83,15	3,342	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
1.2.3.1	J_I-228765	61,46	63,60	2,143	Отклонение составляет не более 10% превышение за счет капитализированных %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
					Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228766	38,57	39,17	0,598	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228768	148,67	149,35	0,689	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228769	71,65	75,29	3,635	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228770	41,82	43,12	1,299	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.2	I_I-215103	0,00	3,28	3,275	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.3.2	I_I-215105	3,48	12,85	9,378	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.2	K_I-235261	0,00	0,03	0,032	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.4.1	H_I-120914	0,09	0,27	0,176	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	H_I-120915	0,19	0,59	0,402	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	H_I-201143	0,05	0,15	0,103	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	I_I-209359	0,03	0,11	0,085	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	I_I-209360	0,00	0,02	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.4.1	I_I-209361	0,11	3,39	3,280	Корректировка графика производства работ
1.2.4.2	H_I-168566	0,16	0,57	0,410	Корректировка графика производства работ
1.2.4.2	E_I-184502	2,23	3,10	0,865	Затраты для оформления ИРД
1.2.4.2	J_I-225090	0,00	0,02	0,025	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.3.1	E_I-184439	128,35	144,78	16,431	Корректировка графика производства работ
1.3.1	E_I-184615	0,27	3,48	3,214	Затраты для оформления ИРД
1.3.1	E_I-187868	0,00	10,73	10,728	Затраты для оформления ИРД
1.3.1	E_I-187869	59,97	123,36	63,391	Корректировка графика производства работ
1.3.1	I_I-210529	0,35	1,01	0,657	Корректировка графика производства работ
1.3.1	J_I-228509	567,11	770,84	203,725	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-155086	72,47	307,27	234,804	Корректировка графика производства работ
1.3.2	H_I-172327	0,00	17,14	17,139	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.3.2	H_I-172329	0,00	11,16	11,160	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184458	13,99	59,70	45,709	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.3.2	E_I-184495	0,00	1,63	1,630	техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184577	0,00	1,27	1,270	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.3.2	H_I-187148	0,00	3,99	3,990	Корректировка графика производства работ
1.3.2	H_I-187151	0,00	20,51	20,508	Корректировка графика производства работ
1.3.2	J_I-227059	0,13	5,13	4,996	Корректировка графика производства работ
1.3.2	J_I-229054	3,00	41,40	38,399	Корректировка графика производства работ
1.3.2	J_I-230694	0,00	2,27	2,266	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-112177	0,00	1,65	1,650	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-112182	0,00	0,13	0,133	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-127474	0,00	3,44	3,440	техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-147740	0,00	1,05	1,049	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-168589	0,01	0,08	0,064	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.4	H_I-168592	0,00	0,23	0,230	Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-171322	0,43	0,43	0,002	Отклонение составляет не более 10%
1.4	H_I-183598	0,00	0,60	0,601	Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-185471	0,00	0,02	0,024	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.4	H_I-185487	0,00	0,06	0,061	Корректировка графика производства работ
1.4	I_I-219624	0,70	2,08	1,378	Корректировка графика производства работ
1.4	I_I-219833	0,00	0,66	0,657	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	J_I-222896	13,03	13,65	0,628	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.4	K_I-229510	0,00	0,86	0,860	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-230039	0,00	2,02	2,020	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-233594	0,00	0,19	0,190	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-233803	0,00	76,27	76,270	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-235256	0,00	0,51	0,513	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-235257	0,00	1,70	1,703	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-235458	0,00	16,43	16,427	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.4	К I-235666	0,00	2,74	2,745	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	К I-237080	0,60	12,93	12,323	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.6	Н I-138141	0,00	0,48	0,483	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.6	Н I-181478	5,35	7,94	2,591	Корректировка графика производства работ
1.6	Н I-181479	2,38	3,53	1,153	Корректировка графика производства работ
1.6	I I-189137	0	0,39	0,387	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.6	I I-189138	0,00	2,33	2,333	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I I-189139	0,00	7,88	7,878	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	Н I-196229	0,00	8,98	8,977	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.6	J I-215694	229,83	259,88	30,044	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-215698	14,99	16,72	1,729	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-215703	147,90	155,58	7,680	Отклонение составляет не более 10%
1.6	E_P-000296	0,00	0,25	0,254	по факту заключенных обязательств Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001938	1,32	1,79	0,466	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002284	0,00	3,32	3,316	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002286	0,00	3,57	3,569	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002287	0,00	3,57	3,569	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002288	0,00	3,32	3,316	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002289	0,00	3,11	3,106	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002318	0,00	1,78	1,777	по факту заключенных обязательств Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002654	131,29	148,13	16,838	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002655	0,00	3,79	3,786	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002657	52,65	54,71	2,059	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	E I-149099	0,00	17,99	17,987	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	Н I-162583	0,00	0,02	0,017	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	Н I-168782	2,68	3,15	0,474	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	Н I-172740	0,00	0,02	0,021	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	Н I-180460	0,00	74,33	74,327	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	Н I-182418	0,05	0,10	0,044	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	Н I-200060	4,01	7,06	3,048	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	I I-202054	0,11	0,15	0,042	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-204307	0,06	0,08	0,024	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-204954	0,24	0,33	0,091	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-207503	1,53	2,09	0,556	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-208429	0,10	0,15	0,047	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-209499	0,93	1,26	0,323	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-209562	0,00	1,05	1,050	техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-209731	0,14	0,18	0,042	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-211317	0,65	0,83	0,180	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-211746	0,19	0,53	0,341	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-211752	0,23	0,30	0,075	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-212264	6,52	8,89	2,374	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-212265	2,21	2,95	0,738	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-213388	14,40	103,30	88,904	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I I-214439	0,84	4,28	3,435	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-215874	0,00	0,02	0,024	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-216398	0,11	0,14	0,037	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-216404	0,90	1,21	0,309	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-216405	1,14	1,50	0,363	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-216469	6,17	8,14	1,976	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-217228	0,03	0,09	0,056	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-217321	0,70	0,90	0,199	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-217322	1,21	1,66	0,453	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-217736	0,09	0,13	0,034	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-217996	0,28	0,39	0,113	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-217997	1,92	2,52	0,604	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-218192	35,11	36,38	1,276	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-218253	0,08	0,11	0,033	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	J I-218382	0,32	11,46	11,142	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-219003	4,94	5,93	0,989	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-219026	0,52	1,21	0,690	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-219327	0,46	0,66	0,192	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-220352	3,79	6,98	3,196	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-220372	0,86	1,17	0,309	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-220444	0,82	1,03	0,210	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-220473	6,46	6,56	0,093	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J_I-220708	0,04	0,13	0,084	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-221467	1,84	2,54	0,697	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-223308	74,99	111,96	36,970	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-223941	0,00	2,99	2,993	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-224340	0,18	0,24	0,068	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-224502	25,76	49,27	23,510	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-224552	0,11	0,16	0,043	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-224758	3,68	19,99	16,310	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-224780	0,00	36,40	36,403	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-224790	6,92	9,40	2,473	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225045	7,48	25,03	17,547	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-225306	23,83	27,65	3,817	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-225496	0,68	10,70	10,015	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-225499	0,62	3,11	2,495	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-225643	0,63	8,72	8,092	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-225879	0,79	0,91	0,118	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-225880	0,00	0,16	0,155	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-225957	0,00	0,03	0,028	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-226031	4,04	7,94	3,898	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-226591	2,42	2,63	0,214	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-227271	0,55	0,77	0,221	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	J I-227463	3,36	4,61	1,256	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-227466	1,52	2,09	0,577	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-227505	7,92	10,47	2,549	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-227817	4,66	6,67	2,012	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-227819	0,54	0,73	0,198	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-228102	10,25	49,95	39,696	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-228349	0,00	3,25	3,250	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-228351	0,00	0,01	0,008	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-228752	3,05	3,09	0,043	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-228759	4,01	8,46	4,449	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-229043	0,71	7,13	6,416	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-229319	1,11	1,49	0,380	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-229655	0,30	0,41	0,112	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-229847	2,21	3,05	0,845	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-230360	0,00	0,17	0,167	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J I-230362	2,95	4,22	1,271	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-230423	2,80	3,71	0,912	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-230552	0,14	0,19	0,047	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-230680	3,05	4,22	1,165	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-230820	0,01	0,02	0,007	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-231308	2,53	3,30	0,764	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-231320	9,23	14,27	5,044	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-231394	0,86	4,07	3,213	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-231564	1,33	1,65	0,325	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-231731	3,69	3,71	0,017	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-231764	0,42	0,53	0,113	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-232549	1,57	11,09	9,517	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-232638	1,64	2,64	1,004	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-232814	2,52	5,35	2,827	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-233463	0,00	29,55	29,550	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K I-233624	0,15	0,19	0,036	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	К I-233911	24,00	40,41	16,412	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-233925	20,86	29,60	8,745	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-233974	3,25	5,76	2,510	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-233975	0,22	0,25	0,030	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-233976	0,32	0,43	0,112	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-234110	0,01	0,15	0,139	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-234353	1,04	1,43	0,383	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-234623	0,00	1,28	1,283	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-234659	3,85	6,94	3,093	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-234686	1,66	2,16	0,502	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-235459	2,47	3,45	0,984	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-235460	0,36	0,44	0,084	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-235658	1,70	2,13	0,420	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-235669	0,14	0,18	0,034	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-235670	0,54	0,61	0,073	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-235693	2,45	3,05	0,605	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-235855	1,69	2,29	0,604	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-236077	2,82	3,48	0,663	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-236351	0,15	0,16	0,010	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-236352	0,35	11,11	10,756	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-236525	0,00	0,16	0,159	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-236526	0,24	3,13	2,885	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-236688	0,18	3,03	2,851	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-236821	0,79	0,89	0,102	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-236822	0,15	1,42	1,262	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237154	0,02	0,20	0,181	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237213	0,00	17,09	17,090	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237351	1,65	2,16	0,507	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237363	0,00	0,62	0,625	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237463	0,12	1,38	1,268	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237478	0,00	0,94	0,941	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	К I-237489	0,00	0,14	0,138	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237630	0,00	1,39	1,393	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237903	0,42	73,83	73,408	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237911	0,01	0,15	0,143	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237916	0,17	0,22	0,050	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-238169	2,12	2,93	0,814	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	Е I-188382	7,38	17,89	10,515	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	I I-211194	17	22,37	5,609	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	I I-211195	1	1,36	0,291	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	I I-213856	0,07	0,09	0,024	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	I I-214329	2,19	3,53	1,333	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	I I-215298	2,60	3,39	0,795	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	J I-227053	0,00	0,90	0,899	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.1.4.1	J I-229697	0,02	0,04	0,024	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	К I-237155	0,00	0,48	0,484	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	Е I-105778	0,00	16,34	16,336	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-227096) Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-105844	0,00	15,95	15,947	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-111085	0,00	0,01	0,007	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-226990) Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	Е I-111329	0,00	81,72	81,719	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-235925) Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-116170	4,02	7,35	3,325	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-117060	18,59	203,89	185,308	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.1.4.2	Е I-124662	16,16	535,97	519,819	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-157010	49,09	220,73	171,634	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Н I-190980	50,78	71,90	21,118	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Н I-198085	1,15	4,34	3,190	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Н I-198086	0,00	4,19	4,193	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-205135	0,00	1,10	1,096	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.4.2	I I-206430	1,33	2,42	1,085	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-206575	0,00	0,05	0,055	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-206576	0,00	0,29	0,289	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-208003	0,20	0,26	0,065	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-208052	0,00	0,23	0,228	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-208375	1,50	2,16	0,660	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-209016	1,25	1,65	0,400	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-209321	3,11	3,76	0,646	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-209370	0,00	0,96	0,963	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-209992	2,66	3,99	1,338	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-210134	0,12	2,08	1,960	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-210963	3,41	4,58	1,168	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-212028	0,00	0,01	0,011	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-212268	0,85	0,91	0,060	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-215057	2,02	2,76	0,743	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-215684	0,91	1,28	0,371	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-215731	1,63	2,07	0,434	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-216019	1,76	2,46	0,698	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-216265	0,36	0,46	0,101	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-218439	1,17	1,62	0,447	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-218573	0,84	1,17	0,328	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-218785	1,21	1,62	0,409	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-220322	0,49	0,69	0,198	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-220414	0,19	0,24	0,054	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-221363	0,08	1,52	1,441	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-223963	0,41	0,56	0,149	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-224404	2,22	3,06	0,834	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-224406	1,61	2,22	0,614	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-224757	4,03	5,98	1,946	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-224791	0,21	0,30	0,085	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-225067	1,20	1,65	0,449	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.4.2	J I-225483	3,60	4,86	1,259	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-225498	0,16	0,28	0,119	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-225502	0,11	2,50	2,396	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-226030	0,57	0,77	0,202	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-226590	0,83	1,14	0,319	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-226879	8,41	10,16	1,751	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-226990	13,73	37,72	23,991	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-227077	0,02	0,62	0,594	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-227096	164,16	175,62	11,460	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-227098	9,80	14,85	5,048	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-227507	1,36	1,85	0,494	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-227820	0,16	0,21	0,046	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-227821	0,21	0,28	0,064	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-228114	0,25	0,64	0,388	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-228510	0,00	0,27	0,275	Арендная плата за землю
2.1.4.2	J I-228757	1,04	1,31	0,271	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-229042	0,00	0,14	0,142	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-229311	0,25	0,45	0,196	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-229380	0,00	0,23	0,229	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-229553	0,00	0,05	0,052	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-229654	0,00	0,08	0,075	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-230681	0,41	0,76	0,352	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-231310	0,02	0,45	0,436	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-231311	0,05	0,13	0,072	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-231395	0,00	0,15	0,142	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-231396	0,02	0,58	0,556	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-231604	0,00	0,00	0,003	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-232031	0,00	0,27	0,273	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-232205	0,02	0,03	0,017	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-232642	0,02	0,57	0,545	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-233459	0,02	0,03	0,017	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K I-234101	0,04	0,68	0,635	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.4.2	К_I-234111	0,05	0,07	0,024	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	К_I-234549	0,65	1,39	0,740	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	К_I-235067	0,34	0,48	0,141	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	К_I-235245	0,00	0,43	0,428	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	К_I-236353	0,12	0,26	0,148	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	К_I-236551	0,00	0,00	0,004	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	К_I-236983	0,00	0,01	0,003	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	К_I-237912	0,03	0,04	0,014	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	К_I-238053	0,00	0,09	0,087	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	К_I-238354	0,00	0,23	0,226	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.2.1.1	Е_I-116171	0,09	0,38	0,292	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	Е_I-116443	0,68	1,08	0,399	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.1.1	Е_I-116444	0,02	1,00	0,974	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	Е_I-120781	0,18	0,20	0,020	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	Е_I-185222	0,33	0,48	0,153	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	К_I-218704	0,00	1,08	1,082	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.1.1	Ж_I-222738	0,00	0,02	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.1.1	Ж_I-222720	2,76	59,55	56,782	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	К_I-229864	34,11	46,36	12,251	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.1.2	Е_I-112303	3,77	5,38	1,615	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-127238	0,00	0,02	0,023	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.1.2	Е_I-127240	0,00	0,01	0,014	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.1.2	Е_I-127241	0,00	0,01	0,008	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.1.2	Е_I-127244	0,00	0,01	0,009	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.1.2	Е_I-133399	0,00	0,54	0,544	техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-133400	0,84	1,95	1,111	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.1.2	Е_I-163795	4,23	8,29	4,055	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-168922	44,46	109,82	65,362	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.1.2	E I-185141	0,00	0,26	0,257	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E I-185143	0,00	0,19	0,195	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E I-185147	0,00	1,87	1,869	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E I-185153	0,00	0,26	0,259	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E I-185156	0,00	0,01	0,006	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.1.2	E I-185163	0,00	0,01	0,009	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.1.2	E I-185166	1,19	1,72	0,534	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E I-185170	0,86	1,16	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E I-185173	0,84	1,14	0,298	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E I-185177	1,16	1,16	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	E I-185181	0,75	1,14	0,392	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.1.2	E I-185185	0,80	1,09	0,291	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E I-185189	0,00	0,00	0,003	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.1.2	E I-185201	0,78	1,10	0,323	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E I-185202	1,15	1,16	0,015	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	H I-186366	6,47	8,07	1,593	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-198071	0,38	0,58	0,202	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.1.2	H I-198072	0,27	0,53	0,255	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.1.2	H I-203672	0,00	11,34	11,338	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203675	0,00	8,58	8,584	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203676	0,00	13,48	13,484	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203677	0,00	16,23	16,226	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203678	0,00	11,49	11,490	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203680	0,00	17,04	17,042	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203681	0,00	15,94	15,938	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203682	0,00	18,00	18,005	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203684	0,00	17,18	17,184	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203685	0,00	16,30	16,297	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203686	14,09	18,40	4,305	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H I-203687	0,00	17,47	17,475	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.1.2	Н I-203688	0,00	17,03	17,028	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203689	14,59	15,08	0,486	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203690	0,00	17,18	17,179	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203692	14,40	14,49	0,097	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203699	0,00	16,61	16,609	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203701	0,00	12,90	12,903	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203704	0,00	14,96	14,958	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203705	0,00	15,43	15,427	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203706	0,00	15,68	15,680	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203707	0,00	14,05	14,047	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203708	8,13	8,18	0,052	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203715	7,72	7,81	0,085	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203717	8,45	8,51	0,056	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203718	8,90	8,97	0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203720	8,88	8,95	0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203721	0,00	9,78	9,782	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203722	8,27	8,35	0,078	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203723	8,89	8,96	0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203724	8,88	8,95	0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203725	8,89	8,96	0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203727	8,88	8,96	0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203730	8,95	9,02	0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203731	8,23	8,31	0,079	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203733	8,20	8,28	0,079	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203734	8,45	8,53	0,076	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203737	8,23	8,29	0,053	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203740	8,49	8,57	0,076	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203741	8,54	8,61	0,075	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	I I-209822	1,13	1,42	0,291	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209826	2,26	2,78	0,520	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209827	4,15	5,19	1,039	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.1.2	I I-209828	3,63	4,88	1,249	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209901	7,19	9,22	2,032	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209903	9,69	12,67	2,978	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209904	12,48	14,18	1,706	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209907	1,24	6,32	5,078	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-210717	1,47	1,98	0,514	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-210718	0,76	0,83	0,069	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	I I-210719	7,78	9,93	2,154	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-210720	9,37	9,57	0,203	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	I I-210723	3,92	4,64	0,719	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-210726	1,33	1,93	0,600	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-210728	2,16	2,90	0,742	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-211048	3,38	4,11	0,733	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221633	0,00	0,30	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221634	0,00	0,30	0,299	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221635	0,00	0,30	0,299	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221636	0,00	0,30	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221637	0,00	0,30	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221638	0,00	0,30	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221639	0,00	0,30	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221640	0,00	0,30	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221641	0,00	0,20	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221642	0,00	0,20	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221643	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221644	0,00	0,20	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221645	0,00	0,15	0,151	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221646	0,00	0,30	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221647	0,00	0,20	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221648	0,00	0,30	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221649	0,00	0,30	0,295	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221650	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221651	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.1.2	J I-221652	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221653	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221654	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221655	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221656	0,00	0,20	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221657	0,00	0,20	0,200	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221658	0,00	0,30	0,299	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221659	0,00	0,30	0,299	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221660	0,00	0,30	0,296	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221662	0,00	0,30	0,299	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221663	0,00	0,30	0,299	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221664	0,00	0,25	0,250	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221665	0,00	0,30	0,299	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221666	0,00	0,10	0,104	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221668	0,00	0,31	0,311	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221669	0,00	0,21	0,208	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221670	0,00	0,21	0,208	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221671	0,00	0,16	0,156	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221672	0,00	0,26	0,260	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221673	0,00	0,26	0,260	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221674	0,00	0,26	0,260	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221675	0,00	0,21	0,208	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221676	0,00	0,16	0,156	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221677	0,00	0,26	0,260	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221678	0,00	0,21	0,208	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221679	0,00	0,16	0,156	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221680	0,00	0,16	0,156	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221681	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221682	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221683	0,00	0,30	0,301	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221684	0,00	0,05	0,050	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.1.2	J I-221685	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221686	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221687	0,00	0,21	0,208	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221700	0,00	0,39	0,390	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221701	0,00	0,47	0,466	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221702	0,00	0,31	0,312	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221703	0,00	0,47	0,466	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221704	0,00	0,47	0,466	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221705	0,00	0,31	0,312	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221706	0,00	0,39	0,390	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221707	0,00	0,30	0,301	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221708	0,00	0,30	0,301	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221709	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221710	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221711	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221712	0,00	0,20	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221713	0,00	0,20	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221714	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221715	0,00	0,30	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221717	0,00	0,31	0,311	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221720	0,00	0,21	0,207	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221723	0,00	0,25	0,250	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221726	0,00	0,21	0,207	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221728	0,00	0,31	0,311	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221731	0,00	0,10	0,104	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221734	0,00	0,21	0,207	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221741	0,00	0,39	0,390	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221744	0,00	0,47	0,466	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221748	0,00	0,20	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221749	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221750	0,00	0,30	0,302	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-222233	0,00	0,02	0,025	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.1.2	J I-223302	0,00	0,02	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	H I-116368	2,31	3,54	1,230	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-116383	0,00	0,01	0,014	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	E I-120990	0,00	0,00	0,002	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	E I-127263	18,05	18,82	0,767	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	E I-127309	11,97	15,12	3,146	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-129114	0,00	0,30	0,303	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-150232	1,68	7,16	5,483	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-151182	0,00	0,03	0,035	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	E I-151202	0,00	0,02	0,019	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	E I-183177	15,83	15,88	0,054	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	E I-183181	4,42	6,09	1,663	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183182	3,60	4,83	1,230	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183188	5,17	6,88	1,719	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183189	4,41	5,56	1,156	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183191	4,42	5,86	1,441	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183192	5,45	7,08	1,630	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183193	0,00	0,77	0,769	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183194	4,90	5,98	1,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183195	6,78	8,93	2,155	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183196	10,16	10,34	0,178	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	E I-183206	4,61	5,92	1,311	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183209	11,43	13,47	2,036	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183213	6,58	8,40	1,820	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183214	5,61	6,61	0,997	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183216	4,81	5,35	0,543	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183218	5,26	5,89	0,631	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183219	5,56	7,14	1,587	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-183223	4,13	5,63	1,499	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.2.1	E I-183235	5,39	8,35	2,956	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.2.1	E I-183248	3,94	5,40	1,462	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	Е I-183274	2,65	3,02	0,367	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-183275	0,57	0,78	0,218	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.2.1	Е I-183279	0,86	1,17	0,306	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-183280	1,33	1,75	0,426	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-183282	0,84	1,01	0,169	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-183285	1,44	1,96	0,516	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-183286	1,05	1,41	0,363	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-183290	0,76	1,02	0,261	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-183291	0,63	0,84	0,216	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-183293	1,18	1,58	0,405	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-183294	1,05	1,44	0,387	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-185150	0,00	7,32	7,321	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.2.1	Е I-186662	6,05	7,78	1,730	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-186668	15,00	19,02	4,013	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186669	3,20	4,35	1,145	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186671	1,86	2,44	0,580	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186672	2,26	2,96	0,699	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186676	2,39	3,14	0,754	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186680	2,15	2,59	0,449	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188690	0,54	0,75	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188711	0,47	0,66	0,188	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Ж I-214467	1,64	2,21	0,573	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	Ж I-215305	0,00	0,48	0,484	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Ж I-219082	0,00	0,01	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	И I-219087	0,00	10,75	10,749	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Ж I-221069	0,00	5,29	5,292	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	Ж I-221761	0,49	0,63	0,140	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Ж I-221763	0,41	0,52	0,116	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Ж I-221766	0,64	0,83	0,184	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Ж I-221767	0,40	0,51	0,113	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Ж I-221768	0,64	0,83	0,184	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Ж I-221769	0,35	0,46	0,101	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-221775	0,71	0,91	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221779	0,41	0,61	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221780	0,43	0,64	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221781	0,48	0,62	0,138	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221783	0,51	0,77	0,255	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221784	0,51	0,77	0,255	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221786	0,89	1,05	0,159	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221787	0,69	0,92	0,226	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221788	0,47	0,63	0,156	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221789	0,82	0,86	0,038	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221790	0,61	0,81	0,201	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221791	0,43	0,56	0,129	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221792	2,62	3,58	0,959	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221793	0,52	0,69	0,171	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221794	2,86	3,75	0,889	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221795	3,58	4,78	1,200	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221796	2,15	2,83	0,680	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221797	1,72	2,26	0,540	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221799	0,49	0,72	0,227	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221800	2,86	3,75	0,890	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221802	0,47	0,69	0,219	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221804	0,23	0,27	0,043	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221809	0,88	1,04	0,157	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221810	1,21	1,39	0,181	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221812	0,55	0,57	0,016	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221817	2,25	2,55	0,300	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221818	0,16	0,23	0,062	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221821	1,11	1,36	0,257	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221823	1,13	1,51	0,385	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221825	1,84	1,98	0,139	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221829	2,66	3,50	0,843	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-221833	0,98	0,99	0,007	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221835	1,43	1,86	0,427	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221837	1,06	1,45	0,386	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221844	1,11	1,45	0,348	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221847	1,04	1,39	0,350	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221852	1,90	2,51	0,606	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221853	2,56	3,22	0,662	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221857	2,68	3,05	0,370	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221859	2,01	2,58	0,570	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221860	1,43	1,57	0,135	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221861	1,29	1,40	0,106	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221863	3,30	4,17	0,878	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221864	2,01	2,66	0,654	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221866	0,72	0,82	0,103	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221867	2,29	2,47	0,174	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221869	1,43	1,95	0,515	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221873	1,58	1,74	0,163	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221874	0,36	0,46	0,099	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221875	1,29	1,37	0,079	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221876	1,43	1,49	0,055	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221880	1,15	1,46	0,319	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221881	2,58	2,67	0,090	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221882	1,58	1,92	0,339	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221889	2,44	3,20	0,768	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221890	3,72	3,92	0,196	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221891	2,01	2,67	0,665	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221893	3,44	4,53	1,091	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221895	2,87	3,77	0,901	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221896	0,72	0,79	0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221897	1,00	1,31	0,308	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221898	1,15	1,34	0,198	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221899	2,44	3,21	0,773	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-221900	2,58	3,40	0,818	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221901	0,55	0,81	0,260	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221904	3,87	5,09	1,221	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221905	1,43	1,73	0,296	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221907	2,15	2,56	0,407	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221910	3,72	4,03	0,308	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221911	3,15	4,08	0,924	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221913	2,58	3,27	0,689	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221914	2,58	3,40	0,820	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221917	0,54	0,79	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221918	0,70	1,03	0,331	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221920	0,43	0,75	0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221922	2,15	2,87	0,724	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221923	3,68	5,00	1,318	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221925	2,27	3,04	0,767	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221926	2,13	2,85	0,722	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221930	2,46	3,29	0,831	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221934	2,05	2,69	0,647	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221935	2,66	3,50	0,839	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221936	1,43	1,88	0,452	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221937	2,04	2,67	0,630	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221938	2,66	3,50	0,840	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221939	0,53	0,64	0,104	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221940	0,70	1,03	0,327	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221941	1,49	2,04	0,557	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221943	2,65	3,65	1,001	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221951	0,72	1,36	0,644	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221955	0,85	1,62	0,772	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221960	0,59	1,13	0,544	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221962	0,29	0,56	0,271	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.2.1	J I-221964	0,43	0,48	0,042	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-221965	0,00	0,63	0,628	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221976	0,12	0,18	0,060	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221977	1,28	1,75	0,468	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221979	1,85	2,78	0,933	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221980	0,00	0,65	0,650	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221981	0,00	0,98	0,976	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221982	0,49	0,72	0,229	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221983	2,91	2,93	0,019	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221987	0,99	1,88	0,893	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221988	1,24	2,39	1,155	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221989	0,00	1,36	1,362	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221990	0,85	1,05	0,197	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221997	0,93	1,26	0,333	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221998	1,40	1,90	0,500	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221999	2,02	2,74	0,722	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222000	1,86	2,53	0,668	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222002	2,11	2,54	0,431	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222007	1,86	2,53	0,668	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222008	0,83	1,55	0,722	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222009	0,47	0,63	0,167	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222011	0,35	0,36	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222012	1,72	2,51	0,789	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222013	1,36	1,99	0,626	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222014	1,06	1,52	0,457	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222015	1,06	1,55	0,489	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222018	2,27	3,40	1,125	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222023	1,14	1,71	0,576	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222031	0,48	0,76	0,280	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222032	1,20	1,27	0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222034	2,00	3,05	1,057	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222035	0,93	1,48	0,545	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222036	2,13	2,85	0,723	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-222042	3,75	5,56	1,816	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222043	3,06	4,42	1,351	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222044	2,44	3,31	0,877	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222045	0,00	8,94	8,940	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222046	0,84	1,09	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222047	0,00	1,49	1,492	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222048	1,51	2,06	0,552	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222049	0,19	0,25	0,069	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222050	2,82	4,12	1,294	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222051	3,33	4,93	1,599	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222053	2,39	3,54	1,147	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222054	0,62	0,84	0,227	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222058	0,88	1,68	0,801	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222059	0,20	0,40	0,191	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222060	0,26	0,50	0,243	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222061	2,13	4,02	1,890	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222063	1,06	2,01	0,955	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222064	0,80	1,53	0,730	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222066	0,00	1,06	1,060	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222067	1,80	3,44	1,641	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222068	1,10	2,11	1,002	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222070	0,93	1,33	0,399	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222074	0,31	0,45	0,144	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222075	1,65	2,32	0,672	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222077	0,62	0,86	0,238	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222078	0,47	0,65	0,188	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222079	1,95	2,76	0,809	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222080	1,55	2,18	0,626	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222081	0,92	1,31	0,393	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222082	0,43	0,60	0,171	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222084	0,00	0,09	0,086	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-222085	0,00	0,11	0,107	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	J I-222089	0,00	0,82	0,824	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222095	0,00	0,67	0,672	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222100	0,00	1,43	1,427	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222101	0,00	0,52	0,518	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222102	0,27	0,39	0,126	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222104	0,00	0,68	0,683	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222105	0,00	0,14	0,139	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	J I-222112	0,00	0,64	0,645	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222114	0,50	0,69	0,186	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222697	0,00	0,20	0,198	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222698	0,00	0,19	0,192	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222699	0,00	2,73	2,733	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222706	0,00	3,65	3,648	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222717	0,00	0,06	0,064	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	J I-222743	0,67	0,85	0,185	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222747	16,91	19,54	2,629	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223316	0,00	0,71	0,713	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223317	0,00	0,10	0,104	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	J I-223326	0,00	0,51	0,507	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223864	0,00	1,14	1,142	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223867	0,00	0,40	0,400	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223868	0,00	0,40	0,399	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223869	0,00	0,40	0,399	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223870	0,00	0,40	0,395	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223875	0,00	0,62	0,621	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223876	0,00	0,62	0,618	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223877	0,00	0,62	0,623	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-224218	0,96	1,33	0,369	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-224219	1,14	1,62	0,474	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-224220	1,23	1,74	0,511	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J_I-224221	0,31	0,45	0,142	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224224	2,73	3,80	1,072	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224225	0,64	0,89	0,251	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224227	1,74	2,42	0,684	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	K_I-224339	10,12	13,80	3,686	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-225836	0,18	0,21	0,029	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	J_I-226051	0,00	0,04	0,038	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-230818	2,30	3,14	0,847	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-231568	232,37	246,07	13,696	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K_I-231578	0,39	0,54	0,150	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-233255	1,32	1,72	0,404	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-233910	0,45	0,60	0,152	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-234099	0,15	0,20	0,054	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-234100	0,13	0,18	0,050	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-235449	0,28	0,35	0,074	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-235450	0,00	0,93	0,925	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-238026	0,00	1,40	1,400	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.2	E_I-185208	1,66	2,41	0,746	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.2.2	H_I-199346	3,25	3,35	0,107	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	H_I-199350	2,29	3,43	1,142	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	H_I-199356	0,68	0,94	0,262	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	H_I-199366	0,00	0,03	0,026	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	I_I-205904	0,36	0,40	0,044	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209850	0,44	0,82	0,386	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209851	0,42	0,59	0,161	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209855	0,61	0,82	0,203	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209856	0,61	0,82	0,205	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209860	0,61	0,82	0,211	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209861	0,61	0,82	0,206	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209868	0,61	0,80	0,183	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.2	I I-209869	0,61	0,78	0,169	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209870	0,61	0,78	0,169	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209875	0,61	0,78	0,169	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209876	0,61	0,78	0,169	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209878	0,61	0,77	0,155	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209879	0,61	0,76	0,147	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209880	0,61	0,76	0,151	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209881	0,61	0,82	0,206	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209882	0,61	0,81	0,200	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209883	0,61	0,78	0,169	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209886	0,80	1,03	0,230	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209891	0,64	0,82	0,178	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209892	0,62	0,82	0,203	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-210681	0,61	0,85	0,239	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-210686	0,00	0,03	0,029	превышение за счет капитализированных %
2.2.2.2	I I-210696	0,03	0,03	0,004	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	I I-210697	0,03	0,03	0,004	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	I I-210698	0,03	0,03	0,004	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	I I-210699	0,07	0,07	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-210700	0,08	0,08	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-222204	0,42	0,47	0,051	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222333	0,08	0,13	0,048	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222334	0,11	0,15	0,033	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222335	0,11	0,15	0,033	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222336	0,20	0,26	0,059	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222337	0,08	0,15	0,077	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222338	0,29	0,37	0,083	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222339	0,11	0,15	0,033	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222340	0,20	0,26	0,059	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222341	0,08	0,16	0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222342	0,08	0,16	0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222343	0,08	0,16	0,080	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.2	J I-222344	0,08	0,16	0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222345	0,08	0,16	0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222346	0,08	0,16	0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222347	0,08	0,16	0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222348	0,08	0,16	0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222349	0,11	0,15	0,032	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222350	0,11	0,15	0,034	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222351	0,11	0,15	0,033	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222352	0,08	0,16	0,081	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222353	0,11	0,15	0,033	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222354	0,11	0,15	0,033	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222355	0,19	0,39	0,194	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222356	0,13	0,27	0,136	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222357	0,13	0,21	0,078	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222358	0,13	0,21	0,078	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222360	0,13	0,21	0,077	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222361	0,08	0,13	0,048	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222362	0,08	0,13	0,048	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222363	0,08	0,13	0,048	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222364	0,08	0,13	0,048	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222365	0,08	0,12	0,045	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222366	0,08	0,12	0,046	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222367	0,08	0,16	0,081	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222368	0,11	0,16	0,047	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222369	0,11	0,16	0,047	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222370	0,08	0,12	0,046	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222372	0,08	0,13	0,048	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222373	0,08	0,13	0,048	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222384	0,13	0,21	0,078	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-223011	13,64	43,79	30,151	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.2.2	J I-223878	0,00	0,00	0,004	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.2	J I-223879	0,07	0,18	0,113	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-223881	0,07	0,10	0,032	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-223882	0,07	0,10	0,032	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-223883	0,07	0,10	0,032	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-223884	0,07	0,10	0,032	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-223885	0,07	0,10	0,032	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-223886	0,07	0,10	0,032	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224094	0,00	0,39	0,390	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224095	0,00	0,64	0,642	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224096	0,00	0,28	0,281	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224097	0,00	0,36	0,361	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224098	0,00	1,27	1,274	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224099	0,00	0,52	0,516	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224101	0,00	0,49	0,487	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224102	0,00	0,01	0,013	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224103	0,00	0,63	0,631	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224104	0,00	0,75	0,753	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224105	0,00	0,49	0,488	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224106	0,00	0,06	0,062	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224107	0,00	0,69	0,693	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224108	0,00	0,33	0,333	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224110	0,00	0,05	0,052	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224112	0,00	0,02	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224114	0,00	0,04	0,040	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224115	0,00	0,52	0,516	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224116	0,00	0,09	0,089	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224117	0,00	0,52	0,516	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224122	0,00	0,68	0,678	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224124	0,00	0,12	0,115	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224125	0,00	0,04	0,042	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224126	0,00	0,52	0,516	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224131	0,00	0,07	0,070	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.2	J I-224133	0,00	0,80	0,801	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224136	0,00	0,08	0,077	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224137	0,00	0,08	0,083	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224147	0,00	0,07	0,067	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224149	0,00	0,76	0,757	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224150	0,00	0,02	0,019	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224151	0,00	0,07	0,067	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224152	0,00	1,45	1,448	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224153	0,00	0,32	0,322	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224154	0,00	0,53	0,531	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224155	0,00	0,60	0,601	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224157	0,00	4,53	4,532	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224161	1,09	2,34	1,248	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224162	0,00	0,52	0,524	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224163	0,00	0,52	0,524	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224166	1,34	1,66	0,318	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224167	0,00	0,52	0,524	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224168	0,19	0,45	0,255	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224169	0,00	0,52	0,524	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224170	0,00	0,51	0,507	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224171	0,00	0,52	0,524	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224172	0,00	2,80	2,803	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224174	1,02	2,11	1,088	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224175	0,84	1,30	0,465	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224176	0,00	0,20	0,202	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224177	0,00	0,07	0,070	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224178	0,00	0,08	0,075	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224179	0,00	0,27	0,274	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224181	0,00	0,19	0,185	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224182	0,00	0,59	0,593	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224184	0,00	0,13	0,130	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.2	J I-224186	0,00	0,21	0,214	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224187	0,00	0,01	0,014	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224188	0,00	0,04	0,043	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224189	0,00	0,01	0,014	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224190	0,00	0,20	0,195	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224191	0,00	0,01	0,014	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224192	0,00	0,16	0,163	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224193	0,00	0,01	0,014	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224194	0,00	0,06	0,063	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224195	0,00	0,01	0,014	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224196	0,00	0,08	0,077	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224197	0,00	0,10	0,100	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224198	0,00	0,07	0,068	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224199	0,00	0,06	0,062	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224201	0,00	0,04	0,035	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224206	0,00	0,11	0,112	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224207	0,00	0,05	0,047	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224208	0,00	0,09	0,088	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224210	0,00	0,06	0,065	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224211	0,00	0,08	0,076	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.2	J I-224212	0,00	0,13	0,126	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-225094	0,00	0,19	0,191	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.3.1	I_I-215165	23,99	26,27	2,279	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	I_I-215177	0,00	3,84	3,838	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228773	25,25	25,70	0,454	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228778	10,94	13,81	2,870	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J I-228779	0,00	0,78	0,777	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.1	J I-228781	10,38	35,15	24,769	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.3.1	J_I-228783	18,20	25,64	7,437	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228784	12,18	12,41	0,234	Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228789	4,40	4,48	0,076	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228793	5,01	14,34	9,337	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228794	4,71	5,61	0,898	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.1	J_I-228797	8,66	10,85	2,182	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228798	8,65	15,24	6,594	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215203	1,16	4,41	3,249	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215205	3,97	8,71	4,743	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215207	3,03	7,09	4,060	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215211	4,78	5,93	1,153	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215213	0,61	1,18	0,576	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215216	2,04	5,62	3,583	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215218	0,33	2,29	1,966	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215219	0,00	1,34	1,340	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215220	2,87	20,70	17,832	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215223	1,93	2,01	0,084	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2	I_I-215224	1,27	1,99	0,725	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215226	6,55	12,55	5,992	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215227	4,65	9,05	4,402	превышение за счет капитализированных %

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
					Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215228	0,00	6,66	6,658	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215229	8,97	18,63	9,658	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215230	2,15	5,39	3,242	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215231	0,00	2,53	2,528	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215232	0,39	1,98	1,595	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215233	2,47	12,39	9,917	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215234	2,70	7,75	5,058	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215235	6,94	14,23	7,290	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215236	0,00	1,32	1,323	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215237	0,77	2,57	1,802	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215238	12,34	13,54	1,205	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2	I_I-215240	1,19	2,00	0,803	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215242	7,43	13,81	6,375	превышение за счет капитализированных % Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215243	1,62	3,38	1,760	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215244	0,00	1,26	1,264	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.5	H_I-185878	0,00	9,42	9,425	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-228761) Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.5	I_I-212493	12,33	41,97	29,642	Корректировка графика производства работ
2.2.3.5	I_I-212494	4,77	19,60	14,833	Корректировка графика производства работ
2.2.3.5	I_I-212496	12,58	26,64	14,065	Корректировка графика производства работ
2.2.3.6	I_I-212497	51,65	52,12	0,471	Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.6	I_I-212498	2,50	61,89	59,389	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.3.6	I I-212499	43,65	50,92	7,270	Корректировка графика производства работ
2.2.4.1	E I-101206	5,59	5,60	0,007	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.1	J I-222201	84,11	116,45	32,340	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-133420	46,24	65,11	18,866	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-183048	3,84	4,74	0,902	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-185450	0,00	0,48	0,478	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	E I-185451	3,19	4,57	1,377	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-185452	0,28	0,42	0,132	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.4.2	E I-185453	2,14	3,08	0,942	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-185454	0,28	0,41	0,131	Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году
2.2.4.2	E I-185455	2,45	3,56	1,115	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-185456	0,01	13,65	13,641	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	H I-198013	3,75	8,46	4,717	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	H I-202827	0,00	3,51	3,509	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	I I-209160	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	I I-210779	0,54	0,74	0,196	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	I I-215782	0,00	0,02	0,022	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-222202	157,40	269,40	112,002	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223791	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223792	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223793	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223794	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223795	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223796	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223797	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223799	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223800	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223802	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223803	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223804	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.4.2	J I-223805	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223807	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223808	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223809	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223810	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223811	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223812	0,25	0,30	0,052	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223813	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223814	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223815	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223816	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223817	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223818	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223819	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223820	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223821	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223822	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223824	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223825	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223826	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223827	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223828	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223829	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223830	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223831	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223832	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223833	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223834	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223835	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-223836	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-224917	0,00	2,30	2,297	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-225096	0,41	0,62	0,206	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.4.2	J I-225097	0,41	0,62	0,206	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-225098	0,41	0,62	0,206	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-225099	0,41	0,62	0,206	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-225102	0,41	0,62	0,206	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-225103	0,41	0,62	0,206	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-225104	0,41	0,62	0,206	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-228330	2,68	3,90	1,222	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E I-002749	0,00	1,45	1,450	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E I-118314	30,88	74,24	43,357	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E I-139028	1,49	1,80	0,313	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E I-150904	0,00	0,05	0,055	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	H I-178052	4,35	4,85	0,494	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E I-184027	0,00	16,76	16,764	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E I-184030	2,81	5,14	2,330	Корректировка графика производства работ
2.3.2	I I-186435	1,68	2,28	0,595	Корректировка графика производства работ
2.3.2	H I-198033	0,00	0,05	0,048	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	H I-198040	0,00	0,09	0,085	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	H I-198041	0,00	0,12	0,116	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	H I-198044	0,00	0,10	0,100	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	H I-198045	0,00	0,09	0,085	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	H I-198046	0,00	0,16	0,156	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	H I-198047	0,00	0,02	0,022	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	H I-198048	0,00	0,07	0,066	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	H I-198049	0,00	0,09	0,085	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	I I-209146	10,69	17,87	7,177	Корректировка графика производства работ
2.3.2	I I-219080	0,00	0,14	0,144	Корректировка графика производства работ
2.3.2	J I-226988	9,60	11,00	1,403	Корректировка графика производства работ
2.3.2	J I-227095	2,39	2,81	0,423	Корректировка графика производства работ
2.4	E I-185142	0,00	0,01	0,007	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.4	E I-185168	0,82	1,10	0,279	Корректировка графика производства работ
2.4	E I-185178	1,38	1,41	0,029	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.4	Е I-185180	0,30	0,45	0,142	Корректировка графика производства работ
2.4	К I-225648	1,26	1,66	0,394	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.4	К I-225649	1,95	2,55	0,609	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.4	К I-225650	0,80	1,05	0,250	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.4	Ж I-229314	14,10	33,49	19,386	Корректировка графика производства работ
2.4	К I-231403	67,99	78,47	10,483	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.4	К I-237223	6,40	7,73	1,327	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.6	Е I-157036	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	Е I-162947	189,40	279,71	90,306	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-175077	0,00	15,71	15,713	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-197738	0,00	0,02	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	Н I-198052	1,64	2,03	0,383	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198059	2,45	3,17	0,717	Корректировка графика производства работ
2.6	И I-204571	0,00	0,01	0,014	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	И I-204572	0,00	0,01	0,012	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	И I-209149	3,11	4,18	1,064	Корректировка графика производства работ
2.6	И I-209150	3,49	4,82	1,329	Корректировка графика производства работ
2.6	И I-209152	0,00	0,00	0,003	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	И I-209153	0,00	0,00	0,003	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	И I-209155	0,00	0,00	0,003	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	И I-209156	0,00	0,00	0,003	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	И I-209159	0,00	0,00	0,003	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	И I-210773	8,45	22,36	13,905	Корректировка графика производства работ
2.6	И I-210777	0,00	0,15	0,148	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	Ж I-222595	9,36	12,94	3,585	Корректировка графика производства работ
2.6	К I-234968	0,00	8,63	8,633	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	Н Р-001428	2,54	3,09	0,552	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-001858	0,13	0,18	0,052	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002185	0,00	2,45	2,447	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002186	0,00	5,93	5,933	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002195	1,92	2,11	0,190	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.6	I P-002196	1,14	1,36	0,222	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I P-002197	1,25	1,62	0,378	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002642	0,07	0,10	0,027	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003138	0,35	0,48	0,139	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003160	0,83	0,98	0,150	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003168	0,35	0,36	0,011	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003453	7,42	17,78	10,361	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Отставание факта финансирования за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 8) от плана (сумма Ст. 9, 11, 13 и 15)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	E I-000362	1,14	0,00	-1,135	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E I-105114	4,86	0,00	-4,858	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E I-106642	12,55	0,12	-12,436	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H I-107990	0,56	0,00	-0,562	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E I-115643	18,08	15,01	-3,078	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E I-115879	0,81	0,00	-0,810	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E I-116202	10,56	0,00	-10,562	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E I-120351	2,73	0,59	-2,144	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	E I-125509	0,08	0,00	-0,080	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E I-125510	0,87	0,00	-0,872	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E I-126372	1,98	0,00	-1,976	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E I-128060	0,12	0,00	-0,119	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E I-129490	1,62	0,00	-1,625	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E I-130439	0,23	0,00	-0,231	Позднее предоставление актов выполненных работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	Е I-130777	0,06	0,03	-0,029	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Е I-131086	3,72	0,00	-3,724	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	Е I-132743	0,09	0,00	-0,092	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Е I-133415	0,17	0,00	-0,167	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Е I-136751	0,13	0,00	-0,133	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Е I-138683	0,37	0,00	-0,367	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-142012	2,16	0,00	-2,162	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Е I-142403	0,22	0,00	-0,215	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	Е I-143165	0,87	0,00	-0,872	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Е I-144863	0,26	0,00	-0,256	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	Е I-145817	1,08	0,00	-1,085	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Е I-146331	0,14	0,00	-0,135	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Е I-146795	1,55	0,74	-0,803	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Е I-147270	0,28	0,01	-0,265	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Е I-148282	0,03	0,00	-0,025	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Е I-151111	0,44	0,00	-0,441	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-151916	4,75	0,00	-4,750	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Н I-152857	0,27	0,00	-0,274	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-155070	9,53	1,08	-8,445	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	Н I-155071	0,28	0,00	-0,281	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-156850	0,00	0,00	-0,001	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Н I-158015	0,15	0,00	-0,146	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	Н I-158677	0,58	0,47	-0,111	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-162105	0,41	0,36	-0,051	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-162123	0,09	0,00	-0,091	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-162132	13,95	3,48	-10,471	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Н I-163162	21,18	1,35	-19,834	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	Н I-163482	5,38	1,01	-4,368	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-163892	3,47	0,19	-3,278	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-164315	0,43	0,00	-0,432	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Н I-164944	0,04	0,00	-0,037	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Н I-165358	0,89	0,77	-0,117	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	Н I-165884	12,47	7,76	-4,712	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Н I-166203	4,71	0,00	-4,706	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Н I-166558	0,10	0,00	-0,097	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-166560	1,19	0,00	-1,186	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	Н I-167796	0,20	0,05	-0,142	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-170742	1,18	0,06	-1,127	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Е I-171332	25,86	0,00	-25,856	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	Н I-172765	24,04	21,25	-2,782	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-174348	0,71	0,65	-0,060	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-174578	6,62	3,98	-2,642	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	Н I-174681	0,70	0,38	-0,315	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-175301	6,81	6,19	-0,618	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-175636	1,39	0,00	-1,391	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Н I-175641	10,17	0,00	-10,173	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	Н I-176217	0,13	0,00	-0,125	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-177738	0,02	0,00	-0,018	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Н I-178074	7,65	4,22	-3,431	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-178468	67,29	49,84	-17,454	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-184375	0,14	0,00	-0,139	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	Н I-186346	1,22	0,00	-1,221	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	Н I-188926	1,00	0,18	-0,827	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-190781	0,79	0,13	-0,663	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-190785	3,18	0,20	-2,977	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-191448	1,02	0,00	-1,025	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	Н I-191964	0,32	0,16	-0,158	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-192338	43,73	28,80	-14,928	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-193212	13,77	10,61	-3,165	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-193794	0,13	0,01	-0,124	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-194099	0,71	0,56	-0,148	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-194293	0,37	0,02	-0,349	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-194498	0,33	0,32	-0,011	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	Н I-194914	0,38	0,00	-0,376	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-195494	1,00	0,04	-0,962	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-195497	0,15	0,02	-0,129	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-196767	0,33	0,30	-0,034	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-197141	0,73	0,27	-0,454	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-197311	0,19	0,11	-0,087	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-197553	7,48	0,00	-7,482	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-199390	0,58	0,21	-0,374	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-199847	0,18	0,00	-0,179	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	Н I-200885	0,64	0,46	-0,179	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-201039	0,24	0,22	-0,011	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-201403	57,16	18,08	-39,078	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-201817	1,97	0,00	-1,970	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	Н I-202057	7,08	0,00	-7,075	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	Н I-202448	2,70	2,67	-0,031	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-202670	2,41	0,00	-2,415	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-203540	0,72	0,10	-0,618	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-203778	1,18	0,00	-1,181	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-203936	5,31	0,00	-5,315	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I I-203946	20,00	0,00	-20,000	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-203947	19,70	0,00	-19,702	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-204023	15,35	14,41	-0,947	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-204024	1,90	1,02	-0,878	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-204326	4,69	3,57	-1,122	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-204347	1,29	0,00	-1,288	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-204398	15,81	13,99	-1,817	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-204466	0,04	0,00	-0,035	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-204509	2,26	0,00	-2,259	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-204519	1,01	0,92	-0,095	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-204585	0,12	0,00	-0,117	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-204719	0,08	0,08	-0,004	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-205332	0,75	0,23	-0,522	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	I I-205561	12,06	0,00	-12,058	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I I-205562	1,18	0,00	-1,176	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I I-206463	0,49	0,02	-0,474	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-206623	4,00	0,00	-3,998	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-206624	4,00	0,00	-3,998	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-207250	0,11	0,00	-0,107	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-207263	4,70	0,00	-4,705	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-207289	19,65	13,78	-5,866	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I I-207290	4,93	0,19	-4,733	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-207595	3,57	0,22	-3,350	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-207775	5,57	0,00	-5,569	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I I-207776	1,95	0,00	-1,950	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I I-207849	11,96	10,06	-1,900	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-208261	7,39	0,18	-7,212	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-208262	0,64	0,00	-0,640	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-208264	5,69	0,00	-5,687	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-208265	0,25	0,00	-0,252	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-208266	0,60	0,00	-0,601	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-208545	2,11	0,27	-1,841	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-208549	5,97	5,13	-0,833	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-208855	0,80	0,00	-0,799	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-208856	1,08	0,90	-0,181	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-208922	0,44	0,00	-0,438	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-208924	6,49	1,32	-5,174	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-209232	11,35	0,00	-11,348	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-209728	55,78	54,89	-0,885	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-209729	25,91	23,76	-2,149	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-210595	5,11	0,00	-5,113	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-210597	11,70	11,53	-0,167	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-210598	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-211230	0,79	0,00	-0,795	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	I I-211756	2,30	0,11	-2,185	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-211874	1,16	0,05	-1,114	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-212286	0,21	0,10	-0,108	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-212800	7,47	0,59	-6,880	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	I I-213347	2,22	0,00	-2,220	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-213403	28,87	28,01	-0,857	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-213415	3,34	2,17	-1,173	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-213725	5,50	0,82	-4,674	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I I-214395	46,64	43,83	-2,816	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-214396	8,84	7,58	-1,264	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-214970	6,69	0,00	-6,690	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	J I-215288	10,66	10,15	-0,514	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-215290	15,52	0,02	-15,502	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-215436	1,08	0,73	-0,358	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-215438	15,49	0,01	-15,478	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-215721	16,92	0,42	-16,502	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-215936	12,29	10,34	-1,959	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-216361	1,12	0,93	-0,192	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-216450	21,57	12,97	-8,601	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216452	2,48	0,15	-2,326	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216456	11,93	0,24	-11,692	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-216457	12,50	10,96	-1,543	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216464	16,55	13,53	-3,019	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216466	4,14	2,64	-1,498	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216468	21,45	15,06	-6,385	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216498	10,75	10,53	-0,223	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-216500	7,41	0,06	-7,351	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-216502	3,47	0,21	-3,261	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-216601	13,32	0,00	-13,318	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-216602	5,24	0,00	-5,238	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	J I-216676	18,81	11,57	-7,236	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216677	1,69	0,08	-1,605	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216678	10,61	1,30	-9,303	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216921	3,90	3,76	-0,135	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-216931	0,55	0,49	-0,057	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-216950	4,29	0,18	-4,114	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217144	14,61	11,61	-3,005	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217145	10,94	0,39	-10,554	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-217155	4,06	3,77	-0,286	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217379	17,59	12,25	-5,342	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217381	3,14	0,32	-2,820	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217382	10,95	0,00	-10,950	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-217385	3,20	2,64	-0,562	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217423	4,59	0,12	-4,473	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217424	3,29	0,00	-3,295	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217426	6,98	2,21	-4,767	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217427	1,34	0,87	-0,469	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217428	8,40	0,20	-8,202	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217564	8,45	7,36	-1,086	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217566	15,25	0,20	-15,049	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-217568	1,16	0,02	-1,138	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217570	22,67	11,88	-10,795	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217572	5,31	0,97	-4,347	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	J I-217574	2,02	1,45	-0,572	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217575	12,43	11,17	-1,258	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217577	24,31	13,24	-11,067	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217578	6,30	0,29	-6,009	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217579	0,69	0,43	-0,267	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217581	6,74	0,38	-6,355	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217584	11,14	0,19	-10,942	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217685	8,78	4,52	-4,258	Позднее предоставление актов выполненных работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	J I-217688	5,30	0,49	-4,805	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217689	14,06	0,76	-13,299	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217691	8,92	2,87	-6,048	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217696	12,06	9,08	-2,984	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217701	71,34	3,18	-68,161	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217702	5,11	0,10	-5,012	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217810	11,06	8,88	-2,175	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217812	18,38	17,36	-1,020	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217813	2,19	2,17	-0,024	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217816	0,73	0,70	-0,021	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217935	2,77	2,60	-0,176	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-218299	23,70	19,39	-4,311	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-218300	5,92	0,01	-5,905	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-218381	0,04	0,00	-0,037	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-218390	91,82	3,28	-88,534	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-218392	8,22	0,00	-8,218	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-218744	6,42	0,24	-6,177	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-218748	0,54	0,46	-0,078	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-218937	17,70	1,11	-16,593	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-219571	57,37	0,00	-57,373	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-219608	28,96	1,02	-27,938	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-219622	0,26	0,00	-0,257	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	I I-219635	1,93	0,00	-1,931	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I I-219645	4,80	0,00	-4,799	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-219676	7,07	0,27	-6,803	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-219723	11,63	0,00	-11,631	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I I-219749	2,18	0,00	-2,179	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I I-219759	2,25	0,00	-2,249	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I I-219760	24,37	22,32	-2,052	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-219797	1,81	0,00	-1,805	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-219837	1,14	0,00	-1,141	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-219881	2,17	0,83	-1,335	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	J I-219910	21,38	20,32	-1,057	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-220207	4,87	2,78	-2,091	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-220218	21,02	1,39	-19,628	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220219	2,49	0,12	-2,370	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220228	62,77	27,89	-34,886	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-220405	5,26	5,19	-0,075	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-220406	7,42	6,23	-1,183	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220407	1,86	1,01	-0,852	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-220615	6,85	5,94	-0,911	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-220620	14,70	13,94	-0,755	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-220621	3,13	0,22	-2,907	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220622	8,69	6,93	-1,760	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220624	24,56	0,37	-24,189	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-220924	4,16	0,67	-3,483	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220937	9,55	5,71	-3,845	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-220942	6,58	0,01	-6,570	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-220946	19,21	1,53	-17,679	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-220947	10,07	0,07	-9,996	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220996	3,65	0,06	-3,592	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220997	13,34	0,17	-13,176	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220998	16,26	0,02	-16,239	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220999	2,55	0,02	-2,522	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-221005	2,02	0,10	-1,925	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-221041	7,68	0,00	-7,677	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-221195	1,96	0,00	-1,963	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-221199	3,84	0,30	-3,540	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-221275	24,86	6,86	-18,001	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-221343	9,19	0,24	-8,952	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-221416	12,09	2,00	-10,093	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-221417	11,40	0,27	-11,133	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-222908	154,58	133,69	-20,888	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	J I-224030	171,98	147,86	-24,128	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-224244	15,70	0,01	-15,688	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-224246	283,65	240,72	-42,928	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-224360	44,11	0,02	-44,085	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-224495	64,58	62,51	-2,073	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-225040	1,03	0,18	-0,845	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-225450	0,87	0,85	-0,013	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-225638	21,49	0,06	-21,430	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-226190	0,20	0,00	-0,202	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-226633	0,63	0,15	-0,476	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-227044	0,75	0,56	-0,184	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-227045	49,62	0,63	-48,997	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-227046	1,61	1,30	-0,312	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-227050	1,07	0,01	-1,063	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-227051	36,15	30,25	-5,906	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	J I-227629	12,34	0,15	-12,195	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-227827	2,03	0,11	-1,927	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-228500	3,06	0,16	-2,897	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	K I-228956	14,18	0,00	-14,177	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-229004	7,76	1,23	-6,539	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-229012	9,60	4,49	-5,111	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	J I-229021	2,01	0,00	-2,013	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-229027	0,48	0,00	-0,481	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	J I-229068	9,30	7,82	-1,477	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-229845	26,69	26,66	-0,025	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-230040	29,57	16,82	-12,752	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-230076	1,71	0,11	-1,592	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	K I-230538	2,32	1,55	-0,771	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-230788	0,84	0,82	-0,020	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	K I-230789	1,23	1,03	-0,197	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	K I-231560	37,21	25,37	-11,843	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-231588	3,14	0,46	-2,678	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	К I-231739	17,12	0,00	-17,115	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	К I-231740	7,15	5,57	-1,577	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-232648	26,47	0,00	-26,468	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-232816	3,94	0,00	-3,943	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233120	32,88	0,00	-32,880	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233186	2,44	0,00	-2,435	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233188	4,92	0,00	-4,918	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	К I-233289	7,54	0,00	-7,541	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	К I-233292	4,74	3,87	-0,864	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	К I-233581	3,08	0,04	-3,040	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	К I-233591	1,16	0,17	-0,990	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-233713	7,89	0,00	-7,891	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233914	54,61	0,00	-54,614	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233919	4,80	0,00	-4,800	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-234510	4,83	2,04	-2,794	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-234511	30,91	0,00	-30,915	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-234512	0,76	0,66	-0,094	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-236704	1 507,68	1 298,15	-209,534	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237304	4,64	0,70	-3,932	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	К I-237306	1,75	1,05	-0,703	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237309	3,32	1,10	-2,222	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237310	13,69	0,03	-13,662	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	К I-237316	1,09	0,13	-0,963	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	К I-237318	2,98	0,33	-2,647	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	К I-237319	1,23	1,15	-0,079	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	К I-237320	9,80	4,05	-5,743	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237321	2,19	0,35	-1,840	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237322	4,59	2,07	-2,521	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237323	1,58	0,67	-0,908	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237325	21,51	4,73	-16,777	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237327	10,63	0,47	-10,161	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.1.3	К I-237469	13,99	0,01	-13,980	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-238401	595,78	526,31	-69,470	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.1	Н I-189668	3,84	0,00	-3,841	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.1	Ж I-201399	0,69	0,04	-0,652	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	Н I-201405	0,00	0,00	-0,002	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	Н I-201716	0,68	0,45	-0,237	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.1	И I-204395	6,10	1,10	-4,999	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
1.1.4.1	И I-204404	31,53	0,06	-31,477	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.1	И I-204580	1,90	0,02	-1,876	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.1	И I-208351	18,27	0,00	-18,274	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	И I-208560	3,97	1,79	-2,185	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	И I-208562	0,84	0,00	-0,840	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1	И I-212057	1,44	0,23	-1,209	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.1	И I-214118	0,72	0,01	-0,708	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	Ж I-227058	86,91	2,81	-84,101	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
1.1.4.2	Е I-000271	0,19	0,00	-0,194	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	Е I-117784	0,05	0,00	-0,050	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	Е I-120818	0,08	0,00	-0,083	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	Е I-122812	0,95	0,07	-0,877	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	Е I-128761	1,99	0,00	-1,994	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	Е I-129588	0,40	0,00	-0,400	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Е I-132318	0,14	0,00	-0,145	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	Н I-159860	9,80	0,65	-9,145	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-164967	9,79	9,23	-0,554	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	Н I-184470	2,04	0,00	-2,040	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
1.1.4.2	Е I-184488	1,80	0,00	-1,803	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-184663	1,44	0,00	-1,440	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-190943	0,58	0,00	-0,584	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	Н I-192157	0,03	0,00	-0,030	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-193912	0,01	0,00	-0,014	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	Н I-196765	8,05	0,00	-8,046	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-196921	0,21	0,05	-0,160	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.2	Н I-197073	0,01	0,00	-0,012	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	Н I-197923	3,01	0,03	-2,982	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
1.1.4.2	I I-199852	0,00	0,00	-0,002	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-201041	0,05	0,00	-0,048	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-201404	0,86	0,14	-0,728	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	Н I-201532	0,37	0,00	-0,369	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	Н I-201535	6,15	0,24	-5,912	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-201957	3,59	0,22	-3,372	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-202684	0,28	0,04	-0,245	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-202906	29,93	13,44	-16,497	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	Н I-202924	1,58	0,00	-1,583	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-202928	8,34	0,00	-8,344	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I I-202950	0,04	0,00	-0,044	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	I I-202953	8,41	0,03	-8,388	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I I-202955	10,68	9,17	-1,506	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-203228	12,52	0,20	-12,319	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-203541	0,52	0,31	-0,217	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-203549	24,84	0,00	-24,844	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	I I-204035	0,14	0,12	-0,017	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-204232	2,46	0,01	-2,452	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-204234	2,27	0,00	-2,263	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-204394	3,72	0,30	-3,421	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-204510	6,57	0,00	-6,569	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-204923	3,00	0,00	-2,999	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-205124	0,83	0,63	-0,201	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-205326	1,12	0,04	-1,084	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-205357	0,86	0,00	-0,861	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-205685	11,32	7,87	-3,454	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-205695	6,10	0,00	-6,097	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-206205	3,07	1,81	-1,262	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-206625	0,38	0,38	-0,007	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.2	I I-206628	0,06	0,00	-0,065	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-207009	0,78	0,07	-0,714	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-207777	2,01	0,00	-2,012	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-207847	0,23	0,01	-0,225	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-208110	1,18	0,01	-1,173	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-208263	0,22	0,00	-0,220	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-208541	2,22	2,05	-0,171	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-208648	4,32	0,05	-4,267	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-208854	15,01	0,00	-15,008	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	I I-208857	2,43	2,22	-0,213	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-208925	0,69	0,00	-0,689	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-209233	4,28	4,02	-0,256	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-209508	1,55	0,04	-1,506	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-209724	9,09	0,51	-8,584	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-210594	0,37	0,00	-0,374	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-210596	4,01	0,16	-3,848	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-211628	1,90	0,34	-1,562	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-211757	14,23	0,33	-13,902	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-212060	0,32	0,02	-0,299	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-212188	6,03	6,00	-0,028	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-212292	10,40	0,00	-10,400	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I I-212642	0,13	0,00	-0,132	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-213017	4,64	0,16	-4,480	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-213759	31,78	31,08	-0,697	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-213954	5,03	0,69	-4,343	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-214524	2,82	0,00	-2,820	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-214761	2,99	2,76	-0,236	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	I I-215557	11,28	0,12	-11,160	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-215836	0,85	0,07	-0,781	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-217430	0,89	0,10	-0,788	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-217894	1,75	0,11	-1,647	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.2	J I-218301	0,39	0,23	-0,164	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-218354	0,58	0,00	-0,582	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-218471	0,82	0,00	-0,820	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-219634	3,42	0,00	-3,424	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-219640	4,40	0,00	-4,396	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	I I-219650	0,82	0,00	-0,816	Банкротство подрядной организации
1.1.4.2	I I-219664	4,76	0,00	-4,758	Банкротство подрядной организации
1.1.4.2	I I-219674	1,47	0,00	-1,467	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-219739	1,19	0,00	-1,191	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-219758	0,64	0,00	-0,644	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-219823	8,87	0,00	-8,875	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-219842	0,16	0,00	-0,155	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	J I-220229	1,65	0,04	-1,614	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
1.1.4.2	J I-221196	1,33	1,29	-0,036	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-221269	11,61	0,72	-10,898	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-221345	0,70	0,00	-0,697	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-221411	1,09	0,19	-0,897	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	J I-221413	1,16	0,14	-1,025	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-221469	0,24	0,00	-0,242	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-221470	0,12	0,00	-0,121	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-221506	0,86	0,00	-0,857	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-222895	12,41	0,00	-12,412	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-222976	5,17	5,03	-0,141	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-224023	0,90	0,21	-0,696	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-224032	1,50	0,00	-1,495	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-224353	2,63	0,00	-2,631	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-224358	4,40	0,00	-4,396	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-224622	2,82	0,00	-2,822	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-224658	0,23	0,00	-0,228	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	J I-224786	11,59	0,00	-11,590	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-224787	11,20	0,00	-11,205	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.2	J I-225041	1,43	0,00	-1,431	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-226027	1,89	0,00	-1,895	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-226304	5,67	0,00	-5,666	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	J I-226421	0,28	0,00	-0,276	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-226422	0,16	0,04	-0,114	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-226424	0,18	0,17	-0,002	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-227047	2,96	0,08	-2,879	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	J I-227266	9,30	0,01	-9,288	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-227825	11,98	0,00	-11,981	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	K I-228333	3,12	0,00	-3,120	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	J I-228343	2,28	0,00	-2,277	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	J I-228344	1,54	0,00	-1,537	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-228352	0,16	0,00	-0,157	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-228751	3,25	0,00	-3,253	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-228824	1,49	0,00	-1,490	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-229059	0,09	0,00	-0,088	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-229473	1,30	0,15	-1,155	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-229888	1,25	1,21	-0,038	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	K I-231072	1,49	0,00	-1,490	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	K I-231393	1,49	0,00	-1,493	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	K I-231405	0,27	0,00	-0,266	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231570	1,14	0,00	-1,136	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231572	2,28	0,00	-2,277	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231573	0,38	0,27	-0,112	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231575	2,67	0,00	-2,671	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231766	2,28	0,26	-2,020	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	K I-232134	3,01	0,00	-3,014	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-233930	2,16	0,00	-2,159	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-234521	0,01	0,00	-0,008	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-234523	0,16	0,00	-0,156	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-235072	3,34	0,18	-3,162	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-235107	0,16	0,00	-0,159	Приостановлено/исключено Приказом

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.1.4.2	К I-235152	0,60	0,00	-0,600	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	К I-235324	0,59	0,00	-0,593	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	К I-235853	64,14	3,77	-60,375	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	К I-235920	2,38	0,30	-2,079	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	К I-236523	0,94	0,04	-0,895	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	К I-236836	6,22	0,29	-5,929	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	К I-236961	4,33	4,31	-0,018	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	К I-236985	0,17	0,00	-0,165	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	К I-237211	1,55	0,00	-1,550	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	К I-237352	3,12	0,00	-3,120	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	К I-237479	0,26	0,00	-0,261	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	К I-237914	0,66	0,00	-0,661	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	К I-238071	1,80	0,00	-1,794	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Е I-112180	0,00	0,00	-0,001	Банкротство подрядной организации
1.2.1.1	Е I-126495	1,63	0,00	-1,628	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.1.1	Н I-132474	0,56	0,39	-0,166	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.1.1	Е I-184490	1,31	0,00	-1,307	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	К I-202908	31,72	0,00	-31,717	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.1.1	Ж I-202909	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.1	И I-219630	0,25	0,06	-0,189	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.1	И I-219801	1,46	0,00	-1,456	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1	Ж I-223436	0,36	0,09	-0,268	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Ж I-223446	0,14	0,00	-0,143	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Ж I-223447	0,11	0,00	-0,107	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Ж I-223453	0,42	0,00	-0,423	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Ж I-223457	0,19	0,19	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.1	Ж I-223503	0,12	0,00	-0,116	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Ж I-229014	0,86	0,00	-0,861	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.1.2	Н I-161981	0,64	0,39	-0,256	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.1.2	Н I-185503	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Е I-187866	24,65	0,00	-24,647	Банкротство подрядной организации

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	Н I-197820	8,43	0,00	-8,430	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197830	1,50	0,05	-1,451	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197831	1,24	0,04	-1,199	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197832	1,70	0,05	-1,652	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197833	1,45	0,05	-1,400	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197834	30,57	0,61	-29,963	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197836	2,34	0,04	-2,298	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197841	2,39	0,04	-2,349	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197842	1,41	0,18	-1,238	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197844	0,65	0,05	-0,603	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197845	2,10	0,05	-2,041	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197846	2,39	0,04	-2,349	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197847	107,64	103,80	-3,843	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197855	83,81	74,83	-8,984	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197858	93,62	90,26	-3,369	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197862	0,55	0,05	-0,501	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197872	0,24	0,04	-0,198	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197873	5,04	0,00	-5,040	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197879	49,87	43,90	-5,967	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	Н I-197882	58,18	56,25	-1,927	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197884	49,75	45,49	-4,257	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197887	6,97	5,63	-1,339	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197888	276,65	7,10	-269,547	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197889	98,52	10,82	-87,700	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197890	362,08	8,10	-353,987	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197891	107,38	5,95	-101,424	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198143	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198144	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198145	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198147	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198148	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198149	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	Н I-198150	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198151	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198153	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198154	0,80	0,70	-0,109	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198155	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198156	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198158	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198159	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198161	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198163	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198164	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198165	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198168	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198171	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198177	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198180	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198181	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198182	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198183	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198184	2,76	2,65	-0,112	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198185	2,76	2,65	-0,112	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198186	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198187	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198189	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198190	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198191	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198199	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198201	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198203	0,11	0,00	-0,107	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198205	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198206	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	Н I-198208	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198209	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198210	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198212	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198213	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198216	2,74	2,62	-0,123	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198217	2,76	2,68	-0,083	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198218	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198219	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198220	2,49	2,35	-0,143	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198225	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198227	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198228	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198234	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198235	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198236	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198516	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198518	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198524	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198527	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198530	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198534	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	I I-202575	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	I I-202917	0,86	0,10	-0,760	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	I I-210449	1,85	0,19	-1,664	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210450	1,86	0,06	-1,797	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210454	1,86	0,16	-1,701	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210455	1,80	0,20	-1,595	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210456	1,80	0,06	-1,742	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210458	0,65	0,22	-0,432	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210461	0,66	0,19	-0,470	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210464	0,66	0,06	-0,597	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	I I-210465	0,65	0,05	-0,598	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210470	0,60	0,09	-0,511	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210475	0,60	0,16	-0,443	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210476	0,60	0,00	-0,597	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210477	0,60	0,14	-0,457	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210478	0,65	0,21	-0,441	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210485	0,60	0,00	-0,597	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210486	0,65	0,20	-0,456	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210487	0,66	0,18	-0,475	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210488	0,60	0,21	-0,390	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210497	0,60	0,10	-0,502	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210498	0,66	0,18	-0,480	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210500	0,60	0,15	-0,447	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210501	0,65	0,20	-0,451	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210507	0,65	0,20	-0,454	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210510	0,66	0,18	-0,481	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210511	0,66	0,18	-0,471	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-212823	0,05	0,00	-0,046	Банкротство подрядной организации
1.2.1.2	I I-212944	0,27	0,26	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	J I-215848	17,60	0,03	-17,570	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-219097	0,32	0,24	-0,074	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222164	0,22	0,00	-0,224	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222165	0,22	0,00	-0,224	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222166	0,22	0,00	-0,224	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222167	0,16	0,00	-0,162	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222168	0,16	0,00	-0,162	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222169	0,16	0,00	-0,162	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222170	0,24	0,00	-0,239	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222171	0,21	0,00	-0,208	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222172	0,24	0,00	-0,239	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222173	0,30	0,00	-0,300	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	J I-222174	0,24	0,00	-0,239	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222175	0,16	0,00	-0,162	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222176	0,21	0,00	-0,208	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222177	0,22	0,00	-0,224	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222178	0,21	0,00	-0,208	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222179	0,28	0,00	-0,285	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222180	0,24	0,00	-0,239	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222181	0,32	0,00	-0,316	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222182	0,30	0,00	-0,300	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222183	0,19	0,00	-0,193	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222184	0,19	0,00	-0,193	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222185	0,38	0,00	-0,377	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222186	0,30	0,00	-0,300	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222187	0,19	0,00	-0,193	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222188	0,25	0,00	-0,254	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222189	0,16	0,00	-0,162	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222190	0,24	0,00	-0,239	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222191	0,41	0,00	-0,407	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222192	0,24	0,00	-0,239	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222193	0,24	0,00	-0,239	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222194	0,16	0,00	-0,162	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222195	0,16	0,00	-0,162	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222196	0,51	0,00	-0,515	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222977	1,00	0,00	-1,000	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222978	0,56	0,00	-0,563	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222979	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222980	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222981	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222982	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222983	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222984	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222985	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	J I-222986	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222987	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222988	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223411	0,36	0,00	-0,359	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223412	0,13	0,00	-0,131	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223414	0,10	0,00	-0,104	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223415	0,10	0,00	-0,104	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223416	0,10	0,00	-0,104	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223417	0,10	0,00	-0,104	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223418	0,10	0,00	-0,104	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223433	0,36	0,10	-0,257	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223434	0,36	0,10	-0,257	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223437	0,36	0,09	-0,268	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223438	0,36	0,09	-0,268	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223439	0,36	0,10	-0,257	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223440	0,36	0,10	-0,257	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223441	0,36	0,10	-0,257	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223442	0,36	0,10	-0,262	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223443	1,47	0,10	-1,375	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223444	0,15	0,10	-0,049	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223448	0,11	0,00	-0,113	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223449	0,13	0,00	-0,132	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223450	0,13	0,00	-0,132	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223458	0,19	0,19	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	J I-223460	0,14	0,00	-0,136	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223483	0,36	0,00	-0,360	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223491	0,48	0,00	-0,478	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223492	0,60	0,00	-0,600	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223493	0,60	0,00	-0,598	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223495	0,40	0,00	-0,405	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223496	0,36	0,00	-0,360	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.1.2	J I-223497	0,36	0,00	-0,360	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223498	0,36	0,00	-0,360	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223499	0,36	0,00	-0,360	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223500	0,36	0,00	-0,360	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223887	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223888	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223889	0,90	0,00	-0,898	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223890	0,90	0,00	-0,898	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223891	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223892	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223893	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223894	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223895	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223896	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223897	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223898	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223899	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-225091	0,23	0,00	-0,228	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-225092	0,41	0,02	-0,399	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	J I-225093	0,41	0,02	-0,399	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	K I-234116	1,31	0,00	-1,311	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234120	0,97	0,00	-0,975	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234122	1,31	0,00	-1,311	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234124	1,31	0,00	-1,311	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234126	1,17	0,00	-1,172	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234134	1,31	0,00	-1,311	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	E I-104792	0,61	0,00	-0,611	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.2.1	E I-110210	0,13	0,00	-0,135	Банкротство подрядной организации
1.2.2.1	E I-112075	0,00	0,00	-0,001	Банкротство подрядной организации
1.2.2.1	E I-112087	3,97	2,06	-1,905	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.2.1	E I-119861	0,12	0,00	-0,119	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.2.1	E I-124597	1,79	0,00	-1,787	Фактически произведенное финансирования на 01.01.20

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
					Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.2.1	Е I-127183	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Е I-127185	0,07	0,01	-0,062	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Е I-156394	0,00	0,00	-0,001	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-161999	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Н I-163026	0,02	0,00	-0,015	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Е I-184537	4,81	0,00	-4,811	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
1.2.2.1	Н I-185475	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Н I-185482	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Н I-185493	0,98	0,03	-0,950	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Н I-185498	0,02	0,00	-0,018	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-185499	0,06	0,04	-0,015	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-187167	3,01	1,63	-1,382	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-195808	0,33	0,00	-0,335	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-198251	0,00	0,00	-0,001	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.2.1	Н I-198497	0,48	0,12	-0,367	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Ж I-202681	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Ж I-202682	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	И I-205776	3,51	0,00	-3,515	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.2.1	Ж I-206460	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	И I-210083	5,08	0,00	-5,076	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.2.1	И I-210086	7,89	0,00	-7,888	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.2.1	И I-210087	2,46	2,27	-0,195	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	И I-210230	0,00	0,00	-0,003	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210247	0,01	0,00	-0,013	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	И I-210283	0,00	0,00	-0,004	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210378	0,14	0,00	-0,141	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210525	9,96	1,90	-8,056	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
1.2.2.1	И I-210527	15,14	0,00	-15,139	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	И I-210528	2,10	0,00	-2,098	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Ж I-218528	7,41	4,79	-2,626	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.2.1	I I-219298	0,00	0,00	-0,001	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I I-219588	0,01	0,00	-0,014	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219588)
1.2.2.1	I I-219637	0,00	0,00	-0,001	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I I-219653	0,16	0,00	-0,165	Банкротство подрядной организации
1.2.2.1	I I-219653	0,16	0,00	-0,165	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.2.1	J I-219905	7,02	4,12	-2,904	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223086	1,17	0,00	-1,173	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-223087	1,17	0,00	-1,174	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-223088	1,20	0,00	-1,201	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-223419	0,16	0,00	-0,161	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223420	0,16	0,00	-0,161	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223421	0,23	0,00	-0,228	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223422	0,23	0,00	-0,228	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223424	0,16	0,00	-0,156	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223425	1,49	0,00	-1,494	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223426	0,08	0,08	-0,002	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	J I-223427	0,09	0,00	-0,091	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223428	0,07	0,07	-0,002	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	J I-223429	0,82	0,00	-0,824	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223430	0,22	0,00	-0,220	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223431	0,06	0,00	-0,062	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223432	0,09	0,00	-0,094	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223451	0,29	0,00	-0,286	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223452	0,34	0,00	-0,336	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223454	0,92	0,00	-0,916	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223455	0,20	0,00	-0,199	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223456	0,20	0,00	-0,201	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223461	0,68	0,00	-0,681	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223484	0,15	0,00	-0,147	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223485	0,46	0,00	-0,463	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223501	1,13	0,00	-1,126	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.2.2.1	J I-223502	0,11	0,00	-0,112	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223546	20,51	0,00	-20,514	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-225449	6,85	0,00	-6,847	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1	K I-234535	0,57	0,51	-0,065	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	K I-235859	1,92	1,28	-0,639	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	K I-235914	20,43	0,59	-19,834	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	K I-235918	57,35	1,60	-55,744	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	K I-237160	32,11	0,00	-32,108	Корректировка графика производства работ
1.2.2.2	H I-188668	65,90	43,41	-22,487	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	I I-210132	29,53	0,10	-29,426	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	J I-228763	79,02	66,27	-12,749	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	J I-228764	17,79	17,52	-0,263	Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J I-228767	53,60	53,49	-0,117	Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J I-228771	58,06	52,11	-5,949	Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J I-233263	358,26	95,07	-263,194	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	K I-235259	82,56	7,94	-74,624	Корректировка графика производства работ
1.2.3.2	K I-235262	34,84	0,00	-34,837	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	H I-168288	0,31	0,00	-0,314	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.4.2	J I-223733	0,39	0,00	-0,392	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.4.2	J I-225047	40,48	0,00	-40,479	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.3.1	E I-103010	44,28	31,78	-12,499	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E I-184435	178,75	103,77	-74,979	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E I-184437	246,89	203,14	-43,742	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E I-184443	540,26	9,90	-530,362	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E I-184456	27,06	21,95	-5,113	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E I-184498	3,00	0,00	-3,000	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.3.2	E I-184500	0,37	0,00	-0,365	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E I-184507	1,70	0,86	-0,846	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E I-184608	0,27	0,00	-0,268	Корректировка графика производства работ
1.3.2	H I-186313	7,24	0,00	-7,240	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.3.2	E I-187871	0,00	-0,01	-0,014	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.3.2	Н I-197984	1,65	0,03	-1,614	Корректировка графика производства работ
1.3.2	Н I-202904	8,57	4,25	-4,325	Корректировка графика производства работ
1.3.2	Н I-203886	3,64	0,00	-3,645	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.3.2	Ж I-229035	3,30	0,31	-2,990	Корректировка графика производства работ
1.3.2	Ж I-230668	4,39	0,06	-4,324	Корректировка графика производства работ
1.4	Е I-119884	0,00	0,00	-0,001	Банкротство подрядной организации
1.4	Е I-131372	1,16	0,00	-1,162	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.4	Н I-161980	3,76	3,47	-0,294	Отклонение составляет не более 10%
1.4	Н I-168590	0,00	0,00	-0,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.4	Н I-169728	0,40	0,00	-0,399	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.4	Н I-170382	13,14	11,78	-1,365	Отклонение составляет не более 10%
1.4	Е I-184465	1,35	0,00	-1,349	Корректировка графика производства работ
1.4	Н I-185473	0,17	0,15	-0,025	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.4	Н I-185490	0,14	0,07	-0,071	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.4	Н I-193802	0,48	0,00	-0,478	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4	И I-210078	2,52	2,31	-0,211	Отклонение составляет не более 10%
1.4	Ж I-216944	7,92	7,24	-0,682	Отклонение составляет не более 10%
1.4	Ж I-217233	12,72	5,61	-7,103	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.4	И I-219623	0,60	0,00	-0,599	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.4	И I-219672	14,45	8,77	-5,686	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.4	Ж I-225788	48,35	2,68	-45,674	Корректировка графика производства работ
1.4	К I-229307	5,75	3,10	-2,653	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.4	К I-233583	76,68	72,46	-4,224	Отклонение составляет не более 10%
1.4	К I-236541	1,40	0,00	-1,404	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4	К I-236700	1,83	0,00	-1,830	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4	К I-236838	7,56	6,73	-0,833	Корректировка графика производства работ
1.6	Н I-169729	0,14	0,00	-0,140	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.6	Н I-182575	1,43	0,00	-1,430	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.6	Н I-190977	3,22	0,00	-3,221	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.6	Н I-195873	0,60	0,00	-0,600	Корректировка графика производства работ
1.6	И I-210581	0,25	0,23	-0,018	Отклонение составляет не более 10%
1.6	Ж I-215696	61,44	49,37	-12,071	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.6	J I-215699	17,89	0,00	-17,886	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-215705	68,58	43,81	-24,764	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-215706	31,79	31,03	-0,757	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J I-215707	55,09	16,00	-39,089	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223475	37,97	9,70	-28,266	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223477	46,74	23,13	-23,612	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223478	18,00	0,00	-18,000	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223479	23,00	10,00	-13,000	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223481	78,64	0,00	-78,636	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223482	44,94	16,68	-28,259	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223739	2,61	0,00	-2,609	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J I-223740	1,04	0,00	-1,039	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J I-223741	2,51	0,00	-2,508	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J I-223742	3,45	0,00	-3,445	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J I-223743	1,18	0,00	-1,182	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J I-223744	1,40	0,00	-1,397	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	K I-235150	22,80	0,00	-22,800	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002209	0,20	0,00	-0,200	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002216	0,17	0,00	-0,168	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002218	0,17	0,00	-0,168	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002223	0,31	0,00	-0,310	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002224	0,31	0,00	-0,310	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002225	0,12	0,00	-0,116	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002226	0,16	0,00	-0,155	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002227	0,08	0,00	-0,078	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002228	0,08	0,00	-0,078	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002230	0,08	0,00	-0,078	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002231	0,32	0,00	-0,320	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002232	0,32	0,00	-0,320	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002233	0,12	0,00	-0,120	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002234	0,16	0,00	-0,160	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.6	I P-002235	0,08	0,00	-0,080	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002236	0,08	0,00	-0,080	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002237	0,04	0,00	-0,040	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002238	0,08	0,00	-0,080	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002243	0,09	0,00	-0,086	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002245	0,06	0,00	-0,060	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002247	0,08	0,00	-0,084	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002249	0,07	0,00	-0,072	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002250	0,06	0,00	-0,058	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002251	0,12	0,00	-0,117	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002252	0,07	0,00	-0,072	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002254	0,08	0,00	-0,084	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002256	0,07	0,00	-0,072	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002258	0,50	0,00	-0,504	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002261	0,14	0,00	-0,144	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002264	0,42	0,00	-0,420	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002265	1,80	0,00	-1,800	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002266	0,78	0,00	-0,780	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002272	0,08	0,00	-0,080	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002276	1,32	0,00	-1,320	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002277	0,11	0,00	-0,108	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002278	2,40	0,00	-2,398	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002280	1,56	0,00	-1,560	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002281	1,73	0,00	-1,732	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002282	1,73	0,00	-1,732	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002283	1,73	0,00	-1,732	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002285	4,80	0,00	-4,797	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002294	0,40	0,00	-0,400	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002295	1,20	0,00	-1,200	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002298	7,20	0,00	-7,200	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002301	21,31	0,00	-21,312	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002311	0,05	0,00	-0,051	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.6	I P-002313	0,14	0,00	-0,142	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002328	0,07	0,00	-0,074	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002329	0,45	0,00	-0,452	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002330	6,81	0,00	-6,808	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002332	0,49	0,00	-0,492	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002333	0,47	0,00	-0,466	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002334	0,49	0,00	-0,490	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002336	0,18	0,00	-0,180	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002337	0,11	0,00	-0,113	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002338	0,10	0,00	-0,101	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002339	1,64	0,00	-1,636	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002344	0,20	0,00	-0,195	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002345	0,19	0,00	-0,187	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002347	0,35	0,00	-0,347	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002348	0,37	0,00	-0,374	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002349	0,08	0,00	-0,076	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002350	0,18	0,00	-0,180	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002351	0,35	0,00	-0,348	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002352	0,05	0,00	-0,053	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002361	0,80	0,00	-0,800	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002363	1,08	0,00	-1,080	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002364	0,12	0,00	-0,120	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002365	0,12	0,00	-0,120	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002366	0,12	0,00	-0,120	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002367	0,12	0,00	-0,120	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002373	0,82	0,00	-0,816	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002374	0,25	0,00	-0,252	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002382	0,39	0,00	-0,389	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002383	0,50	0,00	-0,504	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002384	0,52	0,00	-0,521	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002385	0,24	0,00	-0,239	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.6	I P-002389	0,46	0,00	-0,459	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002412	0,41	0,00	-0,405	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002413	0,25	0,18	-0,067	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I P-002417	0,11	0,00	-0,108	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002418	0,08	0,00	-0,084	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002419	0,90	0,00	-0,900	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002437	2,44	0,00	-2,440	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002540	24,21	0,00	-24,214	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002658	46,36	0,00	-46,359	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002688	0,81	0,00	-0,814	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002752	0,85	0,00	-0,852	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002753	0,49	0,00	-0,486	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002754	0,53	0,00	-0,529	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002755	0,24	0,00	-0,243	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002756	0,62	0,00	-0,621	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002757	0,55	0,00	-0,554	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002758	3,83	0,00	-3,833	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003000	8,88	0,00	-8,877	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003001	4,96	0,00	-4,957	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003002	0,31	0,00	-0,313	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003003	0,26	0,00	-0,258	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003004	0,63	0,00	-0,627	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003005	1,01	0,00	-1,009	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003006	0,19	0,00	-0,188	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003007	2,03	0,00	-2,028	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003008	1,04	0,00	-1,036	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003036	0,49	0,00	-0,493	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003037	0,51	0,00	-0,512	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003354	36,65	35,64	-1,010	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J P-003357	27,96	25,79	-2,172	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J P-003358	28,56	26,36	-2,204	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J P-003362	7,64	0,00	-7,640	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
1.6	J P-003416	8,48	0,00	-8,480	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003421	1,51	0,00	-1,512	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004875	0,47	0,00	-0,471	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004876	0,05	0,00	-0,047	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004877	0,11	0,00	-0,107	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004878	0,14	0,00	-0,136	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004879	0,17	0,00	-0,171	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004880	0,11	0,00	-0,110	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004881	0,10	0,00	-0,099	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004882	0,36	0,00	-0,363	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004883	0,05	0,00	-0,046	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004884	0,31	0,00	-0,308	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004885	0,18	0,00	-0,176	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004886	0,29	0,00	-0,291	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004887	0,17	0,00	-0,166	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004888	0,14	0,00	-0,144	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004889	0,09	0,00	-0,085	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004890	1,46	0,00	-1,464	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004891	3,35	0,00	-3,348	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004892	0,95	0,00	-0,948	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004893	0,18	0,00	-0,178	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004894	0,25	0,00	-0,252	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004895	1,27	0,00	-1,272	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004896	1,43	0,00	-1,426	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004897	0,13	0,00	-0,126	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004898	0,29	0,00	-0,294	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004899	0,94	0,00	-0,936	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.1.3	E I-112036	1,27	0,00	-1,270	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	E I-113238	0,49	0,00	-0,489	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	E I-123384	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	E I-125200	0,09	0,00	-0,093	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	Е I-126665	0,43	0,00	-0,433	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Е I-146641	6,07	5,36	-0,704	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Е I-149633	26,09	0,00	-26,094	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
2.1.1.3	Е I-150396	0,10	0,00	-0,103	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-152162	0,08	0,00	-0,084	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-157166	0,81	0,00	-0,810	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-157880	0,35	0,00	-0,355	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-158456	0,93	0,00	-0,928	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-158457	0,28	0,00	-0,281	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-159770	0,51	0,00	-0,507	Банкротство подрядной организации
2.1.1.3	Н I-161371	0,16	0,00	-0,158	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-162060	1,38	0,00	-1,383	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	Н I-163349	0,04	0,00	-0,036	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-165767	0,16	0,00	-0,158	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-167067	6,46	3,55	-2,913	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.1.1.3	Н I-168787	0,58	0,00	-0,577	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.1.1.3	Н I-169467	0,58	0,00	-0,584	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-171787	0,11	0,00	-0,108	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-172044	0,20	0,00	-0,197	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-174333	0,34	0,00	-0,340	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.1.1.3	Н I-179635	0,01	0,00	-0,008	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-179636	0,76	0,00	-0,765	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-180315	0,48	0,00	-0,482	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	Н I-182336	0,44	0,00	-0,440	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-185366	0,02	0,00	-0,020	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-186203	0,78	0,00	-0,780	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-187032	0,05	0,00	-0,054	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-187397	0,08	0,04	-0,036	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-187471	0,97	0,00	-0,974	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-187645	2,94	0,10	-2,839	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-188595	1,12	0,00	-1,123	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-192421	3,34	0,03	-3,305	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	Н I-193500	0,06	0,00	-0,064	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-194255	0,07	0,00	-0,070	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-194660	0	0,00	-0,150	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-194663	5	0,00	-5,067	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	Н I-196330	0,06	0,00	-0,063	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-197344	0,80	0,00	-0,803	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-197644	6,25	0,00	-6,250	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-199501	0,01	0,00	-0,005	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-199504	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-199830	0,07	0,00	-0,073	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-200061	0,06	0,00	-0,061	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	Н I-200064	0,01	0,00	-0,015	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-200332	1,45	0,25	-1,205	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-200341	2,73	0,00	-2,734	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-200351	1,18	0,00	-1,178	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-200781	3,18	0,00	-3,183	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-201160	0,16	0,00	-0,156	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-201946	0,02	0,00	-0,020	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-202053	0,11	0,00	-0,113	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	I I-202140	0,05	0,00	-0,054	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-202211	0,05	0,00	-0,055	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-202411	0,05	0,00	-0,050	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-202418	0,41	0,00	-0,412	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-202419	1,11	0,00	-1,107	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-203295	0,07	0,00	-0,068	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-203493	0,27	0,00	-0,274	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-203993	0,04	0,00	-0,042	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-204306	0,81	0,00	-0,813	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-204351	0,06	0,05	-0,009	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-204478	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-204479	0,00	0,00	-0,002	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	I I-204595	0,03	0,03	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-204853	0,48	0,00	-0,482	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-204881	0,31	0,00	-0,311	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-204882	0,00	0,00	-0,001	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-205191	1,64	0,00	-1,639	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-205521	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-205677	1,85	1,71	-0,140	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-205718	0,07	0,00	-0,066	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-205844	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-205845	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-206040	0,15	0,00	-0,147	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-206162	0,27	0,00	-0,268	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-206235	0,07	0,07	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-206358	0,20	0,00	-0,200	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-206784	1,32	0,67	-0,658	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-206909	0,11	0,00	-0,113	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-206986	0,04	0,00	-0,037	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-206987	0,05	0,00	-0,052	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-207199	0,05	0,00	-0,053	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-207281	0,62	0,59	-0,035	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-208032	0,04	0,00	-0,038	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-208219	1,88	1,84	-0,038	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-208425	0,04	0,00	-0,036	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-208430	0,02	0,00	-0,020	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-208612	0,05	0,01	-0,040	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-208933	0,12	0,00	-0,123	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-209009	0,05	0,00	-0,050	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-209015	0,60	0,00	-0,598	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-209027	0,04	0,00	-0,036	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	I I-209479	0,06	0,05	-0,006	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-209480	0,13	0,12	-0,008	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-209538	1,55	0,06	-1,490	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	I I-209929	0,42	0,40	-0,022	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-209958	0,06	0,02	-0,040	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-210670	0,19	0,00	-0,192	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-210916	0,39	0,00	-0,388	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-211038	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-211190	8,95	8,54	-0,406	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-211318	0,00	0,00	-0,001	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-211680	0,04	0,00	-0,045	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-211894	0,17	0,01	-0,166	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	I I-211896	0,10	0,09	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-212315	0,21	0,20	-0,018	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-212589	1,31	0,00	-1,307	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-213020	5,05	0,00	-5,054	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-213021	2,12	0,00	-2,120	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-213829	0,13	0,00	-0,131	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-213833	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-213939	0,10	0,00	-0,102	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-214098	1,08	0,00	-1,077	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-214206	1,18	0,00	-1,177	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-214320	0,31	0,01	-0,302	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	I I-214505	0,01	0,00	-0,005	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-214994	2,15	0,00	-2,148	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-215430	0,25	0,01	-0,235	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-215533	0,78	0,00	-0,776	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-215534	0,07	0,00	-0,066	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-215735	0,04	0,00	-0,040	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-215756	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-215757	0,00	0,00	-0,001	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-215760	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-215761	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-215763	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	J I-215972	0,74	0,13	-0,610	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-216009	14,40	5,34	-9,059	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-216018	19,89	1,32	-18,567	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-216087	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-216319	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-216585	1,21	0,00	-1,207	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-216586	0,14	0,00	-0,138	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-216719	7,18	1,19	-5,993	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-216767	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-216882	0,09	0,00	-0,090	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-217139	12,00	2,46	-9,537	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-217140	2,50	0,21	-2,292	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-218274	0,29	0,28	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-218438	0,35	0,00	-0,355	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-218470	10,66	0,00	-10,664	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-218626	0,58	0,43	-0,150	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-218730	0,88	0,00	-0,882	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-218796	1,96	1,95	-0,011	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-218872	15,27	0,01	-15,262	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-219071	0,14	0,00	-0,136	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-219182	2,41	0,00	-2,409	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-219187	1,01	0,00	-1,011	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-219199	1,06	0,00	-1,060	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-219439	1,64	0,00	-1,638	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-219446	1,88	0,00	-1,877	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-219454	0,90	0,00	-0,897	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-220091	0,25	0,00	-0,254	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-220092	0,07	0,00	-0,067	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-220353	0,25	0,01	-0,239	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-220437	2,92	0,00	-2,916	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-221170	3,10	0,00	-3,097	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-221171	0,59	0,00	-0,590	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	J I-221317	0,03	0,00	-0,034	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-221513	2,53	0,02	-2,513	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-221562	0,11	0,10	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-221570	2,45	0,00	-2,450	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-222883	2,84	0,00	-2,831	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
2.1.1.3	J I-222898	47,17	44,77	-2,409	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-223305	19,85	16,16	-3,692	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-223956	1,56	0,00	-1,565	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-224343	1,57	0,00	-1,572	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-224623	1,27	0,07	-1,193	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-224625	110,11	9,62	-100,493	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	J I-224626	9,42	0,30	-9,120	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
2.1.1.3	J I-224756	1,42	1,33	-0,090	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-224781	3,05	0,01	-3,036	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-224878	2,98	0,00	-2,980	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-225501	16,55	10,70	-5,845	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-225612	4,66	3,12	-1,542	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-225837	1,29	0,00	-1,292	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-225838	2,08	0,02	-2,054	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-225883	1,93	0,14	-1,782	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-226862	0,10	0,01	-0,085	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-227056	1,70	0,23	-1,468	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-227268	0,61	0,03	-0,578	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-227430	18,44	10,10	-8,349	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-227462	2,32	0,36	-1,961	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-228308	1,97	1,61	-0,364	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-228350	1,44	0,07	-1,375	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-228505	0,14	0,02	-0,124	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-228508	0,39	0,00	-0,386	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	K I-228522	2,51	0,07	-2,440	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-229040	0,38	0,37	-0,012	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	J I-229460	2,30	0,01	-2,296	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-229645	0,78	0,73	-0,053	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-229658	0,24	0,22	-0,018	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-229699	0,39	0,38	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-230034	7,55	1,23	-6,320	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-230035	0,28	0,27	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-230042	1,06	0,98	-0,086	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-230043	3,73	0,00	-3,726	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-230073	1,03	0,01	-1,016	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-230079	8,08	0,00	-8,084	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-230224	0,82	0,03	-0,791	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-230361	16,91	0,00	-16,912	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	K I-230822	0,14	0,01	-0,128	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	K I-230841	0,58	0,00	-0,578	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231074	0,63	0,00	-0,630	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231164	1,04	0,00	-1,038	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231173	2,18	0,00	-2,180	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	K I-231556	2,05	0,13	-1,915	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231562	0,20	0,00	-0,201	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231606	0,04	0,00	-0,042	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	K I-231608	3,89	0,00	-3,893	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231610	1,01	0,24	-0,766	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231804	10,79	10,44	-0,350	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-233117	1,48	1,28	-0,205	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	K I-233268	0,04	0,00	-0,038	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-233442	2,20	0,00	-2,199	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-233455	3,38	0,00	-3,377	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-233457	0,19	0,00	-0,188	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-233777	0,68	0,01	-0,670	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	K I-233799	5,00	0,12	-4,878	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-233807	5,07	5,01	-0,066	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-233808	0,21	0,17	-0,044	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.1.3	К I-233936	5,35	0,20	-5,150	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-234098	3,12	0,08	-3,043	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-234547	15,43	0,00	-15,425	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-234607	0,21	0,00	-0,211	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-235448	1,95	1,67	-0,279	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-235668	0,02	0,00	-0,021	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-235691	22,87	2,42	-20,449	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-235694	16,56	16,48	-0,082	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-235861	1,00	0,00	-1,004	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	К I-235894	5,73	4,37	-1,355	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-236135	0,36	0,00	-0,363	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-236162	0,06	0,00	-0,059	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-236163	0,01	0,00	-0,009	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-236349	0,81	0,00	-0,806	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-236355	0,21	0,00	-0,209	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	К I-236360	2,28	0,00	-2,279	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-236362	3,69	0,21	-3,481	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-236522	1,20	0,00	-1,204	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-236535	9,87	8,70	-1,161	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-236863	0,21	0,08	-0,128	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-236972	0,36	0,00	-0,363	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	К I-237084	0,13	0,00	-0,128	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-237145	0,89	0,00	-0,891	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-237421	0,27	0,26	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-237610	0,16	0,00	-0,158	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-237631	0,59	0,00	-0,588	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-237910	0,17	0,00	-0,170	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	К I-238068	0,27	0,00	-0,275	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-238355	0,03	0,00	-0,034	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-238356	0,01	0,00	-0,009	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	Н I-189936	0,11	0,00	-0,111	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.4.1	I I-204526	0	0,00	-0,083	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.1	J I-214321	0,05	0,00	-0,048	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.1	J I-216807	0,13	0,00	-0,134	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	J I-216808	1,77	0,13	-1,638	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	K I-236807	5,70	0,35	-5,346	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	K I-236808	5,96	0,40	-5,563	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	K I-237146	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	K I-238069	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	E I-000597	0,15	0,00	-0,154	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	E I-002692	1,15	0,00	-1,148	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	E I-106974	90,37	74,37	-16,000	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.1.4.2	E I-106986	35,35	30,30	-5,047	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.1.4.2	E I-108419	4,90	0,00	-4,901	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	E I-112304	4,30	1,81	-2,485	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	E I-112936	3,15	0,00	-3,147	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	E I-120279	0,02	0,00	-0,024	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	E I-126821	1,35	0,00	-1,345	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	E I-130144	0,22	0,00	-0,221	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	E I-139031	1,23	0,46	-0,765	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	H I-158040	0,09	0,00	-0,088	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-180461	3,93	0,00	-3,931	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	H I-186434	4,48	0,02	-4,459	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	H I-188224	0,42	0,00	-0,416	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	H I-190305	0,50	0,00	-0,498	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-193433	1,96	0,07	-1,890	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	H I-194655	1,20	0,00	-1,199	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	H I-195735	0,10	0,00	-0,099	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	H I-196140	0,05	0,00	-0,051	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	I I-197326	1,66	0,07	-1,593	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	H I-197348	0,05	0,00	-0,053	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	I I-197643	1,11	0,00	-1,110	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	H I-198906	1,92	0,00	-1,921	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.4.2	I I-200354	0,68	0,00	-0,679	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-201725	1,76	1,64	-0,127	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	I I-202222	0,19	0,00	-0,189	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	I I-202438	4,53	0,06	-4,471	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	H I-202488	15,19	1,08	-14,114	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-202771	0,13	0,00	-0,130	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-202858	0,20	0,00	-0,198	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	I I-203084	0,78	0,00	-0,778	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-203361	1,68	0,00	-1,676	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-204514	0,32	0,00	-0,325	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-204722	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	I I-204963	0,05	0,00	-0,051	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	I I-206158	0,16	0,00	-0,158	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-206324	5,52	0,00	-5,518	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-206577	9,33	0,00	-9,325	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-206578	0,42	0,00	-0,416	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-206910	1,02	0,00	-1,020	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-208050	7,06	0,00	-7,060	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-208397	0,88	0,00	-0,878	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-211768	5,38	4,12	-1,265	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	I I-211769	0,82	0,00	-0,817	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-212590	0,06	0,00	-0,062	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	I I-212962	1,81	0,00	-1,814	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-213023	0,29	0,00	-0,290	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	J I-215054	0,25	0,00	-0,246	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-215482	4,03	3,19	-0,840	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-215483	1,48	1,12	-0,360	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-215726	8,14	0,57	-7,573	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-215875	2,09	0,26	-1,836	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-216011	1,97	0,13	-1,848	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-216013	1,02	0,96	-0,061	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.4.2	J I-216556	1,97	0,00	-1,971	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-216561	0,56	0,00	-0,559	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	J I-216720	0,27	0,02	-0,256	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-216758	0,85	0,09	-0,755	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-216883	1,72	0,22	-1,499	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-217019	0,11	0,11	-0,008	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-217348	2,06	0,33	-1,724	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-218137	4,29	0,32	-3,969	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-218873	3,94	0,23	-3,710	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-219027	1,10	0,09	-1,006	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-219177	1,84	0,00	-1,837	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-219546	0,60	0,05	-0,552	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
2.1.4.2	J I-220064	1,84	0,14	-1,702	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-220439	0,87	0,00	-0,874	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J I-220992	3,87	3,47	-0,405	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-221247	0,52	0,04	-0,476	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-221563	1,85	0,25	-1,606	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-222206	0,60	0,00	-0,600	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-222208	0,60	0,00	-0,600	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-222900	2,11	0,00	-2,105	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-223307	0,23	0,03	-0,193	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-223309	0,11	0,00	-0,114	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-224405	4,68	3,51	-1,171	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-224505	0,28	0,02	-0,261	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-224553	0,31	0,05	-0,263	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-224624	0,36	0,00	-0,365	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-224782	3,70	1,47	-2,226	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-225497	0,87	0,08	-0,785	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-225644	0,26	0,00	-0,259	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-225646	0,41	0,00	-0,409	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-226015	1,45	0,16	-1,288	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-226054	2,22	2,12	-0,102	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.4.2	J I-226207	0,26	0,00	-0,259	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-226299	0,07	0,00	-0,074	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-227093	0,07	0,00	-0,067	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-227094	3,34	0,00	-3,343	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	J I-227321	0,71	0,08	-0,634	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-228103	3,60	0,41	-3,194	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-228310	0,98	0,00	-0,980	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-228506	0,08	0,01	-0,067	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-228758	2,23	0,25	-1,980	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-228829	2,32	0,05	-2,265	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-229041	0,71	0,00	-0,711	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	J I-229069	0,63	0,00	-0,626	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-229316	0,11	0,01	-0,097	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-229317	0,23	0,02	-0,216	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-229695	0,11	0,11	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-229700	1,89	0,00	-1,889	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-230080	3,85	0,00	-3,855	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	K I-230240	4,88	0,00	-4,883	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K I-230553	0,04	0,00	-0,038	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-230554	0,36	0,02	-0,339	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-230821	0,02	0,00	-0,024	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-230842	0,12	0,00	-0,120	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-231321	1,11	0,13	-0,982	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-231557	0,05	0,00	-0,049	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-231563	0,02	0,00	-0,024	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-231605	0,34	0,00	-0,335	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-231607	0,04	0,00	-0,036	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	K I-233267	0,50	0,00	-0,497	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K I-233458	0,72	0,00	-0,724	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-233465	2,62	0,13	-2,490	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-233973	1,17	0,00	-1,172	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.1.4.2	K_I-234548	6,55	0,18	-6,373	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K_I-235924	33,90	27,03	-6,866	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K_I-235925	91,17	23,14	-68,030	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K_I-236350	0,19	0,00	-0,193	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K_I-236354	0,00	0,00	-0,005	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	K_I-236691	0,12	0,00	-0,118	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K_I-236751	2,90	0,30	-2,609	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K_I-237353	3,72	3,46	-0,267	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	K_I-237477	0,02	0,00	-0,018	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K_I-237896	0,15	0,00	-0,147	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K_I-237902	2,90	0,10	-2,802	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K_I-238170	0,12	0,00	-0,115	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1	E_I-112305	0,84	0,00	-0,840	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	E_I-115147	0,01	0,00	-0,010	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	E_I-116429	7,95	7,50	-0,451	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.1	E_I-185221	5,29	0,20	-5,093	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1	I_I-209866	4,83	1,16	-3,668	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	J_I-222205	0,42	0,00	-0,420	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	J_I-222210	11,27	1,37	-9,898	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1	J_I-222722	1,40	0,04	-1,362	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1	J_I-228346	59,23	8,67	-50,563	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 3 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (E_I-110437, J_I-200065) Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	K_I-235901	9,69	9,32	-0,369	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	E_I-116343	0,40	0,02	-0,383	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-116431	12,87	0,00	-12,872	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	E_I-118289	1,00	0,00	-0,999	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-118317	3,58	0,76	-2,818	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-133395	0,73	0,00	-0,728	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	E_I-133401	0,84	0,82	-0,025	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	E_I-133402	0,21	0,00	-0,206	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-185145	1,04	0,07	-0,966	Позднее предоставление актов выполненных работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.1.2	Е I-185158	3,13	3,08	-0,056	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е I-185159	1,22	1,21	-0,012	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е I-185179	1,15	1,12	-0,027	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е I-185193	1,08	0,07	-1,008	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е I-185195	1,08	0,04	-1,042	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-186158	2,88	1,21	-1,667	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	Н I-186160	0,89	0,00	-0,888	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.1.2	Н I-186368	11,97	6,40	-5,570	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-186650	0,47	0,00	-0,473	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-197993	37,14	29,00	-8,144	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	И I-207921	0,05	0,00	-0,054	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	И I-209798	1,63	0,28	-1,348	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	И I-209799	1,40	1,01	-0,389	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209801	1,03	0,49	-0,541	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209802	0,77	0,61	-0,165	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209803	0,77	0,51	-0,262	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	И I-209804	0,76	0,49	-0,271	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	И I-209810	1,61	1,10	-0,513	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209813	0,44	0,01	-0,424	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209815	0,98	0,78	-0,207	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209816	3,24	0,02	-3,226	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209817	1,13	0,66	-0,466	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	И I-209819	1,56	1,30	-0,264	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	И I-209820	1,11	0,74	-0,365	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	И I-209821	1,02	0,52	-0,495	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	И I-209823	4,74	0,02	-4,726	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209825	1,81	1,42	-0,386	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	И I-209830	1,85	1,72	-0,129	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	И I-209831	0,17	0,00	-0,173	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	И I-209894	0,12	0,00	-0,121	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209898	14,24	12,72	-1,518	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.1.2	I I-209899	0,45	0,04	-0,409	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209902	4,39	0,72	-3,667	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209905	1,45	0,64	-0,808	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209906	1,01	0,44	-0,562	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-210722	5,52	1,70	-3,818	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	I I-210725	1,14	0,38	-0,762	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-210727	3,36	0,93	-2,433	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-211061	4,32	0,34	-3,980	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-211065	4,32	0,34	-3,980	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-211066	4,32	0,34	-3,980	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-213566	5,06	0,16	-4,893	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-219077	11,66	4,20	-7,461	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	I I-219085	2,88	0,00	-2,883	Фактически произведенное финансирование 01.01.20 Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-222259	0,52	0,00	-0,521	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223160	0,23	0,00	-0,229	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223161	0,23	0,00	-0,229	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223162	0,23	0,00	-0,229	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223163	0,23	0,00	-0,229	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223164	0,23	0,00	-0,229	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223165	0,23	0,00	-0,229	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223166	0,23	0,00	-0,229	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223260	0,09	0,00	-0,086	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223745	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223746	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223747	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223749	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223750	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223751	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223845	0,34	0,00	-0,342	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-224083	0,23	0,00	-0,229	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224084	0,23	0,00	-0,229	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.1.2	J I-224085	0,58	0,00	-0,579	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224086	0,23	0,00	-0,229	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224087	0,23	0,00	-0,229	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224088	0,23	0,00	-0,229	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224089	0,23	0,00	-0,229	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224090	0,23	0,00	-0,229	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224091	0,23	0,00	-0,229	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224092	0,23	0,00	-0,229	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225105	0,23	0,00	-0,228	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225106	0,23	0,00	-0,228	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225107	0,23	0,00	-0,228	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225108	0,23	0,00	-0,228	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225109	0,23	0,00	-0,228	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225110	0,23	0,00	-0,228	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-231094	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231095	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231096	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231097	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231098	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231101	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231102	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231103	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231122	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231124	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231125	2,51	0,00	-2,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	K I-234519	4,25	0,00	-4,252	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-101114	2,08	0,00	-2,075	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-116365	0,66	0,00	-0,659	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-116366	0,52	0,03	-0,489	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	E I-116409	1,40	0,00	-1,396	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-116412	10,19	7,96	-2,228	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	Е I-118040	1,94	0,00	-1,935	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-120984	0,76	0,00	-0,764	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.2.2.1	Е I-122845	7,25	0,00	-7,253	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-127319	0,11	0,00	-0,115	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-127321	1,49	0,00	-1,489	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-129118	1,70	0,00	-1,696	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.2.2.1	Е I-129120	0,36	0,33	-0,032	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-129121	0,01	0,00	-0,006	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	Е I-129129	4,59	0,00	-4,587	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.2.2.1	Е I-129130	0,30	0,30	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-133038	1,14	0,00	-1,139	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-133289	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-133295	1,07	1,03	-0,042	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-133309	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-133313	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-133314	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-133318	0,04	0,00	-0,042	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-133323	3,14	0,00	-3,141	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-150240	1,51	0,00	-1,508	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Е I-150250	7,23	6,14	-1,081	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Е I-150275	0,22	0,00	-0,223	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Е I-150276	0,37	0,00	-0,373	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Е I-151678	0,42	0,00	-0,418	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-151679	0,23	0,00	-0,232	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-170476	1,23	0,00	-1,225	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-172438	2,26	0,00	-2,262	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.2.2.1	Е I-183211	2,74	2,56	-0,177	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183273	9,58	9,51	-0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183277	1,43	1,41	-0,015	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183283	1,32	1,31	-0,009	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183284	2,03	2,02	-0,013	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183288	1,18	1,17	-0,010	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	Е I-185161	0,98	0,86	-0,121	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Е I-185171	0,86	0,06	-0,800	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Е I-185197	5,16	0,31	-4,856	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Е I-185209	8,32	6,48	-1,835	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	Н I-186062	0,17	0,00	-0,168	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186670	3,73	0,00	-3,728	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186674	5,78	0,65	-5,133	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186677	2,25	1,69	-0,566	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186678	1,31	0,89	-0,418	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186679	2,24	2,11	-0,133	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Н I-186725	1,08	0,00	-1,080	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Н I-188683	0,10	0,00	-0,102	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188686	0,41	0,00	-0,413	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188688	0,03	0,00	-0,031	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188699	0,47	0,00	-0,473	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188701	0,19	0,00	-0,194	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188702	0,03	0,00	-0,031	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188707	0,53	0,00	-0,529	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188722	0,49	0,00	-0,490	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188723	0,41	0,00	-0,413	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188725	0,80	0,00	-0,798	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188727	0,09	0,00	-0,094	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188728	0,61	0,00	-0,605	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188732	0,17	0,00	-0,174	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188735	0,10	0,00	-0,104	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188738	0,06	0,00	-0,057	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188749	0,37	0,00	-0,370	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188755	0,05	0,00	-0,055	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188761	0,07	0,00	-0,074	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188763	0,12	0,00	-0,117	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188764	0,08	0,00	-0,078	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	Н I-188765	0,03	0,00	-0,031	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188768	0,14	0,00	-0,138	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188769	0,19	0,00	-0,195	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188794	0,16	0,00	-0,159	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188801	0,69	0,00	-0,689	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188805	0,06	0,00	-0,063	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188809	0,24	0,00	-0,239	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188816	0,06	0,00	-0,063	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188817	0,10	0,00	-0,098	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188818	0,11	0,00	-0,105	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188820	0,04	0,00	-0,041	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188866	0,22	0,00	-0,224	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188869	0,07	0,00	-0,071	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188876	0,14	0,00	-0,144	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188878	0,13	0,00	-0,128	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188879	0,11	0,00	-0,106	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188884	0,12	0,00	-0,125	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188885	0,07	0,00	-0,066	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188886	0,39	0,00	-0,393	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188887	0,12	0,00	-0,124	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188888	0,24	0,00	-0,241	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188898	0,20	0,00	-0,195	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-197746	0,29	0,00	-0,290	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Н I-202244	0,05	0,00	-0,046	Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1	Н I-202247	0,25	0,00	-0,252	Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1	Н I-202276	0,38	0,00	-0,379	Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1	Н I-202306	0,17	0,00	-0,171	Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1	I I-204744	1,08	0,19	-0,891	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-213619	4,82	0,00	-4,824	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-215306	1,24	0,00	-1,237	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-217239	1,02	0,15	-0,862	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	I I-219139	0,02	0,00	-0,021	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	I I-219140	0,05	0,00	-0,053	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	I I-219141	0,01	0,00	-0,008	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	I I-219146	0,00	0,00	-0,004	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221762	4,01	0,58	-3,429	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221764	2,87	0,37	-2,498	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221765	4,58	0,61	-3,971	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221770	1,58	0,22	-1,358	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221771	2,72	0,43	-2,290	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221772	1,58	0,24	-1,335	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221773	2,15	0,30	-1,848	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221774	3,30	0,47	-2,826	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221776	4,01	0,60	-3,412	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221777	2,44	2,24	-0,194	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221778	1,86	0,29	-1,571	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221782	1,29	0,21	-1,084	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221785	3,58	0,56	-3,021	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221798	3,89	0,42	-3,471	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221801	2,87	0,31	-2,558	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221803	0,25	0,03	-0,219	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221805	1,96	0,00	-1,965	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221806	3,27	0,35	-2,921	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221807	1,96	0,23	-1,733	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221808	0,33	0,05	-0,282	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221811	2,66	0,29	-2,374	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221813	0,53	0,06	-0,475	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221814	1,92	0,26	-1,668	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221815	0,19	0,02	-0,172	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221816	2,87	2,47	-0,396	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221819	0,51	0,08	-0,434	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221820	0,27	0,03	-0,237	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221822	0,88	0,13	-0,754	Позднее предоставление актов выполненных работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-221824	0,82	0,11	-0,706	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221826	0,27	0,04	-0,223	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221827	0,47	0,00	-0,475	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221828	2,78	0,00	-2,783	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221830	0,45	0,05	-0,402	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221831	1,49	0,16	-1,336	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221832	0,92	0,13	-0,793	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221834	1,02	1,01	-0,014	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221836	0,51	0,07	-0,444	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221838	0,51	0,07	-0,444	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221839	0,78	0,10	-0,681	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221840	0,25	0,03	-0,212	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221841	0,35	0,05	-0,301	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221842	1,19	1,17	-0,021	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221843	0,53	0,07	-0,464	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221845	0,90	0,10	-0,804	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221846	0,41	0,06	-0,352	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221848	0,82	0,11	-0,712	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221849	1,70	0,18	-1,519	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221850	2,01	0,32	-1,686	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221851	3,56	0,51	-3,054	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221854	1,15	0,17	-0,979	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221855	0,76	0,10	-0,657	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221856	0,84	0,09	-0,749	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221858	2,25	0,33	-1,917	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221862	0,72	0,61	-0,103	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221865	0,57	0,52	-0,052	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221868	0,86	0,64	-0,217	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221870	0,86	0,73	-0,133	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221871	1,29	0,19	-1,101	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221872	0,86	0,58	-0,281	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221877	0,57	0,40	-0,174	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-221878	0,72	0,59	-0,124	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221879	2,72	0,37	-2,348	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221883	1,29	1,28	-0,012	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221884	2,29	0,25	-2,045	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221885	0,86	0,63	-0,226	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221886	2,87	0,31	-2,556	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221887	4,01	0,37	-3,637	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221888	1,43	0,15	-1,281	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221892	1,00	0,14	-0,862	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221894	0,43	0,07	-0,362	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221902	4,15	0,45	-3,700	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221903	0,86	0,14	-0,722	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221906	1,00	0,11	-0,895	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221908	1,15	0,16	-0,986	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221909	1,43	0,22	-1,215	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221912	1,00	0,97	-0,030	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221915	1,86	0,30	-1,566	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221916	0,86	0,12	-0,741	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221919	4,15	0,46	-3,699	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221921	4,09	0,44	-3,656	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221924	0,52	0,03	-0,489	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221927	1,06	0,14	-0,921	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221928	0,35	0,02	-0,330	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221929	0,47	0,03	-0,445	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221931	0,78	0,05	-0,733	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221932	0,52	0,03	-0,489	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221933	4,50	0,47	-4,034	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221942	2,33	0,38	-1,948	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221944	4,31	0,68	-3,636	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221945	1,32	0,20	-1,121	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221947	3,75	0,54	-3,203	Позднее предоставление актов выполненных работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-221948	3,46	0,56	-2,898	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221952	1,80	0,41	-1,387	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221953	1,91	0,35	-1,559	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221954	0,96	0,41	-0,554	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221956	0,37	0,08	-0,282	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221957	1,55	0,36	-1,188	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221958	1,82	0,41	-1,405	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221959	2,70	0,44	-2,269	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221961	1,94	0,45	-1,491	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221963	1,89	0,58	-1,313	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221966	1,46	0,07	-1,386	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221968	2,36	0,93	-1,425	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221969	2,27	0,41	-1,865	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221970	1,02	0,16	-0,864	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221971	1,91	0,40	-1,512	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221972	2,83	0,41	-2,417	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221973	2,22	0,41	-1,812	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221974	0,81	0,13	-0,686	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221975	0,81	0,18	-0,638	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221978	6,95	6,59	-0,358	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221985	3,55	0,48	-3,063	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221986	2,22	1,13	-1,088	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221991	2,95	1,05	-1,899	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221992	5,00	4,98	-0,022	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221993	3,41	2,38	-1,031	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221994	5,59	4,37	-1,214	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221995	0,93	0,15	-0,779	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221996	2,10	0,34	-1,754	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222001	1,24	1,08	-0,163	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222003	0,03	0,00	-0,033	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1	J I-222004	0,44	0,42	-0,021	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222005	1,86	1,41	-0,457	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-222006	0,12	0,00	-0,116	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1	J I-222010	2,04	1,92	-0,124	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222016	0,91	0,13	-0,778	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222017	1,59	0,23	-1,362	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222019	0,08	0,00	-0,081	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1	J I-222020	0,03	0,00	-0,035	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1	J I-222021	3,12	0,38	-2,742	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1	J I-222022	1,63	0,23	-1,399	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222024	3,26	0,46	-2,803	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222025	1,70	0,30	-1,400	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222026	1,56	0,22	-1,338	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222027	0,50	0,07	-0,426	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222028	0,92	0,13	-0,790	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222029	1,28	0,88	-0,397	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222030	0,64	0,11	-0,525	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222033	0,47	0,26	-0,209	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222037	2,39	0,37	-2,029	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222038	0,56	0,09	-0,473	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222039	2,53	0,39	-2,142	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222040	1,73	0,26	-1,465	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222052	0,08	0,06	-0,019	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222055	4,02	1,56	-2,460	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222056	0,89	0,78	-0,109	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222057	4,23	0,76	-3,472	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222062	1,86	0,77	-1,092	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222065	1,58	0,29	-1,293	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222069	1,05	0,13	-0,924	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222071	0,69	0,13	-0,557	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222072	0,79	0,16	-0,630	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222073	0,57	0,10	-0,471	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222076	0,71	0,10	-0,605	Позднее предоставление актов выполненных работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-222087	3,95	0,54	-3,409	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222088	2,75	0,00	-2,752	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222090	1,25	0,20	-1,056	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222091	3,83	0,00	-3,833	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222092	1,57	0,00	-1,573	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222093	3,24	0,00	-3,244	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222094	0,79	0,10	-0,688	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222097	1,08	0,17	-0,912	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222098	2,14	0,33	-1,809	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222099	3,65	0,41	-3,239	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222113	1,20	0,14	-1,064	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222115	0,92	0,21	-0,703	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222116	1,15	0,18	-0,969	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222117	0,79	0,12	-0,678	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222118	0,52	0,11	-0,410	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222119	0,61	0,15	-0,459	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222120	0,96	0,12	-0,848	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222121	2,23	0,26	-1,971	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222122	0,93	0,21	-0,717	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222123	0,84	0,10	-0,736	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222124	1,29	0,15	-1,137	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222125	0,86	0,10	-0,758	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222126	0,47	0,13	-0,349	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222211	3,26	0,00	-3,259	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222214	1,90	0,25	-1,646	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222678	36,44	4,64	-31,802	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222679	65,34	6,31	-59,023	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222742	3,33	2,21	-1,122	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222765	0,72	0,57	-0,149	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222766	0,73	0,58	-0,153	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222767	0,74	0,58	-0,155	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222768	0,64	0,46	-0,178	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-222769	0,74	0,58	-0,158	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222770	0,73	0,58	-0,153	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222771	0,73	0,57	-0,159	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222772	0,73	0,58	-0,154	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222773	0,69	0,01	-0,678	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222774	0,69	0,02	-0,669	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222775	0,74	0,02	-0,729	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222776	0,71	0,02	-0,688	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222777	0,74	0,02	-0,729	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222778	0,65	0,01	-0,638	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222779	0,69	0,01	-0,678	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222780	0,69	0,00	-0,686	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222781	0,78	0,00	-0,779	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222782	0,68	0,00	-0,682	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222783	0,69	0,00	-0,685	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222784	0,69	0,00	-0,685	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222785	0,72	0,00	-0,724	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222786	0,69	0,00	-0,693	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222787	0,69	0,00	-0,693	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222788	0,64	0,00	-0,638	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222789	0,69	0,00	-0,686	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222790	0,71	0,00	-0,707	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222791	0,69	0,00	-0,687	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222792	0,66	0,00	-0,662	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222793	0,78	0,00	-0,779	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222794	0,65	0,00	-0,651	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222795	1,35	0,00	-1,353	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222796	0,62	0,00	-0,622	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222797	0,78	0,00	-0,776	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222798	0,66	0,00	-0,664	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222799	0,72	0,58	-0,149	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.1	J I-222839	1,90	0,19	-1,713	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222842	8,02	2,77	-5,243	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222994	0,17	0,02	-0,155	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223323	16,35	4,97	-11,384	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-223470	3,68	0,00	-3,676	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223471	2,73	0,04	-2,685	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223473	1,45	0,00	-1,445	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-224215	0,90	0,24	-0,665	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-224216	0,51	0,20	-0,312	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-224217	2,20	0,34	-1,861	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-224222	0,60	0,21	-0,393	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-224223	0,67	0,21	-0,457	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-224226	0,54	0,16	-0,385	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-224228	0,83	0,18	-0,644	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-224229	0,28	0,04	-0,241	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	K I-225456	0,57	0,02	-0,551	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	K I-231577	1,56	0,05	-1,503	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	K I-233909	0,48	0,45	-0,031	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-234003	1,80	1,79	-0,007	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-235899	11,15	10,35	-0,806	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-235900	14,58	11,43	-3,150	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	K I-235927	11,64	0,00	-11,638	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	K I-236144	3,72	0,06	-3,660	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.2	E I-116359	1,00	0,00	-1,000	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.2.2.2	H I-199330	3,19	0,09	-3,102	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	H I-199349	3,65	1,47	-2,182	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	H I-199360	3,12	0,00	-3,121	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	H I-202610	0,45	0,01	-0,444	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-205928	0,88	0,40	-0,478	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	I I-205979	0,15	0,00	-0,147	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	I I-209852	0,05	0,00	-0,051	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209858	0,61	0,11	-0,503	Позднее предоставление актов выполненных работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.2.2	I I-209859	0,61	0,07	-0,547	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209863	0,61	0,07	-0,547	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209873	1,05	0,00	-1,044	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209877	0,61	0,11	-0,503	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	I I-209884	0,61	0,10	-0,514	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209885	0,61	0,11	-0,503	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-211050	0,64	0,61	-0,033	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-211051	0,83	0,79	-0,045	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-211052	0,64	0,61	-0,033	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-224100	1,51	0,31	-1,205	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224111	1,34	0,74	-0,599	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224113	1,01	0,31	-0,696	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	J I-224120	1,34	0,09	-1,256	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	J I-224123	1,51	0,01	-1,502	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	J I-224127	1,01	0,93	-0,082	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-224134	2,13	0,52	-1,602	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	J I-224160	1,68	0,41	-1,272	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	J I-224164	1,68	0,26	-1,425	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224165	1,85	0,36	-1,484	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	J I-224173	1,51	1,34	-0,173	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	I I-212952	9,96	7,04	-2,926	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.3.1	I I-212953	8,61	6,28	-2,331	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.3.1	I I-212954	7,90	5,47	-2,428	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.3.1	I I-215125	51,51	42,63	-8,876	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	I I-215153	6,91	5,64	-1,275	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J I-228772	0,12	0,02	-0,091	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J I-228774	30,18	30,13	-0,052	Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J I-228775	56,31	29,10	-27,211	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J I-228776	15,38	12,51	-2,867	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J I-228777	21,26	20,86	-0,399	Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J I-228782	18,74	18,74	-0,006	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.3.1	J_I-228785	67,08	44,39	-22,693	превышение за счет капитализированных % Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.3.1	J_I-228786	8,42	0,84	-7,585	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228787	16,98	16,85	-0,135	Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228788	54,87	54,17	-0,697	Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228790	111,20	82,40	-28,804	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228791	3,51	1,98	-1,528	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228795	59,89	58,28	-1,605	Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228796	7,26	3,01	-4,244	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.3.1	J_I-228804	69,18	57,61	-11,572	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-233264	807,11	681,38	-125,732	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	K_I-235260	171,16	5,52	-165,638	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215199	8,74	5,76	-2,984	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215209	5,34	2,65	-2,688	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215221	3,40	2,73	-0,676	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215222	0,99	0,34	-0,649	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215225	0,39	0,36	-0,026	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2	I_I-215239	4,55	2,79	-1,762	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215241	12,87	10,64	-2,225	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215245	5,30	0,51	-4,790	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215246	2,09	1,37	-0,715	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215247	2,83	1,17	-1,655	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215248	10,18	0,00	-10,178	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215249	8,02	0,00	-8,018	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215250	4,73	0,00	-4,726	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215254	2,15	0,00	-2,148	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215256	2,43	0,00	-2,430	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	K_I-235263	2,57	0,00	-2,571	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	K_I-235264	172,21	9,86	-162,355	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.3.4	I I-215280	1,77	0,09	-1,679	Корректировка графика производства работ
2.2.3.4	I I-215281	4,47	0,10	-4,373	Корректировка графика производства работ
2.2.3.5	J I-228761	19,21	5,36	-13,853	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-118427	0,84	0,00	-0,840	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-133427	0,84	0,82	-0,024	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	E I-133432	0,42	0,00	-0,420	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	H I-186314	0,25	0,00	-0,250	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.4.2	I I-209908	0,36	0,00	-0,362	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	I I-209910	0,40	0,00	-0,399	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	I I-210797	0,70	0,00	-0,704	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	I I-210804	0,06	0,01	-0,049	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.4.2	I I-219174	0,09	0,00	-0,092	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-221984	0,13	0,07	-0,054	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222086	0,06	0,03	-0,024	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222106	0,06	0,04	-0,026	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222107	0,12	0,07	-0,054	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222108	0,06	0,03	-0,026	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222109	0,06	0,04	-0,025	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222127	0,06	0,05	-0,007	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.4.2	J I-222128	0,33	0,19	-0,144	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222129	0,05	0,05	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J I-222130	0,12	0,07	-0,054	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222131	0,14	0,08	-0,062	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222132	0,06	0,03	-0,026	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222133	0,54	0,31	-0,235	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222134	0,06	0,05	-0,009	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-222135	0,06	0,03	-0,025	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222136	0,60	0,34	-0,263	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222137	0,06	0,04	-0,027	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222138	0,06	0,03	-0,024	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222139	0,13	0,07	-0,056	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.4.2	J I-222140	0,06	0,03	-0,027	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222141	0,13	0,07	-0,054	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222142	0,24	0,13	-0,102	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222143	0,06	0,03	-0,031	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222144	0,07	0,03	-0,035	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222145	0,06	0,04	-0,013	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223734	1,21	0,00	-1,206	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223735	1,21	0,00	-1,206	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223738	1,21	0,00	-1,206	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223748	0,90	0,00	-0,898	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223782	0,25	0,00	-0,251	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223783	0,25	0,00	-0,251	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223784	0,25	0,00	-0,251	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223785	0,25	0,00	-0,251	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223786	0,96	0,00	-0,963	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223787	0,96	0,00	-0,963	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223788	0,96	0,00	-0,963	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223789	0,96	0,00	-0,963	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223790	0,25	0,00	-0,246	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223798	0,25	0,00	-0,246	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223801	0,25	0,00	-0,246	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223806	0,25	0,00	-0,246	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225055	6,57	0,62	-5,946	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225056	6,57	0,63	-5,934	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225057	6,57	0,63	-5,934	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225058	6,57	0,63	-5,934	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225059	6,57	0,63	-5,934	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225060	6,57	0,63	-5,934	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225061	6,57	0,63	-5,934	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225062	6,57	0,63	-5,934	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225063	6,57	0,63	-5,934	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225100	0,41	0,02	-0,397	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.2.4.2	J I-225101	0,41	0,02	-0,397	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-229223	0,84	0,00	-0,840	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.3.2	E I-100798	26,74	19,61	-7,124	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E I-110437	13,69	0,00	-13,686	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E I-116518	13,67	0,38	-13,282	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.3.2	E I-124592	81,51	68,79	-12,723	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
2.3.2	E I-133440	0,84	0,00	-0,840	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E I-187545	456,81	386,20	-70,607	Корректировка графика производства работ
2.3.2	H I-198080	1,07	0,00	-1,073	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.3.2	I I-219481	5,39	0,00	-5,389	Корректировка графика производства работ
2.3.2	J I-222209	0,42	0,00	-0,420	Корректировка графика производства работ
2.3.2	J I-226989	3,84	0,03	-3,815	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
2.3.2	J I-227097	1,92	0,43	-1,492	Корректировка графика производства работ
2.3.2	K I-235923	23,17	13,67	-9,494	Корректировка графика производства работ
2.3.2	K I-235926	5,79	0,00	-5,793	Корректировка графика производства работ
2.4	E I-185186	4,30	0,04	-4,262	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.4	E I-185198	2,06	0,14	-1,927	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.4	E I-185203	1,30	0,01	-1,291	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.4	I I-208737	1,79	1,65	-0,136	Отклонение составляет не более 10%
2.4	K I-228600	0,43	0,00	-0,431	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-228601	0,25	0,00	-0,248	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-229889	0,86	0,67	-0,190	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	K I-229890	35,32	1,39	-33,933	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.4	K I-231323	14,81	14,74	-0,078	Отклонение составляет не более 10%
2.4	K I-231397	1,16	0,56	-0,598	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	K I-231398	0,36	0,34	-0,015	Отклонение составляет не более 10%
2.4	K I-231399	0,75	0,40	-0,353	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-231401	1,08	0,00	-1,081	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-231597	0,12	0,00	-0,124	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-231599	3,54	2,92	-0,623	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	K I-231600	0,46	0,00	-0,455	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.4	К I-232819	1,14	0,00	-1,136	Корректировка графика производства работ
2.4	К I-233751	10,64	0,00	-10,639	Корректировка графика производства работ
2.4	К I-233932	2,27	0,00	-2,271	Корректировка графика производства работ
2.4	К I-234052	0,20	0,00	-0,198	Корректировка графика производства работ
2.4	К I-235847	10,68	9,41	-1,268	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	К I-236806	9,05	6,21	-2,837	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.4	К I-236809	0,72	0,01	-0,709	Корректировка графика производства работ
2.4	К I-236810	0,38	0,26	-0,114	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	К I-237984	5,54	3,06	-2,483	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.6	Е I-103419	0,96	0,00	-0,957	Корректировка графика производства работ
2.6	Е I-130714	1,57	0,00	-1,571	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-186156	2,26	0,00	-2,260	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.6	Н I-197741	3,36	0,38	-2,984	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.6	Н I-198050	2,18	1,76	-0,423	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198051	4,05	0,76	-3,288	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198056	3,65	0,00	-3,655	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198061	2,25	1,36	-0,887	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198063	2,57	0,00	-2,571	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198066	2,79	0,57	-2,223	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198068	3,40	0,00	-3,400	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198069	4,00	3,84	-0,166	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н I-198070	2,21	1,15	-1,062	Корректировка графика производства работ
2.6	И I-205541	2,51	0,05	-2,454	Корректировка графика производства работ
2.6	И I-209151	3,49	1,90	-1,588	Корректировка графика производства работ
2.6	Ж I-222260	0,34	0,00	-0,336	Корректировка графика производства работ
2.6	Ж I-223311	3,17	0,33	-2,844	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.6	Н Р-001408	0,36	0,00	-0,355	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001410	0,11	0,00	-0,111	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001424	0,27	0,00	-0,266	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001436	2,45	0,00	-2,446	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001439	3,23	0,00	-3,226	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001448	2,66	0,00	-2,658	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.6	Н Р-001449	0,56	0,00	-0,555	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001450	3,60	0,00	-3,600	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001451	4,54	0,00	-4,536	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001453	0,28	0,00	-0,280	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001454	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001455	0,41	0,00	-0,410	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001458	0,35	0,00	-0,355	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001459	0,13	0,00	-0,135	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001460	0,35	0,00	-0,347	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001461	0,83	0,00	-0,828	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001462	0,14	0,00	-0,142	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001463	0,54	0,00	-0,538	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001464	0,54	0,00	-0,537	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001465	0,11	0,00	-0,111	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001467	0,18	0,00	-0,177	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001468	1,69	0,00	-1,695	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001471	6,00	0,00	-6,003	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001472	6,00	0,00	-6,003	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001473	0,12	0,00	-0,119	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001474	0,14	0,00	-0,137	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001475	0,20	0,00	-0,199	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001480	2,45	0,00	-2,446	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001481	2,61	0,00	-2,608	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001490	0,66	0,00	-0,665	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001491	0,56	0,00	-0,555	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001492	3,60	0,00	-3,600	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001493	2,55	0,00	-2,554	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001495	0,28	0,00	-0,280	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001497	0,25	0,00	-0,246	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001498	0,16	0,00	-0,155	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001499	0,56	0,00	-0,560	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.6	Н Р-001501	0,35	0,00	-0,355	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001502	0,07	0,00	-0,067	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001503	0,32	0,00	-0,325	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001504	0,35	0,00	-0,347	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001505	0,83	0,00	-0,828	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001506	0,14	0,00	-0,142	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001507	0,54	0,00	-0,538	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001508	0,54	0,00	-0,537	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001509	0,14	0,00	-0,141	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001510	0,18	0,00	-0,177	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001512	0,57	0,00	-0,570	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001513	1,98	0,00	-1,977	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001514	0,67	0,00	-0,671	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001515	0,28	0,00	-0,284	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001516	6,00	0,00	-6,003	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001517	12,13	0,00	-12,132	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001518	0,14	0,00	-0,135	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001519	0,29	0,00	-0,286	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001520	0,13	0,00	-0,131	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001521	3,85	0,00	-3,847	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001525	2,45	0,00	-2,446	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001526	4,61	0,00	-4,608	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001527	3,76	0,00	-3,760	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001534	1,33	0,00	-1,329	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001535	0,56	0,00	-0,555	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001536	9,07	0,00	-9,072	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001538	0,28	0,00	-0,280	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001539	0,17	0,00	-0,167	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001540	0,25	0,00	-0,246	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001541	0,77	0,00	-0,774	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001542	0,08	0,00	-0,078	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001543	0,28	0,00	-0,280	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.6	Н Р-001546	0,35	0,00	-0,355	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001548	0,35	0,00	-0,347	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001549	0,83	0,00	-0,828	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001550	0,14	0,00	-0,142	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001551	0,54	0,00	-0,538	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001552	0,54	0,00	-0,537	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001555	0,18	0,00	-0,177	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001557	0,57	0,00	-0,570	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001559	0,67	0,00	-0,671	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001560	0,28	0,00	-0,284	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001561	6,07	0,00	-6,066	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001564	3,21	0,00	-3,208	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001567	0,36	0,00	-0,355	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001568	0,12	0,00	-0,119	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001570	0,25	0,00	-0,251	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001571	0,22	0,00	-0,219	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001572	2,93	0,00	-2,928	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-001850	0,40	0,00	-0,399	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-001852	0,29	0,00	-0,286	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-001855	1,66	1,14	-0,522	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002089	1,68	0,00	-1,680	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002090	0,51	0,00	-0,507	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002091	0,24	0,00	-0,238	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002092	0,21	0,00	-0,211	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002093	0,11	0,00	-0,107	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002094	0,17	0,11	-0,059	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002097	0,65	0,00	-0,653	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002169	9,21	7,22	-1,995	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002639	0,23	0,00	-0,233	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002640	0,04	0,00	-0,043	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002641	0,33	0,00	-0,327	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.6	J P-003053	0,61	0,00	-0,615	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003054	0,23	0,00	-0,231	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003055	1,59	0,00	-1,593	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003056	2,75	0,00	-2,751	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003057	0,50	0,00	-0,498	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003058	5,10	0,00	-5,096	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003059	1,19	0,00	-1,189	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003063	0,80	0,00	-0,805	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003064	2,51	0,00	-2,511	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003065	0,38	0,00	-0,385	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003066	0,45	0,00	-0,452	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003067	0,30	0,00	-0,303	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003068	1,49	0,00	-1,490	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003072	0,62	0,00	-0,625	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003082	0,97	0,00	-0,967	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003087	0,88	0,00	-0,880	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003095	0,18	0,00	-0,180	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003101	2,66	0,00	-2,659	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003102	0,55	0,00	-0,551	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003103	0,44	0,00	-0,436	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003104	0,39	0,00	-0,388	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003132	3,81	0,00	-3,811	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003133	1,84	0,00	-1,838	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003134	0,25	0,00	-0,251	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003137	1,02	0,66	-0,369	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003139	1,84	0,00	-1,835	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003142	3,42	0,00	-3,423	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003143	1,06	0,00	-1,060	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003146	2,27	0,00	-2,272	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003150	0,78	0,00	-0,783	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003151	0,03	0,00	-0,031	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003152	0,47	0,00	-0,468	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.6	J P-003153	0,46	0,00	-0,461	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003154	0,45	0,00	-0,448	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003155	0,68	0,00	-0,682	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003156	0,39	0,00	-0,390	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003157	0,99	0,00	-0,992	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003158	3,27	0,00	-3,272	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003159	0,57	0,00	-0,569	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003161	2,39	0,00	-2,386	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003162	3,53	0,00	-3,528	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003163	2,59	0,00	-2,587	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003164	0,76	0,00	-0,756	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003165	0,55	0,00	-0,551	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003166	0,13	0,00	-0,126	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003167	0,09	0,00	-0,086	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003169	0,38	0,00	-0,383	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003170	0,07	0,00	-0,065	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003171	0,32	0,00	-0,315	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003172	0,34	0,00	-0,336	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003173	0,19	0,00	-0,193	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003174	0,28	0,00	-0,283	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003176	2,18	0,00	-2,184	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003190	0,21	0,00	-0,210	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003191	1,42	0,00	-1,423	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003192	0,14	0,00	-0,135	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003193	0,26	0,00	-0,261	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003194	0,19	0,00	-0,187	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003195	0,06	0,00	-0,055	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003196	0,32	0,00	-0,323	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003197	0,09	0,00	-0,087	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003199	0,07	0,00	-0,070	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003200	0,08	0,00	-0,083	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.6	J P-003201	0,09	0,00	-0,088	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003202	0,11	0,00	-0,115	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003204	0,17	0,00	-0,166	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003205	0,27	0,00	-0,275	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003206	0,15	0,00	-0,147	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003207	0,10	0,00	-0,099	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003208	0,15	0,00	-0,154	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003212	0,17	0,00	-0,172	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003213	1,36	0,00	-1,357	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003215	0,75	0,00	-0,755	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003216	2,77	0,00	-2,769	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003217	0,25	0,00	-0,252	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003218	0,45	0,00	-0,452	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003219	0,30	0,00	-0,301	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003220	0,45	0,00	-0,452	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003221	0,48	0,00	-0,483	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003227	0,09	0,00	-0,087	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003232	13,24	0,00	-13,244	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003239	0,10	0,00	-0,096	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003243	1,09	0,00	-1,088	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003245	0,16	0,00	-0,164	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003254	0,15	0,00	-0,154	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003256	0,79	0,00	-0,790	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003280	1,21	0,00	-1,208	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003281	0,21	0,00	-0,207	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003302	2,94	0,00	-2,940	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003303	2,77	0,00	-2,772	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003305	0,32	0,00	-0,324	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003312	1,76	0,00	-1,764	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003313	2,02	0,00	-2,016	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003314	1,60	0,00	-1,596	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003315	1,39	0,00	-1,386	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План финанси- рования на 12 мес.	Факт финанси- рования за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9 + 11 + 13 + 15	8		20
2.6	J P-003316	0,42	0,00	-0,420	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003352	23,62	1,39	-22,227	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003366	31,79	0,00	-31,789	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003399	45,85	0,00	-45,853	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003427	19,11	0,00	-19,115	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003431	47,13	0,00	-47,133	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003441	3,34	0,00	-3,338	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003454	2,58	0,00	-2,581	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	K P-004845	11,90	0,00	-11,902	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	K P-004873	1,72	0,00	-1,721	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

По Форме №12**Превышение факта освоения за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 9) над планом (сумма Ст. 10, 12, 14 и 16)**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	E_I-115643	3,89	14,84	10,949	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-131325	0,00	71,17	71,173	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-131328	8,94	10,61	1,676	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-131605	2,53	2,67	0,145	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	E_I-135778	0,00	2,03	2,030	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-138657	1,71	2,63	0,928	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-140184	0,00	1,09	1,094	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-142031	0,00	1,10	1,104	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-143129	0,00	0,09	0,090	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-144854	3,54	4,58	1,038	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-145678	1,61	1,63	0,019	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	E_I-146795	1,66	1,80	0,140	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	E_I-147396	0,00	0,30	0,297	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-153148	0,00	0,55	0,551	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-158030	0,00	3,15	3,149	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-162139	0,00	0,84	0,837	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-162385	0,00	31,81	31,811	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-163158	0,00	2,24	2,238	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-163483	0,27	2,72	2,442	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-166179	0,00	1,00	0,995	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-166873	0,00	0,65	0,653	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-167664	0,00	0,35	0,345	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-167790	0,00	0,22	0,224	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	H_I-167794	0,00	8,38	8,383	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-171323	5,19	5,88	0,684	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-172506	0,00	7,66	7,660	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-175627	0,00	0,36	0,360	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-179059	0,03	0,07	0,041	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-180589	0,00	8,49	8,488	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-181226	0,00	0,23	0,228	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-181231	0,12	0,13	0,009	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	H_I-181740	0,00	2,89	2,887	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-183594	2,44	3,04	0,607	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-186342	0,04	0,05	0,014	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-189473	0,00	2,53	2,528	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190003	0,00	0,19	0,187	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190495	0,04	0,15	0,104	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190987	1,95	2,05	0,101	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	H_I-192156	0,00	0,02	0,023	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-192400	0,00	10,64	10,638	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-192922	0,00	0,16	0,157	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-193216	0,00	0,24	0,237	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-193910	0,00	0,29	0,290	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-194295	0,00	0,66	0,665	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-195055	0,21	0,47	0,254	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.1.3	H_I-195072	0,28	0,31	0,031	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-195502	0,00	0,66	0,662	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-195986	0,04	1,61	1,576	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-196774	7,14	12,55	5,402	превышение за счет капитализированных %

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
					Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-197314	0,05	0,05	0,006	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-197325	0,00	1,75	1,748	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-197473	0,00	1,47	1,469	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-197546	5,96	17,91	11,950	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-200616	0,00	0,46	0,458	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-200882	0,06	0,36	0,297	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-200888	0,06	5,63	5,562	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-201400	0,00	4,22	4,223	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-201401	0,00	0,64	0,642	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-201534	0,19	0,20	0,012	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-202324	0,00	1,22	1,218	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-202325	0,18	0,24	0,057	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-202439	0,00	11,72	11,718	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	Н I-202449	0,22	0,23	0,010	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-202922	0,00	0,11	0,108	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-203544	3,24	16,74	13,503	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-203787	0,00	2,40	2,397	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204230	1,07	1,44	0,371	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204249	0,00	0,73	0,727	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204257	0,00	0,07	0,072	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204259	0,00	0,07	0,066	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-204399	1,06	1,11	0,044	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-204922	7,12	7,25	0,131	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-205427	1,08	1,63	0,551	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-205688	0,37	0,59	0,220	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-205690	0,12	0,79	0,672	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206009	0,70	2,49	1,791	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206018	0,00	16,61	16,613	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206019	0,00	2,26	2,257	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
					Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206196	0,00	0,23	0,228	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206206	0,00	0,80	0,804	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206207	14,12	21,27	7,147	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-206464	0,02	0,44	0,420	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-207846	0,00	14,60	14,601	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-208349	0,21	0,22	0,010	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-208545	1,76	2,10	0,347	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209236	1,14	2,26	1,121	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209354	16,95	24,86	7,918	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209355	0,43	0,68	0,251	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209506	0,00	10,50	10,498	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209507	0,00	3,36	3,357	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209512	0,28	19,40	19,124	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-209718	0,00	0,19	0,189	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-210056	3,07	3,47	0,394	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-210597	9,75	10,12	0,367	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-211015	0,00	1,97	1,971	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212066	0,00	0,48	0,484	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212068	0,00	0,47	0,470	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212187	113,71	126,76	13,044	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212635	0,00	41,03	41,033	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212797	0,00	0,10	0,103	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212799	0,00	0,90	0,903	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212804	0,00	0,18	0,179	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212807	0,00	0,30	0,302	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212808	0,00	0,34	0,338	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I I-212809	0,00	11,17	11,166	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	I_1-212810	0,00	0,18	0,179	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_1-213142	0,82	1,29	0,474	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_1-213411	0,00	0,49	0,493	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_1-213416	0,00	0,17	0,171	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_1-213725	5,91	9,36	3,452	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_1-213797	0,03	0,04	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I_1-213809	0,00	0,27	0,266	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_1-213810	0,00	0,03	0,035	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-215439	0,00	0,12	0,120	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-215717	0,20	0,31	0,107	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216355	0,00	13,65	13,646	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216358	0,23	11,80	11,568	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216454	0,00	4,31	4,308	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216459	0,00	13,38	13,385	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216470	0,00	0,13	0,131	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216472	0,00	11,18	11,177	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216503	0,00	14,29	14,286	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216674	0,00	11,42	11,418	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216679	0,00	0,23	0,231	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216685	0,00	0,17	0,175	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216810	0,00	2,92	2,923	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_1-216941	0,28	0,29	0,015	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_1-217147	13,03	14,22	1,192	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	J_I-217377	0,00	0,87	0,866	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217378	0,00	0,13	0,133	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217380	0,00	2,61	2,608	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217425	7,32	7,60	0,276	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-217429	0,07	0,07	0,001	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-217565	0,00	13,38	13,380	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217569	0,00	0,27	0,266	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217571	0,00	2,52	2,521	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217572	5,71	7,47	1,758	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217573	0,00	10,01	10,013	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217585	0,00	0,29	0,289	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217697	0,00	13,34	13,344	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217705	0,00	0,13	0,134	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217813	1,83	1,84	0,014	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-218353	1,14	8,78	7,640	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-218526	0,03	0,04	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I_I-219589	0,00	5,89	5,894	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219607	0,00	12,93	12,934	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219610	0,00	35,94	35,937	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219612	0,00	6,37	6,368	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219628	0,77	9,56	8,789	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219651	0,00	1,42	1,418	техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели капитальных вложений на

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
					01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации
					Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219678	1,43	3,07	1,644	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219689	0,00	0,03	0,026	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219697	2,44	5,07	2,633	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219699	0,00	0,96	0,958	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219701	2,17	2,31	0,140	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I_I-219742	0,76	4,81	4,051	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.1.3	I_I-219767	0,48	1,44	0,962	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219768	19,27	21,39	2,126	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219800	0,00	0,20	0,203	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219881	0,00	1,77	1,773	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220208	0,00	0,15	0,147	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220212	0,00	21,39	21,389	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220213	0,00	2,12	2,124	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220214	0,00	1,08	1,075	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220215	0,00	13,58	13,579	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220216	0,00	0,72	0,716	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220217	0,00	0,11	0,105	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220221	0,00	0,26	0,264	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220223	0,01	0,01	0,001	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-220227	0,00	0,35	0,350	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220560	0,20	0,21	0,009	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-220623	0,00	0,89	0,889	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220934	0,00	13,14	13,142	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220935	0,00	0,04	0,040	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220936	0,00	0,04	0,040	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-221002	0,00	10,75	10,749	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-221003	0,00	0,07	0,068	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	J I-221004	0,00	0,60	0,596	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221006	0,00	1,05	1,050	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221010	0,00	21,31	21,309	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221011	0,00	0,13	0,126	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221016	0,00	10,00	10,002	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221276	0,00	0,12	0,118	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221278	0,00	5,84	5,836	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221279	0,00	0,32	0,316	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221294	0,00	18,89	18,890	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221296	0,03	35,91	35,878	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-221298	0,00	21,24	21,241	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-222894	0,00	0,30	0,300	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-224662	0,00	18,36	18,357	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-225038	0,00	15,26	15,257	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-225453	0,00	0,26	0,259	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-225491	0,00	4,82	4,816	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-225639	0,22	0,24	0,011	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-225793	0,00	34,83	34,835	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226181	0,00	1,01	1,013	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226198	0,97	27,78	26,812	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226293	0,29	7,57	7,282	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226295	0,00	0,44	0,442	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226410	0,00	8,28	8,275	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226411	0,00	1,05	1,052	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226418	0,80	0,84	0,037	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-226632	0,13	0,13	0,006	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-226634	0,00	0,61	0,609	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226811	0,00	4,56	4,558	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-226869	0,00	1,67	1,674	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	J I-226870	0,00	0,71	0,711	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227048	0,85	1,00	0,153	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227051	7,34	31,05	23,712	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227100	0,01	0,03	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.1.3	J I-227265	0,00	127,39	127,394	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227314	1,62	26,09	24,473	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227318	0,00	0,05	0,050	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227400	0,00	1,39	1,392	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227472	1,26	90,27	89,016	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227659	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.1.3	J I-227829	0,10	0,25	0,151	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227830	0,00	1,05	1,047	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227831	4,41	14,06	9,649	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-227943	0,00	3,78	3,779	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228052	18,41	33,52	15,116	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228106	0,00	0,28	0,279	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.1.3	J I-228139	0,00	5,57	5,566	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228142	0,00	0,07	0,073	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228341	0,00	3,50	3,504	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228342	0,00	2,67	2,671	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228743	0,00	0,42	0,423	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K I-228747	0,00	13,95	13,948	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-228989	1,08	1,18	0,100	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-229012	3,08	4,79	1,712	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229013	2,14	3,96	1,823	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J I-229029	0,00	0,85	0,849	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	K_I-229032	0,00	0,99	0,989	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229056	36,75	94,36	57,610	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229058	0,00	0,21	0,215	превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3	J_I-229303	0,00	5,69	5,692	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229305	0,00	0,14	0,143	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229312	0,00	4,80	4,802	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229320	0,29	0,31	0,013	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-229523	0,00	91,30	91,302	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229525	0,00	0,12	0,123	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229667	0,09	0,09	0,001	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-229693	0,00	0,16	0,162	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-229860	0,00	27,15	27,154	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-230081	0,00	22,94	22,939	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-230358	0,00	0,13	0,132	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-230359	0,00	63,64	63,644	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-230790	0,00	1,02	1,023	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-231306	0,00	1,01	1,005	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-231574	0,00	16,20	16,197	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-231596	0,00	23,38	23,375	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-231737	0,00	34,22	34,224	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-232160	0,00	1,64	1,640	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-232835	0,00	10,48	10,484	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-233587	37,50	44,61	7,107	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-233757	0,00	4,73	4,733	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-233931	0,00	19,69	19,690	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-233947	0,00	2,29	2,286	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-234503	0,00	4,96	4,956	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	K_I-234512	0,81	0,82	0,008	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	К I-234516	0,00	95,10	95,097	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-234520	0,00	48,22	48,223	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-234522	0,00	29,25	29,252	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-235071	0,00	31,10	31,095	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-235452	0,00	4,69	4,692	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-235662	0,00	29,12	29,117	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-235663	0,00	8,04	8,036	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-235860	0,00	104,69	104,692	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236128	0,00	3,06	3,065	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236156	0,00	29,18	29,184	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236536	0,00	6,69	6,688	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236701	0,04	0,70	0,667	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236705	0,00	10,08	10,076	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236967	0,00	0,12	0,120	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236969	0,00	0,14	0,138	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-236988	0,38	0,57	0,187	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237198	0,00	21,16	21,158	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237227	0,00	22,14	22,141	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237228	0,00	25,18	25,179	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237231	0,00	15,14	15,136	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237232	0,00	3,47	3,468	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237234	0,00	0,33	0,333	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237239	0,00	13,89	13,889	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237308	0,86	13,88	13,012	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237312	0,91	16,05	15,143	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237314	2,76	8,00	5,243	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237319	1,42	1,77	0,344	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237324	0,97	10,84	9,863	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237328	1,00	13,68	12,676	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К I-237330	0,96	0,99	0,039	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	К I-237445	0,00	95,05	95,048	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	К_I-237470	0,00	0,79	0,790	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237471	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.1.3	К_I-237473	0,00	0,79	0,793	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237475	0,00	1,42	1,422	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237901	0,00	2,64	2,643	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237949	0,00	7,34	7,335	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-237951	0,00	0,10	0,099	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-238066	0,00	47,26	47,263	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-238165	0,00	43,15	43,153	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-238353	0,00	1,12	1,124	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	К_I-238529	0,00	139,39	139,387	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	Н_I-187166	318,74	394,97	76,228	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	Е_I-188388	734,54	1 042,95	308,403	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	Н_I-202056	1,27	1,30	0,030	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1	Н_I-202445	0,69	0,72	0,032	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1	И_I-203536	0,02	0,05	0,025	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.1	И_I-204579	0,17	0,59	0,419	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	И_I-205431	0,00	0,01	0,004	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.1	И_I-208553	0,04	0,05	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1	И_I-209357	0,02	1,70	1,678	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	И_I-209524	0,31	0,36	0,052	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	И_I-210642	0,00	0,97	0,966	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	Ж_I-215709	0,00	0,00	0,003	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.1	Ж_I-221270	0,00	0,11	0,111	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н_I-112364	0,00	10,68	10,672	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Е_I-117731	1,07	1,79	0,722	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Е_I-122395	0,13	0,80	0,669	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Е_I-134778	0,12	0,25	0,138	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н_I-162140	3,26	13,48	10,222	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.4.2	Н I-165882	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	Н I-186075	1,73	2,98	1,246	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-187185	0,00	10,67	10,671	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-190988	0,00	0,54	0,538	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-195495	0,01	11,48	11,477	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-195985	0,00	0,03	0,025	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-196174	1,36	4,53	3,171	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-196652	1,81	1,92	0,106	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	Н I-196766	0,01	0,03	0,017	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	Н I-197150	0,04	0,05	0,015	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-197312	3,05	11,00	7,943	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-197547	0,00	2,08	2,084	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-200886	0,27	0,59	0,322	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	Н I-200889	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	Н I-201529	3,76	8,11	4,357	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202675	0,04	0,09	0,050	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202678	0,01	5,67	5,662	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202923	3,39	7,32	3,931	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-202932	0,01	0,02	0,011	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	J I-202937	1,92	2,07	0,154	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-202939	0,00	0,01	0,004	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	J I-202944	0,07	0,07	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-202945	0,04	0,08	0,045	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203230	0,00	9,68	9,677	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203233	0,02	0,04	0,023	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I I-203236	0,00	2,97	2,965	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203534	0,08	3,23	3,144	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203552	0,02	0,04	0,019	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I I-203559	0,00	0,09	0,089	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-203777	1,68	1,72	0,046	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-203788	0,00	0,02	0,018	превышение за счет капитализированных %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.4.2	I_I-203950	0,19	0,22	0,022	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204039	0,03	0,05	0,027	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204226	0,80	0,82	0,026	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I_I-204236	2,17	3,99	1,820	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204242	0,00	0,01	0,004	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I_I-204384	0,30	0,40	0,107	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204388	0,07	9,05	8,972	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204393	0,50	0,61	0,115	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204403	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I_I-204577	0,00	0,00	0,003	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I_I-204839	0,01	0,01	0,008	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I_I-204847	5,66	5,85	0,188	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I_I-204848	2,98	3,10	0,125	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I_I-205121	0,00	0,01	0,004	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I_I-205333	0,00	2,32	2,319	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205335	0,01	11,64	11,634	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205428	2,57	2,70	0,133	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I_I-205432	0,01	0,02	0,010	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I_I-205689	0,09	3,44	3,349	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205730	0,00	0,01	0,008	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I_I-205778	0,00	0,47	0,467	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-206202	0,00	0,05	0,047	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-206461	0,01	0,20	0,191	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-206745	0,01	8,47	8,463	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-206891	0,43	0,45	0,020	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I_I-207596	0,10	12,14	12,043	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-207853	2,60	12,48	9,878	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-208068	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I_I-208108	0,06	0,06	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I_I-208335	0,01	0,02	0,009	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I_I-208551	0,12	0,13	0,008	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.4.2	I I-208561	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I I-209356	0,13	3,74	3,612	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-209501	0,01	0,01	0,006	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I I-210649	0,00	0,00	0,003	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I I-211303	0,00	1,30	1,298	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-211875	0,00	0,27	0,269	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-212805	0,00	1,15	1,153	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213143	0,01	2,66	2,655	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213153	0,00	1,95	1,950	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213343	0,03	0,21	0,183	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213345	0,01	0,01	0,008	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	I I-213803	0,00	0,26	0,262	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I I-213954	5,99	6,35	0,363	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-213955	18,00	34,92	16,918	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-215712	0,00	4,18	4,181	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-215784	1,64	1,85	0,207	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-215938	0,06	1,00	0,947	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-216501	0,00	7,97	7,970	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-216936	0,15	0,45	0,296	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-216942	10,52	10,56	0,036	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-217374	0,00	0,14	0,138	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-218383	0,00	2,64	2,637	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-219897	2,90	2,91	0,004	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-220926	0,02	1,50	1,475	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-220994	0,11	0,12	0,005	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-221272	0,00	1,08	1,084	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-221284	0,00	0,51	0,506	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-224661	0,02	0,02	0,001	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-224928	0,11	0,42	0,309	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.4.2	J I-225037	0,00	0,41	0,410	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-225043	0,00	0,04	0,040	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-225044	0,12	0,13	0,005	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-225074	0,00	0,67	0,672	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-225492	0,00	4,34	4,340	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-225789	0,07	0,07	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-226194	0,00	0,62	0,620	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-226298	0,05	0,97	0,923	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J I-227630	0,05	0,45	0,397	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K I-228501	0,00	0,19	0,192	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K_I-228502	0,00	2,08	2,075	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K_I-228985	2,50	2,61	0,115	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-228995	0,17	0,38	0,208	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	J I-229007	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	J I-229008	0,15	0,33	0,180	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	J I-229015	0,18	0,39	0,213	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.1.4.2	J I-229026	0,00	0,81	0,810	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K I-229518	0,00	0,83	0,827	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K I-231770	15,99	27,56	11,568	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K I-233592	0,00	0,01	0,011	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K_I-236961	3,60	3,64	0,034	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	K I-237082	0,00	0,25	0,247	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	K I-238164	0,00	2,12	2,119	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.2.1.1	E I-106890	0,05	0,11	0,058	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	E_I-115470	0,00	1,56	1,557	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	E I-119868	0,00	0,23	0,230	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.1.1	E I-126488	0,05	0,08	0,022	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	E I-127467	0,93	1,06	0,130	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.1.1	H I-132474	1,51	1,66	0,141	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.1	Е I-153768	0,00	0,01	0,008	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-162262	0,04	0,10	0,052	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-185515	0,02	0,04	0,021	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-198101	0,01	2,01	2,000	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Н I-198102	0,01	0,03	0,018	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-198113	0,01	0,03	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-198123	0,02	0,04	0,019	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-198125	0,01	0,03	0,018	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	Н I-198167	0,00	2,34	2,337	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.1.1	Н I-198306	0,36	0,38	0,019	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.1	Н I-198504	122,88	262,72	139,840	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	Н I-201211	0,00	0,01	0,004	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	I I-219840	0,00	0,49	0,490	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.1	J I-223486	0,09	0,11	0,017	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	J I-223487	0,07	0,08	0,007	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.1	J I-223488	0,07	0,07	0,007	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.1	J I-227060	0,00	3,08	3,080	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	J I-227062	0,00	0,36	0,358	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	K_I-235919	0,00	2,50	2,501	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Е I-127353	0,50	1,10	0,601	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-161981	0,26	0,43	0,170	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-168585	0,03	0,07	0,036	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-168586	0,00	0,97	0,965	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н_I-195636	0,00	2,95	2,952	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197830	1,25	3,05	1,805	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197831	1,04	2,85	1,818	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197832	1,42	3,21	1,795	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197833	1,21	3,01	1,808	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197836	1,95	2,77	0,823	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197841	1,99	2,81	0,820	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197842	1,18	3,09	1,912	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	Н I-197844	0,55	3,33	2,787	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197845	1,75	3,52	1,775	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197846	1,99	2,81	0,820	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197847	85,44	91,42	5,985	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197848	30,04	40,30	10,253	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197849	58,04	69,04	11,002	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197850	20,64	27,86	7,226	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197851	21,65	23,87	2,221	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197852	84,27	104,03	19,759	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197853	58,89	73,38	14,492	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197854	72,36	88,39	16,032	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197855	69,84	78,45	8,605	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197856	0,00	70,42	70,425	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197857	0,00	0,02	0,024	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-197862	1,29	3,09	1,803	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197863	45,98	59,57	13,592	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197864	0,00	61,03	61,027	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197865	0,00	56,54	56,542	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197866	71,38	82,17	10,794	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197868	0,00	50,05	50,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197869	48,33	65,57	17,231	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197870	42,51	57,44	14,936	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197871	31,50	38,72	7,219	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197882	90,85	92,07	1,220	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197898	0,00	0,27	0,266	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197900	0,00	0,29	0,292	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197901	0,00	0,29	0,292	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197903	0,00	0,15	0,155	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197904	0,00	0,15	0,146	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198099	0,01	0,03	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198100	0,01	0,03	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	Н I-198103	0,60	0,63	0,030	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198105	0,01	0,03	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198106	0,55	0,57	0,025	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198107	0,01	0,03	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198110	0,03	0,06	0,029	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198111	0,05	0,07	0,025	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198112	0,52	0,54	0,024	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198115	0,01	2,02	2,001	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198116	0,51	0,53	0,026	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198122	0,02	0,04	0,022	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198124	0,66	0,69	0,031	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198127	0,02	0,04	0,022	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198128	0,01	0,03	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198130	0,73	0,77	0,034	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198131	0,01	0,03	0,017	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198146	0,00	2,15	2,147	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198152	0,00	2,24	2,237	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198166	0,00	2,00	1,995	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198169	0,00	2,13	2,134	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198258	0,04	0,07	0,029	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198259	0,01	0,03	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198260	0,01	0,03	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198261	0,01	0,03	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198263	0,01	0,03	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198265	0,03	0,06	0,026	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198266	0,02	0,04	0,022	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198267	0,01	0,03	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198268	0,01	0,03	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198269	0,02	0,04	0,020	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198272	0,01	0,03	0,017	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198273	0,01	0,03	0,017	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198274	0,02	0,04	0,020	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	Н I-198276	0,01	0,03	0,017	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198277	0,01	0,03	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198278	0,02	0,03	0,018	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198279	0,01	0,03	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198281	0,01	0,03	0,017	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198282	0,59	0,62	0,027	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198283	0,01	0,03	0,015	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198284	0,73	0,77	0,034	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198285	0,01	0,03	0,018	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198287	0,01	0,03	0,017	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198288	0,73	0,76	0,034	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198290	0,02	0,03	0,018	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198291	0,04	0,07	0,029	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198292	0,01	0,03	0,018	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198293	0,02	0,03	0,019	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198294	0,01	0,09	0,081	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198295	0,01	0,03	0,016	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198296	0,02	0,04	0,021	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198299	0,01	0,03	0,017	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198300	0,01	0,03	0,017	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198301	0,02	15,03	15,012	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198302	0,02	0,04	0,019	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198308	0,01	0,01	0,006	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.1.2	Н I-198513	5,50	16,47	10,969	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198514	5,56	12,06	6,504	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198515	5,55	13,76	8,218	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198523	5,54	11,29	5,749	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-199949	7,43	9,12	1,686	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210459	5,28	5,39	0,112	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	I I-210471	6,31	6,38	0,071	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	I_I-210472	6,52	6,61	0,086	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	I_I-210473	3,56	3,61	0,046	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	I_I-210479	3,90	3,94	0,045	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	I_I-210481	3,41	5,32	1,912	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210482	0,50	5,87	5,366	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210483	0,50	4,18	3,683	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210484	0,50	3,28	2,780	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210486	0,50	4,07	3,571	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210487	0,50	3,53	3,026	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210488	0,50	5,97	5,469	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210489	0,50	4,29	3,790	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210490	0,50	2,97	2,467	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210491	0,50	4,48	3,977	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210492	0,50	2,13	1,628	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210493	0,50	2,06	1,563	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210494	0,50	3,27	2,767	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210495	0,50	1,54	1,040	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210496	0,50	3,73	3,229	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210497	0,50	2,72	2,218	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210498	0,50	3,37	2,872	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210499	0,50	2,97	2,472	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210500	0,50	4,31	3,814	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210501	0,50	4,20	3,704	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210503	0,50	5,05	4,547	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210504	0,50	3,36	2,859	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210507	0,50	4,13	3,628	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210509	0,50	4,03	3,533	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210510	0,50	3,33	2,830	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	I I-210511	0,50	3,63	3,132	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210512	0,50	2,44	1,941	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-212426	0,00	0,01	0,009	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-212890	0,00	0,29	0,287	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-221721	0,00	0,01	0,014	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-221724	0,00	0,01	0,014	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-221725	0,00	0,01	0,014	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222857	16,46	54,94	38,475	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223490	0,08	0,13	0,057	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223494	0,33	0,36	0,030	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	J I-227061	0,00	1,01	1,005	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-228832	2,66	3,37	0,716	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E I-112087	0,72	2,13	1,408	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E I-127205	0,00	8,53	8,526	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E I-127216	0,00	0,67	0,665	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H I-161993	0,23	0,25	0,013	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	H I-163013	0,00	0,01	0,009	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	H I-163040	0,01	0,04	0,027	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	H I-168582	0,00	6,97	6,964	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H I-168587	0,46	6,44	5,975	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H I-168591	0,00	0,06	0,057	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	H I-174187	0,00	0,12	0,118	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H I-174188	0,00	0,12	0,118	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H I-174189	0,00	0,12	0,118	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H I-174572	0,03	5,61	5,581	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H I-182243	0,00	0,17	0,165	превышение за счет капитализированных %
1.2.2.1	E I-184457	0,00	0,86	0,856	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	H I-185448	0,31	2,65	2,332	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H I-185470	0,00	0,13	0,127	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H I-185480	0,00	0,33	0,328	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.2.1	Н I-185491	0,00	0,01	0,007	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-185500	0,01	0,02	0,010	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-185501	0,00	1,12	1,116	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-185564	0,00	0,30	0,294	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-187167	2,51	9,78	7,273	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-197688	0,30	0,31	0,014	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	Н I-197918	1,49	4,60	3,106	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-197989	0,00	2,78	2,780	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198002	0,00	0,00	0,001	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-198008	0,00	0,10	0,094	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198255	0,00	0,01	0,006	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	Н I-198493	2,10	2,56	0,454	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198495	0,00	2,16	2,155	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198501	0,00	0,23	0,235	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198502	0,00	6,69	6,692	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198503	4,15	8,81	4,662	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198506	0,00	0,90	0,904	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198507	0,02	0,27	0,246	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-198508	0,49	0,60	0,106	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Ж I-202916	0,00	22,95	22,944	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210067	0,00	14,36	14,358	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210068	95,27	158,81	63,537	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210069	57,42	100,45	43,021	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210071	0,00	7,95	7,951	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210072	0,00	0,00	0,002	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	И I-210082	78,80	79,84	1,037	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	И I-210084	0,00	1,42	1,422	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	И I-210091	2,63	2,75	0,121	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	И I-210092	1,79	1,87	0,082	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	И I-210157	0,00	0,29	0,286	превышение за счет капитализированных %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.2.1	I_1-210159	0,08	0,24	0,159	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_1-210182	0,90	0,95	0,046	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	I_1-210183	0,00	0,56	0,561	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210188	0,00	0,29	0,293	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210197	0,00	0,23	0,229	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210199	0,00	0,15	0,154	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210202	0,00	0,83	0,826	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210206	0,08	0,24	0,160	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_1-210207	0,00	0,09	0,085	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210208	0,00	0,14	0,142	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210212	0,00	0,36	0,356	превышение за счет капитализированных %
1.2.2.1	I_1-210252	0,00	0,35	0,346	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210253	0,00	1,16	1,164	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210260	0,00	0,20	0,199	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210284	0,02	0,06	0,041	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.2.1	I_1-210314	0,00	0,03	0,034	превышение за счет капитализированных %
1.2.2.1	I_1-210324	0,00	0,09	0,089	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210327	0,00	1,23	1,230	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210355	0,00	0,90	0,896	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210361	0,00	0,09	0,091	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210368	0,00	0,05	0,053	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210376	0,00	0,33	0,333	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210400	0,00	0,13	0,127	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_1-210406	0,00	0,08	0,080	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.2.1	I_I-210407	0,04	0,43	0,386	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210410	0,00	0,24	0,241	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210520	1,61	4,30	2,688	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210521	1,91	2,80	0,889	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210522	1,91	2,81	0,903	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210523	1,91	6,43	4,520	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210524	1,91	6,52	4,616	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-213340	0,25	0,30	0,053	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-219690	1,03	2,79	1,762	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-223423	0,03	0,04	0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	J_I-223489	0,08	0,08	0,008	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	K_I-229001	0,00	0,48	0,476	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	K_I-236298	0,00	11,45	11,455	Корректировка графика производства работ
1.2.2.2	H_I-188668	1,56	4,48	2,916	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	I_I-215101	75,83	84,55	8,723	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	J_I-228762	77,60	81,83	4,225	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228763	91,28	92,83	1,551	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228764	18,63	18,71	0,082	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228765	67,84	70,77	2,929	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228766	36,63	37,72	1,086	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228767	59,23	62,55	3,320	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228768	180,29	189,87	9,578	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228769	85,48	88,84	3,360	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228770	43,64	45,53	1,887	превышение за счет капитализированных %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
					Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	J_I-228771	65,61	70,10	4,493	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.1	K_I-235259	68,80	108,48	39,677	Корректировка графика производства работ
1.2.3.2	I_I-215105	2,92	3,41	0,488	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.2	K_I-235261	0,00	0,54	0,544	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	H_I-120914	0,18	0,21	0,029	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	H_I-120915	0,44	0,48	0,041	Отклонение составляет не более 10%
1.2.4.1	H_I-201143	0,12	0,12	0,008	Отклонение составляет не более 10%
1.2.4.1	I_I-209359	0,08	0,10	0,024	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	I_I-209360	0,01	0,02	0,011	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.2.4.1	I_I-209361	0,31	3,12	2,814	Корректировка графика производства работ
1.2.4.2	H_I-168566	0,45	0,49	0,044	Отклонение составляет не более 10%
1.2.4.2	E_I-184502	2,10	2,87	0,771	Затраты для оформления ИРД
1.2.4.2	J_I-225090	0,00	0,42	0,424	Корректировка графика производства работ
1.3.1	E_I-103010	0,00	1,17	1,169	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.3.1	E_I-184615	0,22	3,44	3,218	Затраты для оформления ИРД
1.3.1	E_I-187868	0,00	13,34	13,344	Затраты для оформления ИРД
1.3.1	E_I-187869	48,14	130,55	82,416	Корректировка графика производства работ
1.3.1	I_I-210529	0,29	1,49	1,194	Корректировка графика производства работ
1.3.1	J_I-228509	180,83	490,40	309,568	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-155086	202,76	363,34	160,582	Корректировка графика производства работ
1.3.2	H_I-172329	5,41	13,22	7,809	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184435	148,81	186,35	37,540	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184458	11,44	66,46	55,021	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184577	0,00	1,27	1,270	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.3.2	H_I-187148	2,68	3,81	1,124	Корректировка графика производства работ
1.3.2	H_I-187151	0,00	4,03	4,026	Корректировка графика производства работ
1.3.2	H_I-197984	2,21	2,23	0,019	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.3.2	H_I-202904	7,14	7,95	0,806	Корректировка графика производства работ
1.3.2	J_I-227059	0,00	5,14	5,138	Корректировка графика производства работ
1.3.2	J_I-229054	6,85	38,26	31,410	Корректировка графика производства работ
1.3.2	J_I-230694	0,00	1,92	1,921	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-112177	0,01	1,39	1,384	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-112182	0,00	0,12	0,116	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-127474	0,00	0,97	0,972	техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели капитальных вложений на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-161980	1,44	1,71	0,274	Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-168589	0,04	0,08	0,042	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.4	H_I-168592	0,00	0,20	0,198	Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-183598	0,00	0,51	0,512	Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-185471	0,00	0,02	0,024	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
1.4	H_I-185473	0,47	0,56	0,090	Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-185487	0,00	0,05	0,053	Корректировка графика производства работ
1.4	I_I-219833	0,00	12,22	12,221	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	J_I-222896	0,00	0,53	0,528	превышение за счет капитализированных % Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-229510	0,00	16,19	16,191	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-230039	0,00	2,71	2,713	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-233594	0,00	3,53	3,527	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-233803	0,00	67,93	67,932	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-235256	0,00	13,40	13,402	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-235257	0,00	7,15	7,147	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-235458	0,00	20,90	20,896	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-235666	0,00	2,30	2,304	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.4	K_I-237080	0,72	11,86	11,139	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
1.6	H_I-138141	0,00	0,48	0,483	Корректировка графика производства работ
1.6	H_I-181478	4,40	6,67	2,272	Корректировка графика производства работ
1.6	H_I-196229	7,30	8,44	1,143	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
1.6	J_I-215694	216,56	233,74	17,179	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.6	J I-215695	16,35	30,52	14,170	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-215697	0,00	4,64	4,636	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223482	37,45	37,61	0,165	Отклонение составляет не более 10%
1.6	E_P-000296	0,00	0,21	0,212	по факту заключенных обязательств
1.6	I_P-002284	0,00	2,76	2,763	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002286	0,00	2,97	2,974	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002287	0,00	2,97	2,974	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002288	0,00	2,76	2,763	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002289	0,00	2,59	2,589	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002318	0,00	1,48	1,480	по факту заключенных обязательств
2.1.1.3	E_I-149099	0,00	16,27	16,275	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	H_I-162583	0,00	0,25	0,245	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	H_I-172740	0,00	0,06	0,059	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	H_I-182418	0,06	0,10	0,034	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-204307	0,07	0,07	0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I_I-204351	0,07	0,08	0,002	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I_I-206784	1,58	14,78	13,201	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-208429	0,12	0,13	0,006	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I_I-209562	0,00	0,42	0,419	техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели капитальных вложений на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.1.1.3	I_I-211746	0,22	0,45	0,222	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-213388	20,00	91,31	71,314	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-214439	1,00	3,58	2,582	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-215874	0,00	0,64	0,637	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-216009	20,00	40,27	20,266	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-217228	0,04	0,09	0,050	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	J_I-217996	0,33	0,33	0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J_I-218253	0,09	0,10	0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J_I-218382	0,00	9,38	9,378	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-219026	0,62	8,25	7,636	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-219327	0,55	0,56	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J_I-220708	0,05	0,11	0,056	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-223308	8,13	37,39	29,259	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-223941	0,00	2,52	2,519	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-224502	42,93	48,41	5,484	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-224758	1,50	14,85	13,353	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-224780	0,00	30,76	30,759	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225045	12,47	22,01	9,543	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225306	0,00	5,34	5,342	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225496	0,81	8,99	8,180	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225499	0,41	2,40	1,998	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225643	0,75	8,08	7,330	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225880	0,00	0,13	0,131	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225957	0,00	0,41	0,407	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-227056	2,02	2,12	0,091	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J_I-227817	5,55	5,59	0,046	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J_I-228102	14,24	75,29	61,055	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-228349	0,00	0,07	0,067	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.1.1.3	J_I-228350	0,00	0,07	0,067	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.1.1.3	J_I-228351	0,00	0,01	0,008	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	J_I-228752	3,63	24,98	21,359	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-229043	0,59	5,98	5,393	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-230360	0,00	0,14	0,142	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-230362	3,51	3,55	0,035	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K_I-230820	0,02	0,02	0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K_I-231394	1,03	3,45	2,422	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-231610	1,20	7,18	5,984	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-231764	0,50	0,58	0,076	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-232549	1,87	9,35	7,473	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-232814	3,00	6,76	3,761	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-233463	0,00	35,39	35,391	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-233925	25,00	85,82	60,823	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-234110	0,01	0,12	0,114	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-234623	0,00	34,18	34,180	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-235694	13,80	13,84	0,043	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K_I-236352	0,42	9,37	8,956	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-236525	0,00	0,13	0,134	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-236526	0,29	2,64	2,347	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-236688	0,21	2,55	2,337	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-236822	0,18	1,22	1,036	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-236863	0,25	1,82	1,574	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-237154	0,02	0,17	0,147	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-237213	0,00	16,09	16,094	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-237363	0,00	14,80	14,798	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-237463	0,14	1,17	1,031	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	K_I-237478	0,00	22,27	22,273	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	К I-237489	0,00	4,82	4,821	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237630	0,00	1,17	1,167	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237903	0,50	63,27	62,768	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-237911	0,01	0,13	0,118	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	К I-238169	2,52	65,08	62,554	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	J I-227053	0,00	0,90	0,899	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.1.4.1	J I-229697	0,02	0,33	0,312	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	К I-237155	0,00	0,41	0,409	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	Е I-116170	2,08	4,57	2,492	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.1.4.2	Е I-117060	17,20	311,90	294,696	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
2.1.4.2	Е I-124662	77,78	476,45	398,662	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-139031	1,00	2,15	1,153	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-157010	20,86	153,21	132,344	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Н I-190980	18,48	38,95	20,473	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Н I-198085	0,00	3,15	3,152	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Н I-198086	0,00	3,99	3,988	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-205135	0,00	0,93	0,930	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-206575	0,00	0,05	0,055	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-206576	0,00	0,24	0,245	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-208052	0,00	0,19	0,193	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-208375	1,79	1,82	0,030	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	I I-209370	0,00	0,81	0,811	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-209992	3,16	3,36	0,200	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	I I-210134	0,00	1,63	1,633	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I I-212028	0,00	0,22	0,218	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-215684	1,08	1,09	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-220322	0,58	0,58	0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-221363	0,00	1,21	1,213	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J I-225067	1,43	1,44	0,005	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-225498	0,24	0,24	0,001	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.4.2	J_I-226015	1,73	1,97	0,237	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-226990	17,87	56,80	38,927	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-227077	0,03	0,52	0,495	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-227098	10,00	10,23	0,233	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J_I-228114	0,30	0,84	0,538	превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-228510	0,00	0,27	0,266	Арендная плата за землю
2.1.4.2	J_I-229553	0,00	0,04	0,044	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-229654	0,00	0,96	0,962	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-231310	0,02	0,38	0,360	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-231311	0,06	1,07	1,004	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-231395	0,01	0,12	0,118	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-231396	0,03	0,49	0,460	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-232205	0,02	0,39	0,369	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-232642	0,03	0,48	0,451	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-233459	0,02	0,39	0,369	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-234101	0,05	0,88	0,832	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-234111	0,06	0,06	0,002	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	K_I-235067	0,40	0,40	0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	K_I-235245	0,00	0,36	0,360	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-235924	49,02	68,45	19,430	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K_I-235925	37,52	56,48	18,956	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K_I-236353	0,14	2,15	2,008	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-236551	0,00	0,24	0,236	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-236983	0,01	0,08	0,077	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-237896	0,13	0,15	0,024	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	K_I-237912	0,03	0,03	0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	K_I-238053	0,00	0,26	0,258	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.4.2	К_I-238058	0,00	0,01	0,006	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	К_I-238354	0,00	2,39	2,392	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.2.1.1	Е_I-116171	0,15	0,38	0,228	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	Е_I-116443	0,85	0,89	0,035	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.1	Е_I-116444	0,00	0,82	0,818	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	Е_I-120781	0,00	0,93	0,929	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	Е_I-185222	0,39	0,41	0,018	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.1	К_I-218704	0,00	0,91	0,910	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.1.1	Ж_I-222738	0,00	0,43	0,429	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	Ж_I-227270	38,19	50,10	11,918	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-112303	4,49	4,55	0,060	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е_I-127238	0,00	1,22	1,225	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-127240	0,00	0,75	0,749	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-127241	0,00	0,43	0,433	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-127244	0,00	0,50	0,499	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-133400	23,50	49,66	26,161	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-133401	13,50	18,25	4,749	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-163795	5,04	7,01	1,971	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-168922	0,00	56,53	56,529	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-185141	0,00	0,22	0,217	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-185143	0,00	0,16	0,165	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-185147	0,00	1,58	1,576	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-185153	0,00	0,22	0,219	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-185156	0,00	0,01	0,006	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.1.2	Е_I-185163	0,00	0,21	0,208	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Е_I-185189	0,00	0,15	0,154	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н_I-186366	0,00	4,15	4,151	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н_I-197993	23,45	31,06	7,614	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.1.2	Н I-203672	0,00	11,81	11,811	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203675	0,00	7,53	7,530	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203676	0,00	12,31	12,312	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203677	0,00	13,83	13,831	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203678	0,00	10,42	10,419	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203680	0,00	16,48	16,477	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203681	0,00	15,33	15,333	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203682	0,00	15,41	15,413	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203684	0,00	14,68	14,676	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203685	0,00	13,90	13,904	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203687	0,00	14,83	14,833	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203688	0,00	14,46	14,460	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203689	0,00	0,44	0,443	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203690	0,00	14,59	14,588	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203692	0,00	1,18	1,183	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203699	0,00	14,84	14,839	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203701	0,00	11,83	11,827	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203704	0,00	12,77	12,769	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203705	0,00	13,20	13,204	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203706	0,00	13,40	13,405	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203707	0,00	12,36	12,364	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203708	0,00	0,64	0,640	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203718	0,00	1,49	1,488	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203720	0,00	1,50	1,500	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203721	0,00	9,67	9,666	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203722	0,00	2,01	2,014	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203723	0,00	1,49	1,490	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203724	0,00	1,50	1,501	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203725	0,00	1,49	1,494	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203727	0,00	1,50	1,497	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203730	0,00	1,44	1,438	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.1.2	Н I-203731	0,00	2,04	2,044	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203733	0,00	2,08	2,076	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203737	0,00	0,70	0,702	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203740	0,00	1,83	1,827	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Н I-203741	0,00	1,79	1,785	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209826	0,15	0,84	0,687	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209827	1,11	2,15	1,036	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209828	0,50	1,42	0,924	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209903	4,63	5,93	1,298	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209904	3,68	4,14	0,462	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-209907	1,48	5,40	3,924	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-210719	0,34	2,13	1,792	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-210722	0,34	1,49	1,147	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-210723	0,00	0,72	0,719	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-210726	0,00	0,60	0,600	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-210727	0,04	0,82	0,774	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	И I-211048	0,20	0,77	0,568	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221633	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221634	0,00	0,25	0,251	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221635	0,00	0,25	0,251	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221636	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221637	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221638	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221639	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221640	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221641	0,00	0,17	0,170	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221642	0,00	0,17	0,170	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221643	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221644	0,00	0,17	0,170	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221645	0,00	0,13	0,127	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221646	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	Ж I-221647	0,00	0,17	0,170	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.1.2	J I-221648	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221649	0,00	0,25	0,249	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221650	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221651	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221652	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221653	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221654	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221655	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221656	0,00	0,17	0,170	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221657	0,00	0,17	0,169	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221658	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221659	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221660	0,00	0,25	0,249	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221662	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221663	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221664	0,00	0,21	0,211	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221665	0,00	0,25	0,252	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221666	0,00	0,09	0,088	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221668	0,00	0,26	0,262	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221669	0,00	0,18	0,175	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221670	0,00	0,18	0,175	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221671	0,00	0,13	0,131	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221672	0,00	0,22	0,219	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221673	0,00	0,22	0,219	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221674	0,00	0,22	0,219	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221675	0,00	0,18	0,175	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221676	0,00	0,13	0,131	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221677	0,00	0,22	0,219	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221678	0,00	0,18	0,175	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221679	0,00	0,13	0,131	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221680	0,00	0,13	0,131	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.1.2	J I-221681	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221682	0,00	0,08	0,085	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221683	0,00	0,25	0,253	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221684	0,00	0,04	0,042	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221685	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221686	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221687	0,00	0,17	0,175	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221700	0,00	0,33	0,328	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221701	0,00	0,39	0,392	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221702	0,00	0,26	0,262	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221703	0,00	0,39	0,392	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221704	0,00	0,39	0,392	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221705	0,00	0,26	0,262	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221706	0,00	0,33	0,328	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221707	0,00	0,25	0,253	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221708	0,00	0,25	0,253	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221709	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221710	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221711	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221712	0,00	0,17	0,170	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221713	0,00	0,17	0,170	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221714	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221715	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221717	0,00	0,26	0,262	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221720	0,00	0,17	0,175	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221723	0,00	0,21	0,211	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221726	0,00	0,17	0,174	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221728	0,00	0,26	0,262	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221731	0,00	0,09	0,087	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221734	0,00	0,17	0,174	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221741	0,00	0,33	0,328	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221744	0,00	0,39	0,392	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.1.2	J I-221748	0,00	0,17	0,170	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221749	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-221750	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-222233	0,00	0,66	0,661	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223302	0,00	0,32	0,315	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-116366	0,68	0,69	0,011	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	E I-116383	0,00	0,67	0,672	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-120990	0,00	0,00	0,002	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	E I-129114	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-150232	2,00	13,13	11,125	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-151182	0,00	0,03	0,035	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	E I-151202	0,00	0,02	0,019	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.2.1	E I-183193	0,00	7,67	7,665	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	I I-204744	1,29	3,37	2,081	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-215305	0,00	1,06	1,063	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-219082	0,00	0,39	0,387	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	I I-219087	0,00	40,00	40,001	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221069	0,00	4,43	4,430	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	J I-221779	0,49	0,51	0,029	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221780	0,51	0,54	0,030	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221783	0,61	0,65	0,036	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221784	0,61	0,65	0,036	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221787	0,82	0,83	0,014	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221788	0,57	0,57	0,009	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221790	0,73	0,74	0,012	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221793	0,62	0,63	0,010	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221799	0,58	0,60	0,021	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221802	0,57	0,59	0,020	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221901	0,65	0,68	0,030	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221917	0,64	0,67	0,030	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221918	0,83	0,87	0,038	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J 1-221920	0,51	4,10	3,594	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J 1-221924	0,62	0,62	0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J 1-221928	0,42	0,42	0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J 1-221929	0,57	0,57	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J 1-221931	0,93	0,94	0,007	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J 1-221932	0,62	0,62	0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J 1-221940	0,84	0,87	0,032	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J_I-222070	1,11	1,12	0,012	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J_I-222074	0,37	0,38	0,015	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J_I-222079	2,32	2,33	0,006	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J_I-222081	1,09	1,10	0,013	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J_I-222089	0,00	4,85	4,846	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222100	0,00	1,20	1,202	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222101	0,00	0,44	0,438	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222102	0,32	0,33	0,015	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J_I-222112	0,00	2,39	2,393	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222717	0,00	1,59	1,591	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223316	0,00	5,63	5,626	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223317	0,00	2,67	2,673	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223326	0,00	0,43	0,426	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223864	0,00	0,96	0,960	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223867	0,00	3,11	3,110	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223868	0,00	3,10	3,096	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223869	0,00	3,09	3,087	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223870	0,00	3,03	3,029	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223875	0,00	5,84	5,839	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223876	0,00	5,71	5,714	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223877	0,00	5,98	5,978	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224219	1,36	1,36	0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J_I-224220	1,47	1,47	0,003	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J_I-224221	0,37	0,38	0,013	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J_I-226051	0,00	1,18	1,183	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-235450	0,00	0,78	0,778	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.1	K_I-238026	0,00	1,17	1,172	Реализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей)
2.2.2.2	E_I-185208	1,74	1,76	0,024	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	H_I-199366	0,00	1,28	1,276	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209850	0,52	0,71	0,186	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-210681	0,73	0,73	0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I_I-210686	0,00	0,03	0,029	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222333	0,09	0,11	0,014	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222334	0,00	1,73	1,726	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222335	0,00	1,72	1,723	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222336	0,00	3,04	3,045	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222337	0,09	1,76	1,668	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222338	0,00	4,27	4,270	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222339	0,00	1,72	1,724	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222340	0,00	3,06	3,058	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222341	0,09	1,82	1,724	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222342	0,09	1,81	1,722	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222343	0,09	1,82	1,727	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222344	0,09	1,82	1,724	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222345	0,09	1,82	1,724	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222346	0,09	1,82	1,724	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222347	0,09	1,82	1,724	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222348	0,09	1,82	1,724	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222349	0,00	1,67	1,665	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222350	0,00	1,74	1,744	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222351	0,00	1,71	1,714	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222352	0,09	1,86	1,763	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222353	0,00	1,71	1,715	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.2	J I-222354	0,00	1,71	1,705	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222355	0,23	4,47	4,236	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222356	0,16	3,22	3,061	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222357	0,16	0,18	0,020	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222358	0,16	0,18	0,020	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222360	0,16	0,18	0,019	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222361	0,09	0,11	0,014	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222362	0,09	0,11	0,014	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222363	0,09	0,11	0,014	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222364	0,09	0,11	0,014	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222365	0,09	0,10	0,012	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222366	0,09	0,10	0,012	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222367	0,09	1,92	1,832	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222368	0,00	1,84	1,836	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222369	0,00	1,84	1,838	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222370	0,09	0,10	0,012	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222372	0,09	0,11	0,014	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222373	0,09	0,11	0,014	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-222384	0,16	0,18	0,020	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-223011	36,50	39,00	2,493	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-223878	0,00	0,19	0,190	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-223879	0,08	1,87	1,784	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-223881	0,08	0,09	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-223882	0,08	0,09	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-223883	0,08	0,09	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-223884	0,08	0,09	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-223885	0,08	0,09	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-223886	0,08	0,09	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-224094	0,00	1,55	1,550	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224095	0,00	3,78	3,777	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224096	0,00	1,01	1,009	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224097	0,00	1,57	1,574	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.2	J I-224098	0,00	1,42	1,421	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224099	0,00	0,43	0,434	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224101	0,00	1,42	1,416	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224102	0,00	0,39	0,391	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224103	0,00	1,92	1,918	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224104	0,00	6,74	6,741	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224105	0,00	0,85	0,847	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224106	0,00	1,65	1,647	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224107	0,00	5,62	5,620	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224108	0,00	8,97	8,971	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224110	0,00	1,40	1,397	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224112	0,00	0,43	0,429	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224114	0,00	1,08	1,078	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224115	0,00	0,43	0,434	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224116	0,00	2,37	2,365	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224117	0,00	0,43	0,434	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224120	1,60	2,34	0,743	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224122	0,00	4,62	4,623	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224124	0,00	2,94	2,942	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224125	0,00	1,11	1,108	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224126	0,00	0,43	0,434	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224131	0,00	1,17	1,170	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224133	0,00	8,96	8,965	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224134	2,53	3,53	0,999	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224136	0,00	1,28	1,277	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224137	0,00	1,38	1,383	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224147	0,00	1,12	1,117	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224149	0,00	8,13	8,126	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224150	0,00	0,39	0,392	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224151	0,00	1,12	1,117	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224152	0,00	1,22	1,223	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.2	J I-224153	0,00	1,95	1,951	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224154	0,00	2,91	2,915	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224155	0,00	2,64	2,638	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224157	0,00	3,82	3,816	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224160	2,00	3,21	1,215	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224162	0,00	0,44	0,443	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224163	0,00	0,44	0,443	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224165	2,20	2,48	0,279	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224167	0,00	0,44	0,443	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224169	0,00	0,44	0,443	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224170	0,00	0,43	0,426	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224171	0,00	0,44	0,443	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224172	0,00	2,35	2,351	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224174	1,22	1,77	0,552	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224175	1,00	1,09	0,094	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-224176	0,00	5,76	5,761	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224177	0,00	1,94	1,944	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224178	0,00	2,14	2,137	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224179	0,00	6,94	6,936	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224181	0,00	5,27	5,267	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224182	0,00	3,64	3,638	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224184	0,00	3,69	3,693	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224186	0,00	6,11	6,105	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224187	0,00	0,42	0,422	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224188	0,00	1,19	1,190	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224189	0,00	0,42	0,422	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224190	0,00	5,24	5,241	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224191	0,00	0,42	0,422	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224192	0,00	4,39	4,387	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224193	0,00	0,42	0,422	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224194	0,00	1,73	1,727	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224195	0,00	0,42	0,422	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.2	J_1-224196	0,00	2,68	2,677	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-224197	0,00	2,53	2,527	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-224198	0,00	1,82	1,817	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-224199	0,00	1,68	1,680	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-224201	0,00	0,81	0,812	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-224206	0,00	2,99	2,994	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-224207	0,00	1,13	1,131	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-224208	0,00	2,39	2,388	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-224210	0,00	1,73	1,728	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-224211	0,00	2,03	2,031	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-224212	0,00	0,11	0,106	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_1-225094	0,50	5,61	5,107	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	I_1-212952	11,86	156,30	144,445	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	I_1-212953	10,26	141,11	130,851	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	I_1-212954	9,41	123,05	113,641	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	I_1-215125	26,02	27,88	1,861	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	I_1-215165	4,05	4,23	0,179	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_1-228772	0,00	0,02	0,024	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.1	J_1-228773	7,10	7,26	0,159	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_1-228774	18,65	20,26	1,608	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_1-228776	6,32	6,76	0,445	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_1-228777	9,01	9,49	0,473	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_1-228778	2,62	7,16	4,538	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_1-228779	0,00	0,78	0,777	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.1	J_1-228781	3,37	3,58	0,203	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.3.1	J_I-228782	7,74	8,22	0,478	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228783	14,33	14,99	0,652	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228784	17,13	17,53	0,393	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228785	3,95	4,21	0,258	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228788	4,84	5,21	0,366	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228789	1,97	2,22	0,250	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228790	11,00	11,86	0,864	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228793	4,66	6,25	1,586	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228794	3,43	3,92	0,499	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228795	21,91	23,24	1,325	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-228797	1,98	2,43	0,453	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228798	2,92	7,06	4,134	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228804	10,87	11,85	0,984	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J_I-233264	788,78	837,96	49,181	Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2	I_I-215199	0,00	0,33	0,329	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_I-215203	0,00	0,06	0,061	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_I-215205	0,00	0,24	0,244	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_I-215207	0,00	0,20	0,201	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215209	0,00	0,24	0,237	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_I-215211	0,00	0,19	0,193	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_I-215213	0,00	0,04	0,040	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_I-215216	0,00	0,08	0,083	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_I-215218	0,00	0,04	0,036	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_I-215222	0,00	0,06	0,065	превышение за счет капитализированных %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.3.2	I_1-215224	0,00	0,08	0,083	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215225	0,00	0,02	0,022	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215226	0,00	0,10	0,097	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215227	0,34	0,65	0,306	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_1-215229	0,00	0,35	0,355	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215230	0,00	0,06	0,061	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215232	0,00	0,08	0,081	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_1-215233	0,00	0,41	0,413	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215234	0,00	0,09	0,087	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215235	0,00	0,18	0,179	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215237	0,00	0,04	0,045	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215238	0,00	0,19	0,194	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215239	1,70	1,87	0,175	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2	I_1-215240	0,68	0,74	0,063	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2	I_1-215241	2,72	3,06	0,346	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_1-215242	0,00	0,15	0,146	превышение за счет капитализированных %
2.2.3.2	I_1-215243	1,36	1,45	0,094	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2	I_1-215245	3,40	3,56	0,164	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2	I_1-215246	1,36	1,45	0,090	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2	I_1-215247	2,38	2,47	0,096	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2	K_1-235264	143,51	148,15	4,638	Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.5	I_1-212493	11,32	36,90	25,587	Корректировка графика производства работ
2.2.3.5	I_1-212494	0,00	14,19	14,190	Корректировка графика производства работ
2.2.3.5	I_1-212496	12,46	26,57	14,117	Корректировка графика производства работ
2.2.3.6	I_1-212497	0,00	11,99	11,994	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.3.6	I I-212498	2,98	52,35	49,370	Корректировка графика производства работ
2.2.3.6	I I-212499	2,98	11,65	8,672	Корректировка графика производства работ
2.2.4.1	J I-222201	92,00	98,65	6,650	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	E I-133420	30,00	44,84	14,839	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-133427	1,00	15,30	14,298	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-185450	0,00	11,62	11,622	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-185452	0,34	0,35	0,015	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	E I-185454	0,34	0,35	0,015	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	E I-185456	0,01	11,52	11,512	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	H_I-198013	6,24	20,41	14,162	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-197993) Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	H_I-202827	2,79	2,97	0,179	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	I I-209160	0,00	0,05	0,047	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	I I-215782	0,00	0,02	0,022	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.2.4.2	J I-222127	0,07	0,40	0,329	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-222129	0,06	0,40	0,334	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-222134	0,07	0,39	0,321	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-222145	0,07	0,40	0,330	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-222202	259,03	278,61	19,587	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J I-223813	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223814	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223815	0,00	0,26	0,263	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223816	0,00	0,26	0,263	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223817	0,00	0,26	0,263	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223818	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223819	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223820	0,00	0,26	0,263	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223821	0,00	0,26	0,263	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223822	0,00	0,26	0,263	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223824	0,00	0,26	0,263	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223825	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.4.2	J I-223826	0,00	0,26	0,263	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223827	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223828	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223829	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223830	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223831	0,00	0,26	0,263	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223832	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223833	0,00	0,26	0,263	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223834	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223835	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223836	0,00	0,26	0,256	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-224917	0,00	2,58	2,585	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-225096	0,49	0,52	0,029	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J I-225097	0,49	0,52	0,029	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J I-225098	0,49	0,52	0,029	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J I-225099	0,49	0,52	0,029	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J I-225100	0,49	0,51	0,016	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J I-225101	0,49	0,51	0,016	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J I-225102	0,49	0,52	0,029	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J I-225103	0,49	0,52	0,029	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J I-225104	0,49	0,52	0,029	Отклонение составляет не более 10%
2.3.2	E_I-100798	69,05	70,67	1,620	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.3.2	E_I-118314	50,20	74,45	24,252	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E_I-139028	0,00	0,31	0,313	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.3.2	E_I-150904	0,00	1,46	1,456	Корректировка графика производства работ
2.3.2	H_I-178052	5,18	6,04	0,863	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E_I-184027	0,00	13,51	13,512	Корректировка графика производства работ
2.3.2	I_I-186435	0,00	0,52	0,518	Корректировка графика производства работ
2.3.2	H_I-198033	0,00	2,52	2,521	Корректировка графика производства работ
2.3.2	H_I-198040	0,00	4,48	4,482	Корректировка графика производства работ
2.3.2	H_I-198041	0,00	6,10	6,101	Корректировка графика производства работ

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.3.2	Н I-198044	0,00	4,50	4,497	Корректировка графика производства работ
2.3.2	Н I-198045	0,00	4,48	4,482	Корректировка графика производства работ
2.3.2	Н I-198046	0,00	8,20	8,202	Корректировка графика производства работ
2.3.2	Н I-198047	0,00	1,15	1,154	Корректировка графика производства работ
2.3.2	Н I-198048	0,00	3,47	3,472	Корректировка графика производства работ
2.3.2	Н I-198049	0,00	4,48	4,482	Корректировка графика производства работ
2.3.2	I I-209146	13,52	15,17	1,652	Корректировка графика производства работ
2.3.2	J I-226988	20,00	49,63	29,626	Корректировка графика производства работ
2.3.2	J_I-227095	0,00	0,36	0,356	превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.3.2	J_I-227097	8,25	8,88	0,626	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.3.2	K_I-235923	5,96	14,88	8,925	Корректировка графика производства работ
2.4	E I-185142	0,00	0,16	0,158	Корректировка графика производства работ
2.4	E I-185178	0,11	0,11	0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.4	E I-185180	0,36	0,38	0,017	Отклонение составляет не более 10%
2.6	E I-157036	0,00	0,01	0,005	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	H I-197738	0,00	0,43	0,432	Корректировка графика производства работ
2.6	I I-204571	0,00	0,01	0,014	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	I I-204572	0,00	0,01	0,012	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	I I-209152	0,00	0,10	0,098	Корректировка графика производства работ
2.6	I I-209153	0,00	0,10	0,098	Корректировка графика производства работ
2.6	I I-209155	0,00	0,10	0,098	Корректировка графика производства работ
2.6	I I-209156	0,00	0,10	0,098	Корректировка графика производства работ
2.6	I I-209159	0,00	0,10	0,098	Корректировка графика производства работ
2.6	I I-210773	0,00	25,43	25,429	Корректировка графика производства работ
2.6	I I-210777	0,00	0,15	0,148	Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.6	K_I-234968	0,00	23,11	23,107	Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Корректировка графика производства работ
2.6	H_P-001436	6,80	6,93	0,136	Отклонение составляет не более 10%
2.6	H_P-001449	0,66	1,18	0,521	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001480	6,80	6,93	0,136	Отклонение составляет не более 10%
2.6	H_P-001491	0,66	1,18	0,521	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.6	H P-001525	6,80	6,93	0,136	Отклонение составляет не более 10%
2.6	H P-001535	0,66	1,18	0,521	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I P-002185	0,00	2,04	2,039	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I P-002186	0,00	4,94	4,944	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002475	0,00	1,58	1,575	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002489	0,00	0,16	0,162	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002497	0,00	1,07	1,073	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002512	0,00	0,75	0,750	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002513	0,00	1,14	1,142	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002958	0,00	2,23	2,225	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002960	0,00	1,85	1,846	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002964	0,00	0,39	0,389	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002970	0,00	0,39	0,389	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002973	0,00	9,01	9,013	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002974	0,00	1,39	1,386	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002981	0,00	4,10	4,100	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002982	0,00	5,14	5,135	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002983	0,00	0,25	0,250	по факту заключенных обязательств Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-002984	0,00	5,72	5,722	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003134	0,30	0,41	0,111	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003169	0,46	0,62	0,165	по факту заключенных обязательств Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003239	0,11	0,18	0,070	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003280	1,44	1,45	0,012	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003305	0,39	0,44	0,052	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003420	41,49	41,88	0,389	Отклонение составляет не более 10%

Отставание факта освоения за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 9) от плана (сумма Ст. 10, 12, 14 и 16)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	Е I-000362	1,22	0,00	-1,220	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	Е I-106642	13,49	2,93	-10,567	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Е I-116202	11,35	0,00	-11,351	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Е I-120351	2,92	0,56	-2,363	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Е I-130439	0,25	0,00	-0,248	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	Е I-130777	0,06	0,03	-0,037	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Е I-131086	4,00	0,00	-4,003	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	Е I-138683	0,39	0,00	-0,395	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Е I-142403	0,23	0,00	-0,231	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	Е I-146331	0,15	0,00	-0,145	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Е I-147270	0,30	0,09	-0,202	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Е I-150663	32,17	28,76	-3,409	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Е I-151111	0,47	0,00	-0,474	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-152857	0,29	0,00	-0,294	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-155070	10,24	0,92	-9,325	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	Н I-158677	0,62	0,39	-0,227	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-162105	0,44	0,31	-0,137	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-162123	0,10	0,00	-0,098	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-163162	22,77	1,15	-21,620	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	Н I-163482	5,78	0,88	-4,905	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-163892	3,73	2,37	-1,360	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-164945	3,59	3,22	-0,377	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-165358	0,96	0,65	-0,304	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-166558	0,10	0,00	-0,104	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-166560	1,27	0,00	-1,275	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	Н I-167796	0,15	0,00	-0,153	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-169407	7,25	5,90	-1,348	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-170742	1,27	0,73	-0,546	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	Н I-171640	30,97	28,45	-2,524	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-172765	2,99	0,00	-2,990	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-174348	0,77	0,56	-0,210	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-174578	5,52	5,44	-0,080	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-174681	0,75	0,32	-0,427	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-175301	7,32	5,24	-2,081	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-175641	6,50	0,00	-6,503	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	Н I-176217	0,13	0,00	-0,135	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-177066	21,31	17,11	-4,200	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-178074	5,99	4,47	-1,523	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-178468	59,19	40,07	-19,116	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-186346	1,31	0,00	-1,312	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	Н I-188926	1,08	0,15	-0,930	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-190781	0,85	0,11	-0,736	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-190785	3,20	0,00	-3,199	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-190983	16,56	14,95	-1,606	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-191964	0,17	0,00	-0,170	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-192338	40,10	29,18	-10,928	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-193212	13,64	8,08	-5,568	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-193371	8,17	7,71	-0,455	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	Н I-193794	0,14	0,08	-0,056	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-194099	0,16	0,00	-0,160	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-194293	0,40	0,32	-0,077	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-194498	0,36	0,27	-0,086	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-194914	0,31	0,00	-0,313	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	Н I-195494	1,07	0,92	-0,154	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-195497	0,14	0,00	-0,139	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-195995	15,95	12,66	-3,284	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-196767	0,16	0,10	-0,063	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-197141	0,78	0,23	-0,548	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	Н I-197311	0,09	0,00	-0,093	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	I I-197553	6,24	0,00	-6,235	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H I-199390	0,63	0,18	-0,447	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-199847	0,15	0,00	-0,149	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	H I-200885	0,68	0,39	-0,297	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-201039	0,20	0,19	-0,008	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	H I-201403	52,43	22,47	-29,952	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-201817	1,64	0,00	-1,642	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	H I-202057	7,60	0,00	-7,604	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H I-202448	2,90	2,25	-0,656	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-202670	2,60	0,00	-2,595	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-203234	8,55	7,27	-1,278	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-203540	0,69	0,43	-0,256	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-203778	0,98	0,00	-0,984	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-203936	4,43	0,00	-4,429	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I I-203946	37,55	0,00	-37,549	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-203947	16,42	0,00	-16,418	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-204023	16,50	15,70	-0,795	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-204024	2,04	0,99	-1,053	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-204326	3,91	3,02	-0,895	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-204347	1,07	0,00	-1,073	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-204398	5,68	2,93	-2,753	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-204466	0,03	0,00	-0,029	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-204509	1,88	0,00	-1,883	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-204519	0,08	0,00	-0,079	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-204585	0,13	0,00	-0,126	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-204719	0,07	0,06	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-205332	0,80	0,22	-0,583	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-205334	2,67	2,27	-0,394	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-205561	10,05	0,00	-10,049	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I I-205562	0,98	0,00	-0,980	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I I-206170	0,14	0,00	-0,138	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-206463	0,51	0,00	-0,509	Позднее предоставление актов выполненных работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	I 1-206623	3,33	0,00	-3,332	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I 1-206624	3,33	0,00	-3,332	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I 1-207250	0,09	0,00	-0,089	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-207263	5,06	0,00	-5,056	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-207289	10,09	3,09	-7,000	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I 1-207290	5,30	3,04	-2,253	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-207595	3,60	0,00	-3,600	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-207775	4,64	0,00	-4,641	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I 1-207776	1,62	0,00	-1,625	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I 1-207848	9,26	8,90	-0,360	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I 1-207849	12,86	11,06	-1,800	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-208261	6,16	5,04	-1,119	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I 1-208262	0,53	0,00	-0,534	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I 1-208264	5,74	0,00	-5,739	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I 1-208265	0,21	0,00	-0,210	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I 1-208266	0,50	0,00	-0,501	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I 1-208549	6,41	4,30	-2,116	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-208855	0,67	0,00	-0,671	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-208856	0,16	0,00	-0,162	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-208922	0,48	0,08	-0,396	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-208924	5,44	1,32	-4,119	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I 1-209232	9,46	0,00	-9,457	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I 1-209728	28,67	21,93	-6,736	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-209729	21,45	15,06	-6,385	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-210595	4,26	0,00	-4,261	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-210598	0,42	0,00	-0,417	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-211230	0,66	0,00	-0,662	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-211756	2,35	0,00	-2,348	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I 1-211874	1,25	0,78	-0,466	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-212286	0,22	0,13	-0,094	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-212798	22,91	20,77	-2,135	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	I 1-212800	8,03	0,50	-7,528	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	I 1-213347	2,39	0,00	-2,386	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-213415	3,59	1,86	-1,726	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-214221	18,29	15,11	-3,185	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-214376	5,40	0,00	-5,401	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I 1-214395	41,08	35,27	-5,810	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-214396	9,51	6,35	-3,153	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I 1-214534	7,37	0,00	-7,371	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I 1-214535	0,36	0,00	-0,360	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	J 1-214970	7,19	0,00	-7,190	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	J 1-214989	0,07	0,00	-0,071	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J 1-214990	0,07	0,00	-0,068	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J 1-215288	4,64	3,22	-1,419	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J 1-215289	15,74	13,32	-2,426	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J 1-215290	16,68	0,02	-16,662	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J 1-215436	0,77	0,57	-0,203	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J 1-215437	12,28	11,58	-0,698	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J 1-215438	16,65	0,01	-16,636	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J 1-215721	18,18	0,35	-17,830	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J 1-215936	2,17	0,06	-2,110	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J 1-216077	2,24	0,00	-2,244	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J 1-216078	0,47	0,00	-0,468	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J 1-216352	19,46	18,82	-0,642	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J 1-216354	19,75	15,84	-3,906	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J 1-216356	17,44	16,52	-0,920	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J 1-216357	15,27	12,64	-2,633	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J 1-216360	19,83	19,82	-0,012	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J 1-216361	1,20	0,78	-0,425	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J 1-216450	23,18	10,96	-12,228	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J 1-216452	2,66	0,13	-2,535	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J 1-216456	12,83	0,37	-12,457	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J 1-216457	13,43	10,17	-3,263	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	J I-216461	3,75	3,18	-0,573	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-216463	13,65	12,70	-0,943	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-216464	17,78	15,63	-2,157	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-216466	4,45	2,63	-1,818	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-216468	23,05	12,71	-10,339	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216474	12,86	12,74	-0,119	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-216496	10,19	8,39	-1,796	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-216498	11,55	8,88	-2,677	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216500	7,96	0,05	-7,914	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-216502	3,73	0,17	-3,552	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-216504	6,09	4,92	-1,171	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-216601	11,10	0,00	-11,099	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-216602	4,37	0,00	-4,365	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216673	11,02	9,71	-1,306	превышение за счет капитализированных % Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-216676	20,21	10,87	-9,344	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216677	1,81	0,08	-1,728	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216678	11,40	7,08	-4,315	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-216921	4,19	3,18	-1,014	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-216922	4,43	3,67	-0,762	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-216931	0,59	0,42	-0,176	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-216950	4,62	0,19	-4,428	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217144	15,71	11,48	-4,223	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217145	11,76	0,33	-11,431	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-217146	31,91	27,97	-3,941	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217148	19,76	18,18	-1,580	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217149	3,19	2,77	-0,425	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217155	4,36	3,18	-1,179	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217379	18,91	15,13	-3,777	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217381	3,37	0,27	-3,103	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217382	11,77	0,00	-11,768	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-217383	13,50	12,64	-0,855	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	J I-217384	2,79	2,53	-0,267	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217385	3,44	2,22	-1,215	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217423	3,82	3,32	-0,503	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217424	2,75	0,00	-2,746	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217426	5,82	1,85	-3,967	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217427	0,79	0,40	-0,387	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217428	7,00	5,82	-1,186	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217564	9,08	7,00	-2,075	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217566	16,38	0,17	-16,218	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-217568	1,25	0,02	-1,225	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217570	24,37	15,45	-8,916	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217574	2,17	1,59	-0,578	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217575	13,36	11,55	-1,807	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217577	26,13	11,13	-14,996	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217578	6,77	0,24	-6,524	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217579	0,75	0,37	-0,380	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217581	7,24	0,32	-6,918	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217584	11,97	0,16	-11,805	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217685	9,44	6,41	-3,029	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217687	0,32	0,00	-0,320	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-217688	5,69	0,42	-5,277	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217689	15,11	12,85	-2,259	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217691	9,58	2,42	-7,163	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217692	17,63	16,03	-1,596	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217696	12,96	11,26	-1,702	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-217698	0,26	0,21	-0,054	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-217701	65,43	2,67	-62,758	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217702	5,49	0,08	-5,408	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217810	9,21	7,54	-1,673	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-217812	15,32	14,61	-0,705	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217816	0,60	0,60	-0,008	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-217934	27,98	24,98	-2,998	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	J I-217935	2,98	2,18	-0,800	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-218299	25,47	20,38	-5,087	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-218300	6,36	0,01	-6,347	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-218355	0,17	0,00	-0,173	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-218381	0,04	0,00	-0,040	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-218390	81,83	23,67	-58,155	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-218392	8,83	0,00	-8,832	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-218744	6,64	0,00	-6,638	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-218748	0,58	0,47	-0,109	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-218937	14,75	0,93	-13,821	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-219303	1,15	0,00	-1,145	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-219570	6,48	0,05	-6,428	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-219574	4,92	0,00	-4,922	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-219608	31,12	1,07	-30,053	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-219622	0,28	0,00	-0,276	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	I I-219645	5,16	0,00	-5,157	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-219676	7,60	7,51	-0,091	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I I-219726	4,71	1,89	-2,822	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	I I-219760	21,24	18,46	-2,783	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I I-219797	1,94	0,00	-1,940	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	I I-219837	1,23	0,00	-1,226	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-219895	0,15	0,00	-0,150	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-219896	1,25	0,07	-1,176	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-219910	3,89	3,31	-0,580	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-220207	5,24	2,35	-2,893	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-220218	22,51	1,12	-21,395	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220219	2,68	0,10	-2,574	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220226	13,82	11,72	-2,105	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-220228	57,57	23,61	-33,962	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-220407	0,76	0,74	-0,017	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-220615	7,36	5,00	-2,356	Позднее предоставление актов выполненных работ

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	J I-220617	1,32	1,11	-0,212	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-220620	15,54	12,85	-2,689	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-220621	3,24	1,79	-1,457	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-220622	9,34	7,90	-1,444	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-220624	26,39	0,31	-26,080	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-220924	4,47	3,00	-1,466	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-220937	10,27	4,81	-5,458	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-220942	7,07	0,01	-7,061	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-220946	20,65	1,30	-19,347	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-220947	10,82	0,06	-10,757	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220996	3,92	0,05	-3,871	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220997	14,34	0,14	-14,197	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220998	17,47	0,02	-17,454	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-220999	2,72	0,00	-2,711	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-221005	2,18	0,08	-2,091	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-221041	8,25	0,00	-8,250	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-221195	1,64	0,04	-1,600	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-221199	3,20	3,08	-0,118	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-221268	8,63	7,78	-0,847	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-221275	26,72	25,32	-1,393	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-221343	7,66	6,77	-0,882	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-221344	0,49	0,00	-0,492	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-221416	13,00	10,24	-2,752	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-221417	12,25	0,22	-12,028	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-221511	4,50	3,92	-0,580	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-221512	9,71	7,70	-2,018	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-222908	81,96	60,76	-21,198	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-224030	143,32	129,01	-14,313	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-224242	210,91	194,27	-16,639	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-224244	13,08	0,80	-12,283	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-224246	236,38	228,15	-8,227	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	J I-224360	40,45	0,02	-40,430	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-224494	50,52	47,11	-3,409	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-224495	59,23	55,04	-4,183	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-225033	12,16	10,94	-1,222	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-225040	1,11	0,16	-0,950	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-225450	0,93	0,72	-0,215	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-225638	23,10	0,05	-23,046	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-226190	0,22	0,00	-0,217	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-226633	0,67	0,13	-0,546	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-227044	0,80	0,48	-0,326	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-227045	41,35	0,53	-40,822	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-227046	1,73	1,33	-0,399	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-227050	1,15	0,01	-1,144	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-227315	13,45	13,04	-0,410	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-227629	13,26	0,12	-13,139	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-227827	2,19	0,09	-2,096	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-227951	19,02	17,26	-1,754	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J I-228500	3,29	0,24	-3,043	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-228956	15,24	0,00	-15,236	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J I-229004	3,41	0,00	-3,409	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-229021	2,16	0,00	-2,163	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-229068	10,00	6,57	-3,422	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J I-229845	16,79	13,22	-3,571	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-230037	0,49	0,40	-0,084	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	J I-230040	31,78	14,19	-17,592	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	J I-230076	1,83	0,09	-1,738	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	K I-230538	2,49	1,30	-1,193	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-230788	0,90	0,80	-0,098	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-230789	1,32	0,95	-0,373	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-230792	0,76	0,64	-0,118	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-231169	0,37	0,32	-0,047	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	К I-231560	28,11	12,11	-16,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-231588	3,37	0,39	-2,987	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	К I-231593	2,12	1,76	-0,362	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-231739	18,40	0,10	-18,291	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	К I-231740	7,68	4,67	-3,016	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-232648	28,45	0,00	-28,445	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-232816	4,24	0,00	-4,237	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233120	35,34	0,00	-35,336	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233186	2,62	0,00	-2,617	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233188	5,29	0,00	-5,285	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	К I-233190	31,52	27,52	-4,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-233289	8,10	0,00	-8,105	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	К I-233292	5,09	3,25	-1,840	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	К I-233581	3,31	0,74	-2,574	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-233591	1,25	0,15	-1,106	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-233713	8,48	0,00	-8,481	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233914	50,09	0,00	-50,087	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233919	5,16	0,00	-5,159	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-233923	2,77	2,74	-0,028	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	К I-234504	6,72	6,29	-0,430	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	К I-234510	5,20	1,71	-3,484	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-234511	33,64	0,00	-33,638	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	К I-236704	1 256,40	1 098,15	-158,253	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237304	6,46	0,93	-5,530	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	К I-237306	1,88	0,40	-1,478	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237307	4,79	2,62	-2,170	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237309	4,76	0,98	-3,774	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	К I-237310	14,72	0,03	-14,685	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	К I-237313	18,35	14,32	-4,029	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	К I-237316	1,77	0,77	-0,993	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	К I-237318	5,93	0,33	-5,595	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3	К I-237320	14,23	3,65	-10,588	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.1.3	K I-237321	2,35	2,30	-0,052	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	K I-237322	6,36	1,89	-4,472	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-237323	2,95	0,59	-2,362	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-237325	27,36	4,19	-23,170	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-237327	11,43	6,22	-5,203	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-237469	15,04	0,01	-15,025	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.1.3	K I-238401	496,48	483,09	-13,389	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1	H I-189668	7,36	0,00	-7,357	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.1	H I-197635	0,25	0,25	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1	H I-200902	10,42	8,52	-1,903	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.1	J I-201399	0,82	0,62	-0,199	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.1	H I-201405	0,00	0,00	-0,002	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	H I-201716	0,81	0,50	-0,318	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.1	I I-202911	0,48	0,36	-0,122	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.1	I I-204395	7,26	0,94	-6,325	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
1.1.4.1	I I-204404	37,53	0,06	-37,478	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.1	I I-204580	2,26	0,02	-2,237	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.1	I I-208351	21,75	0,00	-21,752	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	I I-208560	4,73	3,70	-1,025	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.1	I I-208562	1,00	0,00	-1,000	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1	I I-211127	1,99	1,55	-0,435	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.1	I I-212057	1,71	0,19	-1,517	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.1	I I-212279	6,32	4,81	-1,510	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.1	I I-214118	0,86	0,01	-0,846	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	J I-227058	61,46	2,77	-58,695	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
1.1.4.2	E I-122812	1,13	0,07	-1,058	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	H I-159860	11,54	8,84	-2,701	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	H I-164967	10,03	6,79	-3,239	превышение за счет капитализированных % Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	H I-165885	30,86	27,03	-3,831	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	H I-183316	7,71	6,46	-1,244	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	E I-184436	385,20	380,76	-4,437	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.4.2	Н I-184470	1,70	0,00	-1,700	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
1.1.4.2	Н I-184663	1,20	0,00	-1,200	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-190943	0,70	0,00	-0,696	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	Н I-192157	0,04	0,02	-0,023	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	Н I-194652	34,63	33,76	-0,876	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	Н I-196765	9,58	0,00	-9,577	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-196914	11,97	11,02	-0,952	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	Н I-196920	10,15	9,45	-0,702	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	Н I-196921	0,25	0,05	-0,200	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	Н I-197923	2,51	1,73	-0,774	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
1.1.4.2	Н I-200901	13,67	10,45	-3,219	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-201041	0,04	0,00	-0,044	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-201404	0,90	0,03	-0,872	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	Н I-201532	0,44	0,00	-0,440	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	Н I-201535	7,32	0,20	-7,120	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	Н I-201957	4,28	3,54	-0,738	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-202684	0,34	0,04	-0,299	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-202906	35,45	21,43	-14,025	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	Н I-202924	1,88	0,00	-1,884	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-202928	9,93	0,00	-9,932	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I I-202930	3,22	2,63	-0,585	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	Н I-202948	3,39	2,93	-0,466	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-202953	10,02	0,03	-9,989	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I I-202955	1,85	0,05	-1,803	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-203228	14,70	0,03	-14,669	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-203541	0,27	0,01	-0,260	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-203549	29,57	0,00	-29,572	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	I I-204035	0,17	0,10	-0,063	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-204232	2,93	0,01	-2,920	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-204234	2,70	0,00	-2,694	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-204394	4,43	3,31	-1,114	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-204510	6,14	0,00	-6,137	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.4.2	I I-204923	3,37	0,00	-3,370	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-205124	0,99	0,53	-0,453	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-205326	1,33	0,04	-1,298	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-205357	1,03	0,00	-1,025	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-205685	13,48	10,70	-2,773	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-205695	5,08	2,54	-2,539	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-206205	3,65	3,60	-0,054	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-206625	0,01	0,00	-0,006	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-206628	0,08	0,00	-0,077	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-206888	12,71	10,84	-1,875	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-207009	0,93	0,06	-0,873	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-207777	2,40	0,00	-2,395	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-207847	0,27	0,01	-0,268	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-207931	5,75	4,57	-1,184	превышение за счет капитализированных % Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-208110	1,41	0,01	-1,398	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-208263	0,22	0,00	-0,224	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-208541	0,14	0,00	-0,143	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-208564	11,69	8,94	-2,755	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-208648	3,60	3,07	-0,526	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-208854	17,87	0,00	-17,867	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	I I-208857	0,18	0,00	-0,177	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-208925	0,82	0,00	-0,820	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-209233	0,21	0,00	-0,214	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-209504	12,77	10,56	-2,214	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-209508	1,84	0,74	-1,104	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-209724	10,83	8,61	-2,219	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-210055	2,79	2,36	-0,429	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-210596	4,77	4,47	-0,296	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-211126	10,45	9,80	-0,647	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-211628	2,09	0,19	-1,896	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-211757	16,81	3,21	-13,596	Корректировка графика производства работ

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.4.2	I I-212060	0,38	0,29	-0,082	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-212275	1,30	1,28	-0,020	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	I I-212292	12,38	0,00	-12,379	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I I-212433	7,71	6,87	-0,835	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-212642	0,11	0,00	-0,110	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-212802	1,58	1,32	-0,260	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-213017	5,52	4,32	-1,196	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-213759	1,65	0,00	-1,650	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-214223	36,97	29,84	-7,132	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-214524	2,35	0,00	-2,350	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-214761	0,20	0,00	-0,197	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	I I-215557	9,40	7,79	-1,615	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-215836	1,02	0,06	-0,955	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-217041	3,13	2,25	-0,877	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-217430	1,06	1,02	-0,040	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-217811	2,19	2,08	-0,109	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-217894	3,28	3,05	-0,227	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-218301	0,47	0,36	-0,107	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	J I-218302	1,11	1,08	-0,027	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-218354	0,69	0,00	-0,692	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-218356	6,14	5,82	-0,314	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-218471	0,68	0,00	-0,684	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-219634	4,08	0,00	-4,075	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I I-219650	0,97	0,00	-0,972	Банкротство подрядной организации
1.1.4.2	I I-219664	5,66	0,00	-5,663	Банкротство подрядной организации
1.1.4.2	I I-219674	1,75	0,00	-1,746	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-219739	1,42	0,00	-1,418	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-219758	0,77	0,00	-0,767	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	I I-219823	10,56	0,00	-10,564	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	I I-219842	0,18	0,00	-0,185	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	J I-220229	1,97	0,03	-1,935	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
1.1.4.2	J I-221194	6,03	6,02	-0,014	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.4.2	J I-221196	1,04	1,03	-0,016	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-221269	13,82	12,13	-1,692	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	J I-221345	0,83	0,00	-0,830	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-221411	1,29	0,16	-1,133	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	J I-221412	2,94	2,83	-0,114	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-221413	1,39	0,12	-1,268	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-221469	0,20	0,00	-0,202	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-221470	0,10	0,00	-0,101	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-221506	1,02	0,00	-1,020	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-222895	14,77	0,00	-14,774	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-222976	4,31	4,27	-0,042	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-224023	1,08	0,17	-0,902	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-224032	1,78	0,00	-1,780	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-224353	3,13	0,00	-3,131	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-224358	5,23	0,00	-5,232	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-224622	2,35	0,00	-2,352	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-224658	0,27	0,00	-0,271	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	J I-224663	1,70	1,41	-0,289	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	J I-224786	13,80	0,00	-13,795	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-224787	13,34	0,00	-13,337	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-225041	1,70	0,00	-1,703	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-226027	2,26	0,00	-2,255	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-226304	6,74	0,00	-6,745	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	J I-226421	0,23	0,00	-0,230	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-226422	0,13	0,00	-0,131	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-227047	3,52	1,34	-2,185	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	J I-227266	7,75	0,41	-7,342	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-227464	0,90	0,65	-0,248	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	J I-227825	14,26	0,00	-14,261	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-227826	5,49	4,99	-0,503	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	K I-228333	3,71	0,00	-3,714	Приостановлено/исключено Приказом

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.4.2	J I-228343	2,71	0,00	-2,711	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	J I-228344	1,28	0,00	-1,281	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-228352	0,13	0,00	-0,131	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-228751	2,71	0,00	-2,711	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-228824	1,77	0,00	-1,773	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J I-229059	0,07	0,00	-0,073	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J I-229473	1,55	1,40	-0,152	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	K I-229861	2,60	2,39	-0,211	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	J I-229888	1,49	1,01	-0,475	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231072	1,77	0,00	-1,773	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	K I-231393	1,78	0,00	-1,778	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2	K I-231405	0,22	0,00	-0,221	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231570	1,36	0,07	-1,284	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231572	2,71	0,00	-2,711	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231573	0,45	0,23	-0,227	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231575	2,23	0,00	-2,226	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-231738	1,35	1,18	-0,169	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.1.4.2	K I-231766	2,42	2,30	-0,127	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	K I-231768	2,71	2,70	-0,006	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2	K I-232134	2,51	0,00	-2,512	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-233930	1,80	0,00	-1,799	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-234521	0,13	0,00	-0,127	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-234523	2,51	0,00	-2,512	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-235072	2,78	0,15	-2,634	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-235107	3,12	0,00	-3,123	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	K I-235152	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-235324	0,49	0,00	-0,494	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-235853	76,37	3,77	-72,600	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	K I-235920	5,18	0,30	-4,883	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2	K I-236523	0,78	0,04	-0,745	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-236836	5,19	0,24	-4,940	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K I-236985	2,68	0,00	-2,682	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.1.4.2	K_I-237211	1,29	0,00	-1,292	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K_I-237352	2,60	0,00	-2,600	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K_I-237479	0,22	0,00	-0,217	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K_I-237914	10,73	0,00	-10,726	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K_I-238071	1,50	0,06	-1,441	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	K_I-238399	4,18	0,21	-3,972	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	E_I-105679	0,46	0,30	-0,164	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.1.1	E_I-112180	0,00	0,00	-0,002	Банкротство подрядной организации
1.2.1.1	H_I-189807	6,89	0,00	-6,894	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	H_I-194300	4,78	3,48	-1,305	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.1	J_I-202909	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.1	I_I-219630	0,52	0,00	-0,515	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.1	I_I-219801	1,73	0,00	-1,733	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1	J_I-223436	1,65	0,08	-1,576	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	J_I-223446	1,36	0,00	-1,359	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	J_I-223447	0,13	0,00	-0,127	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	J_I-223453	0,50	0,00	-0,503	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	J_I-223457	0,30	0,16	-0,138	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	J_I-223503	0,14	0,00	-0,138	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	K_I-235915	0,00	-0,72	-0,715	техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели капитальных вложений на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-168912	7,85	7,31	-0,541	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	H_I-172328	6,03	0,00	-6,029	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-182370	43,33	0,43	-42,902	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	H_I-185503	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	I_I-193914	1,50	0,00	-1,500	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-194378	25,00	0,00	-25,000	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-194920	0,40	0,00	-0,400	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197820	7,03	0,00	-7,025	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197834	24,99	0,03	-24,965	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197858	78,02	36,47	-41,555	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	Н I-197859	52,92	45,01	-7,916	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197861	54,26	20,49	-33,771	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197867	35,07	18,17	-16,900	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197872	2,87	2,69	-0,172	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197873	4,20	0,00	-4,200	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197879	62,63	60,02	-2,613	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197884	71,32	69,88	-1,442	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-197887	117,81	5,63	-112,184	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197888	269,71	187,19	-82,521	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197889	362,39	120,48	-241,915	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197890	458,10	53,79	-404,314	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-197891	179,48	5,95	-173,528	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	Н I-198143	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198144	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198145	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198147	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198148	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198149	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198150	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198151	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198153	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198154	0,38	0,03	-0,349	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198155	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198156	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198158	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198159	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198161	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198162	2,54	2,06	-0,488	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198163	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198164	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198165	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198168	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	Н I-198171	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198176	2,54	1,98	-0,565	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198177	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198180	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198181	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198182	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198183	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198184	0,35	0,02	-0,333	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198185	0,35	0,02	-0,333	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198186	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198187	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198189	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198190	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198191	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198196	2,54	2,30	-0,246	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198199	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198201	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198203	0,29	0,00	-0,291	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198204	2,54	2,14	-0,405	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198205	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198206	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198208	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198209	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198210	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198211	2,16	2,06	-0,097	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	Н I-198212	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198213	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198216	0,38	0,02	-0,363	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198217	0,35	0,04	-0,304	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198218	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198219	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	Н I-198220	0,43	0,01	-0,413	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198224	0,94	0,66	-0,279	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198225	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198226	2,72	2,13	-0,590	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198227	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198228	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198234	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198235	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198236	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198237	2,37	2,06	-0,319	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198239	2,37	1,99	-0,385	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	Н I-198516	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198518	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198524	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198527	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198530	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	Н I-198534	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	И I-202575	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	И I-202917	2,36	0,10	-2,254	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	И I-210448	4,12	3,36	-0,765	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	И I-210449	4,49	3,82	-0,665	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	И I-210450	3,93	0,00	-3,923	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	И I-210451	3,92	3,76	-0,168	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	И I-210452	4,11	3,59	-0,519	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	И I-210453	2,32	1,78	-0,543	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	И I-210454	3,32	2,77	-0,550	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	И I-210455	5,98	4,26	-1,722	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	И I-210456	5,98	0,05	-5,934	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	И I-210457	3,31	2,68	-0,632	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	И I-210458	5,94	4,74	-1,196	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	И I-210460	3,51	3,24	-0,271	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	И I-210461	4,32	3,66	-0,661	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	I I-210462	3,69	3,54	-0,159	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	I I-210463	2,90	2,78	-0,126	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	I I-210464	3,72	0,00	-3,721	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210465	5,94	0,00	-5,936	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210466	4,12	3,27	-0,851	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210467	4,35	2,34	-2,010	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210468	4,17	3,59	-0,575	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210469	3,51	2,81	-0,700	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210470	2,92	2,48	-0,439	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210474	4,28	4,19	-0,097	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	I I-210475	4,90	4,44	-0,461	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	I I-210476	2,72	0,00	-2,716	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-210477	4,73	4,03	-0,697	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210478	5,15	4,48	-0,671	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	I I-210480	3,89	3,89	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	I I-210485	0,50	0,00	-0,497	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I I-212823	0,13	0,00	-0,127	Банкротство подрядной организации
1.2.1.2	I I-212944	0,01	0,00	-0,008	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.1.2	J I-215848	20,96	0,03	-20,930	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222164	0,19	0,00	-0,186	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222165	0,19	0,00	-0,186	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222166	0,19	0,00	-0,186	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222167	0,14	0,00	-0,135	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222168	0,14	0,00	-0,135	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222169	0,14	0,00	-0,135	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222170	0,20	0,00	-0,199	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222171	0,17	0,00	-0,174	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222172	0,20	0,00	-0,199	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222173	0,25	0,00	-0,250	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222174	0,20	0,00	-0,199	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222175	0,14	0,00	-0,135	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	J I-222176	0,17	0,00	-0,174	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222177	0,19	0,00	-0,186	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222178	0,17	0,00	-0,174	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222179	0,24	0,00	-0,237	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222180	0,20	0,00	-0,199	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222181	0,26	0,00	-0,263	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222182	0,25	0,00	-0,250	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222183	0,16	0,00	-0,161	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222184	0,16	0,00	-0,161	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222185	0,31	0,00	-0,314	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222186	0,25	0,00	-0,250	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222187	0,16	0,00	-0,161	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222188	0,21	0,00	-0,212	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222189	0,14	0,00	-0,135	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222190	0,20	0,00	-0,199	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222191	0,34	0,00	-0,340	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222192	0,20	0,00	-0,199	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222193	0,20	0,00	-0,199	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222194	0,14	0,00	-0,135	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222195	0,14	0,00	-0,135	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222196	0,43	0,00	-0,429	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	J I-222977	3,89	0,00	-3,890	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222978	0,80	0,00	-0,805	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222979	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222980	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222981	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222982	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222983	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222984	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222985	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222986	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-222987	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	J I-222988	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223411	0,43	0,00	-0,427	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223412	0,16	0,00	-0,157	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223414	0,12	0,00	-0,123	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223415	0,12	0,00	-0,123	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223416	0,12	0,00	-0,123	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223417	0,12	0,00	-0,123	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223418	0,12	0,00	-0,123	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223433	1,80	0,09	-1,716	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223434	1,80	0,09	-1,716	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223437	1,65	0,08	-1,576	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223438	1,65	0,08	-1,576	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223439	1,80	0,09	-1,716	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223440	1,80	0,09	-1,716	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223441	1,80	0,09	-1,716	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223442	1,75	0,08	-1,671	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223443	1,75	0,08	-1,671	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223444	0,30	0,09	-0,213	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223448	0,13	0,00	-0,135	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223449	0,16	0,00	-0,157	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223450	0,16	0,00	-0,157	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223458	0,30	0,16	-0,138	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223459	0,30	0,11	-0,189	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223460	0,16	0,00	-0,162	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223483	0,43	0,00	-0,429	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223491	0,57	0,00	-0,569	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223492	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223493	1,31	0,00	-1,309	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223495	0,48	0,00	-0,482	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223496	0,30	0,00	-0,300	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223497	0,30	0,00	-0,300	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.1.2	J I-223498	0,30	0,00	-0,300	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223499	0,30	0,00	-0,300	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223500	0,30	0,00	-0,300	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223887	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223888	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223889	1,07	0,00	-1,069	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223890	1,37	0,00	-1,369	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223891	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223892	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223893	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223894	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223895	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223896	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223897	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223898	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-223899	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-225091	0,27	0,00	-0,272	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J I-225092	0,49	0,44	-0,055	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	J I-225093	0,49	0,44	-0,055	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.2	K I-234116	1,09	0,00	-1,093	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234118	0,41	0,00	-0,414	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234120	0,84	0,00	-0,836	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234122	1,09	0,00	-1,093	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234124	1,09	0,00	-1,093	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234126	0,98	0,00	-0,976	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.1.2	K I-234134	1,09	0,00	-1,093	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	E I-110210	0,37	0,00	-0,368	Банкротство подрядной организации
1.2.2.1	E I-112075	0,00	0,00	-0,002	Банкротство подрядной организации
1.2.2.1	E I-124611	2,13	0,83	-1,298	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	E I-127173	13,89	12,10	-1,790	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	E I-127182	0,66	0,58	-0,078	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	E I-127183	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.2.1	Е I-127185	0,20	0,20	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	Н I-161999	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Н I-174166	0,13	0,09	-0,045	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-174167	0,21	0,08	-0,126	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-174168	0,13	0,09	-0,045	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-174169	0,13	0,09	-0,045	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-174171	0,13	0,09	-0,044	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-174172	0,13	0,09	-0,045	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-174173	0,23	0,23	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	Н I-174174	0,24	0,22	-0,017	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	Н I-174175	0,24	0,20	-0,044	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-174176	0,13	0,09	-0,045	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-174179	0,21	0,08	-0,125	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-174180	0,21	0,08	-0,131	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-174181	0,22	0,08	-0,136	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-174182	0,21	0,08	-0,128	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н I-174183	0,24	0,20	-0,044	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-174184	0,24	0,20	-0,044	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-174185	0,24	0,20	-0,044	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-174186	0,13	0,09	-0,045	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Е I-184537	4,92	0,00	-4,923	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
1.2.2.1	Н I-185475	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Н I-185482	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Н I-185493	2,66	0,03	-2,637	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	Н I-185498	0,05	0,00	-0,049	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-185499	0,16	0,04	-0,117	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-189806	6,09	0,00	-6,092	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.2.1	Н I-195808	0,91	0,00	-0,913	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-198251	0,00	0,00	-0,002	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.2.1	Н I-198497	1,32	0,12	-1,204	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	Н I-198505	3,86	2,61	-1,247	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.2.1	J I-202681	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-202682	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	I I-205776	4,18	0,00	-4,184	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.2.1	J I-206460	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	I I-210087	0,95	0,15	-0,794	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	I I-210525	8,30	6,07	-2,227	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
1.2.2.1	I I-210527	13,45	0,00	-13,449	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	I I-210528	24,25	0,00	-24,248	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-218528	2,19	0,00	-2,188	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	I I-219637	0,00	0,00	-0,002	Банкротство подрядной организации
1.2.2.1	I I-219653	0,45	0,00	-0,450	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.2.1	J I-219905	8,36	3,46	-4,897	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223086	0,98	0,00	-0,978	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-223087	0,98	0,00	-0,978	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-223088	1,00	0,00	-1,001	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-223419	1,84	0,13	-1,712	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223420	1,84	0,13	-1,712	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223421	0,19	0,00	-0,190	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223422	0,19	0,00	-0,190	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223424	0,13	0,00	-0,130	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223425	1,25	0,00	-1,245	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223426	0,83	0,06	-0,764	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223427	0,98	0,00	-0,980	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223428	0,71	0,06	-0,653	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223429	9,34	0,00	-9,343	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223430	0,18	0,00	-0,184	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223431	0,05	0,00	-0,052	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223432	0,08	0,00	-0,078	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223451	0,24	0,00	-0,238	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223452	0,28	0,00	-0,280	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223454	0,89	0,00	-0,892	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223455	0,17	0,00	-0,166	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.2.2.1	J I-223456	0,24	0,00	-0,239	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223461	0,57	0,00	-0,567	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223484	0,18	0,00	-0,175	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223485	0,55	0,00	-0,551	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223501	1,34	0,00	-1,341	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223502	0,13	0,00	-0,133	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J I-223546	40,00	0,00	-40,000	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-225449	8,15	0,00	-8,152	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J I-229057	1,00	0,00	-1,000	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	K I-234535	0,48	0,43	-0,051	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	K I-235859	1,60	1,08	-0,523	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.2.1	K I-235914	17,02	3,72	-13,302	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	K I-235918	47,79	2,83	-44,962	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	K I-237157	2,80	0,00	-2,804	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1	K I-237160	26,76	0,00	-26,757	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	K I-237225	0,83	0,00	-0,825	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.3.1	I I-210132	24,61	0,10	-24,504	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	I I-215099	11,26	5,92	-5,347	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	J I-233263	422,01	304,35	-117,667	Корректировка графика производства работ
1.2.3.2	K I-235262	45,89	0,00	-45,891	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	H I-168288	0,86	0,00	-0,858	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.2.4.2	I I-189661	3,52	0,00	-3,522	Корректировка графика производства работ
1.2.4.2	J I-223733	1,07	0,00	-1,069	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.4.2	J I-225047	33,73	0,00	-33,732	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.3.1	E I-184439	194,64	148,30	-46,342	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E I-184437	339,87	246,62	-93,251	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E I-184443	44,08	8,56	-35,520	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E I-184456	40,24	20,43	-19,813	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.3.2	E I-184498	2,50	0,00	-2,500	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.3.2	H I-186313	6,03	0,00	-6,033	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.3.2	E I-187871	0,00	-0,27	-0,268	Корректировка графика производства работ

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.3.2	Н I-203886	3,04	0,00	-3,037	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.3.2	Ж I-229035	2,75	0,26	-2,489	Корректировка графика производства работ
1.3.2	Ж I-230668	6,86	0,00	-6,865	Корректировка графика производства работ
1.4	Е I-119884	0,00	0,00	-0,002	Банкротство подрядной организации
1.4	Н I-168590	0,00	0,00	-0,002	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.4	Н I-170382	1,62	0,00	-1,625	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.4	Н I-171322	0,34	0,24	-0,097	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.4	Н I-185490	0,39	0,06	-0,324	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.4	Н I-193802	0,57	0,00	-0,569	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4	И I-210078	0,80	0,08	-0,720	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.4	Ж I-216944	7,91	5,00	-2,910	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.4	Ж I-217233	13,07	3,27	-9,804	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.4	И I-219623	1,63	0,00	-1,635	Позднее предоставление актов выполненных работ
1.4	И I-219624	2,10	1,97	-0,132	Отклонение составляет не более 10%
1.4	Ж I-225788	53,88	29,58	-24,301	Корректировка графика производства работ
1.4	К I-233583	75,36	66,43	-8,936	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.4	К I-236541	1,17	0,00	-1,170	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4	К I-236700	1,52	0,00	-1,525	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4	К I-236838	6,30	5,65	-0,651	Отклонение составляет не более 10%
1.4	К I-237153	6,95	0,00	-6,948	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4	К I-237158	3,31	0,00	-3,306	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4	К I-237159	5,20	0,00	-5,198	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.6	Н I-169729	0,38	0,00	-0,383	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.6	Н I-181479	3,15	2,97	-0,182	Отклонение составляет не более 10%
1.6	Н I-188223	0,08	0,00	-0,080	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
1.6	И I-189137	15	0,39	-14,922	Корректировка графика производства работ
1.6	И I-189138	5,00	0,00	-5,000	Корректировка графика производства работ
1.6	И I-189139	2,00	0,00	-2,000	Корректировка графика производства работ
1.6	Н I-195873	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика производства работ
1.6	И I-210581	0,48	0,20	-0,281	Корректировка графика производства работ
1.6	Ж I-215698	15,69	13,93	-1,756	Корректировка графика производства работ
1.6	Ж I-215699	17,14	0,00	-17,142	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.6	J I-215703	137,23	129,65	-7,580	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J I-215705	32,62	15,90	-16,715	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-215706	5,01	4,95	-0,062	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J I-215707	91,51	6,20	-85,314	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223475	41,63	12,79	-28,837	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223477	38,95	12,16	-26,792	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223478	15,00	12,91	-2,086	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223479	19,17	14,25	-4,917	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223481	86,22	10,69	-75,537	Корректировка графика производства работ
1.6	J I-223739	2,17	0,00	-2,174	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J I-223740	0,87	0,00	-0,866	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J I-223741	2,09	0,00	-2,090	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J I-223742	2,87	0,00	-2,871	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J I-223743	0,99	0,00	-0,985	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J I-223744	1,16	0,00	-1,165	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	K I-235150	19,00	0,00	-19,000	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-001938	3,60	2,07	-1,532	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I P-002209	0,17	0,00	-0,166	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002216	0,14	0,00	-0,140	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002218	0,14	0,00	-0,140	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002223	0,26	0,00	-0,259	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002224	0,26	0,00	-0,259	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002225	0,10	0,00	-0,097	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002226	0,13	0,00	-0,129	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002227	0,06	0,00	-0,065	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002228	0,06	0,00	-0,065	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002230	0,06	0,00	-0,065	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002231	0,27	0,00	-0,267	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002232	0,27	0,00	-0,267	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002233	0,10	0,00	-0,100	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002234	0,13	0,00	-0,133	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.6	I P-002235	0,07	0,00	-0,067	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002236	0,07	0,00	-0,067	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002237	0,03	0,00	-0,033	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002238	0,07	0,00	-0,067	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002243	0,07	0,00	-0,072	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002245	0,05	0,00	-0,050	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002247	0,07	0,00	-0,070	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002249	0,06	0,00	-0,060	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002250	0,05	0,00	-0,048	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002251	0,10	0,00	-0,097	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002252	0,06	0,00	-0,060	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002254	0,07	0,00	-0,070	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002256	0,06	0,00	-0,060	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002258	0,42	0,00	-0,420	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002261	0,12	0,00	-0,120	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002264	0,35	0,00	-0,350	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002265	1,50	0,00	-1,500	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002266	0,65	0,00	-0,650	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002272	0,07	0,00	-0,067	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002276	1,10	0,00	-1,100	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002277	0,09	0,00	-0,090	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002278	2,00	0,00	-1,998	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002280	1,30	0,00	-1,300	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002281	1,44	0,00	-1,443	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002282	1,44	0,00	-1,443	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002283	1,44	0,00	-1,443	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002285	4,00	0,00	-3,997	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002294	0,33	0,00	-0,333	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002295	1,00	0,00	-1,000	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002298	6,00	0,00	-6,000	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002301	17,76	0,00	-17,760	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002311	0,04	0,00	-0,043	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.6	I P-002313	0,12	0,00	-0,118	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002328	0,06	0,00	-0,062	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002329	0,38	0,00	-0,376	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002330	5,67	0,00	-5,673	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002332	0,41	0,00	-0,410	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002333	0,39	0,00	-0,388	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002334	0,41	0,00	-0,408	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002336	0,15	0,00	-0,150	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002337	0,09	0,00	-0,095	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002338	0,08	0,00	-0,085	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002339	1,36	0,00	-1,364	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002344	0,16	0,00	-0,163	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002345	0,16	0,00	-0,156	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002347	0,29	0,00	-0,289	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002348	0,31	0,00	-0,312	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002349	0,06	0,00	-0,063	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002350	0,15	0,00	-0,150	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002351	0,29	0,00	-0,290	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002352	0,04	0,00	-0,044	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002361	0,67	0,00	-0,667	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002363	0,90	0,00	-0,900	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002364	0,10	0,00	-0,100	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002365	0,10	0,00	-0,100	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002366	0,10	0,00	-0,100	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002367	0,10	0,00	-0,100	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002373	0,68	0,00	-0,680	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002374	0,21	0,00	-0,210	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002382	0,32	0,00	-0,324	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002383	0,42	0,00	-0,420	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002384	0,43	0,00	-0,434	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002385	0,20	0,00	-0,199	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.6	I P-002389	0,38	0,00	-0,383	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002412	0,34	0,00	-0,338	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002413	0,21	0,15	-0,056	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I P-002417	0,09	0,00	-0,090	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002418	0,07	0,00	-0,070	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002419	0,75	0,00	-0,750	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002437	2,03	0,00	-2,033	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	I P-002540	20,18	19,94	-0,237	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J P-002654	124,81	123,44	-1,364	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J P-002655	124,16	29,62	-94,537	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002657	50,83	45,36	-5,471	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002658	50,83	0,87	-49,960	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002688	0,68	0,00	-0,679	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002752	0,71	0,00	-0,710	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002753	0,41	0,00	-0,405	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002754	0,44	0,00	-0,441	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002755	0,20	0,00	-0,203	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002756	0,52	0,00	-0,517	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002757	0,46	0,00	-0,462	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-002758	3,19	0,00	-3,194	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003000	7,40	0,00	-7,398	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003001	4,13	0,00	-4,131	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003002	0,26	0,00	-0,261	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003003	0,21	0,00	-0,215	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003004	0,52	0,00	-0,522	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003005	0,84	0,00	-0,841	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003006	0,16	0,00	-0,157	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003007	1,69	0,00	-1,690	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003008	0,86	0,00	-0,863	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.6	J P-003036	0,41	0,00	-0,411	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003037	0,43	0,00	-0,427	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003354	30,54	29,70	-0,841	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.6	J P-003355	52,12	51,97	-0,149	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J P-003357	23,30	21,49	-1,810	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J P-003358	23,80	21,97	-1,837	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J P-003362	22,28	0,00	-22,283	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003364	20,61	0,00	-20,608	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003379	17,41	0,00	-17,413	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003396	87,36	87,25	-0,107	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J P-003410	10,46	0,00	-10,460	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003416	7,07	3,63	-3,442	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003421	1,34	1,00	-0,344	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003424	4,17	0,00	-4,167	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003429	99,22	84,87	-14,350	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003440	5,22	0,00	-5,219	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J P-003447	11,06	10,72	-0,336	Отклонение составляет не более 10%
1.6	J P-003449	2,62	0,00	-2,620	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004875	0,55	0,45	-0,100	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004876	0,06	0,05	-0,010	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004877	0,13	0,10	-0,025	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004878	0,16	0,12	-0,039	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004879	0,20	0,16	-0,040	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004880	0,13	0,09	-0,038	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004881	0,12	0,09	-0,026	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004882	0,42	0,30	-0,124	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004883	0,05	0,04	-0,014	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004884	0,36	0,24	-0,120	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004885	0,21	0,15	-0,055	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004886	0,34	0,28	-0,060	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004887	0,17	0,13	-0,040	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004888	0,12	0,09	-0,030	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004889	0,07	0,06	-0,011	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	K P-004890	1,22	0,80	-0,420	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
1.6	К Р-004891	2,79	1,80	-0,990	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	К Р-004892	0,79	0,59	-0,200	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	К Р-004893	0,15	0,12	-0,028	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	К Р-004894	0,21	0,18	-0,030	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	К Р-004895	1,06	0,90	-0,160	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	К Р-004896	1,19	0,94	-0,248	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	К Р-004897	0,11	0,08	-0,025	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	К Р-004898	0,25	0,15	-0,100	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	К Р-004899	0,78	0,58	-0,200	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.1.3	Е I-112036	1,51	0,00	-1,512	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Е I-113238	0,58	0,00	-0,582	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Е I-123384	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Е I-126665	0,52	0,00	-0,515	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Е I-149633	19,01	0,00	-19,010	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
2.1.1.3	Е I-150396	0,12	0,00	-0,122	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-157166	0,96	0,00	-0,965	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-157880	0,42	0,00	-0,422	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-158456	1,11	0,00	-1,105	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-158457	0,33	0,00	-0,335	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-161371	0,19	0,00	-0,188	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-162060	1,65	0,00	-1,647	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	Н I-163349	0,04	0,00	-0,043	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-165767	0,19	0,00	-0,188	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-168782	3,19	2,67	-0,513	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-169467	0,70	0,00	-0,695	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-171787	0,13	0,00	-0,129	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-172044	0,23	0,00	-0,234	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-179635	0,01	0,00	-0,009	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-179636	0,91	0,00	-0,911	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-180315	0,57	0,00	-0,574	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	Н I-180460	194,67	71,41	-123,267	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-182336	0,52	0,00	-0,524	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	Н I-185366	0,02	0,00	-0,024	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-186203	0,93	0,00	-0,929	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-187032	0,06	0,00	-0,064	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-187397	0,09	0,08	-0,008	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	Н I-187471	1,16	0,00	-1,160	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-187645	3,50	3,28	-0,219	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	Н I-188595	0,94	0,00	-0,936	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-192421	4,63	0,03	-4,603	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-193500	0,08	0,00	-0,076	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-194255	0,08	0,00	-0,084	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-194660	0	0,00	-0,179	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-194663	8	0,00	-8,056	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	Н I-196330	0,08	0,00	-0,075	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-197344	0,96	0,00	-0,956	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	И I-197644	9,82	0,00	-9,821	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-199501	0,01	0,00	-0,006	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-199504	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-199830	0,09	0,00	-0,087	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	Н I-200060	6,80	5,95	-0,850	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	Н I-200061	0,07	0,00	-0,072	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	Н I-200064	0,02	0,00	-0,018	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-200332	1,73	1,37	-0,355	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-200341	3,80	0,00	-3,798	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	Н I-200351	1,40	0,00	-1,402	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	И I-201160	0,19	0,00	-0,186	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	И I-201946	0,02	0,00	-0,024	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	И I-202053	0,13	0,00	-0,134	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	И I-202054	0,13	0,13	-0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	И I-202140	0,06	0,00	-0,064	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	И I-202211	0,07	0,00	-0,065	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	И I-202411	0,06	0,00	-0,059	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	I I-202418	0,49	0,00	-0,490	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-202419	1,32	0,00	-1,318	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-203295	0,08	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-203493	0,33	0,00	-0,327	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-203993	0,05	0,00	-0,050	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-204306	0,97	0,00	-0,968	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-204478	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-204479	0,00	0,00	-0,003	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-204595	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-204853	0,57	0,00	-0,574	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-204881	0,37	0,00	-0,370	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-204882	0,00	0,00	-0,001	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-204954	0,28	0,28	-0,007	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-205191	1,95	0,00	-1,951	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-205521	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-205677	1,54	1,43	-0,105	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-205718	0,08	0,00	-0,079	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-205844	0,00	0,00	-0,004	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-205845	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-206040	0,18	0,04	-0,133	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-206162	0,32	0,00	-0,319	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-206235	0,00	0,00	-0,001	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-206358	0,24	0,00	-0,238	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-206909	0,13	0,00	-0,134	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-206986	0,04	0,00	-0,044	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-206987	0,06	0,00	-0,062	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-207199	0,06	0,00	-0,063	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-207200	0,00	0,00	-0,001	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-207281	0,46	0,44	-0,024	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-207503	1,82	1,76	-0,067	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-208032	0,05	0,00	-0,045	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-208219	0,05	0,00	-0,046	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	I I-208425	0,04	0,00	-0,043	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-208430	0,02	0,00	-0,024	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-208612	0,06	0,01	-0,051	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-208933	0,15	0,00	-0,147	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-209009	0,06	0,00	-0,060	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-209015	0,71	0,00	-0,711	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-209027	0,04	0,00	-0,043	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	I I-209479	0,01	0,00	-0,007	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-209480	0,01	0,00	-0,010	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-209499	1,11	1,06	-0,054	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-209538	1,84	1,74	-0,105	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-209731	0,17	0,15	-0,013	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-209929	0,03	0,00	-0,026	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-210670	0,23	0,00	-0,229	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-210916	0,46	0,00	-0,461	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-211038	0,00	0,00	-0,004	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-211190	6,81	6,56	-0,251	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-211317	0,78	0,70	-0,074	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-211318	0,00	0,00	-0,001	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-211680	0,05	0,00	-0,053	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-211752	0,24	0,23	-0,007	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-211894	0,21	0,02	-0,189	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	I I-211896	0,01	0,00	-0,006	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-212264	7,65	7,44	-0,216	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-212265	2,63	2,49	-0,147	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-212315	0,02	0,00	-0,021	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-212589	1,56	0,00	-1,556	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-213020	8,04	0,00	-8,041	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-213021	2,52	0,00	-2,523	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-213829	0,16	0,00	-0,155	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-213833	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	I I-213939	0,12	0,00	-0,122	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-214098	1,28	0,00	-1,282	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-214206	1,40	0,00	-1,401	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-214320	0,37	0,01	-0,360	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	I I-214505	0,01	0,00	-0,006	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-214994	2,56	0,00	-2,557	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-215430	0,28	0,00	-0,279	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-215533	0,92	0,00	-0,924	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-215534	0,08	0,00	-0,079	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-215735	0,05	0,05	-0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-215756	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-215757	0,00	0,00	-0,001	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-215760	0,00	0,00	-0,002	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-215761	0,00	0,00	-0,004	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-215763	0,00	0,00	-0,004	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-215972	0,88	0,11	-0,769	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-216018	16,57	1,12	-15,455	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-216087	0,00	0,00	-0,004	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-216319	0,00	0,00	-0,003	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-216398	0,13	0,12	-0,006	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-216404	0,99	0,97	-0,027	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-216405	1,24	1,18	-0,056	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-216469	6,61	6,37	-0,241	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-216585	1,44	0,00	-1,437	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-216586	0,16	0,00	-0,165	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-216719	11,97	11,18	-0,788	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-216767	0,00	0,00	-0,004	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-216882	0,11	0,00	-0,107	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-217139	20,00	11,65	-8,346	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-217140	2,98	0,18	-2,801	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-217321	0,83	0,76	-0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-217322	1,44	1,40	-0,031	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	J I-217736	0,11	0,11	-0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-217997	2,17	2,04	-0,130	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-218192	4,15	2,21	-1,940	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-218274	0,02	0,01	-0,009	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-218438	0,42	0,00	-0,422	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-218470	8,89	0,00	-8,887	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-218626	0,18	0,00	-0,178	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-218730	1,05	0,00	-1,050	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-218796	0,50	0,35	-0,146	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-218872	12,72	0,01	-12,718	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-219003	3,44	3,30	-0,135	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	I I-219071	0,16	0,00	-0,162	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	I I-219182	2,87	0,00	-2,868	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-219187	1,20	0,00	-1,203	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	I I-219439	1,95	0,00	-1,950	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-219446	2,23	0,00	-2,234	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I I-219454	1,07	0,00	-1,068	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-220091	0,30	0,00	-0,302	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-220092	0,08	0,00	-0,079	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-220352	6,31	5,88	-0,435	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-220353	0,30	0,27	-0,028	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-220372	1,02	0,99	-0,034	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-220437	3,47	0,00	-3,471	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-220444	0,88	0,80	-0,082	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-220473	0,62	0,52	-0,092	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-221170	3,69	0,00	-3,687	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-221171	0,70	0,00	-0,703	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-221317	0,04	0,00	-0,041	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-221467	2,19	2,14	-0,046	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-221513	3,02	0,02	-2,995	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-221562	0,01	0,00	-0,005	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	J I-221570	2,04	0,00	-2,042	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-222883	2,36	0,14	-2,226	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
2.1.1.3	J I-223305	5,99	4,58	-1,403	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-223956	1,86	0,00	-1,863	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-224340	0,21	0,21	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-224343	1,31	0,00	-1,310	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-224552	0,14	0,13	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-224623	1,51	0,06	-1,446	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-224625	91,76	7,93	-83,831	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	J I-224626	8,00	0,26	-7,740	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
2.1.1.3	J I-224756	0,11	0,00	-0,107	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-224781	5,06	0,01	-5,046	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-224790	8,24	7,92	-0,325	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-224878	2,48	0,00	-2,484	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-225501	13,05	8,25	-4,806	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-225612	3,88	2,63	-1,254	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-225837	1,54	0,00	-1,538	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-225838	2,47	0,02	-2,450	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J I-225879	0,94	0,77	-0,176	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-225883	2,29	2,19	-0,103	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-226031	6,95	6,70	-0,252	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-226591	2,88	2,22	-0,655	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-226862	0,11	0,10	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-227268	0,73	0,70	-0,030	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-227430	12,39	6,40	-5,985	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-227462	2,76	2,57	-0,199	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-227463	3,99	3,89	-0,110	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-227466	1,81	1,77	-0,038	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-227505	9,43	8,78	-0,654	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-227819	0,64	0,62	-0,019	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-228308	2,35	2,29	-0,059	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-228505	0,17	0,16	-0,012	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	J I-228508	0,46	0,00	-0,460	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	K I-228522	2,99	2,51	-0,477	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	K I-228759	7,75	7,14	-0,618	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-229040	0,46	0,32	-0,142	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-229319	1,32	1,25	-0,065	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-229460	2,74	0,15	-2,592	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	J I-229645	0,59	0,56	-0,038	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-229655	0,35	0,35	-0,009	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-229658	0,02	0,00	-0,021	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-229699	0,02	0,02	-0,007	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-229847	2,63	2,59	-0,046	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J I-230034	8,99	7,23	-1,765	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-230035	0,02	0,01	-0,006	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-230042	0,85	0,78	-0,065	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-230043	4,44	0,00	-4,436	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-230073	1,23	0,39	-0,833	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-230079	13,91	0,00	-13,909	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	J I-230224	0,98	0,87	-0,103	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	J I-230361	28,19	0,00	-28,186	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	K I-230423	3,16	3,02	-0,149	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-230552	0,17	0,17	-0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-230680	3,63	3,56	-0,069	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-230822	0,16	0,01	-0,155	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	K I-230841	0,69	0,00	-0,688	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231074	0,75	0,00	-0,749	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231164	1,24	0,00	-1,235	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231173	1,82	0,00	-1,817	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	K I-231308	3,02	2,78	-0,238	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-231320	15,75	12,11	-3,637	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	K I-231556	2,43	2,20	-0,230	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	K I-231562	0,24	0,00	-0,239	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	К I-231564	1,58	1,40	-0,182	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-231606	0,05	0,00	-0,050	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-231608	4,63	0,00	-4,634	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-231731	4,39	3,12	-1,273	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-231804	8,99	8,80	-0,196	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-232638	2,31	2,22	-0,086	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-233117	1,76	1,08	-0,686	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-233268	0,04	0,00	-0,045	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-233442	2,62	0,00	-2,618	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-233455	4,02	0,00	-4,020	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-233457	0,22	0,00	-0,224	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-233624	0,18	0,16	-0,022	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-233777	0,81	0,31	-0,500	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-233799	5,95	4,14	-1,812	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-233808	0,18	0,17	-0,008	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-233911	40,00	35,73	-4,268	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-233936	6,36	5,75	-0,618	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-233974	5,42	4,84	-0,585	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-233975	0,26	0,21	-0,051	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-233976	0,38	0,36	-0,015	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-234098	3,72	2,16	-1,557	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-234353	1,24	1,20	-0,039	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-234547	12,85	0,00	-12,854	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-234607	0,25	0,00	-0,251	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-234659	6,41	5,86	-0,554	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-234686	1,98	1,82	-0,159	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-235448	2,32	1,41	-0,913	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-235459	2,94	2,91	-0,024	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-235460	0,42	0,37	-0,052	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-235658	2,03	1,78	-0,246	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-235668	0,03	0,00	-0,025	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-235669	0,17	0,15	-0,021	Позднее предоставление актов выполненных работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.1.3	К I-235670	0,64	0,52	-0,125	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-235691	38,11	34,86	-3,249	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-235693	2,92	2,58	-0,338	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-235855	2,01	1,94	-0,077	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-235861	1,20	0,00	-1,196	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	К I-235894	4,77	3,69	-1,087	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-236077	3,36	2,94	-0,418	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-236135	0,43	0,00	-0,432	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-236162	0,07	0,00	-0,071	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-236163	0,01	0,00	-0,010	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-236349	0,96	0,00	-0,960	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-236351	0,18	0,14	-0,033	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-236355	0,25	0,00	-0,249	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	К I-236360	2,71	0,00	-2,713	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-236362	4,40	4,13	-0,269	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-236522	1,43	0,00	-1,434	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-236535	8,22	7,31	-0,915	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-236821	0,94	0,76	-0,188	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-236972	0,43	0,00	-0,433	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	К I-237084	0,15	0,00	-0,153	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-237145	12,39	0,00	-12,389	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-237244	0,99	0,00	-0,992	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-237351	1,97	1,81	-0,155	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-237421	0,32	0,22	-0,095	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.1.3	К I-237610	0,19	0,00	-0,188	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-237631	0,70	0,00	-0,700	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3	К I-237910	0,20	0,00	-0,203	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	К I-237916	0,20	0,18	-0,016	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	К I-238068	0,33	0,00	-0,327	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-238355	0,04	0,00	-0,040	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	К I-238356	0,01	0,00	-0,010	Корректировка графика производства работ

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.4.1	Е I-188382	30,55	16,57	-13,982	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.1	Н I-189936	0,17	0,00	-0,175	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	І I-204526	0	0,00	-0,099	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.1	І I-211194	28	21,50	-6,437	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.1	І I-211195	1	0,93	-0,028	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.1	І I-213856	0,08	0,08	-0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.1	Ј I-214321	0,08	0,00	-0,076	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.1	І I-214329	3,45	2,96	-0,486	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.1	І I-215298	3,09	2,86	-0,229	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.1	Ј I-216807	0,16	0,00	-0,159	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	Ј I-216808	2,11	0,11	-1,996	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	К I-236807	6,79	0,30	-6,488	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	К I-236808	7,10	0,34	-6,763	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	К I-237146	0,67	0,00	-0,669	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	К I-237245	0,11	0,00	-0,108	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.1	К I-238069	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-000597	0,18	0,00	-0,183	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-002692	1,37	0,00	-1,366	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	Е I-108419	5,84	0,00	-5,835	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-112304	5,00	1,72	-3,285	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-112936	4,95	0,00	-4,949	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	Е I-126821	1,60	0,00	-1,601	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Е I-130144	0,35	0,00	-0,348	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Н I-158040	0,10	0,00	-0,105	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	І I-180461	8,19	0,00	-8,189	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	Н I-186434	6,79	0,02	-6,765	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	Н I-188224	0,18	0,00	-0,177	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	Н I-190305	0,59	0,00	-0,593	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	І I-193433	2,34	1,96	-0,375	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	Н I-194655	1,43	0,00	-1,427	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	Н I-195735	0,12	0,00	-0,118	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	Н I-196140	0,06	0,00	-0,061	Позднее предоставление актов выполненных работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.4.2	I I-197326	1,98	1,84	-0,143	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	H I-197348	0,06	0,00	-0,064	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	I I-197643	1,32	0,00	-1,322	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	H I-198906	2,29	0,00	-2,286	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-200354	0,81	0,00	-0,808	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-201725	0,15	0,00	-0,152	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	I I-202222	0,22	0,00	-0,225	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	I I-202438	5,40	1,70	-3,694	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	H I-202488	15,75	8,75	-6,998	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-202771	0,16	0,00	-0,155	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-202858	0,24	0,00	-0,236	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	I I-203084	0,93	0,00	-0,926	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-203361	2,99	0,00	-2,992	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	I I-204514	0,39	0,00	-0,386	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-204722	0,00	0,00	-0,004	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	I I-204963	0,06	0,00	-0,061	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	I I-206158	0,25	0,00	-0,248	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-206324	6,57	0,00	-6,569	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-206430	2,15	2,03	-0,126	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	I I-206577	11,10	0,00	-11,101	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-206578	0,50	0,23	-0,270	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-206910	1,21	0,00	-1,215	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-208003	0,23	0,22	-0,015	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	I I-208050	8,40	0,00	-8,405	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-208397	1,05	0,00	-1,046	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-209016	1,49	1,38	-0,101	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	I I-209321	2,24	2,14	-0,099	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	I I-210963	4,06	3,86	-0,207	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	I I-211768	1,51	0,00	-1,506	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	I I-211769	0,97	0,00	-0,973	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-212268	1,01	0,80	-0,218	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.4.2	I I-212590	0,07	0,00	-0,073	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	I I-212962	2,16	0,00	-2,159	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-213023	0,35	0,00	-0,346	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	J I-215054	0,29	0,00	-0,293	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-215057	2,40	2,32	-0,078	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-215482	1,00	0,00	-1,000	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-215483	0,43	0,00	-0,429	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-215726	12,62	0,00	-12,622	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-215731	1,95	1,75	-0,193	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-215875	2,49	2,36	-0,128	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-216011	2,35	0,11	-2,244	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-216013	0,85	0,81	-0,045	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-216019	2,09	2,08	-0,016	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-216265	0,42	0,38	-0,039	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-216556	2,35	0,10	-2,246	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-216561	0,67	0,00	-0,666	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	J I-216670	0,17	0,13	-0,042	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-216720	0,30	0,00	-0,305	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-216758	1,01	0,08	-0,931	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-216883	3,90	3,15	-0,755	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-217019	0,14	0,09	-0,046	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-217348	2,45	0,28	-2,167	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-218137	5,11	0,27	-4,837	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-218439	1,39	1,37	-0,025	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-218573	1,00	0,99	-0,010	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-218785	1,44	1,36	-0,080	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-218873	4,69	0,19	-4,497	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-219027	1,73	0,08	-1,650	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-219177	2,19	0,00	-2,187	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I I-219546	0,50	0,05	-0,452	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
2.1.4.2	J I-220064	2,19	0,12	-2,073	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-220414	0,22	0,20	-0,019	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.4.2	J I-220439	1,37	0,00	-1,374	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J I-220992	3,23	2,91	-0,314	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-221247	0,82	0,04	-0,780	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-221563	2,91	1,40	-1,511	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-222206	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-222208	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-222900	3,31	0,15	-3,164	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-223307	0,27	0,03	-0,241	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-223309	0,14	0,00	-0,136	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-223963	0,49	0,47	-0,018	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-224404	2,65	2,58	-0,064	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-224405	7,36	5,04	-2,318	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-224406	1,92	1,88	-0,036	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-224505	0,34	0,02	-0,318	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-224553	0,49	0,04	-0,450	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-224624	0,43	0,00	-0,434	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-224757	6,34	5,05	-1,290	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-224782	2,82	0,14	-2,678	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-224791	0,25	0,25	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-225483	4,28	4,09	-0,194	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-225497	1,36	0,07	-1,295	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-225502	2,51	2,10	-0,409	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-225644	0,31	0,00	-0,309	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-225646	0,49	0,00	-0,487	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-226030	0,68	0,65	-0,027	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-226054	1,85	1,79	-0,064	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-226207	0,41	0,00	-0,407	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-226299	0,12	0,00	-0,117	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-226590	0,98	0,97	-0,014	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-226879	9,67	8,32	-1,342	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-227096	219,19	154,98	-64,208	Корректировка графика производства работ

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.4.2	J I-227321	1,12	0,06	-1,054	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-227507	1,62	1,56	-0,057	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-227820	0,24	0,17	-0,067	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-227821	0,23	0,22	-0,015	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-228103	4,29	4,01	-0,277	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-228310	1,17	0,00	-1,167	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-228506	0,12	0,11	-0,017	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-228757	1,24	1,11	-0,135	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-228758	2,65	2,51	-0,141	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-228829	2,76	1,58	-1,182	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-229041	1,12	0,00	-1,118	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	J I-229042	0,20	0,12	-0,079	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-229069	0,98	0,00	-0,984	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	J I-229311	0,39	0,37	-0,019	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-229316	0,13	0,07	-0,068	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-229317	0,28	0,11	-0,171	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-229380	0,25	0,19	-0,062	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	J I-229695	0,09	0,09	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J I-229700	2,25	0,00	-2,249	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J I-230080	4,59	0,00	-4,589	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	K I-230240	5,81	0,00	-5,813	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K I-230553	0,05	0,00	-0,046	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-230554	0,43	0,40	-0,025	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	K I-230681	0,70	0,64	-0,052	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	K I-230842	0,14	0,00	-0,142	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-231321	1,33	1,30	-0,023	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	K I-231557	0,06	0,00	-0,058	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-231604	1,85	0,09	-1,752	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-231605	0,40	0,00	-0,399	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K I-231607	0,04	0,00	-0,043	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	K I-232031	0,28	0,23	-0,047	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.1.4.2	K I-233267	0,59	0,00	-0,592	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.1.4.2	K_I-233458	1,20	0,00	-1,203	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K_I-233465	3,12	0,11	-3,011	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K_I-233973	1,40	0,00	-1,396	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K_I-234548	7,03	0,15	-6,876	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K_I-234549	1,22	1,17	-0,054	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	K_I-236350	0,23	0,00	-0,230	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	K_I-236354	0,01	0,00	-0,006	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	K_I-236691	0,14	0,01	-0,134	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K_I-236751	3,46	3,27	-0,191	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	K_I-236973	2,68	0,00	-2,679	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	K_I-237353	3,10	2,91	-0,193	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	K_I-237902	3,45	2,65	-0,805	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2	K_I-238170	0,14	0,00	-0,137	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1	E_I-112305	1,00	0,00	-1,000	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	E_I-116429	6,62	6,32	-0,300	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.1	E_I-185221	8,82	8,08	-0,743	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.1	I_I-209866	2,41	1,28	-1,129	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	J_I-222205	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	J_I-222210	31,30	25,54	-5,760	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1	J_I-222722	1,66	0,94	-0,723	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1	J_I-228346	62,40	43,71	-18,690	В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 3 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (E_I-110437, J_I-200065) Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.1	K_I-229864	40,60	38,93	-1,673	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.1	K_I-235901	8,08	7,84	-0,237	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	E_I-116343	0,48	0,43	-0,050	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	E_I-116431	10,73	0,00	-10,727	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	E_I-118317	4,26	0,76	-3,498	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-133395	0,87	0,00	-0,867	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	E_I-163801	0,50	0,00	-0,500	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	E_I-163802	0,50	0,00	-0,500	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	E_I-185145	1,35	1,27	-0,078	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.1.2	Е I-185158	0,25	0,16	-0,097	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	Е I-185159	0,09	0,06	-0,026	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	Е I-185166	1,42	1,25	-0,167	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	Е I-185170	1,03	0,98	-0,045	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е I-185173	1,00	0,96	-0,041	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е I-185177	0,15	0,12	-0,030	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	Е I-185179	0,14	0,08	-0,057	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	Е I-185181	0,98	0,97	-0,009	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е I-185185	0,96	0,92	-0,035	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е I-185193	1,41	1,32	-0,084	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е I-185195	1,41	1,29	-0,115	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е I-185201	1,02	0,93	-0,082	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Е I-185202	0,15	0,13	-0,019	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	Н I-186158	3,42	1,02	-2,400	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	Н I-186160	1,06	0,00	-1,058	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.1.2	Н I-186368	7,08	5,81	-1,274	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	Н I-198071	0,52	0,51	-0,007	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-198072	0,47	0,46	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203686	16,78	16,74	-0,037	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	Н I-203715	3,15	2,47	-0,671	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	Н I-203717	2,53	0,79	-1,734	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	Н I-203734	2,53	1,86	-0,669	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	І I-207921	0,07	0,00	-0,070	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	І I-209798	1,94	1,71	-0,233	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	І I-209799	1,66	1,54	-0,119	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	І I-209801	1,23	0,75	-0,474	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	І I-209802	0,92	0,87	-0,053	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	І I-209803	0,92	0,45	-0,470	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	І I-209804	0,91	0,84	-0,063	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	І I-209810	1,92	1,71	-0,211	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	І I-209813	0,52	0,01	-0,508	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	І I-209815	1,17	1,05	-0,122	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.1.2	I I-209816	3,86	0,02	-3,843	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209817	1,34	0,58	-0,768	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	I I-209819	1,86	1,72	-0,140	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	I I-209820	1,32	0,65	-0,673	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	I I-209821	1,21	0,46	-0,748	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	I I-209822	1,35	1,22	-0,132	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	I I-209823	5,64	0,02	-5,629	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209825	2,15	1,24	-0,909	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	I I-209830	0,15	0,00	-0,154	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209831	0,21	0,00	-0,206	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	I I-209894	0,15	0,00	-0,144	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209898	2,53	0,61	-1,923	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209899	0,54	0,04	-0,495	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209901	7,27	6,99	-0,277	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	I I-209902	5,22	0,72	-4,503	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209905	1,00	0,03	-0,967	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-209906	0,69	0,02	-0,673	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-210717	1,75	1,72	-0,025	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	I I-210718	0,91	0,76	-0,145	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	I I-210720	2,45	1,98	-0,471	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.1.2	I I-210725	1,36	0,38	-0,979	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-210728	2,57	2,47	-0,098	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	J I-211061	5,14	3,33	-1,811	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-211065	5,14	3,33	-1,811	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-211066	5,14	3,33	-1,811	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I I-213566	2,16	0,16	-2,000	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-222259	0,62	0,00	-0,620	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223160	0,27	0,00	-0,272	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223161	0,27	0,00	-0,272	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223162	0,27	0,00	-0,272	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223163	0,27	0,00	-0,272	Позднее предоставление актов выполненных работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.1.2	J I-223164	0,27	0,00	-0,272	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223165	0,27	0,00	-0,272	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223166	0,27	0,00	-0,272	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223260	0,10	0,00	-0,102	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-223745	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223746	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223747	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223749	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223750	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223751	0,28	0,00	-0,278	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-223845	0,41	0,00	-0,408	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-224083	0,27	0,00	-0,273	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224084	0,27	0,00	-0,273	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224085	0,69	0,00	-0,689	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224086	0,27	0,00	-0,273	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224087	0,27	0,00	-0,273	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224088	0,27	0,00	-0,273	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224089	0,27	0,00	-0,273	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224090	0,27	0,00	-0,273	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224091	0,27	0,00	-0,273	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-224092	0,27	0,00	-0,273	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225105	0,27	0,00	-0,272	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225106	0,27	0,00	-0,272	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225107	0,27	0,00	-0,272	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225108	0,27	0,00	-0,272	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225109	0,27	0,00	-0,272	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-225110	0,27	0,00	-0,272	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J I-231094	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231095	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231096	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231097	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231098	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.1.2	J I-231101	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231102	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231103	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231122	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231124	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	J I-231125	2,99	0,00	-2,986	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2	K I-234519	2,23	0,00	-2,230	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-101114	2,47	0,00	-2,471	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-116365	0,86	0,00	-0,859	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H I-116368	3,01	3,00	-0,009	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	E I-116412	8,49	6,77	-1,717	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-122845	8,63	0,00	-8,635	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-127263	0,94	0,70	-0,239	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	E I-127309	12,84	12,06	-0,781	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	E I-127321	1,77	0,00	-1,773	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-129120	0,04	0,00	-0,041	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	E I-129121	0,01	0,00	-0,008	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	E I-129130	0,06	0,04	-0,020	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	E I-133289	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-133295	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-133309	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-133313	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-133314	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-133318	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E I-150240	1,80	0,00	-1,795	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	E I-150250	18,69	9,23	-9,458	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	E I-183177	18,84	17,77	-1,069	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	E I-183181	5,27	5,14	-0,129	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	E I-183182	4,28	4,08	-0,199	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	E I-183183	0,22	0,00	-0,217	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	E I-183188	5,71	5,47	-0,238	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	Е I-183189	4,86	4,40	-0,462	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183191	5,26	4,93	-0,330	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183192	6,49	5,94	-0,545	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183194	5,51	5,02	-0,488	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183195	7,48	7,12	-0,363	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183196	10,41	9,49	-0,918	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183206	5,48	4,97	-0,514	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183209	11,63	10,59	-1,040	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183211	0,21	0,00	-0,210	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	Е I-183213	7,41	7,08	-0,331	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183214	6,17	5,85	-0,319	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183216	5,49	5,06	-0,435	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183218	5,78	5,32	-0,457	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183219	6,61	6,00	-0,611	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183223	4,91	4,76	-0,153	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183235	7,13	7,05	-0,084	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183248	4,69	4,55	-0,133	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183273	9,09	8,61	-0,479	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183274	3,16	3,12	-0,040	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183275	0,67	0,67	-0,009	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183277	0,12	0,09	-0,034	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	Е I-183279	1,02	0,98	-0,040	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183280	1,58	1,48	-0,101	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183282	1,00	0,85	-0,150	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	Е I-183283	0,07	0,05	-0,020	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	Е I-183284	0,11	0,08	-0,031	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	Е I-183285	1,72	1,65	-0,066	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183286	2,78	1,19	-1,594	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-183288	0,06	0,04	-0,020	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	Е I-183290	0,90	0,86	-0,045	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183291	0,75	0,71	-0,037	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-183293	1,40	1,33	-0,070	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	Е I-183294	1,75	1,21	-0,540	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-185150	6,47	6,16	-0,309	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-185161	1,27	0,72	-0,549	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Е I-185171	1,12	1,04	-0,081	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-185197	8,60	0,26	-8,344	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	Е I-185209	8,75	4,13	-4,624	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	Н I-186062	0,20	0,00	-0,200	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Е I-186662	6,60	6,13	-0,468	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Е I-186668	16,58	15,06	-1,529	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Н I-186669	3,81	3,66	-0,156	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Н I-186670	4,44	0,00	-4,438	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186671	2,21	2,07	-0,147	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Н I-186672	2,69	2,49	-0,201	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Н I-186674	6,39	4,62	-1,773	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186676	2,84	2,65	-0,189	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Н I-186677	2,68	2,30	-0,386	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-186678	1,56	1,49	-0,071	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Н I-186679	0,22	0,12	-0,093	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	Н I-186680	2,55	2,42	-0,129	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Н I-188683	0,12	0,00	-0,121	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188686	0,49	0,00	-0,491	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188688	0,04	0,00	-0,037	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188690	0,64	0,64	-0,002	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Н I-188699	0,56	0,00	-0,563	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188701	0,23	0,00	-0,231	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188702	0,04	0,00	-0,037	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188707	0,63	0,00	-0,630	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188711	0,56	0,56	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	Н I-188722	0,58	0,00	-0,583	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188723	0,49	0,00	-0,491	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188725	0,95	0,00	-0,950	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	Н I-188727	0,11	0,00	-0,111	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188728	0,72	0,00	-0,721	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188732	0,21	0,00	-0,207	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188735	0,12	0,00	-0,124	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188738	0,07	0,00	-0,068	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188749	0,44	0,00	-0,441	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188755	0,07	0,00	-0,065	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188761	0,09	0,00	-0,088	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188763	0,14	0,00	-0,140	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188764	0,09	0,00	-0,093	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188765	0,04	0,00	-0,037	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188768	0,16	0,00	-0,164	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188769	0,23	0,00	-0,232	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188794	0,19	0,00	-0,190	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188801	0,82	0,00	-0,820	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188805	0,07	0,00	-0,075	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188809	0,28	0,00	-0,285	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188816	0,07	0,00	-0,075	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188817	0,12	0,00	-0,117	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188818	0,13	0,00	-0,125	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188820	0,05	0,00	-0,049	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188866	0,27	0,00	-0,267	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188869	0,08	0,00	-0,085	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188876	0,17	0,00	-0,171	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188878	0,15	0,00	-0,152	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188879	0,13	0,00	-0,127	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188884	0,15	0,00	-0,148	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188885	0,08	0,00	-0,079	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188886	0,47	0,00	-0,468	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188887	0,15	0,00	-0,147	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188888	0,29	0,00	-0,287	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	Н I-188898	0,23	0,00	-0,233	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-213619	5,74	0,00	-5,743	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-214467	1,95	1,86	-0,090	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-215306	1,48	0,12	-1,361	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-217239	1,30	1,16	-0,142	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	I I-219139	0,02	0,00	-0,025	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	I I-219140	0,06	0,00	-0,063	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	I I-219141	0,01	0,00	-0,010	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	I I-219146	0,00	0,00	-0,004	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221761	0,58	0,53	-0,053	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221762	4,78	3,38	-1,400	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221763	0,49	0,44	-0,044	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221764	3,41	2,40	-1,007	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221765	5,46	4,16	-1,296	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221766	0,77	0,70	-0,070	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221767	0,47	0,43	-0,043	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221768	0,77	0,70	-0,070	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221769	0,42	0,38	-0,038	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221770	1,88	1,65	-0,226	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221771	3,24	3,01	-0,233	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221772	1,88	1,66	-0,220	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221773	2,56	2,34	-0,219	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221774	3,92	2,66	-1,261	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221775	0,84	0,77	-0,077	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221776	4,78	3,70	-1,075	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221777	2,90	1,89	-1,009	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221778	2,22	1,89	-0,322	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221781	0,57	0,52	-0,052	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221782	1,53	1,38	-0,156	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221785	4,26	3,67	-0,594	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221786	1,06	0,88	-0,177	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221789	0,97	0,72	-0,252	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-221791	0,51	0,51	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221792	3,12	3,02	-0,100	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221794	3,41	3,15	-0,258	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221795	4,26	4,02	-0,239	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221796	2,56	2,38	-0,183	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221797	2,05	1,90	-0,150	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221798	4,63	0,35	-4,276	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221800	3,41	3,15	-0,256	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221801	3,41	0,26	-3,151	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221803	0,29	0,02	-0,270	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221804	0,27	0,23	-0,043	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221805	2,34	0,00	-2,339	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221806	3,90	0,30	-3,598	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221807	2,34	0,22	-2,124	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221808	0,39	0,33	-0,064	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221809	1,05	0,87	-0,173	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221810	1,44	1,17	-0,270	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221811	3,17	0,24	-2,925	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221812	0,66	0,48	-0,179	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221813	0,63	0,05	-0,585	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221814	2,29	1,71	-0,581	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221815	0,23	0,02	-0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221816	3,41	2,07	-1,338	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221817	2,68	2,15	-0,528	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221818	0,19	0,19	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221819	0,61	0,49	-0,116	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221820	0,32	0,02	-0,292	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221821	1,32	1,15	-0,167	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221822	1,05	0,69	-0,361	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221823	1,34	1,27	-0,066	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221824	0,97	0,56	-0,418	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221825	2,19	1,67	-0,522	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-221826	0,32	0,30	-0,017	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221827	0,57	0,00	-0,565	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221828	3,31	0,00	-3,314	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221829	3,17	2,94	-0,226	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221830	0,54	0,04	-0,495	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221831	1,78	0,13	-1,645	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221832	1,10	0,94	-0,156	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221833	1,17	0,83	-0,335	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221834	1,22	0,85	-0,367	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221835	1,71	1,57	-0,138	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221836	0,61	0,43	-0,180	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221837	1,27	1,22	-0,044	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221838	0,61	0,44	-0,173	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221839	0,93	0,48	-0,451	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221840	0,29	0,24	-0,055	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221841	0,41	0,33	-0,085	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221842	1,41	0,98	-0,430	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221843	0,63	0,37	-0,266	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221844	1,32	1,23	-0,090	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221845	1,07	0,08	-0,991	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221846	0,49	0,45	-0,042	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221847	1,24	1,18	-0,067	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221848	0,97	0,64	-0,336	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221849	2,02	0,15	-1,870	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221850	2,39	2,25	-0,133	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221851	4,24	3,83	-0,409	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221852	2,27	2,12	-0,150	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221853	3,05	2,70	-0,342	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221854	1,36	0,99	-0,374	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221855	0,90	0,62	-0,280	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221856	1,00	0,08	-0,923	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-221857	3,19	2,56	-0,629	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221858	2,68	2,05	-0,628	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221859	2,39	2,17	-0,216	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221860	1,71	1,32	-0,384	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221861	1,53	1,18	-0,358	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221862	0,85	0,51	-0,338	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221863	3,92	3,51	-0,409	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221864	2,39	2,24	-0,145	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221865	0,68	0,44	-0,244	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221866	0,85	0,69	-0,165	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221867	2,73	2,08	-0,652	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221868	1,02	0,54	-0,483	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221869	1,71	1,64	-0,063	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221870	1,02	0,61	-0,413	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221871	1,53	1,12	-0,416	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221872	1,02	0,49	-0,537	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221873	1,88	1,47	-0,410	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221874	0,43	0,43	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221875	1,53	1,15	-0,381	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221876	1,71	1,25	-0,451	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221877	0,68	0,34	-0,346	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221878	0,85	0,50	-0,355	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221879	3,24	2,74	-0,504	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221880	1,36	1,24	-0,129	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221881	3,07	2,24	-0,829	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221882	1,88	1,62	-0,261	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221883	1,53	1,08	-0,458	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221884	2,73	0,21	-2,519	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221885	1,02	0,53	-0,489	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221886	3,41	0,26	-3,149	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221887	4,78	0,35	-4,428	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221888	1,71	0,13	-1,577	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-221889	2,90	2,69	-0,209	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221890	4,43	3,29	-1,142	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221891	2,39	2,25	-0,136	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221892	1,19	1,13	-0,063	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221893	4,09	3,80	-0,290	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221894	0,51	0,46	-0,052	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221895	3,41	3,16	-0,249	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221896	0,85	0,66	-0,190	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221897	1,19	1,10	-0,089	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221898	1,36	1,13	-0,231	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221899	2,90	2,69	-0,205	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221900	3,07	2,85	-0,218	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221902	4,95	0,39	-4,561	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221903	1,02	0,97	-0,057	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221904	4,60	4,28	-0,320	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221905	1,71	1,46	-0,248	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221906	1,19	0,09	-1,103	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221907	2,56	2,16	-0,403	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221908	1,36	1,25	-0,111	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221909	1,71	1,41	-0,300	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221910	4,43	3,39	-1,047	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221911	3,75	3,42	-0,330	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221912	1,19	0,82	-0,375	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221913	3,07	2,74	-0,326	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221914	3,07	2,85	-0,216	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221915	2,22	2,08	-0,135	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221916	1,02	0,59	-0,429	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221919	4,95	0,39	-4,560	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221921	4,87	0,37	-4,503	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221922	2,56	2,41	-0,146	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221923	4,39	4,21	-0,175	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-221925	2,70	2,55	-0,153	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221926	2,53	2,39	-0,141	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221927	1,27	0,12	-1,146	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221930	2,92	2,76	-0,164	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221933	5,36	0,39	-4,966	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-221934	2,44	2,26	-0,175	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221935	3,17	2,94	-0,229	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221936	1,71	1,58	-0,124	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221937	2,43	2,25	-0,188	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221938	3,17	2,94	-0,228	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221939	0,63	0,53	-0,100	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221941	1,77	1,72	-0,049	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221942	3,03	2,09	-0,940	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221943	3,16	3,08	-0,080	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221944	5,62	3,20	-2,420	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221945	1,72	0,81	-0,907	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221947	4,88	1,93	-2,951	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221948	4,51	3,12	-1,385	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221951	1,20	1,15	-0,051	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221952	2,99	2,86	-0,128	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221953	3,18	1,15	-2,028	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221954	1,60	1,55	-0,049	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221955	1,41	1,36	-0,049	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221956	0,61	0,58	-0,027	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221957	2,58	2,48	-0,103	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221958	3,03	2,90	-0,132	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221959	4,51	0,37	-4,139	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221960	0,98	0,95	-0,026	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221961	3,23	0,38	-2,848	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221962	0,49	0,48	-0,011	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221963	3,15	2,98	-0,176	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221964	0,52	0,40	-0,116	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-221965	6,36	0,53	-5,824	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221966	1,90	1,58	-0,318	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221968	3,07	0,78	-2,283	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221969	2,96	2,83	-0,126	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221970	1,70	0,13	-1,566	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221971	3,05	2,82	-0,224	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221972	4,43	0,35	-4,087	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221973	3,51	2,07	-1,443	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221974	1,39	0,11	-1,277	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221975	1,39	1,19	-0,193	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221976	0,16	0,15	-0,006	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221977	1,52	1,47	-0,051	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221978	9,05	5,56	-3,490	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221979	2,41	2,35	-0,059	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221980	6,65	0,55	-6,102	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-221981	8,42	4,09	-4,334	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221982	0,64	0,60	-0,032	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221983	3,79	2,46	-1,326	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221985	4,62	2,21	-2,413	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221986	3,70	0,95	-2,745	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221987	1,65	1,58	-0,061	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221988	2,06	2,02	-0,040	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221989	1,20	1,15	-0,051	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221990	1,02	0,88	-0,133	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221991	3,51	0,88	-2,628	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221992	5,95	4,18	-1,767	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221993	4,06	2,00	-2,061	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221994	6,65	3,68	-2,974	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-221995	1,11	1,05	-0,061	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221996	2,49	2,36	-0,137	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221997	1,11	1,07	-0,043	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-221998	1,66	1,60	-0,065	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-221999	2,40	2,31	-0,093	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222000	2,22	2,13	-0,085	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222001	1,48	0,91	-0,569	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222002	2,51	2,14	-0,371	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222003	0,03	0,00	-0,028	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1	J I-222004	0,37	0,36	-0,013	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222005	2,22	1,18	-1,033	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222006	0,10	0,00	-0,097	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1	J I-222007	2,22	2,13	-0,085	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222008	1,39	1,30	-0,081	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222009	0,55	0,53	-0,021	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222010	1,70	1,61	-0,089	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222011	0,46	0,30	-0,160	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222012	2,24	2,10	-0,131	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222013	1,77	1,67	-0,104	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222014	1,39	1,28	-0,108	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222015	1,39	1,30	-0,081	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222016	1,18	1,09	-0,097	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222017	2,07	1,90	-0,170	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222018	2,96	2,87	-0,090	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222019	0,10	0,00	-0,097	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1	J I-222020	0,04	0,00	-0,041	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1	J I-222021	4,06	0,32	-3,746	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1	J I-222022	2,12	1,95	-0,175	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222023	1,48	1,44	-0,037	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222024	4,25	3,58	-0,672	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222025	2,22	2,09	-0,123	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222026	2,03	1,87	-0,167	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222027	0,65	0,59	-0,053	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222028	1,20	1,10	-0,098	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222029	1,66	0,74	-0,921	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-222030	0,83	0,78	-0,047	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222031	0,67	0,64	-0,026	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222032	1,66	1,07	-0,594	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222033	0,65	0,22	-0,430	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222034	2,77	2,57	-0,199	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222035	1,29	1,24	-0,050	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222036	2,96	2,40	-0,553	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222037	3,33	3,05	-0,273	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222038	0,78	0,71	-0,064	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222039	3,51	3,22	-0,288	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222040	2,40	2,20	-0,197	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222042	4,88	4,69	-0,190	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222043	3,99	3,72	-0,272	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222044	2,90	2,79	-0,108	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222045	8,70	8,36	-0,346	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222046	1,09	0,92	-0,172	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222047	13,53	11,62	-1,910	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222048	1,79	1,74	-0,057	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222049	0,22	0,21	-0,006	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222050	3,68	3,46	-0,216	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222051	4,34	4,16	-0,187	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222052	0,10	0,05	-0,045	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222053	3,11	2,98	-0,133	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222054	0,74	0,71	-0,023	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222055	6,70	5,97	-0,732	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222056	1,49	1,38	-0,109	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222057	7,06	6,23	-0,826	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222058	1,47	1,42	-0,050	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222059	0,34	0,33	-0,006	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222060	0,44	0,43	-0,009	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222061	3,54	3,38	-0,164	Отклонение составляет не более 10%

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-222062	3,10	2,82	-0,286	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222063	1,76	1,70	-0,067	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222064	1,33	1,29	-0,043	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222065	2,63	2,41	-0,221	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222066	0,92	0,89	-0,030	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222067	3,00	2,90	-0,096	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222068	1,84	1,78	-0,062	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222069	1,25	0,11	-1,143	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222071	0,82	0,11	-0,707	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222072	0,94	0,89	-0,042	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222073	0,68	0,65	-0,031	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222075	1,96	1,96	-0,006	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222076	0,92	0,74	-0,182	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222077	0,74	0,72	-0,017	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222078	0,55	0,55	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222080	1,85	1,83	-0,018	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222082	0,51	0,51	-0,007	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222084	9,47	1,91	-7,561	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222085	9,32	2,76	-6,553	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222087	5,15	1,82	-3,329	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222088	3,58	0,00	-3,584	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222090	2,05	0,17	-1,883	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222091	4,99	0,00	-4,992	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222092	2,05	0,00	-2,048	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222093	4,22	0,00	-4,224	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222094	1,02	0,08	-0,941	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222095	6,91	0,57	-6,344	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222097	1,79	0,14	-1,647	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222098	3,46	0,28	-3,177	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222099	4,35	0,35	-3,997	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222103	8,70	0,00	-8,703	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222104	6,40	1,87	-4,525	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
 ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-222105	8,70	3,08	-5,623	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222113	1,43	0,12	-1,315	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222114	0,60	0,58	-0,017	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222115	1,09	0,18	-0,909	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222116	1,36	0,15	-1,214	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222117	0,95	0,10	-0,846	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222118	0,61	0,09	-0,525	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222119	0,73	0,13	-0,598	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222120	1,15	0,10	-1,050	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222121	2,66	0,22	-2,436	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222122	1,11	0,18	-0,926	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222123	1,00	0,09	-0,911	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222124	1,53	0,13	-1,405	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222125	1,02	0,09	-0,937	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222126	0,56	0,11	-0,458	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222211	3,88	0,00	-3,880	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222214	2,26	2,02	-0,236	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222678	62,51	56,82	-5,691	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222679	76,78	54,16	-22,619	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222697	1,93	1,45	-0,477	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222698	1,93	1,20	-0,732	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222699	25,33	23,73	-1,597	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222706	37,87	23,88	-13,993	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222742	3,96	2,46	-1,498	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222743	0,79	0,78	-0,019	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-222747	46,97	40,81	-6,152	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-222765	0,86	0,48	-0,378	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222766	0,87	0,48	-0,383	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222767	0,88	0,49	-0,387	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222768	0,76	0,39	-0,371	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222769	0,88	0,49	-0,390	Корректировка графика производства работ

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-222770	0,87	0,48	-0,383	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222771	0,87	0,48	-0,390	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222772	0,87	0,48	-0,384	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222773	0,82	0,44	-0,387	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222774	0,82	0,46	-0,367	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222775	0,89	0,46	-0,426	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222776	0,85	0,45	-0,395	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222777	0,89	0,46	-0,426	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222778	0,77	0,38	-0,399	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222779	0,83	0,44	-0,387	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222780	0,82	0,00	-0,816	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222781	0,93	0,00	-0,927	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222782	0,81	0,00	-0,812	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222783	0,82	0,00	-0,816	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222784	0,82	0,00	-0,816	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222785	0,86	0,00	-0,862	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222786	0,82	0,00	-0,825	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222787	0,83	0,00	-0,825	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222788	0,76	0,00	-0,759	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222789	0,82	0,00	-0,817	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222790	0,84	0,00	-0,842	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222791	0,82	0,00	-0,817	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222792	0,79	0,00	-0,788	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222793	0,93	0,00	-0,927	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222794	0,78	0,00	-0,775	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222795	1,61	0,00	-1,610	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222796	0,74	0,00	-0,740	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222797	0,92	0,00	-0,924	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222798	0,79	0,00	-0,791	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222799	0,86	0,48	-0,378	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-222839	2,26	0,16	-2,103	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-222842	22,27	21,14	-1,128	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	J I-222994	0,21	0,18	-0,026	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-223323	45,43	24,12	-21,313	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1	J I-223470	4,38	0,00	-4,376	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223471	3,25	1,31	-1,935	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223472	0,76	0,00	-0,764	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-223473	1,72	0,00	-1,720	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J I-224215	1,08	1,07	-0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-224217	2,86	1,58	-1,279	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	J I-224218	1,14	1,12	-0,026	превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-224222	0,72	0,72	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-224223	0,80	0,78	-0,011	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-224224	3,25	3,20	-0,054	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-224225	0,76	0,75	-0,013	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-224226	0,64	0,62	-0,022	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-224227	2,07	2,04	-0,033	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-224228	0,99	0,98	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J I-224229	0,37	0,35	-0,017	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-224339	12,04	11,61	-0,438	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-225456	0,68	0,61	-0,066	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-225836	0,22	0,21	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-230818	2,74	2,64	-0,091	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-231568	233,28	206,36	-26,922	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	K I-231577	1,85	1,70	-0,150	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-231578	0,47	0,46	-0,010	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-233255	1,57	1,45	-0,121	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-233909	0,57	0,38	-0,196	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	K I-233910	0,54	0,51	-0,033	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-234003	1,50	1,50	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-234099	0,17	0,17	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-234100	0,16	0,15	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	K I-235449	0,33	0,30	-0,036	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.1	К I-235899	9,29	8,70	-0,594	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	К I-235900	12,15	9,61	-2,539	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.1	К I-235927	13,85	0,00	-13,854	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	К I-236144	31,04	2,02	-29,022	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.2	Н I-199330	4,16	1,54	-2,612	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	Н I-199346	3,75	2,52	-1,231	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	Н I-199349	4,52	1,10	-3,428	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	Н I-199350	2,98	2,90	-0,086	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	Н I-199356	0,81	0,80	-0,015	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	Н I-199360	4,06	0,00	-4,064	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	Н I-202610	0,54	0,42	-0,118	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	I I-209851	0,51	0,50	-0,010	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209852	0,06	0,00	-0,061	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209855	0,73	0,70	-0,029	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209856	0,73	0,70	-0,027	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209858	0,73	0,67	-0,058	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209859	0,73	0,07	-0,663	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209860	0,73	0,71	-0,022	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209861	0,73	0,71	-0,023	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209863	0,73	0,07	-0,663	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209868	0,73	0,68	-0,044	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209869	0,73	0,67	-0,060	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209870	0,73	0,67	-0,060	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209873	1,25	0,00	-1,243	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209875	0,73	0,67	-0,060	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209876	0,73	0,67	-0,060	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209877	0,73	0,67	-0,058	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209878	0,73	0,66	-0,072	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209879	0,73	0,65	-0,080	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	I I-209880	0,73	0,65	-0,077	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	I I-209881	0,73	0,70	-0,027	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209882	0,73	0,70	-0,032	Отклонение составляет не более 10%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.2.2	I I-209883	0,73	0,67	-0,060	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209884	0,73	0,46	-0,272	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I I-209885	0,73	0,67	-0,058	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209886	0,96	0,88	-0,076	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209891	0,76	0,70	-0,062	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-209892	0,74	0,70	-0,034	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-210696	0,03	0,03	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-210697	0,03	0,03	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-210698	0,03	0,03	-0,002	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-210699	0,03	0,03	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-210700	0,03	0,03	-0,002	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	I I-211050	0,16	0,10	-0,058	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	I I-211051	0,23	0,15	-0,082	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	I I-211052	0,16	0,10	-0,058	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	J I-222204	0,50	0,40	-0,103	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J I-224100	1,80	0,92	-0,878	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	J I-224111	1,60	0,79	-0,806	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	J I-224113	1,20	0,26	-0,938	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	J I-224123	1,80	0,26	-1,541	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.2	J I-224127	1,20	1,03	-0,169	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	J I-224161	2,28	1,96	-0,315	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	J I-224164	2,00	1,58	-0,424	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	J I-224166	1,60	1,39	-0,207	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.2	J I-224168	0,40	0,38	-0,026	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.2	J I-224173	1,80	1,35	-0,447	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.3.1	I I-215153	0,04	0,00	-0,039	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J I-228775	20,89	18,77	-2,120	Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.1	J I-228786	0,03	0,00	-0,031	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J I-228787	0,75	0,26	-0,481	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J I-228791	0,08	0,00	-0,078	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J I-228796	0,69	0,16	-0,532	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.3.1	К I-235260	142,63	99,78	-42,846	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I I-215220	6,82	1,96	-4,857	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	К I-235263	6,36	0,00	-6,359	Корректировка графика производства работ
2.2.3.4	I I-215280	23,24	1,17	-22,068	Корректировка графика производства работ
2.2.3.4	I I-215281	3,73	1,65	-2,080	Корректировка графика производства работ
2.2.3.5	J I-228761	36,22	5,15	-31,069	Корректировка графика производства работ
2.2.4.1	J I-222203	1,00	0,00	-1,000	Корректировка графика производства работ
2.2.4.1	J I-223240	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-118427	1,00	0,00	-1,000	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-133432	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E I-183048	5,00	3,99	-1,011	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	E I-185451	4,16	3,88	-0,281	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	E I-185453	2,78	2,61	-0,170	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	E I-185455	3,19	3,03	-0,160	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	I I-209908	0,43	0,00	-0,431	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	I I-209910	0,48	0,00	-0,475	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	I I-210779	0,65	0,62	-0,024	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	I I-210797	0,84	0,00	-0,839	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	I I-210804	0,07	0,03	-0,039	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.4.2	I I-219174	0,11	0,00	-0,110	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-221984	0,15	0,07	-0,078	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222086	0,07	0,03	-0,035	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222106	0,07	0,04	-0,037	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222107	0,15	0,07	-0,078	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222108	0,07	0,03	-0,038	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222109	0,07	0,04	-0,036	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222128	0,39	0,19	-0,207	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222130	0,15	0,07	-0,078	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222131	0,17	0,08	-0,090	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222132	0,07	0,03	-0,037	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222133	0,65	0,31	-0,338	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222135	0,07	0,03	-0,036	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.4.2	J I-222136	0,72	0,34	-0,378	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222137	0,07	0,04	-0,039	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222138	0,07	0,03	-0,035	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222139	0,15	0,07	-0,080	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222140	0,07	0,03	-0,038	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222141	0,15	0,07	-0,078	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222142	0,28	0,13	-0,147	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222143	0,07	0,03	-0,041	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-222144	0,08	0,03	-0,048	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223734	1,44	0,00	-1,435	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223735	1,44	0,00	-1,435	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223738	1,44	0,00	-1,435	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223748	1,07	0,00	-1,069	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-223782	0,30	0,00	-0,299	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223783	0,30	0,00	-0,299	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223784	0,30	0,00	-0,299	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223785	0,30	0,00	-0,299	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223786	1,15	0,00	-1,146	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223787	1,15	0,00	-1,146	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223788	1,15	0,00	-1,146	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223789	1,15	0,00	-1,146	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223790	0,30	0,25	-0,052	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223791	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223792	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223793	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223794	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223795	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223796	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223797	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223798	0,30	0,25	-0,052	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223799	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.2.4.2	J I-223800	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223801	0,30	0,25	-0,052	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223802	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223803	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223804	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223805	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223806	0,30	0,25	-0,052	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223807	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223808	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223809	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223810	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223811	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-223812	0,30	0,25	-0,045	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225055	7,82	0,52	-7,296	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225056	7,82	0,54	-7,284	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225057	7,82	0,54	-7,284	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225058	7,82	0,54	-7,284	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225059	7,82	0,54	-7,284	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225060	7,82	0,54	-7,284	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225061	7,82	0,54	-7,284	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225062	7,82	0,54	-7,284	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-225063	7,82	0,54	-7,284	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J I-228330	6,23	3,49	-2,734	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J I-229223	1,00	0,00	-1,000	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.3.2	E I-116518	28,47	7,62	-20,857	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.3.2	E I-124592	106,94	39,47	-67,463	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
2.3.2	E I-133440	1,00	0,00	-1,000	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E I-184030	6,84	4,81	-2,032	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.3.2	E I-187545	430,04	53,55	-376,495	Корректировка графика производства работ
2.3.2	H I-198080	1,28	0,00	-1,278	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.3.2	J I-222209	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика производства работ
2.3.2	J I-226989	8,00	0,03	-7,975	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.4	E I-185168	0,97	0,92	-0,049	Отклонение составляет не более 10%
2.4	E I-185186	5,60	1,62	-3,978	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.4	E I-185198	2,69	2,52	-0,167	Отклонение составляет не более 10%
2.4	E I-185203	1,69	0,01	-1,684	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.4	I I-208737	0,16	0,00	-0,162	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	K I-225648	1,50	1,39	-0,110	Отклонение составляет не более 10%
2.4	K I-225649	2,32	2,15	-0,168	Отклонение составляет не более 10%
2.4	K I-225650	0,95	0,88	-0,069	Отклонение составляет не более 10%
2.4	K I-228600	0,36	0,00	-0,359	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-228601	0,21	0,00	-0,206	Корректировка графика производства работ
2.4	J I-229314	39,16	28,50	-10,667	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	K I-229889	1,03	0,56	-0,463	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	K I-229890	40,86	38,47	-2,385	Отклонение составляет не более 10%
2.4	K I-231323	0,09	0,00	-0,093	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	K I-231397	0,97	0,96	-0,006	Отклонение составляет не более 10%
2.4	K I-231398	0,30	0,29	-0,010	Отклонение составляет не более 10%
2.4	K I-231399	0,63	0,33	-0,292	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-231401	1,29	0,00	-1,287	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-231403	73,48	65,98	-7,497	Отклонение составляет не более 10%
2.4	K I-231597	0,10	0,00	-0,104	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-231599	4,22	2,45	-1,767	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	K I-231600	0,38	0,00	-0,379	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-232819	1,35	0,00	-1,352	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-233751	11,47	0,00	-11,474	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-233932	2,70	0,00	-2,703	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-234052	0,16	0,00	-0,165	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-235847	8,90	7,91	-0,986	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	K I-236806	7,54	5,21	-2,326	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.4	K I-236809	0,60	0,44	-0,164	Корректировка графика производства работ
2.4	K I-236810	0,31	0,22	-0,093	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.4	K I-237223	7,62	6,80	-0,816	Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.4	К I-237984	4,62	2,56	-2,056	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.6	Е I-130714	1,87	0,00	-1,871	Корректировка графика производства работ
2.6	Е I-162947	140,33	135,42	-4,914	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н I-197741	4,00	3,78	-0,217	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н I-198050	2,45	1,50	-0,949	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198051	2,63	1,54	-1,090	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198052	1,30	1,28	-0,023	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н I-198056	3,68	0,00	-3,677	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198059	2,45	2,36	-0,087	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н I-198061	2,68	1,16	-1,518	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198063	3,06	0,00	-3,061	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198066	2,65	0,00	-2,647	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198068	3,98	0,00	-3,981	Корректировка графика производства работ
2.6	Н I-198069	2,58	2,44	-0,143	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н I-198070	2,63	0,97	-1,658	Корректировка графика производства работ
2.6	И I-205541	2,98	2,72	-0,268	Отклонение составляет не более 10%
2.6	И I-209149	3,71	3,51	-0,198	Отклонение составляет не более 10%
2.6	И I-209150	4,16	4,09	-0,067	Отклонение составляет не более 10%
2.6	И I-209151	4,15	3,86	-0,295	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Ж I-222260	0,40	0,00	-0,400	Корректировка графика производства работ
2.6	Ж I-222595	26,00	12,63	-13,375	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.6	Ж I-223311	8,80	0,28	-8,529	Позднее предоставление актов выполненных работ
2.6	Н Р-001408	0,42	0,39	-0,033	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001410	0,13	0,00	-0,132	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001424	0,32	0,13	-0,184	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001428	3,03	2,58	-0,448	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001439	3,84	2,65	-1,194	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001440	10,44	10,42	-0,028	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001443	3,31	0,00	-3,305	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001448	3,16	3,12	-0,041	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001450	10,00	9,27	-0,728	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001451	12,60	5,47	-7,128	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.6	Н Р-001453	0,33	0,00	-0,334	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001454	0,33	0,00	-0,331	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001455	0,49	0,00	-0,488	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001458	0,42	0,00	-0,422	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001459	0,16	0,00	-0,161	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001460	0,41	0,00	-0,414	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001461	0,99	0,00	-0,986	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001462	0,17	0,00	-0,169	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001463	0,64	0,00	-0,641	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001464	0,64	0,00	-0,639	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001465	0,13	0,00	-0,132	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001467	0,21	0,00	-0,211	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001468	2,02	0,00	-2,017	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001471	16,68	15,98	-0,695	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001472	16,68	15,98	-0,695	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001473	0,14	0,00	-0,141	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001474	0,16	0,00	-0,163	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001475	0,24	0,00	-0,236	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001481	3,11	3,10	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001490	0,79	0,78	-0,010	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001492	10,00	9,27	-0,728	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001493	7,09	5,47	-1,622	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001495	0,33	0,00	-0,334	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001497	0,29	0,00	-0,293	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001498	0,18	0,00	-0,185	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001499	0,67	0,00	-0,667	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001501	0,42	0,00	-0,422	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001502	0,08	0,00	-0,080	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001503	0,39	0,00	-0,387	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001504	0,41	0,00	-0,414	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001505	0,99	0,00	-0,986	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.6	Н Р-001506	0,17	0,00	-0,169	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001507	0,64	0,00	-0,641	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001508	0,64	0,00	-0,639	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001509	0,17	0,00	-0,168	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001510	0,21	0,00	-0,211	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001512	0,68	0,00	-0,678	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001513	2,35	0,00	-2,354	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001514	0,80	0,00	-0,799	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001515	0,34	0,00	-0,338	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001516	16,68	15,98	-0,695	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001517	33,70	31,96	-1,740	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001518	0,16	0,00	-0,161	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001519	0,34	0,00	-0,341	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001520	0,16	0,00	-0,156	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001521	4,58	4,18	-0,397	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001526	12,80	12,42	-0,382	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001527	10,44	10,42	-0,028	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001534	1,58	1,56	-0,021	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001536	25,20	16,42	-8,784	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001538	0,33	0,00	-0,334	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001539	0,20	0,00	-0,198	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001540	0,29	0,00	-0,293	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001541	0,92	0,00	-0,921	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001542	0,09	0,00	-0,092	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001543	0,33	0,00	-0,333	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001546	0,42	0,00	-0,422	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001548	0,41	0,00	-0,414	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001549	0,99	0,00	-0,986	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001550	0,17	0,00	-0,169	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001551	0,64	0,00	-0,641	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001552	0,64	0,00	-0,639	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001555	0,21	0,00	-0,211	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.6	Н Р-001557	0,68	0,00	-0,678	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001559	0,80	0,00	-0,799	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001560	0,34	0,00	-0,338	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001561	16,85	15,98	-0,870	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001564	3,82	3,68	-0,143	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001567	0,42	0,39	-0,033	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Н Р-001568	0,14	0,00	-0,141	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001570	0,30	0,00	-0,298	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001571	0,26	0,00	-0,261	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Н Р-001572	3,49	0,00	-3,486	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-001850	0,48	0,00	-0,475	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-001852	0,34	0,00	-0,340	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-001855	0,62	0,00	-0,621	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-001858	0,15	0,15	-0,002	Отклонение составляет не более 10%
2.6	И Р-002089	2,00	0,00	-2,000	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002090	0,60	0,00	-0,603	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002091	0,28	0,22	-0,067	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002092	0,25	0,00	-0,251	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002093	0,13	0,00	-0,128	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002094	0,07	0,00	-0,071	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002097	0,78	0,00	-0,777	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002169	10,97	6,02	-4,952	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002195	2,29	1,85	-0,439	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002196	1,36	1,13	-0,222	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	И Р-002197	1,48	1,35	-0,130	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Ж Р-002639	0,28	0,00	-0,277	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002640	0,05	0,00	-0,051	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002641	0,39	0,26	-0,125	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-002642	0,09	0,08	-0,003	Отклонение составляет не более 10%
2.6	Ж Р-003053	0,73	0,00	-0,732	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	Ж Р-003054	0,28	0,00	-0,276	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.6	J P-003055	1,90	0,00	-1,897	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003056	3,28	0,00	-3,275	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003057	0,59	0,00	-0,593	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003058	6,07	0,00	-6,067	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003059	1,42	0,00	-1,416	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003063	0,96	0,00	-0,958	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003064	2,99	0,00	-2,989	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003065	0,46	0,00	-0,458	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003066	0,54	0,00	-0,538	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003067	0,36	0,00	-0,360	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003068	1,77	0,00	-1,774	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003072	0,74	0,00	-0,744	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003082	1,15	0,00	-1,151	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003087	1,05	0,00	-1,048	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003095	0,21	0,00	-0,214	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003101	3,17	0,00	-3,166	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003102	0,66	0,00	-0,656	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003103	0,52	0,00	-0,519	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003104	0,46	0,00	-0,462	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003132	4,54	0,00	-4,536	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003133	2,19	0,00	-2,188	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003137	1,22	0,55	-0,673	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003138	0,41	0,40	-0,008	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003139	2,19	0,00	-2,185	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003142	4,07	0,00	-4,075	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003143	1,26	1,25	-0,013	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003146	2,70	1,67	-1,039	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003150	0,93	0,88	-0,055	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003151	0,04	0,00	-0,037	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003152	0,56	0,00	-0,557	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003153	0,55	0,00	-0,549	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003154	0,53	0,00	-0,533	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.6	J P-003155	0,81	0,00	-0,812	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003156	0,46	0,00	-0,465	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003157	1,18	0,00	-1,180	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003158	3,90	0,00	-3,895	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003159	0,68	0,00	-0,678	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003160	0,99	0,82	-0,173	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003161	2,84	0,00	-2,840	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003162	4,20	0,00	-4,200	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003163	3,08	0,00	-3,080	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003164	0,90	0,00	-0,900	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003165	0,66	0,38	-0,272	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003166	0,15	0,00	-0,150	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003167	0,10	0,06	-0,042	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003168	0,42	0,30	-0,116	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003170	0,08	0,07	-0,004	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003171	0,38	0,26	-0,113	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003172	0,40	0,34	-0,060	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003173	0,23	0,20	-0,030	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003174	0,34	0,19	-0,148	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003176	2,60	0,00	-2,600	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003190	0,25	0,00	-0,250	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003191	1,60	0,00	-1,600	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003192	0,16	0,00	-0,161	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003193	0,31	0,23	-0,083	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003194	0,22	0,16	-0,066	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003195	0,07	0,00	-0,066	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003196	0,39	0,00	-0,385	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003197	0,10	0,00	-0,104	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003199	0,08	0,00	-0,083	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003200	0,10	0,00	-0,099	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003201	0,10	0,00	-0,104	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

№№	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.6	J P-003202	0,14	0,00	-0,137	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003204	0,20	0,00	-0,197	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003205	0,33	0,30	-0,023	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003206	0,18	0,00	-0,175	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003207	0,12	0,00	-0,118	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003208	0,18	0,00	-0,183	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003212	0,20	0,16	-0,048	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003213	1,62	0,00	-1,615	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003215	0,90	0,00	-0,898	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003216	3,30	0,00	-3,296	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003217	0,30	0,00	-0,300	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003218	0,54	0,00	-0,538	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003219	0,36	0,29	-0,067	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003220	0,54	0,49	-0,051	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003221	0,58	0,20	-0,375	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003227	0,10	0,00	-0,104	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003232	15,77	0,00	-15,767	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003243	1,30	1,05	-0,246	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003245	0,20	0,00	-0,195	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003254	0,18	0,00	-0,184	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003256	0,94	0,00	-0,941	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003281	0,25	0,21	-0,040	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003302	3,50	3,47	-0,031	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003303	3,30	0,00	-3,300	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003312	2,10	0,00	-2,100	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003313	2,40	2,15	-0,255	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003314	1,90	0,00	-1,900	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003315	1,65	0,00	-1,650	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003316	0,50	0,00	-0,500	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003352	19,44	7,94	-11,498	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003353	109,27	10,87	-98,398	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003366	26,49	0,00	-26,491	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План освоения за 12 мес.	Факт освоения за 12 мес.	Превышение Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10 + 12 + 14 + 16	9		22
2.6	J P-003386	18,94	0,00	-18,937	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003390	95,18	0,00	-95,178	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003394	31,44	0,00	-31,440	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003399	38,21	0,00	-38,211	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003411	6,97	0,00	-6,973	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003422	13,19	9,59	-3,592	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003427	15,93	12,55	-3,379	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003431	39,28	37,09	-2,191	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003441	3,09	0,00	-3,094	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003443	2,20	0,00	-2,204	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003444	4,61	0,00	-4,609	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003446	7,72	0,00	-7,717	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J P-003453	20,62	19,76	-0,859	Отклонение составляет не более 10%
2.6	J P-003454	7,17	6,06	-1,105	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	K P-004873	2,05	0,00	-2,049	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

По Форме №13**Ошибки в заполнении Ст. 88**

№ пп	Иденти- фикатор ИП	Мвар (факт)						
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	Сумма	Расхождение
1	3	88	104	120	136	152		
0	Г	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
0.2	Г	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
2	Г	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
2.2	Г	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
2.2.2	Г	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
2.2.2.1	Г	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
2.2.2.1	Н I-188683	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
2.2.2.1	Н I-188686	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2.2.2.1	Н I-188688	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2.2.2.1	Н I-188690	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2.2.2.1	Н I-188699	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
2.2.2.1	Н I-188701	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
2.2.2.1	Н I-188702	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
2.2.2.1	Н I-188707	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
2.2.2.1	Н I-188711	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2.2.2.1	Н I-188722	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
2.2.2.1	Н I-188723	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2.2.2.1	Н I-188725	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2.2.2.1	Н I-188727	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
2.2.2.1	Н I-188728	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2.2.2.1	Н I-188732	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
2.2.2.1	Н I-188735	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2.2.2.1	Н I-188738	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.2.2.1	Н I-188749	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
2.2.2.1	Н I-188755	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
2.2.2.1	Н I-188761	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2.2.2.1	Н I-188763	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2.2.2.1	Н I-188764	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2.2.2.1	Н I-188765	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2.2.2.1	Н I-188768	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
2.2.2.1	Н I-188769	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№ пп	Иденти- фикатор ИП	Мвар (факт)						
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	Сумма	Расхождение
1	3	88	104	120	136	152		
2.2.2.1	Н I-188794	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
2.2.2.1	Н I-188801	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
2.2.2.1	Н I-188805	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2.2.2.1	Н I-188809	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2.2.2.1	Н I-188816	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2.2.2.1	Н I-188817	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2.2.2.1	Н I-188818	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2.2.2.1	Н I-188820	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2.2.2.1	Н I-188866	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2.2.2.1	Н I-188869	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
2.2.2.1	Н I-188876	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2.2.2.1	Н I-188878	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2.2.2.1	Н I-188879	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
2.2.2.1	Н I-188884	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
2.2.2.1	Н I-188885	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2.2.2.1	Н I-188886	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
2.2.2.1	Н I-188887	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2.2.2.1	Н I-188888	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
2.2.2.1	Н I-188898	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

По Форме №14

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 20) над планом (Ст. 5). Показатель: «МВ×А»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.1.3	I I-203544	0,00	12,50	12,500
1.1.1.3	I I-212187	0,00	0,13	0,126
1.1.1.3	J I-215936	0,00	0,13	0,126
1.1.1.3	J I-225793	0,00	3,20	3,200
1.1.1.3	J I-226198	0,00	2,50	2,500
1.1.1.3	J I-228052	0,00	0,13	0,126
1.1.1.3	J I-229056	1,25	10,00	8,750
1.1.1.3	J I-230081	0,00	2,50	2,500
1.1.1.3	K I-231596	0,00	2,00	2,000
1.1.1.3	K I-234520	0,00	0,13	0,126
1.1.1.3	K I-236156	0,00	3,20	3,200
1.1.1.3	K I-237198	0,00	2,00	2,000
1.1.1.3	K I-237227	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	K I-237228	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	K I-237231	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	K I-237239	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	K I-237309	0,00	2,50	2,500
1.1.1.3	K I-237320	0,00	2,00	2,000
1.1.1.3	K I-238401	0,00	0,25	0,252
1.1.4.2	J I-220926	0,00	2,00	2,000
1.2.1.1	E I-127467	0,00	1,26	1,260
1.2.1.1	H I-198167	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H I-198146	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H I-198152	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H I-198166	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H I-198169	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H I-198301	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	J I-222857	0,00	3,26	3,260
1.2.2.1	H I-163026	0,00	0,25	0,250

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.2.2.1	Е I-163119	0,00	0,25	0,250
1.4	Ж I-217233	0,08	0,13	0,046
1.4	К I-229510	0,00	2,00	2,000
2.1.1.3	Ж I-227462	0,00	0,25	0,250
2.1.1.3	К I-233911	0,00	2,00	2,000
2.1.1.3	К I-233925	0,00	2,50	2,500
2.1.1.3	К I-236352	0,00	0,80	0,800
2.1.1.3	К I-236688	0,00	0,40	0,400
2.1.1.3	К I-237213	0,00	2,50	2,500
2.1.1.3	К I-237363	0,00	2,00	2,000
2.1.1.3	К I-237478	0,00	1,26	1,260
2.1.1.3	К I-237489	0,00	0,40	0,400
2.1.1.3	К I-237630	0,00	0,25	0,250
2.1.4.2	Н I-190980	0,00	80,00	80,000
2.2.1.1	Е I-116444	0,00	0,25	0,250
2.2.1.2	Е I-185147	0,00	0,40	0,400
2.2.1.2	Ж I-222233	0,00	0,16	0,160
2.2.2.1	Е I-120952	0,00	0,16	0,160
2.2.2.1	Ж I-221952	0,00	0,16	0,160
2.2.2.1	К I-235900	0,00	0,10	0,100
2.2.2.1	К I-236138	0,00	0,16	0,160
2.2.2.2	Ж I-223011	0,00	0,80	0,800

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 22) над планом (Ст. 7). Показатель: «км ЛЭП»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Е I-130777	0,23	0,25	0,024
1.1.1.3	Е I-137572	0,48	0,56	0,084
1.1.1.3	Е I-138657	0,51	0,51	0,001
1.1.1.3	Е I-138683	1,71	1,82	0,113

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Е I-144854	1,63	1,64	0,005
1.1.1.3	Е I-144855	0,50	0,63	0,126
1.1.1.3	Е I-145260	0,80	1,01	0,212
1.1.1.3	Е I-145678	1,13	1,20	0,079
1.1.1.3	Е I-146331	0,24	0,27	0,028
1.1.1.3	Е I-147737	0,83	0,85	0,023
1.1.1.3	Е I-150663	2,89	3,16	0,269
1.1.1.3	Н I-158677	0,75	0,82	0,074
1.1.1.3	Н I-161283	0,40	0,54	0,139
1.1.1.3	Н I-162105	0,34	0,34	0,002
1.1.1.3	Н I-162123	0,20	0,21	0,010
1.1.1.3	Н I-162385	2,62	2,76	0,139
1.1.1.3	Н I-163892	0,44	0,47	0,028
1.1.1.3	Н I-166179	0,51	0,54	0,038
1.1.1.3	Н I-166558	0,20	0,60	0,398
1.1.1.3	Н I-170742	0,51	0,52	0,016
1.1.1.3	Н I-172506	2,80	2,81	0,012
1.1.1.3	Н I-172765	2,17	2,23	0,059
1.1.1.3	Н I-174348	0,56	0,57	0,009
1.1.1.3	Н I-175301	0,87	0,90	0,027
1.1.1.3	Н I-176217	0,38	0,38	0,007
1.1.1.3	Н I-177066	1,87	1,91	0,039
1.1.1.3	Н I-180589	2,78	2,78	0,001
1.1.1.3	Н I-181226	0,04	0,05	0,012
1.1.1.3	Н I-184746	0,82	0,84	0,018
1.1.1.3	Н I-190003	1,06	1,08	0,012
1.1.1.3	Н I-190175	0,00	0,01	0,011
1.1.1.3	Н I-190781	0,19	0,22	0,033
1.1.1.3	Н I-191094	0,00	0,19	0,187
1.1.1.3	Н I-191314	0,37	0,41	0,039
1.1.1.3	Н I-191964	0,17	0,17	0,001
1.1.1.3	Н I-193371	0,23	0,23	0,005
1.1.1.3	Н I-194099	0,22	0,26	0,040
1.1.1.3	Н I-194293	0,11	0,15	0,038
1.1.1.3	Н I-195072	0,09	0,10	0,007

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Н I-195995	0,58	0,62	0,043
1.1.1.3	Н I-196774	2,75	2,82	0,070
1.1.1.3	Н I-200616	0,20	0,20	0,001
1.1.1.3	Н I-202439	0,06	0,07	0,006
1.1.1.3	I I-203234	0,39	0,43	0,036
1.1.1.3	I I-203544	0,00	20,35	20,348
1.1.1.3	I I-204023	0,68	0,69	0,005
1.1.1.3	I I-204249	0,00	0,21	0,212
1.1.1.3	I I-204398	0,48	0,49	0,011
1.1.1.3	I I-205332	1,00	1,02	0,018
1.1.1.3	I I-205334	0,48	0,48	0,002
1.1.1.3	I I-206009	0,74	0,76	0,027
1.1.1.3	I I-206170	0,00	0,08	0,080
1.1.1.3	I I-207846	0,67	0,68	0,007
1.1.1.3	I I-212187	0,00	22,29	22,289
1.1.1.3	I I-212286	0,07	0,09	0,017
1.1.1.3	I I-213142	0,28	0,28	0,006
1.1.1.3	I I-213411	0,05	0,05	0,003
1.1.1.3	I I-213415	0,73	0,74	0,005
1.1.1.3	I I-213416	0,64	0,65	0,009
1.1.1.3	I I-214395	1,68	1,68	0,002
1.1.1.3	I I-214396	3,05	3,09	0,037
1.1.1.3	J I-216352	1,94	1,96	0,024
1.1.1.3	J I-216356	2,63	2,64	0,011
1.1.1.3	J I-216361	0,29	0,44	0,154
1.1.1.3	J I-216504	2,24	2,29	0,045
1.1.1.3	J I-216673	1,05	1,06	0,005
1.1.1.3	J I-216810	0,95	0,99	0,040
1.1.1.3	J I-216921	1,11	1,17	0,063
1.1.1.3	J I-216922	1,36	1,37	0,008
1.1.1.3	J I-216931	0,09	0,10	0,010
1.1.1.3	J I-216941	0,13	0,15	0,014
1.1.1.3	J I-217146	2,83	2,96	0,133
1.1.1.3	J I-217147	0,90	1,20	0,296

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	J I-217148	1,42	1,42	0,003
1.1.1.3	J I-217155	1,25	1,25	0,008
1.1.1.3	J I-217384	0,71	0,73	0,019
1.1.1.3	J I-217425	0,59	0,71	0,116
1.1.1.3	J I-217429	0,00	0,01	0,012
1.1.1.3	J I-217575	0,44	0,53	0,087
1.1.1.3	J I-217692	1,59	1,62	0,026
1.1.1.3	J I-217698	0,19	0,23	0,043
1.1.1.3	J I-217812	0,27	0,34	0,073
1.1.1.3	J I-218355	0,68	0,77	0,090
1.1.1.3	J I-218381	0,02	0,03	0,006
1.1.1.3	I I-219803	0,47	0,48	0,015
1.1.1.3	J I-220620	0,23	0,24	0,008
1.1.1.3	J I-220937	1,68	2,08	0,398
1.1.1.3	J I-221511	0,18	0,20	0,012
1.1.1.3	J I-224494	2,03	2,22	0,194
1.1.1.3	J I-224662	0,00	2,38	2,382
1.1.1.3	J I-225793	0,00	1,40	1,395
1.1.1.3	J I-226198	0,00	1,92	1,920
1.1.1.3	J I-226410	0,00	1,31	1,308
1.1.1.3	J I-226869	0,69	0,78	0,093
1.1.1.3	J I-227046	0,45	0,48	0,030
1.1.1.3	J I-227951	0,79	0,83	0,045
1.1.1.3	J I-228052	1,61	1,67	0,061
1.1.1.3	J I-229027	3,19	4,54	1,347
1.1.1.3	J I-229056	0,00	6,22	6,224
1.1.1.3	K I-229860	1,44	3,27	1,830
1.1.1.3	J I-230037	0,07	0,07	0,002
1.1.1.3	J I-230081	0,00	2,71	2,712
1.1.1.3	K I-230538	0,30	0,35	0,045
1.1.1.3	K I-230789	0,15	0,15	0,004
1.1.1.3	K I-230792	0,20	0,20	0,001
1.1.1.3	K I-231593	0,50	0,54	0,037
1.1.1.3	K I-231596	0,00	1,20	1,200
1.1.1.3	K I-233190	1,60	2,13	0,526

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	К I-233587	0,00	1,83	1,828
1.1.1.3	К I-233931	2,00	3,06	1,055
1.1.1.3	К I-234520	0,00	3,00	2,996
1.1.1.3	К I-236156	0,00	2,94	2,936
1.1.1.3	К I-237198	0,00	1,16	1,159
1.1.1.3	К I-237227	0,00	1,22	1,224
1.1.1.3	К I-237228	0,00	2,01	2,008
1.1.1.3	К I-237231	0,00	0,69	0,686
1.1.1.3	К I-237232	0,00	0,61	0,612
1.1.1.3	К I-237239	0,00	0,37	0,369
1.1.1.3	К I-237307	0,00	1,59	1,590
1.1.1.3	К I-237309	0,00	0,72	0,724
1.1.1.3	К I-237320	0,00	6,76	6,763
1.1.1.3	К I-237321	0,00	1,07	1,074
1.1.1.3	К I-237325	2,80	3,14	0,334
1.1.1.3	К I-237327	0,00	2,11	2,105
1.1.1.3	К I-238165	0,00	2,89	2,887
1.1.1.3	К I-238401	21,10	35,41	14,310
1.1.4.1	Н I-197635	0,06	0,07	0,006
1.1.4.1	Н I-200902	1,22	1,27	0,052
1.1.4.1	Н I-202056	0,21	0,23	0,017
1.1.4.2	Е I-122395	0,00	0,05	0,051
1.1.4.2	Е I-122812	0,36	0,36	0,001
1.1.4.2	Е I-134778	0,00	0,13	0,125
1.1.4.2	Н I-162140	0,59	0,85	0,265
1.1.4.2	Н I-164967	7,00	7,82	0,825
1.1.4.2	Н I-165885	4,05	4,13	0,079
1.1.4.2	Н I-183316	0,00	0,21	0,210
1.1.4.2	Н I-190988	0,00	0,02	0,017
1.1.4.2	Н I-195495	0,00	0,47	0,470
1.1.4.2	Н I-196914	0,03	0,24	0,207
1.1.4.2	Н I-196920	0,00	0,23	0,230
1.1.4.2	Н I-196921	0,00	0,22	0,217
1.1.4.2	Н I-197073	0,00	0,01	0,013

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.4.2	Н I-200901	0,00	0,18	0,176
1.1.4.2	I I-202923	0,00	0,20	0,200
1.1.4.2	J I-202937	0,00	0,16	0,164
1.1.4.2	I I-203230	0,00	0,08	0,078
1.1.4.2	I I-204039	0,00	0,01	0,007
1.1.4.2	I I-204394	0,12	0,45	0,329
1.1.4.2	I I-204848	0,00	0,08	0,079
1.1.4.2	I I-205326	0,00	0,09	0,089
1.1.4.2	I I-205333	0,14	0,26	0,118
1.1.4.2	I I-206205	0,00	0,04	0,044
1.1.4.2	I I-206461	0,05	0,07	0,017
1.1.4.2	I I-206888	0,00	0,15	0,146
1.1.4.2	I I-207931	0,00	0,18	0,179
1.1.4.2	I I-208541	0,00	0,04	0,044
1.1.4.2	I I-211303	0,48	0,49	0,012
1.1.4.2	I I-211628	0,00	0,19	0,185
1.1.4.2	J I-218301	0,02	0,03	0,012
1.1.4.2	J I-227826	0,48	0,52	0,037
1.2.1.1	E I-115470	0,00	0,28	0,283
1.2.1.1	E I-119868	0,00	1,67	1,670
1.2.1.1	E I-127467	0,00	0,48	0,480
1.2.1.1	H I-194300	0,05	0,20	0,150
1.2.1.1	K I-235919	1,14	1,99	0,845
1.2.1.2	H I-195636	0,00	0,06	0,056
1.2.1.2	H I-197882	0,00	8,92	8,922
1.2.1.2	H I-197884	0,00	8,19	8,190
1.2.1.2	H I-198301	0,00	0,31	0,306
1.2.1.2	J I-222857	0,00	0,78	0,776
1.2.2.1	E I-127205	0,00	4,15	4,149
1.2.2.1	H I-163026	0,00	0,01	0,005
1.2.2.1	E I-163119	0,00	0,97	0,973
1.2.2.1	H I-174169	0,04	0,06	0,015
1.2.2.1	H I-174171	0,05	0,07	0,020
1.2.2.1	H I-174174	0,00	0,04	0,044
1.2.2.1	H I-174175	0,00	0,01	0,010

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.2.2.1	Н I-174183	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	Н I-174184	0,00	0,01	0,014
1.2.2.1	Н I-174185	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	Н I-180565	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	Н I-180568	0,00	0,05	0,047
1.2.2.1	Н I-185498	0,07	0,08	0,013
1.2.2.1	Н I-187803	0,00	0,13	0,128
1.2.2.1	Н I-187843	0,00	0,55	0,550
1.2.2.1	Н I-198497	1,77	1,80	0,038
1.2.2.1	Н I-198506	0,00	0,49	0,485
1.2.2.1	I I-210067	0,00	4,87	4,868
1.2.2.1	I I-210068	0,00	16,22	16,220
1.2.2.1	I I-210069	0,00	4,20	4,200
1.2.2.1	I I-210082	2,65	2,67	0,019
1.2.2.1	I I-210317	0,00	0,47	0,474
1.2.2.1	I I-210330	0,00	0,54	0,541
1.2.2.1	I I-210334	0,00	0,21	0,211
1.2.2.1	I I-210342	0,00	0,57	0,567
1.2.2.1	I I-210368	0,00	0,41	0,409
1.2.2.1	I I-210375	0,18	0,19	0,008
1.2.2.1	I I-210443	0,00	1,87	1,871
1.2.2.1	K I-234535	0,21	0,24	0,030
1.4	E I-127474	0,00	1,80	1,796
1.4	Н I-170382	0,24	0,89	0,654
1.4	J I-216944	1,33	1,91	0,578
1.4	J I-222896	9,71	9,73	0,016
1.4	J I-225786	0,60	1,12	0,520
1.4	K I-229510	0,00	0,62	0,617
1.4	K I-230039	0,47	0,48	0,008
1.4	K I-233583	3,02	3,66	0,648
1.4	K I-235256	0,00	0,56	0,562
1.4	K I-235666	0,00	0,56	0,556
2.1.1.3	E I-108695	0,00	0,10	0,100
2.1.1.3	Н I-168782	0,80	0,90	0,104

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	Н I-187645	0,30	0,32	0,026
2.1.1.3	Н I-195742	0,03	0,03	0,001
2.1.1.3	Н I-200063	0,02	0,03	0,010
2.1.1.3	Н I-201458	0,05	0,06	0,010
2.1.1.3	Н I-201897	0,06	0,10	0,035
2.1.1.3	I I-204351	0,00	0,05	0,050
2.1.1.3	I I-205677	1,07	1,07	0,001
2.1.1.3	I I-208219	0,45	1,41	0,964
2.1.1.3	I I-208429	0,05	0,07	0,018
2.1.1.3	I I-209958	0,00	0,01	0,006
2.1.1.3	I I-211190	1,51	1,54	0,028
2.1.1.3	I I-211317	0,33	0,36	0,026
2.1.1.3	I I-211746	0,07	0,22	0,149
2.1.1.3	I I-213965	0,05	0,06	0,007
2.1.1.3	I I-214439	0,21	0,51	0,303
2.1.1.3	I I-214505	0,04	0,06	0,020
2.1.1.3	J I-216009	11,00	11,22	0,220
2.1.1.3	J I-216469	1,53	1,53	0,002
2.1.1.3	J I-217321	0,30	0,31	0,006
2.1.1.3	J I-217996	0,10	0,12	0,023
2.1.1.3	J I-220372	0,04	0,06	0,014
2.1.1.3	J I-220708	0,00	0,00	0,003
2.1.1.3	J I-223941	0,76	1,73	0,979
2.1.1.3	J I-224758	0,00	4,74	4,736
2.1.1.3	J I-224780	1,40	1,72	0,317
2.1.1.3	J I-225045	1,60	2,15	0,546
2.1.1.3	J I-225306	4,70	6,10	1,396
2.1.1.3	J I-225501	1,60	1,63	0,028
2.1.1.3	J I-225643	0,00	1,26	1,263
2.1.1.3	J I-225883	0,56	0,59	0,025
2.1.1.3	J I-226031	1,05	1,08	0,024
2.1.1.3	J I-227463	0,34	1,02	0,680
2.1.1.3	J I-227466	0,86	0,90	0,046
2.1.1.3	J I-227505	0,60	1,59	0,990
2.1.1.3	J I-228102	0,00	6,80	6,800

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	J I-228752	0,00	9,13	9,126
2.1.1.3	J I-229043	0,00	0,68	0,679
2.1.1.3	K I-230073	0,09	0,27	0,180
2.1.1.3	K I-230423	0,51	0,58	0,071
2.1.1.3	K I-230680	1,03	1,05	0,021
2.1.1.3	K I-231731	0,80	0,96	0,162
2.1.1.3	K I-231764	0,13	0,16	0,030
2.1.1.3	K I-231804	1,26	1,26	0,001
2.1.1.3	K I-233463	0,00	4,36	4,362
2.1.1.3	K I-233807	1,47	1,47	0,001
2.1.1.3	K I-233911	0,00	4,17	4,166
2.1.1.3	K I-233925	0,00	6,79	6,786
2.1.1.3	K I-233974	0,58	0,61	0,026
2.1.1.3	K I-234098	0,20	0,20	0,001
2.1.1.3	K I-234110	0,08	0,11	0,029
2.1.1.3	K I-235459	0,28	0,28	0,003
2.1.1.3	K I-235670	0,08	0,09	0,010
2.1.1.3	K I-235693	0,41	0,43	0,018
2.1.1.3	K I-236077	0,19	0,23	0,042
2.1.1.3	K I-236352	0,00	0,79	0,788
2.1.1.3	K I-236526	0,37	0,39	0,020
2.1.1.3	K I-236688	0,00	0,25	0,252
2.1.1.3	K I-237213	0,00	0,42	0,423
2.1.1.3	K I-237363	0,00	0,16	0,162
2.1.1.3	K I-237463	0,30	0,32	0,023
2.1.1.3	K I-237478	0,00	0,60	0,596
2.1.1.3	K I-237489	0,00	0,93	0,930
2.1.1.3	K I-237630	0,00	0,04	0,040
2.1.1.3	K I-237903	0,00	5,76	5,762
2.1.4.1	I I-215298	0,60	0,64	0,036
2.1.4.2	H I-190980	0,00	0,06	0,060
2.1.4.2	I I-211768	0,00	0,23	0,232
2.1.4.2	J I-216265	0,21	0,28	0,065
2.1.4.2	J I-221563	0,44	0,67	0,232

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.4.2	J I-226879	1,25	1,40	0,151
2.1.4.2	J I-228757	0,00	0,03	0,030
2.1.4.2	K I-237353	1,44	1,44	0,001
2.2.1.1	J I-228346	0,00	0,19	0,187
2.2.1.2	E I-185145	0,02	0,03	0,005
2.2.1.2	E I-185147	0,00	0,28	0,276
2.2.1.2	E I-185166	0,00	0,01	0,010
2.2.1.2	E I-185177	0,03	0,03	0,003
2.2.1.2	E I-185193	0,06	0,06	0,001
2.2.1.2	J I-222233	0,00	0,04	0,035
2.2.2.1	H I-116368	2,96	3,26	0,297
2.2.2.1	E I-116383	0,00	0,42	0,421
2.2.2.1	E I-120952	0,00	2,32	2,315
2.2.2.1	E I-127263	11,59	11,66	0,071
2.2.2.1	E I-129114	0,00	0,20	0,195
2.2.2.1	E I-183188	2,42	3,41	0,991
2.2.2.1	E I-183193	0,00	5,59	5,586
2.2.2.1	E I-183216	4,60	4,60	0,001
2.2.2.1	E I-183235	5,52	5,53	0,002
2.2.2.1	E I-183248	2,42	2,42	0,001
2.2.2.1	E I-183274	2,18	2,18	0,001
2.2.2.1	E I-183285	0,33	0,71	0,386
2.2.2.1	E I-185150	3,60	5,12	1,524
2.2.2.1	E I-185171	0,29	0,96	0,675
2.2.2.1	H I-186669	2,32	2,32	0,001
2.2.2.1	J I-214467	0,53	0,64	0,115
2.2.2.1	J I-217239	0,65	0,65	0,001
2.2.2.1	J I-219082	0,00	0,03	0,025
2.2.2.1	I I-219116	0,00	0,10	0,100
2.2.2.1	J I-221069	0,00	0,62	0,618
2.2.2.1	J I-221804	0,11	0,14	0,030
2.2.2.1	J I-221814	0,94	1,00	0,060
2.2.2.1	J I-221821	0,54	1,09	0,548
2.2.2.1	J I-221823	0,55	0,65	0,099
2.2.2.1	J I-221835	0,70	0,78	0,075

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	J I-221836	0,25	0,27	0,015
2.2.2.1	J I-221837	0,52	0,64	0,118
2.2.2.1	J I-221840	0,12	0,12	0,003
2.2.2.1	J I-221841	0,17	0,17	0,002
2.2.2.1	J I-221842	0,58	0,65	0,068
2.2.2.1	J I-221844	0,54	0,65	0,106
2.2.2.1	J I-221847	0,51	0,68	0,166
2.2.2.1	J I-221848	0,40	0,41	0,011
2.2.2.1	J I-221850	0,98	1,46	0,481
2.2.2.1	J I-221851	1,74	1,79	0,047
2.2.2.1	J I-221852	0,93	1,11	0,181
2.2.2.1	J I-221853	1,25	1,39	0,135
2.2.2.1	J I-221857	1,31	1,37	0,055
2.2.2.1	J I-221858	1,10	1,10	0,002
2.2.2.1	J I-221859	0,98	1,20	0,224
2.2.2.1	J I-221860	0,70	0,73	0,028
2.2.2.1	J I-221863	1,61	1,70	0,094
2.2.2.1	J I-221864	0,98	0,99	0,008
2.2.2.1	J I-221873	0,77	0,80	0,025
2.2.2.1	J I-221879	1,33	1,44	0,107
2.2.2.1	J I-221880	0,56	0,60	0,041
2.2.2.1	J I-221882	0,77	0,84	0,065
2.2.2.1	J I-221891	0,98	1,14	0,162
2.2.2.1	J I-221892	0,49	0,73	0,244
2.2.2.1	J I-221893	1,68	1,75	0,074
2.2.2.1	J I-221896	0,35	0,36	0,008
2.2.2.1	J I-221903	0,42	0,43	0,007
2.2.2.1	J I-221904	1,89	2,11	0,220
2.2.2.1	J I-221907	1,05	1,07	0,023
2.2.2.1	J I-221908	0,56	0,56	0,004
2.2.2.1	J I-221911	1,54	1,55	0,009
2.2.2.1	J I-221912	0,49	0,53	0,037
2.2.2.1	J I-221914	1,26	1,39	0,134
2.2.2.1	J I-221934	1,00	1,28	0,282

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	J I-221955	0,61	0,96	0,352
2.2.2.1	J I-221956	0,33	0,54	0,209
2.2.2.1	J I-221958	1,64	2,18	0,544
2.2.2.1	J I-221969	1,60	1,66	0,057
2.2.2.1	J I-221975	0,75	1,06	0,308
2.2.2.1	J I-221982	0,29	0,30	0,007
2.2.2.1	J I-221990	0,55	0,57	0,023
2.2.2.1	J I-221995	0,60	0,94	0,335
2.2.2.1	J I-221996	1,35	1,52	0,172
2.2.2.1	J I-222008	0,75	1,37	0,624
2.2.2.1	J I-222010	0,92	1,29	0,372
2.2.2.1	J I-222012	1,21	1,46	0,250
2.2.2.1	J I-222013	0,96	1,55	0,586
2.2.2.1	J I-222014	0,75	0,78	0,034
2.2.2.1	J I-222015	0,75	1,19	0,441
2.2.2.1	J I-222016	0,64	0,82	0,183
2.2.2.1	J I-222018	1,60	2,25	0,651
2.2.2.1	J I-222022	1,15	1,51	0,359
2.2.2.1	J I-222023	0,80	0,85	0,052
2.2.2.1	J I-222024	2,30	2,45	0,146
2.2.2.1	J I-222025	1,20	1,65	0,453
2.2.2.1	J I-222026	1,10	1,52	0,424
2.2.2.1	J I-222027	0,35	0,47	0,124
2.2.2.1	J I-222028	0,65	1,04	0,391
2.2.2.1	J I-222037	1,80	1,80	0,001
2.2.2.1	J I-222038	0,42	0,48	0,057
2.2.2.1	J I-222039	1,90	2,39	0,491
2.2.2.1	J I-222043	2,16	3,40	1,235
2.2.2.1	J I-222045	4,71	6,87	2,156
2.2.2.1	J I-222047	7,33	11,45	4,125
2.2.2.1	J I-222050	1,99	3,03	1,039
2.2.2.1	J I-222053	1,69	3,78	2,094
2.2.2.1	J I-222055	3,63	6,29	2,661
2.2.2.1	J I-222056	0,81	1,17	0,366
2.2.2.1	J I-222057	3,82	5,77	1,952

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	J I-222062	1,68	2,50	0,820
2.2.2.1	J I-222065	1,43	1,99	0,569
2.2.2.1	J I-222066	0,08	0,39	0,309
2.2.2.1	J I-222214	0,00	0,06	0,062
2.2.2.1	J I-222699	8,80	17,66	8,856
2.2.2.1	J I-222706	12,60	14,80	2,199
2.2.2.1	J I-222742	0,00	1,19	1,193
2.2.2.1	J I-222747	0,00	4,57	4,573
2.2.2.1	J I-222842	0,00	8,86	8,860
2.2.2.1	J I-222994	0,09	0,10	0,010
2.2.2.1	J I-223867	0,00	0,41	0,406
2.2.2.1	J I-223868	0,00	0,41	0,406
2.2.2.1	J I-223869	0,00	0,41	0,406
2.2.2.1	J I-223870	0,00	0,41	0,406
2.2.2.1	J I-224215	0,70	0,76	0,064
2.2.2.1	J I-224223	0,57	0,60	0,035
2.2.2.1	J I-224229	0,20	0,40	0,202
2.2.2.1	K I-224339	0,82	2,58	1,765
2.2.2.1	K I-225456	0,26	0,31	0,048
2.2.2.1	K I-231568	2,75	5,78	3,029
2.2.2.1	K I-233255	0,19	0,30	0,111
2.2.2.1	K I-233910	0,11	0,32	0,205
2.2.2.1	K I-234003	0,34	0,58	0,240
2.2.2.1	K I-234099	0,08	0,18	0,094
2.2.2.1	K I-235450	0,00	0,31	0,311
2.2.2.1	K I-236136	0,00	0,09	0,087
2.2.2.1	K I-236137	0,00	0,06	0,059
2.2.2.1	K I-236138	0,00	0,84	0,839
2.2.2.1	K I-238026	0,00	0,31	0,310
2.2.2.2	J I-223011	0,00	2,45	2,445
2.2.2.2	J I-224094	0,00	0,79	0,788
2.2.2.2	J I-224095	0,00	2,27	2,273
2.2.2.2	J I-224096	0,00	0,55	0,549
2.2.2.2	J I-224097	0,00	0,81	0,805

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.2	J I-224098	0,00	0,83	0,833
2.2.2.2	J I-224100	0,00	0,46	0,461
2.2.2.2	J I-224101	0,00	0,93	0,931
2.2.2.2	J I-224104	0,00	4,49	4,489
2.2.2.2	J I-224108	0,00	3,30	3,303
2.2.2.2	J I-224111	0,00	0,46	0,463
2.2.2.2	J I-224120	0,00	1,28	1,279
2.2.2.2	J I-224122	0,00	2,82	2,823
2.2.2.2	J I-224124	0,00	2,56	2,558
2.2.2.2	J I-224127	0,00	0,74	0,735
2.2.2.2	J I-224133	0,00	3,36	3,360
2.2.2.2	J I-224152	0,00	0,59	0,586
2.2.2.2	J I-224154	0,00	1,62	1,619
2.2.2.2	J I-224157	0,00	2,43	2,434
2.2.2.2	J I-224160	0,00	3,33	3,333
2.2.2.2	J I-224161	0,00	1,13	1,130
2.2.2.2	J I-224164	0,00	0,85	0,850
2.2.2.2	J I-224165	0,00	1,28	1,280
2.2.2.2	J I-224166	0,00	0,80	0,800
2.2.2.2	J I-224168	0,00	0,19	0,190
2.2.2.2	J I-224172	0,00	1,21	1,210
2.2.2.2	J I-224173	0,00	0,95	0,950
2.2.2.2	J I-224174	0,00	0,65	0,650
2.2.2.2	J I-224175	0,00	0,59	0,590
2.2.2.2	J I-224182	0,00	1,86	1,860
2.2.2.2	J I-224190	0,00	2,64	2,642
2.2.2.2	J I-224192	0,00	2,32	2,320
2.2.2.2	J I-224196	0,00	1,41	1,409
2.2.2.2	J I-224197	0,00	1,72	1,716
2.2.2.2	J I-224199	0,00	0,85	0,853
2.2.2.2	J I-224208	0,00	1,22	1,217
2.4	K I-225648	0,24	0,56	0,312
2.4	K I-225650	0,15	0,34	0,188
2.4	K I-229890	9,29	12,08	2,789
2.4	K I-230671	0,00	4,35	4,348

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.4	К I-231323	1,12	2,83	1,707
2.4	К I-231324	0,18	0,35	0,166
2.4	К I-231325	0,22	0,23	0,012
2.4	К I-231326	0,95	1,98	1,028
2.4	К I-231397	0,50	0,50	0,001
2.4	К I-231599	0,55	0,65	0,101
2.4	К I-231601	0,86	1,44	0,580

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 28) над планом (Ст. 13). Показатель: «ячейки РУ 10кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.1.3	Е I-131325	4	36	32
1.1.1.3	Ж I-217575	8	14	6
1.1.1.3	Ж I-225793	0	14	14
1.1.1.3	Ж I-228052	0	14	14
1.1.1.3	К I-237320	0	12	12
1.1.4.2	И I-219758	4	14	10
1.1.4.2	К I-236961	0	2	2
1.2.1.2	Ж I-222857	0	22	22
1.2.2.1	Н I-174172	0	1	1
1.2.2.1	Н I-174184	1	2	1
1.2.2.1	Н I-180565	0	1	1
1.2.2.1	Н I-180568	0	1	1
1.4	Ж I-217233	0	18	18
2.1.1.3	Ж I-224758	0	2	2
2.1.1.3	Ж I-225045	0	1	1
2.1.1.3	Ж I-225643	0	1	1
2.1.1.3	Ж I-228102	0	10	10
2.1.1.3	К I-237213	0	4	4
2.1.1.3	К I-237478	0	2	2

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
2.1.4.2	Е I-113233	0	1	1
2.1.4.2	Н I-183780	0	2	2
2.1.4.2	Н I-190980	0	9	9
2.1.4.2	И I-206430	0	2	2
2.1.4.2	И I-210134	0	2	2
2.1.4.2	Ж I-216670	0	1	1
2.1.4.2	Ж I-220992	0	1	1
2.1.4.2	Ж I-221363	0	1	1
2.1.4.2	Ж I-229317	0	2	2
2.1.4.2	К I-231321	1	2	1
2.1.4.2	К I-235924	0	1	1
2.2.1.2	И I-209798	0	10	10
2.2.1.2	И I-209799	0	8	8
2.2.1.2	И I-209802	3	6	3
2.2.1.2	И I-209820	0	4	4
2.2.1.2	И I-209821	0	3	3
2.2.1.2	И I-209827	0	8	8
2.2.1.2	И I-209901	0	11	11
2.2.1.2	И I-209907	0	11	11
2.2.1.2	И I-210718	0	8	8
2.2.1.2	И I-210723	16	17	1
2.2.1.2	И I-210726	12	13	1
2.2.1.2	И I-210728	0	1	1
2.2.2.2	И I-209850	0	1	1
2.2.2.2	И I-209855	0	1	1
2.2.2.2	И I-209856	0	1	1
2.2.2.2	И I-209858	0	1	1
2.2.2.2	И I-209860	0	1	1
2.2.2.2	И I-209861	0	1	1
2.2.2.2	И I-209868	0	1	1
2.2.2.2	И I-209869	0	1	1
2.2.2.2	И I-209870	0	1	1
2.2.2.2	И I-209875	0	1	1
2.2.2.2	И I-209876	0	1	1
2.2.2.2	И I-209877	0	1	1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
2.2.2.2	I I-209878	0	1	1
2.2.2.2	I I-209879	0	1	1
2.2.2.2	I I-209886	0	1	1
2.2.2.2	I I-210681	0	1	1
2.2.2.2	I I-211050	3	4	1
2.2.2.2	I I-211051	0	4	4
2.2.2.2	J I-223011	0	1	1
2.2.2.2	J I-223879	0	1	1
2.4	J I-229314	0	1	1
2.4	K I-230671	0	1	1
2.4	K I-231324	0	1	1
2.4	K I-231325	0	1	1

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 29) над планом (Ст. 14). Показатель: «ячейки РУ 6кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	14	29	
2.1.1.3	J I-230034	0	1	1
2.1.1.3	K I-237903	0	10	10
2.1.4.2	J I-225067	0	1	1
2.2.1.2	E I-163795	0	5	5
2.2.1.2	I I-209804	0	3	3
2.2.1.2	I I-209819	0	3	3
2.2.1.2	I I-209822	0	3	3
2.2.1.2	I I-209828	0	3	3
2.2.2.1	J I-222842	0	2	2
2.2.2.2	J I-223011	0	1	1

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 30) над планом (Ст. 15). Показатель: «ячейки РУ 0,4кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	15	30	
1.1.1.3	Е I-131325	0	60	60
1.1.1.3	Н I-162385	0	36	36
1.1.1.3	Н I-164945	0	32	32
1.1.1.3	I I-219701	0	28	28
1.1.1.3	I I-219837	0	28	28
1.1.1.3	К I-237320	0	28	28
1.1.4.2	Е I-117731	0	20	20
1.1.4.2	Н I-149114	0	28	28
1.1.4.2	Н I-196921	0	20	20
1.1.4.2	Н I-201404	0	40	40
1.1.4.2	I I-202675	0	40	40
1.1.4.2	Н I-202924	0	28	28
1.1.4.2	I I-202930	0	20	20
1.1.4.2	I I-202945	0	28	28
1.1.4.2	I I-204039	0	14	14
1.1.4.2	I I-204394	0	28	28
1.1.4.2	I I-205333	0	28	28
1.1.4.2	I I-212275	0	32	32
1.1.4.2	J I-215712	0	8	8
1.1.4.2	J I-215784	0	32	32
1.2.1.1	Е I-119868	0	32	32
2.1.1.3	I I-219182	0	1	1
2.1.4.2	J I-224553	0	1	1
2.2.2.1	К I-224339	0	1	1
1.1.1.3	Е I-131325	0	60	60
1.1.1.3	Н I-162385	0	36	36

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 20) от плана (Ст. 5). Показатель: «МВ×А»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.1.3	Е I-000366	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Е I-105109	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Е I-105133	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Е I-105162	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Е I-105532	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Е I-106642	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Е I-107667	6,40	0,00	-6,400
1.1.1.3	Н I-107990	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Е I-108003	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Е I-111741	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Е I-112044	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Е I-112433	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Е I-115643	5,20	0,00	-5,200
1.1.1.3	Е I-116202	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Е I-122831	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Е I-122833	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Е I-123717	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Е I-125228	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Е I-125509	6,00	0,00	-6,000
1.1.1.3	Е I-128060	5,00	0,00	-5,000
1.1.1.3	Е I-131328	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	Е I-132475	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Е I-135294	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Е I-140067	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Е I-143129	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Е I-145383	5,00	0,00	-5,000
1.1.1.3	Е I-147380	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-151912	6,40	0,00	-6,400
1.1.1.3	Н I-152857	1,25	0,40	-0,850
1.1.1.3	Н I-155070	0,13	0,00	-0,126

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.1.3	Е I-155168	6,00	0,00	-6,000
1.1.1.3	Н I-156724	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Н I-156850	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Н I-156851	4,00	0,00	-4,000
1.1.1.3	Н I-158022	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-159469	0,50	0,00	-0,500
1.1.1.3	Н I-160582	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Н I-161305	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-163162	5,00	0,00	-5,000
1.1.1.3	Н I-163482	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Н I-165748	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-166183	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-166202	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	Н I-167660	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-167664	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Н I-167785	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-167801	4,00	0,00	-4,000
1.1.1.3	Н I-168563	5,00	0,00	-5,000
1.1.1.3	Н I-169392	0,50	0,00	-0,500
1.1.1.3	Н I-171323	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Н I-171324	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Н I-171984	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-174578	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Н I-175640	2,80	0,00	-2,800
1.1.1.3	Н I-175641	2,80	0,00	-2,800
1.1.1.3	Н I-177384	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-179069	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Н I-181740	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-182355	0,50	0,00	-0,500
1.1.1.3	Н I-187881	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-189667	0,63	0,00	-0,630
1.1.1.3	Н I-193212	2,00	1,26	-0,740
1.1.1.3	Н I-193801	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Н I-194095	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Н I-195055	1,26	0,00	-1,260

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.1.3	Н I-195294	0,13	0,00	-0,126
1.1.1.3	Н I-196179	4,00	0,00	-4,000
1.1.1.3	Н I-197146	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Н I-197308	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-197325	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	И I-197546	2,52	1,26	-1,260
1.1.1.3	Н I-199940	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	Н I-201403	5,00	0,00	-5,000
1.1.1.3	И I-202680	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	И I-203778	0,25	0,00	-0,250
1.1.1.3	И I-203936	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	И I-204265	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	И I-204267	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	И I-204844	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	И I-205561	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	И I-206018	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	И I-206170	1,85	0,80	-1,050
1.1.1.3	И I-207289	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	И I-208261	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	И I-208264	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	И I-208545	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	И I-208558	0,06	0,00	-0,063
1.1.1.3	И I-208924	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	И I-209232	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	И I-209506	0,08	0,00	-0,080
1.1.1.3	И I-209512	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	И I-209522	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	И I-210595	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	И I-210646	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	И I-210648	7,50	0,00	-7,500
1.1.1.3	И I-212064	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	И I-212066	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	И I-212068	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	И I-212635	0,13	0,00	-0,126

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.1.3	I I-212801	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	I I-212807	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	I I-213806	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	I I-213809	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	I I-214219	8,00	0,00	-8,000
1.1.1.3	I I-214534	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-215291	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	J I-215438	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-216077	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-216358	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-216360	2,00	1,26	-0,740
1.1.1.3	J I-216450	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-216456	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-216459	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-216468	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-216498	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-216676	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-216679	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-216949	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	J I-217145	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217377	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-217382	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217425	1,60	0,80	-0,800
1.1.1.3	J I-217565	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217567	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217569	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217573	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217577	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	J I-217583	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217585	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217686	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217687	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	J I-217697	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217701	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-217941	2,00	0,00	-2,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.1.3	J I-218353	1,26	0,63	-0,630
1.1.1.3	J I-218390	4,50	0,00	-4,500
1.1.1.3	J I-218533	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	I I-219303	1,05	0,00	-1,050
1.1.1.3	I I-219576	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	I I-219605	1,25	0,00	-1,250
1.1.1.3	I I-219607	7,64	0,00	-7,644
1.1.1.3	I I-219608	4,80	0,00	-4,800
1.1.1.3	I I-219610	5,20	0,00	-5,200
1.1.1.3	I I-219613	7,66	0,00	-7,660
1.1.1.3	I I-219617	11,40	0,00	-11,400
1.1.1.3	I I-219620	3,00	0,00	-3,000
1.1.1.3	I I-219628	21,00	0,00	-21,000
1.1.1.3	I I-219632	7,50	0,00	-7,500
1.1.1.3	I I-219654	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	I I-219666	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	I I-219692	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	I I-219695	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	I I-219730	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	I I-219741	4,10	0,00	-4,100
1.1.1.3	I I-219742	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	I I-219746	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	I I-219831	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	I I-219848	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	I I-219882	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	I I-219883	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-219895	0,25	0,00	-0,250
1.1.1.3	J I-219910	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	J I-220211	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220212	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-220216	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-220218	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-220221	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-220228	1,26	0,00	-1,260

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.1.3	J I-220407	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-220577	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-220616	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220934	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-220939	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220943	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220945	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220947	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220997	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220998	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-221001	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221002	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	J I-221004	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-221008	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-221010	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-221022	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221024	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221038	4,00	0,00	-4,000
1.1.1.3	J I-221041	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	J I-221199	0,50	0,00	-0,500
1.1.1.3	J I-221279	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221290	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	J I-221292	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	J I-221294	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	J I-221298	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-221343	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221417	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221512	2,50	1,25	-1,250
1.1.1.3	J I-224030	9,70	0,00	-9,700
1.1.1.3	J I-224246	16,00	9,60	-6,400
1.1.1.3	J I-224360	5,70	0,00	-5,700
1.1.1.3	J I-225038	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-225638	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-226016	0,63	0,00	-0,630
1.1.1.3	J I-226181	0,50	0,00	-0,500

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.1.3	J I-226182	1,30	0,00	-1,300
1.1.1.3	J I-226196	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-227051	16,82	0,00	-16,820
1.1.1.3	J I-227100	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-227265	11,50	0,00	-11,500
1.1.1.3	J I-227267	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-227319	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-227401	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-228106	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-228341	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-228342	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	K I-228747	0,63	0,00	-0,630
1.1.1.3	K I-228956	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-229010	9,60	0,00	-9,600
1.1.1.3	J I-229012	9,60	0,00	-9,600
1.1.1.3	J I-229013	5,00	0,00	-5,000
1.1.1.3	J I-229070	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	K I-229507	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	K I-229690	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-229845	4,00	2,00	-2,000
1.1.1.3	J I-230040	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	K I-231560	4,00	2,00	-2,000
1.1.1.3	K I-231569	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	K I-231571	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	K I-232160	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	K I-232648	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	K I-233185	0,63	0,00	-0,630
1.1.1.3	K I-233452	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	K I-233589	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	K I-233593	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	K I-233755	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	K I-233914	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	K I-233920	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	K I-233944	0,80	0,00	-0,800

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.1.3	К I-234511	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	К I-234588	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	К I-234592	0,63	0,00	-0,630
1.1.1.3	К I-234593	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	К I-235068	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	К I-235253	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	К I-235688	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	К I-236818	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	К I-236860	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	К I-237310	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	К I-237328	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	К I-237442	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	К I-237468	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	К I-237606	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	К I-237609	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	К I-237899	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	К I-238015	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	К I-238389	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.1	Е I-188388	709,40	0,00	-709,400
1.1.4.1	І I-204395	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.1	Ј I-220929	4,20	0,00	-4,200
1.1.4.2	Е I-108327	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	Е I-111740	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	Е I-127340	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	Е I-131326	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	Е I-134496	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	Н I-143970	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	Н I-155856	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	Н I-159860	3,76	2,50	-1,260
1.1.4.2	Н I-167166	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	Н I-181315	0,50	0,40	-0,100
1.1.4.2	Н I-185466	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	Н I-187185	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	Н I-188976	1,00	0,00	-1,000
1.1.4.2	Н I-191685	0,40	0,00	-0,400

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.4.2	Н I-191686	0,25	0,00	-0,250
1.1.4.2	Н I-191687	0,25	0,00	-0,250
1.1.4.2	Н I-193903	0,50	0,00	-0,500
1.1.4.2	Н I-195057	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	Н I-196765	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	Н I-196766	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	Н I-197073	1,00	0,40	-0,600
1.1.4.2	Н I-197150	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	Н I-200823	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	Н I-201529	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-202906	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	I I-202926	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-202928	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-202932	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-202936	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	I I-202938	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-202939	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	J I-202944	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-202951	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-202953	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	I I-202960	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-203228	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-203236	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-203534	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-203547	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-203548	0,13	0,00	-0,126
1.1.4.2	I I-203553	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-203559	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-203777	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	I I-204026	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-204388	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-204393	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	I I-204403	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-204577	1,26	0,00	-1,260

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.4.2	I I-204839	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	I I-204923	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	I I-205121	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-205126	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-205335	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-205428	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-205432	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-205689	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-205778	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	I I-206150	1,25	0,00	-1,250
1.1.4.2	I I-206202	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-206891	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	I I-206896	5,00	0,00	-5,000
1.1.4.2	I I-207040	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	I I-207596	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-207853	4,00	0,00	-4,000
1.1.4.2	I I-208552	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-208854	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-208927	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-209501	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-211542	4,00	0,00	-4,000
1.1.4.2	I I-211757	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-211759	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-211875	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-212287	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	I I-212292	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	I I-212796	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-213146	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	I I-213345	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-213803	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-214228	1,00	0,00	-1,000
1.1.4.2	J I-214737	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-216488	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	J I-217587	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-217694	2,50	0,00	-2,500

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.4.2	J I-217704	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	J I-218354	0,63	0,00	-0,630
1.1.4.2	J I-218531	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	I I-219664	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	J I-220927	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-221013	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-221017	0,40	0,00	-0,400
1.1.4.2	J I-222895	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	J I-224786	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-224787	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	J I-225041	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	J I-225043	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	J I-225238	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-225451	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-225454	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-225492	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-225870	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	J I-226304	1,00	0,00	-1,000
1.1.4.2	J I-226417	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	J I-227262	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-227402	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	J I-227825	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-227828	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	K I-227947	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	K I-228303	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	K I-228824	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	J I-229015	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	J I-229888	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	K I-231072	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	K I-231073	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	K I-231392	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	K I-231393	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	K I-233293	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	K I-233592	0,80	0,00	-0,800

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
1.1.4.2	К I-233948	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	К I-235056	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	К I-235324	0,25	0,00	-0,250
1.1.4.2	К I-235920	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	К I-236836	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	К I-237950	2,00	0,00	-2,000
1.2.1.1	Н I-189807	0,63	0,00	-0,630
1.2.1.1	Ж I-223436	0,50	0,00	-0,500
1.2.1.1	К I-235919	2,00	0,00	-2,000
1.2.1.2	Н I-199949	1,89	0,00	-1,890
1.2.1.2	Ж I-215848	10,00	0,00	-10,000
1.2.1.2	И I-219661	1,25	0,00	-1,250
1.2.1.2	Ж I-223433	0,65	0,00	-0,650
1.2.1.2	Ж I-223434	0,65	0,00	-0,650
1.2.1.2	Ж I-223437	0,50	0,00	-0,500
1.2.1.2	Ж I-223438	0,50	0,00	-0,500
1.2.1.2	Ж I-223439	0,65	0,00	-0,650
1.2.1.2	Ж I-223440	0,65	0,00	-0,650
1.2.1.2	Ж I-223441	0,65	0,00	-0,650
1.2.1.2	Ж I-223442	0,56	0,00	-0,560
1.2.1.2	Ж I-223443	0,56	0,00	-0,560
1.2.2.1	Н I-189806	0,40	0,00	-0,400
1.4	Н I-170382	2,50	1,26	-1,240
1.4	Ж I-225788	7,03	0,00	-7,030
2.1.1.3	Е I-100572	6,40	0,00	-6,400
2.1.1.3	Е I-136691	0,80	0,00	-0,800
2.1.1.3	Н I-162583	0,25	0,00	-0,250
2.1.1.3	Н I-170200	0,63	0,00	-0,630
2.1.1.3	Н I-170686	1,00	0,00	-1,000
2.1.1.3	Н I-172318	1,00	0,00	-1,000
2.1.1.3	И I-205191	1,26	0,00	-1,260
2.1.1.3	Ж I-213606	0,25	0,00	-0,250
2.1.1.3	И I-214206	1,26	0,00	-1,260
2.1.1.3	Ж I-214994	2,00	0,00	-2,000
2.1.1.3	Ж I-216585	0,25	0,00	-0,250

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
2.1.1.3	J I-218470	1,26	0,00	-1,260
2.1.1.3	J I-219003	0,50	0,00	-0,500
2.1.1.3	I I-219071	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	I I-219073	0,80	0,00	-0,800
2.1.1.3	I I-219446	5,00	0,00	-5,000
2.1.1.3	J I-221170	0,80	0,00	-0,800
2.1.1.3	J I-221513	2,00	0,00	-2,000
2.1.1.3	J I-221570	0,25	0,00	-0,250
2.1.1.3	J I-227305	0,63	0,00	-0,630
2.1.1.3	J I-230079	1,26	0,00	-1,260
2.1.1.3	K I-231320	1,26	0,00	-1,260
2.1.1.3	K I-233268	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	K I-233455	0,63	0,00	-0,630
2.1.1.3	K I-233777	0,25	0,00	-0,250
2.1.1.3	K I-236360	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	K I-236863	0,63	0,00	-0,630
2.1.1.3	K I-237631	0,50	0,00	-0,500
2.1.1.3	K I-237910	0,25	0,00	-0,250
2.1.4.1	E I-139026	500,00	0,00	-500,000
2.1.4.1	E I-188382	594,80	0,00	-594,800
2.1.4.1	K I-236807	0,63	0,00	-0,630
2.1.4.2	E I-106365	128,86	0,00	-128,860
2.1.4.2	E I-111086	131,32	0,00	-131,320
2.1.4.2	E I-112304	40,20	0,00	-40,200
2.1.4.2	E I-116170	160,00	0,00	-160,000
2.1.4.2	E I-116172	32,00	0,00	-32,000
2.1.4.2	E I-118315	12,60	0,00	-12,600
2.1.4.2	E I-124661	138,40	0,00	-138,400
2.1.4.2	E I-124662	80,00	0,00	-80,000
2.1.4.2	E I-139031	20,00	0,00	-20,000
2.1.4.2	E I-139032	20,00	0,00	-20,000
2.1.4.2	E I-157010	127,26	0,00	-127,260
2.1.4.2	E I-163775	126,00	0,00	-126,000
2.1.4.2	E I-163777	126,00	0,00	-126,000

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
2.1.4.2	Е I-184025	80,00	0,00	-80,000
2.1.4.2	Е I-184095	126,00	0,00	-126,000
2.1.4.2	Н I-186434	166,00	0,00	-166,000
2.1.4.2	И I-197326	8,40	0,00	-8,400
2.1.4.2	Н I-198085	40,00	0,00	-40,000
2.1.4.2	Н I-198086	40,00	0,00	-40,000
2.1.4.2	И I-200582	80,00	0,00	-80,000
2.1.4.2	И I-206324	1,60	0,00	-1,600
2.1.4.2	И I-208050	6,30	0,00	-6,300
2.1.4.2	И I-211308	50,00	0,00	-50,000
2.1.4.2	И I-211310	80,00	0,00	-80,000
2.1.4.2	И I-211768	6,30	4,00	-2,300
2.1.4.2	И I-211769	1,26	0,00	-1,260
2.1.4.2	И I-213023	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	Ж I-219940	1,40	0,00	-1,400
2.1.4.2	Ж I-222939	80,00	0,00	-80,000
2.1.4.2	Ж I-223379	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	Ж I-223963	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	Ж I-226990	67,00	0,00	-67,000
2.1.4.2	Ж I-227077	0,25	0,00	-0,250
2.1.4.2	Ж I-227096	174,10	0,00	-174,100
2.1.4.2	Ж I-227098	126,00	0,00	-126,000
2.1.4.2	Ж I-228114	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	Ж I-228510	50,92	0,00	-50,920
2.1.4.2	Ж I-228829	0,63	0,00	-0,630
2.1.4.2	Ж I-229069	0,25	0,00	-0,250
2.1.4.2	Ж I-229654	0,63	0,00	-0,630
2.1.4.2	К I-230821	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	К I-231563	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	К I-234101	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	К I-234111	0,63	0,00	-0,630
2.1.4.2	К I-234548	0,80	0,00	-0,800
2.1.4.2	К I-235067	0,25	0,00	-0,250
2.1.4.2	К I-235245	0,16	0,00	-0,160
2.1.4.2	К I-238053	0,25	0,16	-0,090

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	20	
2.2.1.1	E I-185221	0,25	0,00	-0,250
2.2.1.1	I I-209866	0,25	0,00	-0,250
2.2.1.1	J I-222722	0,25	0,00	-0,250
2.2.1.2	E I-185201	0,25	0,00	-0,250
2.2.1.2	H I-186368	3,20	0,00	-3,200
2.2.2.1	E I-185161	0,16	0,00	-0,160
2.2.2.1	E I-185197	0,40	0,00	-0,400
2.4	E I-185186	0,63	0,00	-0,630
2.4	E I-185203	0,16	0,00	-0,160
2.4	I I-208737	0,40	0,00	-0,400
2.4	K I-233932	0,16	0,00	-0,160

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 21) от плана (Ст. 6). Показатель: «Мвар»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	6	21	
2.2.2.1	H I-188683	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	H I-188686	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	H I-188688	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	H I-188690	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	H I-188699	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	H I-188701	0,43	0,00	-0,425
2.2.2.1	H I-188702	0,18	0,00	-0,175
2.2.2.1	H I-188707	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	H I-188711	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	H I-188722	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	H I-188723	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	H I-188725	0,80	0,00	-0,800
2.2.2.1	H I-188727	0,55	0,00	-0,550
2.2.2.1	H I-188728	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	H I-188732	0,25	0,00	-0,250

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	6	21	
2.2.2.1	Н I-188735	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188738	1,00	0,00	-1,000
2.2.2.1	Н I-188749	0,43	0,00	-0,425
2.2.2.1	Н I-188755	0,23	0,00	-0,225
2.2.2.1	Н I-188761	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188763	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	Н I-188764	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188765	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188768	0,23	0,00	-0,225
2.2.2.1	Н I-188769	0,28	0,00	-0,275
2.2.2.1	Н I-188794	0,25	0,00	-0,250
2.2.2.1	Н I-188801	0,53	0,00	-0,525
2.2.2.1	Н I-188805	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188809	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188816	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188817	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188818	0,10	0,00	-0,100
2.2.2.1	Н I-188820	0,10	0,00	-0,100
2.2.2.1	Н I-188866	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188869	0,23	0,00	-0,225
2.2.2.1	Н I-188876	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	Н I-188878	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	Н I-188879	0,35	0,00	-0,350
2.2.2.1	Н I-188884	0,35	0,00	-0,350
2.2.2.1	Н I-188885	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188886	0,25	0,00	-0,250
2.2.2.1	Н I-188887	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188888	0,13	0,00	-0,125
2.2.2.1	Н I-188898	0,25	0,00	-0,250

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 22) от плана (Ст. 7). Показатель: «км ЛЭП»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	E_I-000366	2,24	0,00	-2,235
1.1.1.3	E_I-105109	1,50	0,00	-1,500
1.1.1.3	E_I-105133	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	E_I-105162	17,00	0,00	-17,000
1.1.1.3	E_I-106642	0,75	0,00	-0,754
1.1.1.3	E_I-107667	2,60	0,00	-2,600
1.1.1.3	H_I-107990	2,40	0,00	-2,400
1.1.1.3	E_I-108003	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	E_I-111741	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	E_I-112044	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	E_I-112433	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	E_I-115643	16,60	0,00	-16,600
1.1.1.3	E_I-120205	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	E_I-120351	2,00	1,46	-0,544
1.1.1.3	E_I-122831	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	E_I-122833	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	E_I-123717	0,90	0,00	-0,900
1.1.1.3	E_I-124634	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	E_I-125228	0,50	0,00	-0,500
1.1.1.3	E_I-125509	6,80	0,00	-6,800
1.1.1.3	E_I-128060	5,99	0,00	-5,994
1.1.1.3	E_I-129420	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	E_I-129996	0,07	0,00	-0,072
1.1.1.3	E_I-130439	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	E_I-130911	0,66	0,00	-0,660
1.1.1.3	E_I-131086	0,65	0,00	-0,651
1.1.1.3	E_I-131289	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	E_I-131297	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	E_I-131325	11,32	11,22	-0,094
1.1.1.3	E_I-131328	0,68	0,00	-0,684
1.1.1.3	E_I-131605	0,59	0,00	-0,591

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Е I-132475	4,50	0,00	-4,500
1.1.1.3	Е I-132743	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Е I-133047	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Е I-133049	0,50	0,00	-0,499
1.1.1.3	Е I-133107	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Е I-133433	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Е I-134454	0,07	0,00	-0,069
1.1.1.3	Е I-134495	2,10	0,00	-2,100
1.1.1.3	Е I-134844	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	Е I-135101	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Е I-135294	3,44	0,00	-3,440
1.1.1.3	К I-135487	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Е I-135494	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Е I-135604	1,54	0,00	-1,535
1.1.1.3	Е I-135778	0,90	0,63	-0,275
1.1.1.3	Е I-136193	0,52	0,00	-0,523
1.1.1.3	Е I-136775	1,11	0,00	-1,107
1.1.1.3	Е I-138681	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Е I-139606	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Е I-139907	0,94	0,00	-0,940
1.1.1.3	Е I-140067	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	Е I-140184	0,67	0,59	-0,083
1.1.1.3	Е I-141047	0,77	0,00	-0,773
1.1.1.3	Е I-142031	0,64	0,62	-0,019
1.1.1.3	Е I-142403	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	Е I-142739	0,24	0,00	-0,240
1.1.1.3	Е I-143129	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	Е I-143159	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Е I-143956	0,96	0,94	-0,024
1.1.1.3	Е I-144073	0,92	0,00	-0,916
1.1.1.3	Е I-144451	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Е I-144857	1,20	0,58	-0,620
1.1.1.3	Е I-144869	0,42	0,00	-0,420
1.1.1.3	Е I-144880	0,04	0,00	-0,040
1.1.1.3	Е I-145383	3,00	0,00	-3,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Е I-145586	7,50	0,00	-7,500
1.1.1.3	Е I-146334	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Е I-146795	2,72	2,53	-0,190
1.1.1.3	Е I-147261	0,28	0,00	-0,280
1.1.1.3	Е I-147265	0,75	0,00	-0,754
1.1.1.3	Е I-147270	0,34	0,32	-0,017
1.1.1.3	Е I-147380	0,33	0,00	-0,332
1.1.1.3	Е I-147382	0,16	0,00	-0,160
1.1.1.3	Е I-147396	0,19	0,00	-0,191
1.1.1.3	Е I-148278	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Е I-148816	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	Е I-150672	0,30	0,00	-0,297
1.1.1.3	Е I-151111	0,19	0,15	-0,035
1.1.1.3	Е I-151222	0,59	0,00	-0,588
1.1.1.3	Е I-151224	0,26	0,00	-0,257
1.1.1.3	Н I-151849	0,39	0,00	-0,388
1.1.1.3	Н I-151912	2,22	0,00	-2,220
1.1.1.3	Е I-152403	8,80	0,00	-8,800
1.1.1.3	Н I-152857	0,40	0,06	-0,336
1.1.1.3	Н I-153148	1,36	1,36	-0,004
1.1.1.3	Н I-153778	0,45	0,00	-0,451
1.1.1.3	Е I-154491	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Н I-155070	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	Н I-155071	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Е I-155168	4,40	0,00	-4,400
1.1.1.3	Е I-155248	0,07	0,00	-0,070
1.1.1.3	Н I-155860	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Н I-156724	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	Н I-156848	0,14	0,00	-0,135
1.1.1.3	Н I-156850	3,60	0,00	-3,600
1.1.1.3	Н I-156851	9,00	0,00	-9,000
1.1.1.3	Н I-157468	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Н I-157469	0,02	0,00	-0,020
1.1.1.3	Н I-158022	1,30	0,00	-1,300

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Н I-158026	0,18	0,00	-0,180
1.1.1.3	Н I-158030	1,14	0,00	-1,136
1.1.1.3	Н I-158032	0,11	0,00	-0,110
1.1.1.3	Н I-159469	0,90	0,00	-0,900
1.1.1.3	Н I-159858	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	Н I-160445	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	Н I-160448	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Н I-160582	0,41	0,00	-0,410
1.1.1.3	Н I-161296	0,88	0,00	-0,880
1.1.1.3	Н I-161305	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Н I-161306	0,14	0,00	-0,142
1.1.1.3	Н I-162102	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Н I-162104	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	Н I-162132	5,50	0,00	-5,500
1.1.1.3	Н I-162135	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Н I-162139	0,29	0,00	-0,289
1.1.1.3	Н I-163158	1,34	1,28	-0,060
1.1.1.3	Н I-163162	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	Н I-163482	0,99	0,00	-0,991
1.1.1.3	Н I-163483	2,00	0,82	-1,184
1.1.1.3	Н I-163881	0,31	0,00	-0,309
1.1.1.3	Н I-164318	1,11	0,00	-1,112
1.1.1.3	Н I-164327	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	Н I-164331	0,25	0,00	-0,251
1.1.1.3	Н I-164944	0,92	0,00	-0,920
1.1.1.3	Н I-164945	0,44	0,36	-0,081
1.1.1.3	Н I-165344	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Н I-165358	0,46	0,45	-0,007
1.1.1.3	Н I-165375	0,04	0,00	-0,036
1.1.1.3	Н I-165738	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Н I-165748	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Н I-165849	0,37	0,00	-0,369
1.1.1.3	Н I-166183	0,70	0,00	-0,700
1.1.1.3	Н I-166184	0,86	0,00	-0,860
1.1.1.3	Н I-166202	1,96	0,00	-1,960

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Н I-166546	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Н I-166560	0,52	0,00	-0,520
1.1.1.3	Н I-166865	0,80	0,71	-0,088
1.1.1.3	Н I-167158	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Н I-167654	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	Н I-167660	0,70	0,00	-0,700
1.1.1.3	Н I-167664	1,74	0,00	-1,740
1.1.1.3	Н I-167785	1,30	0,00	-1,300
1.1.1.3	Н I-167790	0,55	0,00	-0,550
1.1.1.3	Н I-167794	0,12	0,00	-0,120
1.1.1.3	Н I-167796	0,22	0,22	-0,002
1.1.1.3	Н I-167801	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	Н I-168095	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Н I-168172	0,73	0,00	-0,734
1.1.1.3	Н I-168563	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Н I-168900	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	Н I-169392	1,50	0,00	-1,500
1.1.1.3	Н I-169405	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Н I-169407	0,74	0,73	-0,015
1.1.1.3	Н I-170368	0,36	0,00	-0,360
1.1.1.3	Н I-171323	1,84	0,00	-1,836
1.1.1.3	Н I-171324	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Н I-171640	7,07	6,56	-0,509
1.1.1.3	Н I-171984	1,22	0,00	-1,220
1.1.1.3	Н I-171994	0,08	0,00	-0,084
1.1.1.3	Н I-172512	0,34	0,00	-0,340
1.1.1.3	Н I-173128	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	Н I-173704	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Н I-173707	0,48	0,00	-0,480
1.1.1.3	Н I-173929	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	Н I-174340	2,24	0,00	-2,244
1.1.1.3	Н I-174346	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Н I-174578	0,63	0,00	-0,626
1.1.1.3	Н I-174681	0,09	0,08	-0,015

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Н I-174980	0,27	0,00	-0,265
1.1.1.3	Н I-174981	0,11	0,00	-0,107
1.1.1.3	Н I-174995	0,12	0,00	-0,120
1.1.1.3	Н I-175285	0,04	0,00	-0,040
1.1.1.3	Н I-175287	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Н I-175627	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Н I-175640	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	Н I-175641	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	Н I-176209	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Н I-176213	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Н I-176752	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Н I-176762	0,21	0,00	-0,210
1.1.1.3	Н I-177090	0,60	0,41	-0,195
1.1.1.3	Н I-177384	2,60	0,00	-2,600
1.1.1.3	Н I-177738	0,30	0,17	-0,131
1.1.1.3	Н I-178074	3,00	2,94	-0,065
1.1.1.3	Н I-178451	0,09	0,00	-0,090
1.1.1.3	Н I-178468	15,28	15,23	-0,049
1.1.1.3	Н I-179059	0,34	0,00	-0,336
1.1.1.3	Н I-180562	48,30	0,00	-48,300
1.1.1.3	Н I-180581	0,89	0,00	-0,887
1.1.1.3	Н I-180587	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	Н I-181231	0,15	0,04	-0,101
1.1.1.3	Н I-181472	0,21	0,20	-0,010
1.1.1.3	Н I-181731	0,34	0,00	-0,341
1.1.1.3	Н I-181739	0,36	0,00	-0,357
1.1.1.3	Н I-181740	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	Н I-182355	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Н I-182925	1,48	0,00	-1,480
1.1.1.3	Н I-183590	0,31	0,00	-0,310
1.1.1.3	Н I-183591	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	Н I-183594	0,36	0,00	-0,358
1.1.1.3	Н I-183604	0,07	0,00	-0,067
1.1.1.3	Н I-184072	0,09	0,08	-0,009
1.1.1.3	Н I-184073	0,12	0,00	-0,123

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Н I-185236	0,15	0,00	-0,153
1.1.1.3	Н I-185630	46,00	0,00	-46,000
1.1.1.3	Н I-185704	0,63	0,58	-0,051
1.1.1.3	Н I-186342	0,07	0,00	-0,074
1.1.1.3	Н I-186346	0,26	0,00	-0,259
1.1.1.3	Н I-186993	0,18	0,00	-0,181
1.1.1.3	Н I-187393	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Н I-187881	2,90	0,00	-2,900
1.1.1.3	Н I-187885	0,08	0,00	-0,082
1.1.1.3	Н I-187887	0,10	0,00	-0,102
1.1.1.3	Н I-188538	0,21	0,13	-0,074
1.1.1.3	Н I-188543	1,44	0,00	-1,440
1.1.1.3	Н I-188908	0,33	0,00	-0,328
1.1.1.3	Н I-188910	0,17	0,00	-0,168
1.1.1.3	Н I-188926	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	Н I-188974	9,78	0,00	-9,780
1.1.1.3	Н I-189416	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	Н I-189473	0,73	0,42	-0,307
1.1.1.3	Н I-189667	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Н I-189670	0,64	0,00	-0,643
1.1.1.3	Н I-189732	0,06	0,00	-0,064
1.1.1.3	Н I-190000	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Н I-190495	1,37	0,00	-1,366
1.1.1.3	Н I-190496	0,58	0,00	-0,580
1.1.1.3	Н I-190785	0,69	0,00	-0,686
1.1.1.3	Н I-190983	0,54	0,50	-0,037
1.1.1.3	Н I-190987	0,94	0,00	-0,935
1.1.1.3	Н I-191179	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Н I-191181	0,09	0,00	-0,093
1.1.1.3	Н I-191313	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Н I-191959	0,50	0,00	-0,497
1.1.1.3	Н I-191963	0,29	0,00	-0,293
1.1.1.3	Н I-192156	0,32	0,00	-0,316
1.1.1.3	Н I-192338	0,87	0,84	-0,026

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Н I-192400	1,05	0,96	-0,091
1.1.1.3	Н I-192921	0,24	0,00	-0,240
1.1.1.3	Н I-192922	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Н I-193212	1,74	1,56	-0,184
1.1.1.3	Н I-193216	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Н I-193374	0,15	0,00	-0,154
1.1.1.3	Н I-193794	0,02	0,02	-0,005
1.1.1.3	Н I-193801	0,90	0,00	-0,900
1.1.1.3	Н I-193902	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	Н I-193910	0,14	0,07	-0,070
1.1.1.3	Н I-194095	1,80	0,00	-1,800
1.1.1.3	Н I-194096	0,33	0,00	-0,327
1.1.1.3	Н I-194295	0,26	0,00	-0,260
1.1.1.3	Н I-194367	0,24	0,21	-0,034
1.1.1.3	Н I-194503	0,23	0,00	-0,225
1.1.1.3	Н I-194858	2,67	1,30	-1,374
1.1.1.3	Н I-194914	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Н I-195055	0,14	0,00	-0,135
1.1.1.3	Н I-195071	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Н I-195294	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	Н I-195492	0,48	0,00	-0,479
1.1.1.3	Н I-195494	0,60	0,56	-0,043
1.1.1.3	Н I-195497	0,21	0,19	-0,014
1.1.1.3	Н I-195502	0,16	0,13	-0,030
1.1.1.3	Н I-195986	1,32	1,28	-0,046
1.1.1.3	Н I-196179	0,28	0,00	-0,279
1.1.1.3	Н I-196657	0,16	0,00	-0,163
1.1.1.3	Н I-196767	0,12	0,11	-0,010
1.1.1.3	Н I-196775	0,24	0,00	-0,240
1.1.1.3	Н I-196916	0,49	0,00	-0,489
1.1.1.3	Н I-197141	0,39	0,36	-0,027
1.1.1.3	Н I-197146	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	Н I-197308	2,20	0,00	-2,200
1.1.1.3	Н I-197311	0,12	0,12	-0,002
1.1.1.3	Н I-197314	0,07	0,00	-0,073

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	Н I-197325	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	Н I-197473	0,28	0,00	-0,278
1.1.1.3	И I-197553	2,40	0,00	-2,400
1.1.1.3	Н I-199390	0,34	0,34	-0,002
1.1.1.3	И I-199847	0,02	0,00	-0,020
1.1.1.3	Н I-199940	0,28	0,00	-0,280
1.1.1.3	Н I-200822	0,18	0,00	-0,180
1.1.1.3	Н I-200826	0,06	0,00	-0,061
1.1.1.3	Н I-200827	2,10	0,00	-2,100
1.1.1.3	Н I-200882	0,68	0,00	-0,680
1.1.1.3	Н I-200885	1,18	1,03	-0,155
1.1.1.3	Н I-200888	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	Н I-200899	3,80	0,00	-3,800
1.1.1.3	И I-201039	0,10	0,05	-0,050
1.1.1.3	Н I-201397	0,13	0,00	-0,133
1.1.1.3	Н I-201401	1,44	0,00	-1,443
1.1.1.3	Н I-201403	2,64	0,00	-2,637
1.1.1.3	Н I-201521	1,98	0,00	-1,983
1.1.1.3	Н I-201531	0,27	0,00	-0,273
1.1.1.3	И I-201817	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Н I-201953	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	Н I-201956	0,84	0,00	-0,838
1.1.1.3	Н I-202057	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	Н I-202316	0,30	0,00	-0,302
1.1.1.3	Н I-202322	0,18	0,00	-0,182
1.1.1.3	Н I-202440	0,14	0,00	-0,139
1.1.1.3	Н I-202448	0,80	0,78	-0,021
1.1.1.3	Н I-202460	1,12	0,00	-1,120
1.1.1.3	И I-202620	1,70	0,00	-1,697
1.1.1.3	И I-202670	0,64	0,00	-0,641
1.1.1.3	И I-202674	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	И I-202679	0,48	0,00	-0,480
1.1.1.3	И I-202922	0,37	0,00	-0,374
1.1.1.3	И I-203227	0,49	0,00	-0,488

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	I I-203540	0,18	0,18	-0,007
1.1.1.3	I I-203778	0,02	0,00	-0,016
1.1.1.3	I I-203781	0,42	0,00	-0,420
1.1.1.3	I I-203787	0,82	0,00	-0,820
1.1.1.3	I I-203936	0,82	0,00	-0,816
1.1.1.3	I I-203946	8,60	0,00	-8,600
1.1.1.3	I I-204024	0,32	0,30	-0,014
1.1.1.3	I I-204038	0,23	0,00	-0,230
1.1.1.3	I I-204230	0,30	0,00	-0,295
1.1.1.3	I I-204240	0,72	0,00	-0,720
1.1.1.3	I I-204265	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	I I-204267	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	I I-204347	0,46	0,00	-0,460
1.1.1.3	I I-204399	1,52	0,14	-1,385
1.1.1.3	I I-204519	0,45	0,43	-0,023
1.1.1.3	I I-204576	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	I I-204585	0,12	0,10	-0,026
1.1.1.3	I I-204738	0,06	0,00	-0,063
1.1.1.3	I I-204844	0,70	0,00	-0,700
1.1.1.3	I I-204845	2,25	0,00	-2,250
1.1.1.3	I I-204922	2,20	2,15	-0,050
1.1.1.3	I I-205123	0,89	0,00	-0,893
1.1.1.3	I I-205125	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	I I-205127	1,21	0,00	-1,211
1.1.1.3	I I-205427	1,20	0,86	-0,344
1.1.1.3	I I-205430	0,52	0,00	-0,521
1.1.1.3	I I-205561	0,70	0,00	-0,703
1.1.1.3	I I-205688	0,13	0,00	-0,128
1.1.1.3	I I-205777	0,74	0,00	-0,735
1.1.1.3	I I-205779	0,21	0,00	-0,209
1.1.1.3	I I-206018	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	I I-206019	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	I I-206196	0,66	0,00	-0,660
1.1.1.3	I I-206201	0,16	0,00	-0,159
1.1.1.3	I I-206203	0,89	0,00	-0,889

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	I I-206206	0,52	0,36	-0,152
1.1.1.3	I I-206207	1,39	1,35	-0,040
1.1.1.3	I I-206382	1,02	0,00	-1,020
1.1.1.3	I I-206463	0,16	0,00	-0,162
1.1.1.3	I I-206623	1,70	0,00	-1,700
1.1.1.3	I I-206624	1,70	0,00	-1,700
1.1.1.3	I I-206895	1,36	0,00	-1,360
1.1.1.3	I I-207039	0,54	0,00	-0,540
1.1.1.3	I I-207250	2,40	2,30	-0,101
1.1.1.3	I I-207288	0,35	0,00	-0,350
1.1.1.3	I I-207289	1,04	0,00	-1,040
1.1.1.3	I I-207290	1,08	1,04	-0,039
1.1.1.3	I I-207595	0,49	0,00	-0,493
1.1.1.3	I I-207775	1,10	0,00	-1,100
1.1.1.3	I I-207848	1,14	1,13	-0,006
1.1.1.3	I I-208261	1,70	0,00	-1,700
1.1.1.3	I I-208262	0,26	0,00	-0,260
1.1.1.3	I I-208264	0,24	0,00	-0,240
1.1.1.3	I I-208265	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	I I-208266	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	I I-208349	0,04	0,00	-0,040
1.1.1.3	I I-208545	0,06	0,00	-0,060
1.1.1.3	I I-208549	1,34	1,27	-0,073
1.1.1.3	I I-208559	0,24	0,00	-0,240
1.1.1.3	I I-208855	0,38	0,00	-0,380
1.1.1.3	I I-208922	0,08	0,00	-0,081
1.1.1.3	I I-208924	2,09	0,00	-2,092
1.1.1.3	I I-208926	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	I I-209232	1,16	0,00	-1,162
1.1.1.3	I I-209236	0,47	0,00	-0,470
1.1.1.3	I I-209354	0,63	0,62	-0,015
1.1.1.3	I I-209355	0,13	0,00	-0,134
1.1.1.3	I I-209507	0,96	0,00	-0,959
1.1.1.3	I I-209512	1,67	0,00	-1,674

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	I I-209518	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	I I-209519	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	I I-209520	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	I I-209521	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	I I-209522	2,70	0,00	-2,700
1.1.1.3	I I-209718	0,43	0,00	-0,428
1.1.1.3	I I-209728	3,75	3,40	-0,356
1.1.1.3	I I-209729	6,98	5,98	-1,001
1.1.1.3	I I-210056	0,47	0,00	-0,466
1.1.1.3	I I-210595	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	I I-210597	1,80	0,00	-1,800
1.1.1.3	I I-210646	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	I I-210647	0,32	0,00	-0,323
1.1.1.3	I I-210648	10,40	0,00	-10,400
1.1.1.3	I I-211015	0,14	0,00	-0,140
1.1.1.3	I I-211129	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	I I-211230	0,35	0,00	-0,350
1.1.1.3	I I-211682	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	I I-211756	0,48	0,00	-0,479
1.1.1.3	I I-211874	0,26	0,22	-0,043
1.1.1.3	I I-212064	0,16	0,00	-0,160
1.1.1.3	I I-212065	0,50	0,00	-0,500
1.1.1.3	I I-212066	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	I I-212067	2,23	0,00	-2,230
1.1.1.3	I I-212068	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	I I-212069	1,63	0,00	-1,630
1.1.1.3	I I-212274	1,68	0,00	-1,675
1.1.1.3	I I-212635	3,29	0,00	-3,286
1.1.1.3	I I-212797	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	I I-212798	1,40	1,31	-0,094
1.1.1.3	I I-212799	0,72	0,33	-0,386
1.1.1.3	I I-212800	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	I I-212801	0,90	0,00	-0,900
1.1.1.3	I I-212804	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	I I-212807	0,60	0,00	-0,600

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	I I-212808	3,30	0,00	-3,300
1.1.1.3	I I-213344	0,03	0,00	-0,026
1.1.1.3	I I-213347	1,02	0,00	-1,015
1.1.1.3	I I-213725	1,20	1,14	-0,058
1.1.1.3	I I-213728	0,56	0,00	-0,560
1.1.1.3	I I-213797	0,40	0,00	-0,401
1.1.1.3	I I-213802	1,50	0,00	-1,500
1.1.1.3	I I-213806	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	I I-213807	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	I I-213809	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	I I-213810	1,70	0,00	-1,704
1.1.1.3	I I-214218	3,36	0,00	-3,360
1.1.1.3	I I-214221	1,31	0,00	-1,311
1.1.1.3	I I-214376	1,50	0,00	-1,500
1.1.1.3	I I-214534	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	I I-214535	0,24	0,00	-0,240
1.1.1.3	J I-214970	2,40	0,00	-2,399
1.1.1.3	J I-214989	0,01	0,00	-0,013
1.1.1.3	J I-215289	1,04	1,04	-0,003
1.1.1.3	J I-215290	1,80	0,00	-1,800
1.1.1.3	J I-215436	0,14	0,14	-0,001
1.1.1.3	J I-215437	1,94	1,86	-0,083
1.1.1.3	J I-215438	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-215439	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-215717	0,41	0,40	-0,008
1.1.1.3	J I-215721	2,10	0,00	-2,100
1.1.1.3	J I-216077	0,12	0,00	-0,120
1.1.1.3	J I-216078	0,16	0,00	-0,160
1.1.1.3	J I-216354	2,80	1,70	-1,097
1.1.1.3	J I-216355	1,20	0,69	-0,510
1.1.1.3	J I-216357	0,60	0,60	-0,008
1.1.1.3	J I-216358	0,99	0,00	-0,994
1.1.1.3	J I-216359	0,11	0,00	-0,113
1.1.1.3	J I-216360	1,76	1,75	-0,006

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	J I-216450	1,71	0,00	-1,711
1.1.1.3	J I-216452	0,97	0,00	-0,967
1.1.1.3	J I-216454	1,50	0,99	-0,515
1.1.1.3	J I-216456	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-216457	1,36	0,83	-0,532
1.1.1.3	J I-216459	0,96	0,00	-0,960
1.1.1.3	J I-216461	0,78	0,77	-0,011
1.1.1.3	J I-216463	0,66	0,63	-0,032
1.1.1.3	J I-216464	0,57	0,56	-0,010
1.1.1.3	J I-216466	1,08	1,07	-0,006
1.1.1.3	J I-216468	1,42	0,00	-1,422
1.1.1.3	J I-216470	0,60	0,00	-0,597
1.1.1.3	J I-216472	1,48	1,44	-0,045
1.1.1.3	J I-216474	0,56	0,49	-0,070
1.1.1.3	J I-216496	1,40	0,00	-1,401
1.1.1.3	J I-216498	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	J I-216500	1,50	0,00	-1,500
1.1.1.3	J I-216502	0,63	0,00	-0,633
1.1.1.3	J I-216503	0,96	0,88	-0,078
1.1.1.3	J I-216601	2,70	0,00	-2,700
1.1.1.3	J I-216674	0,72	0,28	-0,439
1.1.1.3	J I-216675	0,15	0,00	-0,150
1.1.1.3	J I-216676	0,43	0,00	-0,426
1.1.1.3	J I-216677	0,71	0,00	-0,705
1.1.1.3	J I-216678	1,24	0,00	-1,236
1.1.1.3	J I-216679	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-216685	1,80	0,00	-1,800
1.1.1.3	J I-216934	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-216949	0,86	0,00	-0,860
1.1.1.3	J I-216950	1,51	0,00	-1,512
1.1.1.3	J I-217144	2,44	0,00	-2,436
1.1.1.3	J I-217145	0,78	0,00	-0,780
1.1.1.3	J I-217149	1,03	0,99	-0,043
1.1.1.3	J I-217150	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	J I-217368	0,22	0,21	-0,014

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	J I-217377	3,60	0,00	-3,600
1.1.1.3	J I-217378	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-217379	0,55	0,48	-0,071
1.1.1.3	J I-217380	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-217381	0,36	0,00	-0,356
1.1.1.3	J I-217382	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-217383	1,89	1,88	-0,007
1.1.1.3	J I-217385	0,91	0,85	-0,060
1.1.1.3	J I-217423	0,81	0,00	-0,810
1.1.1.3	J I-217426	1,76	0,00	-1,760
1.1.1.3	J I-217427	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-217428	0,95	0,00	-0,950
1.1.1.3	J I-217564	0,59	0,59	-0,001
1.1.1.3	J I-217565	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-217566	2,40	0,00	-2,400
1.1.1.3	J I-217567	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-217568	0,15	0,00	-0,145
1.1.1.3	J I-217569	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-217570	1,40	1,03	-0,373
1.1.1.3	J I-217571	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-217572	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217573	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-217574	0,53	0,52	-0,008
1.1.1.3	J I-217577	1,96	0,00	-1,960
1.1.1.3	J I-217578	2,53	0,00	-2,530
1.1.1.3	J I-217579	0,59	0,57	-0,015
1.1.1.3	J I-217581	2,64	0,00	-2,640
1.1.1.3	J I-217582	0,16	0,00	-0,157
1.1.1.3	J I-217583	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	J I-217584	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-217585	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-217685	0,92	0,00	-0,921
1.1.1.3	J I-217686	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-217687	1,00	0,00	-1,000

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	J I-217688	0,65	0,00	-0,650
1.1.1.3	J I-217689	0,68	0,66	-0,011
1.1.1.3	J I-217690	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-217691	1,30	0,50	-0,803
1.1.1.3	J I-217693	0,16	0,00	-0,163
1.1.1.3	J I-217696	2,31	0,00	-2,308
1.1.1.3	J I-217697	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217701	4,20	0,00	-4,200
1.1.1.3	J I-217702	1,43	0,00	-1,428
1.1.1.3	J I-217705	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-217810	3,00	0,00	-3,000
1.1.1.3	J I-217816	0,60	0,36	-0,240
1.1.1.3	J I-217934	1,29	1,23	-0,063
1.1.1.3	J I-217935	0,91	0,76	-0,152
1.1.1.3	J I-217937	0,70	0,00	-0,700
1.1.1.3	J I-217941	0,50	0,00	-0,500
1.1.1.3	J I-217942	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-218299	1,26	1,25	-0,009
1.1.1.3	J I-218300	2,67	0,00	-2,672
1.1.1.3	J I-218353	2,10	2,10	-0,001
1.1.1.3	J I-218390	5,80	0,00	-5,800
1.1.1.3	J I-218392	6,00	0,00	-6,000
1.1.1.3	J I-218532	1,70	0,00	-1,700
1.1.1.3	J I-218744	0,87	0,00	-0,865
1.1.1.3	J I-218748	0,17	0,12	-0,045
1.1.1.3	J I-218752	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	J I-218937	1,94	0,00	-1,940
1.1.1.3	I I-219574	1,60	0,00	-1,599
1.1.1.3	I I-219589	4,76	0,00	-4,758
1.1.1.3	I I-219605	0,95	0,00	-0,950
1.1.1.3	I I-219606	4,08	0,00	-4,083
1.1.1.3	I I-219607	47,13	0,00	-47,130
1.1.1.3	I I-219608	2,19	0,00	-2,190
1.1.1.3	I I-219609	5,24	0,00	-5,237
1.1.1.3	I I-219610	11,90	0,00	-11,900

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	I I-219612	4,20	0,00	-4,200
1.1.1.3	I I-219613	7,02	0,00	-7,018
1.1.1.3	I I-219618	5,74	0,00	-5,740
1.1.1.3	I I-219620	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	I I-219622	4,08	0,00	-4,077
1.1.1.3	I I-219628	0,02	0,00	-0,016
1.1.1.3	I I-219632	5,90	0,00	-5,900
1.1.1.3	I I-219644	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	I I-219645	0,00	0,00	-0,002
1.1.1.3	I I-219649	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	I I-219654	3,00	0,00	-3,000
1.1.1.3	I I-219676	1,31	0,30	-1,006
1.1.1.3	I I-219681	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	I I-219682	3,57	0,00	-3,570
1.1.1.3	I I-219689	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	I I-219692	0,34	0,00	-0,335
1.1.1.3	I I-219695	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	I I-219697	7,78	0,00	-7,778
1.1.1.3	I I-219699	0,11	0,00	-0,108
1.1.1.3	I I-219701	1,01	0,99	-0,021
1.1.1.3	I I-219705	0,31	0,00	-0,307
1.1.1.3	I I-219706	0,57	0,00	-0,566
1.1.1.3	I I-219711	0,02	0,00	-0,021
1.1.1.3	I I-219712	1,04	0,00	-1,040
1.1.1.3	I I-219713	0,27	0,00	-0,267
1.1.1.3	I I-219717	0,68	0,00	-0,683
1.1.1.3	I I-219722	4,97	0,00	-4,966
1.1.1.3	I I-219726	2,30	2,12	-0,183
1.1.1.3	I I-219728	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	I I-219730	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	I I-219731	3,04	0,00	-3,038
1.1.1.3	I I-219733	0,17	0,00	-0,165
1.1.1.3	I I-219734	0,33	0,00	-0,333
1.1.1.3	I I-219736	0,61	0,00	-0,606

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	I I-219738	0,12	0,00	-0,120
1.1.1.3	I I-219740	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	I I-219741	9,55	0,00	-9,550
1.1.1.3	I I-219742	14,66	0,00	-14,655
1.1.1.3	I I-219744	1,84	0,00	-1,835
1.1.1.3	I I-219746	2,35	0,00	-2,350
1.1.1.3	I I-219749	1,93	0,00	-1,930
1.1.1.3	I I-219750	3,54	0,00	-3,540
1.1.1.3	I I-219753	3,10	0,00	-3,098
1.1.1.3	I I-219755	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	I I-219756	0,08	0,00	-0,083
1.1.1.3	I I-219760	5,79	0,00	-5,785
1.1.1.3	I I-219767	0,35	0,00	-0,347
1.1.1.3	I I-219768	3,98	3,90	-0,073
1.1.1.3	I I-219770	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	I I-219771	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	I I-219773	0,12	0,00	-0,118
1.1.1.3	I I-219775	1,26	0,00	-1,262
1.1.1.3	I I-219781	1,98	0,00	-1,977
1.1.1.3	I I-219788	0,06	0,00	-0,061
1.1.1.3	I I-219792	0,55	0,00	-0,550
1.1.1.3	I I-219793	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	I I-219797	0,73	0,00	-0,734
1.1.1.3	I I-219800	1,10	0,00	-1,100
1.1.1.3	I I-219813	1,05	0,00	-1,050
1.1.1.3	I I-219815	1,05	0,00	-1,049
1.1.1.3	I I-219824	1,11	0,00	-1,109
1.1.1.3	I I-219825	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	I I-219831	1,96	0,00	-1,960
1.1.1.3	I I-219837	1,60	1,56	-0,036
1.1.1.3	I I-219847	2,55	0,00	-2,554
1.1.1.3	I I-219860	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	I I-219881	1,06	1,00	-0,058
1.1.1.3	I I-219882	1,66	0,00	-1,660
1.1.1.3	J I-219895	0,35	0,00	-0,350

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	J I-219910	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-219914	5,50	0,00	-5,500
1.1.1.3	J I-220207	0,92	0,66	-0,256
1.1.1.3	J I-220208	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-220210	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-220211	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	J I-220212	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	J I-220213	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-220214	0,13	0,00	-0,126
1.1.1.3	J I-220215	0,80	0,57	-0,226
1.1.1.3	J I-220216	0,98	0,00	-0,980
1.1.1.3	J I-220217	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-220218	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-220219	1,03	0,00	-1,032
1.1.1.3	J I-220221	0,68	0,00	-0,680
1.1.1.3	J I-220223	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	J I-220226	1,61	1,57	-0,043
1.1.1.3	J I-220228	3,04	0,00	-3,035
1.1.1.3	J I-220407	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	J I-220560	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-220577	1,10	0,00	-1,100
1.1.1.3	J I-220578	0,96	0,00	-0,960
1.1.1.3	J I-220615	1,04	0,00	-1,040
1.1.1.3	J I-220616	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220617	0,33	0,31	-0,016
1.1.1.3	J I-220621	0,82	0,79	-0,030
1.1.1.3	J I-220623	1,92	0,00	-1,920
1.1.1.3	J I-220624	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-220924	0,91	0,90	-0,012
1.1.1.3	J I-220934	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-220935	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-220936	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-220938	0,52	0,00	-0,520
1.1.1.3	J I-220939	0,60	0,00	-0,600

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	J I-220942	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220943	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	J I-220944	0,48	0,00	-0,480
1.1.1.3	J I-220945	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-220946	2,36	0,00	-2,356
1.1.1.3	J I-220947	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-220996	0,63	0,00	-0,627
1.1.1.3	J I-220997	0,61	0,00	-0,605
1.1.1.3	J I-220998	0,57	0,00	-0,569
1.1.1.3	J I-220999	1,03	0,00	-1,028
1.1.1.3	J I-221000	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	J I-221001	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221002	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-221003	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	J I-221004	1,58	0,00	-1,580
1.1.1.3	J I-221005	0,68	0,00	-0,677
1.1.1.3	J I-221006	0,22	0,00	-0,222
1.1.1.3	J I-221008	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-221009	1,44	0,00	-1,440
1.1.1.3	J I-221010	1,16	0,00	-1,160
1.1.1.3	J I-221011	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-221012	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	J I-221016	2,20	0,00	-2,200
1.1.1.3	J I-221018	1,08	0,00	-1,080
1.1.1.3	J I-221019	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	J I-221020	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	J I-221021	0,96	0,00	-0,960
1.1.1.3	J I-221022	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221023	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	J I-221024	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221038	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	J I-221040	0,73	0,00	-0,730
1.1.1.3	J I-221117	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	J I-221195	0,17	0,00	-0,170
1.1.1.3	J I-221199	0,02	0,00	-0,020

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	J I-221268	0,41	0,00	-0,411
1.1.1.3	J I-221275	2,10	1,64	-0,464
1.1.1.3	J I-221276	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-221278	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-221279	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221290	0,85	0,00	-0,850
1.1.1.3	J I-221292	2,04	0,00	-2,040
1.1.1.3	J I-221294	2,96	0,00	-2,960
1.1.1.3	J I-221296	5,20	3,24	-1,965
1.1.1.3	J I-221298	3,76	0,00	-3,760
1.1.1.3	J I-221343	0,12	0,00	-0,120
1.1.1.3	J I-221344	0,39	0,00	-0,390
1.1.1.3	J I-221416	0,96	0,00	-0,960
1.1.1.3	J I-221417	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221512	0,12	0,08	-0,039
1.1.1.3	J I-222894	0,24	0,00	-0,244
1.1.1.3	J I-222908	5,98	5,92	-0,056
1.1.1.3	J I-224028	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	J I-224030	7,00	0,00	-7,000
1.1.1.3	J I-224242	19,00	0,00	-19,000
1.1.1.3	J I-224244	2,20	0,00	-2,200
1.1.1.3	J I-224246	45,33	23,53	-21,801
1.1.1.3	J I-224354	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	J I-224360	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	J I-224495	2,38	2,32	-0,056
1.1.1.3	J I-224659	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	J I-225038	0,92	0,00	-0,920
1.1.1.3	J I-225040	0,15	0,00	-0,150
1.1.1.3	J I-225450	0,18	0,16	-0,020
1.1.1.3	J I-225453	1,32	0,00	-1,320
1.1.1.3	J I-225491	0,68	0,00	-0,680
1.1.1.3	J I-225638	1,80	0,00	-1,800
1.1.1.3	J I-226016	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	J I-226181	1,05	0,00	-1,050

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	J I-226182	0,72	0,00	-0,720
1.1.1.3	J I-226190	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	J I-226196	0,56	0,00	-0,560
1.1.1.3	J I-226293	0,50	0,00	-0,500
1.1.1.3	J I-226584	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-226632	0,13	0,00	-0,132
1.1.1.3	J I-226633	0,14	0,00	-0,142
1.1.1.3	J I-226634	0,13	0,11	-0,022
1.1.1.3	J I-226768	0,25	0,00	-0,250
1.1.1.3	J I-226811	7,80	0,00	-7,800
1.1.1.3	J I-226868	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	J I-226870	0,19	0,16	-0,022
1.1.1.3	J I-226874	0,52	0,00	-0,520
1.1.1.3	J I-226875	0,90	0,00	-0,900
1.1.1.3	J I-227044	0,07	0,00	-0,066
1.1.1.3	J I-227045	3,92	0,00	-3,920
1.1.1.3	J I-227048	0,29	0,29	-0,002
1.1.1.3	J I-227050	0,29	0,00	-0,293
1.1.1.3	J I-227051	47,14	0,00	-47,135
1.1.1.3	J I-227100	4,08	0,00	-4,080
1.1.1.3	J I-227261	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	J I-227265	8,56	0,00	-8,560
1.1.1.3	J I-227267	0,54	0,00	-0,540
1.1.1.3	J I-227314	2,00	1,97	-0,036
1.1.1.3	J I-227315	1,55	1,50	-0,057
1.1.1.3	J I-227318	0,31	0,00	-0,310
1.1.1.3	J I-227319	2,30	0,00	-2,300
1.1.1.3	J I-227400	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	J I-227401	0,70	0,00	-0,700
1.1.1.3	J I-227472	6,36	4,61	-1,752
1.1.1.3	J I-227629	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	J I-227824	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-227827	0,26	0,00	-0,260
1.1.1.3	J I-227829	0,04	0,00	-0,037
1.1.1.3	J I-227943	0,32	0,00	-0,320

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	J I-227946	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-228051	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	K I-228105	18,36	0,00	-18,360
1.1.1.3	J I-228106	0,39	0,00	-0,386
1.1.1.3	J I-228341	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	J I-228342	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	J I-228499	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-228500	0,60	0,07	-0,528
1.1.1.3	J I-228503	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	J I-228745	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	K I-228747	1,64	0,00	-1,640
1.1.1.3	J I-228748	0,84	0,00	-0,840
1.1.1.3	K I-228956	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-228976	0,03	0,00	-0,033
1.1.1.3	J I-228981	0,08	0,00	-0,079
1.1.1.3	J I-228983	1,20	0,00	-1,197
1.1.1.3	J I-228986	0,05	0,00	-0,054
1.1.1.3	J I-228988	0,60	0,00	-0,601
1.1.1.3	J I-229004	6,72	0,00	-6,724
1.1.1.3	J I-229010	8,14	0,00	-8,137
1.1.1.3	J I-229012	2,68	0,00	-2,679
1.1.1.3	J I-229013	5,50	0,00	-5,498
1.1.1.3	J I-229016	0,61	0,00	-0,609
1.1.1.3	J I-229019	0,13	0,00	-0,134
1.1.1.3	J I-229021	3,43	0,00	-3,427
1.1.1.3	J I-229022	0,01	0,00	-0,008
1.1.1.3	J I-229023	0,30	0,00	-0,302
1.1.1.3	J I-229028	0,02	0,00	-0,015
1.1.1.3	J I-229068	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-229303	1,12	0,00	-1,120
1.1.1.3	J I-229305	0,34	0,00	-0,340
1.1.1.3	J I-229312	1,14	0,00	-1,140
1.1.1.3	K I-229507	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-229667	0,03	0,00	-0,026

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	K I-229690	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-229693	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-229845	4,04	3,79	-0,254
1.1.1.3	J I-230040	1,71	0,00	-1,709
1.1.1.3	J I-230076	0,24	0,00	-0,240
1.1.1.3	J I-230358	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	K I-230788	0,16	0,07	-0,095
1.1.1.3	K I-230790	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	K I-230791	2,80	0,00	-2,800
1.1.1.3	K I-231306	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	K I-231391	0,14	0,00	-0,140
1.1.1.3	K I-231560	11,68	5,22	-6,459
1.1.1.3	K I-231569	2,52	0,00	-2,520
1.1.1.3	K I-231571	1,68	0,00	-1,680
1.1.1.3	K I-231588	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	K I-231737	3,40	0,00	-3,400
1.1.1.3	K I-231739	0,58	0,00	-0,580
1.1.1.3	K I-231740	1,48	0,70	-0,780
1.1.1.3	K I-231765	1,24	0,00	-1,240
1.1.1.3	K I-232160	3,40	0,00	-3,400
1.1.1.3	K I-232648	2,40	0,00	-2,400
1.1.1.3	K I-232649	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	K I-232816	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	K I-232835	0,65	0,59	-0,065
1.1.1.3	K I-233120	2,40	0,00	-2,400
1.1.1.3	K I-233185	0,38	0,00	-0,375
1.1.1.3	K I-233186	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	K I-233188	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	K I-233289	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	K I-233290	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	K I-233292	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	K I-233452	0,92	0,00	-0,920
1.1.1.3	K I-233581	0,40	0,22	-0,177
1.1.1.3	K I-233589	3,00	0,00	-3,000
1.1.1.3	K I-233591	0,10	0,02	-0,082

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	К I-233593	2,80	0,00	-2,800
1.1.1.3	К I-233713	4,32	0,00	-4,320
1.1.1.3	К I-233755	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	К I-233757	0,22	0,14	-0,080
1.1.1.3	К I-233914	2,80	0,00	-2,800
1.1.1.3	К I-233919	0,35	0,00	-0,350
1.1.1.3	К I-233920	1,96	0,00	-1,960
1.1.1.3	К I-233923	0,31	0,31	-0,003
1.1.1.3	К I-233944	1,70	0,00	-1,700
1.1.1.3	К I-233946	0,14	0,00	-0,140
1.1.1.3	К I-233947	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	К I-234503	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	К I-234504	1,20	0,89	-0,306
1.1.1.3	К I-234510	0,60	0,43	-0,174
1.1.1.3	К I-234511	3,00	0,00	-3,000
1.1.1.3	К I-234512	0,11	0,11	-0,003
1.1.1.3	К I-234588	2,80	0,00	-2,800
1.1.1.3	К I-234590	0,90	0,00	-0,900
1.1.1.3	К I-234592	0,64	0,00	-0,640
1.1.1.3	К I-234593	4,08	0,00	-4,080
1.1.1.3	К I-234681	0,06	0,00	-0,060
1.1.1.3	К I-234682	0,34	0,00	-0,340
1.1.1.3	К I-235055	0,96	0,00	-0,960
1.1.1.3	К I-235068	1,43	0,00	-1,430
1.1.1.3	К I-235069	6,00	0,00	-6,000
1.1.1.3	К I-235071	3,40	2,86	-0,540
1.1.1.3	К I-235099	0,70	0,00	-0,700
1.1.1.3	К I-235253	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	К I-235452	0,70	0,00	-0,700
1.1.1.3	К I-235662	2,24	1,17	-1,074
1.1.1.3	К I-235663	1,52	0,00	-1,520
1.1.1.3	К I-235688	4,00	0,00	-4,000
1.1.1.3	К I-235860	5,98	5,78	-0,196
1.1.1.3	К I-236128	0,66	0,15	-0,514

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	К I-236155	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	К I-236347	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	К I-236536	0,50	0,00	-0,500
1.1.1.3	К I-236692	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	К I-236704	114,86	77,42	-37,442
1.1.1.3	К I-236817	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	К I-236818	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	К I-236860	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	К I-236865	0,65	0,00	-0,650
1.1.1.3	К I-237234	0,26	0,00	-0,260
1.1.1.3	К I-237298	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	К I-237304	1,16	0,00	-1,159
1.1.1.3	К I-237308	13,29	0,00	-13,293
1.1.1.3	К I-237312	0,78	0,00	-0,782
1.1.1.3	К I-237313	5,30	0,00	-5,295
1.1.1.3	К I-237314	10,14	0,00	-10,139
1.1.1.3	К I-237318	0,54	0,00	-0,540
1.1.1.3	К I-237319	1,14	0,00	-1,137
1.1.1.3	К I-237324	10,37	0,00	-10,367
1.1.1.3	К I-237328	8,42	0,00	-8,418
1.1.1.3	К I-237442	1,72	0,00	-1,720
1.1.1.3	К I-237443	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	К I-237468	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	К I-237474	0,18	0,00	-0,180
1.1.1.3	К I-237475	0,16	0,14	-0,018
1.1.1.3	К I-237606	1,76	0,00	-1,760
1.1.1.3	К I-237609	1,80	0,00	-1,800
1.1.1.3	К I-237897	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	К I-237899	1,80	0,00	-1,800
1.1.1.3	К I-237901	0,12	0,00	-0,120
1.1.1.3	К I-237949	1,20	1,14	-0,060
1.1.1.3	К I-237951	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	К I-238015	2,24	0,00	-2,240
1.1.1.3	К I-238189	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	К I-238191	0,60	0,00	-0,600

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.1.3	K I-238349	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	K I-238389	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	K I-238529	16,00	0,00	-16,000
1.1.4.1	E I-156212	0,45	0,00	-0,449
1.1.4.1	H I-187166	3,66	0,00	-3,659
1.1.4.1	H I-189668	3,40	0,00	-3,400
1.1.4.1	H I-193911	0,40	0,00	-0,400
1.1.4.1	J I-201399	0,15	0,14	-0,009
1.1.4.1	H I-201405	0,25	0,00	-0,252
1.1.4.1	H I-202445	0,11	0,11	-0,001
1.1.4.1	H I-202459	0,10	0,00	-0,100
1.1.4.1	I I-202911	0,11	0,10	-0,006
1.1.4.1	I I-203536	0,46	0,00	-0,463
1.1.4.1	I I-204246	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.1	I I-204395	0,46	0,00	-0,462
1.1.4.1	I I-204404	1,70	0,00	-1,702
1.1.4.1	I I-204579	0,19	0,00	-0,190
1.1.4.1	I I-204580	0,41	0,00	-0,408
1.1.4.1	I I-205429	0,02	0,00	-0,015
1.1.4.1	I I-205431	0,55	0,00	-0,550
1.1.4.1	I I-208351	1,76	0,00	-1,756
1.1.4.1	I I-208553	0,09	0,00	-0,090
1.1.4.1	I I-208560	0,36	0,35	-0,013
1.1.4.1	I I-208562	0,20	0,00	-0,200
1.1.4.1	I I-209357	0,26	0,00	-0,264
1.1.4.1	I I-209524	0,29	0,00	-0,287
1.1.4.1	I I-210642	0,27	0,26	-0,005
1.1.4.1	I I-211127	1,39	1,33	-0,058
1.1.4.1	I I-212057	0,28	0,00	-0,276
1.1.4.1	I I-212279	1,08	1,02	-0,058
1.1.4.1	I I-213804	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.1	I I-214118	0,15	0,00	-0,152
1.1.4.1	J I-215709	1,60	0,00	-1,600
1.1.4.1	J I-220929	0,57	0,00	-0,570

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.4.1	J I-221014	0,20	0,00	-0,200
1.1.4.1	J I-221270	0,29	0,00	-0,287
1.1.4.1	J I-224788	0,25	0,00	-0,250
1.1.4.1	J I-226412	0,60	0,00	-0,600
1.1.4.1	J I-227058	0,50	0,00	-0,500
1.1.4.2	E I-141591	0,01	0,00	-0,012
1.1.4.2	H I-149114	0,20	0,07	-0,132
1.1.4.2	E I-154116	1,20	0,00	-1,200
1.1.4.2	E I-155145	0,90	0,00	-0,900
1.1.4.2	H I-159860	0,20	0,17	-0,038
1.1.4.2	E I-184544	6,75	0,00	-6,748
1.1.4.2	H I-187185	0,27	0,00	-0,270
1.1.4.2	H I-188976	0,35	0,00	-0,350
1.1.4.2	H I-189472	1,16	0,00	-1,162
1.1.4.2	H I-194652	1,62	1,52	-0,104
1.1.4.2	H I-195057	0,15	0,00	-0,150
1.1.4.2	H I-195505	0,04	0,00	-0,041
1.1.4.2	H I-196174	0,08	0,03	-0,051
1.1.4.2	H I-196652	0,15	0,00	-0,145
1.1.4.2	H I-196765	0,15	0,00	-0,146
1.1.4.2	H I-196766	0,23	0,00	-0,231
1.1.4.2	H I-197150	0,09	0,00	-0,090
1.1.4.2	H I-197312	0,17	0,16	-0,006
1.1.4.2	H I-197923	8,80	0,00	-8,800
1.1.4.2	H I-200823	0,18	0,00	-0,180
1.1.4.2	H I-200886	0,38	0,37	-0,007
1.1.4.2	H I-201404	0,15	0,15	-0,002
1.1.4.2	H I-201529	0,10	0,00	-0,100
1.1.4.2	H I-201535	0,04	0,00	-0,040
1.1.4.2	I I-202678	0,06	0,03	-0,028
1.1.4.2	I I-202906	0,53	0,00	-0,528
1.1.4.2	H I-202924	0,36	0,08	-0,280
1.1.4.2	I I-202928	0,40	0,00	-0,400
1.1.4.2	I I-202930	0,08	0,00	-0,076
1.1.4.2	I I-202932	0,18	0,00	-0,181

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.4.2	I I-202936	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	I I-202938	0,40	0,00	-0,400
1.1.4.2	I I-202939	0,19	0,00	-0,187
1.1.4.2	J I-202944	0,42	0,00	-0,423
1.1.4.2	I I-202951	1,42	0,00	-1,420
1.1.4.2	I I-202953	0,32	0,00	-0,320
1.1.4.2	I I-202955	0,30	0,18	-0,120
1.1.4.2	I I-202960	0,97	0,00	-0,970
1.1.4.2	I I-203228	0,25	0,00	-0,252
1.1.4.2	I I-203534	0,37	0,00	-0,368
1.1.4.2	I I-203549	3,73	0,00	-3,731
1.1.4.2	I I-203551	0,85	0,00	-0,850
1.1.4.2	I I-203553	0,03	0,00	-0,030
1.1.4.2	I I-203777	0,05	0,00	-0,053
1.1.4.2	I I-204384	0,21	0,00	-0,209
1.1.4.2	I I-204388	0,13	0,00	-0,125
1.1.4.2	I I-204839	0,18	0,00	-0,178
1.1.4.2	I I-204847	0,21	0,21	-0,004
1.1.4.2	I I-205335	0,45	0,00	-0,449
1.1.4.2	I I-205428	2,40	0,00	-2,400
1.1.4.2	I I-205432	0,37	0,00	-0,366
1.1.4.2	I I-205685	0,07	0,06	-0,012
1.1.4.2	I I-205689	0,46	0,00	-0,458
1.1.4.2	I I-205778	0,58	0,00	-0,581
1.1.4.2	I I-206011	0,33	0,00	-0,330
1.1.4.2	I I-206202	0,50	0,00	-0,504
1.1.4.2	I I-206741	1,12	0,00	-1,120
1.1.4.2	I I-206745	0,11	0,05	-0,064
1.1.4.2	I I-206891	0,39	0,00	-0,387
1.1.4.2	I I-206896	0,50	0,00	-0,500
1.1.4.2	I I-207596	0,09	0,00	-0,088
1.1.4.2	I I-207853	1,39	0,00	-1,388
1.1.4.2	I I-208108	0,15	0,00	-0,150
1.1.4.2	I I-208110	0,40	0,00	-0,400

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.4.2	I I-208335	0,23	0,00	-0,230
1.1.4.2	I I-208551	0,23	0,00	-0,230
1.1.4.2	I I-208552	0,09	0,00	-0,090
1.1.4.2	I I-208564	0,69	0,48	-0,201
1.1.4.2	I I-208927	1,60	0,00	-1,600
1.1.4.2	I I-209504	0,88	0,30	-0,580
1.1.4.2	I I-209724	0,75	0,10	-0,648
1.1.4.2	I I-210055	0,79	0,74	-0,054
1.1.4.2	I I-210596	1,00	0,00	-1,000
1.1.4.2	I I-211126	0,05	0,04	-0,017
1.1.4.2	I I-211543	0,29	0,00	-0,292
1.1.4.2	I I-211757	0,37	0,00	-0,372
1.1.4.2	I I-212060	0,03	0,00	-0,025
1.1.4.2	I I-212287	0,12	0,00	-0,120
1.1.4.2	I I-212796	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	I I-213143	1,19	0,00	-1,190
1.1.4.2	I I-213345	0,24	0,00	-0,238
1.1.4.2	I I-213759	6,40	0,00	-6,400
1.1.4.2	I I-213954	1,60	1,02	-0,576
1.1.4.2	I I-214223	1,94	1,88	-0,063
1.1.4.2	I I-214227	0,12	0,00	-0,120
1.1.4.2	I I-214228	0,72	0,00	-0,720
1.1.4.2	J I-215712	0,99	0,87	-0,121
1.1.4.2	J I-215784	0,39	0,29	-0,107
1.1.4.2	J I-216490	0,72	0,00	-0,720
1.1.4.2	J I-216501	0,50	0,44	-0,056
1.1.4.2	J I-216936	0,60	0,00	-0,600
1.1.4.2	J I-216942	0,28	0,12	-0,160
1.1.4.2	J I-217374	0,28	0,00	-0,280
1.1.4.2	J I-218383	0,17	0,00	-0,170
1.1.4.2	I I-219634	0,08	0,00	-0,080
1.1.4.2	I I-219642	0,21	0,00	-0,210
1.1.4.2	I I-219664	0,65	0,00	-0,646
1.1.4.2	I I-219735	0,26	0,00	-0,258
1.1.4.2	I I-219766	0,32	0,00	-0,318

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.4.2	I I-219823	2,05	0,00	-2,054
1.1.4.2	J I-220209	0,26	0,00	-0,260
1.1.4.2	J I-220927	0,18	0,00	-0,180
1.1.4.2	J I-220933	0,16	0,00	-0,160
1.1.4.2	J I-220994	0,34	0,00	-0,340
1.1.4.2	J I-221007	0,60	0,00	-0,600
1.1.4.2	J I-221269	0,06	0,04	-0,016
1.1.4.2	J I-221272	0,36	0,00	-0,360
1.1.4.2	J I-221281	0,14	0,00	-0,140
1.1.4.2	J I-221284	0,24	0,15	-0,090
1.1.4.2	J I-221345	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	J I-221411	0,60	0,00	-0,600
1.1.4.2	J I-221412	0,24	0,20	-0,045
1.1.4.2	J I-221413	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	J I-221506	0,28	0,00	-0,275
1.1.4.2	J I-224023	0,50	0,00	-0,500
1.1.4.2	J I-224353	0,10	0,00	-0,100
1.1.4.2	J I-224358	0,20	0,00	-0,200
1.1.4.2	J I-224658	0,10	0,00	-0,100
1.1.4.2	J I-224661	0,35	0,00	-0,350
1.1.4.2	J I-224664	6,00	0,00	-6,000
1.1.4.2	J I-224786	0,17	0,00	-0,165
1.1.4.2	J I-224787	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	J I-224928	0,26	0,00	-0,260
1.1.4.2	J I-225037	0,08	0,00	-0,080
1.1.4.2	J I-225043	0,06	0,00	-0,062
1.1.4.2	J I-225044	0,34	0,00	-0,340
1.1.4.2	J I-225074	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	J I-225238	1,06	0,00	-1,060
1.1.4.2	J I-225451	0,18	0,00	-0,180
1.1.4.2	J I-225454	0,41	0,00	-0,405
1.1.4.2	J I-225492	0,39	0,00	-0,390
1.1.4.2	J I-225789	0,20	0,00	-0,200
1.1.4.2	J I-226027	0,80	0,00	-0,800

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.4.2	J I-226192	0,14	0,00	-0,140
1.1.4.2	J I-226413	0,06	0,00	-0,060
1.1.4.2	J I-226417	0,18	0,00	-0,180
1.1.4.2	J I-227047	0,30	0,00	-0,303
1.1.4.2	J I-227262	0,14	0,00	-0,140
1.1.4.2	J I-227266	1,00	0,00	-1,000
1.1.4.2	J I-227402	0,24	0,00	-0,240
1.1.4.2	J I-227630	0,26	0,00	-0,260
1.1.4.2	J I-227658	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	J I-227822	0,22	0,00	-0,220
1.1.4.2	J I-227823	0,24	0,00	-0,240
1.1.4.2	J I-227825	0,06	0,00	-0,060
1.1.4.2	J I-227828	0,09	0,00	-0,085
1.1.4.2	K I-227947	0,33	0,00	-0,330
1.1.4.2	K I-227952	0,54	0,00	-0,540
1.1.4.2	K I-228050	0,40	0,00	-0,400
1.1.4.2	K I-228303	0,05	0,00	-0,050
1.1.4.2	K I-228333	0,44	0,00	-0,440
1.1.4.2	J I-228344	0,19	0,00	-0,190
1.1.4.2	K I-228501	0,26	0,00	-0,255
1.1.4.2	K I-228502	0,11	0,00	-0,110
1.1.4.2	K I-228823	0,32	0,00	-0,320
1.1.4.2	K I-228953	0,08	0,00	-0,080
1.1.4.2	K I-229518	0,20	0,00	-0,200
1.1.4.2	K I-229650	0,44	0,00	-0,440
1.1.4.2	K I-230536	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	K I-231071	0,08	0,00	-0,080
1.1.4.2	K I-231392	0,12	0,00	-0,120
1.1.4.2	K I-231736	0,26	0,00	-0,260
1.1.4.2	K I-231770	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	K I-232817	0,14	0,00	-0,140
1.1.4.2	K I-233293	0,26	0,00	-0,255
1.1.4.2	K I-233930	0,06	0,00	-0,060
1.1.4.2	K I-233948	0,62	0,00	-0,620
1.1.4.2	K I-235056	0,20	0,00	-0,200

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.1.4.2	K I-236975	0,54	0,00	-0,540
1.1.4.2	K I-237950	0,18	0,00	-0,180
1.2.1.1	H I-189807	1,50	0,00	-1,500
1.2.1.1	I I-219630	0,47	0,20	-0,268
1.2.1.1	I I-219801	0,90	0,00	-0,902
1.2.1.2	H I-199949	0,02	0,00	-0,017
1.2.1.2	J I-215848	0,30	0,00	-0,300
1.2.2.1	E I-110210	3,19	0,00	-3,192
1.2.2.1	E I-124611	2,61	2,14	-0,468
1.2.2.1	E I-127173	7,13	6,03	-1,106
1.2.2.1	E I-127182	0,20	0,19	-0,014
1.2.2.1	E I-127185	0,12	0,11	-0,009
1.2.2.1	H I-174166	0,04	0,04	-0,008
1.2.2.1	H I-174167	0,04	0,00	-0,042
1.2.2.1	H I-174168	0,07	0,05	-0,019
1.2.2.1	H I-174172	0,06	0,04	-0,014
1.2.2.1	H I-174176	0,07	0,03	-0,036
1.2.2.1	H I-174179	0,06	0,00	-0,056
1.2.2.1	H I-174180	0,07	0,00	-0,068
1.2.2.1	H I-174181	0,07	0,00	-0,068
1.2.2.1	H I-174182	0,07	0,00	-0,068
1.2.2.1	H I-174186	0,03	0,01	-0,019
1.2.2.1	H I-174212	0,51	0,00	-0,510
1.2.2.1	H I-182243	0,09	0,00	-0,088
1.2.2.1	H I-185493	0,17	0,00	-0,170
1.2.2.1	H I-187734	0,36	0,00	-0,357
1.2.2.1	H I-187810	0,23	0,14	-0,095
1.2.2.1	H I-187837	0,14	0,12	-0,016
1.2.2.1	H I-189806	1,98	0,00	-1,980
1.2.2.1	H I-195808	0,68	0,67	-0,011
1.2.2.1	H I-198505	1,32	1,32	-0,006
1.2.2.1	I I-205776	2,66	0,00	-2,659
1.2.2.1	I I-210073	0,45	0,44	-0,011
1.2.2.1	I I-210084	3,23	3,17	-0,064

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.2.2.1	I I-210087	0,38	0,38	-0,001
1.2.2.1	I I-210142	0,47	0,00	-0,470
1.2.2.1	I I-210149	0,36	0,00	-0,360
1.2.2.1	I I-210157	4,62	0,00	-4,620
1.2.2.1	I I-210183	1,08	0,00	-1,080
1.2.2.1	I I-210184	0,20	0,00	-0,200
1.2.2.1	I I-210195	0,29	0,00	-0,292
1.2.2.1	I I-210197	0,21	0,00	-0,213
1.2.2.1	I I-210199	1,02	0,00	-1,020
1.2.2.1	I I-210202	1,50	0,00	-1,500
1.2.2.1	I I-210207	0,17	0,00	-0,173
1.2.2.1	I I-210208	0,30	0,00	-0,300
1.2.2.1	I I-210212	3,60	0,00	-3,600
1.2.2.1	I I-210242	2,46	0,00	-2,460
1.2.2.1	I I-210247	4,86	0,00	-4,856
1.2.2.1	I I-210252	0,51	0,00	-0,510
1.2.2.1	I I-210254	0,40	0,00	-0,400
1.2.2.1	I I-210257	0,24	0,00	-0,240
1.2.2.1	I I-210259	1,15	0,00	-1,150
1.2.2.1	I I-210268	1,92	0,00	-1,920
1.2.2.1	I I-210276	0,60	0,00	-0,600
1.2.2.1	I I-210278	1,36	0,00	-1,356
1.2.2.1	I I-210296	0,30	0,00	-0,300
1.2.2.1	I I-210299	0,32	0,00	-0,315
1.2.2.1	I I-210314	0,37	0,00	-0,372
1.2.2.1	I I-210315	0,21	0,00	-0,210
1.2.2.1	I I-210324	0,24	0,00	-0,240
1.2.2.1	I I-210327	1,43	0,00	-1,431
1.2.2.1	I I-210355	1,68	0,00	-1,680
1.2.2.1	I I-210361	0,80	0,00	-0,800
1.2.2.1	I I-210362	0,72	0,00	-0,720
1.2.2.1	I I-210378	0,83	0,00	-0,830
1.2.2.1	I I-210381	0,26	0,00	-0,260
1.2.2.1	I I-210397	0,60	0,00	-0,600
1.2.2.1	I I-210406	0,42	0,00	-0,420

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
1.2.2.1	I I-210410	0,55	0,00	-0,550
1.2.2.1	J I-218528	1,01	0,99	-0,018
1.2.2.1	I I-219297	2,39	0,00	-2,393
1.2.2.1	I I-219298	4,41	0,00	-4,406
1.2.2.1	I I-219566	0,44	0,00	-0,441
1.2.2.1	I I-219653	0,50	0,00	-0,497
1.2.2.1	J I-219905	0,92	0,00	-0,915
1.2.2.1	J I-225449	1,12	0,00	-1,120
1.2.2.1	K I-235859	0,50	0,46	-0,041
1.2.2.1	K I-237160	0,70	0,00	-0,697
1.3.1	E I-103010	1,17	0,00	-1,174
1.3.2	E I-184456	2,70	1,08	-1,617
1.4	H I-185490	0,32	0,31	-0,005
1.4	H I-193802	0,13	0,00	-0,130
1.4	I I-210078	1,15	0,84	-0,310
1.4	I I-219623	0,03	0,00	-0,027
1.4	I I-219624	0,79	0,63	-0,167
1.4	J I-225787	1,20	0,58	-0,625
1.4	J I-225788	1,32	0,00	-1,320
1.4	K I-236838	1,36	0,83	-0,531
2.1.1.3	E I-100572	6,98	0,00	-6,976
2.1.1.3	E I-105792	1,00	0,00	-1,000
2.1.1.3	E I-108690	0,20	0,00	-0,200
2.1.1.3	E I-112036	0,70	0,00	-0,700
2.1.1.3	E I-113238	1,15	0,00	-1,147
2.1.1.3	E I-118773	0,11	0,00	-0,112
2.1.1.3	E I-126665	0,06	0,00	-0,061
2.1.1.3	E I-131888	0,01	0,00	-0,010
2.1.1.3	E I-136691	0,46	0,00	-0,460
2.1.1.3	E I-138355	0,02	0,00	-0,021
2.1.1.3	E I-143005	0,25	0,00	-0,248
2.1.1.3	E I-143006	0,18	0,00	-0,179
2.1.1.3	E I-146059	0,07	0,00	-0,066
2.1.1.3	E I-146767	0,03	0,00	-0,025

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	Е I-147019	0,01	0,00	-0,010
2.1.1.3	Е I-148197	0,03	0,00	-0,032
2.1.1.3	Е I-149099	3,12	0,00	-3,120
2.1.1.3	Е I-149633	12,73	0,00	-12,732
2.1.1.3	Е I-150396	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	Е I-151287	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	Е I-152144	0,01	0,00	-0,010
2.1.1.3	Н I-154900	0,01	0,00	-0,006
2.1.1.3	Н I-157166	0,50	0,00	-0,500
2.1.1.3	Н I-157880	0,62	0,00	-0,620
2.1.1.3	Н I-158456	0,61	0,00	-0,610
2.1.1.3	Н I-158457	0,21	0,00	-0,205
2.1.1.3	Н I-160247	1,10	0,00	-1,100
2.1.1.3	Н I-161371	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	Н I-162016	0,01	0,00	-0,011
2.1.1.3	Н I-162060	0,75	0,00	-0,750
2.1.1.3	Н I-163349	0,20	0,00	-0,200
2.1.1.3	Н I-165017	0,04	0,00	-0,036
2.1.1.3	Н I-165613	0,01	0,00	-0,013
2.1.1.3	Н I-165767	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	Н I-167615	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	Н I-169467	0,19	0,00	-0,190
2.1.1.3	Н I-169502	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	Н I-169943	0,19	0,10	-0,088
2.1.1.3	Н I-170197	0,22	0,00	-0,224
2.1.1.3	Н I-170200	0,27	0,00	-0,270
2.1.1.3	Н I-170686	0,88	0,00	-0,884
2.1.1.3	Н I-171692	0,04	0,01	-0,026
2.1.1.3	Н I-171787	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	Н I-172044	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	Н I-172183	0,01	0,00	-0,006
2.1.1.3	Н I-172318	0,02	0,00	-0,015
2.1.1.3	Н I-172740	0,80	0,00	-0,800
2.1.1.3	Н I-173999	0,02	0,00	-0,016
2.1.1.3	Н I-174854	0,04	0,00	-0,040

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	Н I-174855	0,26	0,00	-0,260
2.1.1.3	Н I-175082	0,02	0,00	-0,015
2.1.1.3	Н I-175085	0,05	0,01	-0,042
2.1.1.3	Н I-175131	0,05	0,02	-0,030
2.1.1.3	Н I-176871	0,06	0,00	-0,057
2.1.1.3	Н I-179134	0,03	0,01	-0,022
2.1.1.3	Н I-179634	0,07	0,05	-0,015
2.1.1.3	Н I-179635	0,05	0,01	-0,040
2.1.1.3	Н I-179636	0,29	0,00	-0,291
2.1.1.3	Н I-179927	0,05	0,04	-0,010
2.1.1.3	Н I-180315	0,82	0,00	-0,821
2.1.1.3	Н I-180460	24,70	0,00	-24,704
2.1.1.3	Н I-180617	0,02	0,00	-0,020
2.1.1.3	Н I-181635	0,03	0,01	-0,019
2.1.1.3	Н I-181638	0,10	0,03	-0,066
2.1.1.3	Н I-182336	0,45	0,00	-0,450
2.1.1.3	Н I-182418	8,40	0,00	-8,400
2.1.1.3	Н I-185734	0,07	0,00	-0,065
2.1.1.3	Н I-186203	1,46	0,00	-1,458
2.1.1.3	Н I-186206	0,06	0,00	-0,055
2.1.1.3	Н I-186444	0,07	0,00	-0,065
2.1.1.3	Н I-186884	0,07	0,00	-0,065
2.1.1.3	Н I-187032	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	Н I-187595	0,05	0,00	-0,045
2.1.1.3	Н I-187611	0,03	0,02	-0,008
2.1.1.3	Н I-188595	0,23	0,00	-0,225
2.1.1.3	Н I-189673	0,04	0,00	-0,036
2.1.1.3	Н I-190315	0,03	0,00	-0,026
2.1.1.3	Н I-191070	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	Н I-191648	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	Н I-192421	1,05	0,00	-1,050
2.1.1.3	Н I-192813	0,03	0,02	-0,008
2.1.1.3	Н I-193500	0,01	0,00	-0,005
2.1.1.3	Н I-194408	0,05	0,01	-0,045

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	Н I-194660	0	0,06	-0,087
2.1.1.3	Н I-194663	2	0,00	-1,600
2.1.1.3	Н I-195923	0,03	0,00	-0,025
2.1.1.3	Н I-196095	0,03	0,01	-0,020
2.1.1.3	Н I-196330	0,03	0,00	-0,025
2.1.1.3	Н I-197219	0,08	0,03	-0,050
2.1.1.3	Н I-197344	0,50	0,00	-0,500
2.1.1.3	I I-197644	4,70	0,00	-4,700
2.1.1.3	Н I-198905	0,03	0,01	-0,020
2.1.1.3	Н I-199560	0,80	0,00	-0,800
2.1.1.3	Н I-199773	0,03	0,01	-0,023
2.1.1.3	Н I-199830	0,01	0,00	-0,013
2.1.1.3	Н I-200016	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	Н I-200060	0,36	0,26	-0,099
2.1.1.3	Н I-200061	0,03	0,00	-0,025
2.1.1.3	Н I-200869	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	Н I-201097	0,05	0,04	-0,009
2.1.1.3	I I-201160	0,03	0,00	-0,026
2.1.1.3	Н I-201325	0,04	0,01	-0,025
2.1.1.3	Н I-201896	0,03	0,01	-0,018
2.1.1.3	Н I-201899	0,03	0,01	-0,020
2.1.1.3	I I-202053	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	I I-202143	0,08	0,06	-0,021
2.1.1.3	I I-202211	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	I I-202418	0,98	0,00	-0,980
2.1.1.3	I I-203295	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	I I-203493	0,14	0,00	-0,140
2.1.1.3	I I-203993	0,01	0,00	-0,006
2.1.1.3	I I-204306	0,35	0,00	-0,350
2.1.1.3	I I-204478	0,04	0,01	-0,035
2.1.1.3	I I-204781	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	I I-204853	0,30	0,00	-0,300
2.1.1.3	I I-204881	0,30	0,00	-0,300
2.1.1.3	I I-204954	0,18	0,13	-0,049
2.1.1.3	I I-205074	0,07	0,06	-0,012

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	I I-205191	1,20	0,00	-1,200
2.1.1.3	I I-205229	0,05	0,02	-0,030
2.1.1.3	I I-205718	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	I I-206040	0,03	0,00	-0,033
2.1.1.3	I I-206358	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	I I-206595	0,30	0,00	-0,298
2.1.1.3	I I-206816	0,01	0,00	-0,010
2.1.1.3	I I-206986	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	I I-207199	0,04	0,00	-0,040
2.1.1.3	I I-207503	0,02	0,00	-0,019
2.1.1.3	I I-208032	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	I I-208425	0,04	0,01	-0,026
2.1.1.3	I I-208612	0,02	0,00	-0,020
2.1.1.3	I I-208933	0,04	0,00	-0,038
2.1.1.3	I I-209015	0,61	0,50	-0,106
2.1.1.3	I I-209027	0,03	0,00	-0,027
2.1.1.3	I I-209479	0,01	0,01	-0,001
2.1.1.3	I I-209731	0,20	0,07	-0,126
2.1.1.3	I I-209929	0,15	0,14	-0,011
2.1.1.3	I I-210670	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	I I-210916	0,22	0,00	-0,220
2.1.1.3	I I-211680	0,06	0,01	-0,049
2.1.1.3	I I-211752	0,04	0,02	-0,018
2.1.1.3	I I-211894	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	I I-212041	0,05	0,01	-0,044
2.1.1.3	I I-212315	0,07	0,00	-0,070
2.1.1.3	I I-212589	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	I I-213020	2,20	0,00	-2,200
2.1.1.3	I I-213388	11,26	8,04	-3,222
2.1.1.3	J I-213606	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	I I-213829	0,11	0,01	-0,100
2.1.1.3	I I-213833	0,01	0,00	-0,005
2.1.1.3	I I-213842	0,06	0,02	-0,042
2.1.1.3	I I-214098	0,00	0,00	-0,003

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	I I-214206	1,40	0,00	-1,400
2.1.1.3	J I-214320	0,20	0,00	-0,200
2.1.1.3	J I-214994	0,20	0,00	-0,200
2.1.1.3	J I-215430	0,01	0,00	-0,011
2.1.1.3	J I-215533	0,45	0,00	-0,450
2.1.1.3	J I-215735	0,02	0,00	-0,020
2.1.1.3	J I-215758	0,05	0,01	-0,040
2.1.1.3	J I-215873	2,80	0,00	-2,800
2.1.1.3	J I-215915	2,00	0,00	-2,000
2.1.1.3	J I-215972	2,40	0,00	-2,400
2.1.1.3	J I-216018	3,40	0,00	-3,400
2.1.1.3	J I-216585	0,13	0,00	-0,129
2.1.1.3	J I-216586	0,09	0,00	-0,090
2.1.1.3	J I-216718	6,20	0,00	-6,200
2.1.1.3	J I-216767	0,21	0,01	-0,202
2.1.1.3	J I-217139	6,00	0,00	-6,000
2.1.1.3	J I-217322	0,01	0,00	-0,010
2.1.1.3	J I-217920	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	J I-217981	2,79	0,00	-2,788
2.1.1.3	J I-218192	4,80	4,70	-0,100
2.1.1.3	J I-218438	0,10	0,00	-0,096
2.1.1.3	J I-218470	3,60	0,00	-3,600
2.1.1.3	J I-218626	0,17	0,14	-0,027
2.1.1.3	J I-218730	1,05	0,00	-1,050
2.1.1.3	J I-218872	2,40	0,00	-2,400
2.1.1.3	J I-219003	0,98	0,00	-0,980
2.1.1.3	J I-219026	2,40	0,00	-2,400
2.1.1.3	I I-219071	1,03	0,00	-1,025
2.1.1.3	I I-219073	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	I I-219088	0,02	0,00	-0,020
2.1.1.3	I I-219179	0,74	0,00	-0,742
2.1.1.3	I I-219182	1,00	0,53	-0,466
2.1.1.3	I I-219187	2,00	0,76	-1,240
2.1.1.3	J I-219327	0,03	0,03	-0,004
2.1.1.3	I I-219442	0,50	0,00	-0,500

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	I I-219450	0,56	0,00	-0,564
2.1.1.3	I I-219454	0,30	0,00	-0,296
2.1.1.3	I I-219458	1,48	0,00	-1,480
2.1.1.3	I I-219463	0,22	0,00	-0,220
2.1.1.3	J I-219916	0,02	0,00	-0,016
2.1.1.3	J I-220091	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	J I-220192	0,30	0,00	-0,300
2.1.1.3	J I-220352	1,05	0,89	-0,165
2.1.1.3	J I-220353	0,16	0,00	-0,160
2.1.1.3	J I-220437	0,55	0,00	-0,550
2.1.1.3	J I-220444	0,30	0,26	-0,039
2.1.1.3	J I-221170	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	J I-221171	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	J I-221317	0,06	0,05	-0,013
2.1.1.3	J I-221513	0,07	0,00	-0,070
2.1.1.3	J I-221562	0,00	0,00	-0,003
2.1.1.3	J I-221570	0,52	0,00	-0,522
2.1.1.3	J I-222883	0,90	0,00	-0,900
2.1.1.3	J I-223305	1,40	1,40	-0,004
2.1.1.3	J I-223308	36,00	13,56	-22,440
2.1.1.3	J I-223956	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	J I-224343	0,30	0,00	-0,300
2.1.1.3	J I-224502	6,80	5,88	-0,920
2.1.1.3	J I-224623	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	J I-224625	8,35	0,00	-8,350
2.1.1.3	J I-224781	0,60	0,00	-0,600
2.1.1.3	J I-224878	0,75	0,00	-0,750
2.1.1.3	J I-225496	2,50	0,00	-2,500
2.1.1.3	J I-225499	0,58	0,27	-0,315
2.1.1.3	J I-225612	1,26	0,00	-1,259
2.1.1.3	J I-225837	0,31	0,00	-0,305
2.1.1.3	J I-225879	0,03	0,01	-0,022
2.1.1.3	J I-225880	0,10	0,07	-0,030
2.1.1.3	J I-226591	0,04	0,00	-0,042

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	J I-226862	0,01	0,01	-0,001
2.1.1.3	J I-227056	0,30	0,00	-0,300
2.1.1.3	J I-227305	0,07	0,00	-0,070
2.1.1.3	J I-227397	0,60	0,00	-0,600
2.1.1.3	J I-227430	2,85	2,47	-0,379
2.1.1.3	J I-227462	0,30	0,15	-0,146
2.1.1.3	J I-227817	0,20	0,09	-0,113
2.1.1.3	J I-228308	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	J I-228351	0,13	0,00	-0,130
2.1.1.3	J I-228505	0,03	0,02	-0,013
2.1.1.3	J I-228508	0,15	0,00	-0,150
2.1.1.3	K I-228522	0,34	0,33	-0,011
2.1.1.3	K I-228759	0,65	0,42	-0,235
2.1.1.3	J I-229040	1,30	0,00	-1,300
2.1.1.3	J I-229319	0,34	0,12	-0,216
2.1.1.3	J I-229460	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	J I-229655	0,11	0,07	-0,036
2.1.1.3	J I-229658	0,05	0,04	-0,008
2.1.1.3	J I-229847	0,04	0,02	-0,022
2.1.1.3	J I-230034	1,03	0,67	-0,368
2.1.1.3	J I-230042	0,05	0,04	-0,014
2.1.1.3	J I-230079	1,64	0,00	-1,640
2.1.1.3	J I-230224	0,54	0,20	-0,340
2.1.1.3	J I-230362	0,04	0,00	-0,040
2.1.1.3	K I-230552	0,00	0,00	-0,003
2.1.1.3	K I-230820	0,12	0,00	-0,120
2.1.1.3	K I-230822	0,01	0,00	-0,007
2.1.1.3	K I-231074	1,10	0,00	-1,100
2.1.1.3	K I-231173	0,70	0,00	-0,700
2.1.1.3	K I-231308	0,10	0,07	-0,035
2.1.1.3	K I-231320	2,61	0,00	-2,610
2.1.1.3	K I-231556	0,35	0,15	-0,203
2.1.1.3	K I-231564	0,03	0,01	-0,018
2.1.1.3	K I-231606	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	K I-233117	0,55	0,36	-0,190

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	K I-233268	0,09	0,00	-0,090
2.1.1.3	K I-233441	0,63	0,00	-0,625
2.1.1.3	K I-233455	0,39	0,00	-0,390
2.1.1.3	K I-233457	0,48	0,00	-0,480
2.1.1.3	K I-233624	0,03	0,01	-0,025
2.1.1.3	K I-233777	0,08	0,00	-0,075
2.1.1.3	K I-233799	1,70	1,49	-0,212
2.1.1.3	K I-233936	1,25	0,35	-0,904
2.1.1.3	K I-233975	0,05	0,01	-0,040
2.1.1.3	K I-233976	0,10	0,07	-0,032
2.1.1.3	K I-234353	0,03	0,02	-0,011
2.1.1.3	K I-234547	5,18	0,00	-5,180
2.1.1.3	K I-234607	0,70	0,00	-0,700
2.1.1.3	K I-234659	1,06	0,79	-0,272
2.1.1.3	K I-234686	0,05	0,01	-0,037
2.1.1.3	K I-235448	0,03	0,01	-0,017
2.1.1.3	K I-235460	0,25	0,24	-0,013
2.1.1.3	K I-235658	0,06	0,04	-0,024
2.1.1.3	K I-235669	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	K I-235691	5,00	0,00	-5,000
2.1.1.3	K I-235694	0,60	0,04	-0,563
2.1.1.3	K I-235855	0,03	0,01	-0,022
2.1.1.3	K I-235861	0,35	0,00	-0,350
2.1.1.3	K I-235894	0,57	0,42	-0,155
2.1.1.3	K I-236135	0,10	0,01	-0,092
2.1.1.3	K I-236162	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	K I-236351	0,04	0,01	-0,030
2.1.1.3	K I-236355	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	K I-236360	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	K I-236362	0,24	0,13	-0,114
2.1.1.3	K I-236522	0,46	0,00	-0,460
2.1.1.3	K I-236525	0,03	0,01	-0,023
2.1.1.3	K I-236535	1,00	0,98	-0,025
2.1.1.3	K I-236821	0,20	0,00	-0,200

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.1.3	К I-236822	0,02	0,01	-0,009
2.1.1.3	К I-236863	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	К I-236972	1,40	0,00	-1,400
2.1.1.3	К I-237084	0,03	0,00	-0,025
2.1.1.3	К I-237351	0,14	0,02	-0,125
2.1.1.3	К I-237421	0,07	0,01	-0,065
2.1.1.3	К I-237610	0,04	0,00	-0,040
2.1.1.3	К I-237631	1,84	0,00	-1,839
2.1.1.3	К I-237910	0,27	0,00	-0,270
2.1.1.3	К I-238169	11,80	0,00	-11,800
2.1.4.1	Е I-139026	60,00	0,00	-60,000
2.1.4.1	Н I-179963	0,07	0,00	-0,070
2.1.4.1	Е I-188382	38,00	0,00	-38,000
2.1.4.1	Н I-189936	0,05	0,00	-0,050
2.1.4.1	І I-211195	0	0,20	-0,158
2.1.4.1	Ј I-213119	0,50	0,00	-0,502
2.1.4.1	І I-214329	0,60	0,00	-0,600
2.1.4.1	Ј I-216807	0,05	0,00	-0,050
2.1.4.1	К I-236807	0,29	0,00	-0,290
2.1.4.1	К I-236808	0,90	0,00	-0,900
2.1.4.2	Е I-000597	1,50	0,00	-1,500
2.1.4.2	Е I-001613	1,50	0,00	-1,500
2.1.4.2	Е I-106365	8,85	0,00	-8,846
2.1.4.2	Е I-108133	1,00	0,00	-1,000
2.1.4.2	Е I-108150	2,37	0,00	-2,368
2.1.4.2	Е I-109375	1,21	0,00	-1,210
2.1.4.2	Е I-112304	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	Е I-112936	2,37	0,00	-2,366
2.1.4.2	Е I-114820	0,02	0,00	-0,015
2.1.4.2	Е I-124661	5,06	0,00	-5,063
2.1.4.2	Е I-157010	1,56	0,00	-1,558
2.1.4.2	Е I-184096	2,00	0,00	-2,000
2.1.4.2	Н I-195735	0,28	0,00	-0,284
2.1.4.2	Н I-198906	0,72	0,00	-0,720
2.1.4.2	І I-201725	0,04	0,00	-0,042

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.1.4.2	I I-202771	0,09	0,00	-0,090
2.1.4.2	I I-203361	5,27	1,96	-3,310
2.1.4.2	I I-206324	0,25	0,00	-0,247
2.1.4.2	J I-215482	18,02	0,00	-18,020
2.1.4.2	J I-215726	6,50	0,00	-6,500
2.1.4.2	J I-215731	0,03	0,02	-0,015
2.1.4.2	J I-216561	0,33	0,00	-0,330
2.1.4.2	J I-216758	0,50	0,00	-0,500
2.1.4.2	J I-219940	0,15	0,00	-0,150
2.1.4.2	J I-220414	0,11	0,00	-0,110
2.1.4.2	J I-220439	0,56	0,00	-0,560
2.1.4.2	J I-223001	0,27	0,00	-0,270
2.1.4.2	J I-223379	0,01	0,00	-0,010
2.1.4.2	J I-224405	3,00	2,91	-0,087
2.1.4.2	J I-224624	0,39	0,00	-0,390
2.1.4.2	J I-224782	7,50	0,00	-7,500
2.1.4.2	J I-225646	0,20	0,00	-0,200
2.1.4.2	J I-226207	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	J I-227093	9,77	0,00	-9,774
2.1.4.2	J I-227094	20,92	0,00	-20,916
2.1.4.2	J I-227096	7,80	0,00	-7,800
2.1.4.2	J I-227306	0,24	0,00	-0,240
2.1.4.2	J I-228510	5,18	0,00	-5,180
2.1.4.2	J I-229700	0,35	0,00	-0,350
2.1.4.2	K I-231605	2,20	0,00	-2,200
2.1.4.2	K I-232809	1,70	0,00	-1,700
2.1.4.2	K I-233267	0,24	0,00	-0,240
2.1.4.2	K I-234966	34,00	0,00	-34,000
2.1.4.2	K I-235924	0,80	0,00	-0,800
2.2.1.1	J I-222210	0,30	0,00	-0,300
2.2.1.2	E I-185179	0,02	0,01	-0,008
2.2.1.2	E I-185195	0,03	0,02	-0,009
2.2.1.2	E I-185201	0,03	0,00	-0,029
2.2.2.1	E I-116365	0,69	0,00	-0,693

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	Е I-116412	7,63	0,00	-7,630
2.2.2.1	Е I-122845	3,18	0,00	-3,179
2.2.2.1	Е I-127321	1,19	0,00	-1,190
2.2.2.1	Е I-129130	0,18	0,08	-0,103
2.2.2.1	Е I-150240	0,29	0,00	-0,292
2.2.2.1	Е I-150250	2,19	0,00	-2,190
2.2.2.1	Е I-183177	14,20	13,86	-0,344
2.2.2.1	Е I-183183	2,58	2,46	-0,122
2.2.2.1	Е I-183196	6,92	6,58	-0,340
2.2.2.1	Е I-183209	10,27	9,82	-0,448
2.2.2.1	Е I-183286	1,43	0,00	-1,426
2.2.2.1	Е I-183294	0,66	0,00	-0,655
2.2.2.1	Е I-185161	0,56	0,00	-0,562
2.2.2.1	Е I-185197	4,00	0,00	-4,000
2.2.2.1	Е I-185209	5,10	3,65	-1,446
2.2.2.1	Н I-186062	0,13	0,00	-0,132
2.2.2.1	Е I-186662	4,93	4,59	-0,342
2.2.2.1	Е I-186668	11,71	11,18	-0,534
2.2.2.1	Н I-186670	3,50	0,00	-3,500
2.2.2.1	Н I-186674	5,24	0,00	-5,243
2.2.2.1	Н I-186676	2,22	2,12	-0,096
2.2.2.1	Н I-186677	1,59	0,00	-1,590
2.2.2.1	Н I-188686	0,09	0,00	-0,092
2.2.2.1	Н I-188688	0,02	0,00	-0,016
2.2.2.1	Н I-188690	0,03	0,00	-0,031
2.2.2.1	Н I-188699	0,09	0,00	-0,093
2.2.2.1	Н I-188711	0,03	0,00	-0,031
2.2.2.1	Н I-188818	0,05	0,00	-0,048
2.2.2.1	Н I-188820	0,05	0,00	-0,048
2.2.2.1	Н I-188884	0,19	0,00	-0,186
2.2.2.1	Н I-188885	0,09	0,00	-0,093
2.2.2.1	Н I-188888	0,10	0,00	-0,096
2.2.2.1	Н I-188898	0,05	0,00	-0,048
2.2.2.1	Ж I-213619	1,65	0,00	-1,654
2.2.2.1	Ж I-215306	0,38	0,00	-0,380

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	I I-219140	0,25	0,10	-0,150
2.2.2.1	I I-219141	0,50	0,10	-0,400
2.2.2.1	I I-219146	0,05	0,00	-0,050
2.2.2.1	I I-219158	0,05	0,00	-0,050
2.2.2.1	J I-221762	1,96	1,75	-0,214
2.2.2.1	J I-221764	1,40	1,29	-0,108
2.2.2.1	J I-221765	2,24	1,76	-0,482
2.2.2.1	J I-221770	0,77	0,74	-0,029
2.2.2.1	J I-221771	1,33	1,28	-0,046
2.2.2.1	J I-221772	0,77	0,62	-0,146
2.2.2.1	J I-221773	1,05	0,98	-0,073
2.2.2.1	J I-221774	1,61	0,98	-0,635
2.2.2.1	J I-221776	1,96	1,37	-0,592
2.2.2.1	J I-221777	1,19	0,68	-0,508
2.2.2.1	J I-221778	0,91	0,70	-0,208
2.2.2.1	J I-221782	0,63	0,52	-0,107
2.2.2.1	J I-221785	1,75	1,43	-0,323
2.2.2.1	J I-221789	0,40	0,37	-0,026
2.2.2.1	J I-221792	1,28	0,83	-0,454
2.2.2.1	J I-221795	1,75	1,25	-0,503
2.2.2.1	J I-221796	1,05	0,92	-0,132
2.2.2.1	J I-221797	0,84	0,76	-0,080
2.2.2.1	J I-221798	1,90	0,00	-1,900
2.2.2.1	J I-221801	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-221803	0,12	0,00	-0,120
2.2.2.1	J I-221806	1,60	0,00	-1,600
2.2.2.1	J I-221809	0,43	0,38	-0,050
2.2.2.1	J I-221811	1,30	0,00	-1,300
2.2.2.1	J I-221812	0,27	0,23	-0,043
2.2.2.1	J I-221813	0,26	0,00	-0,260
2.2.2.1	J I-221815	0,09	0,00	-0,094
2.2.2.1	J I-221816	1,40	0,91	-0,495
2.2.2.1	J I-221817	1,10	1,06	-0,044
2.2.2.1	J I-221820	0,13	0,00	-0,130

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	J I-221822	0,43	0,37	-0,063
2.2.2.1	J I-221824	0,40	0,33	-0,073
2.2.2.1	J I-221825	0,90	0,80	-0,097
2.2.2.1	J I-221829	1,30	1,18	-0,116
2.2.2.1	J I-221830	0,22	0,00	-0,220
2.2.2.1	J I-221831	0,73	0,00	-0,730
2.2.2.1	J I-221833	0,48	0,48	-0,003
2.2.2.1	J I-221834	0,50	0,48	-0,023
2.2.2.1	J I-221838	0,25	0,24	-0,007
2.2.2.1	J I-221839	0,38	0,34	-0,036
2.2.2.1	J I-221845	0,44	0,00	-0,440
2.2.2.1	J I-221846	0,20	0,16	-0,040
2.2.2.1	J I-221849	0,83	0,00	-0,830
2.2.2.1	J I-221854	0,56	0,49	-0,075
2.2.2.1	J I-221855	0,37	0,34	-0,030
2.2.2.1	J I-221856	0,41	0,00	-0,410
2.2.2.1	J I-221861	0,63	0,55	-0,080
2.2.2.1	J I-221862	0,35	0,27	-0,082
2.2.2.1	J I-221865	0,28	0,25	-0,032
2.2.2.1	J I-221866	0,35	0,34	-0,007
2.2.2.1	J I-221867	1,12	1,11	-0,011
2.2.2.1	J I-221868	0,42	0,42	-0,004
2.2.2.1	J I-221869	0,70	0,69	-0,015
2.2.2.1	J I-221870	0,42	0,35	-0,069
2.2.2.1	J I-221871	0,63	0,46	-0,171
2.2.2.1	J I-221872	0,42	0,29	-0,127
2.2.2.1	J I-221875	0,63	0,58	-0,050
2.2.2.1	J I-221876	0,70	0,58	-0,117
2.2.2.1	J I-221877	0,28	0,14	-0,144
2.2.2.1	J I-221878	0,35	0,31	-0,044
2.2.2.1	J I-221881	1,26	1,24	-0,020
2.2.2.1	J I-221883	0,63	0,50	-0,135
2.2.2.1	J I-221884	1,12	0,00	-1,120
2.2.2.1	J I-221885	0,42	0,36	-0,060
2.2.2.1	J I-221886	1,40	0,00	-1,400

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	J I-221887	1,96	0,00	-1,960
2.2.2.1	J I-221888	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-221889	1,19	1,14	-0,051
2.2.2.1	J I-221890	1,82	1,72	-0,104
2.2.2.1	J I-221894	0,21	0,19	-0,025
2.2.2.1	J I-221895	1,40	1,37	-0,031
2.2.2.1	J I-221897	0,49	0,40	-0,093
2.2.2.1	J I-221898	0,56	0,43	-0,127
2.2.2.1	J I-221899	1,19	1,17	-0,019
2.2.2.1	J I-221900	1,26	1,06	-0,199
2.2.2.1	J I-221902	2,03	0,00	-2,030
2.2.2.1	J I-221905	0,70	0,65	-0,051
2.2.2.1	J I-221906	0,49	0,00	-0,490
2.2.2.1	J I-221909	0,70	0,66	-0,045
2.2.2.1	J I-221910	1,82	1,43	-0,391
2.2.2.1	J I-221913	1,26	1,00	-0,262
2.2.2.1	J I-221915	0,91	0,84	-0,075
2.2.2.1	J I-221919	2,03	0,00	-2,030
2.2.2.1	J I-221921	2,00	0,00	-2,000
2.2.2.1	J I-221922	1,05	0,93	-0,122
2.2.2.1	J I-221923	1,80	1,79	-0,014
2.2.2.1	J I-221925	1,11	1,02	-0,090
2.2.2.1	J I-221926	1,04	1,02	-0,017
2.2.2.1	J I-221930	1,20	1,11	-0,092
2.2.2.1	J I-221933	2,20	0,00	-2,200
2.2.2.1	J I-221935	1,30	1,09	-0,210
2.2.2.1	J I-221936	0,70	0,68	-0,019
2.2.2.1	J I-221938	1,30	1,19	-0,114
2.2.2.1	J I-221939	0,26	0,23	-0,027
2.2.2.1	J I-221942	1,64	1,43	-0,213
2.2.2.1	J I-221943	3,07	2,53	-0,545
2.2.2.1	J I-221944	3,04	2,28	-0,756
2.2.2.1	J I-221945	0,93	0,73	-0,198
2.2.2.1	J I-221947	2,64	1,21	-1,427

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	J I-221948	2,44	2,27	-0,170
2.2.2.1	J I-221951	1,32	0,65	-0,667
2.2.2.1	J I-221952	1,62	1,30	-0,319
2.2.2.1	J I-221953	1,72	0,57	-1,146
2.2.2.1	J I-221959	2,44	0,00	-2,440
2.2.2.1	J I-221961	2,11	0,00	-2,108
2.2.2.1	J I-221964	0,28	0,16	-0,122
2.2.2.1	J I-221965	3,44	0,00	-3,440
2.2.2.1	J I-221966	1,03	0,81	-0,217
2.2.2.1	J I-221968	1,66	0,37	-1,290
2.2.2.1	J I-221970	0,92	0,00	-0,920
2.2.2.1	J I-221971	1,65	0,00	-1,650
2.2.2.1	J I-221972	2,40	0,00	-2,400
2.2.2.1	J I-221973	1,90	0,00	-1,900
2.2.2.1	J I-221974	0,75	0,00	-0,750
2.2.2.1	J I-221978	4,90	3,64	-1,256
2.2.2.1	J I-221979	1,78	1,13	-0,651
2.2.2.1	J I-221980	3,60	0,00	-3,600
2.2.2.1	J I-221981	4,56	3,73	-0,833
2.2.2.1	J I-221983	2,05	1,94	-0,107
2.2.2.1	J I-221985	2,50	2,02	-0,485
2.2.2.1	J I-221986	2,00	0,65	-1,354
2.2.2.1	J I-221988	0,97	0,89	-0,078
2.2.2.1	J I-221991	1,90	0,67	-1,230
2.2.2.1	J I-221992	3,22	2,47	-0,751
2.2.2.1	J I-221993	2,20	1,37	-0,829
2.2.2.1	J I-221994	3,60	2,86	-0,737
2.2.2.1	J I-221997	0,60	0,28	-0,323
2.2.2.1	J I-221998	0,90	0,55	-0,348
2.2.2.1	J I-221999	1,30	0,79	-0,514
2.2.2.1	J I-222000	1,20	1,01	-0,193
2.2.2.1	J I-222001	0,80	0,26	-0,540
2.2.2.1	J I-222002	1,36	0,71	-0,653
2.2.2.1	J I-222004	0,20	0,08	-0,120
2.2.2.1	J I-222005	1,20	0,37	-0,834

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	J I-222007	1,20	0,91	-0,294
2.2.2.1	J I-222009	0,30	0,17	-0,132
2.2.2.1	J I-222011	0,25	0,06	-0,192
2.2.2.1	J I-222017	1,12	1,02	-0,099
2.2.2.1	J I-222021	2,20	0,00	-2,200
2.2.2.1	J I-222029	0,90	0,57	-0,334
2.2.2.1	J I-222030	0,45	0,34	-0,112
2.2.2.1	J I-222031	0,36	0,21	-0,148
2.2.2.1	J I-222032	0,90	0,35	-0,548
2.2.2.1	J I-222033	0,35	0,18	-0,175
2.2.2.1	J I-222034	1,50	0,76	-0,737
2.2.2.1	J I-222035	0,70	0,55	-0,151
2.2.2.1	J I-222036	1,60	0,88	-0,724
2.2.2.1	J I-222040	1,30	1,01	-0,295
2.2.2.1	J I-222042	2,64	2,16	-0,477
2.2.2.1	J I-222044	2,47	1,01	-1,460
2.2.2.1	J I-222046	0,59	0,34	-0,247
2.2.2.1	J I-222048	1,52	0,93	-0,588
2.2.2.1	J I-222049	0,10	0,08	-0,019
2.2.2.1	J I-222051	2,35	1,98	-0,367
2.2.2.1	J I-222052	0,06	0,06	-0,002
2.2.2.1	J I-222054	0,57	0,40	-0,172
2.2.2.1	J I-222058	1,18	0,72	-0,462
2.2.2.1	J I-222059	0,20	0,17	-0,027
2.2.2.1	J I-222060	0,25	0,12	-0,136
2.2.2.1	J I-222061	3,35	1,48	-1,869
2.2.2.1	J I-222063	0,96	0,83	-0,123
2.2.2.1	J I-222064	0,83	0,59	-0,242
2.2.2.1	J I-222067	2,61	1,29	-1,328
2.2.2.1	J I-222068	1,31	0,98	-0,330
2.2.2.1	J I-222069	0,85	0,00	-0,853
2.2.2.1	J I-222070	0,91	0,55	-0,365
2.2.2.1	J I-222071	0,50	0,00	-0,501
2.2.2.1	J I-222075	1,25	0,99	-0,257

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	J I-222076	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	J I-222079	1,48	1,14	-0,331
2.2.2.1	J I-222081	0,56	0,42	-0,145
2.2.2.1	J I-222082	0,32	0,28	-0,037
2.2.2.1	J I-222084	3,70	0,00	-3,700
2.2.2.1	J I-222085	3,64	0,00	-3,640
2.2.2.1	J I-222087	2,01	0,00	-2,010
2.2.2.1	J I-222088	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-222090	0,80	0,00	-0,800
2.2.2.1	J I-222091	1,95	0,00	-1,950
2.2.2.1	J I-222092	0,80	0,00	-0,800
2.2.2.1	J I-222093	1,65	0,00	-1,650
2.2.2.1	J I-222094	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	J I-222095	2,70	0,00	-2,700
2.2.2.1	J I-222097	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-222098	1,35	0,00	-1,350
2.2.2.1	J I-222099	1,43	0,00	-1,434
2.2.2.1	J I-222103	3,40	0,00	-3,400
2.2.2.1	J I-222104	2,50	0,00	-2,500
2.2.2.1	J I-222105	3,40	0,00	-3,400
2.2.2.1	J I-222113	0,56	0,00	-0,560
2.2.2.1	J I-222115	0,27	0,00	-0,272
2.2.2.1	J I-222116	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	J I-222117	0,32	0,00	-0,318
2.2.2.1	J I-222118	0,09	0,00	-0,087
2.2.2.1	J I-222119	0,25	0,00	-0,254
2.2.2.1	J I-222120	0,63	0,00	-0,633
2.2.2.1	J I-222121	0,88	0,00	-0,876
2.2.2.1	J I-222122	0,27	0,00	-0,271
2.2.2.1	J I-222123	0,30	0,00	-0,299
2.2.2.1	J I-222124	0,53	0,00	-0,527
2.2.2.1	J I-222125	0,19	0,00	-0,192
2.2.2.1	J I-222126	0,10	0,00	-0,095
2.2.2.1	J I-222678	8,64	8,52	-0,118
2.2.2.1	J I-222679	10,00	9,65	-0,353

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.2.2.1	J I-222697	0,70	0,66	-0,036
2.2.2.1	J I-222698	0,70	0,69	-0,006
2.2.2.1	J I-222743	1,20	0,49	-0,710
2.2.2.1	J I-224217	1,55	1,47	-0,084
2.2.2.1	J I-224219	1,28	0,54	-0,739
2.2.2.1	J I-224220	1,32	0,69	-0,628
2.2.2.1	J I-224222	0,45	0,43	-0,015
2.2.2.1	K I-225836	0,20	0,16	-0,036
2.2.2.1	K I-230818	0,12	0,00	-0,120
2.2.2.1	K I-231577	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	K I-231578	0,15	0,00	-0,150
2.2.2.1	K I-233909	0,22	0,07	-0,149
2.2.2.1	K I-234100	0,32	0,23	-0,089
2.2.2.1	K I-235449	0,46	0,14	-0,319
2.2.2.1	K I-235899	2,65	2,59	-0,062
2.2.2.1	K I-235900	2,20	1,77	-0,429
2.2.2.2	H I-199330	2,50	2,10	-0,405
2.2.2.2	H I-199346	2,45	1,57	-0,882
2.2.2.2	H I-199349	2,30	0,00	-2,300
2.2.2.2	H I-199350	1,99	1,97	-0,026
2.2.2.2	H I-199356	0,79	0,70	-0,090
2.2.2.2	H I-199360	2,00	0,00	-2,000
2.2.2.2	H I-202610	0,17	0,00	-0,170
2.3.2	E I-100798	7,30	2,77	-4,528
2.3.2	E I-124592	25,69	0,00	-25,691
2.4	E I-185186	1,98	0,00	-1,984
2.4	E I-185198	0,42	0,39	-0,025
2.4	E I-185203	0,54	0,00	-0,542
2.4	I I-208737	0,14	0,07	-0,068
2.4	I I-219542	2,08	0,00	-2,075
2.4	K I-225649	0,38	0,20	-0,171
2.4	K I-228600	0,15	0,00	-0,145
2.4	K I-228601	0,12	0,00	-0,116
2.4	J I-229314	4,41	4,21	-0,205

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	22	
2.4	К I-229889	0,44	0,39	-0,042
2.4	К I-231322	1,87	0,63	-1,239
2.4	К I-231398	0,23	0,20	-0,033
2.4	К I-231399	0,72	0,00	-0,723
2.4	К I-231401	0,25	0,00	-0,250
2.4	К I-231403	5,44	3,33	-2,111
2.4	К I-231597	0,06	0,00	-0,060
2.4	К I-231600	0,16	0,00	-0,157
2.4	К I-232819	0,66	0,00	-0,660
2.4	К I-233751	0,84	0,00	-0,840
2.4	К I-233932	0,46	0,00	-0,460
2.4	К I-234052	0,10	0,00	-0,095
2.4	К I-236806	0,70	0,00	-0,700
2.4	К I-236809	0,25	0,00	-0,250
2.4	К I-236810	0,18	0,13	-0,054
2.4	К I-237223	0,97	0,84	-0,132
2.4	К I-237984	0,60	0,00	-0,600

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 24) от плана (Ст. 9). Показатель: «ячейки РУ 220кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	9	24	
1.3.1	Е I-103010	9	0	-9
2.1.4.1	Е I-139026	7	0	-7
2.1.4.1	Е I-188382	6	0	-6

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 25) от плана (Ст. 10). Показатель: «ячейки РУ 110кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	10	25	
1.3.1	E I-103010	22	0	-22
2.1.4.1	E I-139026	7	0	-7
2.1.4.1	E I-188382	11	0	-11
2.1.4.1	J I-227053	2	0	-2
2.1.4.2	E I-106365	6	0	-6
2.1.4.2	E I-111086	9	0	-9
2.1.4.2	E I-112304	10	0	-10
2.1.4.2	E I-116170	18	0	-18
2.1.4.2	E I-124661	9	0	-9
2.1.4.2	E I-124662	9	0	-9
2.1.4.2	E I-157010	4	0	-4
2.1.4.2	E I-184025	5	0	-5
2.1.4.2	E I-184095	8	0	-8
2.1.4.2	H I-186434	13	0	-13
2.1.4.2	I I-202438	2	0	-2
2.1.4.2	I I-211308	5	0	-5
2.1.4.2	I I-211310	5	0	-5
2.1.4.2	I I-219560	1	0	-1
2.1.4.2	J I-222939	2	0	-2
2.1.4.2	J I-223001	2	0	-2
2.1.4.2	J I-226990	4	0	-4
2.1.4.2	J I-227093	3	0	-3
2.1.4.2	J I-227096	10	0	-10
2.1.4.2	J I-228510	12	0	-12
2.1.4.2	K I-234966	2	0	-2
2.3.2	E I-100798	2	0	-2

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 26) от плана (Ст. 11). Показатель: «ячейки РУ 35кВ, шт.»»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	11	26	
2.1.4.2	Е I-111086	7	0	-7
2.1.4.2	Е I-112304	5	0	-5
2.1.4.2	Е I-116170	5	0	-5
2.1.4.2	Е I-116172	2	0	-2
2.1.4.2	Е I-118315	3	0	-3
2.1.4.2	Е I-124661	10	0	-10
2.1.4.2	Е I-184095	9	0	-9
2.1.4.2	Ж I-222939	3	0	-3

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 27) от плана (Ст. 12). Показатель: «ячейки РУ 20кВ, шт.»»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	12	27	
1.1.1.3	Н I-185630	20	0	-20
1.1.1.3	Н I-201403	4	0	-4
1.1.1.3	И I-203234	4	0	-4
1.1.1.3	И I-210648	42	0	-42
1.1.1.3	И I-212635	12	0	-12
1.1.1.3	И I-219608	8	0	-8
1.1.1.3	И I-219697	12	0	-12
1.1.1.3	Ж I-224246	12	0	-12
1.1.1.3	Ж I-229013	28	0	-28
1.1.4.2	Н I-112364	10	0	-10
1.1.4.2	И I-213017	2	0	-2
1.1.4.2	И I-213153	2	0	-2
1.2.1.2	Н I-199949	24	0	-24
1.3.1	Е I-103010	50	0	-50

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	12	27	
2.1.1.3	J I-228350	16	0	-16
2.1.4.2	E I-139032	3	0	-3
2.1.4.2	E I-163775	3	0	-3
2.1.4.2	H I-198085	5	0	-5
2.1.4.2	H I-198086	5	0	-5
2.1.4.2	J I-228510	5	0	-5

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 28) от плана (Ст. 13). Показатель: «ячейки РУ 10кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.1.3	E I-105109	14	0	-14
1.1.1.3	E I-105133	14	0	-14
1.1.1.3	E I-105162	14	0	-14
1.1.1.3	E I-105532	8	0	-8
1.1.1.3	E I-106642	2	0	-2
1.1.1.3	E I-107667	28	0	-28
1.1.1.3	H I-107990	14	0	-14
1.1.1.3	E I-108003	4	0	-4
1.1.1.3	E I-111741	4	0	-4
1.1.1.3	E I-112044	14	0	-14
1.1.1.3	E I-115643	30	0	-30
1.1.1.3	E I-116202	8	0	-8
1.1.1.3	E I-122831	4	0	-4
1.1.1.3	E I-122833	14	0	-14
1.1.1.3	E I-123717	22	0	-22
1.1.1.3	E I-125509	22	0	-22
1.1.1.3	E I-133047	8	0	-8
1.1.1.3	E I-133049	2	0	-2
1.1.1.3	E I-140184	4	0	-4

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.1.3	Е I-142422	1	0	-1
1.1.1.3	Е I-143129	14	0	-14
1.1.1.3	Е I-145383	28	0	-28
1.1.1.3	Е I-145586	10	0	-10
1.1.1.3	Е I-147380	2	0	-2
1.1.1.3	Е I-148816	14	0	-14
1.1.1.3	Е I-150663	12	0	-12
1.1.1.3	Н I-151912	28	0	-28
1.1.1.3	Е I-152403	2	0	-2
1.1.1.3	Н I-153148	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-155070	14	0	-14
1.1.1.3	Е I-155166	2	0	-2
1.1.1.3	Н I-156850	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-156851	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-160582	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-162385	42	38	-4
1.1.1.3	Н I-163158	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-163162	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-163482	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-163483	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-163892	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-166202	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-167664	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-167785	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-167801	28	0	-28
1.1.1.3	Н I-168563	28	0	-28
1.1.1.3	Н I-171323	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-171324	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-171640	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-172506	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-172765	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-175301	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-175640	28	0	-28
1.1.1.3	Н I-175641	28	0	-28
1.1.1.3	Н I-177066	4	0	-4

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.1.3	Н I-179069	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-180562	36	0	-36
1.1.1.3	Н I-188538	3	0	-3
1.1.1.3	Н I-188543	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-188974	12	0	-12
1.1.1.3	Н I-189473	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-189670	1	0	-1
1.1.1.3	Н I-190983	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-191181	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-191314	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-192338	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-193212	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-193371	2	0	-2
1.1.1.3	Н I-193801	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-193910	2	0	-2
1.1.1.3	Н I-195055	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-195294	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-195995	8	0	-8
1.1.1.3	Н I-196179	16	0	-16
1.1.1.3	Н I-196774	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-197146	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-197325	14	0	-14
1.1.1.3	Н I-202439	8	0	-8
1.1.1.3	I I-202680	14	0	-14
1.1.1.3	I I-203947	10	0	-10
1.1.1.3	I I-204265	14	0	-14
1.1.1.3	I I-204267	4	0	-4
1.1.1.3	I I-204326	2	0	-2
1.1.1.3	I I-204398	6	0	-6
1.1.1.3	I I-204509	1	0	-1
1.1.1.3	I I-204719	1	0	-1
1.1.1.3	I I-204844	14	0	-14
1.1.1.3	I I-205561	2	0	-2
1.1.1.3	I I-205562	2	0	-2

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.1.3	I I-206018	14	0	-14
1.1.1.3	I I-206207	4	0	-4
1.1.1.3	I I-207263	5	0	-5
1.1.1.3	I I-207289	4	0	-4
1.1.1.3	I I-207776	1	0	-1
1.1.1.3	I I-207849	14	4	-10
1.1.1.3	I I-208558	7	0	-7
1.1.1.3	I I-208856	2	0	-2
1.1.1.3	I I-208924	14	0	-14
1.1.1.3	I I-209354	14	0	-14
1.1.1.3	I I-209506	14	0	-14
1.1.1.3	I I-209512	14	0	-14
1.1.1.3	I I-209728	16	0	-16
1.1.1.3	I I-210598	2	0	-2
1.1.1.3	I I-210646	14	0	-14
1.1.1.3	I I-212064	14	0	-14
1.1.1.3	I I-212066	14	0	-14
1.1.1.3	I I-212068	14	0	-14
1.1.1.3	I I-212801	2	0	-2
1.1.1.3	I I-212807	14	0	-14
1.1.1.3	I I-213415	8	0	-8
1.1.1.3	I I-213806	14	0	-14
1.1.1.3	I I-213809	14	0	-14
1.1.1.3	I I-214219	12	0	-12
1.1.1.3	I I-214395	16	0	-16
1.1.1.3	J I-214990	1	0	-1
1.1.1.3	J I-215288	10	4	-6
1.1.1.3	J I-215291	14	0	-14
1.1.1.3	J I-215720	14	0	-14
1.1.1.3	J I-215936	14	4	-10
1.1.1.3	J I-216355	4	0	-4
1.1.1.3	J I-216357	14	0	-14
1.1.1.3	J I-216358	4	0	-4
1.1.1.3	J I-216360	4	0	-4
1.1.1.3	J I-216450	4	0	-4

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.1.3	J I-216456	4	0	-4
1.1.1.3	J I-216459	14	0	-14
1.1.1.3	J I-216463	14	0	-14
1.1.1.3	J I-216464	14	0	-14
1.1.1.3	J I-216468	14	0	-14
1.1.1.3	J I-216474	14	0	-14
1.1.1.3	J I-216498	4	0	-4
1.1.1.3	J I-216503	4	0	-4
1.1.1.3	J I-216602	2	0	-2
1.1.1.3	J I-216674	4	0	-4
1.1.1.3	J I-216676	14	0	-14
1.1.1.3	J I-216679	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217145	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217147	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217148	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217379	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217424	2	0	-2
1.1.1.3	J I-217426	1	0	-1
1.1.1.3	J I-217429	1	0	-1
1.1.1.3	J I-217565	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217573	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217585	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217692	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217697	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217701	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217706	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217812	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217813	1	0	-1
1.1.1.3	J I-217934	4	0	-4
1.1.1.3	J I-218299	14	0	-14
1.1.1.3	J I-218937	2	0	-2
1.1.1.3	I I-219570	12	0	-12
1.1.1.3	I I-219605	4	0	-4
1.1.1.3	I I-219606	4	0	-4

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.1.3	I I-219607	18	0	-18
1.1.1.3	I I-219613	42	0	-42
1.1.1.3	I I-219620	14	0	-14
1.1.1.3	I I-219628	28	0	-28
1.1.1.3	I I-219654	14	0	-14
1.1.1.3	I I-219659	8	0	-8
1.1.1.3	I I-219666	14	0	-14
1.1.1.3	I I-219678	2	0	-2
1.1.1.3	I I-219695	22	0	-22
1.1.1.3	I I-219701	8	4	-4
1.1.1.3	I I-219706	7	0	-7
1.1.1.3	I I-219717	4	0	-4
1.1.1.3	I I-219730	4	0	-4
1.1.1.3	I I-219734	4	0	-4
1.1.1.3	I I-219738	4	0	-4
1.1.1.3	I I-219741	16	0	-16
1.1.1.3	I I-219742	14	0	-14
1.1.1.3	I I-219746	14	0	-14
1.1.1.3	I I-219751	10	0	-10
1.1.1.3	I I-219760	18	0	-18
1.1.1.3	I I-219793	4	0	-4
1.1.1.3	I I-219800	4	0	-4
1.1.1.3	I I-219813	4	0	-4
1.1.1.3	I I-219819	8	0	-8
1.1.1.3	I I-219831	14	0	-14
1.1.1.3	I I-219837	7	4	-3
1.1.1.3	I I-219848	4	0	-4
1.1.1.3	I I-219883	14	0	-14
1.1.1.3	J I-219896	1	0	-1
1.1.1.3	J I-219914	4	0	-4
1.1.1.3	J I-220211	4	0	-4
1.1.1.3	J I-220215	14	0	-14
1.1.1.3	J I-220227	14	0	-14
1.1.1.3	J I-220228	14	0	-14
1.1.1.3	J I-220616	4	0	-4

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.1.3	J I-220620	10	0	-10
1.1.1.3	J I-220622	2	0	-2
1.1.1.3	J I-220939	4	0	-4
1.1.1.3	J I-220943	4	0	-4
1.1.1.3	J I-220945	4	0	-4
1.1.1.3	J I-220947	4	0	-4
1.1.1.3	J I-220997	8	0	-8
1.1.1.3	J I-220998	4	0	-4
1.1.1.3	J I-221001	14	0	-14
1.1.1.3	J I-221008	4	0	-4
1.1.1.3	J I-221022	4	0	-4
1.1.1.3	J I-221024	4	0	-4
1.1.1.3	J I-221041	14	0	-14
1.1.1.3	J I-221195	1	0	-1
1.1.1.3	J I-221279	4	0	-4
1.1.1.3	J I-221290	14	0	-14
1.1.1.3	J I-221292	14	0	-14
1.1.1.3	J I-221294	14	0	-14
1.1.1.3	J I-221296	14	0	-14
1.1.1.3	J I-221298	14	0	-14
1.1.1.3	J I-221417	4	0	-4
1.1.1.3	J I-221512	3	0	-3
1.1.1.3	J I-224030	52	0	-52
1.1.1.3	J I-224242	24	0	-24
1.1.1.3	J I-224244	2	0	-2
1.1.1.3	J I-224360	28	0	-28
1.1.1.3	J I-224494	4	0	-4
1.1.1.3	J I-224495	4	0	-4
1.1.1.3	J I-225038	14	0	-14
1.1.1.3	J I-225638	14	0	-14
1.1.1.3	J I-226016	7	0	-7
1.1.1.3	J I-226196	14	0	-14
1.1.1.3	J I-226811	2	0	-2
1.1.1.3	J I-227045	12	0	-12

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.1.3	J I-227051	40	0	-40
1.1.1.3	J I-227100	4	0	-4
1.1.1.3	J I-227314	14	0	-14
1.1.1.3	J I-227319	4	0	-4
1.1.1.3	J I-227401	2	0	-2
1.1.1.3	J I-227472	26	0	-26
1.1.1.3	J I-227951	14	0	-14
1.1.1.3	K I-228747	2	0	-2
1.1.1.3	K I-228956	4	0	-4
1.1.1.3	J I-228983	16	0	-16
1.1.1.3	J I-229012	12	0	-12
1.1.1.3	J I-229056	18	0	-18
1.1.1.3	J I-229312	2	0	-2
1.1.1.3	K I-229507	4	0	-4
1.1.1.3	K I-229690	4	0	-4
1.1.1.3	J I-229845	6	0	-6
1.1.1.3	J I-230040	14	0	-14
1.1.1.3	K I-232160	4	0	-4
1.1.1.3	K I-232649	14	0	-14
1.1.1.3	K I-233185	2	0	-2
1.1.1.3	K I-233190	4	0	-4
1.1.1.3	K I-233452	4	0	-4
1.1.1.3	K I-233589	4	0	-4
1.1.1.3	K I-233593	4	0	-4
1.1.1.3	K I-233755	4	0	-4
1.1.1.3	K I-233914	4	0	-4
1.1.1.3	K I-233920	4	0	-4
1.1.1.3	K I-233931	1	0	-1
1.1.1.3	K I-233944	4	0	-4
1.1.1.3	K I-234511	4	0	-4
1.1.1.3	K I-234588	4	0	-4
1.1.1.3	K I-234592	2	0	-2
1.1.1.3	K I-234593	4	0	-4
1.1.1.3	K I-235069	2	0	-2
1.1.1.3	K I-235253	4	0	-4

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.1.3	К I-235662	4	0	-4
1.1.1.3	К I-235688	4	0	-4
1.1.1.3	К I-236704	28	2	-26
1.1.1.3	К I-236818	4	0	-4
1.1.1.3	К I-236860	4	0	-4
1.1.1.3	К I-236865	1	0	-1
1.1.1.3	К I-237310	7	0	-7
1.1.1.3	К I-237312	10	0	-10
1.1.1.3	К I-237313	14	0	-14
1.1.1.3	К I-237324	14	0	-14
1.1.1.3	К I-237328	18	0	-18
1.1.1.3	К I-237442	4	0	-4
1.1.1.3	К I-237468	4	0	-4
1.1.1.3	К I-237469	2	0	-2
1.1.1.3	К I-237606	4	0	-4
1.1.1.3	К I-237609	4	0	-4
1.1.1.3	К I-237899	4	0	-4
1.1.1.3	К I-238015	4	0	-4
1.1.1.3	К I-238389	4	0	-4
1.1.1.3	К I-238401	28	0	-28
1.1.1.3	К I-238529	34	0	-34
1.1.4.1	Е I-188388	45	44	-1
1.1.4.1	Н I-193911	3	0	-3
1.1.4.1	Ж I-220929	14	0	-14
1.1.4.2	Е I-108327	2	0	-2
1.1.4.2	Е I-111740	2	0	-2
1.1.4.2	Е I-115877	4	0	-4
1.1.4.2	Е I-122113	2	0	-2
1.1.4.2	Е I-122395	4	0	-4
1.1.4.2	Е I-127340	2	0	-2
1.1.4.2	Н I-143970	4	0	-4
1.1.4.2	Н I-149114	2	0	-2
1.1.4.2	Е I-155164	2	0	-2
1.1.4.2	Е I-155224	1	0	-1

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.4.2	Н I-155856	4	0	-4
1.1.4.2	Е I-156211	2	0	-2
1.1.4.2	Е I-156215	2	0	-2
1.1.4.2	Н I-162140	4	0	-4
1.1.4.2	Н I-165882	12	0	-12
1.1.4.2	Н I-183316	12	0	-12
1.1.4.2	Н I-185466	8	0	-8
1.1.4.2	Н I-187185	4	0	-4
1.1.4.2	Н I-190943	1	0	-1
1.1.4.2	Н I-190988	4	1	-3
1.1.4.2	Н I-192401	2	0	-2
1.1.4.2	Н I-193903	3	0	-3
1.1.4.2	Н I-193913	2	0	-2
1.1.4.2	Н I-194915	1	0	-1
1.1.4.2	Н I-195057	2	0	-2
1.1.4.2	Н I-195495	4	0	-4
1.1.4.2	Н I-195985	2	0	-2
1.1.4.2	Н I-196174	4	0	-4
1.1.4.2	Н I-196766	14	0	-14
1.1.4.2	Н I-196914	4	0	-4
1.1.4.2	Н I-196920	4	0	-4
1.1.4.2	И I-197562	2	0	-2
1.1.4.2	И I-199852	1	0	-1
1.1.4.2	Н I-200823	4	0	-4
1.1.4.2	Н I-200886	4	0	-4
1.1.4.2	И I-201041	2	0	-2
1.1.4.2	Н I-201529	4	0	-4
1.1.4.2	Н I-201535	4	0	-4
1.1.4.2	Н I-201955	1	0	-1
1.1.4.2	И I-202826	2	0	-2
1.1.4.2	И I-202906	22	0	-22
1.1.4.2	И I-202923	4	0	-4
1.1.4.2	И I-202928	2	0	-2
1.1.4.2	Ж I-202937	8	0	-8
1.1.4.2	И I-202939	4	0	-4

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.4.2	J I-202944	12	0	-12
1.1.4.2	H I-202948	4	0	-4
1.1.4.2	I I-202960	4	0	-4
1.1.4.2	I I-203228	4	0	-4
1.1.4.2	I I-203230	4	0	-4
1.1.4.2	I I-203534	3	0	-3
1.1.4.2	J I-203547	4	0	-4
1.1.4.2	I I-203553	14	0	-14
1.1.4.2	I I-203557	4	0	-4
1.1.4.2	I I-204026	4	0	-4
1.1.4.2	I I-204035	2	0	-2
1.1.4.2	I I-204247	2	0	-2
1.1.4.2	I I-204388	8	0	-8
1.1.4.2	I I-204403	2	0	-2
1.1.4.2	I I-204510	2	0	-2
1.1.4.2	I I-204847	14	0	-14
1.1.4.2	I I-204848	4	0	-4
1.1.4.2	I I-205335	4	0	-4
1.1.4.2	I I-205432	10	0	-10
1.1.4.2	I I-205685	14	0	-14
1.1.4.2	I I-205689	4	0	-4
1.1.4.2	I I-205730	2	0	-2
1.1.4.2	I I-205778	14	0	-14
1.1.4.2	I I-206015	1	0	-1
1.1.4.2	I I-206195	14	0	-14
1.1.4.2	I I-206202	4	0	-4
1.1.4.2	I I-206205	4	3	-1
1.1.4.2	I I-206745	2	0	-2
1.1.4.2	I I-206888	14	0	-14
1.1.4.2	I I-206896	36	0	-36
1.1.4.2	I I-207009	1	0	-1
1.1.4.2	I I-207040	14	0	-14
1.1.4.2	I I-207596	14	0	-14
1.1.4.2	I I-207777	2	0	-2

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.4.2	I I-207847	2	0	-2
1.1.4.2	I I-207853	8	0	-8
1.1.4.2	I I-208263	2	0	-2
1.1.4.2	I I-208561	3	0	-3
1.1.4.2	I I-208854	5	0	-5
1.1.4.2	I I-208857	2	0	-2
1.1.4.2	I I-208925	2	0	-2
1.1.4.2	I I-209233	4	2	-2
1.1.4.2	I I-209356	4	0	-4
1.1.4.2	I I-209501	4	0	-4
1.1.4.2	I I-209508	2	0	-2
1.1.4.2	I I-211126	4	0	-4
1.1.4.2	I I-211542	4	0	-4
1.1.4.2	I I-211628	14	0	-14
1.1.4.2	I I-211757	14	0	-14
1.1.4.2	I I-211875	4	0	-4
1.1.4.2	I I-212292	16	0	-16
1.1.4.2	I I-213146	4	0	-4
1.1.4.2	I I-213345	4	0	-4
1.1.4.2	I I-213803	4	0	-4
1.1.4.2	I I-214228	2	0	-2
1.1.4.2	J I-214737	4	0	-4
1.1.4.2	J I-214761	2	0	-2
1.1.4.2	I I-215557	4	0	-4
1.1.4.2	J I-216942	2	0	-2
1.1.4.2	J I-217587	14	0	-14
1.1.4.2	J I-217694	14	0	-14
1.1.4.2	J I-217704	2	0	-2
1.1.4.2	J I-218302	1	0	-1
1.1.4.2	J I-218356	4	0	-4
1.1.4.2	J I-218471	2	0	-2
1.1.4.2	J I-218531	14	0	-14
1.1.4.2	I I-219650	14	0	-14
1.1.4.2	I I-219664	8	0	-8
1.1.4.2	I I-219674	8	0	-8

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.4.2	I I-219735	4	0	-4
1.1.4.2	J I-220229	2	0	-2
1.1.4.2	J I-220926	2	0	-2
1.1.4.2	J I-220927	14	0	-14
1.1.4.2	J I-221013	14	0	-14
1.1.4.2	J I-221039	2	0	-2
1.1.4.2	J I-221269	14	0	-14
1.1.4.2	J I-222895	14	0	-14
1.1.4.2	J I-224032	2	0	-2
1.1.4.2	J I-224663	2	0	-2
1.1.4.2	J I-224664	5	0	-5
1.1.4.2	J I-224786	14	0	-14
1.1.4.2	J I-224787	14	0	-14
1.1.4.2	J I-225041	2	0	-2
1.1.4.2	J I-225238	14	0	-14
1.1.4.2	J I-225451	14	0	-14
1.1.4.2	J I-225454	14	0	-14
1.1.4.2	J I-225492	14	0	-14
1.1.4.2	J I-225870	14	0	-14
1.1.4.2	J I-226421	5	0	-5
1.1.4.2	J I-226422	2	0	-2
1.1.4.2	J I-227262	2	0	-2
1.1.4.2	J I-227266	4	0	-4
1.1.4.2	J I-227402	4	0	-4
1.1.4.2	J I-227825	14	0	-14
1.1.4.2	J I-227828	4	0	-4
1.1.4.2	J I-228343	2	0	-2
1.1.4.2	J I-228751	2	0	-2
1.1.4.2	J I-228995	4	0	-4
1.1.4.2	J I-229008	4	0	-4
1.1.4.2	J I-229059	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231392	14	0	-14
1.1.4.2	K I-231738	2	0	-2
1.1.4.2	K I-233293	14	0	-14

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
1.1.4.2	К I-233590	2	0	-2
1.1.4.2	К I-233930	1	0	-1
1.1.4.2	К I-234589	2	0	-2
1.1.4.2	К I-235056	14	0	-14
1.1.4.2	К I-235920	4	0	-4
1.1.4.2	К I-237479	3	0	-3
1.1.4.2	К I-237950	14	0	-14
1.2.1.1	К I-235919	34	9	-25
1.2.1.2	Н I-199949	32	0	-32
1.2.1.2	И I-219661	4	0	-4
1.2.2.1	Е I-127173	2	0	-2
1.2.2.1	Н I-174166	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174167	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174173	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174174	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174179	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174180	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174181	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174182	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174186	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174197	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174200	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174212	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-182243	2	0	-2
1.2.2.1	И I-210184	2	0	-2
1.2.2.1	И I-210276	1	0	-1
1.2.2.1	И I-210327	1	0	-1
1.2.2.1	Ж I-218528	4	0	-4
1.3.1	Е I-103010	78	0	-78
1.3.2	Ж I-229035	46	0	-46
1.4	Н I-170382	7	0	-7
1.4	Ж I-222896	20	16	-4
1.4	Ж I-225788	16	0	-16
2.1.1.3	Е I-112036	2	0	-2
2.1.1.3	Е I-126665	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
2.1.1.3	Е I-143005	4	0	-4
2.1.1.3	Е I-149099	2	0	-2
2.1.1.3	Н I-160247	2	0	-2
2.1.1.3	Н I-172740	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-177314	2	0	-2
2.1.1.3	Н I-180460	12	0	-12
2.1.1.3	Н I-182418	12	0	-12
2.1.1.3	И I-197644	2	0	-2
2.1.1.3	Н I-200332	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-200351	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-200870	1	0	-1
2.1.1.3	И I-202419	2	0	-2
2.1.1.3	И I-213021	2	0	-2
2.1.1.3	И I-214098	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-215874	10	0	-10
2.1.1.3	Ж I-216018	2	0	-2
2.1.1.3	Ж I-216719	10	0	-10
2.1.1.3	Ж I-217140	2	0	-2
2.1.1.3	Ж I-217981	2	0	-2
2.1.1.3	Ж I-219026	1	0	-1
2.1.1.3	И I-219185	1	0	-1
2.1.1.3	И I-219439	2	0	-2
2.1.1.3	Ж I-220437	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-223308	14	0	-14
2.1.1.3	Ж I-223956	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-224502	8	5	-3
2.1.1.3	Ж I-224623	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-224780	2	0	-2
2.1.1.3	Ж I-224781	2	0	-2
2.1.1.3	Ж I-225306	4	0	-4
2.1.1.3	Ж I-225496	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-226591	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-227056	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-227462	1	0	-1

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
2.1.1.3	J I-228308	1	0	-1
2.1.1.3	J I-229460	2	0	-2
2.1.1.3	J I-230034	1	0	-1
2.1.1.3	J I-230360	2	0	-2
2.1.1.3	K I-233441	1	0	-1
2.1.1.3	K I-235691	2	0	-2
2.1.1.3	K I-235694	2	0	-2
2.1.1.3	K I-236535	1	0	-1
2.1.1.3	K I-238169	8	0	-8
2.1.4.1	E I-139026	42	0	-42
2.1.4.1	J I-216808	1	0	-1
2.1.4.2	E I-106365	50	0	-50
2.1.4.2	E I-108392	1	0	-1
2.1.4.2	E I-108419	2	0	-2
2.1.4.2	E I-109300	1	0	-1
2.1.4.2	E I-109375	2	0	-2
2.1.4.2	E I-111086	50	0	-50
2.1.4.2	E I-112304	3	0	-3
2.1.4.2	E I-113210	3	0	-3
2.1.4.2	E I-114820	1	0	-1
2.1.4.2	E I-116170	63	0	-63
2.1.4.2	E I-118315	3	0	-3
2.1.4.2	E I-124661	90	0	-90
2.1.4.2	E I-130144	2	0	-2
2.1.4.2	E I-134059	1	0	-1
2.1.4.2	H I-137657	1	0	-1
2.1.4.2	E I-139032	2	0	-2
2.1.4.2	E I-142004	3	0	-3
2.1.4.2	E I-144296	1	0	-1
2.1.4.2	E I-157010	2	0	-2
2.1.4.2	H I-158040	1	0	-1
2.1.4.2	E I-163775	32	0	-32
2.1.4.2	E I-163777	26	0	-26
2.1.4.2	I I-180461	4	0	-4
2.1.4.2	E I-184025	17	0	-17

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
2.1.4.2	Н I-186434	24	0	-24
2.1.4.2	Н I-188224	2	0	-2
2.1.4.2	Н I-190305	1	0	-1
2.1.4.2	I I-193433	2	0	-2
2.1.4.2	Н I-194655	2	0	-2
2.1.4.2	Н I-196140	1	0	-1
2.1.4.2	Н I-197348	1	0	-1
2.1.4.2	I I-197643	2	0	-2
2.1.4.2	I I-200354	1	0	-1
2.1.4.2	I I-200582	46	0	-46
2.1.4.2	Н I-202488	12	0	-12
2.1.4.2	I I-203084	1	0	-1
2.1.4.2	I I-203361	3	0	-3
2.1.4.2	I I-204515	1	0	-1
2.1.4.2	I I-204963	1	0	-1
2.1.4.2	I I-206910	1	0	-1
2.1.4.2	I I-210963	4	2	-2
2.1.4.2	I I-211310	24	0	-24
2.1.4.2	I I-212962	2	0	-2
2.1.4.2	J I-215483	16	0	-16
2.1.4.2	J I-215875	2	0	-2
2.1.4.2	J I-216556	1	0	-1
2.1.4.2	J I-216883	1	0	-1
2.1.4.2	J I-217141	2	0	-2
2.1.4.2	J I-217348	2	0	-2
2.1.4.2	J I-218137	3	0	-3
2.1.4.2	J I-219027	1	0	-1
2.1.4.2	J I-220064	2	0	-2
2.1.4.2	J I-222900	2	0	-2
2.1.4.2	J I-222939	64	0	-64
2.1.4.2	J I-224782	2	0	-2
2.1.4.2	J I-225067	1	0	-1
2.1.4.2	J I-225497	1	0	-1
2.1.4.2	J I-225502	2	1	-1

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
2.1.4.2	J I-226015	1	0	-1
2.1.4.2	J I-227096	76	0	-76
2.1.4.2	J I-227321	1	0	-1
2.1.4.2	J I-228310	1	0	-1
2.1.4.2	J I-228510	91	0	-91
2.1.4.2	J I-228758	2	0	-2
2.1.4.2	J I-229041	1	0	-1
2.1.4.2	J I-229652	1	0	-1
2.1.4.2	J I-230080	6	0	-6
2.1.4.2	K I-230240	4	0	-4
2.1.4.2	K I-231311	1	0	-1
2.1.4.2	K I-231604	1	0	-1
2.1.4.2	K I-233465	2	0	-2
2.1.4.2	K I-233973	1	0	-1
2.1.4.2	K I-236751	2	0	-2
2.1.4.2	K I-236973	2	0	-2
2.1.4.2	K I-238170	2	0	-2
2.1.4.2	K I-238354	2	0	-2
2.2.1.1	E I-116429	7	6	-1
2.2.1.1	E I-185221	11	0	-11
2.2.1.1	I I-209866	3	0	-3
2.2.1.1	J I-222210	13	0	-13
2.2.1.1	J I-228346	49	0	-49
2.2.1.2	I I-209823	8	0	-8
2.2.1.2	I I-209898	14	0	-14
2.2.1.2	I I-209899	1	0	-1
2.2.1.2	I I-210717	9	8	-1
2.2.1.2	I I-210719	9	0	-9
2.2.1.2	I I-210722	5	0	-5
2.2.1.2	I I-213566	7	0	-7
2.2.2.1	E I-133289	3	0	-3
2.2.2.1	E I-133295	4	0	-4
2.2.2.1	J I-222765	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222766	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222767	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	28	
2.2.2.1	J I-222768	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222769	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222770	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222771	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222772	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222773	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222774	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222775	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222776	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222777	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222778	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222799	1	0	-1
2.2.2.1	K I-224339	4	1	-3
2.2.2.2	I I-209884	1	0	-1
2.4	K I-231599	1	0	-1

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 29) от плана (Ст. 14). Показатель: «ячейки РУ 6кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	14	29	
1.1.1.3	H I-201400	8	0	-8
1.1.1.3	I I-204023	6	0	-6
1.1.1.3	J I-217382	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217569	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217583	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217686	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217687	14	0	-14
1.1.1.3	I I-219692	1	0	-1
1.1.1.3	J I-226181	1	0	-1
1.1.1.3	J I-226182	2	0	-2

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	14	29	
1.1.1.3	К I-228105	28	0	-28
1.1.1.3	К I-231560	14	0	-14
1.1.1.3	К I-232648	4	0	-4
1.1.1.3	К I-232835	2	0	-2
1.1.1.3	К I-233120	14	0	-14
1.1.1.3	К I-237304	20	0	-20
1.1.4.2	Е I-134496	4	0	-4
1.1.4.2	Е I-154116	1	0	-1
1.1.4.2	Е I-156209	2	0	-2
1.1.4.2	Н I-184663	4	0	-4
1.1.4.2	Н I-196765	2	0	-2
1.1.4.2	Н I-197312	8	0	-8
1.1.4.2	Н I-200901	14	0	-14
1.1.4.2	И I-203236	4	0	-4
1.1.4.2	И I-203559	4	0	-4
1.1.4.2	И I-205428	4	0	-4
1.1.4.2	И I-206625	2	0	-2
1.1.4.2	И I-208648	2	0	-2
1.1.4.2	И I-208927	2	0	-2
1.1.4.2	И I-210594	2	0	-2
1.1.4.2	И I-212802	2	0	-2
1.1.4.2	И I-213955	22	0	-22
1.1.4.2	И I-214524	1	0	-1
1.1.4.2	Ж I-215836	1	0	-1
1.1.4.2	Ж I-216488	14	0	-14
1.1.4.2	Ж I-217041	2	0	-2
1.1.4.2	Ж I-217430	1	0	-1
1.1.4.2	Ж I-218987	1	0	-1
1.1.4.2	И I-219823	14	0	-14
1.1.4.2	Ж I-219897	2	0	-2
1.1.4.2	Ж I-221017	1	0	-1
1.1.4.2	Ж I-221196	1	0	-1
1.1.4.2	Ж I-221469	2	0	-2
1.1.4.2	Ж I-221470	1	0	-1
1.1.4.2	Ж I-224622	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	14	29	
1.1.4.2	J I-226304	4	0	-4
1.1.4.2	J I-226417	14	0	-14
1.1.4.2	K I-227947	4	0	-4
1.1.4.2	K I-228303	2	0	-2
1.1.4.2	K I-228335	4	0	-4
1.1.4.2	J I-229015	4	0	-4
1.1.4.2	K I-229861	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231570	1	0	-1
1.1.4.2	K I-231572	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231766	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231768	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231770	20	0	-20
1.1.4.2	K I-233948	14	0	-14
1.1.4.2	K I-236523	2	0	-2
1.1.4.2	K I-236836	7	0	-7
1.2.1.1	E I-115470	4	0	-4
1.2.2.1	H I-174172	1	0	-1
1.2.2.1	I I-210314	1	0	-1
1.4	J I-217233	16	0	-16
2.1.1.3	E I-143006	2	0	-2
2.1.1.3	E I-149633	2	0	-2
2.1.1.3	H I-165017	1	0	-1
2.1.1.3	H I-175082	1	0	-1
2.1.1.3	H I-192421	1	0	-1
2.1.1.3	H I-200341	3	0	-3
2.1.1.3	I I-204351	1	0	-1
2.1.1.3	J I-215914	3	0	-3
2.1.1.3	J I-218872	2	0	-2
2.1.1.3	J I-225045	1	0	-1
2.1.1.3	J I-230362	2	0	-2
2.1.1.3	K I-231074	1	0	-1
2.1.1.3	K I-233936	1	0	-1
2.1.1.3	K I-234098	1	0	-1
2.1.4.1	E I-188382	75	0	-75

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	14	29	
2.1.4.2	Е I-002692	2	0	-2
2.1.4.2	Е I-113233	1	0	-1
2.1.4.2	Е I-116172	28	0	-28
2.1.4.2	Е I-117799	1	0	-1
2.1.4.2	Е I-123242	2	0	-2
2.1.4.2	Е I-124662	40	0	-40
2.1.4.2	Е I-126821	1	0	-1
2.1.4.2	Н I-159957	1	0	-1
2.1.4.2	Е I-184095	42	0	-42
2.1.4.2	Н I-187068	1	0	-1
2.1.4.2	Н I-192324	2	0	-2
2.1.4.2	Н I-192441	1	0	-1
2.1.4.2	І I-197326	2	1	-1
2.1.4.2	Н I-201361	1	0	-1
2.1.4.2	І I-204514	2	0	-2
2.1.4.2	І I-206430	2	0	-2
2.1.4.2	І I-208397	2	0	-2
2.1.4.2	І I-209321	3	0	-3
2.1.4.2	Ј I-216011	1	0	-1
2.1.4.2	Ј I-218873	2	0	-2
2.1.4.2	Ј I-220992	2	0	-2
2.1.4.2	Ј I-221363	1	0	-1
2.1.4.2	Ј I-227096	4	0	-4
2.1.4.2	К I-231557	1	0	-1
2.1.4.2	К I-233458	1	0	-1
2.1.4.2	К I-237902	2	0	-2
2.2.1.1	К I-235901	7	0	-7
2.2.1.2	І I-209820	4	0	-4
2.2.1.2	І I-210718	1	0	-1
2.2.1.2	І I-210728	1	0	-1
2.2.2.1	Ј I-222678	2	0	-2
2.2.2.1	Ј I-222779	1	0	-1
2.2.2.1	Ј I-222780	1	0	-1
2.2.2.1	Ј I-222781	1	0	-1
2.2.2.1	Ј I-222782	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	14	29	
2.2.2.1	J I-222783	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222784	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222785	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222786	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222787	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222788	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222789	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222790	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222791	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222792	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222793	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222794	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222796	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222797	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222798	1	0	-1
2.2.2.2	I I-211051	3	0	-3
2.4	J I-229314	8	1	-7
2.4	K I-229890	2	0	-2
2.4	K I-231324	1	0	-1
2.4	K I-236806	1	0	-1

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 31) от плана (Ст. 16). Показатель: «кв. м»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	16	31	
2.1.1.3	E I-149633	79	0	-79,000
2.1.4.2	H I-186434	1 184	0	-1 184,000
2.1.4.2	H I-198085	100	0	-100,000
2.1.4.2	H I-198086	100	0	-100,000
2.2.1.1	J I-228346	190	0	-190,000
2.2.1.2	H I-198071	1 350	0	-1 350,000

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	16	31	
2.2.1.2	Н I-198072	1 058	0	-1 058,000

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 32) от плана (Ст. 17). Показатель: «п. м»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	17	32	
2.1.1.3	Е I-149633	650	0	-650,000
2.1.1.3	Н I-188595	76	0	-76,000
2.1.1.3	Ж I-215915	150	0	-150,000
2.1.1.3	Ж I-216018	760	0	-760,000
2.1.1.3	Ж I-218872	1 000	0	-1 000,000
2.1.1.3	Ж I-224343	30	0	-30,000
2.1.1.3	Ж I-224878	30	0	-30,000
2.1.1.3	Ж I-225501	180	0	-180,000
2.1.1.3	Ж I-225612	126	0	-126,000
2.1.1.3	К I-232638	99	0	-99,000
2.1.1.3	К I-234659	50	0	-50,000
2.1.1.3	К I-235894	60	0	-60,000
2.1.1.3	К I-236535	200	0	-200,000
2.1.4.1	К I-236808	450	0	-450,000
2.2.2.1	Ж I-222678	300	0	-300,000
2.2.2.1	Ж I-222679	2 000	0	-2 000,000
2.2.2.1	К I-235900	160	0	-160,000
2.3.2	Е I-124592	16 669	0	-16 669,000
2.4	К I-237223	270	0	-270,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 33) от плана (Ст. 18). Показатель: «т. у., шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	18	33	
1.1.1.3	I I-219678	26	0	-26
1.1.1.3	K I-229860	1	0	-1
1.1.1.3	K I-231569	1	0	-1
1.1.1.3	K I-231571	1	0	-1
1.1.4.2	I I-205730	2	0	-2
1.1.4.2	I I-208648	4	0	-4
1.1.4.2	I I-214524	2	0	-2
1.1.4.2	J I-221506	2	0	-2
1.2.3.1	I I-210132	99	0	-99
1.2.3.1	I I-215099	1 848	0	-1 848
1.2.3.1	I I-215101	4 162	0	-4 162
1.2.3.1	J I-228762	1 385	0	-1 385
1.2.3.1	J I-228763	1 527	0	-1 527
1.2.3.1	J I-228764	314	0	-314
1.2.3.1	J I-228765	1 156	0	-1 156
1.2.3.1	J I-228766	641	0	-641
1.2.3.1	J I-228767	1 031	0	-1 031
1.2.3.1	J I-228768	3 023	0	-3 023
1.2.3.1	J I-228769	1 451	0	-1 451
1.2.3.1	J I-228770	736	0	-736
1.2.3.1	J I-228771	1 122	0	-1 122
1.2.3.1	J I-233263	13 940	0	-13 940
1.2.3.1	K I-235259	293	0	-293
1.2.3.2	I I-215103	15	0	-15
1.2.3.2	I I-215105	42	0	-42
1.2.3.2	K I-235262	164	0	-164
1.4	H I-193802	1	0	-1
2.1.4.2	I I-219437	1	0	-1
2.1.4.2	I I-219466	2	0	-2
2.1.4.2	J I-227098	1	0	-1
2.1.4.2	J I-229316	2	0	-2

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	18	33	
2.1.4.2	J I-229317	6	0	-6
2.1.4.2	K I-236691	1	0	-1
2.2.1.1	I I-219472	1	0	-1
2.2.1.2	H I-203686	1	0	-1
2.2.3.1	I I-215125	933	0	-933
2.2.3.1	I I-215165	295	0	-295
2.2.3.1	J I-228772	2	0	-2
2.2.3.1	J I-228773	297	0	-297
2.2.3.1	J I-228774	425	0	-425
2.2.3.1	J I-228775	1 856	0	-1 856
2.2.3.1	J I-228776	261	0	-261
2.2.3.1	J I-228777	426	0	-426
2.2.3.1	J I-228778	126	0	-126
2.2.3.1	J I-228779	419	0	-419
2.2.3.1	J I-228781	9	0	-9
2.2.3.1	J I-228782	464	0	-464
2.2.3.1	J I-228783	575	0	-575
2.2.3.1	J I-228784	617	0	-617
2.2.3.1	J I-228785	67	0	-67
2.2.3.1	J I-228787	1	0	-1
2.2.3.1	J I-228788	469	0	-469
2.2.3.1	J I-228789	297	0	-297
2.2.3.1	J I-228790	308	0	-308
2.2.3.1	J I-228793	727	0	-727
2.2.3.1	J I-228794	566	0	-566
2.2.3.1	J I-228795	783	0	-783
2.2.3.1	J I-228796	1	0	-1
2.2.3.1	J I-228797	579	0	-579
2.2.3.1	J I-228798	2 061	0	-2 061
2.2.3.1	J I-228804	564	0	-564
2.2.3.1	J I-233264	29 374	0	-29 374
2.2.3.1	K I-235260	796	0	-796
2.2.3.2	I I-215199	40	0	-40
2.2.3.2	I I-215203	3	0	-3
2.2.3.2	I I-215205	11	0	-11

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	18	33	
2.2.3.2	I I-215207	10	0	-10
2.2.3.2	I I-215209	16	0	-16
2.2.3.2	I I-215211	20	0	-20
2.2.3.2	I I-215213	3	0	-3
2.2.3.2	I I-215216	6	0	-6
2.2.3.2	I I-215218	3	0	-3
2.2.3.2	I I-215220	21	0	-21
2.2.3.2	I I-215221	26	0	-26
2.2.3.2	I I-215222	4	0	-4
2.2.3.2	I I-215223	5	0	-5
2.2.3.2	I I-215224	4	0	-4
2.2.3.2	I I-215225	1	0	-1
2.2.3.2	I I-215226	17	0	-17
2.2.3.2	I I-215227	12	0	-12
2.2.3.2	I I-215229	29	0	-29
2.2.3.2	I I-215230	7	0	-7
2.2.3.2	I I-215232	1	0	-1
2.2.3.2	I I-215233	36	0	-36
2.2.3.2	I I-215234	12	0	-12
2.2.3.2	I I-215235	23	0	-23
2.2.3.2	I I-215237	2	0	-2
2.2.3.2	I I-215238	32	0	-32
2.2.3.2	I I-215239	18	0	-18
2.2.3.2	I I-215240	3	0	-3
2.2.3.2	I I-215241	38	0	-38
2.2.3.2	I I-215242	25	0	-25
2.2.3.2	I I-215243	4	0	-4
2.2.3.2	I I-215245	14	0	-14
2.2.3.2	I I-215246	8	0	-8
2.2.3.2	I I-215247	7	0	-7
2.2.3.2	K I-235263	19	0	-19
2.2.3.2	K I-235264	394	0	-394

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 12 месяцев 2020 г. (Ст. 34) от плана (Ст. 19). Показатель: «прочие, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	19	34	
2.1.1.3	H I-188595	1	0	-1
2.1.1.3	I I-206595	1	0	-1
2.1.1.3	I I-207281	1	0	-1
2.1.1.3	I I-211190	7	0	-7
2.1.1.3	J I-218470	2	0	-2
2.1.1.3	J I-221570	1	0	-1
2.1.1.3	J I-222883	1	0	-1
2.1.1.3	J I-224343	1	0	-1
2.1.1.3	J I-224878	1	0	-1
2.1.1.3	J I-225612	4	0	-4
2.1.1.3	J I-230042	1	0	-1
2.1.1.3	K I-231173	1	0	-1
2.1.1.3	K I-231804	3	0	-3
2.1.1.3	K I-232638	4	0	-4
2.1.1.3	K I-233807	1	0	-1
2.1.1.3	K I-233808	1	0	-1
2.1.1.3	K I-234659	2	0	-2
2.1.1.3	K I-234686	1	0	-1
2.1.1.3	K I-235693	1	0	-1
2.1.1.3	K I-235855	1	0	-1
2.1.1.3	K I-235894	1	0	-1
2.1.1.3	K I-236077	2	0	-2
2.1.1.3	K I-237421	1	0	-1
2.1.1.3	K I-237916	1	0	-1
2.1.4.2	H I-186434	39	0	-39
2.1.4.2	H I-186856	1	0	-1
2.1.4.2	H I-198085	5	0	-5
2.1.4.2	H I-198086	5	0	-5
2.1.4.2	H I-202488	25	0	-25
2.1.4.2	J I-216013	6	0	-6
2.1.4.2	J I-217019	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	19	34	
2.1.4.2	J I-218137	3	0	-3
2.1.4.2	J I-220992	7	0	-7
2.1.4.2	J I-226054	6	0	-6
2.1.4.2	J I-229042	2	0	-2
2.1.4.2	J I-229380	2	0	-2
2.1.4.2	K I-232031	2	0	-2
2.1.4.2	K I-237896	1	0	-1
2.2.1.1	J I-228346	51	0	-51
2.2.1.2	H I-186368	2	0	-2
2.2.1.2	H I-203686	10	0	-10
2.2.1.2	H I-203715	12	0	-12
2.2.1.2	H I-203717	12	0	-12
2.2.1.2	H I-203734	12	0	-12
2.2.1.2	J I-211061	1	0	-1
2.2.1.2	J I-211065	1	0	-1
2.2.1.2	J I-211066	1	0	-1
2.2.2.1	E I-122845	1	0	-1
2.2.2.1	E I-183177	7	0	-7
2.2.2.1	E I-183188	7	0	-7
2.2.2.1	E I-183189	5	0	-5
2.2.2.1	E I-183192	10	0	-10
2.2.2.1	E I-183194	1	0	-1
2.2.2.1	E I-183195	2	0	-2
2.2.2.1	E I-183213	2	0	-2
2.2.2.1	E I-183214	1	0	-1
2.2.2.1	E I-183218	2	0	-2
2.2.2.1	E I-183248	7	0	-7
2.2.2.1	E I-183273	11	0	-11
2.2.2.1	E I-183282	2	0	-2
2.2.2.1	E I-183285	3	0	-3
2.2.2.1	E I-183286	3	0	-3
2.2.2.1	E I-183291	2	0	-2
2.2.2.1	E I-183294	2	0	-2
2.2.2.1	H I-186669	1	0	-1

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	19	34	
2.2.2.1	J I-217239	1	0	-1
2.2.2.1	K I-234003	5	0	-5
2.2.2.1	K I-235900	3	0	-3
2.2.4.2	J I-225055	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225056	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225057	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225058	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225059	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225060	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225061	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225062	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225063	4	0	-4
2.4	K I-231397	1	0	-1
2.6	E I-162947	1	0	-1
2.6	H I-198050	1	0	-1
2.6	H I-198051	1	0	-1
2.6	H I-198052	1	0	-1
2.6	H I-198056	1	0	-1
2.6	H I-198059	1	0	-1
2.6	H I-198061	1	0	-1
2.6	H I-198063	1	0	-1
2.6	H I-198066	1	0	-1
2.6	H I-198068	1	0	-1
2.6	H I-198069	1	0	-1
2.6	H I-198070	1	0	-1
2.6	I I-205541	1	0	-1
2.6	J I-222260	1	0	-1
2.6	I P-001850	1	0	-1
2.6	I P-001852	2	0	-2
2.6	I P-001858	1	0	-1
2.6	I P-002089	5	0	-5
2.6	J P-002090	5	0	-5
2.6	J P-002091	2	0	-2
2.6	J P-002092	5	0	-5
2.6	J P-002093	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	19	34	
2.6	I P-002097	1	0	-1
2.6	J P-002639	1	0	-1
2.6	J P-002640	1	0	-1
2.6	J P-002641	2	0	-2
2.6	J P-002642	1	0	-1
2.6	J P-003190	1	0	-1
2.6	J P-003191	1	0	-1
2.6	J P-003192	2	0	-2
2.6	J P-003193	4	0	-4
2.6	J P-003194	3	0	-3
2.6	J P-003195	1	0	-1
2.6	J P-003196	4	0	-4
2.6	J P-003197	1	0	-1
2.6	J P-003199	1	0	-1
2.6	J P-003200	1	0	-1
2.6	J P-003201	1	0	-1
2.6	J P-003202	2	0	-2
2.6	J P-003204	2	0	-2
2.6	J P-003205	4	0	-4
2.6	J P-003206	2	0	-2
2.6	J P-003207	1	0	-1
2.6	J P-003208	3	0	-3
2.6	J P-003212	1	0	-1
2.6	J P-003213	3	0	-3
2.6	J P-003215	5	0	-5
2.6	J P-003216	11	0	-11
2.6	J P-003217	1	0	-1
2.6	J P-003218	6	0	-6
2.6	J P-003219	4	0	-4
2.6	J P-003220	5	0	-5
2.6	J P-003221	2	0	-2
2.6	J P-003227	1	0	-1
2.6	J P-003232	1	0	-1
2.6	J P-003239	1	0	-1

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	19	34	
2.6	J P-003243	2	0	-2
2.6	J P-003245	1	0	-1
2.6	J P-003254	1	0	-1
2.6	J P-003256	3	0	-3
2.6	J P-003280	1	0	-1
2.6	J P-003281	4	0	-4
2.6	J P-003302	50	0	-50
2.6	J P-003303	11	0	-11
2.6	J P-003305	6	0	-6
2.6	J P-003312	1	0	-1
2.6	J P-003313	20	0	-20
2.6	J P-003314	2	0	-2
2.6	J P-003315	3	0	-3
2.6	J P-003316	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

По Форме №15

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 85) над планом (сумма Ст. 21, 37, 53 и 69).

Показатель: «МВ×А»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	21 + 37 + 53 + 69	85	
1.1.1.3	E_I-131325	0,00	5,00	5,000
1.1.1.3	E_I-140184	0,00	2,00	2,000
1.1.1.3	H_I-153148	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	H_I-163158	0,00	2,50	2,500
1.1.1.3	H_I-163483	0,00	3,20	3,200
1.1.1.3	H_I-172506	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	H_I-188538	0,00	0,40	0,400
1.1.1.3	H_I-189473	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	H_I-191314	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	H_I-192400	0,00	0,50	0,500
1.1.1.3	H_I-194858	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	H_I-196774	0,00	2,00	2,000
1.1.1.3	I_I-197546	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	H_I-202439	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	I_I-203544	0,00	12,50	12,500
1.1.1.3	I_I-206207	0,00	2,00	2,000
1.1.1.3	I_I-209354	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	I_I-212187	0,00	0,13	0,126
1.1.1.3	J_I-215936	0,00	0,13	0,126
1.1.1.3	J_I-216355	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	J_I-216503	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	J_I-216674	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	J_I-220215	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	J_I-221296	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	J_I-225793	0,00	3,20	3,200
1.1.1.3	J_I-226198	0,00	2,50	2,500
1.1.1.3	J_I-227314	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	J_I-227472	0,00	9,60	9,600

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	21 + 37 + 53 + 69	85	
1.1.1.3	J I-228052	0,00	0,13	0,126
1.1.1.3	J I-229056	1,25	10,00	8,750
1.1.1.3	K I-229860	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	J I-230081	0,00	2,50	2,500
1.1.1.3	K I-231596	0,00	2,00	2,000
1.1.1.3	K I-234520	0,00	0,13	0,126
1.1.1.3	K I-235071	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	K I-235662	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	K I-235860	0,00	1,60	1,600
1.1.1.3	K I-236156	0,00	3,20	3,200
1.1.1.3	K I-237198	0,00	2,00	2,000
1.1.1.3	K I-237227	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	K I-237228	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	K I-237231	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	K I-237239	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	K I-237309	0,00	2,50	2,500
1.1.1.3	K I-237320	0,00	2,00	2,000
1.1.1.3	K I-238401	0,00	0,25	0,252
1.1.4.2	E I-122395	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	E I-134778	0,00	3,20	3,200
1.1.4.2	H I-162140	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	H I-181315	0,00	0,40	0,400
1.1.4.2	H I-195495	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	H I-196174	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	H I-197073	0,00	0,40	0,400
1.1.4.2	H I-197312	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	H I-200886	0,00	1,26	1,260
1.1.4.2	I I-202678	0,00	2,50	2,500
1.1.4.2	I I-202923	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	J I-202937	0,00	1,26	1,260
1.1.4.2	I I-203230	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	I I-204236	0,00	2,50	2,500
1.1.4.2	I I-204847	0,00	2,50	2,500
1.1.4.2	I I-204848	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	I I-206745	0,00	2,50	2,500

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	21 + 37 + 53 + 69	85	
1.1.4.2	I I-208541	0,00	0,63	0,630
1.1.4.2	I I-209356	0,00	1,26	1,260
1.1.4.2	I I-213343	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	J I-220926	0,00	2,00	2,000
1.2.1.1	E I-127467	0,00	1,26	1,260
1.2.1.1	H I-198167	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H I-198146	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H I-198152	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H I-198166	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H I-198169	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H I-198301	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	J I-222857	0,00	3,26	3,260
1.2.2.1	H I-163026	0,00	0,25	0,250
1.2.2.1	E I-163119	0,00	0,25	0,250
1.4	J I-217233	0,08	0,13	0,046
1.4	K I-229510	0,00	2,00	2,000
2.1.1.3	E I-146767	0,00	0,25	0,250
2.1.1.3	J I-218382	0,00	2,00	2,000
2.1.1.3	J I-224780	0,00	5,04	5,040
2.1.1.3	J I-225499	0,00	0,40	0,400
2.1.1.3	J I-227462	0,00	0,25	0,250
2.1.1.3	K I-233911	0,00	2,00	2,000
2.1.1.3	K I-233925	0,00	2,50	2,500
2.1.1.3	K I-236352	0,00	0,80	0,800
2.1.1.3	K I-236688	0,00	0,40	0,400
2.1.1.3	K I-236822	0,00	0,40	0,400
2.1.1.3	K I-237213	0,00	2,50	2,500
2.1.1.3	K I-237363	0,00	2,00	2,000
2.1.1.3	K I-237478	0,00	1,26	1,260
2.1.1.3	K I-237489	0,00	0,40	0,400
2.1.1.3	K I-237630	0,00	0,25	0,250
2.1.4.2	H I-190980	0,00	80,00	80,000
2.1.4.2	K I-231310	0,00	0,25	0,250
2.1.4.2	K I-231396	0,00	0,40	0,400

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	21 + 37 + 53 + 69	85	
2.1.4.2	K I-232205	0,00	0,25	0,250
2.1.4.2	K I-232642	0,00	0,40	0,400
2.1.4.2	K I-233459	0,00	0,25	0,250
2.1.4.2	K I-238053	0,00	0,16	0,160
2.2.1.1	E I-116444	0,00	0,25	0,250
2.2.1.2	E I-185147	0,00	0,40	0,400
2.2.1.2	J I-222233	0,00	0,16	0,160
2.2.2.1	E I-120952	0,00	0,16	0,160
2.2.2.1	J I-221952	0,00	0,16	0,160
2.2.2.1	K I-235900	0,00	0,10	0,100
2.2.2.1	K I-236138	0,00	0,16	0,160
2.2.2.2	J I-223011	0,00	0,80	0,800

**Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 85) от плана (сумма Ст. 21, 37, 53 и 69).
Показатель: «МВ×А»**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	21 + 37 + 53 + 69	85	
1.1.1.3	E I-106642	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	E I-116202	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	H I-152857	1,25	0,40	-0,850
1.1.1.3	H I-155070	0,13	0,00	-0,126
1.1.1.3	H I-163162	5,00	0,00	-5,000
1.1.1.3	H I-163482	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	H I-175641	2,80	0,00	-2,800
1.1.1.3	H I-193212	2,00	1,26	-0,740
1.1.1.3	H I-201403	5,00	0,00	-5,000
1.1.1.3	I I-203778	0,25	0,00	-0,250
1.1.1.3	I I-203936	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	I I-205561	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	I I-206170	1,85	0,80	-1,050

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	21 + 37 + 53 + 69	85	
1.1.1.3	I I-207289	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	I I-208261	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	I I-208264	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	I I-208545	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	I I-208924	3,20	0,00	-3,200
1.1.1.3	I I-209232	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	I I-210595	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	I I-214534	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-215438	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-216077	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-216360	2,00	1,26	-0,740
1.1.1.3	J I-216450	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-216456	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-216468	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-216498	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-216676	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-217145	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217382	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217425	1,60	0,80	-0,800
1.1.1.3	J I-217577	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	J I-217701	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-218353	1,26	0,63	-0,630
1.1.1.3	J I-218390	4,50	0,00	-4,500
1.1.1.3	I I-219303	1,05	0,00	-1,050
1.1.1.3	I I-219608	4,80	0,00	-4,800
1.1.1.3	J I-219895	0,25	0,00	-0,250
1.1.1.3	J I-219910	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	J I-220218	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-220228	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-220407	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-220947	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220997	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220998	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-221041	3,20	0,00	-3,200

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	21 + 37 + 53 + 69	85	
1.1.1.3	J I-221199	0,50	0,00	-0,500
1.1.1.3	J I-221343	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221417	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221512	2,50	1,25	-1,250
1.1.1.3	J I-224246	16,00	9,60	-6,400
1.1.1.3	J I-224360	5,70	0,00	-5,700
1.1.1.3	J I-225638	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	K I-228956	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	J I-229845	4,00	2,00	-2,000
1.1.1.3	J I-230040	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	K I-231560	4,00	2,00	-2,000
1.1.1.3	K I-232648	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	K I-233914	1,26	0,00	-1,260
1.1.1.3	K I-234511	2,00	0,00	-2,000
1.1.1.3	K I-237310	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.1	E I-188388	709,40	700,00	-9,400
1.1.4.1	I I-204395	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	H I-159860	3,76	2,50	-1,260
1.1.4.2	H I-196765	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	I I-202906	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	I I-202928	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-202953	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	I I-203228	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-203777	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	I I-204923	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	I I-208854	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-211757	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	I I-212292	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	J I-218354	0,63	0,00	-0,630
1.1.4.2	I I-219664	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	J I-222895	3,20	0,00	-3,200
1.1.4.2	J I-224786	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	J I-224787	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	J I-225041	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	J I-226304	1,00	0,00	-1,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	21 + 37 + 53 + 69	85	
1.1.4.2	J I-227825	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	K I-228824	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	J I-229888	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	K I-231072	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	K I-231393	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	K I-235324	0,25	0,00	-0,250
1.1.4.2	K I-236836	1,26	0,00	-1,260
1.2.1.1	H I-189807	0,63	0,00	-0,630
1.2.1.1	J I-223436	0,50	0,00	-0,500
1.2.1.1	K I-235919	2,00	0,00	-2,000
1.2.1.2	H I-199949	1,89	0,00	-1,890
1.2.1.2	J I-215848	10,00	0,00	-10,000
1.2.1.2	I I-219661	1,25	0,00	-1,250
1.2.1.2	J I-223433	0,65	0,00	-0,650
1.2.1.2	J I-223434	0,65	0,00	-0,650
1.2.1.2	J I-223437	0,50	0,00	-0,500
1.2.1.2	J I-223438	0,50	0,00	-0,500
1.2.1.2	J I-223439	0,65	0,00	-0,650
1.2.1.2	J I-223440	0,65	0,00	-0,650
1.2.1.2	J I-223441	0,65	0,00	-0,650
1.2.1.2	J I-223442	0,56	0,00	-0,560
1.2.1.2	J I-223443	0,56	0,00	-0,560
1.2.2.1	H I-189806	0,40	0,00	-0,400
1.4	H I-170382	2,50	1,26	-1,240
1.4	J I-225788	7,03	0,00	-7,030
2.1.1.3	I I-205191	1,26	0,00	-1,260
2.1.1.3	I I-214206	1,26	0,00	-1,260
2.1.1.3	J I-216585	0,25	0,00	-0,250
2.1.1.3	J I-218470	1,26	0,00	-1,260
2.1.1.3	J I-219003	0,50	0,00	-0,500
2.1.1.3	I I-219071	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	I I-219446	5,00	0,00	-5,000
2.1.1.3	J I-221170	0,80	0,00	-0,800
2.1.1.3	J I-221513	2,00	0,00	-2,000

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	21 + 37 + 53 + 69	85	
2.1.1.3	J I-221570	0,25	0,00	-0,250
2.1.1.3	J I-230079	1,26	0,00	-1,260
2.1.1.3	K I-231320	1,26	0,00	-1,260
2.1.1.3	K I-233455	0,63	0,00	-0,630
2.1.1.3	K I-233777	0,25	0,00	-0,250
2.1.1.3	K I-236360	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.1	K I-236807	0,63	0,00	-0,630
2.1.4.2	I I-197326	8,40	0,00	-8,400
2.1.4.2	I I-206324	1,60	0,00	-1,600
2.1.4.2	I I-208050	6,30	0,00	-6,300
2.1.4.2	I I-211768	6,30	4,00	-2,300
2.1.4.2	I I-211769	1,26	0,00	-1,260
2.1.4.2	I I-213023	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	J I-223963	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	J I-228829	0,63	0,00	-0,630
2.1.4.2	J I-229069	0,25	0,00	-0,250
2.1.4.2	K I-234548	0,80	0,00	-0,800
2.1.4.2	K I-235067	0,25	0,00	-0,250
2.2.1.1	E I-185221	0,25	0,00	-0,250
2.2.1.1	I I-209866	0,25	0,00	-0,250
2.2.1.1	J I-222722	0,25	0,00	-0,250
2.2.1.2	E I-185201	0,25	0,00	-0,250
2.2.1.2	H I-186368	3,20	0,00	-3,200
2.2.2.1	E I-185161	0,16	0,00	-0,160
2.2.2.1	E I-185197	0,40	0,00	-0,400
2.4	E I-185186	0,63	0,00	-0,630
2.4	E I-185203	0,16	0,00	-0,160
2.4	I I-208737	0,40	0,00	-0,400
2.4	K I-233932	0,16	0,00	-0,160

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 86) от плана (сумма Ст. 22, 38, 54 и 70).

Показатель: «Мвар»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	22 + 38 + 54 + 70	86	
2.2.2.1	Н I-188683	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	Н I-188686	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	Н I-188688	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188690	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188699	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	Н I-188701	0,43	0,00	-0,425
2.2.2.1	Н I-188702	0,18	0,00	-0,175
2.2.2.1	Н I-188707	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	Н I-188711	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188722	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	Н I-188723	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	Н I-188725	0,80	0,00	-0,800
2.2.2.1	Н I-188727	0,55	0,00	-0,550
2.2.2.1	Н I-188728	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	Н I-188732	0,25	0,00	-0,250
2.2.2.1	Н I-188735	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188738	1,00	0,00	-1,000
2.2.2.1	Н I-188749	0,43	0,00	-0,425
2.2.2.1	Н I-188755	0,23	0,00	-0,225
2.2.2.1	Н I-188761	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188763	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	Н I-188764	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188765	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188768	0,23	0,00	-0,225
2.2.2.1	Н I-188769	0,28	0,00	-0,275
2.2.2.1	Н I-188794	0,25	0,00	-0,250
2.2.2.1	Н I-188801	0,53	0,00	-0,525
2.2.2.1	Н I-188805	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188809	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188816	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188817	0,20	0,00	-0,200

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	22 + 38 + 54 + 70	86	
2.2.2.1	Н I-188818	0,10	0,00	-0,100
2.2.2.1	Н I-188820	0,10	0,00	-0,100
2.2.2.1	Н I-188866	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188869	0,23	0,00	-0,225
2.2.2.1	Н I-188876	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	Н I-188878	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	Н I-188879	0,35	0,00	-0,350
2.2.2.1	Н I-188884	0,35	0,00	-0,350
2.2.2.1	Н I-188885	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Н I-188886	0,25	0,00	-0,250
2.2.2.1	Н I-188887	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	Н I-188888	0,13	0,00	-0,125
2.2.2.1	Н I-188898	0,25	0,00	-0,250

**Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 87) над планом (сумма Ст. 23, 39, 55 и 71).
Показатель: «км ВЛ 1-цеп»**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
1.1.1.3	Н I-190175	0,00	0,01	0,011
1.1.1.3	Ж I-217429	0,00	0,01	0,012
1.1.1.3	К I-232835	0,00	0,02	0,023
1.1.1.3	К I-233931	0,00	0,00	0,005
1.1.1.3	К I-236704	0,00	0,14	0,145
1.1.4.2	Н I-197073	0,00	0,01	0,013
1.1.4.2	И I-208541	0,00	0,04	0,044
1.2.1.1	К I-235919	0,00	0,31	0,306
1.2.2.1	Н I-163026	0,00	0,01	0,005
1.2.2.1	Е I-163119	0,00	0,97	0,973
1.2.2.1	Н I-174169	0,04	0,06	0,015
1.2.2.1	Н I-174171	0,05	0,07	0,020
1.2.2.1	Н I-174174	0,00	0,04	0,044

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
1.2.2.1	Н I-174175	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	Н I-174183	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	Н I-174184	0,00	0,01	0,014
1.2.2.1	Н I-174185	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	Н I-180565	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	Н I-180568	0,00	0,05	0,047
1.2.2.1	Н I-187803	0,00	0,13	0,128
1.2.2.1	Н I-187843	0,00	0,55	0,550
1.2.2.1	I I-210317	0,00	0,47	0,474
1.2.2.1	I I-210330	0,00	0,54	0,541
1.2.2.1	I I-210334	0,00	0,21	0,211
1.2.2.1	I I-210342	0,00	0,57	0,567
1.2.2.1	I I-210368	0,00	0,41	0,409
1.2.2.1	I I-210375	0,18	0,19	0,008
1.2.2.1	I I-210443	0,00	1,87	1,871
1.2.2.1	K I-234535	0,21	0,24	0,030
1.4	K I-236838	0,00	0,05	0,050
2.1.1.3	E I-108695	0,00	0,10	0,100
2.1.1.3	Н I-169943	0,00	0,10	0,102
2.1.1.3	Н I-181638	0,00	0,00	0,002
2.1.1.3	Н I-195742	0,03	0,03	0,001
2.1.1.3	Н I-200063	0,02	0,03	0,010
2.1.1.3	Н I-201458	0,05	0,06	0,010
2.1.1.3	Н I-201897	0,06	0,10	0,035
2.1.1.3	I I-204351	0,00	0,05	0,050
2.1.1.3	I I-205677	1,07	1,07	0,001
2.1.1.3	I I-208429	0,02	0,02	0,001
2.1.1.3	I I-209958	0,00	0,01	0,006
2.1.1.3	I I-211746	0,07	0,22	0,149
2.1.1.3	I I-213965	0,05	0,06	0,007
2.1.1.3	J I-216469	0,00	0,00	0,002
2.1.1.3	J I-217996	0,00	0,00	0,002
2.1.1.3	I I-219182	0,00	0,53	0,534
2.1.1.3	J I-220372	0,00	0,01	0,005

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.1.1.3	J I-220708	0,00	0,00	0,003
2.1.1.3	J I-223941	0,00	1,73	1,734
2.1.1.3	J I-224780	0,00	0,06	0,055
2.1.1.3	J I-225880	0,00	0,07	0,070
2.1.1.3	J I-227463	0,34	1,02	0,680
2.1.1.3	J I-228752	0,00	0,01	0,010
2.1.1.3	K I-230423	0,35	0,38	0,027
2.1.1.3	K I-231564	0,00	0,01	0,012
2.1.1.3	K I-231804	1,26	1,26	0,001
2.1.1.3	K I-233807	1,47	1,47	0,001
2.1.1.3	K I-233936	0,00	0,35	0,346
2.1.1.3	K I-233974	0,00	0,01	0,007
2.1.1.3	K I-233976	0,00	0,07	0,068
2.1.1.3	K I-234110	0,00	0,11	0,109
2.1.1.3	K I-235448	0,00	0,01	0,013
2.1.1.3	K I-235459	0,24	0,28	0,043
2.1.1.3	K I-235693	0,35	0,40	0,048
2.1.1.3	K I-236077	0,11	0,14	0,030
2.1.1.3	K I-236525	0,00	0,01	0,007
2.1.1.3	K I-236526	0,00	0,01	0,010
2.1.1.3	K I-236535	0,00	0,61	0,612
2.1.1.3	K I-236688	0,00	0,07	0,066
2.1.1.3	K I-236822	0,00	0,01	0,006
2.1.1.3	K I-237630	0,00	0,04	0,040
2.1.4.2	J I-216265	0,21	0,28	0,065
2.1.4.2	J I-221563	0,00	0,06	0,060
2.1.4.2	J I-228757	0,00	0,03	0,030
2.1.4.2	K I-237353	1,44	1,44	0,001
2.2.1.2	E I-185145	0,02	0,03	0,005
2.2.1.2	E I-185147	0,00	0,28	0,276
2.2.1.2	E I-185166	0,00	0,01	0,010
2.2.1.2	E I-185177	0,03	0,03	0,003
2.2.1.2	E I-185193	0,06	0,06	0,001
2.2.1.2	J I-222233	0,00	0,04	0,035
2.2.2.1	H I-116368	2,96	3,26	0,297

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	E I-116383	0,00	0,42	0,421
2.2.2.1	E I-120952	0,00	2,32	2,315
2.2.2.1	E I-129114	0,00	0,20	0,195
2.2.2.1	E I-183188	2,42	3,41	0,991
2.2.2.1	E I-183193	0,00	5,59	5,586
2.2.2.1	E I-183216	4,60	4,60	0,001
2.2.2.1	E I-183235	5,52	5,53	0,002
2.2.2.1	E I-183248	2,42	2,42	0,001
2.2.2.1	E I-183274	2,18	2,18	0,001
2.2.2.1	E I-183285	0,33	0,71	0,386
2.2.2.1	E I-185150	3,60	5,12	1,524
2.2.2.1	E I-185171	0,29	0,96	0,675
2.2.2.1	H I-186669	2,32	2,32	0,001
2.2.2.1	J I-214467	0,00	0,17	0,172
2.2.2.1	J I-217239	0,65	0,65	0,001
2.2.2.1	J I-219082	0,00	0,03	0,025
2.2.2.1	I I-219116	0,00	0,10	0,100
2.2.2.1	J I-221804	0,11	0,14	0,030
2.2.2.1	J I-221814	0,94	1,00	0,060
2.2.2.1	J I-221821	0,54	1,09	0,548
2.2.2.1	J I-221823	0,55	0,65	0,099
2.2.2.1	J I-221835	0,70	0,78	0,075
2.2.2.1	J I-221836	0,25	0,27	0,015
2.2.2.1	J I-221837	0,52	0,64	0,118
2.2.2.1	J I-221840	0,12	0,12	0,003
2.2.2.1	J I-221841	0,17	0,17	0,002
2.2.2.1	J I-221842	0,58	0,65	0,068
2.2.2.1	J I-221844	0,54	0,65	0,106
2.2.2.1	J I-221847	0,51	0,68	0,166
2.2.2.1	J I-221848	0,40	0,41	0,011
2.2.2.1	J I-221850	0,98	1,46	0,481
2.2.2.1	J I-221851	1,74	1,79	0,047
2.2.2.1	J I-221852	0,93	1,11	0,181
2.2.2.1	J I-221853	1,25	1,39	0,135

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	J I-221857	1,31	1,37	0,055
2.2.2.1	J I-221858	1,10	1,10	0,002
2.2.2.1	J I-221859	0,98	1,20	0,224
2.2.2.1	J I-221860	0,70	0,73	0,028
2.2.2.1	J I-221863	1,61	1,70	0,094
2.2.2.1	J I-221864	0,98	0,99	0,008
2.2.2.1	J I-221873	0,77	0,80	0,025
2.2.2.1	J I-221879	1,33	1,44	0,107
2.2.2.1	J I-221880	0,56	0,60	0,041
2.2.2.1	J I-221882	0,77	0,84	0,065
2.2.2.1	J I-221891	0,98	1,14	0,162
2.2.2.1	J I-221892	0,49	0,73	0,244
2.2.2.1	J I-221893	1,68	1,75	0,074
2.2.2.1	J I-221896	0,35	0,36	0,008
2.2.2.1	J I-221903	0,42	0,43	0,007
2.2.2.1	J I-221904	1,89	2,11	0,220
2.2.2.1	J I-221907	1,05	1,07	0,023
2.2.2.1	J I-221908	0,56	0,56	0,004
2.2.2.1	J I-221911	1,54	1,55	0,009
2.2.2.1	J I-221912	0,49	0,53	0,037
2.2.2.1	J I-221914	1,26	1,39	0,134
2.2.2.1	J I-221934	1,00	1,28	0,282
2.2.2.1	J I-221955	0,61	0,96	0,352
2.2.2.1	J I-221956	0,33	0,54	0,209
2.2.2.1	J I-221958	1,64	2,18	0,544
2.2.2.1	J I-221969	1,60	1,66	0,057
2.2.2.1	J I-221975	0,75	1,06	0,308
2.2.2.1	J I-221982	0,29	0,30	0,007
2.2.2.1	J I-221990	0,55	0,57	0,023
2.2.2.1	J I-221995	0,60	0,94	0,335
2.2.2.1	J I-221996	1,35	1,52	0,172
2.2.2.1	J I-222008	0,75	1,37	0,624
2.2.2.1	J I-222010	0,92	1,29	0,372
2.2.2.1	J I-222012	1,21	1,46	0,250
2.2.2.1	J I-222013	0,96	1,55	0,586

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	J I-222014	0,75	0,78	0,034
2.2.2.1	J I-222015	0,75	1,19	0,441
2.2.2.1	J I-222016	0,64	0,82	0,183
2.2.2.1	J I-222018	1,60	2,25	0,651
2.2.2.1	J I-222022	1,15	1,51	0,359
2.2.2.1	J I-222023	0,80	0,85	0,052
2.2.2.1	J I-222024	2,30	2,45	0,146
2.2.2.1	J I-222025	1,20	1,65	0,453
2.2.2.1	J I-222026	1,10	1,52	0,424
2.2.2.1	J I-222027	0,35	0,47	0,124
2.2.2.1	J I-222028	0,65	1,04	0,391
2.2.2.1	J I-222037	1,80	1,80	0,001
2.2.2.1	J I-222038	0,42	0,48	0,057
2.2.2.1	J I-222039	1,90	2,39	0,491
2.2.2.1	J I-222043	2,16	3,40	1,235
2.2.2.1	J I-222045	4,71	6,87	2,156
2.2.2.1	J I-222047	7,33	11,45	4,125
2.2.2.1	J I-222050	1,99	3,03	1,039
2.2.2.1	J I-222053	1,69	3,78	2,094
2.2.2.1	J I-222055	3,63	6,29	2,661
2.2.2.1	J I-222056	0,81	1,17	0,366
2.2.2.1	J I-222057	3,82	5,77	1,952
2.2.2.1	J I-222062	1,68	2,50	0,820
2.2.2.1	J I-222065	1,43	1,99	0,569
2.2.2.1	J I-222066	0,08	0,39	0,309
2.2.2.1	J I-222214	0,00	0,06	0,062
2.2.2.1	J I-222678	0,00	0,02	0,023
2.2.2.1	J I-222699	8,80	17,66	8,856
2.2.2.1	J I-222706	12,60	14,80	2,199
2.2.2.1	J I-222742	0,00	1,19	1,193
2.2.2.1	J I-222842	0,00	8,86	8,860
2.2.2.1	J I-222994	0,09	0,10	0,010
2.2.2.1	J I-224215	0,70	0,76	0,064
2.2.2.1	J I-224223	0,57	0,60	0,035

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	J I-224229	0,20	0,40	0,202
2.2.2.1	K I-224339	0,00	1,11	1,111
2.2.2.1	K I-225456	0,26	0,31	0,048
2.2.2.1	K I-233910	0,11	0,32	0,205
2.2.2.1	K I-234003	0,00	0,01	0,006
2.2.2.1	K I-234099	0,08	0,18	0,094
2.2.2.1	K I-235449	0,00	0,14	0,136
2.2.2.1	K I-235450	0,00	0,31	0,311
2.2.2.1	K I-235899	0,00	0,02	0,016
2.2.2.1	K I-235900	0,00	0,09	0,085
2.2.2.1	K I-236136	0,00	0,09	0,087
2.2.2.1	K I-236137	0,00	0,06	0,059
2.2.2.1	K I-236138	0,00	0,84	0,839
2.2.2.1	K I-238026	0,00	0,31	0,310
2.2.2.2	J I-223011	0,00	0,01	0,013
2.2.2.2	J I-224094	0,00	0,79	0,788
2.2.2.2	J I-224095	0,00	2,27	2,273
2.2.2.2	J I-224096	0,00	0,55	0,549
2.2.2.2	J I-224097	0,00	0,81	0,805
2.2.2.2	J I-224098	0,00	0,83	0,833
2.2.2.2	J I-224100	0,00	0,46	0,461
2.2.2.2	J I-224101	0,00	0,93	0,931
2.2.2.2	J I-224104	0,00	4,49	4,489
2.2.2.2	J I-224108	0,00	3,07	3,065
2.2.2.2	J I-224111	0,00	0,46	0,463
2.2.2.2	J I-224120	0,00	1,13	1,128
2.2.2.2	J I-224122	0,00	2,82	2,823
2.2.2.2	J I-224124	0,00	2,56	2,558
2.2.2.2	J I-224127	0,00	0,74	0,735
2.2.2.2	J I-224133	0,00	3,36	3,360
2.2.2.2	J I-224152	0,00	0,59	0,586
2.2.2.2	J I-224154	0,00	1,62	1,619
2.2.2.2	J I-224157	0,00	2,43	2,434
2.2.2.2	J I-224160	0,00	3,33	3,333
2.2.2.2	J I-224161	0,00	1,13	1,130

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.2	J I-224164	0,00	0,85	0,850
2.2.2.2	J I-224165	0,00	1,28	1,280
2.2.2.2	J I-224166	0,00	0,80	0,800
2.2.2.2	J I-224168	0,00	0,19	0,190
2.2.2.2	J I-224172	0,00	1,21	1,210
2.2.2.2	J I-224173	0,00	0,95	0,950
2.2.2.2	J I-224174	0,00	0,65	0,650
2.2.2.2	J I-224175	0,00	0,59	0,590
2.2.2.2	J I-224182	0,00	1,86	1,860
2.2.2.2	J I-224190	0,00	2,64	2,642
2.2.2.2	J I-224192	0,00	2,32	2,320
2.2.2.2	J I-224196	0,00	1,37	1,369
2.2.2.2	J I-224197	0,00	1,72	1,716
2.2.2.2	J I-224199	0,00	0,85	0,853
2.2.2.2	J I-224208	0,00	1,22	1,217
2.3.2	E I-100798	2,50	2,77	0,272
2.4	K I-225648	0,00	0,02	0,015
2.4	K I-229890	0,00	0,47	0,474
2.4	K I-231323	0,00	0,47	0,467
2.4	K I-231324	0,00	0,09	0,086
2.4	K I-231325	0,00	0,01	0,008
2.4	K I-231326	0,95	1,98	1,028
2.4	K I-231599	0,00	0,01	0,005
2.4	K I-237223	0,00	0,02	0,018

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 87) от плана (сумма Ст. 23, 39, 55 и 71).

Показатель: «км ВЛ 1-цеп»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
1.1.1.3	H I-177090	0,60	0,41	-0,195
1.1.1.3	H I-193910	0,14	0,03	-0,110

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
1.1.1.3	H I-194914	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	I I-199847	0,02	0,00	-0,020
1.1.1.3	I I-203778	0,02	0,00	-0,016
1.1.1.3	I I-203936	0,05	0,00	-0,050
1.1.1.3	I I-204519	0,45	0,43	-0,023
1.1.1.3	I I-204738	0,06	0,00	-0,063
1.1.1.3	I I-205561	0,01	0,00	-0,010
1.1.1.3	I I-206382	1,02	0,00	-1,020
1.1.1.3	I I-207250	2,40	2,30	-0,101
1.1.1.3	I I-211230	0,35	0,00	-0,350
1.1.1.3	J I-214989	0,01	0,00	-0,013
1.1.1.3	J I-216077	0,12	0,00	-0,120
1.1.1.3	J I-217423	0,03	0,00	-0,030
1.1.1.3	J I-217425	0,21	0,20	-0,010
1.1.1.3	J I-217812	0,04	0,03	-0,009
1.1.1.3	J I-217816	0,60	0,36	-0,240
1.1.1.3	J I-218937	0,04	0,00	-0,040
1.1.4.2	I I-203777	0,05	0,00	-0,053
1.1.4.2	J I-221345	0,30	0,00	-0,300
1.2.1.1	H I-189807	1,50	0,00	-1,500
1.2.2.1	H I-174166	0,04	0,04	-0,008
1.2.2.1	H I-174167	0,04	0,00	-0,042
1.2.2.1	H I-174168	0,07	0,05	-0,019
1.2.2.1	H I-174172	0,06	0,04	-0,014
1.2.2.1	H I-174176	0,07	0,03	-0,036
1.2.2.1	H I-174179	0,06	0,00	-0,056
1.2.2.1	H I-174180	0,07	0,00	-0,068
1.2.2.1	H I-174181	0,07	0,00	-0,068
1.2.2.1	H I-174182	0,07	0,00	-0,068
1.2.2.1	H I-174186	0,03	0,01	-0,019
1.2.2.1	H I-174212	0,51	0,00	-0,510
1.2.2.1	H I-182243	0,09	0,00	-0,088
1.2.2.1	H I-187734	0,36	0,00	-0,357
1.2.2.1	H I-187810	0,23	0,14	-0,095
1.2.2.1	H I-187837	0,14	0,12	-0,016

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
1.2.2.1	Н I-189806	1,98	0,00	-1,980
1.2.2.1	I I-210142	0,47	0,00	-0,470
1.2.2.1	I I-210149	0,36	0,00	-0,360
1.2.2.1	I I-210157	4,62	0,00	-4,620
1.2.2.1	I I-210183	1,08	0,00	-1,080
1.2.2.1	I I-210184	0,20	0,00	-0,200
1.2.2.1	I I-210195	0,29	0,00	-0,292
1.2.2.1	I I-210197	0,21	0,00	-0,213
1.2.2.1	I I-210199	1,02	0,00	-1,020
1.2.2.1	I I-210202	1,50	0,00	-1,500
1.2.2.1	I I-210207	0,17	0,00	-0,173
1.2.2.1	I I-210208	0,30	0,00	-0,300
1.2.2.1	I I-210212	3,60	0,00	-3,600
1.2.2.1	I I-210242	2,46	0,00	-2,460
1.2.2.1	I I-210247	4,86	0,00	-4,856
1.2.2.1	I I-210252	0,51	0,00	-0,510
1.2.2.1	I I-210254	0,40	0,00	-0,400
1.2.2.1	I I-210257	0,24	0,00	-0,240
1.2.2.1	I I-210259	1,15	0,00	-1,150
1.2.2.1	I I-210276	0,60	0,00	-0,600
1.2.2.1	I I-210278	1,36	0,00	-1,356
1.2.2.1	I I-210296	0,30	0,00	-0,300
1.2.2.1	I I-210299	0,32	0,00	-0,315
1.2.2.1	I I-210315	0,21	0,00	-0,210
1.2.2.1	I I-210324	0,24	0,00	-0,240
1.2.2.1	I I-210327	1,43	0,00	-1,431
1.2.2.1	I I-210355	1,68	0,00	-1,680
1.2.2.1	I I-210362	0,72	0,00	-0,720
1.2.2.1	I I-210378	0,83	0,00	-0,830
1.2.2.1	I I-210381	0,26	0,00	-0,260
1.2.2.1	I I-210397	0,60	0,00	-0,600
1.2.2.1	I I-210406	0,42	0,00	-0,420
1.2.2.1	I I-210410	0,55	0,00	-0,550
1.2.2.1	I I-219297	2,39	0,00	-2,393

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
1.2.2.1	I I-219298	4,41	0,00	-4,406
1.2.2.1	I I-219566	0,44	0,00	-0,441
1.2.2.1	I I-219653	0,50	0,00	-0,497
1.2.2.1	K I-235859	0,50	0,46	-0,041
1.2.2.1	K I-237160	0,70	0,00	-0,697
2.1.1.3	E I-112036	0,70	0,00	-0,700
2.1.1.3	E I-113238	1,15	0,00	-1,147
2.1.1.3	E I-118773	0,01	0,00	-0,012
2.1.1.3	E I-126665	0,06	0,00	-0,061
2.1.1.3	E I-138355	0,02	0,00	-0,021
2.1.1.3	E I-143006	0,16	0,00	-0,160
2.1.1.3	E I-148197	0,03	0,00	-0,032
2.1.1.3	E I-150396	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	H I-157166	0,50	0,00	-0,500
2.1.1.3	H I-158456	0,61	0,00	-0,610
2.1.1.3	H I-158457	0,21	0,00	-0,205
2.1.1.3	H I-161371	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	H I-162016	0,01	0,00	-0,011
2.1.1.3	H I-162060	0,75	0,00	-0,750
2.1.1.3	H I-163349	0,20	0,00	-0,200
2.1.1.3	H I-165613	0,01	0,00	-0,013
2.1.1.3	H I-165767	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	H I-167615	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	H I-169467	0,19	0,00	-0,190
2.1.1.3	H I-169502	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	H I-171692	0,04	0,01	-0,026
2.1.1.3	H I-171787	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	H I-172044	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	H I-175085	0,05	0,01	-0,042
2.1.1.3	H I-175131	0,05	0,02	-0,030
2.1.1.3	H I-179134	0,03	0,01	-0,022
2.1.1.3	H I-179634	0,07	0,05	-0,015
2.1.1.3	H I-179635	0,05	0,01	-0,040
2.1.1.3	H I-179927	0,05	0,04	-0,010
2.1.1.3	H I-180315	0,82	0,00	-0,821

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.1.1.3	Н I-180617	0,02	0,00	-0,020
2.1.1.3	Н I-181635	0,03	0,01	-0,019
2.1.1.3	Н I-182336	0,45	0,00	-0,450
2.1.1.3	Н I-185734	0,07	0,00	-0,065
2.1.1.3	Н I-186203	1,46	0,00	-1,458
2.1.1.3	Н I-186206	0,06	0,00	-0,055
2.1.1.3	Н I-186444	0,07	0,00	-0,065
2.1.1.3	Н I-186884	0,07	0,00	-0,065
2.1.1.3	Н I-187032	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	Н I-187595	0,05	0,00	-0,045
2.1.1.3	Н I-187611	0,03	0,02	-0,008
2.1.1.3	Н I-189673	0,04	0,00	-0,036
2.1.1.3	Н I-190315	0,03	0,00	-0,026
2.1.1.3	Н I-191070	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	Н I-192813	0,03	0,02	-0,008
2.1.1.3	Н I-193500	0,01	0,00	-0,005
2.1.1.3	Н I-194408	0,05	0,01	-0,045
2.1.1.3	Н I-194660	0	0,00	-0,050
2.1.1.3	Н I-195923	0,03	0,00	-0,025
2.1.1.3	Н I-196095	0,03	0,01	-0,020
2.1.1.3	Н I-196330	0,03	0,00	-0,025
2.1.1.3	Н I-197219	0,08	0,03	-0,050
2.1.1.3	Н I-198905	0,03	0,01	-0,020
2.1.1.3	Н I-199773	0,03	0,01	-0,023
2.1.1.3	Н I-199830	0,01	0,00	-0,013
2.1.1.3	Н I-200869	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	Н I-201097	0,05	0,04	-0,009
2.1.1.3	И I-201160	0,03	0,00	-0,026
2.1.1.3	Н I-201325	0,04	0,01	-0,025
2.1.1.3	Н I-201896	0,03	0,01	-0,018
2.1.1.3	Н I-201899	0,03	0,01	-0,020
2.1.1.3	И I-202053	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	И I-202211	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	И I-203295	0,05	0,00	-0,050

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.1.1.3	I I-203993	0,01	0,00	-0,006
2.1.1.3	I I-204478	0,04	0,01	-0,035
2.1.1.3	I I-204881	0,30	0,00	-0,300
2.1.1.3	I I-204954	0,18	0,13	-0,049
2.1.1.3	I I-205074	0,07	0,06	-0,012
2.1.1.3	I I-205229	0,05	0,02	-0,030
2.1.1.3	I I-205718	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	I I-206040	0,03	0,00	-0,033
2.1.1.3	I I-206986	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	I I-207199	0,04	0,00	-0,040
2.1.1.3	I I-207281	0,12	0,00	-0,120
2.1.1.3	I I-208032	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	I I-208425	0,04	0,01	-0,026
2.1.1.3	I I-209027	0,03	0,00	-0,027
2.1.1.3	I I-209479	0,01	0,01	-0,001
2.1.1.3	I I-210916	0,22	0,00	-0,220
2.1.1.3	I I-211190	1,51	0,46	-1,049
2.1.1.3	I I-211317	0,05	0,01	-0,043
2.1.1.3	I I-211680	0,06	0,01	-0,049
2.1.1.3	I I-211752	0,04	0,00	-0,036
2.1.1.3	I I-212041	0,05	0,01	-0,044
2.1.1.3	I I-213829	0,11	0,01	-0,100
2.1.1.3	I I-213833	0,01	0,00	-0,005
2.1.1.3	I I-214098	0,00	0,00	-0,003
2.1.1.3	J I-214320	0,20	0,00	-0,200
2.1.1.3	I I-214439	0,20	0,01	-0,191
2.1.1.3	J I-215430	0,01	0,00	-0,011
2.1.1.3	J I-215533	0,30	0,00	-0,300
2.1.1.3	J I-215758	0,05	0,01	-0,040
2.1.1.3	J I-216767	0,21	0,01	-0,202
2.1.1.3	J I-217322	0,01	0,00	-0,010
2.1.1.3	J I-218470	1,60	0,00	-1,600
2.1.1.3	J I-218626	0,05	0,00	-0,045
2.1.1.3	J I-218730	1,05	0,00	-1,050
2.1.1.3	J I-219327	0,03	0,03	-0,004

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.1.1.3	I I-219463	0,22	0,00	-0,220
2.1.1.3	J I-220352	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	J I-220353	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	J I-220444	0,10	0,03	-0,075
2.1.1.3	J I-221317	0,06	0,05	-0,013
2.1.1.3	J I-221562	0,00	0,00	-0,003
2.1.1.3	J I-221570	0,52	0,00	-0,522
2.1.1.3	J I-222883	0,85	0,00	-0,850
2.1.1.3	J I-223956	0,04	0,00	-0,040
2.1.1.3	J I-224343	0,20	0,00	-0,200
2.1.1.3	J I-224623	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	J I-224625	8,35	0,00	-8,350
2.1.1.3	J I-224878	0,60	0,00	-0,600
2.1.1.3	J I-225612	1,26	0,00	-1,259
2.1.1.3	J I-225879	0,03	0,01	-0,022
2.1.1.3	J I-225883	0,35	0,33	-0,021
2.1.1.3	J I-226031	0,34	0,13	-0,211
2.1.1.3	J I-226862	0,01	0,01	-0,001
2.1.1.3	J I-227056	0,30	0,00	-0,300
2.1.1.3	J I-227430	1,34	0,99	-0,349
2.1.1.3	J I-227466	0,78	0,07	-0,709
2.1.1.3	J I-227817	0,20	0,00	-0,200
2.1.1.3	J I-228505	0,03	0,02	-0,013
2.1.1.3	J I-228508	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	K I-228522	0,34	0,01	-0,330
2.1.1.3	J I-229319	0,15	0,01	-0,140
2.1.1.3	J I-229655	0,11	0,07	-0,036
2.1.1.3	J I-229658	0,05	0,04	-0,008
2.1.1.3	J I-229847	0,04	0,02	-0,022
2.1.1.3	J I-230034	0,03	0,00	-0,033
2.1.1.3	J I-230042	0,05	0,04	-0,014
2.1.1.3	K I-230073	0,09	0,00	-0,090
2.1.1.3	J I-230079	0,12	0,00	-0,120
2.1.1.3	J I-230224	0,54	0,01	-0,530

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.1.1.3	K I-230552	0,00	0,00	-0,003
2.1.1.3	K I-230822	0,01	0,00	-0,007
2.1.1.3	K I-231173	0,70	0,00	-0,700
2.1.1.3	K I-231308	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	K I-231320	2,38	0,00	-2,380
2.1.1.3	K I-231731	0,80	0,00	-0,798
2.1.1.3	K I-231764	0,13	0,12	-0,013
2.1.1.3	K I-232638	0,48	0,12	-0,360
2.1.1.3	K I-233117	0,20	0,03	-0,175
2.1.1.3	K I-233455	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	K I-233624	0,03	0,01	-0,025
2.1.1.3	K I-233799	0,90	0,62	-0,284
2.1.1.3	K I-233975	0,05	0,01	-0,040
2.1.1.3	K I-234098	0,20	0,00	-0,200
2.1.1.3	K I-234353	0,03	0,02	-0,011
2.1.1.3	K I-234547	5,18	0,00	-5,180
2.1.1.3	K I-234659	0,12	0,02	-0,100
2.1.1.3	K I-234686	0,05	0,01	-0,037
2.1.1.3	K I-235460	0,25	0,24	-0,013
2.1.1.3	K I-235855	0,03	0,01	-0,022
2.1.1.3	K I-235861	0,17	0,00	-0,170
2.1.1.3	K I-235894	0,47	0,42	-0,055
2.1.1.3	K I-236135	0,10	0,01	-0,092
2.1.1.3	K I-236162	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	K I-236351	0,04	0,01	-0,030
2.1.1.3	K I-237084	0,03	0,00	-0,025
2.1.1.3	K I-237351	0,10	0,02	-0,085
2.1.1.3	K I-237421	0,07	0,01	-0,065
2.1.1.3	K I-237610	0,04	0,00	-0,040
2.1.4.1	H I-179963	0,07	0,00	-0,070
2.1.4.2	E I-000597	1,50	0,00	-1,500
2.1.4.2	E I-112936	2,37	0,00	-2,366
2.1.4.2	I I-202771	0,09	0,00	-0,090
2.1.4.2	J I-215726	6,50	0,00	-6,500
2.1.4.2	J I-216561	0,33	0,00	-0,330

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.1.4.2	J I-216758	0,50	0,00	-0,500
2.1.4.2	J I-220414	0,11	0,00	-0,110
2.1.4.2	J I-220439	0,56	0,00	-0,560
2.1.4.2	J I-224405	3,00	2,91	-0,087
2.1.4.2	J I-224624	0,39	0,00	-0,390
2.1.4.2	J I-225646	0,20	0,00	-0,200
2.1.4.2	J I-226207	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	K I-233267	0,24	0,00	-0,240
2.1.4.2	K I-235924	0,80	0,00	-0,800
2.2.1.1	K I-229864	1,08	0,00	-1,080
2.2.1.2	E I-185179	0,02	0,01	-0,008
2.2.1.2	E I-185195	0,03	0,02	-0,009
2.2.1.2	E I-185201	0,03	0,00	-0,029
2.2.2.1	E I-116365	0,69	0,00	-0,693
2.2.2.1	E I-116412	7,63	0,00	-7,630
2.2.2.1	E I-122845	0,03	0,00	-0,029
2.2.2.1	E I-127321	1,19	0,00	-1,190
2.2.2.1	E I-129130	0,18	0,08	-0,103
2.2.2.1	E I-150240	0,29	0,00	-0,292
2.2.2.1	E I-183177	14,20	13,86	-0,344
2.2.2.1	E I-183183	2,58	2,46	-0,122
2.2.2.1	E I-183196	6,92	6,58	-0,340
2.2.2.1	E I-183209	10,27	9,82	-0,448
2.2.2.1	E I-183286	1,43	0,00	-1,426
2.2.2.1	E I-183294	0,66	0,00	-0,655
2.2.2.1	E I-185161	0,56	0,00	-0,562
2.2.2.1	E I-185197	4,00	0,00	-4,000
2.2.2.1	E I-185209	5,10	3,65	-1,446
2.2.2.1	H I-186062	0,13	0,00	-0,132
2.2.2.1	E I-186662	4,93	4,59	-0,342
2.2.2.1	E I-186668	11,71	11,18	-0,534
2.2.2.1	H I-186670	3,50	0,00	-3,500
2.2.2.1	H I-186674	5,24	0,00	-5,243
2.2.2.1	H I-186676	2,22	2,12	-0,096

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	Н I-186677	1,59	0,00	-1,590
2.2.2.1	Н I-188686	0,09	0,00	-0,092
2.2.2.1	Н I-188688	0,02	0,00	-0,016
2.2.2.1	Н I-188690	0,03	0,00	-0,031
2.2.2.1	Н I-188699	0,09	0,00	-0,093
2.2.2.1	Н I-188711	0,03	0,00	-0,031
2.2.2.1	Н I-188818	0,05	0,00	-0,048
2.2.2.1	Н I-188820	0,05	0,00	-0,048
2.2.2.1	Н I-188884	0,19	0,00	-0,186
2.2.2.1	Н I-188885	0,09	0,00	-0,093
2.2.2.1	Н I-188888	0,10	0,00	-0,096
2.2.2.1	Н I-188898	0,05	0,00	-0,048
2.2.2.1	I I-219140	0,25	0,10	-0,150
2.2.2.1	I I-219141	0,50	0,10	-0,400
2.2.2.1	I I-219146	0,05	0,00	-0,050
2.2.2.1	I I-219158	0,05	0,00	-0,050
2.2.2.1	J I-221762	1,96	1,75	-0,214
2.2.2.1	J I-221764	1,40	1,29	-0,108
2.2.2.1	J I-221765	2,24	1,76	-0,482
2.2.2.1	J I-221770	0,77	0,74	-0,029
2.2.2.1	J I-221771	1,33	1,28	-0,046
2.2.2.1	J I-221772	0,77	0,62	-0,146
2.2.2.1	J I-221773	1,05	0,98	-0,073
2.2.2.1	J I-221774	1,61	0,98	-0,635
2.2.2.1	J I-221776	1,96	1,37	-0,592
2.2.2.1	J I-221777	1,19	0,68	-0,508
2.2.2.1	J I-221778	0,91	0,70	-0,208
2.2.2.1	J I-221782	0,63	0,52	-0,107
2.2.2.1	J I-221785	1,75	1,43	-0,323
2.2.2.1	J I-221789	0,40	0,37	-0,026
2.2.2.1	J I-221792	1,28	0,68	-0,603
2.2.2.1	J I-221795	1,75	1,25	-0,503
2.2.2.1	J I-221796	1,05	0,92	-0,132
2.2.2.1	J I-221797	0,84	0,76	-0,080
2.2.2.1	J I-221798	1,90	0,00	-1,900

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	J I-221801	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-221803	0,12	0,00	-0,120
2.2.2.1	J I-221806	1,60	0,00	-1,600
2.2.2.1	J I-221809	0,43	0,38	-0,050
2.2.2.1	J I-221811	1,30	0,00	-1,300
2.2.2.1	J I-221812	0,27	0,23	-0,043
2.2.2.1	J I-221813	0,26	0,00	-0,260
2.2.2.1	J I-221815	0,09	0,00	-0,094
2.2.2.1	J I-221816	1,40	0,91	-0,495
2.2.2.1	J I-221817	1,10	1,06	-0,044
2.2.2.1	J I-221820	0,13	0,00	-0,130
2.2.2.1	J I-221822	0,43	0,37	-0,063
2.2.2.1	J I-221824	0,40	0,33	-0,073
2.2.2.1	J I-221825	0,90	0,80	-0,097
2.2.2.1	J I-221829	1,30	1,18	-0,116
2.2.2.1	J I-221830	0,22	0,00	-0,220
2.2.2.1	J I-221831	0,73	0,00	-0,730
2.2.2.1	J I-221833	0,48	0,48	-0,003
2.2.2.1	J I-221834	0,50	0,48	-0,023
2.2.2.1	J I-221838	0,25	0,24	-0,007
2.2.2.1	J I-221839	0,38	0,34	-0,036
2.2.2.1	J I-221845	0,44	0,00	-0,440
2.2.2.1	J I-221846	0,20	0,16	-0,040
2.2.2.1	J I-221849	0,83	0,00	-0,830
2.2.2.1	J I-221854	0,56	0,49	-0,075
2.2.2.1	J I-221855	0,37	0,34	-0,030
2.2.2.1	J I-221856	0,41	0,00	-0,410
2.2.2.1	J I-221861	0,63	0,55	-0,080
2.2.2.1	J I-221862	0,35	0,27	-0,082
2.2.2.1	J I-221865	0,28	0,25	-0,032
2.2.2.1	J I-221866	0,35	0,34	-0,007
2.2.2.1	J I-221867	1,12	1,11	-0,011
2.2.2.1	J I-221868	0,42	0,42	-0,004
2.2.2.1	J I-221869	0,70	0,69	-0,015

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	J I-221870	0,42	0,35	-0,069
2.2.2.1	J I-221871	0,63	0,46	-0,171
2.2.2.1	J I-221872	0,42	0,29	-0,127
2.2.2.1	J I-221875	0,63	0,58	-0,050
2.2.2.1	J I-221876	0,70	0,58	-0,117
2.2.2.1	J I-221877	0,28	0,14	-0,144
2.2.2.1	J I-221878	0,35	0,31	-0,044
2.2.2.1	J I-221881	1,26	1,24	-0,020
2.2.2.1	J I-221883	0,63	0,50	-0,135
2.2.2.1	J I-221884	1,12	0,00	-1,120
2.2.2.1	J I-221885	0,42	0,36	-0,060
2.2.2.1	J I-221886	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-221887	1,96	0,00	-1,960
2.2.2.1	J I-221888	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-221889	1,19	1,14	-0,051
2.2.2.1	J I-221890	1,82	1,72	-0,104
2.2.2.1	J I-221894	0,21	0,19	-0,025
2.2.2.1	J I-221895	1,40	1,37	-0,031
2.2.2.1	J I-221897	0,49	0,40	-0,093
2.2.2.1	J I-221898	0,56	0,43	-0,127
2.2.2.1	J I-221899	1,19	1,17	-0,019
2.2.2.1	J I-221900	1,26	1,06	-0,199
2.2.2.1	J I-221902	2,03	0,00	-2,030
2.2.2.1	J I-221905	0,70	0,65	-0,051
2.2.2.1	J I-221906	0,49	0,00	-0,490
2.2.2.1	J I-221909	0,70	0,66	-0,045
2.2.2.1	J I-221910	1,82	1,43	-0,391
2.2.2.1	J I-221913	1,26	1,00	-0,262
2.2.2.1	J I-221915	0,91	0,84	-0,075
2.2.2.1	J I-221919	2,03	0,00	-2,030
2.2.2.1	J I-221921	2,00	0,00	-2,000
2.2.2.1	J I-221922	1,05	0,93	-0,122
2.2.2.1	J I-221923	1,80	1,79	-0,014
2.2.2.1	J I-221925	1,11	1,02	-0,090
2.2.2.1	J I-221926	1,04	1,02	-0,017

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	J I-221930	1,20	1,11	-0,092
2.2.2.1	J I-221933	2,20	0,00	-2,200
2.2.2.1	J I-221935	1,30	1,09	-0,210
2.2.2.1	J I-221936	0,70	0,68	-0,019
2.2.2.1	J I-221938	1,30	1,19	-0,114
2.2.2.1	J I-221939	0,26	0,23	-0,027
2.2.2.1	J I-221942	1,64	1,43	-0,213
2.2.2.1	J I-221943	3,07	2,53	-0,545
2.2.2.1	J I-221944	3,04	2,28	-0,756
2.2.2.1	J I-221945	0,93	0,73	-0,198
2.2.2.1	J I-221947	2,64	1,21	-1,427
2.2.2.1	J I-221948	2,44	2,27	-0,170
2.2.2.1	J I-221951	1,32	0,65	-0,667
2.2.2.1	J I-221952	1,62	1,30	-0,319
2.2.2.1	J I-221953	1,72	0,57	-1,146
2.2.2.1	J I-221959	2,44	0,00	-2,440
2.2.2.1	J I-221961	2,11	0,00	-2,108
2.2.2.1	J I-221964	0,28	0,16	-0,122
2.2.2.1	J I-221965	3,44	0,00	-3,440
2.2.2.1	J I-221966	1,03	0,81	-0,217
2.2.2.1	J I-221968	1,66	0,37	-1,290
2.2.2.1	J I-221970	0,92	0,00	-0,920
2.2.2.1	J I-221971	1,65	0,00	-1,650
2.2.2.1	J I-221972	2,40	0,00	-2,400
2.2.2.1	J I-221973	1,90	0,00	-1,900
2.2.2.1	J I-221974	0,75	0,00	-0,750
2.2.2.1	J I-221978	4,90	3,64	-1,256
2.2.2.1	J I-221979	1,78	1,13	-0,651
2.2.2.1	J I-221980	3,60	0,00	-3,600
2.2.2.1	J I-221981	4,56	3,73	-0,833
2.2.2.1	J I-221983	2,05	1,94	-0,107
2.2.2.1	J I-221985	2,50	2,02	-0,485
2.2.2.1	J I-221986	2,00	0,65	-1,354
2.2.2.1	J I-221988	0,97	0,89	-0,078

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	J I-221991	1,90	0,67	-1,230
2.2.2.1	J I-221992	3,22	2,47	-0,751
2.2.2.1	J I-221993	2,20	1,37	-0,829
2.2.2.1	J I-221994	3,60	2,86	-0,737
2.2.2.1	J I-221997	0,60	0,28	-0,323
2.2.2.1	J I-221998	0,90	0,55	-0,348
2.2.2.1	J I-221999	1,30	0,79	-0,514
2.2.2.1	J I-222000	1,20	1,01	-0,193
2.2.2.1	J I-222001	0,80	0,26	-0,540
2.2.2.1	J I-222002	1,36	0,71	-0,653
2.2.2.1	J I-222004	0,20	0,08	-0,120
2.2.2.1	J I-222005	1,20	0,37	-0,834
2.2.2.1	J I-222007	1,20	0,91	-0,294
2.2.2.1	J I-222009	0,30	0,17	-0,132
2.2.2.1	J I-222011	0,25	0,06	-0,192
2.2.2.1	J I-222017	1,12	1,02	-0,099
2.2.2.1	J I-222021	2,20	0,00	-2,200
2.2.2.1	J I-222029	0,90	0,57	-0,334
2.2.2.1	J I-222030	0,45	0,34	-0,112
2.2.2.1	J I-222031	0,36	0,21	-0,148
2.2.2.1	J I-222032	0,90	0,35	-0,548
2.2.2.1	J I-222033	0,35	0,18	-0,175
2.2.2.1	J I-222034	1,50	0,76	-0,737
2.2.2.1	J I-222035	0,70	0,55	-0,151
2.2.2.1	J I-222036	1,60	0,88	-0,724
2.2.2.1	J I-222040	1,30	1,01	-0,295
2.2.2.1	J I-222042	2,64	2,16	-0,477
2.2.2.1	J I-222044	2,47	1,01	-1,460
2.2.2.1	J I-222046	0,59	0,34	-0,247
2.2.2.1	J I-222048	1,52	0,93	-0,588
2.2.2.1	J I-222049	0,10	0,08	-0,019
2.2.2.1	J I-222051	2,35	1,98	-0,367
2.2.2.1	J I-222052	0,06	0,06	-0,002
2.2.2.1	J I-222054	0,57	0,40	-0,172
2.2.2.1	J I-222058	1,18	0,72	-0,462

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	J I-222059	0,20	0,17	-0,027
2.2.2.1	J I-222060	0,25	0,12	-0,136
2.2.2.1	J I-222061	3,35	1,48	-1,869
2.2.2.1	J I-222063	0,96	0,83	-0,123
2.2.2.1	J I-222064	0,83	0,59	-0,242
2.2.2.1	J I-222067	2,61	1,29	-1,328
2.2.2.1	J I-222068	1,31	0,98	-0,330
2.2.2.1	J I-222069	0,85	0,00	-0,853
2.2.2.1	J I-222070	0,91	0,55	-0,365
2.2.2.1	J I-222071	0,50	0,00	-0,501
2.2.2.1	J I-222075	1,25	0,99	-0,257
2.2.2.1	J I-222076	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	J I-222079	1,48	1,14	-0,331
2.2.2.1	J I-222081	0,56	0,42	-0,145
2.2.2.1	J I-222082	0,32	0,28	-0,037
2.2.2.1	J I-222084	3,70	0,00	-3,700
2.2.2.1	J I-222085	3,64	0,00	-3,640
2.2.2.1	J I-222087	2,01	0,00	-2,010
2.2.2.1	J I-222088	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-222090	0,80	0,00	-0,800
2.2.2.1	J I-222091	1,95	0,00	-1,950
2.2.2.1	J I-222092	0,80	0,00	-0,800
2.2.2.1	J I-222093	1,65	0,00	-1,650
2.2.2.1	J I-222094	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	J I-222095	2,70	0,00	-2,700
2.2.2.1	J I-222097	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-222098	1,35	0,00	-1,350
2.2.2.1	J I-222099	1,43	0,00	-1,434
2.2.2.1	J I-222103	3,40	0,00	-3,400
2.2.2.1	J I-222104	2,50	0,00	-2,500
2.2.2.1	J I-222105	3,40	0,00	-3,400
2.2.2.1	J I-222113	0,56	0,00	-0,560
2.2.2.1	J I-222115	0,27	0,00	-0,272
2.2.2.1	J I-222116	0,45	0,00	-0,450

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.2.2.1	J I-222117	0,32	0,00	-0,318
2.2.2.1	J I-222118	0,09	0,00	-0,087
2.2.2.1	J I-222119	0,25	0,00	-0,254
2.2.2.1	J I-222120	0,63	0,00	-0,633
2.2.2.1	J I-222121	0,88	0,00	-0,876
2.2.2.1	J I-222122	0,27	0,00	-0,271
2.2.2.1	J I-222123	0,30	0,00	-0,299
2.2.2.1	J I-222124	0,53	0,00	-0,527
2.2.2.1	J I-222125	0,19	0,00	-0,192
2.2.2.1	J I-222126	0,10	0,00	-0,095
2.2.2.1	J I-222697	0,70	0,66	-0,036
2.2.2.1	J I-222698	0,70	0,69	-0,006
2.2.2.1	J I-222743	1,20	0,49	-0,710
2.2.2.1	J I-224217	1,55	1,47	-0,084
2.2.2.1	J I-224219	1,28	0,54	-0,739
2.2.2.1	J I-224220	1,32	0,69	-0,628
2.2.2.1	J I-224222	0,45	0,43	-0,015
2.2.2.1	K I-225836	0,20	0,16	-0,036
2.2.2.1	K I-230818	0,12	0,00	-0,120
2.2.2.1	K I-231568	2,75	0,20	-2,545
2.2.2.1	K I-231577	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	K I-231578	0,15	0,00	-0,150
2.2.2.1	K I-233255	0,19	0,00	-0,190
2.2.2.1	K I-233909	0,22	0,07	-0,149
2.2.2.1	K I-234100	0,32	0,23	-0,089
2.2.2.2	H I-199330	2,50	2,10	-0,405
2.2.2.2	H I-199346	2,45	1,57	-0,882
2.2.2.2	H I-199349	2,30	0,00	-2,300
2.2.2.2	H I-199350	1,99	1,97	-0,026
2.2.2.2	H I-199356	0,79	0,70	-0,090
2.2.2.2	H I-199360	2,00	0,00	-2,000
2.2.2.2	H I-202610	0,17	0,00	-0,170
2.3.2	E I-124592	25,69	0,00	-25,691
2.4	E I-185186	1,98	0,00	-1,984
2.4	E I-185198	0,25	0,23	-0,025

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	23 + 39 + 55 + 71	87	
2.4	Е I-185203	0,54	0,00	-0,542
2.4	И I-208737	0,14	0,03	-0,111
2.4	К I-228601	0,12	0,00	-0,116
2.4	Ж I-229314	1,24	0,90	-0,346
2.4	К I-229889	0,44	0,39	-0,042
2.4	К I-231397	0,50	0,00	-0,500
2.4	К I-231398	0,23	0,20	-0,033
2.4	К I-231399	0,72	0,00	-0,723
2.4	К I-231401	0,10	0,00	-0,100
2.4	К I-231597	0,06	0,00	-0,060
2.4	К I-231600	0,16	0,00	-0,157
2.4	К I-234052	0,10	0,00	-0,095
2.4	К I-236809	0,25	0,00	-0,250
2.4	К I-236810	0,18	0,13	-0,054
2.4	К I-237984	0,30	0,00	-0,300

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 88) от плана (сумма Ст. 24, 40, 56 и 72).
Показатель: «км ВЛ 2-цеп»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	24 + 40 + 56 + 72	88	
1.2.2.1	И I-210268	1,92	0,00	-1,920
1.2.2.1	И I-210361	0,80	0,00	-0,800
2.1.1.3	И I-219071	1,03	0,00	-1,025
2.1.4.2	И I-201725	0,04	0,00	-0,042
2.3.2	Е I-100798	4,80	0,00	-4,800

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 89) над планом (сумма Ст. 25, 41, 57 и 73).

Показатель: «км КЛ»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	Е I-130777	0,23	0,25	0,024
1.1.1.3	Е I-131325	0,00	11,22	11,223
1.1.1.3	Е I-135289	0,00	0,40	0,400
1.1.1.3	Е I-135778	0,00	0,63	0,625
1.1.1.3	Е I-137572	0,00	0,56	0,560
1.1.1.3	Е I-138657	0,00	0,51	0,512
1.1.1.3	Е I-138683	1,71	1,82	0,113
1.1.1.3	Е I-140184	0,00	0,59	0,587
1.1.1.3	Е I-142031	0,00	0,62	0,621
1.1.1.3	Е I-143956	0,00	0,94	0,936
1.1.1.3	Е I-144854	0,00	1,64	1,635
1.1.1.3	Е I-144855	0,00	0,63	0,626
1.1.1.3	Е I-144857	0,00	0,58	0,580
1.1.1.3	Е I-145260	0,00	1,01	1,012
1.1.1.3	Е I-145678	0,00	1,20	1,204
1.1.1.3	Е I-146331	0,24	0,27	0,028
1.1.1.3	Е I-147737	0,00	0,85	0,850
1.1.1.3	Е I-150663	2,89	3,16	0,269
1.1.1.3	Н I-153148	0,00	1,36	1,357
1.1.1.3	Н I-158677	0,75	0,82	0,074
1.1.1.3	Н I-161283	0,00	0,54	0,539
1.1.1.3	Н I-162105	0,34	0,34	0,002
1.1.1.3	Н I-162123	0,20	0,21	0,010
1.1.1.3	Н I-162385	2,62	2,76	0,139
1.1.1.3	Н I-163158	0,00	1,28	1,278
1.1.1.3	Н I-163483	0,00	0,82	0,816
1.1.1.3	Н I-163892	0,44	0,47	0,028
1.1.1.3	Н I-166179	0,00	0,54	0,543
1.1.1.3	Н I-166558	0,20	0,60	0,398
1.1.1.3	Н I-166865	0,00	0,71	0,712
1.1.1.3	Н I-170742	0,51	0,52	0,016

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	Н I-172506	0,00	2,81	2,810
1.1.1.3	Н I-172765	2,17	2,23	0,059
1.1.1.3	Н I-174348	0,56	0,57	0,009
1.1.1.3	Н I-175301	0,87	0,90	0,027
1.1.1.3	Н I-176217	0,38	0,38	0,007
1.1.1.3	Н I-177066	1,87	1,91	0,039
1.1.1.3	Н I-177738	0,00	0,17	0,169
1.1.1.3	Н I-180589	0,00	2,78	2,784
1.1.1.3	Н I-181226	0,00	0,05	0,052
1.1.1.3	Н I-181231	0,00	0,04	0,044
1.1.1.3	Н I-181472	0,00	0,20	0,199
1.1.1.3	Н I-184072	0,00	0,08	0,079
1.1.1.3	Н I-184746	0,00	0,84	0,842
1.1.1.3	Н I-185704	0,00	0,58	0,579
1.1.1.3	Н I-188538	0,00	0,13	0,132
1.1.1.3	Н I-189473	0,00	0,42	0,424
1.1.1.3	Н I-190003	0,00	1,08	1,076
1.1.1.3	Н I-190781	0,19	0,22	0,033
1.1.1.3	Н I-191094	0,00	0,19	0,187
1.1.1.3	Н I-191314	0,00	0,41	0,405
1.1.1.3	Н I-191964	0,17	0,17	0,001
1.1.1.3	Н I-192400	0,00	0,96	0,960
1.1.1.3	Н I-193371	0,23	0,23	0,005
1.1.1.3	Н I-193910	0,00	0,04	0,040
1.1.1.3	Н I-194099	0,22	0,26	0,040
1.1.1.3	Н I-194293	0,11	0,15	0,038
1.1.1.3	Н I-194858	0,00	1,30	1,300
1.1.1.3	Н I-195072	0,00	0,10	0,100
1.1.1.3	Н I-195502	0,00	0,13	0,129
1.1.1.3	Н I-195986	0,00	1,28	1,276
1.1.1.3	Н I-195995	0,58	0,62	0,043
1.1.1.3	Н I-196774	0,00	2,82	2,818
1.1.1.3	I I-197546	0,00	0,83	0,828
1.1.1.3	Н I-200616	0,00	0,20	0,196

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	Н I-202439	0,00	0,07	0,070
1.1.1.3	I I-203234	0,39	0,43	0,036
1.1.1.3	I I-203544	0,00	20,35	20,348
1.1.1.3	I I-204023	0,68	0,69	0,005
1.1.1.3	I I-204249	0,00	0,21	0,212
1.1.1.3	I I-204398	0,48	0,49	0,011
1.1.1.3	I I-204399	0,00	0,14	0,139
1.1.1.3	I I-205332	1,00	1,02	0,018
1.1.1.3	I I-205334	0,48	0,48	0,002
1.1.1.3	I I-205427	0,00	0,86	0,856
1.1.1.3	I I-205690	0,00	0,16	0,162
1.1.1.3	I I-206009	0,00	0,76	0,764
1.1.1.3	I I-206170	0,00	0,08	0,080
1.1.1.3	I I-206206	0,00	0,36	0,364
1.1.1.3	I I-206207	0,00	1,35	1,350
1.1.1.3	I I-206464	0,00	0,13	0,130
1.1.1.3	I I-207846	0,00	0,68	0,675
1.1.1.3	I I-209354	0,00	0,62	0,615
1.1.1.3	I I-212187	0,00	22,29	22,289
1.1.1.3	I I-212286	0,07	0,09	0,017
1.1.1.3	I I-212799	0,00	0,33	0,334
1.1.1.3	I I-213142	0,00	0,28	0,281
1.1.1.3	I I-213411	0,00	0,05	0,054
1.1.1.3	I I-213415	0,73	0,74	0,005
1.1.1.3	I I-213416	0,00	0,65	0,653
1.1.1.3	I I-214395	1,68	1,68	0,002
1.1.1.3	I I-214396	3,05	3,09	0,037
1.1.1.3	J I-215717	0,00	0,40	0,402
1.1.1.3	J I-216352	1,94	1,96	0,024
1.1.1.3	J I-216355	0,00	0,69	0,690
1.1.1.3	J I-216356	2,63	2,64	0,011
1.1.1.3	J I-216361	0,29	0,44	0,154
1.1.1.3	J I-216454	0,00	0,99	0,985
1.1.1.3	J I-216472	0,00	1,44	1,438
1.1.1.3	J I-216503	0,00	0,88	0,882

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	J I-216504	2,24	2,29	0,045
1.1.1.3	J I-216673	1,05	1,06	0,005
1.1.1.3	J I-216674	0,00	0,28	0,281
1.1.1.3	J I-216810	0,00	0,99	0,991
1.1.1.3	J I-216921	1,11	1,17	0,063
1.1.1.3	J I-216922	1,36	1,37	0,008
1.1.1.3	J I-216931	0,09	0,10	0,010
1.1.1.3	J I-216941	0,00	0,15	0,147
1.1.1.3	J I-217146	2,83	2,96	0,133
1.1.1.3	J I-217147	0,90	1,20	0,296
1.1.1.3	J I-217148	1,42	1,42	0,003
1.1.1.3	J I-217155	1,25	1,25	0,008
1.1.1.3	J I-217368	0,00	0,21	0,210
1.1.1.3	J I-217384	0,71	0,73	0,019
1.1.1.3	J I-217425	0,38	0,51	0,126
1.1.1.3	J I-217575	0,44	0,53	0,087
1.1.1.3	J I-217692	1,59	1,62	0,026
1.1.1.3	J I-217698	0,19	0,23	0,043
1.1.1.3	J I-217812	0,23	0,31	0,082
1.1.1.3	J I-218355	0,68	0,77	0,090
1.1.1.3	J I-218381	0,02	0,03	0,006
1.1.1.3	J I-218526	0,00	0,02	0,016
1.1.1.3	I I-219701	0,00	0,99	0,986
1.1.1.3	I I-219768	0,00	3,90	3,904
1.1.1.3	I I-219803	0,00	0,48	0,484
1.1.1.3	I I-219881	0,00	1,00	0,999
1.1.1.3	J I-220215	0,00	0,57	0,574
1.1.1.3	J I-220620	0,23	0,24	0,008
1.1.1.3	J I-220937	1,68	2,08	0,398
1.1.1.3	J I-221296	0,00	3,24	3,235
1.1.1.3	J I-221511	0,18	0,20	0,012
1.1.1.3	J I-224494	2,03	2,22	0,194
1.1.1.3	J I-224662	0,00	2,38	2,382
1.1.1.3	J I-225793	0,00	1,40	1,395

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	J I-226198	0,00	1,92	1,920
1.1.1.3	J I-226410	0,00	1,31	1,308
1.1.1.3	J I-226634	0,00	0,11	0,108
1.1.1.3	J I-226869	0,00	0,78	0,778
1.1.1.3	J I-226870	0,00	0,16	0,164
1.1.1.3	J I-227046	0,45	0,48	0,030
1.1.1.3	J I-227048	0,00	0,29	0,292
1.1.1.3	J I-227314	0,00	1,97	1,966
1.1.1.3	J I-227472	0,00	4,61	4,608
1.1.1.3	J I-227951	0,79	0,83	0,045
1.1.1.3	J I-228052	0,00	1,67	1,670
1.1.1.3	J I-229027	0,00	4,54	4,541
1.1.1.3	J I-229056	0,00	6,22	6,224
1.1.1.3	J I-229667	0,00	0,00	0,004
1.1.1.3	K I-229860	0,00	3,27	3,270
1.1.1.3	J I-230037	0,07	0,07	0,002
1.1.1.3	J I-230081	0,00	2,71	2,712
1.1.1.3	K I-230538	0,30	0,35	0,045
1.1.1.3	K I-230789	0,15	0,15	0,004
1.1.1.3	K I-230792	0,20	0,20	0,001
1.1.1.3	K I-231593	0,50	0,54	0,037
1.1.1.3	K I-231596	0,00	1,20	1,200
1.1.1.3	K I-232835	0,00	0,56	0,562
1.1.1.3	K I-233190	1,60	2,13	0,526
1.1.1.3	K I-233587	0,00	1,83	1,828
1.1.1.3	K I-233757	0,00	0,14	0,140
1.1.1.3	K I-233931	0,00	3,05	3,050
1.1.1.3	K I-234520	0,00	3,00	2,996
1.1.1.3	K I-235071	0,00	2,86	2,860
1.1.1.3	K I-235662	0,00	1,17	1,166
1.1.1.3	K I-235860	0,00	5,78	5,783
1.1.1.3	K I-236128	0,00	0,15	0,146
1.1.1.3	K I-236156	0,00	2,94	2,936
1.1.1.3	K I-237198	0,00	1,16	1,159
1.1.1.3	K I-237227	0,00	1,22	1,224

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	К I-237228	0,00	2,01	2,008
1.1.1.3	К I-237231	0,00	0,69	0,686
1.1.1.3	К I-237232	0,00	0,61	0,612
1.1.1.3	К I-237239	0,00	0,37	0,369
1.1.1.3	К I-237307	0,00	1,59	1,590
1.1.1.3	К I-237309	0,00	0,72	0,724
1.1.1.3	К I-237320	0,00	6,76	6,763
1.1.1.3	К I-237321	0,00	1,07	1,074
1.1.1.3	К I-237325	0,00	3,14	3,137
1.1.1.3	К I-237327	0,00	2,11	2,105
1.1.1.3	К I-237475	0,00	0,14	0,139
1.1.1.3	К I-237949	0,00	1,14	1,140
1.1.1.3	К I-238165	0,00	2,89	2,887
1.1.1.3	К I-238401	21,10	35,41	14,310
1.1.4.1	Н I-197635	0,06	0,07	0,006
1.1.4.1	Н I-200902	1,22	1,27	0,052
1.1.4.1	Н I-202056	0,00	0,23	0,230
1.1.4.1	Н I-202445	0,00	0,11	0,107
1.1.4.1	И I-210642	0,00	0,26	0,262
1.1.4.2	Е I-122395	0,00	0,05	0,051
1.1.4.2	Е I-122812	0,36	0,36	0,001
1.1.4.2	Е I-134778	0,00	0,13	0,125
1.1.4.2	Н I-149114	0,00	0,07	0,068
1.1.4.2	Н I-162140	0,00	0,85	0,853
1.1.4.2	Н I-164967	7,00	7,82	0,825
1.1.4.2	Н I-165885	4,05	4,13	0,079
1.1.4.2	Н I-183316	0,00	0,21	0,210
1.1.4.2	Н I-190988	0,00	0,02	0,017
1.1.4.2	Н I-195495	0,00	0,47	0,470
1.1.4.2	Н I-196174	0,00	0,03	0,029
1.1.4.2	Н I-196914	0,03	0,24	0,207
1.1.4.2	Н I-196920	0,00	0,23	0,230
1.1.4.2	Н I-196921	0,00	0,22	0,217
1.1.4.2	Н I-197312	0,00	0,16	0,162

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.4.2	Н I-200886	0,00	0,37	0,368
1.1.4.2	Н I-200901	0,00	0,18	0,176
1.1.4.2	И I-202678	0,00	0,03	0,032
1.1.4.2	И I-202923	0,00	0,20	0,200
1.1.4.2	Ж I-202937	0,00	0,16	0,164
1.1.4.2	И I-203230	0,00	0,08	0,078
1.1.4.2	И I-204039	0,00	0,01	0,007
1.1.4.2	И I-204394	0,12	0,45	0,329
1.1.4.2	И I-204847	0,00	0,21	0,205
1.1.4.2	И I-204848	0,00	0,08	0,079
1.1.4.2	И I-205326	0,00	0,09	0,089
1.1.4.2	И I-205333	0,00	0,26	0,261
1.1.4.2	И I-206205	0,00	0,04	0,044
1.1.4.2	И I-206461	0,00	0,07	0,070
1.1.4.2	И I-206745	0,00	0,05	0,046
1.1.4.2	И I-206888	0,00	0,15	0,146
1.1.4.2	И I-207931	0,00	0,18	0,179
1.1.4.2	И I-211303	0,00	0,49	0,492
1.1.4.2	И I-211628	0,00	0,19	0,185
1.1.4.2	Ж I-215712	0,00	0,87	0,866
1.1.4.2	Ж I-215784	0,00	0,29	0,285
1.1.4.2	Ж I-216501	0,00	0,44	0,445
1.1.4.2	Ж I-218301	0,02	0,03	0,012
1.1.4.2	Ж I-221284	0,00	0,15	0,150
1.1.4.2	Ж I-226194	0,00	0,26	0,264
1.1.4.2	Ж I-227826	0,48	0,52	0,037
1.2.1.1	Е I-115470	0,00	0,28	0,283
1.2.1.1	Е I-119868	0,00	1,67	1,670
1.2.1.1	Е I-127467	0,00	0,48	0,480
1.2.1.1	Н I-194300	0,05	0,20	0,150
1.2.1.1	К I-235919	1,14	1,68	0,539
1.2.1.2	Н I-195636	0,00	0,06	0,056
1.2.1.2	Н I-197882	0,00	8,92	8,922
1.2.1.2	Н I-197884	0,00	8,19	8,190
1.2.1.2	Н I-198301	0,00	0,31	0,306

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.2.1.2	J I-222857	0,00	0,78	0,776
1.2.2.1	E I-127205	0,00	4,15	4,149
1.2.2.1	H I-185498	0,07	0,08	0,013
1.2.2.1	H I-198497	1,77	1,80	0,038
1.2.2.1	H I-198506	0,00	0,49	0,485
1.2.2.1	I I-210067	0,00	4,87	4,868
1.2.2.1	I I-210068	0,00	16,22	16,220
1.2.2.1	I I-210069	0,00	4,20	4,200
1.2.2.1	I I-210082	2,65	2,67	0,019
1.4	E I-127474	0,00	1,80	1,796
1.4	H I-170382	0,24	0,89	0,654
1.4	J I-216944	1,33	1,91	0,578
1.4	J I-222896	9,71	9,73	0,016
1.4	J I-225786	0,60	1,12	0,520
1.4	K I-229510	0,00	0,62	0,617
1.4	K I-230039	0,47	0,48	0,008
1.4	K I-233583	3,02	3,66	0,648
1.4	K I-235256	0,00	0,56	0,562
1.4	K I-235666	0,00	0,56	0,556
2.1.1.3	H I-168782	0,80	0,90	0,104
2.1.1.3	H I-187645	0,30	0,32	0,026
2.1.1.3	I I-206784	0,00	2,62	2,622
2.1.1.3	I I-207281	0,00	0,12	0,120
2.1.1.3	I I-208219	0,45	1,41	0,964
2.1.1.3	I I-208429	0,03	0,05	0,017
2.1.1.3	I I-211190	0,00	1,08	1,077
2.1.1.3	I I-211317	0,28	0,35	0,069
2.1.1.3	I I-211752	0,00	0,02	0,018
2.1.1.3	I I-213388	0,00	8,04	8,038
2.1.1.3	I I-214439	0,01	0,50	0,494
2.1.1.3	I I-214505	0,04	0,06	0,020
2.1.1.3	J I-216009	0,00	11,22	11,220
2.1.1.3	J I-217321	0,29	0,29	0,006
2.1.1.3	J I-217996	0,10	0,12	0,021

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
2.1.1.3	J I-218382	0,00	0,55	0,546
2.1.1.3	J I-218626	0,12	0,14	0,018
2.1.1.3	J I-220372	0,04	0,05	0,009
2.1.1.3	J I-220444	0,20	0,24	0,036
2.1.1.3	J I-220473	0,00	0,91	0,910
2.1.1.3	J I-223308	0,00	13,56	13,560
2.1.1.3	J I-224758	0,00	4,74	4,736
2.1.1.3	J I-224780	0,00	1,66	1,662
2.1.1.3	J I-225045	1,60	2,15	0,546
2.1.1.3	J I-225306	0,00	6,10	6,096
2.1.1.3	J I-225499	0,00	0,27	0,265
2.1.1.3	J I-225501	1,60	1,63	0,028
2.1.1.3	J I-225643	0,00	1,26	1,263
2.1.1.3	J I-225883	0,21	0,26	0,046
2.1.1.3	J I-226031	0,71	0,95	0,235
2.1.1.3	J I-227466	0,08	0,84	0,755
2.1.1.3	J I-227505	0,60	1,59	0,990
2.1.1.3	J I-227817	0,00	0,09	0,087
2.1.1.3	J I-228102	0,00	6,80	6,800
2.1.1.3	K I-228522	0,00	0,32	0,319
2.1.1.3	J I-228752	0,00	9,12	9,116
2.1.1.3	J I-229043	0,00	0,68	0,679
2.1.1.3	K I-230073	0,00	0,27	0,270
2.1.1.3	J I-230224	0,00	0,19	0,190
2.1.1.3	K I-230423	0,16	0,20	0,044
2.1.1.3	K I-230680	0,77	0,79	0,021
2.1.1.3	K I-231308	0,00	0,07	0,065
2.1.1.3	K I-231556	0,00	0,15	0,147
2.1.1.3	K I-231731	0,00	0,96	0,960
2.1.1.3	K I-231764	0,00	0,04	0,043
2.1.1.3	K I-232638	0,00	0,36	0,360
2.1.1.3	K I-233463	0,00	4,36	4,362
2.1.1.3	K I-233799	0,80	0,87	0,072
2.1.1.3	K I-233911	0,00	4,17	4,166
2.1.1.3	K I-233925	0,00	6,79	6,786

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
2.1.1.3	K I-233974	0,00	0,60	0,599
2.1.1.3	K I-234098	0,00	0,20	0,201
2.1.1.3	K I-235670	0,08	0,09	0,010
2.1.1.3	K I-235694	0,00	0,04	0,036
2.1.1.3	K I-236077	0,08	0,09	0,012
2.1.1.3	K I-236352	0,00	0,79	0,788
2.1.1.3	K I-236526	0,00	0,38	0,375
2.1.1.3	K I-236535	0,00	0,36	0,363
2.1.1.3	K I-236688	0,00	0,19	0,186
2.1.1.3	K I-237213	0,00	0,42	0,423
2.1.1.3	K I-237363	0,00	0,16	0,162
2.1.1.3	K I-237463	0,00	0,32	0,323
2.1.1.3	K I-237478	0,00	0,60	0,596
2.1.1.3	K I-237489	0,00	0,93	0,930
2.1.1.3	K I-237903	0,00	5,76	5,762
2.1.4.1	I I-215298	0,60	0,64	0,036
2.1.4.2	H I-190980	0,00	0,06	0,060
2.1.4.2	I I-211768	0,00	0,23	0,232
2.1.4.2	J I-221563	0,44	0,61	0,172
2.1.4.2	J I-226879	1,25	1,40	0,151
2.2.1.1	J I-228346	0,00	0,19	0,187
2.2.1.1	K I-229864	0,00	1,08	1,080
2.2.2.1	E I-127263	0,19	0,26	0,071
2.2.2.1	J I-221069	0,00	0,62	0,618
2.2.2.1	J I-221792	0,00	0,15	0,149
2.2.2.1	J I-222747	0,00	4,57	4,573
2.2.2.1	J I-223867	0,00	0,41	0,406
2.2.2.1	J I-223868	0,00	0,41	0,406
2.2.2.1	J I-223869	0,00	0,41	0,406
2.2.2.1	J I-223870	0,00	0,41	0,406
2.2.2.1	K I-224339	0,82	1,47	0,654
2.2.2.1	K I-231568	0,00	5,57	5,574
2.2.2.1	K I-233255	0,00	0,30	0,301
2.2.2.1	K I-234003	0,00	0,57	0,569

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
2.2.2.1	K I-235899	0,00	2,57	2,572
2.2.2.1	K I-235900	0,00	1,69	1,686
2.2.2.2	J I-223011	0,00	2,43	2,432
2.2.2.2	J I-224108	0,00	0,24	0,238
2.2.2.2	J I-224120	0,00	0,15	0,151
2.2.2.2	J I-224196	0,00	0,04	0,040
2.4	I I-208737	0,00	0,04	0,043
2.4	K I-225648	0,24	0,54	0,297
2.4	K I-225650	0,15	0,34	0,188
2.4	J I-229314	3,17	3,31	0,141
2.4	K I-229890	9,29	11,61	2,315
2.4	K I-230671	0,00	4,35	4,348
2.4	K I-231323	1,12	2,36	1,240
2.4	K I-231324	0,18	0,26	0,080
2.4	K I-231325	0,22	0,22	0,004
2.4	K I-231397	0,00	0,50	0,501
2.4	K I-231599	0,55	0,64	0,096
2.4	K I-231601	0,86	1,44	0,580

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 89) от плана (сумма Ст. 25, 41, 57 и 73).

Показатель: «км КЛ»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	E I-106642	0,75	0,00	-0,754
1.1.1.3	E I-120351	2,00	1,46	-0,544
1.1.1.3	E I-130439	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	E I-131086	0,65	0,00	-0,651
1.1.1.3	E I-142403	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	E I-146795	2,72	2,53	-0,190
1.1.1.3	E I-147270	0,34	0,32	-0,017
1.1.1.3	E I-151111	0,19	0,15	-0,035

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	Н I-152857	0,40	0,06	-0,336
1.1.1.3	Н I-155070	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	Н I-163162	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	Н I-163482	0,99	0,00	-0,991
1.1.1.3	Н I-164945	0,44	0,36	-0,081
1.1.1.3	Н I-165358	0,46	0,45	-0,007
1.1.1.3	Н I-166560	0,52	0,00	-0,520
1.1.1.3	Н I-167796	0,22	0,22	-0,002
1.1.1.3	Н I-169407	0,74	0,73	-0,015
1.1.1.3	Н I-171640	7,07	6,56	-0,509
1.1.1.3	Н I-174681	0,09	0,08	-0,015
1.1.1.3	Н I-175641	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	Н I-178074	3,00	2,94	-0,065
1.1.1.3	Н I-178468	15,28	15,23	-0,049
1.1.1.3	Н I-186346	0,26	0,00	-0,259
1.1.1.3	Н I-188926	0,32	0,00	-0,320
1.1.1.3	Н I-190785	0,69	0,00	-0,686
1.1.1.3	Н I-190983	0,54	0,50	-0,037
1.1.1.3	Н I-192338	0,87	0,84	-0,026
1.1.1.3	Н I-193212	1,74	1,56	-0,184
1.1.1.3	Н I-193794	0,02	0,02	-0,005
1.1.1.3	Н I-194367	0,24	0,21	-0,034
1.1.1.3	Н I-195494	0,60	0,56	-0,043
1.1.1.3	Н I-195497	0,21	0,19	-0,014
1.1.1.3	Н I-196767	0,12	0,11	-0,010
1.1.1.3	Н I-197141	0,39	0,36	-0,027
1.1.1.3	Н I-197311	0,12	0,12	-0,002
1.1.1.3	И I-197553	2,40	0,00	-2,400
1.1.1.3	Н I-199390	0,34	0,34	-0,002
1.1.1.3	Н I-200885	1,18	1,03	-0,155
1.1.1.3	И I-201039	0,10	0,05	-0,050
1.1.1.3	Н I-201403	2,64	0,00	-2,637
1.1.1.3	И I-201817	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	Н I-202057	0,60	0,00	-0,600

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	Н I-202448	0,80	0,78	-0,021
1.1.1.3	I I-202670	0,64	0,00	-0,641
1.1.1.3	I I-203540	0,18	0,18	-0,007
1.1.1.3	I I-203936	0,77	0,00	-0,766
1.1.1.3	I I-203946	8,60	0,00	-8,600
1.1.1.3	I I-204024	0,32	0,30	-0,014
1.1.1.3	I I-204347	0,46	0,00	-0,460
1.1.1.3	I I-204585	0,12	0,10	-0,026
1.1.1.3	I I-204922	2,20	2,15	-0,050
1.1.1.3	I I-205561	0,69	0,00	-0,693
1.1.1.3	I I-206463	0,16	0,00	-0,162
1.1.1.3	I I-207289	1,04	0,00	-1,040
1.1.1.3	I I-207290	1,08	1,04	-0,039
1.1.1.3	I I-207595	0,49	0,00	-0,493
1.1.1.3	I I-207775	1,10	0,00	-1,100
1.1.1.3	I I-207848	1,14	1,13	-0,006
1.1.1.3	I I-208261	1,70	0,00	-1,700
1.1.1.3	I I-208262	0,26	0,00	-0,260
1.1.1.3	I I-208264	0,24	0,00	-0,240
1.1.1.3	I I-208265	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	I I-208266	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	I I-208545	0,06	0,00	-0,060
1.1.1.3	I I-208549	1,34	1,27	-0,073
1.1.1.3	I I-208855	0,38	0,00	-0,380
1.1.1.3	I I-208922	0,08	0,00	-0,081
1.1.1.3	I I-208924	2,09	0,00	-2,092
1.1.1.3	I I-209232	1,16	0,00	-1,162
1.1.1.3	I I-209728	3,75	3,40	-0,356
1.1.1.3	I I-209729	6,98	5,98	-1,001
1.1.1.3	I I-210595	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	I I-210597	1,80	0,00	-1,800
1.1.1.3	I I-211756	0,48	0,00	-0,479
1.1.1.3	I I-211874	0,26	0,22	-0,043
1.1.1.3	I I-212798	1,40	1,31	-0,094
1.1.1.3	I I-212800	1,00	0,00	-1,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	I I-213347	1,02	0,00	-1,015
1.1.1.3	I I-213725	1,20	1,14	-0,058
1.1.1.3	I I-214221	1,31	0,00	-1,311
1.1.1.3	I I-214376	1,50	0,00	-1,500
1.1.1.3	I I-214534	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	I I-214535	0,24	0,00	-0,240
1.1.1.3	J I-214970	2,40	0,00	-2,399
1.1.1.3	J I-215289	1,04	1,04	-0,003
1.1.1.3	J I-215290	1,80	0,00	-1,800
1.1.1.3	J I-215436	0,14	0,14	-0,001
1.1.1.3	J I-215437	1,94	1,86	-0,083
1.1.1.3	J I-215438	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-215721	2,10	0,00	-2,100
1.1.1.3	J I-216078	0,16	0,00	-0,160
1.1.1.3	J I-216354	2,80	1,70	-1,097
1.1.1.3	J I-216357	0,60	0,60	-0,008
1.1.1.3	J I-216360	1,76	1,75	-0,006
1.1.1.3	J I-216450	1,71	0,00	-1,711
1.1.1.3	J I-216452	0,97	0,00	-0,967
1.1.1.3	J I-216456	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-216457	1,36	0,83	-0,532
1.1.1.3	J I-216461	0,78	0,77	-0,011
1.1.1.3	J I-216463	0,66	0,63	-0,032
1.1.1.3	J I-216464	0,57	0,56	-0,010
1.1.1.3	J I-216466	1,08	1,07	-0,006
1.1.1.3	J I-216468	1,42	0,00	-1,422
1.1.1.3	J I-216474	0,56	0,49	-0,070
1.1.1.3	J I-216496	1,40	0,00	-1,401
1.1.1.3	J I-216498	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	J I-216500	1,50	0,00	-1,500
1.1.1.3	J I-216502	0,63	0,00	-0,633
1.1.1.3	J I-216601	2,70	0,00	-2,700
1.1.1.3	J I-216676	0,43	0,00	-0,426
1.1.1.3	J I-216677	0,71	0,00	-0,705

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	J I-216678	1,24	0,00	-1,236
1.1.1.3	J I-216950	1,51	0,00	-1,512
1.1.1.3	J I-217144	2,44	0,00	-2,436
1.1.1.3	J I-217145	0,78	0,00	-0,780
1.1.1.3	J I-217149	1,03	0,99	-0,043
1.1.1.3	J I-217379	0,55	0,48	-0,071
1.1.1.3	J I-217381	0,36	0,00	-0,356
1.1.1.3	J I-217382	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-217383	1,89	1,88	-0,007
1.1.1.3	J I-217385	0,91	0,85	-0,060
1.1.1.3	J I-217423	0,78	0,00	-0,780
1.1.1.3	J I-217426	1,76	0,00	-1,760
1.1.1.3	J I-217427	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-217428	0,95	0,00	-0,950
1.1.1.3	J I-217564	0,59	0,59	-0,001
1.1.1.3	J I-217566	2,40	0,00	-2,400
1.1.1.3	J I-217568	0,15	0,00	-0,145
1.1.1.3	J I-217570	1,40	1,03	-0,373
1.1.1.3	J I-217572	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-217574	0,53	0,52	-0,008
1.1.1.3	J I-217577	1,96	0,00	-1,960
1.1.1.3	J I-217578	2,53	0,00	-2,530
1.1.1.3	J I-217579	0,59	0,57	-0,015
1.1.1.3	J I-217581	2,64	0,00	-2,640
1.1.1.3	J I-217584	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	J I-217685	0,92	0,00	-0,921
1.1.1.3	J I-217688	0,65	0,00	-0,650
1.1.1.3	J I-217689	0,68	0,66	-0,011
1.1.1.3	J I-217691	1,30	0,50	-0,803
1.1.1.3	J I-217696	2,31	0,00	-2,308
1.1.1.3	J I-217701	4,20	0,00	-4,200
1.1.1.3	J I-217702	1,43	0,00	-1,428
1.1.1.3	J I-217810	3,00	0,00	-3,000
1.1.1.3	J I-217934	1,29	1,23	-0,063
1.1.1.3	J I-217935	0,91	0,76	-0,152

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	J I-218299	1,26	1,25	-0,009
1.1.1.3	J I-218300	2,67	0,00	-2,672
1.1.1.3	J I-218353	2,10	2,10	-0,001
1.1.1.3	J I-218390	5,80	0,00	-5,800
1.1.1.3	J I-218392	6,00	0,00	-6,000
1.1.1.3	J I-218744	0,87	0,00	-0,865
1.1.1.3	J I-218748	0,17	0,12	-0,045
1.1.1.3	J I-218937	1,90	0,00	-1,900
1.1.1.3	I I-219608	2,19	0,00	-2,190
1.1.1.3	I I-219622	4,08	0,00	-4,077
1.1.1.3	I I-219645	0,00	0,00	-0,002
1.1.1.3	I I-219676	1,31	0,30	-1,006
1.1.1.3	I I-219726	2,30	2,12	-0,183
1.1.1.3	I I-219760	5,79	0,00	-5,785
1.1.1.3	I I-219797	0,73	0,00	-0,734
1.1.1.3	I I-219837	1,60	1,56	-0,036
1.1.1.3	J I-219895	0,35	0,00	-0,350
1.1.1.3	J I-219910	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220207	0,92	0,66	-0,256
1.1.1.3	J I-220218	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-220219	1,03	0,00	-1,032
1.1.1.3	J I-220226	1,61	1,57	-0,043
1.1.1.3	J I-220228	3,04	0,00	-3,035
1.1.1.3	J I-220407	0,20	0,00	-0,200
1.1.1.3	J I-220615	1,04	0,00	-1,040
1.1.1.3	J I-220617	0,33	0,31	-0,016
1.1.1.3	J I-220621	0,82	0,79	-0,030
1.1.1.3	J I-220624	1,40	0,00	-1,400
1.1.1.3	J I-220924	0,91	0,90	-0,012
1.1.1.3	J I-220942	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-220946	2,36	0,00	-2,356
1.1.1.3	J I-220947	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	J I-220996	0,63	0,00	-0,627
1.1.1.3	J I-220997	0,61	0,00	-0,605

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	J I-220998	0,57	0,00	-0,569
1.1.1.3	J I-220999	1,03	0,00	-1,028
1.1.1.3	J I-221005	0,68	0,00	-0,677
1.1.1.3	J I-221195	0,17	0,00	-0,170
1.1.1.3	J I-221199	0,02	0,00	-0,020
1.1.1.3	J I-221268	0,41	0,00	-0,411
1.1.1.3	J I-221275	2,10	1,64	-0,464
1.1.1.3	J I-221343	0,12	0,00	-0,120
1.1.1.3	J I-221416	0,96	0,00	-0,960
1.1.1.3	J I-221417	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	J I-221512	0,12	0,08	-0,039
1.1.1.3	J I-222908	5,98	5,92	-0,056
1.1.1.3	J I-224244	2,20	0,00	-2,200
1.1.1.3	J I-224246	45,33	23,53	-21,801
1.1.1.3	J I-224360	2,50	0,00	-2,500
1.1.1.3	J I-224495	2,38	2,32	-0,056
1.1.1.3	J I-225040	0,15	0,00	-0,150
1.1.1.3	J I-225450	0,18	0,16	-0,020
1.1.1.3	J I-225638	1,80	0,00	-1,800
1.1.1.3	J I-226190	0,10	0,00	-0,100
1.1.1.3	J I-226633	0,14	0,00	-0,142
1.1.1.3	J I-227044	0,07	0,00	-0,066
1.1.1.3	J I-227050	0,29	0,00	-0,293
1.1.1.3	J I-227315	1,55	1,50	-0,057
1.1.1.3	J I-227629	1,60	0,00	-1,600
1.1.1.3	J I-227827	0,26	0,00	-0,260
1.1.1.3	J I-228500	0,60	0,07	-0,528
1.1.1.3	K I-228956	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-229004	6,72	0,00	-6,724
1.1.1.3	J I-229021	3,43	0,00	-3,427
1.1.1.3	J I-229068	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	J I-229845	4,04	3,79	-0,254
1.1.1.3	J I-230040	1,71	0,00	-1,709
1.1.1.3	J I-230076	0,24	0,00	-0,240
1.1.1.3	K I-230788	0,16	0,07	-0,095

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.1.3	К I-231560	11,68	5,22	-6,459
1.1.1.3	К I-231588	0,40	0,00	-0,400
1.1.1.3	К I-231739	0,58	0,00	-0,580
1.1.1.3	К I-231740	1,48	0,70	-0,780
1.1.1.3	К I-232648	2,40	0,00	-2,400
1.1.1.3	К I-232816	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	К I-233120	2,40	0,00	-2,400
1.1.1.3	К I-233186	0,30	0,00	-0,300
1.1.1.3	К I-233188	0,60	0,00	-0,600
1.1.1.3	К I-233289	1,20	0,00	-1,200
1.1.1.3	К I-233292	0,80	0,00	-0,800
1.1.1.3	К I-233581	0,40	0,22	-0,177
1.1.1.3	К I-233591	0,10	0,02	-0,082
1.1.1.3	К I-233713	4,32	0,00	-4,320
1.1.1.3	К I-233914	2,80	0,00	-2,800
1.1.1.3	К I-233919	0,35	0,00	-0,350
1.1.1.3	К I-233923	0,31	0,31	-0,003
1.1.1.3	К I-234504	1,20	0,89	-0,306
1.1.1.3	К I-234510	0,60	0,43	-0,174
1.1.1.3	К I-234511	3,00	0,00	-3,000
1.1.1.3	К I-234512	0,11	0,11	-0,003
1.1.1.3	К I-236704	114,86	77,27	-37,587
1.1.1.3	К I-237314	10,14	0,00	-10,139
1.1.4.1	И I-201399	0,15	0,14	-0,009
1.1.4.1	И I-202911	0,11	0,10	-0,006
1.1.4.1	И I-204395	0,46	0,00	-0,462
1.1.4.1	И I-204404	1,70	0,00	-1,702
1.1.4.1	И I-204580	0,41	0,00	-0,408
1.1.4.1	И I-208351	1,76	0,00	-1,756
1.1.4.1	И I-208560	0,36	0,35	-0,013
1.1.4.1	И I-208562	0,20	0,00	-0,200
1.1.4.1	И I-211127	1,39	1,33	-0,058
1.1.4.1	И I-212057	0,28	0,00	-0,276
1.1.4.1	И I-212279	1,08	1,02	-0,058

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.4.1	I I-214118	0,15	0,00	-0,152
1.1.4.1	J I-227058	0,50	0,00	-0,500
1.1.4.2	H I-159860	0,20	0,17	-0,038
1.1.4.2	H I-194652	1,62	1,52	-0,104
1.1.4.2	H I-196765	0,15	0,00	-0,146
1.1.4.2	H I-201404	0,15	0,15	-0,002
1.1.4.2	H I-201535	0,04	0,00	-0,040
1.1.4.2	I I-202906	0,53	0,00	-0,528
1.1.4.2	H I-202924	0,36	0,08	-0,280
1.1.4.2	I I-202928	0,40	0,00	-0,400
1.1.4.2	I I-202930	0,08	0,00	-0,076
1.1.4.2	I I-202953	0,32	0,00	-0,320
1.1.4.2	I I-202955	0,30	0,18	-0,120
1.1.4.2	I I-203228	0,25	0,00	-0,252
1.1.4.2	I I-203549	3,73	0,00	-3,731
1.1.4.2	I I-205685	0,07	0,06	-0,012
1.1.4.2	I I-208110	0,40	0,00	-0,400
1.1.4.2	I I-208564	0,69	0,48	-0,201
1.1.4.2	I I-209504	0,88	0,30	-0,580
1.1.4.2	I I-209724	0,75	0,10	-0,648
1.1.4.2	I I-210055	0,79	0,74	-0,054
1.1.4.2	I I-211126	0,05	0,04	-0,017
1.1.4.2	I I-211757	0,37	0,00	-0,372
1.1.4.2	I I-212060	0,03	0,00	-0,025
1.1.4.2	I I-213954	1,60	1,02	-0,576
1.1.4.2	I I-214223	1,94	1,88	-0,063
1.1.4.2	J I-216942	0,28	0,12	-0,160
1.1.4.2	I I-219634	0,08	0,00	-0,080
1.1.4.2	I I-219664	0,65	0,00	-0,646
1.1.4.2	I I-219823	2,05	0,00	-2,054
1.1.4.2	J I-221269	0,06	0,04	-0,016
1.1.4.2	J I-221411	0,60	0,00	-0,600
1.1.4.2	J I-221412	0,24	0,20	-0,045
1.1.4.2	J I-221413	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	J I-221506	0,28	0,00	-0,275

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.1.4.2	J I-224023	0,50	0,00	-0,500
1.1.4.2	J I-224353	0,10	0,00	-0,100
1.1.4.2	J I-224358	0,20	0,00	-0,200
1.1.4.2	J I-224658	0,10	0,00	-0,100
1.1.4.2	J I-224786	0,17	0,00	-0,165
1.1.4.2	J I-224787	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	J I-226027	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	J I-227047	0,30	0,00	-0,303
1.1.4.2	J I-227825	0,06	0,00	-0,060
1.1.4.2	K I-228333	0,44	0,00	-0,440
1.1.4.2	J I-228344	0,19	0,00	-0,190
1.1.4.2	K I-233930	0,06	0,00	-0,060
1.2.1.1	I I-219630	0,47	0,20	-0,268
1.2.1.1	I I-219801	0,90	0,00	-0,902
1.2.1.2	H I-199949	0,02	0,00	-0,017
1.2.1.2	J I-215848	0,30	0,00	-0,300
1.2.2.1	E I-110210	3,19	0,00	-3,192
1.2.2.1	E I-124611	2,61	2,14	-0,468
1.2.2.1	E I-127173	7,13	6,03	-1,106
1.2.2.1	E I-127182	0,20	0,19	-0,014
1.2.2.1	E I-127185	0,12	0,11	-0,009
1.2.2.1	H I-185493	0,17	0,00	-0,170
1.2.2.1	H I-195808	0,68	0,67	-0,011
1.2.2.1	H I-198505	1,32	1,32	-0,006
1.2.2.1	I I-205776	2,66	0,00	-2,659
1.2.2.1	I I-210073	0,45	0,44	-0,011
1.2.2.1	I I-210084	3,23	3,17	-0,064
1.2.2.1	I I-210087	0,38	0,38	-0,001
1.2.2.1	I I-210314	0,37	0,00	-0,372
1.2.2.1	J I-218528	1,01	0,99	-0,018
1.2.2.1	J I-219905	0,92	0,00	-0,915
1.2.2.1	J I-225449	1,12	0,00	-1,120
1.3.1	E I-103010	1,17	0,00	-1,174
1.3.2	E I-184456	2,70	1,08	-1,617

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
1.4	Н I-185490	0,32	0,31	-0,005
1.4	Н I-193802	0,13	0,00	-0,130
1.4	И I-210078	1,15	0,84	-0,310
1.4	И I-219623	0,03	0,00	-0,027
1.4	И I-219624	0,79	0,63	-0,167
1.4	Ж I-225787	1,20	0,58	-0,625
1.4	Ж I-225788	1,32	0,00	-1,320
1.4	К I-236838	1,36	0,78	-0,581
2.1.1.3	Е I-105792	1,00	0,00	-1,000
2.1.1.3	Е I-118773	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	Е I-143006	0,02	0,00	-0,019
2.1.1.3	Е I-147019	0,01	0,00	-0,010
2.1.1.3	Е I-149633	12,73	0,00	-12,732
2.1.1.3	Е I-151287	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	Н I-157880	0,62	0,00	-0,620
2.1.1.3	Н I-175082	0,02	0,00	-0,015
2.1.1.3	Н I-179636	0,29	0,00	-0,291
2.1.1.3	Н I-180460	24,70	0,00	-24,704
2.1.1.3	Н I-181638	0,10	0,03	-0,068
2.1.1.3	Н I-188595	0,23	0,00	-0,225
2.1.1.3	Н I-191648	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	Н I-192421	1,05	0,00	-1,050
2.1.1.3	Н I-194660	0	0,06	-0,037
2.1.1.3	Н I-194663	2	0,00	-1,600
2.1.1.3	Н I-197344	0,50	0,00	-0,500
2.1.1.3	И I-197644	4,70	0,00	-4,700
2.1.1.3	Н I-200060	0,36	0,26	-0,099
2.1.1.3	Н I-200061	0,03	0,00	-0,025
2.1.1.3	И I-202143	0,08	0,06	-0,021
2.1.1.3	И I-202418	0,98	0,00	-0,980
2.1.1.3	И I-204306	0,35	0,00	-0,350
2.1.1.3	И I-204853	0,30	0,00	-0,300
2.1.1.3	И I-205191	1,20	0,00	-1,200
2.1.1.3	И I-206358	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	И I-207503	0,02	0,00	-0,019

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
2.1.1.3	I I-208612	0,02	0,00	-0,020
2.1.1.3	I I-209015	0,61	0,50	-0,106
2.1.1.3	I I-209731	0,20	0,07	-0,126
2.1.1.3	I I-209929	0,10	0,09	-0,011
2.1.1.3	I I-210670	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	I I-211894	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	I I-212315	0,07	0,00	-0,070
2.1.1.3	I I-212589	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	I I-213020	2,20	0,00	-2,200
2.1.1.3	I I-213842	0,06	0,02	-0,042
2.1.1.3	I I-214206	1,40	0,00	-1,400
2.1.1.3	J I-215533	0,15	0,00	-0,150
2.1.1.3	J I-215735	0,02	0,00	-0,020
2.1.1.3	J I-216018	3,40	0,00	-3,400
2.1.1.3	J I-216585	0,13	0,00	-0,129
2.1.1.3	J I-216586	0,09	0,00	-0,090
2.1.1.3	J I-218192	4,80	4,70	-0,100
2.1.1.3	J I-218438	0,10	0,00	-0,096
2.1.1.3	J I-218470	2,00	0,00	-2,000
2.1.1.3	J I-218872	2,40	0,00	-2,400
2.1.1.3	J I-219003	0,98	0,00	-0,980
2.1.1.3	I I-219182	1,00	0,00	-1,000
2.1.1.3	I I-219187	2,00	0,76	-1,240
2.1.1.3	I I-219442	0,50	0,00	-0,500
2.1.1.3	I I-219450	0,56	0,00	-0,564
2.1.1.3	I I-219454	0,30	0,00	-0,296
2.1.1.3	I I-219458	1,48	0,00	-1,480
2.1.1.3	J I-220091	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	J I-220352	1,00	0,89	-0,115
2.1.1.3	J I-220353	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	J I-220437	0,55	0,00	-0,550
2.1.1.3	J I-221170	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	J I-221171	0,40	0,00	-0,400
2.1.1.3	J I-221513	0,07	0,00	-0,070

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
2.1.1.3	J I-222883	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	J I-223305	1,40	1,40	-0,004
2.1.1.3	J I-223956	0,06	0,00	-0,060
2.1.1.3	J I-224343	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	J I-224502	6,80	5,88	-0,920
2.1.1.3	J I-224781	0,60	0,00	-0,600
2.1.1.3	J I-224878	0,15	0,00	-0,150
2.1.1.3	J I-225837	0,31	0,00	-0,305
2.1.1.3	J I-226591	0,04	0,00	-0,042
2.1.1.3	J I-227430	1,51	1,48	-0,030
2.1.1.3	J I-227462	0,30	0,15	-0,146
2.1.1.3	J I-228308	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	J I-228508	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	K I-228759	0,65	0,42	-0,235
2.1.1.3	J I-229319	0,19	0,11	-0,076
2.1.1.3	J I-229460	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	J I-230034	1,00	0,67	-0,335
2.1.1.3	J I-230079	1,52	0,00	-1,520
2.1.1.3	J I-230362	0,04	0,00	-0,040
2.1.1.3	K I-231320	0,23	0,00	-0,230
2.1.1.3	K I-231564	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	K I-233117	0,35	0,34	-0,015
2.1.1.3	K I-233455	0,36	0,00	-0,360
2.1.1.3	K I-233777	0,08	0,00	-0,075
2.1.1.3	K I-233936	1,25	0,00	-1,250
2.1.1.3	K I-233976	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	K I-234659	0,94	0,77	-0,172
2.1.1.3	K I-235448	0,03	0,00	-0,030
2.1.1.3	K I-235459	0,04	0,00	-0,040
2.1.1.3	K I-235658	0,06	0,04	-0,024
2.1.1.3	K I-235669	0,05	0,00	-0,050
2.1.1.3	K I-235691	5,00	0,00	-5,000
2.1.1.3	K I-235693	0,06	0,03	-0,030
2.1.1.3	K I-235861	0,18	0,00	-0,180
2.1.1.3	K I-235894	0,10	0,00	-0,100

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
2.1.1.3	К I-236355	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	К I-236360	0,10	0,00	-0,100
2.1.1.3	К I-236362	0,24	0,13	-0,114
2.1.1.3	К I-236522	0,46	0,00	-0,460
2.1.1.3	К I-236821	0,20	0,00	-0,200
2.1.1.3	К I-237351	0,04	0,00	-0,040
2.1.4.1	Н I-189936	0,05	0,00	-0,050
2.1.4.1	И I-211195	0	0,20	-0,158
2.1.4.1	И I-214329	0,60	0,00	-0,600
2.1.4.1	Ж I-216807	0,05	0,00	-0,050
2.1.4.1	К I-236807	0,29	0,00	-0,290
2.1.4.1	К I-236808	0,90	0,00	-0,900
2.1.4.2	Н I-195735	0,28	0,00	-0,284
2.1.4.2	Н I-198906	0,72	0,00	-0,720
2.1.4.2	И I-203361	5,27	1,96	-3,310
2.1.4.2	И I-206324	0,25	0,00	-0,247
2.1.4.2	Ж I-215731	0,03	0,02	-0,015
2.1.4.2	Ж I-229700	0,35	0,00	-0,350
2.2.1.1	Ж I-222210	0,30	0,00	-0,300
2.2.2.1	Е I-122845	3,15	0,00	-3,150
2.2.2.1	Е I-150250	2,19	0,00	-2,190
2.2.2.1	Ж I-213619	1,65	0,00	-1,654
2.2.2.1	Ж I-214467	0,53	0,47	-0,057
2.2.2.1	Ж I-215306	0,38	0,00	-0,380
2.2.2.1	Ж I-222678	8,64	8,50	-0,141
2.2.2.1	Ж I-222679	10,00	9,65	-0,353
2.2.2.1	К I-235449	0,46	0,00	-0,455
2.4	И I-219542	2,08	0,00	-2,075
2.4	К I-225649	0,38	0,20	-0,171
2.4	К I-228600	0,15	0,00	-0,145
2.4	К I-231322	1,87	0,63	-1,239
2.4	К I-231401	0,15	0,00	-0,150
2.4	К I-231403	5,44	3,33	-2,111
2.4	К I-232819	0,66	0,00	-0,660

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	25 + 41 + 57 + 73	89	
2.4	К I-233751	0,84	0,00	-0,840
2.4	К I-233932	0,46	0,00	-0,460
2.4	К I-236806	0,70	0,00	-0,700
2.4	К I-237223	0,97	0,82	-0,150
2.4	К I-237984	0,30	0,00	-0,300

**Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 91) от плана (сумма Ст. 27, 43, 59 и 75).
Показатель: «ячейки РУ 110кВ, шт.»**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	27 + 43 + 59 + 75	91	
1.3.1	Е I-103010	22	0	-22
2.3.2	Е I-100798	2	0	-2

**Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 93) от плана (сумма Ст. 29, 45, 61 и 77).
Показатель: «ячейки РУ 20кВ, шт.»**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	29 + 45 + 61 + 77	93	
1.1.1.3	Н I-201403	4	0	-4
1.1.1.3	И I-203234	4	0	-4
1.1.1.3	И I-219608	8	0	-8
1.1.1.3	Ж I-224246	12	0	-12
1.1.4.2	И I-213017	2	0	-2
1.2.1.2	Н I-199949	24	0	-24
1.3.1	Е I-103010	50	0	-50

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

**Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 94) над планом (сумма Ст. 30, 46, 62, 78).
Показатель: «ячейки РУ 10кВ, шт.»**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
1.1.1.3	E I-131325	0	36	36
1.1.1.3	J I-217575	8	14	6
1.1.1.3	I I-219701	0	4	4
1.1.1.3	J I-225793	0	14	14
1.1.1.3	J I-228052	0	14	14
1.1.1.3	K I-237320	0	12	12
1.1.4.2	H I-190988	0	1	1
1.1.4.2	H I-193912	0	2	2
1.1.4.2	I I-197547	0	2	2
1.1.4.2	I I-197552	0	2	2
1.1.4.2	I I-209233	0	2	2
1.1.4.2	I I-219758	4	14	10
1.1.4.2	J I-227464	0	2	2
1.1.4.2	K I-236961	0	2	2
1.2.1.2	J I-222857	0	22	22
1.2.2.1	H I-174172	0	1	1
1.2.2.1	H I-174184	1	2	1
1.2.2.1	H I-180565	0	1	1
1.2.2.1	H I-180568	0	1	1
1.4	J I-217233	0	18	18
2.1.1.3	J I-220473	0	2	2
2.1.1.3	J I-224758	0	2	2
2.1.1.3	J I-225045	0	1	1
2.1.1.3	J I-225643	0	1	1
2.1.1.3	J I-228102	0	10	10
2.1.1.3	K I-236526	0	1	1
2.1.1.3	K I-237213	0	4	4
2.1.1.3	K I-237478	0	2	2
2.1.4.2	E I-113233	0	1	1
2.1.4.2	E I-113234	0	1	1
2.1.4.2	E I-116919	0	1	1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
2.1.4.2	Н I-183780	0	2	2
2.1.4.2	Н I-190980	0	9	9
2.1.4.2	И I-206430	0	2	2
2.1.4.2	И I-209992	0	2	2
2.1.4.2	И I-210134	0	2	2
2.1.4.2	Ж I-216670	0	1	1
2.1.4.2	Ж I-220992	0	1	1
2.1.4.2	Ж I-221363	0	1	1
2.1.4.2	Ж I-229317	0	2	2
2.1.4.2	К I-231321	1	2	1
2.1.4.2	К I-235924	0	1	1
2.2.1.2	И I-209798	0	10	10
2.2.1.2	И I-209799	0	8	8
2.2.1.2	И I-209802	3	6	3
2.2.1.2	И I-209820	0	4	4
2.2.1.2	И I-209821	0	3	3
2.2.1.2	И I-209827	0	8	8
2.2.1.2	И I-209901	0	11	11
2.2.1.2	И I-209907	0	11	11
2.2.1.2	И I-210718	0	8	8
2.2.1.2	И I-210723	16	17	1
2.2.1.2	И I-210726	12	13	1
2.2.1.2	И I-210728	0	1	1
2.2.2.2	И I-209850	0	1	1
2.2.2.2	И I-209855	0	1	1
2.2.2.2	И I-209856	0	1	1
2.2.2.2	И I-209858	0	1	1
2.2.2.2	И I-209860	0	1	1
2.2.2.2	И I-209861	0	1	1
2.2.2.2	И I-209868	0	1	1
2.2.2.2	И I-209869	0	1	1
2.2.2.2	И I-209870	0	1	1
2.2.2.2	И I-209875	0	1	1
2.2.2.2	И I-209876	0	1	1
2.2.2.2	И I-209877	0	1	1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
2.2.2.2	I I-209878	0	1	1
2.2.2.2	I I-209879	0	1	1
2.2.2.2	I I-209886	0	1	1
2.2.2.2	I I-210681	0	1	1
2.2.2.2	I I-211050	3	4	1
2.2.2.2	I I-211051	0	4	4
2.2.2.2	J I-223011	0	1	1
2.2.2.2	J I-223879	0	1	1
2.4	J I-229314	0	1	1
2.4	K I-230671	0	1	1
2.4	K I-231324	0	1	1
2.4	K I-231325	0	1	1

**Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 94) от плана (сумма Ст. 30, 46, 62 и 78).
Показатель: «ячейки РУ 10кВ, шт.»**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
1.1.1.3	E I-106642	2	0	-2
1.1.1.3	E I-116202	8	0	-8
1.1.1.3	E I-150663	12	0	-12
1.1.1.3	H I-155070	14	0	-14
1.1.1.3	H I-162385	42	38	-4
1.1.1.3	H I-163162	14	0	-14
1.1.1.3	H I-163482	4	0	-4
1.1.1.3	H I-163892	4	0	-4
1.1.1.3	H I-171640	4	0	-4
1.1.1.3	H I-172765	4	0	-4
1.1.1.3	H I-175301	4	0	-4
1.1.1.3	H I-175641	28	0	-28
1.1.1.3	H I-177066	4	0	-4
1.1.1.3	H I-190983	4	0	-4

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
1.1.1.3	Н I-192338	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-193212	4	0	-4
1.1.1.3	Н I-193371	2	0	-2
1.1.1.3	Н I-193910	2	0	-2
1.1.1.3	Н I-195995	8	0	-8
1.1.1.3	И I-203947	10	0	-10
1.1.1.3	И I-204326	2	0	-2
1.1.1.3	И I-204398	6	0	-6
1.1.1.3	И I-204509	1	0	-1
1.1.1.3	И I-204719	1	0	-1
1.1.1.3	И I-205561	2	0	-2
1.1.1.3	И I-205562	2	0	-2
1.1.1.3	И I-207263	5	0	-5
1.1.1.3	И I-207289	4	0	-4
1.1.1.3	И I-207776	1	0	-1
1.1.1.3	И I-207849	14	4	-10
1.1.1.3	И I-208856	2	0	-2
1.1.1.3	И I-208924	14	0	-14
1.1.1.3	И I-209728	16	0	-16
1.1.1.3	И I-210598	2	0	-2
1.1.1.3	И I-213415	8	0	-8
1.1.1.3	И I-214395	16	0	-16
1.1.1.3	Ж I-214990	1	0	-1
1.1.1.3	Ж I-215288	10	4	-6
1.1.1.3	Ж I-215936	14	4	-10
1.1.1.3	Ж I-216357	14	0	-14
1.1.1.3	Ж I-216360	4	0	-4
1.1.1.3	Ж I-216450	4	0	-4
1.1.1.3	Ж I-216456	4	0	-4
1.1.1.3	Ж I-216463	14	0	-14
1.1.1.3	Ж I-216464	14	0	-14
1.1.1.3	Ж I-216468	14	0	-14
1.1.1.3	Ж I-216474	14	0	-14
1.1.1.3	Ж I-216498	4	0	-4
1.1.1.3	Ж I-216602	2	0	-2

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
1.1.1.3	J I-216676	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217145	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217147	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217148	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217379	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217424	2	0	-2
1.1.1.3	J I-217426	1	0	-1
1.1.1.3	J I-217429	1	0	-1
1.1.1.3	J I-217692	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217701	14	0	-14
1.1.1.3	J I-217812	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217813	1	0	-1
1.1.1.3	J I-217934	4	0	-4
1.1.1.3	J I-218299	14	0	-14
1.1.1.3	J I-218937	2	0	-2
1.1.1.3	I I-219760	18	0	-18
1.1.1.3	I I-219837	7	4	-3
1.1.1.3	J I-220228	14	0	-14
1.1.1.3	J I-220620	10	0	-10
1.1.1.3	J I-220622	2	0	-2
1.1.1.3	J I-220947	4	0	-4
1.1.1.3	J I-220997	8	0	-8
1.1.1.3	J I-220998	4	0	-4
1.1.1.3	J I-221041	14	0	-14
1.1.1.3	J I-221195	1	0	-1
1.1.1.3	J I-221417	4	0	-4
1.1.1.3	J I-221512	3	0	-3
1.1.1.3	J I-224244	2	0	-2
1.1.1.3	J I-224360	28	0	-28
1.1.1.3	J I-224494	4	0	-4
1.1.1.3	J I-224495	4	0	-4
1.1.1.3	J I-225638	14	0	-14
1.1.1.3	J I-227951	14	0	-14
1.1.1.3	K I-228956	4	0	-4

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
1.1.1.3	J I-229056	18	0	-18
1.1.1.3	J I-229845	6	0	-6
1.1.1.3	J I-230040	14	0	-14
1.1.1.3	K I-233190	4	0	-4
1.1.1.3	K I-233914	4	0	-4
1.1.1.3	K I-234511	4	0	-4
1.1.1.3	K I-236704	28	2	-26
1.1.1.3	K I-237310	7	0	-7
1.1.1.3	K I-237469	2	0	-2
1.1.1.3	K I-238401	28	0	-28
1.1.4.1	E I-188388	45	44	-1
1.1.4.2	H I-183316	12	0	-12
1.1.4.2	H I-190943	1	0	-1
1.1.4.2	H I-196914	4	0	-4
1.1.4.2	H I-196920	4	0	-4
1.1.4.2	H I-201535	4	0	-4
1.1.4.2	I I-202906	22	0	-22
1.1.4.2	I I-202928	2	0	-2
1.1.4.2	H I-202948	4	0	-4
1.1.4.2	I I-203228	4	0	-4
1.1.4.2	I I-204035	2	0	-2
1.1.4.2	I I-204510	2	0	-2
1.1.4.2	I I-205685	14	0	-14
1.1.4.2	I I-206205	4	3	-1
1.1.4.2	I I-206888	14	0	-14
1.1.4.2	I I-207009	1	0	-1
1.1.4.2	I I-207777	2	0	-2
1.1.4.2	I I-207847	2	0	-2
1.1.4.2	I I-208854	5	0	-5
1.1.4.2	I I-208925	2	0	-2
1.1.4.2	I I-209508	2	0	-2
1.1.4.2	I I-211126	4	0	-4
1.1.4.2	I I-211628	14	0	-14
1.1.4.2	I I-211757	14	0	-14
1.1.4.2	I I-212292	16	0	-16

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
1.1.4.2	I I-215557	4	0	-4
1.1.4.2	J I-216942	2	0	-2
1.1.4.2	J I-218302	1	0	-1
1.1.4.2	J I-218356	4	0	-4
1.1.4.2	J I-218471	2	0	-2
1.1.4.2	I I-219650	14	0	-14
1.1.4.2	I I-219664	8	0	-8
1.1.4.2	I I-219674	8	0	-8
1.1.4.2	J I-220229	2	0	-2
1.1.4.2	J I-221269	14	0	-14
1.1.4.2	J I-222895	14	0	-14
1.1.4.2	J I-224663	2	0	-2
1.1.4.2	J I-224786	14	0	-14
1.1.4.2	J I-224787	14	0	-14
1.1.4.2	J I-225041	2	0	-2
1.1.4.2	J I-227825	14	0	-14
1.1.4.2	J I-228343	2	0	-2
1.1.4.2	J I-228751	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231738	2	0	-2
1.1.4.2	K I-233930	1	0	-1
1.1.4.2	K I-237479	3	0	-3
1.2.1.1	K I-235919	34	9	-25
1.2.1.2	H I-199949	32	0	-32
1.2.1.2	I I-219661	4	0	-4
1.2.2.1	E I-127173	2	0	-2
1.2.2.1	H I-174166	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174167	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174173	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174174	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174179	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174180	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174181	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174182	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174186	1	0	-1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
1.2.2.1	Н I-174197	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174200	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-174212	1	0	-1
1.2.2.1	Н I-182243	2	0	-2
1.2.2.1	И I-210184	2	0	-2
1.2.2.1	И I-210276	1	0	-1
1.2.2.1	И I-210327	1	0	-1
1.2.2.1	Ж I-218528	4	0	-4
1.3.1	Е I-103010	78	0	-78
1.4	Н I-170382	7	0	-7
1.4	Ж I-222896	20	16	-4
1.4	Ж I-225788	16	0	-16
2.1.1.3	Е I-112036	2	0	-2
2.1.1.3	Е I-126665	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-180460	12	0	-12
2.1.1.3	И I-197644	2	0	-2
2.1.1.3	Н I-200332	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-200351	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-200870	1	0	-1
2.1.1.3	И I-202419	2	0	-2
2.1.1.3	И I-213021	2	0	-2
2.1.1.3	И I-214098	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-216018	2	0	-2
2.1.1.3	Ж I-216719	10	0	-10
2.1.1.3	Ж I-217140	2	0	-2
2.1.1.3	И I-219439	2	0	-2
2.1.1.3	Ж I-220437	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-223956	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-224502	8	5	-3
2.1.1.3	Ж I-224623	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-224781	2	0	-2
2.1.1.3	Ж I-226591	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-227056	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-227462	1	0	-1
2.1.1.3	Ж I-228308	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
2.1.1.3	J I-229460	2	0	-2
2.1.1.3	J I-230034	1	0	-1
2.1.1.3	K I-235691	2	0	-2
2.1.1.3	K I-235694	2	0	-2
2.1.1.3	K I-236535	1	0	-1
2.1.4.1	J I-216808	1	0	-1
2.1.4.2	E I-108392	1	0	-1
2.1.4.2	E I-108419	2	0	-2
2.1.4.2	E I-130144	2	0	-2
2.1.4.2	H I-158040	1	0	-1
2.1.4.2	I I-180461	4	0	-4
2.1.4.2	H I-188224	2	0	-2
2.1.4.2	H I-190305	1	0	-1
2.1.4.2	I I-193433	2	0	-2
2.1.4.2	H I-194655	2	0	-2
2.1.4.2	H I-196140	1	0	-1
2.1.4.2	H I-197348	1	0	-1
2.1.4.2	I I-197643	2	0	-2
2.1.4.2	I I-200354	1	0	-1
2.1.4.2	H I-202488	12	0	-12
2.1.4.2	I I-203084	1	0	-1
2.1.4.2	I I-203361	3	0	-3
2.1.4.2	I I-204963	1	0	-1
2.1.4.2	I I-206910	1	0	-1
2.1.4.2	I I-210963	4	2	-2
2.1.4.2	I I-212962	2	0	-2
2.1.4.2	J I-215875	2	0	-2
2.1.4.2	J I-216556	1	0	-1
2.1.4.2	J I-216883	1	0	-1
2.1.4.2	J I-217348	2	0	-2
2.1.4.2	J I-218137	3	0	-3
2.1.4.2	J I-219027	1	0	-1
2.1.4.2	J I-220064	2	0	-2
2.1.4.2	J I-222900	2	0	-2

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
2.1.4.2	J I-225067	1	0	-1
2.1.4.2	J I-225497	1	0	-1
2.1.4.2	J I-225502	2	1	-1
2.1.4.2	J I-226015	1	0	-1
2.1.4.2	J I-227321	1	0	-1
2.1.4.2	J I-228310	1	0	-1
2.1.4.2	J I-228758	2	0	-2
2.1.4.2	J I-229041	1	0	-1
2.1.4.2	J I-230080	6	0	-6
2.1.4.2	K I-230240	4	0	-4
2.1.4.2	K I-231604	1	0	-1
2.1.4.2	K I-233465	2	0	-2
2.1.4.2	K I-233973	1	0	-1
2.1.4.2	K I-236751	2	0	-2
2.1.4.2	K I-236973	2	0	-2
2.2.1.1	E I-116429	7	6	-1
2.2.1.1	E I-185221	11	0	-11
2.2.1.1	I I-209866	3	0	-3
2.2.1.1	J I-222210	13	0	-13
2.2.1.1	J I-228346	49	0	-49
2.2.1.2	I I-209823	8	0	-8
2.2.1.2	I I-209898	14	0	-14
2.2.1.2	I I-209899	1	0	-1
2.2.1.2	I I-210717	9	8	-1
2.2.1.2	I I-210719	9	0	-9
2.2.1.2	I I-210722	5	0	-5
2.2.1.2	I I-213566	7	0	-7
2.2.2.1	E I-133289	3	0	-3
2.2.2.1	E I-133295	4	0	-4
2.2.2.1	J I-222765	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222766	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222767	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222768	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222769	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222770	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	30 + 46 + 62 + 78	94	
2.2.2.1	J I-222771	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222772	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222773	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222774	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222775	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222776	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222777	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222778	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222799	1	0	-1
2.2.2.1	K I-224339	4	1	-3
2.2.2.2	I I-209884	1	0	-1
2.4	K I-231599	1	0	-1

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 95) над планом (сумма Ст. 31, 47, 63 и 79). Показатель:
«ячейки РУ 6кВ, шт.»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	31 + 47 + 63 + 79	95	
2.1.1.3	I I-206784	0	2	2
2.1.1.3	J I-230034	0	1	1
2.1.1.3	K I-237903	0	10	10
2.1.4.2	J I-225067	0	1	1
2.2.1.2	E I-163795	0	5	5
2.2.1.2	I I-209804	0	3	3
2.2.1.2	I I-209819	0	3	3
2.2.1.2	I I-209822	0	3	3
2.2.1.2	I I-209828	0	3	3
2.2.2.1	J I-222842	0	2	2
2.2.2.2	J I-223011	0	1	1

**Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 95) от плана (сумма Ст. 31, 47, 63 и 79).
Показатель: «ячейки РУ 6кВ, шт.»**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	31 + 47 + 63 + 79	95	
1.1.1.3	I I-204023	6	0	-6
1.1.1.3	J I-217382	4	0	-4
1.1.1.3	K I-231560	14	0	-14
1.1.1.3	K I-232648	4	0	-4
1.1.1.3	K I-233120	14	0	-14
1.1.4.2	H I-196765	2	0	-2
1.1.4.2	H I-200901	14	0	-14
1.1.4.2	I I-212802	2	0	-2
1.1.4.2	I I-214524	1	0	-1
1.1.4.2	J I-215836	1	0	-1
1.1.4.2	J I-217430	1	0	-1
1.1.4.2	I I-219823	14	0	-14
1.1.4.2	J I-221196	1	0	-1
1.1.4.2	J I-224622	1	0	-1
1.1.4.2	J I-226304	4	0	-4
1.1.4.2	K I-229861	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231570	1	0	-1
1.1.4.2	K I-231572	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231766	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231768	2	0	-2
1.1.4.2	K I-236523	2	0	-2
1.1.4.2	K I-236836	7	0	-7
1.2.1.1	E I-115470	4	0	-4
1.2.2.1	H I-174172	1	0	-1
1.2.2.1	I I-210314	1	0	-1
1.4	J I-217233	16	0	-16
2.1.1.3	E I-143006	2	0	-2
2.1.1.3	E I-149633	2	0	-2
2.1.1.3	H I-175082	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	31 + 47 + 63 + 79	95	
2.1.1.3	Н I-192421	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-200341	3	0	-3
2.1.1.3	I I-204351	1	0	-1
2.1.1.3	J I-218872	2	0	-2
2.1.1.3	J I-225045	1	0	-1
2.1.1.3	J I-230362	2	0	-2
2.1.1.3	K I-233936	1	0	-1
2.1.1.3	K I-234098	1	0	-1
2.1.4.2	E I-002692	2	0	-2
2.1.4.2	E I-126821	1	0	-1
2.1.4.2	H I-192441	1	0	-1
2.1.4.2	I I-197326	2	1	-1
2.1.4.2	I I-204514	2	0	-2
2.1.4.2	I I-206430	2	0	-2
2.1.4.2	I I-208397	2	0	-2
2.1.4.2	I I-209321	3	0	-3
2.1.4.2	J I-216011	1	0	-1
2.1.4.2	J I-218873	2	0	-2
2.1.4.2	J I-220992	2	0	-2
2.1.4.2	K I-233458	1	0	-1
2.1.4.2	K I-237902	2	0	-2
2.2.1.1	K I-235901	7	0	-7
2.2.1.2	I I-209820	4	0	-4
2.2.1.2	I I-210718	1	0	-1
2.2.1.2	I I-210728	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222678	2	0	-2
2.2.2.1	J I-222779	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222780	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222781	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222782	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222783	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222784	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222785	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222786	1	0	-1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	31 + 47 + 63 + 79	95	
2.2.2.1	J I-222787	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222788	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222789	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222790	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222791	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222792	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222793	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222794	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222796	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222797	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222798	1	0	-1
2.2.2.2	I I-211051	3	0	-3
2.4	J I-229314	8	1	-7
2.4	K I-229890	2	0	-2
2.4	K I-231324	1	0	-1
2.4	K I-236806	1	0	-1

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 96) над планом (сумма Ст. 32, 48, 64 и 80).

Показатель: «ячейки РУ 0,4кВ, шт.»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	32 + 48 + 64 + 80	96	
1.1.1.3	E I-131325	0	60	60
1.1.1.3	H I-162385	0	36	36
1.1.1.3	H I-164945	0	32	32
1.1.1.3	I I-219701	0	28	28
1.1.1.3	I I-219837	0	28	28
1.1.1.3	K I-237320	0	28	28
1.1.4.2	E I-117731	0	20	20
1.1.4.2	H I-149114	0	28	28
1.1.4.2	H I-196921	0	20	20
1.1.4.2	H I-201404	0	40	40

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	32 + 48 + 64 + 80	96	
1.1.4.2	I I-202675	0	40	40
1.1.4.2	H I-202924	0	28	28
1.1.4.2	I I-202930	0	20	20
1.1.4.2	I I-202945	0	28	28
1.1.4.2	I I-204039	0	14	14
1.1.4.2	I I-204394	0	28	28
1.1.4.2	I I-205333	0	28	28
1.1.4.2	I I-212275	0	32	32
1.1.4.2	J I-215712	0	8	8
1.1.4.2	J I-215784	0	32	32
1.2.1.1	E I-119868	0	32	32
2.1.1.3	I I-219182	0	1	1
2.1.4.2	J I-224553	0	1	1
2.2.2.1	K I-224339	0	1	1

**Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 97) над планом (сумма Ст. 33, 49, 65 и 81).
Показатель: «кв.м»**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	33 + 49 + 65 + 81	97	
1.1.4.2	J I-221194	0,00	10,00	10,000
1.3.2	H I-187151	0,00	30 375,00	30 375,000
2.1.1.3	J I-228102	0,00	101,00	101,000
2.1.4.2	H I-190980	0,00	941,30	941,300
2.6	H I-203348	0,00	144,00	144,000
2.6	H I-203349	0,00	144,00	144,000
2.6	H I-203350	0,00	144,00	144,000
2.6	H I-203351	0,00	144,00	144,000
2.6	H I-203352	0,00	144,00	144,000
2.6	H I-203353	0,00	144,00	144,000
2.6	H I-203355	0,00	144,00	144,000

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 97) от плана (сумма Ст. 33, 49, 65 и 81).

Показатель: «кв.м»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	33 + 49 + 65 + 81	97	
1.1.1.3	E I-106642	590,00	0,00	-590,000
1.1.1.3	E I-120351	2 100,00	0,00	-2 100,000
1.1.1.3	E I-130777	22,00	0,00	-22,000
1.1.1.3	E I-131086	88,00	0,00	-88,000
1.1.1.3	E I-138683	224,00	0,00	-224,000
1.1.1.3	E I-146331	150,00	0,00	-150,000
1.1.1.3	E I-146795	1 163,00	0,00	-1 163,000
1.1.1.3	E I-147270	310,00	0,00	-310,000
1.1.1.3	E I-150663	2 760,00	0,00	-2 760,000
1.1.1.3	E I-151111	77,00	0,00	-77,000
1.1.1.3	H I-152857	117,00	0,00	-117,000
1.1.1.3	H I-162105	81,00	0,00	-81,000
1.1.1.3	H I-162123	210,00	0,00	-210,000
1.1.1.3	H I-162385	2 191,00	0,00	-2 191,000
1.1.1.3	H I-163482	137,00	0,00	-137,000
1.1.1.3	H I-163892	196,00	0,00	-196,000
1.1.1.3	H I-164945	32,00	0,00	-32,000
1.1.1.3	H I-165358	304,00	0,00	-304,000
1.1.1.3	H I-166558	25,00	0,00	-25,000
1.1.1.3	H I-166560	153,00	0,00	-153,000
1.1.1.3	H I-167796	31,00	0,00	-31,000
1.1.1.3	H I-169407	53,00	0,00	-53,000
1.1.1.3	H I-170742	421,00	0,00	-421,000
1.1.1.3	H I-171640	614,00	0,00	-614,000
1.1.1.3	H I-172765	1 206,00	0,00	-1 206,000
1.1.1.3	H I-174348	134,00	0,00	-134,000
1.1.1.3	H I-174681	184,00	0,00	-184,000
1.1.1.3	H I-176217	36,00	0,00	-36,000
1.1.1.3	H I-177066	409,00	0,00	-409,000
1.1.1.3	H I-178074	2 805,00	0,00	-2 805,000
1.1.1.3	H I-186346	80,00	0,00	-80,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	33 + 49 + 65 + 81	97	
1.1.1.3	Н I-188926	41,00	0,00	-41,000
1.1.1.3	Н I-190781	115,00	0,00	-115,000
1.1.1.3	Н I-190785	336,00	0,00	-336,000
1.1.1.3	Н I-190983	1 373,00	0,00	-1 373,000
1.1.1.3	Н I-191964	56,00	0,00	-56,000
1.1.1.3	Н I-192338	44,00	0,00	-44,000
1.1.1.3	Н I-193212	474,00	0,00	-474,000
1.1.1.3	Н I-193371	150,00	0,00	-150,000
1.1.1.3	Н I-193794	72,00	0,00	-72,000
1.1.1.3	Н I-193910	80,00	0,00	-80,000
1.1.1.3	Н I-194099	87,00	0,00	-87,000
1.1.1.3	Н I-194293	85,00	0,00	-85,000
1.1.1.3	Н I-194498	73,00	0,00	-73,000
1.1.1.3	Н I-195494	18,00	0,00	-18,000
1.1.1.3	Н I-195497	298,00	0,00	-298,000
1.1.1.3	Н I-196767	138,00	0,00	-138,000
1.1.1.3	Н I-197141	285,00	0,00	-285,000
1.1.1.3	Н I-197311	167,00	0,00	-167,000
1.1.1.3	Н I-199390	326,00	0,00	-326,000
1.1.1.3	Н I-200885	11,00	0,00	-11,000
1.1.1.3	Н I-201403	558,00	0,00	-558,000
1.1.1.3	Н I-202448	94,00	0,00	-94,000
1.1.1.3	И I-202670	552,00	0,00	-552,000
1.1.1.3	И I-203234	84,00	0,00	-84,000
1.1.1.3	И I-203540	111,00	0,00	-111,000
1.1.1.3	И I-204023	773,00	0,00	-773,000
1.1.1.3	И I-204024	425,00	0,00	-425,000
1.1.1.3	И I-205332	434,00	0,00	-434,000
1.1.1.3	И I-205334	624,00	0,00	-624,000
1.1.1.3	И I-206463	1,00	0,00	-1,000
1.1.1.3	И I-207289	1 216,00	0,00	-1 216,000
1.1.1.3	И I-207595	450,00	0,00	-450,000
1.1.1.3	И I-207848	68,00	0,00	-68,000
1.1.1.3	И I-208549	244,00	0,00	-244,000

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	33 + 49 + 65 + 81	97	
1.1.1.3	I I-208924	1 376,00	0,00	-1 376,000
1.1.1.3	I I-209728	1 837,00	0,00	-1 837,000
1.1.1.3	I I-209729	1 915,00	0,00	-1 915,000
1.1.1.3	I I-211756	369,00	0,00	-369,000
1.1.1.3	I I-212286	3,00	0,00	-3,000
1.1.1.3	I I-213347	58,00	0,00	-58,000
1.1.1.3	I I-213415	604,00	0,00	-604,000
1.1.1.3	I I-214395	1 051,00	0,00	-1 051,000
1.1.1.3	I I-214396	323,00	0,00	-323,000
1.1.1.3	J I-214970	19,00	0,00	-19,000
1.1.1.3	J I-215289	1 396,00	0,00	-1 396,000
1.1.1.3	J I-215436	429,00	0,00	-429,000
1.1.1.3	J I-215437	697,00	0,00	-697,000
1.1.1.3	J I-216352	964,00	0,00	-964,000
1.1.1.3	J I-216356	1 893,00	0,00	-1 893,000
1.1.1.3	J I-216360	39,00	0,00	-39,000
1.1.1.3	J I-216361	188,00	0,00	-188,000
1.1.1.3	J I-216450	1 090,00	0,00	-1 090,000
1.1.1.3	J I-216461	643,00	0,00	-643,000
1.1.1.3	J I-216463	22,00	0,00	-22,000
1.1.1.3	J I-216464	241,00	0,00	-241,000
1.1.1.3	J I-216466	184,00	0,00	-184,000
1.1.1.3	J I-216468	101,00	0,00	-101,000
1.1.1.3	J I-216496	511,00	0,00	-511,000
1.1.1.3	J I-216502	316,00	0,00	-316,000
1.1.1.3	J I-216504	518,00	0,00	-518,000
1.1.1.3	J I-216673	774,00	0,00	-774,000
1.1.1.3	J I-216676	51,00	0,00	-51,000
1.1.1.3	J I-216678	1 000,00	0,00	-1 000,000
1.1.1.3	J I-216921	388,00	0,00	-388,000
1.1.1.3	J I-216922	433,00	0,00	-433,000
1.1.1.3	J I-216931	32,00	0,00	-32,000
1.1.1.3	J I-217144	1 440,00	0,00	-1 440,000
1.1.1.3	J I-217146	412,00	0,00	-412,000
1.1.1.3	J I-217148	296,00	0,00	-296,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	33 + 49 + 65 + 81	97	
1.1.1.3	J I-217155	69,00	0,00	-69,000
1.1.1.3	J I-217379	78,00	0,00	-78,000
1.1.1.3	J I-217381	1 053,00	0,00	-1 053,000
1.1.1.3	J I-217383	461,00	0,00	-461,000
1.1.1.3	J I-217384	82,00	0,00	-82,000
1.1.1.3	J I-217385	1 206,00	0,00	-1 206,000
1.1.1.3	J I-217564	215,00	0,00	-215,000
1.1.1.3	J I-217568	239,00	0,00	-239,000
1.1.1.3	J I-217579	1 189,00	0,00	-1 189,000
1.1.1.3	J I-217685	468,00	0,00	-468,000
1.1.1.3	J I-217688	180,00	0,00	-180,000
1.1.1.3	J I-217689	186,00	0,00	-186,000
1.1.1.3	J I-217692	521,00	0,00	-521,000
1.1.1.3	J I-217696	648,00	0,00	-648,000
1.1.1.3	J I-217934	663,00	0,00	-663,000
1.1.1.3	J I-218299	540,00	0,00	-540,000
1.1.1.3	J I-218381	98,00	0,00	-98,000
1.1.1.3	J I-218744	569,00	0,00	-569,000
1.1.1.3	J I-218748	99,00	0,00	-99,000
1.1.1.3	I I-219676	349,00	0,00	-349,000
1.1.1.3	I I-219726	1 129,00	0,00	-1 129,000
1.1.1.3	I I-219760	1 844,00	0,00	-1 844,000
1.1.1.3	J I-220228	1 832,00	0,00	-1 832,000
1.1.1.3	J I-220617	67,00	0,00	-67,000
1.1.1.3	J I-220924	582,00	0,00	-582,000
1.1.1.3	J I-220946	2 263,00	0,00	-2 263,000
1.1.1.3	J I-220996	669,00	0,00	-669,000
1.1.1.3	J I-220998	563,00	0,00	-563,000
1.1.1.3	J I-220999	172,00	0,00	-172,000
1.1.1.3	J I-221268	130,00	0,00	-130,000
1.1.1.3	J I-221512	148,00	0,00	-148,000
1.1.1.3	J I-222908	496,00	0,00	-496,000
1.1.1.3	J I-224494	78,00	0,00	-78,000
1.1.1.3	J I-224495	940,00	0,00	-940,000

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	33 + 49 + 65 + 81	97	
1.1.1.3	J I-225040	96,00	0,00	-96,000
1.1.1.3	J I-225450	203,00	0,00	-203,000
1.1.1.3	J I-226633	45,00	0,00	-45,000
1.1.1.3	J I-227044	185,00	0,00	-185,000
1.1.1.3	J I-227046	413,00	0,00	-413,000
1.1.1.3	J I-227050	147,00	0,00	-147,000
1.1.1.3	J I-227951	340,00	0,00	-340,000
1.1.1.3	J I-229004	465,00	0,00	-465,000
1.1.1.3	J I-229845	139,00	0,00	-139,000
1.1.1.3	J I-230037	34,00	0,00	-34,000
1.1.1.3	J I-230040	1 021,00	0,00	-1 021,000
1.1.1.3	K I-230788	303,00	0,00	-303,000
1.1.1.3	K I-230789	395,00	0,00	-395,000
1.1.1.3	K I-230792	43,00	0,00	-43,000
1.1.1.3	K I-231169	23,00	0,00	-23,000
1.1.1.3	K I-231560	47,00	0,00	-47,000
1.1.1.3	K I-231593	114,00	0,00	-114,000
1.1.1.3	K I-233923	897,00	0,00	-897,000
1.1.1.3	K I-234512	50,00	0,00	-50,000
1.1.1.3	K I-237306	287,00	0,00	-287,000
1.1.1.3	K I-237314	1 283,00	0,00	-1 283,000
1.1.4.1	E I-188388	31 058,00	1 636,90	-29 421,100
1.1.4.1	H I-197635	153,00	0,00	-153,000
1.1.4.1	H I-200902	55,00	0,00	-55,000
1.1.4.1	J I-201399	398,00	0,00	-398,000
1.1.4.1	H I-201716	277,00	0,00	-277,000
1.1.4.1	I I-202911	14,00	0,00	-14,000
1.1.4.1	I I-204395	79,00	0,00	-79,000
1.1.4.1	I I-204404	2 535,00	0,00	-2 535,000
1.1.4.1	I I-204580	407,00	0,00	-407,000
1.1.4.1	I I-208560	3 180,00	0,00	-3 180,000
1.1.4.1	I I-211127	800,00	0,00	-800,000
1.1.4.1	I I-212057	217,00	0,00	-217,000
1.1.4.1	I I-212279	1 011,00	0,00	-1 011,000
1.1.4.1	I I-214118	285,00	0,00	-285,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	33 + 49 + 65 + 81	97	
1.1.4.1	J I-227058	500,00	0,00	-500,000
1.1.4.2	E I-122812	864,00	0,00	-864,000
1.1.4.2	H I-159860	115,00	0,00	-115,000
1.1.4.2	H I-164967	176,00	0,00	-176,000
1.1.4.2	H I-165885	2 811,00	0,00	-2 811,000
1.1.4.2	H I-194652	1 916,00	0,00	-1 916,000
1.1.4.2	H I-196765	204,00	0,00	-204,000
1.1.4.2	H I-196914	17,00	0,00	-17,000
1.1.4.2	H I-201404	510,00	0,00	-510,000
1.1.4.2	H I-201535	185,00	0,00	-185,000
1.1.4.2	I I-202906	229,00	0,00	-229,000
1.1.4.2	I I-203228	249,00	0,00	-249,000
1.1.4.2	I I-203549	3 107,00	0,00	-3 107,000
1.1.4.2	I I-204394	13,00	0,00	-13,000
1.1.4.2	I I-205685	177,00	0,00	-177,000
1.1.4.2	I I-208110	247,00	0,00	-247,000
1.1.4.2	I I-208564	568,00	0,00	-568,000
1.1.4.2	I I-209724	380,00	0,00	-380,000
1.1.4.2	I I-210055	127,00	0,00	-127,000
1.1.4.2	I I-211757	276,00	0,00	-276,000
1.1.4.2	I I-214223	1 771,00	0,00	-1 771,000
1.1.4.2	J I-216942	412,00	0,00	-412,000
1.1.4.2	J I-218301	182,00	0,00	-182,000
1.1.4.2	I I-219823	325,00	0,00	-325,000
1.1.4.2	J I-221412	124,00	0,00	-124,000
1.1.4.2	J I-227826	110,00	0,00	-110,000
1.1.4.2	J I-228344	3,00	0,00	-3,000
1.2.1.1	I I-219630	285,00	0,00	-285,000
1.2.1.1	K I-235919	200,00	0,00	-200,000
1.2.1.2	H I-172000	1 220,00	0,00	-1 220,000
1.2.1.2	H I-197879	7 497,00	0,00	-7 497,000
1.2.1.2	H I-197882	7 497,00	0,00	-7 497,000
1.2.1.2	J I-215848	67,00	0,00	-67,000
1.2.2.1	E I-127173	250,00	0,00	-250,000

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	33 + 49 + 65 + 81	97	
1.2.2.1	Е I-127182	249,00	0,00	-249,000
1.2.2.1	Н I-185493	56,00	0,00	-56,000
1.2.2.1	Н I-185498	135,00	0,00	-135,000
1.2.2.1	Н I-185499	440,00	0,00	-440,000
1.2.2.1	Н I-195808	1 014,00	0,00	-1 014,000
1.2.2.1	Н I-198497	599,00	0,00	-599,000
1.2.2.1	Н I-198505	989,00	0,00	-989,000
1.2.2.1	И I-210082	387,00	0,00	-387,000
1.2.2.1	И I-210084	394,00	0,00	-394,000
1.2.2.1	И I-210087	74,00	0,00	-74,000
1.2.2.1	Ж I-225449	1 680,00	0,00	-1 680,000
1.3.1	Е I-103010	6 476,00	0,00	-6 476,000
1.3.2	Е I-184456	197,00	0,00	-197,000
1.4	Н I-185490	298,00	0,00	-298,000
1.4	Н I-193802	195,00	0,00	-195,000
1.4	И I-219624	504,00	0,00	-504,000
1.4	Ж I-222896	6 579,00	0,00	-6 579,000
1.4	Ж I-225788	4 085,00	0,00	-4 085,000
1.4	К I-230039	676,00	0,00	-676,000
1.4	К I-233583	5 490,00	0,00	-5 490,000
2.1.1.3	Е I-149633	79,00	0,00	-79,000
2.1.4.2	К I-235924	816,00	0,00	-816,000
2.2.1.1	Ж I-228346	190,00	0,00	-190,000
2.2.1.2	Н I-186158	5 700,00	0,00	-5 700,000
2.2.1.2	Н I-198071	1 350,00	0,00	-1 350,000
2.2.1.2	Н I-198072	1 058,00	0,00	-1 058,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

**Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 98) над планом (сумма Ст. 34, 50, 66 и 82).
Показатель: «п. м»**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
1.1.1.3	E I-131325	0,00	296,32	296,320
1.1.1.3	E I-150663	0,00	86,49	86,490
1.1.1.3	H I-162385	350,00	352,95	2,950
1.1.1.3	H I-163158	0,00	70,10	70,100
1.1.1.3	H I-175301	42,00	86,30	44,300
1.1.1.3	H I-177066	103,00	107,83	4,830
1.1.1.3	H I-185704	0,00	18,50	18,500
1.1.1.3	H I-190781	63,00	70,59	7,590
1.1.1.3	H I-192400	0,00	172,00	172,000
1.1.1.3	I I-197546	0,00	456,60	456,600
1.1.1.3	I I-203544	0,00	598,79	598,790
1.1.1.3	I I-204466	600,00	910,00	310,000
1.1.1.3	I I-204922	0,00	38,00	38,000
1.1.1.3	I I-205332	62,00	66,24	4,240
1.1.1.3	I I-206207	0,00	47,74	47,740
1.1.1.3	I I-207846	0,00	269,65	269,650
1.1.1.3	I I-207848	402,00	408,02	6,020
1.1.1.3	I I-209354	0,00	126,96	126,960
1.1.1.3	I I-209728	115,00	201,20	86,200
1.1.1.3	I I-212187	0,00	3 012,69	3 012,690
1.1.1.3	I I-213725	58,00	158,47	100,470
1.1.1.3	J I-215289	186,00	186,07	0,070
1.1.1.3	J I-215936	0,00	731,63	731,630
1.1.1.3	J I-216354	193,00	196,48	3,480
1.1.1.3	J I-216356	117,00	127,52	10,520
1.1.1.3	J I-216472	0,00	105,70	105,700
1.1.1.3	J I-216673	111,00	111,35	0,350
1.1.1.3	J I-217146	407,00	418,44	11,440
1.1.1.3	J I-217379	30,00	31,83	1,830
1.1.1.3	J I-218299	67,00	69,57	2,570
1.1.1.3	J I-218353	25,00	106,80	81,800

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
1.1.1.3	I I-219726	92,00	92,10	0,100
1.1.1.3	I I-219768	0,00	501,40	501,400
1.1.1.3	J I-221296	0,00	223,95	223,950
1.1.1.3	J I-221511	76,00	81,20	5,200
1.1.1.3	J I-222908	1 324,00	1 332,53	8,530
1.1.1.3	J I-224662	0,00	194,00	194,000
1.1.1.3	J I-225793	0,00	257,70	257,700
1.1.1.3	J I-226198	0,00	55,88	55,880
1.1.1.3	J I-226410	0,00	91,00	91,000
1.1.1.3	J I-227314	0,00	89,05	89,050
1.1.1.3	J I-227315	200,00	214,40	14,400
1.1.1.3	J I-227472	0,00	793,28	793,280
1.1.1.3	J I-228052	0,00	309,35	309,350
1.1.1.3	J I-229027	0,00	95,90	95,900
1.1.1.3	K I-229860	0,00	64,00	64,000
1.1.1.3	K I-231596	0,00	163,99	163,990
1.1.1.3	K I-232835	0,00	173,00	173,000
1.1.1.3	K I-233587	0,00	870,25	870,250
1.1.1.3	K I-233757	0,00	77,29	77,290
1.1.1.3	K I-233931	0,00	180,00	180,000
1.1.1.3	K I-234520	0,00	623,00	623,000
1.1.1.3	K I-235662	0,00	300,00	300,000
1.1.1.3	K I-235860	0,00	837,00	837,000
1.1.1.3	K I-236128	0,00	44,40	44,400
1.1.1.3	K I-237227	0,00	138,53	138,530
1.1.1.3	K I-237228	0,00	186,55	186,550
1.1.1.3	K I-237232	0,00	19,00	19,000
1.1.1.3	K I-237307	0,00	488,90	488,900
1.1.1.3	K I-237322	0,00	476,00	476,000
1.1.1.3	K I-237323	0,00	53,57	53,570
1.1.1.3	K I-237325	0,00	621,76	621,760
1.1.1.3	K I-237949	0,00	84,47	84,470
1.1.1.3	K I-238165	0,00	718,80	718,800
1.1.1.3	K I-238401	6 260,00	12 171,68	5 911,680
1.1.4.2	H I-165885	354,00	722,66	368,660

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
1.1.4.2	Н I-194652	562,00	666,92	104,920
1.1.4.2	И I-213954	0,00	116,00	116,000
1.1.4.2	И I-214223	638,00	646,63	8,630
1.1.4.2	Ж I-216501	0,00	157,70	157,700
1.1.4.2	Ж I-221412	48,00	48,20	0,200
1.2.1.1	К I-235919	96,00	992,03	896,030
1.2.1.2	Н I-197879	0,00	34,82	34,821
1.2.2.1	Е I-124611	171,00	173,30	2,300
1.2.2.1	Е I-127173	224,00	225,48	1,480
1.2.2.1	Е I-127205	0,00	274,00	274,000
1.2.2.1	Н I-198497	104,00	262,62	158,620
1.2.2.1	Н I-198505	502,00	566,77	64,770
1.2.2.1	Н I-198506	0,00	168,95	168,950
1.2.2.1	И I-210067	0,00	843,71	843,710
1.2.2.1	И I-210068	0,00	2 506,95	2 506,950
1.2.2.1	И I-210069	0,00	1 758,55	1 758,550
1.2.2.1	И I-210082	1 562,00	1 576,90	14,900
1.2.2.1	И I-210087	180,00	200,25	20,250
1.2.2.1	Ж I-218528	28,00	28,30	0,300
1.4	Ж I-222896	2 120,00	2 403,20	283,200
1.4	К I-233583	1 360,00	1 415,25	55,250
1.4	К I-235256	0,00	139,20	139,200
2.1.1.3	И I-206784	0,00	784,00	784,000
2.1.1.3	И I-212264	310,00	620,00	310,000
2.1.1.3	Ж I-216882	23,00	25,00	2,000
2.1.1.3	И I-219187	0,00	51,00	51,000
2.1.1.3	Ж I-220473	0,00	94,00	94,000
2.1.1.3	Ж I-224758	0,00	692,00	692,000
2.1.1.3	Ж I-225643	0,00	200,00	200,000
2.1.1.3	Ж I-228752	0,00	586,00	586,000
2.1.1.3	К I-230680	0,00	15,00	15,000
2.1.1.3	К I-236352	0,00	270,00	270,000
2.1.1.3	К I-237363	0,00	22,00	22,000
2.1.1.3	К I-237463	0,00	33,00	33,000

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
2.1.1.3	К I-237478	0,00	140,00	140,000
2.2.2.1	J I-223867	0,00	85,00	85,000
2.2.2.1	J I-223868	0,00	85,00	85,000
2.2.2.1	J I-223869	0,00	85,00	85,000
2.2.2.1	J I-223870	0,00	85,00	85,000
2.4	К I-231403	290,00	546,00	256,000
2.4	К I-235847	39,00	78,00	39,000

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 98) от плана (сумма Ст. 34, 50, 66 и 82).

Показатель: «п.м»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
1.1.1.3	Е I-131086	102,00	0,00	-102,000
1.1.1.3	Н I-163162	50,00	0,00	-50,000
1.1.1.3	Н I-169407	129,00	111,42	-17,580
1.1.1.3	Н I-171640	170,00	78,18	-91,820
1.1.1.3	Н I-178074	243,00	238,19	-4,810
1.1.1.3	Н I-178468	506,00	500,00	-6,000
1.1.1.3	Н I-192338	372,00	171,10	-200,900
1.1.1.3	Н I-194367	180,00	0,00	-180,000
1.1.1.3	Н I-201403	352,00	0,00	-352,000
1.1.1.3	И I-201817	20,00	0,00	-20,000
1.1.1.3	Н I-202057	200,00	0,00	-200,000
1.1.1.3	И I-203946	200,00	0,00	-200,000
1.1.1.3	И I-207775	70,00	0,00	-70,000
1.1.1.3	И I-208261	20,00	0,00	-20,000
1.1.1.3	И I-208264	20,00	0,00	-20,000
1.1.1.3	И I-208855	63,00	0,00	-63,000
1.1.1.3	И I-208924	59,00	0,00	-59,000
1.1.1.3	И I-209232	110,00	0,00	-110,000
1.1.1.3	И I-210597	150,00	0,00	-150,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
1.1.1.3	I I-212798	116,00	76,20	-39,800
1.1.1.3	I I-212800	100,00	0,00	-100,000
1.1.1.3	I I-214221	330,00	0,00	-330,000
1.1.1.3	I I-214395	125,00	62,06	-62,940
1.1.1.3	I I-214534	60,00	0,00	-60,000
1.1.1.3	J I-215290	270,00	0,00	-270,000
1.1.1.3	J I-215437	138,00	99,37	-38,630
1.1.1.3	J I-215438	60,00	0,00	-60,000
1.1.1.3	J I-215721	250,00	0,00	-250,000
1.1.1.3	J I-216352	263,00	172,48	-90,520
1.1.1.3	J I-216457	160,00	135,88	-24,120
1.1.1.3	J I-216468	45,00	0,00	-45,000
1.1.1.3	J I-216496	92,00	0,00	-92,000
1.1.1.3	J I-216500	174,00	0,00	-174,000
1.1.1.3	J I-216601	80,00	0,00	-80,000
1.1.1.3	J I-216678	68,00	0,00	-68,000
1.1.1.3	J I-217144	43,00	0,00	-43,000
1.1.1.3	J I-217383	120,00	118,16	-1,840
1.1.1.3	J I-217423	25,00	0,00	-25,000
1.1.1.3	J I-217425	80,00	36,30	-43,700
1.1.1.3	J I-217427	30,00	0,00	-30,000
1.1.1.3	J I-217428	100,00	0,00	-100,000
1.1.1.3	J I-217564	99,00	93,97	-5,030
1.1.1.3	J I-217566	160,00	0,00	-160,000
1.1.1.3	J I-217570	174,00	0,00	-174,000
1.1.1.3	J I-217572	130,00	0,00	-130,000
1.1.1.3	J I-217577	140,00	0,00	-140,000
1.1.1.3	J I-217581	116,00	0,00	-116,000
1.1.1.3	J I-217584	120,00	0,00	-120,000
1.1.1.3	J I-217685	70,00	0,00	-70,000
1.1.1.3	J I-217688	30,00	0,00	-30,000
1.1.1.3	J I-217691	110,00	0,00	-110,000
1.1.1.3	J I-217696	47,00	0,00	-47,000
1.1.1.3	J I-217701	950,00	0,00	-950,000

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
1.1.1.3	J I-217810	30,00	0,00	-30,000
1.1.1.3	J I-217812	230,00	0,00	-230,000
1.1.1.3	J I-217934	149,00	147,08	-1,920
1.1.1.3	J I-218355	50,00	43,00	-7,000
1.1.1.3	J I-218390	850,00	0,00	-850,000
1.1.1.3	J I-218744	98,00	0,00	-98,000
1.1.1.3	J I-218937	130,00	0,00	-130,000
1.1.1.3	I I-219645	133,00	0,00	-133,000
1.1.1.3	I I-219676	492,00	75,32	-416,680
1.1.1.3	J I-219910	100,00	0,00	-100,000
1.1.1.3	J I-220207	116,00	0,00	-116,000
1.1.1.3	J I-220218	140,00	0,00	-140,000
1.1.1.3	J I-220226	124,00	0,00	-124,000
1.1.1.3	J I-220228	218,00	0,00	-218,000
1.1.1.3	J I-220407	30,00	0,00	-30,000
1.1.1.3	J I-220615	140,00	0,00	-140,000
1.1.1.3	J I-220624	400,00	0,00	-400,000
1.1.1.3	J I-220937	232,00	0,00	-232,000
1.1.1.3	J I-220942	170,00	0,00	-170,000
1.1.1.3	J I-220946	96,00	0,00	-96,000
1.1.1.3	J I-221268	264,00	0,00	-264,000
1.1.1.3	J I-221275	270,00	150,98	-119,020
1.1.1.3	J I-221416	640,00	0,00	-640,000
1.1.1.3	J I-224246	1 400,00	1 327,11	-72,890
1.1.1.3	J I-224360	340,00	0,00	-340,000
1.1.1.3	J I-224494	573,00	572,72	-0,280
1.1.1.3	J I-224495	747,00	742,77	-4,230
1.1.1.3	J I-225638	220,00	0,00	-220,000
1.1.1.3	J I-227629	320,00	0,00	-320,000
1.1.1.3	J I-227827	104,00	0,00	-104,000
1.1.1.3	J I-228500	60,00	0,00	-60,000
1.1.1.3	K I-228956	100,00	0,00	-100,000
1.1.1.3	J I-229068	120,00	0,00	-120,000
1.1.1.3	J I-229845	100,00	72,60	-27,400
1.1.1.3	J I-230076	80,00	0,00	-80,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
1.1.1.3	К I-230538	120,00	0,00	-120,000
1.1.1.3	К I-231588	160,00	0,00	-160,000
1.1.1.3	К I-231739	1 000,00	0,00	-1 000,000
1.1.1.3	К I-231740	140,00	77,50	-62,500
1.1.1.3	К I-232648	320,00	0,00	-320,000
1.1.1.3	К I-232816	78,00	0,00	-78,000
1.1.1.3	К I-233120	360,00	0,00	-360,000
1.1.1.3	К I-233186	120,00	0,00	-120,000
1.1.1.3	К I-233188	240,00	0,00	-240,000
1.1.1.3	К I-233190	320,00	99,52	-220,480
1.1.1.3	К I-233289	160,00	0,00	-160,000
1.1.1.3	К I-233292	100,00	0,00	-100,000
1.1.1.3	К I-233581	160,00	0,00	-160,000
1.1.1.3	К I-233591	60,00	0,00	-60,000
1.1.1.3	К I-233914	700,00	0,00	-700,000
1.1.1.3	К I-233919	260,00	0,00	-260,000
1.1.1.3	К I-234504	120,00	94,29	-25,710
1.1.1.3	К I-234510	240,00	0,00	-240,000
1.1.1.3	К I-234511	260,00	0,00	-260,000
1.1.1.3	К I-236704	28 847,00	21 380,00	-7 467,000
1.1.1.3	К I-237327	255,00	60,19	-194,810
1.1.4.1	Н I-200902	123,00	122,36	-0,640
1.1.4.1	И I-204404	1 265,00	0,00	-1 265,000
1.1.4.1	И I-208351	421,00	0,00	-421,000
1.1.4.1	Ж I-227058	140,00	0,00	-140,000
1.1.4.2	Н I-164967	112,00	88,54	-23,460
1.1.4.2	И I-203549	248,00	0,00	-248,000
1.1.4.2	И I-208564	169,00	162,80	-6,200
1.1.4.2	И I-209504	116,00	0,00	-116,000
1.1.4.2	И I-219634	30,00	0,00	-30,000
1.1.4.2	Ж I-224353	60,00	0,00	-60,000
1.1.4.2	Ж I-224358	100,00	0,00	-100,000
1.1.4.2	Ж I-227826	76,00	75,50	-0,500
1.1.4.2	К I-228333	160,00	0,00	-160,000

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
1.2.1.1	Н I-194300	46,00	0,00	-46,000
1.2.1.2	Н I-166111	314,00	0,00	-314,000
1.2.1.2	Н I-199949	5 178,00	0,00	-5 178,000
1.2.2.1	Н I-185493	69,00	0,00	-69,000
1.2.2.1	I I-205776	367,00	0,00	-367,000
1.2.2.1	I I-210073	355,00	181,37	-173,630
1.2.2.1	I I-210075	162,00	155,50	-6,500
1.2.2.1	I I-210084	1 200,00	980,55	-219,450
1.2.2.1	I I-210324	500,00	0,00	-500,000
1.2.2.1	J I-219905	60,00	0,00	-60,000
1.2.2.1	K I-235914	8 900,00	0,00	-8 900,000
1.2.2.1	K I-237160	697,00	0,00	-697,000
1.3.2	E I-184456	1 887,00	0,00	-1 887,000
1.4	I I-210078	400,00	196,70	-203,300
1.4	J I-216944	350,00	273,40	-76,600
1.4	I I-219623	15,00	0,00	-15,000
1.4	J I-225788	180,00	0,00	-180,000
2.1.1.3	E I-149633	650,00	0,00	-650,000
2.1.1.3	Н I-180460	650,00	0,00	-650,000
2.1.1.3	Н I-187645	122,00	0,00	-122,000
2.1.1.3	Н I-188595	76,00	0,00	-76,000
2.1.1.3	I I-197644	40,00	0,00	-40,000
2.1.1.3	Н I-200060	289,00	0,00	-289,000
2.1.1.3	I I-202418	83,00	0,00	-83,000
2.1.1.3	I I-209015	73,00	0,00	-73,000
2.1.1.3	I I-212589	25,00	0,00	-25,000
2.1.1.3	J I-216018	760,00	0,00	-760,000
2.1.1.3	J I-216469	93,00	0,00	-93,000
2.1.1.3	J I-218192	700,00	0,00	-700,000
2.1.1.3	J I-218872	1 000,00	0,00	-1 000,000
2.1.1.3	J I-220437	50,00	0,00	-50,000
2.1.1.3	J I-223305	60,00	0,00	-60,000
2.1.1.3	J I-224343	30,00	0,00	-30,000
2.1.1.3	J I-224502	130,00	0,00	-130,000
2.1.1.3	J I-224781	6,00	0,00	-6,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
2.1.1.3	J I-224878	30,00	0,00	-30,000
2.1.1.3	J I-225045	150,00	0,00	-150,000
2.1.1.3	J I-225501	180,00	0,00	-180,000
2.1.1.3	J I-225612	126,00	0,00	-126,000
2.1.1.3	J I-225883	70,00	0,00	-70,000
2.1.1.3	J I-226031	65,00	0,00	-65,000
2.1.1.3	J I-227430	640,00	0,00	-640,000
2.1.1.3	J I-227505	150,00	0,00	-150,000
2.1.1.3	J I-230034	200,00	0,00	-200,000
2.1.1.3	K I-230073	50,00	0,00	-50,000
2.1.1.3	K I-231320	250,00	0,00	-250,000
2.1.1.3	K I-231731	100,00	0,00	-100,000
2.1.1.3	K I-232638	99,00	0,00	-99,000
2.1.1.3	K I-234659	50,00	0,00	-50,000
2.1.1.3	K I-235691	740,00	0,00	-740,000
2.1.1.3	K I-235894	60,00	0,00	-60,000
2.1.1.3	K I-236360	40,00	0,00	-40,000
2.1.1.3	K I-236535	200,00	0,00	-200,000
2.1.4.1	I I-215298	73,00	0,00	-73,000
2.1.4.1	K I-236808	450,00	0,00	-450,000
2.1.4.2	K I-235924	1 500,00	0,00	-1 500,000
2.2.1.1	K I-229864	165,00	0,00	-165,000
2.2.1.2	E I-112303	150,00	0,00	-150,000
2.2.1.2	E I-118310	3 517,00	0,00	-3 517,000
2.2.1.2	E I-133395	25,00	0,00	-25,000
2.2.2.1	E I-150250	419,00	0,00	-419,000
2.2.2.1	J I-213619	99,00	0,00	-99,000
2.2.2.1	J I-222678	300,00	0,00	-300,000
2.2.2.1	J I-222679	2 000,00	0,00	-2 000,000
2.2.2.1	K I-224339	186,00	0,00	-186,000
2.2.2.1	K I-230818	65,00	0,00	-65,000
2.2.2.1	K I-231568	3 650,00	0,00	-3 650,000
2.2.2.1	K I-235900	160,00	0,00	-160,000
2.2.4.2	E I-183048	1 369,00	0,00	-1 369,000

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	34 + 50 + 66 + 82	98	
2.2.4.2	Е I-185451	1 000,00	0,00	-1 000,000
2.2.4.2	Е I-185453	1 146,00	0,00	-1 146,000
2.2.4.2	И I-210797	53,00	0,00	-53,000
2.2.4.2	И I-210804	53,00	0,00	-53,000
2.3.2	Е I-124592	16 669,00	0,00	-16 669,000
2.4	Ж I-229314	160,00	0,00	-160,000
2.4	К I-233751	420,00	0,00	-420,000
2.4	К I-236806	70,00	0,00	-70,000
2.4	К I-237223	270,00	0,00	-270,000
2.4	К I-237984	24,00	0,00	-24,000

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 99) над планом (сумма Ст. 35, 51, 67 и 83).

Показатель: «т.у., шт.»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	35 + 51 + 67 + 83	99	
1.1.1.3	Н I-192338	0	2	2
1.1.1.3	И I-204023	0	2	2
1.1.1.3	И I-206207	0	2	2
1.1.1.3	И I-212798	0	2	2
1.1.1.3	И I-214395	0	26	26
1.1.1.3	Ж I-216355	0	8	8
1.1.1.3	Ж I-216360	0	4	4
1.1.1.3	Ж I-216463	0	2	2
1.1.1.3	Ж I-216464	0	2	2
1.1.1.3	Ж I-216474	0	2	2
1.1.1.3	Ж I-216503	0	2	2
1.1.1.3	Ж I-216674	0	2	2
1.1.1.3	Ж I-217147	0	2	2
1.1.1.3	Ж I-217148	0	4	4
1.1.1.3	Ж I-217379	0	2	2
1.1.1.3	Ж I-217570	0	2	2

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	35 + 51 + 67 + 83	99	
1.1.1.3	J I-217689	0	2	2
1.1.1.3	J I-217692	0	2	2
1.1.1.3	J I-217934	0	2	2
1.1.1.3	J I-218299	0	20	20
1.1.1.3	J I-220215	0	2	2
1.1.1.3	J I-220620	0	2	2
1.1.1.3	J I-220622	0	2	2
1.1.1.3	J I-221275	0	12	12
1.1.1.3	J I-221296	0	12	12
1.1.1.3	J I-224494	0	4	4
1.1.1.3	J I-224495	0	4	4
1.1.1.3	J I-225793	0	18	18
1.1.1.3	J I-226198	0	18	18
1.1.1.3	J I-227314	0	6	6
1.1.1.3	J I-227472	0	6	6
1.1.1.3	J I-227951	0	8	8
1.1.1.3	J I-228052	0	2	2
1.1.1.3	J I-230081	0	12	12
1.1.1.3	K I-231596	0	2	2
1.1.1.3	K I-233190	0	4	4
1.1.1.3	K I-235662	0	4	4
1.1.1.3	K I-237198	0	4	4
1.1.1.3	K I-237227	0	4	4
1.1.1.3	K I-237228	0	4	4
1.1.1.3	K I-237231	0	4	4
1.1.1.3	K I-237239	0	4	4
1.1.1.3	K I-238353	0	2	2
1.1.4.2	J I-216942	0	2	2
1.1.4.2	J I-221269	0	2	2
1.2.1.2	J I-222857	0	2	2
1.2.3.1	J I-228762	1 385	1 390	5
1.2.3.1	J I-228765	1 156	1 161	5
1.2.3.1	J I-228768	3 023	3 182	159
1.2.3.1	K I-235259	293	752	459

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	35 + 51 + 67 + 83	99	
1.4	K I-229510	0	8	8
2.2.3.1	I I-215125	933	1 010	77
2.2.3.1	J I-228774	425	663	238
2.2.3.1	J I-228776	261	299	38
2.2.3.1	J I-228778	126	275	149
2.2.3.1	J I-228779	419	629	210
2.2.3.1	J I-228783	575	621	46
2.2.3.1	J I-228785	67	93	26
2.2.3.1	J I-228790	308	512	204
2.2.3.1	J I-228796	1	71	70
2.2.3.1	J I-228798	2 061	2 249	188
2.2.3.1	J I-233264	29 374	32 982	3 608
2.2.3.2	K I-235264	394	403	9

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 99) от плана (сумма Ст. 35, 51, 67 и 83).

Показатель: «т.у., шт.»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	35 + 51 + 67 + 83	99	
1.1.4.2	I I-214524	2	0	-2
1.1.4.2	J I-221506	2	0	-2
1.2.3.1	I I-210132	99	0	-99
1.2.3.1	I I-215099	1 848	196	-1 652
1.2.3.1	I I-215101	4 162	3 413	-749
1.2.3.1	J I-228763	1 527	1 510	-17
1.2.3.1	J I-228764	314	272	-42
1.2.3.1	J I-228766	641	598	-43
1.2.3.1	J I-228767	1 031	1 015	-16
1.2.3.1	J I-228769	1 451	1 415	-36
1.2.3.1	J I-228770	736	689	-47
1.2.3.1	J I-228771	1 122	1 074	-48
1.2.3.1	J I-233263	13 940	11 020	-2 920

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	35 + 51 + 67 + 83	99	
1.2.3.2	I I-215105	42	28	-14
1.2.3.2	K I-235262	164	0	-164
1.4	H I-193802	1	0	-1
2.1.4.2	I I-219437	1	0	-1
2.1.4.2	I I-219466	2	0	-2
2.1.4.2	J I-229316	2	0	-2
2.1.4.2	J I-229317	6	0	-6
2.1.4.2	K I-236691	1	0	-1
2.2.1.2	H I-203686	1	0	-1
2.2.3.1	I I-215165	295	149	-146
2.2.3.1	J I-228772	2	0	-2
2.2.3.1	J I-228773	297	293	-4
2.2.3.1	J I-228775	1 856	909	-947
2.2.3.1	J I-228777	426	391	-35
2.2.3.1	J I-228781	9	0	-9
2.2.3.1	J I-228782	464	298	-166
2.2.3.1	J I-228788	469	313	-156
2.2.3.1	J I-228793	727	700	-27
2.2.3.1	J I-228795	783	539	-244
2.2.3.1	J I-228797	579	508	-71
2.2.3.1	J I-228804	564	530	-34
2.2.3.1	K I-235260	796	419	-377
2.2.3.2	I I-215199	40	34	-6
2.2.3.2	I I-215205	11	4	-7
2.2.3.2	I I-215209	16	9	-7
2.2.3.2	I I-215211	20	17	-3
2.2.3.2	I I-215213	3	2	-1
2.2.3.2	I I-215220	21	0	-21
2.2.3.2	I I-215221	26	23	-3
2.2.3.2	I I-215223	5	4	-1
2.2.3.2	I I-215224	4	0	-4
2.2.3.2	I I-215225	1	0	-1
2.2.3.2	I I-215227	12	7	-5
2.2.3.2	I I-215229	29	23	-6

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	35 + 51 + 67 + 83	99	
2.2.3.2	I I-215230	7	6	-1
2.2.3.2	I I-215232	1	0	-1
2.2.3.2	I I-215233	36	27	-9
2.2.3.2	I I-215234	12	11	-1
2.2.3.2	I I-215235	23	18	-5
2.2.3.2	I I-215237	2	1	-1
2.2.3.2	I I-215242	25	23	-2
2.2.3.2	K I-235263	19	0	-19

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 100) над планом (сумма Ст. 36, 52, 68 и 84).
Показатель: «прочие, шт.»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.1.1.3	E I-131325	0	1	1
1.1.1.3	E I-140184	0	1	1
1.1.1.3	H I-153148	0	1	1
1.1.1.3	H I-161283	0	4	4
1.1.1.3	H I-163158	0	1	1
1.1.1.3	H I-172506	0	1	1
1.1.1.3	H I-178074	0	1	1
1.1.1.3	H I-178468	4	9	5
1.1.1.3	H I-189473	0	1	1
1.1.1.3	H I-191314	0	1	1
1.1.1.3	H I-194858	0	1	1
1.1.1.3	H I-196774	0	2	2
1.1.1.3	H I-202439	0	1	1
1.1.1.3	I I-203544	0	5	5
1.1.1.3	I I-204719	0	18	18
1.1.1.3	I I-206207	0	3	3
1.1.1.3	I I-209354	0	1	1
1.1.1.3	I I-212798	0	3	3

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.1.1.3	J I-215288	0	1	1
1.1.1.3	J I-215936	2	3	1
1.1.1.3	J I-216355	0	9	9
1.1.1.3	J I-216464	3	4	1
1.1.1.3	J I-216503	0	2	2
1.1.1.3	J I-216674	0	2	2
1.1.1.3	J I-217692	3	4	1
1.1.1.3	J I-217813	0	1	1
1.1.1.3	J I-218299	3	22	19
1.1.1.3	I I-219719	0	1	1
1.1.1.3	I I-219768	0	1	1
1.1.1.3	I I-219868	0	1	1
1.1.1.3	I I-219881	0	1	1
1.1.1.3	J I-220215	0	3	3
1.1.1.3	J I-220620	3	4	1
1.1.1.3	J I-221275	0	14	14
1.1.1.3	J I-221296	0	2	2
1.1.1.3	J I-224495	3	5	2
1.1.1.3	J I-225793	0	19	19
1.1.1.3	J I-226198	0	1	1
1.1.1.3	J I-227314	0	1	1
1.1.1.3	J I-227472	0	10	10
1.1.1.3	J I-228052	0	3	3
1.1.1.3	J I-229027	0	1	1
1.1.1.3	J I-230081	0	14	14
1.1.1.3	K I-231596	0	3	3
1.1.1.3	K I-234520	0	1	1
1.1.1.3	K I-235662	0	1	1
1.1.1.3	K I-235860	0	1	1
1.1.1.3	K I-236156	0	2	2
1.1.1.3	K I-236704	4	13	9
1.1.1.3	K I-237198	0	5	5
1.1.1.3	K I-237227	0	1	1
1.1.1.3	K I-237228	0	1	1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.1.1.3	К I-237231	0	6	6
1.1.1.3	К I-237239	0	4	4
1.1.1.3	К I-237307	0	1	1
1.1.1.3	К I-237309	0	1	1
1.1.1.3	К I-237320	0	1	1
1.1.1.3	К I-237322	0	1	1
1.1.1.3	К I-237330	0	1	1
1.1.1.3	К I-237470	0	1	1
1.1.1.3	К I-238353	0	3	3
1.1.4.1	Е I-188388	14	93	79
1.1.4.2	Н I-159860	0	1	1
1.1.4.2	Н I-162140	0	1	1
1.1.4.2	Н I-164967	0	2	2
1.1.4.2	Н I-193465	0	4	4
1.1.4.2	Н I-193912	0	1	1
1.1.4.2	Н I-195495	0	1	1
1.1.4.2	Н I-197312	0	1	1
1.1.4.2	Н I-200886	0	1	1
1.1.4.2	И I-202923	0	2	2
1.1.4.2	Ж I-202937	0	1	1
1.1.4.2	И I-203230	0	1	1
1.1.4.2	И I-204035	0	1	1
1.1.4.2	И I-204226	0	1	1
1.1.4.2	И I-204847	0	2	2
1.1.4.2	И I-204848	0	1	1
1.1.4.2	И I-206745	0	1	1
1.1.4.2	И I-206888	0	1	1
1.1.4.2	И I-207847	0	2	2
1.1.4.2	И I-209356	0	1	1
1.1.4.2	И I-209508	0	1	1
1.1.4.2	И I-211628	0	1	1
1.1.4.2	И I-212433	0	1	1
1.1.4.2	Ж I-215938	0	2	2
1.1.4.2	Ж I-216501	0	4	4
1.1.4.2	И I-219842	2	6	4

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.1.4.2	I I-219875	0	6	6
1.1.4.2	J I-221269	2	3	1
1.1.4.2	J I-226298	0	1	1
1.1.4.2	J I-226424	0	3	3
1.1.4.2	J I-227464	0	1	1
1.1.4.2	K I-231738	0	2	2
1.1.4.2	K I-236961	0	1	1
1.2.1.1	K I-235919	3	8	5
1.2.1.2	H I-195636	0	2	2
1.2.1.2	H I-198301	0	1	1
1.2.1.2	I I-212890	0	2	2
1.2.1.2	J I-222857	0	3	3
1.2.2.1	E I-127205	0	1	1
1.2.2.1	H I-174175	0	1	1
1.2.2.1	H I-174183	0	1	1
1.2.2.1	H I-174184	0	1	1
1.2.2.1	H I-174185	0	1	1
1.2.2.1	H I-180565	0	1	1
1.2.2.1	H I-180568	0	1	1
1.2.2.1	H I-198497	0	2	2
1.2.2.1	H I-198505	1	2	1
1.2.3.1	K I-235259	257	397	140
1.4	K I-229510	0	2	2
1.6	H I-138141	0	16	16
1.6	H I-188223	1	3	2
1.6	I I-211841	0	1	1
1.6	E P-000296	0	4	4
1.6	I P-002284	0	10	10
1.6	I P-002286	0	10	10
1.6	I P-002287	0	10	10
1.6	I P-002288	0	10	10
1.6	I P-002289	0	10	10
1.6	I P-002318	0	1	1
1.6	I P-002540	1	271	270

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.6	J P-002654	1	6	5
1.6	J P-002655	1	60	59
1.6	J P-002657	1	267	266
1.6	J P-002658	1	6	5
1.6	J P-003357	4	5	1
1.6	J P-003358	4	5	1
2.1.1.3	H I-187471	0	1	1
2.1.1.3	I I-211746	0	1	1
2.1.1.3	J I-216405	0	1	1
2.1.1.3	I I-219450	0	1	1
2.1.1.3	J I-224502	0	1	1
2.1.1.3	J I-226862	0	1	1
2.1.1.3	K I-233799	0	7	7
2.1.1.3	K I-233925	0	24	24
2.1.1.3	K I-233936	0	3	3
2.1.1.3	K I-234098	0	1	1
2.1.1.3	K I-237213	0	1	1
2.1.1.3	K I-237363	0	1	1
2.1.1.3	K I-237478	0	3	3
2.1.1.3	K I-237903	0	7	7
2.1.4.2	H I-190980	0	85	85
2.1.4.2	I I-208003	2	6	4
2.1.4.2	I I-209321	1	2	1
2.1.4.2	I I-212268	0	2	2
2.1.4.2	J I-217019	1	2	1
2.1.4.2	J I-220992	7	8	1
2.1.4.2	J I-224791	2	6	4
2.1.4.2	J I-226030	0	6	6
2.1.4.2	J I-226054	6	12	6
2.1.4.2	J I-227820	2	4	2
2.1.4.2	J I-227821	2	12	10
2.1.4.2	J I-229042	2	4	2
2.1.4.2	J I-229380	2	4	2
2.1.4.2	J I-229695	1	3	2
2.1.4.2	K I-232031	2	6	4

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.1.4.2	К I-236983	0	2	2
2.1.4.2	К I-238053	0	10	10
2.2.1.1	Е I-116429	0	1	1
2.2.1.1	К I-235901	0	4	4
2.2.1.2	Е I-112303	0	1	1
2.2.1.2	Е I-133399	0	1	1
2.2.1.2	Н I-198071	0	1	1
2.2.1.2	Н I-198072	0	1	1
2.2.1.2	И I-209822	0	1	1
2.2.2.1	Ж I-222214	0	2	2
2.2.2.2	Ж I-223011	0	25	25
2.2.2.2	Ж I-224133	0	2	2
2.2.2.2	Ж I-224154	0	1	1
2.2.2.2	Ж I-224157	0	2	2
2.2.2.2	Ж I-224190	0	1	1
2.2.2.2	Ж I-224192	0	1	1
2.2.2.2	Ж I-224197	0	1	1
2.2.3.1	К I-235260	460	495	35
2.2.3.5	И I-212493	0	1	1
2.2.3.5	И I-212496	0	1	1
2.2.3.6	И I-212497	0	1	1
2.2.3.6	И I-212498	0	1	1
2.2.4.2	Е I-133420	0	1	1
2.3.2	Е I-104003	0	11	11
2.4	И I-208737	0	7	7
2.4	Ж I-229314	2	6	4
2.6	Н I-203346	1	18	17
2.6	Н I-203347	1	12	11
2.6	Н I-203354	1	20	19
2.6	И I-209149	4	40	36
2.6	И I-209150	4	47	43
2.6	И I-209151	6	46	40
2.6	И Р-002185	0	1	1
2.6	И Р-002186	0	2	2

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.6	I P-002195	0	2	2
2.6	I P-002196	0	1	1
2.6	I P-002197	0	1	1
2.6	J P-002475	0	1	1
2.6	J P-002489	0	4	4
2.6	J P-002497	0	10	10
2.6	J P-002512	0	10	10
2.6	J P-002513	0	1	1
2.6	J P-002958	0	1	1
2.6	J P-002960	0	1	1
2.6	J P-002964	0	1	1
2.6	J P-002970	0	1	1
2.6	J P-002973	0	42	42
2.6	J P-002974	0	22	22
2.6	J P-002981	0	91	91
2.6	J P-002982	0	13	13
2.6	J P-002983	0	1	1
2.6	J P-002984	0	127	127
2.6	J P-003352	0	6	6
2.6	J P-003361	0	5	5
2.6	J P-003363	0	2	2
2.6	J P-003367	0	2	2
2.6	J P-003369	0	1	1
2.6	J P-003370	0	2	2
2.6	J P-003380	0	3	3
2.6	J P-003382	0	1	1
2.6	J P-003384	0	1	1
2.6	J P-003389	0	3	3
2.6	J P-003420	0	19	19
2.6	J P-003422	0	10	10
2.6	J P-003427	0	2	2
2.6	J P-003431	0	3	3

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 100) от плана (сумма Ст. 36, 52, 68 и 84).

Показатель: «прочие, шт.»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.1.1.3	E I-106642	3	0	-3
1.1.1.3	E I-116202	4	0	-4
1.1.1.3	E I-150663	3	1	-2
1.1.1.3	H I-152857	1	0	-1
1.1.1.3	H I-155070	2	0	-2
1.1.1.3	H I-162385	9	3	-6
1.1.1.3	H I-163482	4	0	-4
1.1.1.3	H I-163892	3	1	-2
1.1.1.3	H I-164945	4	0	-4
1.1.1.3	H I-171640	3	1	-2
1.1.1.3	H I-172765	3	1	-2
1.1.1.3	H I-175301	3	1	-2
1.1.1.3	H I-175641	4	0	-4
1.1.1.3	H I-177066	3	1	-2
1.1.1.3	H I-190175	1	0	-1
1.1.1.3	H I-190983	3	1	-2
1.1.1.3	H I-192338	3	0	-3
1.1.1.3	H I-193212	17	1	-16
1.1.1.3	H I-193910	2	0	-2
1.1.1.3	H I-194914	1	0	-1
1.1.1.3	H I-195995	3	1	-2
1.1.1.3	I I-203234	4	2	-2
1.1.1.3	I I-203778	1	0	-1
1.1.1.3	I I-203947	2	0	-2
1.1.1.3	I I-204023	3	2	-1
1.1.1.3	I I-204398	3	1	-2
1.1.1.3	I I-206383	1	0	-1
1.1.1.3	I I-207289	3	0	-3
1.1.1.3	I I-207776	1	0	-1
1.1.1.3	I I-208924	2	0	-2
1.1.1.3	I I-209728	6	2	-4

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.1.1.3	I I-213415	3	1	-2
1.1.1.3	I I-214395	6	3	-3
1.1.1.3	J I-216357	3	2	-1
1.1.1.3	J I-216360	3	1	-2
1.1.1.3	J I-216450	3	0	-3
1.1.1.3	J I-216456	4	0	-4
1.1.1.3	J I-216463	3	1	-2
1.1.1.3	J I-216468	3	0	-3
1.1.1.3	J I-216474	3	1	-2
1.1.1.3	J I-216498	4	0	-4
1.1.1.3	J I-216602	2	0	-2
1.1.1.3	J I-216676	3	0	-3
1.1.1.3	J I-217145	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217148	3	1	-2
1.1.1.3	J I-217382	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217570	1	0	-1
1.1.1.3	J I-217575	3	1	-2
1.1.1.3	J I-217577	1	0	-1
1.1.1.3	J I-217701	4	0	-4
1.1.1.3	J I-217812	2	1	-1
1.1.1.3	J I-217934	3	2	-1
1.1.1.3	J I-218390	2	0	-2
1.1.1.3	I I-219608	1	0	-1
1.1.1.3	I I-219726	2	1	-1
1.1.1.3	I I-219760	18	0	-18
1.1.1.3	I I-219837	11	0	-11
1.1.1.3	J I-219910	1	0	-1
1.1.1.3	J I-220218	1	0	-1
1.1.1.3	J I-220228	3	0	-3
1.1.1.3	J I-220622	3	0	-3
1.1.1.3	J I-220947	4	0	-4
1.1.1.3	J I-220997	3	0	-3
1.1.1.3	J I-220998	3	0	-3
1.1.1.3	J I-221041	2	0	-2
1.1.1.3	J I-221417	14	0	-14

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.1.1.3	J I-221512	3	2	-1
1.1.1.3	J I-224244	2	0	-2
1.1.1.3	J I-224246	1	0	-1
1.1.1.3	J I-224494	3	2	-1
1.1.1.3	J I-225638	2	0	-2
1.1.1.3	J I-227951	3	2	-1
1.1.1.3	K I-228956	3	0	-3
1.1.1.3	J I-229056	4	0	-4
1.1.1.3	J I-229845	2	0	-2
1.1.1.3	J I-230040	3	0	-3
1.1.1.3	K I-231560	3	0	-3
1.1.1.3	K I-232648	3	0	-3
1.1.1.3	K I-233120	2	0	-2
1.1.1.3	K I-233190	3	1	-2
1.1.1.3	K I-233914	3	0	-3
1.1.1.3	K I-234511	3	0	-3
1.1.1.3	K I-237305	90	10	-80
1.1.1.3	K I-237310	4	0	-4
1.1.1.3	K I-237327	11	2	-9
1.1.1.3	K I-237469	64	9	-55
1.1.1.3	K I-238401	24	0	-24
1.1.4.1	I I-204395	2	0	-2
1.1.4.1	J I-227058	29	0	-29
1.1.4.2	H I-183316	2	0	-2
1.1.4.2	H I-196765	4	0	-4
1.1.4.2	H I-196914	7	2	-5
1.1.4.2	H I-196920	13	0	-13
1.1.4.2	H I-196921	2	0	-2
1.1.4.2	H I-201404	2	0	-2
1.1.4.2	H I-201532	4	0	-4
1.1.4.2	H I-201535	3	0	-3
1.1.4.2	H I-201957	3	0	-3
1.1.4.2	I I-202906	2	0	-2
1.1.4.2	H I-202924	2	0	-2

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.1.4.2	I I-202930	3	0	-3
1.1.4.2	H I-202948	3	0	-3
1.1.4.2	I I-203228	5	0	-5
1.1.4.2	I I-203541	1	0	-1
1.1.4.2	I I-203950	1	0	-1
1.1.4.2	I I-204232	2	0	-2
1.1.4.2	I I-204234	2	0	-2
1.1.4.2	I I-204394	2	0	-2
1.1.4.2	I I-204510	3	0	-3
1.1.4.2	I I-205326	2	1	-1
1.1.4.2	I I-205685	2	0	-2
1.1.4.2	I I-206205	4	2	-2
1.1.4.2	I I-207931	3	1	-2
1.1.4.2	I I-208854	4	0	-4
1.1.4.2	I I-209504	6	1	-5
1.1.4.2	I I-209724	8	1	-7
1.1.4.2	I I-211126	3	1	-2
1.1.4.2	I I-211757	3	0	-3
1.1.4.2	I I-212060	4	0	-4
1.1.4.2	I I-212275	2	0	-2
1.1.4.2	I I-214524	1	0	-1
1.1.4.2	J I-216942	3	2	-1
1.1.4.2	J I-218471	1	0	-1
1.1.4.2	I I-219650	2	0	-2
1.1.4.2	I I-219664	2	0	-2
1.1.4.2	I I-219674	7	0	-7
1.1.4.2	I I-219739	14	0	-14
1.1.4.2	I I-219758	13	1	-12
1.1.4.2	I I-219823	1	0	-1
1.1.4.2	J I-221194	2	0	-2
1.1.4.2	J I-221413	1	0	-1
1.1.4.2	J I-221506	2	0	-2
1.1.4.2	J I-222895	2	0	-2
1.1.4.2	J I-224622	1	0	-1
1.1.4.2	J I-224786	2	0	-2

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.1.4.2	J I-224787	2	0	-2
1.1.4.2	J I-227047	2	0	-2
1.1.4.2	J I-227825	3	0	-3
1.1.4.2	J I-228343	2	0	-2
1.1.4.2	J I-228751	2	0	-2
1.1.4.2	K I-228824	1	0	-1
1.1.4.2	J I-229473	2	0	-2
1.1.4.2	K I-229861	2	0	-2
1.1.4.2	J I-229888	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231072	1	0	-1
1.1.4.2	K I-231393	1	0	-1
1.1.4.2	K I-231570	1	0	-1
1.1.4.2	K I-231572	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231573	6	0	-6
1.1.4.2	K I-231766	2	0	-2
1.1.4.2	K I-231768	2	0	-2
1.1.4.2	K I-238071	16	0	-16
1.2.1.1	E I-115470	3	0	-3
1.2.1.1	J I-223436	1	0	-1
1.2.1.1	J I-229014	14	1	-13
1.2.1.2	H I-168912	13	0	-13
1.2.1.2	H I-172000	1	0	-1
1.2.1.2	H I-182776	1	0	-1
1.2.1.2	H I-196228	1	0	-1
1.2.1.2	H I-197882	4	0	-4
1.2.1.2	H I-197884	53	0	-53
1.2.1.2	H I-198154	1	0	-1
1.2.1.2	H I-198162	2	0	-2
1.2.1.2	H I-198176	2	0	-2
1.2.1.2	H I-198184	2	0	-2
1.2.1.2	H I-198185	2	0	-2
1.2.1.2	H I-198196	2	0	-2
1.2.1.2	H I-198203	2	0	-2
1.2.1.2	H I-198204	2	0	-2

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.2.1.2	Н I-198211	2	0	-2
1.2.1.2	Н I-198216	2	0	-2
1.2.1.2	Н I-198217	2	0	-2
1.2.1.2	Н I-198220	2	0	-2
1.2.1.2	Н I-198224	2	0	-2
1.2.1.2	Н I-198226	2	0	-2
1.2.1.2	Н I-198237	2	0	-2
1.2.1.2	Н I-198239	2	0	-2
1.2.1.2	Н I-199949	95	0	-95
1.2.1.2	И I-202917	3	0	-3
1.2.1.2	И I-210448	16	0	-16
1.2.1.2	И I-210449	23	0	-23
1.2.1.2	И I-210450	25	0	-25
1.2.1.2	И I-210451	16	0	-16
1.2.1.2	И I-210452	17	0	-17
1.2.1.2	И I-210453	13	0	-13
1.2.1.2	И I-210454	17	0	-17
1.2.1.2	И I-210455	25	0	-25
1.2.1.2	И I-210456	25	0	-25
1.2.1.2	И I-210457	18	0	-18
1.2.1.2	И I-210458	25	0	-25
1.2.1.2	И I-210460	13	0	-13
1.2.1.2	И I-210461	19	0	-19
1.2.1.2	И I-210462	19	0	-19
1.2.1.2	И I-210463	17	0	-17
1.2.1.2	И I-210464	13	0	-13
1.2.1.2	И I-210465	25	0	-25
1.2.1.2	И I-210466	19	0	-19
1.2.1.2	И I-210467	20	0	-20
1.2.1.2	И I-210468	18	0	-18
1.2.1.2	И I-210469	17	0	-17
1.2.1.2	И I-210470	13	0	-13
1.2.1.2	И I-210471	28	0	-28
1.2.1.2	И I-210472	29	0	-29
1.2.1.2	И I-210473	19	0	-19

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.2.1.2	I I-210474	23	0	-23
1.2.1.2	I I-210475	23	0	-23
1.2.1.2	I I-210476	15	0	-15
1.2.1.2	I I-210477	18	0	-18
1.2.1.2	I I-210478	21	0	-21
1.2.1.2	I I-210479	19	0	-19
1.2.1.2	I I-210480	19	0	-19
1.2.1.2	I I-212944	2	1	-1
1.2.1.2	I I-219661	4	0	-4
1.2.1.2	J I-223433	1	0	-1
1.2.1.2	J I-223434	1	0	-1
1.2.1.2	J I-223437	1	0	-1
1.2.1.2	J I-223438	1	0	-1
1.2.1.2	J I-223439	1	0	-1
1.2.1.2	J I-223440	1	0	-1
1.2.1.2	J I-223441	1	0	-1
1.2.1.2	J I-223442	1	0	-1
1.2.1.2	J I-223443	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174166	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174167	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174179	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174180	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174181	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174182	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174186	1	0	-1
1.2.2.1	H I-174212	1	0	-1
1.2.2.1	J I-218528	3	1	-2
1.2.2.1	I I-219588	3	0	-3
1.2.2.1	K I-235914	6	0	-6
1.2.3.1	I I-210132	232	0	-232
1.2.3.1	I I-215099	156	0	-156
1.2.3.1	I I-215101	162	0	-162
1.2.3.1	J I-228762	128	0	-128
1.2.3.1	J I-228763	131	0	-131

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.2.3.1	J I-228764	32	0	-32
1.2.3.1	J I-228765	129	0	-129
1.2.3.1	J I-228766	79	0	-79
1.2.3.1	J I-228767	85	0	-85
1.2.3.1	J I-228768	268	0	-268
1.2.3.1	J I-228769	140	0	-140
1.2.3.1	J I-228770	89	0	-89
1.2.3.1	J I-228771	120	0	-120
1.2.3.2	K I-235262	4	0	-4
1.2.4.1	H I-168288	18	0	-18
1.2.4.2	J I-225047	1	0	-1
1.3.1	E I-103010	56	35	-21
1.3.2	E I-184456	14	0	-14
1.4	H I-170382	1	0	-1
1.4	H I-193802	2	0	-2
1.4	J I-217233	4	1	-3
1.4	J I-222896	4	2	-2
1.4	J I-225788	1	0	-1
1.6	H I-169729	3	1	-2
1.6	J I-215696	1	0	-1
1.6	J I-215705	1	0	-1
1.6	J P-001938	52	32	-20
1.6	I P-002209	1	0	-1
1.6	I P-002216	1	0	-1
1.6	I P-002218	1	0	-1
1.6	I P-002223	8	0	-8
1.6	I P-002224	8	0	-8
1.6	I P-002225	3	0	-3
1.6	I P-002226	4	0	-4
1.6	I P-002227	2	0	-2
1.6	I P-002228	2	0	-2
1.6	I P-002230	2	0	-2
1.6	I P-002231	8	0	-8
1.6	I P-002232	8	0	-8
1.6	I P-002233	3	0	-3

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.6	I P-002234	4	0	-4
1.6	I P-002235	2	0	-2
1.6	I P-002236	2	0	-2
1.6	I P-002237	1	0	-1
1.6	I P-002238	2	0	-2
1.6	I P-002243	3	0	-3
1.6	I P-002245	2	0	-2
1.6	I P-002247	2	0	-2
1.6	I P-002249	3	0	-3
1.6	I P-002250	3	0	-3
1.6	I P-002251	2	0	-2
1.6	I P-002252	2	0	-2
1.6	I P-002254	2	0	-2
1.6	I P-002256	2	0	-2
1.6	I P-002258	6	0	-6
1.6	I P-002261	2	0	-2
1.6	I P-002264	4	0	-4
1.6	I P-002265	15	0	-15
1.6	I P-002266	6	0	-6
1.6	I P-002272	1	0	-1
1.6	I P-002276	4	0	-4
1.6	I P-002277	4	0	-4
1.6	I P-002278	1	0	-1
1.6	I P-002280	14	0	-14
1.6	I P-002281	1	0	-1
1.6	I P-002282	1	0	-1
1.6	I P-002283	1	0	-1
1.6	I P-002285	6	0	-6
1.6	I P-002294	2	0	-2
1.6	I P-002295	75	0	-75
1.6	I P-002298	2	0	-2
1.6	I P-002301	1	0	-1
1.6	I P-002311	1	0	-1
1.6	I P-002313	1	0	-1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.6	I P-002328	1	0	-1
1.6	I P-002329	1	0	-1
1.6	I P-002330	1	0	-1
1.6	I P-002332	1	0	-1
1.6	I P-002333	1	0	-1
1.6	I P-002334	1	0	-1
1.6	I P-002336	1	0	-1
1.6	I P-002337	1	0	-1
1.6	I P-002338	1	0	-1
1.6	I P-002339	1	0	-1
1.6	I P-002344	1	0	-1
1.6	I P-002345	1	0	-1
1.6	I P-002347	1	0	-1
1.6	I P-002348	1	0	-1
1.6	I P-002349	1	0	-1
1.6	I P-002350	1	0	-1
1.6	I P-002351	1	0	-1
1.6	I P-002352	1	0	-1
1.6	I P-002361	1	0	-1
1.6	I P-002363	1	0	-1
1.6	I P-002364	1	0	-1
1.6	I P-002365	1	0	-1
1.6	I P-002366	1	0	-1
1.6	I P-002367	1	0	-1
1.6	I P-002373	1	0	-1
1.6	I P-002374	2	0	-2
1.6	I P-002382	5	0	-5
1.6	I P-002383	6	0	-6
1.6	I P-002384	6	0	-6
1.6	I P-002385	3	0	-3
1.6	I P-002389	6	0	-6
1.6	I P-002412	6	0	-6
1.6	I P-002413	2	1	-1
1.6	I P-002417	1	0	-1
1.6	I P-002418	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.6	I P-002419	10	0	-10
1.6	I P-002437	1	0	-1
1.6	J P-002688	12	0	-12
1.6	J P-002752	4	0	-4
1.6	J P-002753	1	0	-1
1.6	J P-002754	10	0	-10
1.6	J P-002755	4	0	-4
1.6	J P-002756	10	0	-10
1.6	J P-002757	2	0	-2
1.6	J P-002758	60	0	-60
1.6	J P-003000	160	0	-160
1.6	J P-003001	80	0	-80
1.6	J P-003002	5	0	-5
1.6	J P-003003	2	0	-2
1.6	J P-003004	10	0	-10
1.6	J P-003005	20	0	-20
1.6	J P-003006	1	0	-1
1.6	J P-003007	2	0	-2
1.6	J P-003008	7	0	-7
1.6	J P-003036	4	0	-4
1.6	J P-003037	10	0	-10
1.6	J P-003354	10	8	-2
1.6	J P-003356	1	0	-1
1.6	J P-003362	7	0	-7
1.6	J P-003364	3	0	-3
1.6	J P-003379	2	0	-2
1.6	J P-003410	3	0	-3
1.6	J P-003416	2	1	-1
1.6	J P-003421	1	0	-1
1.6	J P-003424	2	0	-2
1.6	J P-003429	12	10	-2
1.6	J P-003440	2	0	-2
1.6	J P-003449	1	0	-1
1.6	K P-004887	2	1	-1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
1.6	К Р-004891	3	2	-1
2.1.1.3	Е I-118773	3	0	-3
2.1.1.3	Е I-126665	1	0	-1
2.1.1.3	Е I-138355	1	0	-1
2.1.1.3	Е I-143006	1	0	-1
2.1.1.3	Е I-147019	2	0	-2
2.1.1.3	Е I-148197	3	0	-3
2.1.1.3	Н I-157166	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-157880	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-158456	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-169467	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-169502	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-171692	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-179134	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-180315	8	0	-8
2.1.1.3	Н I-180460	2	0	-2
2.1.1.3	Н I-185366	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-186203	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-188595	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-191648	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-193500	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-194255	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-198905	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-199501	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-199504	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-199773	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-200063	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-200064	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-201458	1	0	-1
2.1.1.3	Н I-201897	1	0	-1
2.1.1.3	И I-202140	2	1	-1
2.1.1.3	И I-202411	2	1	-1
2.1.1.3	И I-203295	1	0	-1
2.1.1.3	И I-204479	1	0	-1
2.1.1.3	И I-205191	2	0	-2

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.1.1.3	I I-206162	2	0	-2
2.1.1.3	I I-206909	2	0	-2
2.1.1.3	I I-206987	1	0	-1
2.1.1.3	I I-207200	1	0	-1
2.1.1.3	I I-207281	1	0	-1
2.1.1.3	I I-207503	2	0	-2
2.1.1.3	I I-208425	1	0	-1
2.1.1.3	I I-209009	1	0	-1
2.1.1.3	I I-209480	2	0	-2
2.1.1.3	I I-209958	1	0	-1
2.1.1.3	I I-211190	7	0	-7
2.1.1.3	I I-211896	1	0	-1
2.1.1.3	I I-212315	1	0	-1
2.1.1.3	I I-213939	1	0	-1
2.1.1.3	I I-214206	2	0	-2
2.1.1.3	J I-214320	1	0	-1
2.1.1.3	J I-215430	2	0	-2
2.1.1.3	J I-215534	1	0	-1
2.1.1.3	J I-216398	1	0	-1
2.1.1.3	J I-216469	1	0	-1
2.1.1.3	J I-216585	2	0	-2
2.1.1.3	J I-216719	1	0	-1
2.1.1.3	J I-216882	1	0	-1
2.1.1.3	J I-217321	1	0	-1
2.1.1.3	J I-217322	1	0	-1
2.1.1.3	J I-217736	1	0	-1
2.1.1.3	J I-218192	2	1	-1
2.1.1.3	J I-218253	1	0	-1
2.1.1.3	J I-218274	1	0	-1
2.1.1.3	J I-218438	1	0	-1
2.1.1.3	J I-218470	2	0	-2
2.1.1.3	J I-218626	1	0	-1
2.1.1.3	I I-219187	1	0	-1
2.1.1.3	J I-219327	2	0	-2

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.1.1.3	I I-219443	3	0	-3
2.1.1.3	I I-219446	2	0	-2
2.1.1.3	I I-219460	8	0	-8
2.1.1.3	I I-219463	1	0	-1
2.1.1.3	J I-220092	1	0	-1
2.1.1.3	J I-220353	1	0	-1
2.1.1.3	J I-220444	1	0	-1
2.1.1.3	J I-220708	1	0	-1
2.1.1.3	J I-221467	1	0	-1
2.1.1.3	J I-221562	1	0	-1
2.1.1.3	J I-221570	1	0	-1
2.1.1.3	J I-222883	1	0	-1
2.1.1.3	J I-223305	2	1	-1
2.1.1.3	J I-224343	1	0	-1
2.1.1.3	J I-224790	4	0	-4
2.1.1.3	J I-224878	1	0	-1
2.1.1.3	J I-225612	4	0	-4
2.1.1.3	J I-225837	1	0	-1
2.1.1.3	J I-225883	3	0	-3
2.1.1.3	J I-226031	2	0	-2
2.1.1.3	J I-227271	1	0	-1
2.1.1.3	J I-227430	2	0	-2
2.1.1.3	J I-227462	1	0	-1
2.1.1.3	J I-227466	6	0	-6
2.1.1.3	J I-227819	1	0	-1
2.1.1.3	J I-228505	1	0	-1
2.1.1.3	J I-228508	1	0	-1
2.1.1.3	J I-229319	2	0	-2
2.1.1.3	J I-229655	1	0	-1
2.1.1.3	J I-229658	1	0	-1
2.1.1.3	J I-229699	2	0	-2
2.1.1.3	J I-229847	2	0	-2
2.1.1.3	J I-230042	1	0	-1
2.1.1.3	J I-230224	1	0	-1
2.1.1.3	K I-230423	4	0	-4

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.1.1.3	К I-230552	1	0	-1
2.1.1.3	К I-230680	2	0	-2
2.1.1.3	К I-230822	1	0	-1
2.1.1.3	К I-231173	1	0	-1
2.1.1.3	К I-231320	1	0	-1
2.1.1.3	К I-231564	1	0	-1
2.1.1.3	К I-231764	1	0	-1
2.1.1.3	К I-231804	3	0	-3
2.1.1.3	К I-232638	4	0	-4
2.1.1.3	К I-233117	2	0	-2
2.1.1.3	К I-233624	1	0	-1
2.1.1.3	К I-233807	1	0	-1
2.1.1.3	К I-233808	1	0	-1
2.1.1.3	К I-233975	1	0	-1
2.1.1.3	К I-233976	1	0	-1
2.1.1.3	К I-234353	1	0	-1
2.1.1.3	К I-234659	2	0	-2
2.1.1.3	К I-234686	1	0	-1
2.1.1.3	К I-235448	1	0	-1
2.1.1.3	К I-235693	1	0	-1
2.1.1.3	К I-235855	1	0	-1
2.1.1.3	К I-235861	2	0	-2
2.1.1.3	К I-235894	1	0	-1
2.1.1.3	К I-236077	2	0	-2
2.1.1.3	К I-236135	1	0	-1
2.1.1.3	К I-236351	1	0	-1
2.1.1.3	К I-236821	1	0	-1
2.1.1.3	К I-237084	1	0	-1
2.1.1.3	К I-237421	1	0	-1
2.1.1.3	К I-237610	1	0	-1
2.1.1.3	К I-237916	1	0	-1
2.1.4.1	I I-211194	2	1	-1
2.1.4.1	I I-213856	1	0	-1
2.1.4.1	J I-214321	1	0	-1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.1.4.2	Е I-108419	2	0	-2
2.1.4.2	Е I-126841	2	0	-2
2.1.4.2	Н I-183663	3	0	-3
2.1.4.2	Н I-192441	3	0	-3
2.1.4.2	И I-202222	2	0	-2
2.1.4.2	Н I-202488	25	0	-25
2.1.4.2	И I-206158	2	0	-2
2.1.4.2	И I-211768	2	1	-1
2.1.4.2	И I-211769	1	0	-1
2.1.4.2	Ж I-215054	6	0	-6
2.1.4.2	Ж I-215684	1	0	-1
2.1.4.2	Ж I-216013	6	4	-2
2.1.4.2	Ж I-216670	2	0	-2
2.1.4.2	Ж I-216720	8	0	-8
2.1.4.2	Ж I-216883	1	0	-1
2.1.4.2	Ж I-218137	3	0	-3
2.1.4.2	И I-219177	10	0	-10
2.1.4.2	И I-219437	2	0	-2
2.1.4.2	И I-219465	2	0	-2
2.1.4.2	И I-219466	1	0	-1
2.1.4.2	И I-219468	2	0	-2
2.1.4.2	И I-219470	22	0	-22
2.1.4.2	Ж I-221247	5	0	-5
2.1.4.2	Ж I-223307	2	0	-2
2.1.4.2	Ж I-223309	3	0	-3
2.1.4.2	Ж I-224505	6	0	-6
2.1.4.2	Ж I-224553	1	0	-1
2.1.4.2	Ж I-225498	2	0	-2
2.1.4.2	Ж I-225644	1	0	-1
2.1.4.2	Ж I-226299	1	0	-1
2.1.4.2	Ж I-228506	1	0	-1
2.1.4.2	Ж I-228758	2	0	-2
2.1.4.2	К I-235924	240	1	-239
2.1.4.2	К I-237896	1	0	-1
2.2.1.1	И I-209866	4	0	-4

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.2.1.1	J I-222210	30	0	-30
2.2.1.1	J I-228346	51	0	-51
2.2.1.1	K I-229864	2	0	-2
2.2.1.2	E I-118310	8	0	-8
2.2.1.2	E I-133395	104	1	-103
2.2.1.2	E I-185145	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185158	3	0	-3
2.2.1.2	E I-185159	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185166	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185170	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185173	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185177	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185179	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185181	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185185	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185193	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185195	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185201	1	0	-1
2.2.1.2	E I-185202	1	0	-1
2.2.1.2	H I-186368	2	0	-2
2.2.1.2	H I-203686	10	0	-10
2.2.1.2	H I-203715	12	0	-12
2.2.1.2	H I-203717	12	0	-12
2.2.1.2	H I-203734	12	0	-12
2.2.1.2	I I-209831	2	0	-2
2.2.1.2	I I-209899	1	0	-1
2.2.1.2	I I-210718	1	0	-1
2.2.1.2	I I-210719	9	0	-9
2.2.1.2	I I-210722	5	0	-5
2.2.1.2	I I-210723	16	0	-16
2.2.1.2	I I-210726	2	1	-1
2.2.1.2	I I-210728	1	0	-1
2.2.1.2	J I-211061	1	0	-1
2.2.1.2	J I-211065	1	0	-1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.2.1.2	J I-211066	1	0	-1
2.2.1.2	I I-219478	2	0	-2
2.2.1.2	J I-231094	1	0	-1
2.2.1.2	J I-231095	1	0	-1
2.2.1.2	J I-231096	1	0	-1
2.2.1.2	J I-231097	1	0	-1
2.2.1.2	J I-231098	1	0	-1
2.2.1.2	J I-231101	1	0	-1
2.2.1.2	J I-231102	1	0	-1
2.2.1.2	J I-231103	1	0	-1
2.2.1.2	J I-231122	1	0	-1
2.2.1.2	J I-231124	1	0	-1
2.2.1.2	J I-231125	1	0	-1
2.2.1.2	K I-234519	4	0	-4
2.2.2.1	H I-116368	3	0	-3
2.2.2.1	E I-122845	1	0	-1
2.2.2.1	E I-183177	7	0	-7
2.2.2.1	E I-183188	7	0	-7
2.2.2.1	E I-183189	5	0	-5
2.2.2.1	E I-183192	10	0	-10
2.2.2.1	E I-183194	1	0	-1
2.2.2.1	E I-183195	2	0	-2
2.2.2.1	E I-183213	2	0	-2
2.2.2.1	E I-183214	1	0	-1
2.2.2.1	E I-183218	2	0	-2
2.2.2.1	E I-183248	7	0	-7
2.2.2.1	E I-183273	11	0	-11
2.2.2.1	E I-183282	2	0	-2
2.2.2.1	E I-183285	3	0	-3
2.2.2.1	E I-183286	3	0	-3
2.2.2.1	E I-183291	2	0	-2
2.2.2.1	E I-183294	2	0	-2
2.2.2.1	H I-186669	1	0	-1
2.2.2.1	H I-188686	1	0	-1
2.2.2.1	H I-188688	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.2.2.1	Н I-188690	1	0	-1
2.2.2.1	Н I-188699	1	0	-1
2.2.2.1	Н I-188701	1	0	-1
2.2.2.1	Н I-188711	1	0	-1
2.2.2.1	Н I-188735	1	0	-1
2.2.2.1	Н I-188818	1	0	-1
2.2.2.1	Н I-188820	1	0	-1
2.2.2.1	Н I-188866	1	0	-1
2.2.2.1	Н I-188888	1	0	-1
2.2.2.1	J I-217239	1	0	-1
2.2.2.1	I I-219141	1	0	-1
2.2.2.1	I I-219495	9	0	-9
2.2.2.1	I I-219505	1	0	-1
2.2.2.1	I I-219512	19	0	-19
2.2.2.1	I I-219522	2	0	-2
2.2.2.1	I I-219530	117	0	-117
2.2.2.1	I I-219533	38	0	-38
2.2.2.1	I I-219535	43	0	-43
2.2.2.1	I I-219540	8	0	-8
2.2.2.1	J I-221794	2	0	-2
2.2.2.1	J I-221800	1	0	-1
2.2.2.1	J I-221937	2	0	-2
2.2.2.1	J I-222099	12	0	-12
2.2.2.1	J I-222116	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222119	1	0	-1
2.2.2.1	J I-222121	14	0	-14
2.2.2.1	K I-234003	5	0	-5
2.2.2.1	K I-235900	3	0	-3
2.2.2.2	I I-209851	4	0	-4
2.2.2.2	I I-210686	4	1	-3
2.2.2.2	I I-210696	4	1	-3
2.2.2.2	I I-210697	4	1	-3
2.2.2.2	I I-210698	4	1	-3
2.2.2.2	I I-210699	4	1	-3

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.2.2.2	I I-210700	4	1	-3
2.2.2.2	I I-211051	3	0	-3
2.2.3.1	I I-215125	41	0	-41
2.2.3.1	I I-215153	25	0	-25
2.2.3.1	I I-215165	25	0	-25
2.2.3.1	J I-228772	2	0	-2
2.2.3.1	J I-228773	24	0	-24
2.2.3.1	J I-228774	35	0	-35
2.2.3.1	J I-228775	15	0	-15
2.2.3.1	J I-228776	7	0	-7
2.2.3.1	J I-228777	12	0	-12
2.2.3.1	J I-228778	12	0	-12
2.2.3.1	J I-228779	13	0	-13
2.2.3.1	J I-228781	63	0	-63
2.2.3.1	J I-228782	25	0	-25
2.2.3.1	J I-228783	29	0	-29
2.2.3.1	J I-228784	13	0	-13
2.2.3.1	J I-228785	59	0	-59
2.2.3.1	J I-228786	2	0	-2
2.2.3.1	J I-228787	19	0	-19
2.2.3.1	J I-228788	32	0	-32
2.2.3.1	J I-228789	10	0	-10
2.2.3.1	J I-228790	21	0	-21
2.2.3.1	J I-228791	7	0	-7
2.2.3.1	J I-228793	14	0	-14
2.2.3.1	J I-228794	6	0	-6
2.2.3.1	J I-228795	39	0	-39
2.2.3.1	J I-228796	11	0	-11
2.2.3.1	J I-228797	11	0	-11
2.2.3.1	J I-228798	11	0	-11
2.2.3.1	J I-228804	37	0	-37
2.2.4.2	E I-183048	2	0	-2
2.2.4.2	E I-185451	18	1	-17
2.2.4.2	E I-185453	17	1	-16
2.2.4.2	E I-185455	24	1	-23

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.2.4.2	Н I-202827	4	1	-3
2.2.4.2	I I-209908	1	0	-1
2.2.4.2	I I-209910	1	0	-1
2.2.4.2	I I-210797	6	0	-6
2.2.4.2	I I-210804	6	1	-5
2.2.4.2	I I-215782	15	0	-15
2.2.4.2	I I-219174	1	0	-1
2.2.4.2	J I-225055	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225056	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225057	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225058	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225059	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225060	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225061	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225062	4	0	-4
2.2.4.2	J I-225063	4	0	-4
2.3.2	E I-100798	14	0	-14
2.4	E I-185168	1	0	-1
2.4	E I-185178	1	0	-1
2.4	E I-185186	1	0	-1
2.4	E I-185198	1	0	-1
2.4	E I-185203	1	0	-1
2.4	K I-231323	1	0	-1
2.4	K I-231324	2	0	-2
2.4	K I-231325	1	0	-1
2.4	K I-231397	1	0	-1
2.4	K I-231401	1	0	-1
2.4	K I-231403	4	2	-2
2.4	K I-231601	1	0	-1
2.4	K I-232819	2	0	-2
2.4	K I-236806	3	0	-3
2.4	K I-237984	2	0	-2
2.6	E I-130712	1	0	-1
2.6	E I-130714	1	0	-1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.6	Е I-188383	1	0	-1
2.6	Н I-198050	1	0	-1
2.6	Н I-198051	1	0	-1
2.6	Н I-198052	1	0	-1
2.6	Н I-198056	1	0	-1
2.6	Н I-198059	1	0	-1
2.6	Н I-198061	1	0	-1
2.6	Н I-198063	1	0	-1
2.6	Н I-198066	1	0	-1
2.6	Н I-198068	1	0	-1
2.6	Н I-198069	1	0	-1
2.6	Н I-198070	1	0	-1
2.6	Н I-203348	1	0	-1
2.6	Н I-203349	1	0	-1
2.6	Н I-203350	1	0	-1
2.6	Н I-203351	1	0	-1
2.6	Н I-203352	1	0	-1
2.6	Н I-203353	1	0	-1
2.6	Н I-203355	1	0	-1
2.6	И I-205541	1	0	-1
2.6	И I-210777	300	0	-300
2.6	Ж I-222260	1	0	-1
2.6	Н P-001408	1	0	-1
2.6	Н P-001424	1	0	-1
2.6	Н P-001439	3	0	-3
2.6	Н P-001440	1	0	-1
2.6	Н P-001443	1	0	-1
2.6	Н P-001450	1	0	-1
2.6	Н P-001451	2	0	-2
2.6	Н P-001471	1	0	-1
2.6	Н P-001472	1	0	-1
2.6	Н P-001492	1	0	-1
2.6	Н P-001516	1	0	-1
2.6	Н P-001517	2	0	-2
2.6	Н P-001526	10	0	-10

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.6	Н Р-001527	1	0	-1
2.6	Н Р-001536	4	0	-4
2.6	Н Р-001561	1	0	-1
2.6	Н Р-001564	1	0	-1
2.6	Н Р-001567	1	0	-1
2.6	И Р-001850	1	0	-1
2.6	И Р-001852	2	0	-2
2.6	И Р-001855	1	0	-1
2.6	И Р-002089	5	0	-5
2.6	Ж Р-002090	5	0	-5
2.6	Ж Р-002091	2	0	-2
2.6	Ж Р-002092	5	0	-5
2.6	Ж Р-002093	1	0	-1
2.6	И Р-002094	1	0	-1
2.6	И Р-002097	1	0	-1
2.6	И Р-002169	2	1	-1
2.6	И Р-002177	75	0	-75
2.6	Ж Р-002639	1	0	-1
2.6	Ж Р-002640	1	0	-1
2.6	Ж Р-002641	2	0	-2
2.6	Ж Р-002642	1	0	-1
2.6	Ж Р-003052	8	0	-8
2.6	Ж Р-003053	2	0	-2
2.6	Ж Р-003054	2	0	-2
2.6	Ж Р-003055	2	0	-2
2.6	Ж Р-003056	6	0	-6
2.6	Ж Р-003057	2	0	-2
2.6	Ж Р-003058	2	0	-2
2.6	Ж Р-003059	2	0	-2
2.6	Ж Р-003060	2	0	-2
2.6	Ж Р-003063	1	0	-1
2.6	Ж Р-003064	1	0	-1
2.6	Ж Р-003065	1	0	-1
2.6	Ж Р-003066	1	0	-1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.6	J P-003067	3	0	-3
2.6	J P-003068	1	0	-1
2.6	J P-003069	20	0	-20
2.6	J P-003071	8	0	-8
2.6	J P-003072	9	0	-9
2.6	J P-003079	6	0	-6
2.6	J P-003080	3	0	-3
2.6	J P-003081	62	0	-62
2.6	J P-003082	3	0	-3
2.6	J P-003083	1	0	-1
2.6	J P-003084	1	0	-1
2.6	J P-003085	1	0	-1
2.6	J P-003086	6	0	-6
2.6	J P-003087	2	0	-2
2.6	J P-003095	4	0	-4
2.6	J P-003096	1	0	-1
2.6	J P-003097	1	0	-1
2.6	J P-003098	1	0	-1
2.6	J P-003099	2	0	-2
2.6	J P-003100	2	0	-2
2.6	J P-003101	2	0	-2
2.6	J P-003102	1	0	-1
2.6	J P-003103	2	0	-2
2.6	J P-003104	1	0	-1
2.6	J P-003105	9	0	-9
2.6	J P-003137	12	0	-12
2.6	J P-003138	2	0	-2
2.6	J P-003143	1	0	-1
2.6	J P-003146	4	0	-4
2.6	J P-003150	1	0	-1
2.6	J P-003160	4	0	-4
2.6	J P-003165	1	0	-1
2.6	J P-003166	1	0	-1
2.6	J P-003167	1	0	-1
2.6	J P-003168	1	0	-1

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.6	J P-003169	3	0	-3
2.6	J P-003170	1	0	-1
2.6	J P-003171	6	0	-6
2.6	J P-003172	6	0	-6
2.6	J P-003173	2	0	-2
2.6	J P-003174	2	0	-2
2.6	J P-003190	1	0	-1
2.6	J P-003191	1	0	-1
2.6	J P-003192	2	0	-2
2.6	J P-003193	4	0	-4
2.6	J P-003194	3	0	-3
2.6	J P-003195	1	0	-1
2.6	J P-003196	4	0	-4
2.6	J P-003197	1	0	-1
2.6	J P-003199	1	0	-1
2.6	J P-003200	1	0	-1
2.6	J P-003201	1	0	-1
2.6	J P-003202	2	0	-2
2.6	J P-003204	2	0	-2
2.6	J P-003205	4	0	-4
2.6	J P-003206	2	0	-2
2.6	J P-003207	1	0	-1
2.6	J P-003208	3	0	-3
2.6	J P-003212	1	0	-1
2.6	J P-003213	3	0	-3
2.6	J P-003215	5	0	-5
2.6	J P-003216	11	0	-11
2.6	J P-003217	1	0	-1
2.6	J P-003218	6	0	-6
2.6	J P-003219	4	0	-4
2.6	J P-003220	5	0	-5
2.6	J P-003221	2	0	-2
2.6	J P-003227	1	0	-1
2.6	J P-003232	1	0	-1

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом
1	3	36 + 52 + 68 + 84	100	
2.6	J P-003239	1	0	-1
2.6	J P-003243	2	0	-2
2.6	J P-003245	1	0	-1
2.6	J P-003254	1	0	-1
2.6	J P-003256	3	0	-3
2.6	J P-003280	1	0	-1
2.6	J P-003281	4	0	-4
2.6	J P-003302	50	0	-50
2.6	J P-003303	11	0	-11
2.6	J P-003305	6	0	-6
2.6	J P-003312	1	0	-1
2.6	J P-003313	20	0	-20
2.6	J P-003314	2	0	-2
2.6	J P-003315	3	0	-3
2.6	J P-003316	1	0	-1
2.6	J P-003453	20	0	-20
2.6	J P-003454	9	0	-9
2.6	K P-004845	10	0	-10
2.6	K P-004873	15	0	-15

По Форме №16

Превышение факта вывода объектов из эксплуатации за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 6.1) над планом (сумма Ст. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1 и 5.4.1).

Показатель: «МВ×А»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1	6.1	
1.1.1.3	Н I-152857	0,00	0,40	0,400
1.1.1.3	I I-203234	0,00	4,00	4,000
1.1.4.2	Е I-122395	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	Е I-134778	0,00	0,63	0,630
1.1.4.2	Н I-162140	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	Н I-181315	0,00	0,32	0,320
1.1.4.2	Н I-195495	0,00	1,26	1,260
1.1.4.2	Н I-196174	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	Н I-197073	0,00	0,25	0,250
1.1.4.2	Н I-197312	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	Н I-200886	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	I I-202678	0,00	2,00	2,000
1.1.4.2	J I-202937	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	I I-203230	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	I I-204847	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	I I-204848	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	I I-206745	0,00	1,26	1,260
1.1.4.2	I I-208541	0,00	0,25	0,250
1.1.4.2	I I-209356	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	I I-213343	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	J I-220926	0,00	1,26	1,260
1.2.1.1	Е I-127467	0,00	1,26	1,260
1.2.1.1	Н I-194300	0,40	0,50	0,100
1.2.1.1	Н I-198167	0,00	0,50	0,500
1.2.1.2	Н I-198146	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	Н I-198152	0,00	0,80	0,800

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1	6.1	
1.2.1.2	Н I-198162	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198166	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	Н I-198169	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	Н I-198176	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198184	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198185	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198196	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198203	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198204	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198211	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198216	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198217	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198220	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198224	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198226	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198237	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198239	0,63	0,80	0,170
1.2.1.2	Н I-198301	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	J I-222857	0,00	2,00	2,000
1.2.2.1	Е I-163119	0,00	0,25	0,250
2.1.4.2	Н I-190980	0,00	50,00	50,000
2.1.4.2	I I-211768	2,50	3,20	0,700
2.1.4.2	I I-213330	0,16	0,40	0,240
2.1.4.2	J I-228757	0,00	0,16	0,160
2.1.4.2	K I-231310	0,00	0,16	0,160
2.1.4.2	K I-231396	0,00	0,16	0,160
2.1.4.2	K I-232205	0,00	0,16	0,160
2.1.4.2	K I-232642	0,00	0,16	0,160
2.1.4.2	K I-233459	0,00	0,16	0,160
2.1.4.2	K I-238053	0,00	0,10	0,100
2.2.1.1	Е I-116444	0,00	0,16	0,160
2.2.1.1	I I-208691	0,16	0,40	0,240

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1	6.1	
2.2.1.1	К I-235901	0,10	0,32	0,220
2.2.1.2	Е I-185147	0,00	0,25	0,250
2.2.1.2	Е I-185181	0,10	0,16	0,060
2.2.2.1	К I-235900	0,00	0,10	0,100

**Отставания факта вывода объектов из эксплуатации за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 6.1) от плана (сумма Ст. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1 и 5.4.1).
Показатель: «МВ×А»**

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1	6.1	
1.1.4.2	Н I-183316	1,26	0,40	-0,860
1.1.4.2	Н I-196765	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	И I-202906	2,00	0,00	-2,000
1.1.4.2	И I-202928	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	И I-202953	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	И I-203228	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	И I-203777	0,40	0,00	-0,400
1.1.4.2	И I-204923	0,50	0,00	-0,500
1.1.4.2	И I-205124	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	И I-205685	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	И I-208854	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	И I-211628	2,00	1,26	-0,740
1.1.4.2	И I-211757	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	И I-212292	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	И I-212802	1,00	0,00	-1,000

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1	6.1	
1.1.4.2	J I-218354	0,63	0,00	-0,630
1.1.4.2	I I-219664	1,26	0,00	-1,260
1.1.4.2	J I-221194	2,00	1,26	-0,740
1.1.4.2	J I-222895	2,50	0,00	-2,500
1.1.4.2	J I-224663	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	J I-224786	0,63	0,00	-0,630
1.1.4.2	J I-224787	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	J I-225041	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	J I-226304	1,00	0,00	-1,000
1.1.4.2	J I-227825	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	K I-228824	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	J I-229473	0,80	0,32	-0,480
1.1.4.2	J I-229888	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	K I-231072	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	K I-231393	0,80	0,00	-0,800
1.2.1.1	H I-189807	0,40	0,00	-0,400
1.2.1.1	J I-223436	0,10	0,00	-0,100
1.2.1.1	K I-235919	1,26	0,00	-1,260
1.2.1.2	H I-198154	0,63	0,00	-0,630
1.2.1.2	H I-199949	1,26	0,00	-1,260
1.2.1.2	J I-215848	10,00	0,00	-10,000
1.2.1.2	I I-219661	0,80	0,00	-0,800
1.2.1.2	J I-223433	0,10	0,00	-0,100
1.2.1.2	J I-223434	0,10	0,00	-0,100
1.2.1.2	J I-223437	0,10	0,00	-0,100
1.2.1.2	J I-223438	0,10	0,00	-0,100
1.2.1.2	J I-223439	0,25	0,00	-0,250
1.2.1.2	J I-223440	0,10	0,00	-0,100
1.2.1.2	J I-223441	0,25	0,00	-0,250
1.2.1.2	J I-223442	0,10	0,00	-0,100
1.2.1.2	J I-223443	0,10	0,00	-0,100
1.2.2.1	H I-189806	0,16	0,00	-0,160

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1	6.1	
1.2.2.1	J I-218528	0,50	0,00	-0,500
2.1.4.2	I I-206324	1,26	0,00	-1,260
2.1.4.2	J I-215731	0,63	0,10	-0,530
2.1.4.2	J I-223963	0,16	0,00	-0,160
2.1.4.2	J I-226879	0,40	0,16	-0,240
2.1.4.2	J I-229069	0,02	0,00	-0,016
2.1.4.2	K I-234548	0,50	0,00	-0,500
2.1.4.2	K I-235067	0,16	0,00	-0,160
2.2.1.1	I I-209866	0,16	0,00	-0,160
2.2.1.1	J I-222722	0,16	0,00	-0,160
2.2.1.2	E I-185158	0,16	0,00	-0,160
2.2.1.2	E I-185185	0,16	0,10	-0,060
2.2.1.2	E I-185201	0,16	0,00	-0,160
2.2.1.2	H I-186368	3,20	0,00	-3,200
2.2.2.1	E I-185161	0,10	0,00	-0,100
2.2.2.1	E I-185197	0,25	0,00	-0,250

Превышение факта вывода объектов из эксплуатации за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 6.3) над планом (сумма Ст. 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3 и 5.4.3).
Показатель: «км ЛЭП»

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
1.1.1.3	E I-140184	0,00	0,14	0,135
1.1.1.3	H I-163892	0,00	0,47	0,470
1.1.1.3	H I-164945	0,00	0,12	0,120

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
1.1.1.3	Н I-189473	0,00	0,01	0,010
1.1.1.3	Н I-196774	0,00	0,04	0,040
1.1.1.3	I I-203234	0,00	0,32	0,320
1.1.1.3	I I-205332	0,00	0,26	0,261
1.1.1.3	I I-207848	0,00	0,10	0,095
1.1.1.3	I I-213415	0,00	0,47	0,469
1.1.1.3	I I-214395	0,00	0,04	0,040
1.1.1.3	J I-215717	0,00	0,18	0,180
1.1.1.3	J I-216464	0,00	0,49	0,490
1.1.1.3	I I-219676	0,00	0,16	0,155
1.1.1.3	I I-219701	0,00	0,15	0,152
1.1.1.3	I I-219726	0,00	0,50	0,500
1.1.1.3	I I-219837	0,00	0,23	0,226
1.1.1.3	J I-224494	0,00	1,37	1,373
1.1.1.3	J I-227951	0,00	0,22	0,222
1.1.1.3	J I-229667	0,00	0,00	0,004
1.1.1.3	K I-233190	0,00	0,68	0,680
1.1.1.3	K I-236156	0,00	0,07	0,070
1.1.1.3	K I-237231	0,00	0,30	0,300
1.1.1.3	K I-237309	0,00	0,57	0,566
1.1.4.2	Е I-122395	0,00	0,05	0,051
1.1.4.2	Е I-134778	0,00	0,04	0,043
1.1.4.2	Н I-162140	0,00	0,21	0,210
1.1.4.2	Н I-183316	0,00	0,19	0,190
1.1.4.2	Н I-195495	0,00	0,47	0,470
1.1.4.2	Н I-196174	0,00	0,01	0,013
1.1.4.2	Н I-196914	0,03	0,16	0,131
1.1.4.2	Н I-196920	0,00	0,23	0,230
1.1.4.2	Н I-196921	0,00	0,07	0,072
1.1.4.2	Н I-197312	0,00	0,12	0,118
1.1.4.2	Н I-200886	0,00	0,04	0,040
1.1.4.2	I I-202678	0,00	0,03	0,032

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
1.1.4.2	I I-203230	0,00	0,05	0,047
1.1.4.2	I I-204394	0,12	0,19	0,062
1.1.4.2	I I-204848	0,00	0,04	0,040
1.1.4.2	I I-205326	0,00	0,04	0,040
1.1.4.2	I I-205333	0,00	0,26	0,261
1.1.4.2	I I-206461	0,00	0,06	0,060
1.1.4.2	I I-206888	0,00	0,10	0,095
1.1.4.2	I I-207931	0,00	0,16	0,161
1.1.4.2	J I-215784	0,00	0,23	0,228
1.1.4.2	J I-221284	0,00	0,15	0,150
1.2.1.1	E I-115470	0,00	0,12	0,120
1.2.1.1	E I-119868	0,00	0,51	0,508
1.2.1.1	H I-194300	0,05	0,17	0,127
1.2.1.2	H I-198301	0,00	0,07	0,070
1.2.1.2	J I-222857	0,00	0,78	0,776
1.2.2.1	E I-127205	0,00	4,15	4,149
1.2.2.1	E I-163119	0,00	0,97	0,973
1.2.2.1	H I-174169	0,04	0,06	0,015
1.2.2.1	H I-174171	0,05	0,07	0,020
1.2.2.1	H I-174175	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	H I-174183	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	H I-174184	0,00	0,01	0,014
1.2.2.1	H I-174185	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	H I-180565	0,00	0,01	0,010
1.2.2.1	H I-180568	0,00	0,05	0,047
1.2.2.1	H I-198506	0,00	0,04	0,035
1.2.2.1	I I-210067	0,00	0,22	0,218
1.2.2.1	I I-210068	0,00	0,12	0,116
1.2.2.1	I I-210069	0,00	3,21	3,206
1.2.2.1	I I-210317	0,00	0,47	0,474
1.2.2.1	I I-210330	0,00	0,54	0,541

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
1.2.2.1	I I-210334	0,00	0,21	0,211
1.2.2.1	I I-210342	0,00	0,57	0,567
1.2.2.1	I I-210443	0,00	1,87	1,871
1.2.2.1	K I-234535	0,21	0,24	0,030
1.4	I I-219624	0,00	0,63	0,627
1.4	J I-222896	0,00	2,30	2,295
1.4	K I-235256	0,00	0,56	0,560
2.1.4.2	J I-221563	0,44	0,67	0,232
2.1.4.2	K I-237353	1,44	1,44	0,001
2.2.1.2	E I-185145	0,02	0,03	0,005
2.2.1.2	E I-185147	0,00	0,28	0,276
2.2.1.2	E I-185166	0,00	0,01	0,010
2.2.1.2	E I-185177	0,03	0,03	0,003
2.2.1.2	E I-185193	0,06	0,06	0,001
2.2.2.1	H I-116368	2,96	3,26	0,297
2.2.2.1	E I-116383	0,00	0,42	0,421
2.2.2.1	E I-120952	0,00	2,32	2,315
2.2.2.1	E I-129114	0,00	0,20	0,195
2.2.2.1	E I-183188	2,42	3,41	0,991
2.2.2.1	E I-183193	0,00	5,59	5,586
2.2.2.1	E I-183216	4,60	4,60	0,001
2.2.2.1	E I-183248	2,42	2,42	0,001
2.2.2.1	E I-183274	2,18	2,18	0,001
2.2.2.1	E I-183285	0,33	0,71	0,386
2.2.2.1	E I-185150	3,60	5,12	1,524
2.2.2.1	E I-185171	0,29	0,96	0,675
2.2.2.1	H I-186669	2,32	2,32	0,001
2.2.2.1	J I-217239	0,65	0,65	0,001
2.2.2.1	I I-219116	0,00	0,10	0,100
2.2.2.1	J I-221955	0,61	0,96	0,352
2.2.2.1	J I-221956	0,33	0,54	0,209
2.2.2.1	J I-221958	1,64	2,18	0,544

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-221969	1,60	1,66	0,057
2.2.2.1	J I-221975	0,75	1,06	0,308
2.2.2.1	J I-221982	0,29	0,30	0,007
2.2.2.1	J I-221990	0,55	0,57	0,023
2.2.2.1	J I-221995	0,60	0,94	0,335
2.2.2.1	J I-221996	1,35	1,52	0,172
2.2.2.1	J I-222008	0,75	1,37	0,624
2.2.2.1	J I-222010	0,92	1,29	0,372
2.2.2.1	J I-222012	1,21	1,46	0,250
2.2.2.1	J I-222013	0,96	1,55	0,586
2.2.2.1	J I-222014	0,75	0,78	0,034
2.2.2.1	J I-222015	0,75	1,19	0,441
2.2.2.1	J I-222016	0,64	0,82	0,183
2.2.2.1	J I-222018	1,60	2,25	0,651
2.2.2.1	J I-222022	1,15	1,51	0,359
2.2.2.1	J I-222023	0,80	0,85	0,052
2.2.2.1	J I-222024	2,30	2,45	0,146
2.2.2.1	J I-222025	1,20	1,65	0,453
2.2.2.1	J I-222026	1,10	1,52	0,424
2.2.2.1	J I-222027	0,35	0,47	0,124
2.2.2.1	J I-222028	0,65	1,04	0,391
2.2.2.1	J I-222037	1,80	1,80	0,001
2.2.2.1	J I-222038	0,42	0,48	0,057
2.2.2.1	J I-222039	1,90	2,39	0,491
2.2.2.1	J I-222043	2,16	3,40	1,235
2.2.2.1	J I-222045	4,71	6,87	2,156
2.2.2.1	J I-222047	7,33	11,45	4,125
2.2.2.1	J I-222050	1,99	3,03	1,039
2.2.2.1	J I-222053	1,69	3,78	2,094
2.2.2.1	J I-222055	3,63	6,29	2,661
2.2.2.1	J I-222056	0,81	1,17	0,366

№№	Идентификатор инвестиционного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-222057	3,82	5,77	1,952
2.2.2.1	J I-222062	1,68	2,50	0,820
2.2.2.1	J I-222065	1,43	1,99	0,569
2.2.2.1	J I-222066	0,08	0,39	0,309
2.2.2.1	J I-222699	8,80	17,66	8,856
2.2.2.1	J I-222706	12,60	14,57	1,972
2.2.2.1	J I-224215	0,70	0,76	0,064
2.2.2.1	J I-224223	0,57	0,60	0,035
2.2.2.1	J I-224229	0,20	0,40	0,202
2.2.2.1	K I-234003	0,34	0,58	0,240
2.2.2.1	K I-235450	0,00	0,31	0,311
2.2.2.1	K I-236136	0,00	0,09	0,087
2.2.2.1	K I-236137	0,00	0,06	0,059
2.4	E I-185168	0,00	0,01	0,007
2.4	K I-231398	0,23	0,24	0,005

**Отставание факта вывода объектов из эксплуатации за 12 месяцев 2020 г. (Ст. 6.3) от плана (сумма Ст. 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3 и 5.4.3).
Показатель: «км ЛЭП»**

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
1.1.4.2	E I-122812	0,36	0,00	-0,359
1.1.4.2	H I-159860	0,20	0,00	-0,203
1.1.4.2	H I-164967	7,00	0,00	-6,995
1.1.4.2	H I-165885	4,05	0,00	-4,046
1.1.4.2	H I-194652	1,62	0,00	-1,622

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
1.1.4.2	Н I-196765	0,15	0,00	-0,146
1.1.4.2	Н I-201404	0,15	0,00	-0,154
1.1.4.2	Н I-201535	0,04	0,00	-0,040
1.1.4.2	I I-202906	0,53	0,00	-0,528
1.1.4.2	Н I-202924	0,36	0,08	-0,280
1.1.4.2	I I-202928	0,40	0,00	-0,400
1.1.4.2	I I-202930	0,08	0,00	-0,076
1.1.4.2	I I-202953	0,32	0,00	-0,320
1.1.4.2	I I-202955	0,30	0,18	-0,120
1.1.4.2	I I-203228	0,25	0,00	-0,252
1.1.4.2	I I-203549	3,73	0,00	-3,731
1.1.4.2	I I-203777	0,05	0,00	-0,053
1.1.4.2	I I-205685	0,07	0,00	-0,068
1.1.4.2	I I-208110	0,40	0,00	-0,400
1.1.4.2	I I-208564	0,69	0,00	-0,685
1.1.4.2	I I-209504	0,88	0,00	-0,880
1.1.4.2	I I-209724	0,75	0,10	-0,648
1.1.4.2	I I-210055	0,79	0,00	-0,790
1.1.4.2	I I-211126	0,05	0,04	-0,017
1.1.4.2	I I-211757	0,37	0,00	-0,372
1.1.4.2	I I-212060	0,03	0,00	-0,025
1.1.4.2	I I-213954	1,60	0,00	-1,600
1.1.4.2	I I-214223	1,94	0,00	-1,939
1.1.4.2	J I-216942	0,28	0,12	-0,160
1.1.4.2	J I-218301	0,02	0,00	-0,017
1.1.4.2	I I-219634	0,08	0,00	-0,080
1.1.4.2	I I-219664	0,65	0,00	-0,646
1.1.4.2	I I-219823	2,05	0,00	-2,054
1.1.4.2	J I-221269	0,06	0,00	-0,060
1.1.4.2	J I-221345	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	J I-221411	0,60	0,00	-0,600

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
1.1.4.2	J I-221412	0,24	0,00	-0,243
1.1.4.2	J I-221413	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	J I-221506	0,28	0,00	-0,275
1.1.4.2	J I-224023	0,50	0,00	-0,500
1.1.4.2	J I-224353	0,10	0,00	-0,100
1.1.4.2	J I-224358	0,20	0,00	-0,200
1.1.4.2	J I-224658	0,10	0,00	-0,100
1.1.4.2	J I-224786	0,17	0,00	-0,165
1.1.4.2	J I-224787	0,30	0,00	-0,300
1.1.4.2	J I-226027	0,80	0,00	-0,800
1.1.4.2	J I-227047	0,30	0,00	-0,303
1.1.4.2	J I-227825	0,06	0,00	-0,060
1.1.4.2	J I-227826	0,48	0,00	-0,479
1.1.4.2	K I-228333	0,44	0,00	-0,440
1.1.4.2	J I-228344	0,19	0,00	-0,190
1.1.4.2	K I-233930	0,06	0,00	-0,060
1.2.1.1	H I-189807	1,50	0,00	-1,500
1.2.1.1	I I-219630	0,47	0,03	-0,440
1.2.1.1	I I-219801	0,90	0,00	-0,902
1.2.1.1	K I-235919	1,14	0,00	-1,140
1.2.1.2	H I-199949	0,02	0,00	-0,017
1.2.1.2	J I-215848	0,30	0,00	-0,300
1.2.2.1	E I-110210	3,19	0,00	-3,192
1.2.2.1	E I-124611	2,61	0,00	-2,606
1.2.2.1	E I-127173	7,13	6,03	-1,106
1.2.2.1	E I-127182	0,20	0,00	-0,199
1.2.2.1	E I-127185	0,12	0,11	-0,009
1.2.2.1	H I-174166	0,04	0,00	-0,043
1.2.2.1	H I-174167	0,04	0,00	-0,042
1.2.2.1	H I-174168	0,07	0,05	-0,019
1.2.2.1	H I-174172	0,06	0,04	-0,014
1.2.2.1	H I-174176	0,07	0,03	-0,036

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
1.2.2.1	Н I-174179	0,06	0,00	-0,056
1.2.2.1	Н I-174180	0,07	0,00	-0,068
1.2.2.1	Н I-174181	0,07	0,00	-0,068
1.2.2.1	Н I-174182	0,07	0,00	-0,068
1.2.2.1	Н I-174186	0,03	0,00	-0,030
1.2.2.1	Н I-174212	0,51	0,00	-0,510
1.2.2.1	Н I-182243	0,09	0,00	-0,088
1.2.2.1	Н I-185493	0,17	0,00	-0,170
1.2.2.1	Н I-185498	0,07	0,00	-0,070
1.2.2.1	Н I-185499	0,16	0,14	-0,018
1.2.2.1	Н I-187734	0,36	0,00	-0,357
1.2.2.1	Н I-187810	0,23	0,00	-0,230
1.2.2.1	Н I-187837	0,14	0,00	-0,140
1.2.2.1	Н I-189806	1,98	0,00	-1,980
1.2.2.1	Н I-195808	0,68	0,64	-0,043
1.2.2.1	Н I-198497	1,77	0,02	-1,742
1.2.2.1	Н I-198505	1,32	0,00	-1,322
1.2.2.1	I I-205776	2,66	0,00	-2,659
1.2.2.1	I I-210073	0,45	0,44	-0,011
1.2.2.1	I I-210075	0,56	0,06	-0,501
1.2.2.1	I I-210082	2,65	1,93	-0,717
1.2.2.1	I I-210084	3,23	2,41	-0,824
1.2.2.1	I I-210087	0,38	0,00	-0,384
1.2.2.1	I I-210142	0,47	0,00	-0,470
1.2.2.1	I I-210149	0,36	0,00	-0,360
1.2.2.1	I I-210157	4,62	0,00	-4,620
1.2.2.1	I I-210183	1,08	0,00	-1,080
1.2.2.1	I I-210184	0,20	0,00	-0,200
1.2.2.1	I I-210195	0,29	0,00	-0,292
1.2.2.1	I I-210197	0,21	0,00	-0,213
1.2.2.1	I I-210199	1,02	0,00	-1,020

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
1.2.2.1	I I-210202	1,50	0,00	-1,500
1.2.2.1	I I-210207	0,17	0,00	-0,173
1.2.2.1	I I-210208	0,30	0,00	-0,300
1.2.2.1	I I-210212	3,60	0,00	-3,600
1.2.2.1	I I-210242	2,46	0,00	-2,460
1.2.2.1	I I-210247	4,86	0,00	-4,856
1.2.2.1	I I-210252	0,51	0,00	-0,510
1.2.2.1	I I-210254	0,40	0,00	-0,400
1.2.2.1	I I-210257	0,24	0,00	-0,240
1.2.2.1	I I-210259	1,15	0,00	-1,150
1.2.2.1	I I-210268	1,92	0,00	-1,920
1.2.2.1	I I-210276	0,60	0,00	-0,600
1.2.2.1	I I-210278	1,36	0,00	-1,356
1.2.2.1	I I-210296	0,30	0,00	-0,300
1.2.2.1	I I-210299	0,32	0,00	-0,315
1.2.2.1	I I-210314	0,37	0,00	-0,372
1.2.2.1	I I-210315	0,21	0,00	-0,210
1.2.2.1	I I-210324	0,24	0,00	-0,240
1.2.2.1	I I-210327	1,43	0,00	-1,431
1.2.2.1	I I-210355	1,68	0,00	-1,680
1.2.2.1	I I-210361	0,80	0,00	-0,800
1.2.2.1	I I-210362	0,72	0,00	-0,720
1.2.2.1	I I-210375	0,18	0,00	-0,180
1.2.2.1	I I-210378	0,83	0,00	-0,830
1.2.2.1	I I-210381	0,26	0,00	-0,260
1.2.2.1	I I-210397	0,60	0,00	-0,600
1.2.2.1	I I-210406	0,42	0,00	-0,420
1.2.2.1	I I-210410	0,55	0,00	-0,550
1.2.2.1	J I-218528	1,01	0,83	-0,180
1.2.2.1	I I-219297	2,39	0,00	-2,393
1.2.2.1	I I-219298	4,41	0,00	-4,406
1.2.2.1	I I-219566	0,44	0,00	-0,441

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
1.2.2.1	I I-219653	0,50	0,00	-0,497
1.2.2.1	J I-219905	0,92	0,00	-0,915
1.2.2.1	J I-225449	1,12	0,00	-1,120
1.2.2.1	K I-235859	0,50	0,46	-0,041
1.2.2.1	K I-237160	0,70	0,00	-0,697
1.3.1	E I-103010	1,17	0,00	-1,174
1.3.2	E I-184456	2,70	0,00	-2,700
2.1.4.2	E I-112936	2,37	0,00	-2,366
2.1.4.2	H I-195735	0,28	0,00	-0,284
2.1.4.2	I I-201725	0,04	0,00	-0,042
2.1.4.2	I I-203361	5,27	0,00	-5,270
2.1.4.2	I I-206324	0,25	0,00	-0,247
2.1.4.2	J I-215731	0,03	0,00	-0,030
2.1.4.2	J I-220439	0,56	0,00	-0,560
2.1.4.2	J I-224405	3,00	2,91	-0,087
2.1.4.2	J I-224624	0,39	0,00	-0,390
2.1.4.2	J I-226207	0,40	0,00	-0,400
2.1.4.2	J I-226879	1,25	0,00	-1,250
2.1.4.2	K I-235924	0,80	0,00	-0,800
2.2.1.1	J I-222210	0,30	0,00	-0,300
2.2.1.1	K I-229864	1,08	0,00	-1,080
2.2.1.2	E I-185179	0,02	0,01	-0,008
2.2.1.2	E I-185195	0,03	0,02	-0,009
2.2.1.2	E I-185201	0,03	0,00	-0,029
2.2.2.1	E I-116365	0,69	0,00	-0,693
2.2.2.1	E I-116412	7,63	0,00	-7,630
2.2.2.1	E I-127263	11,59	4,66	-6,926
2.2.2.1	E I-127321	1,19	0,00	-1,190
2.2.2.1	E I-129130	0,18	0,08	-0,103
2.2.2.1	E I-150240	0,29	0,00	-0,292
2.2.2.1	E I-150250	2,19	0,00	-2,190

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	Е I-183177	14,20	13,86	-0,344
2.2.2.1	Е I-183183	2,58	2,46	-0,122
2.2.2.1	Е I-183196	6,92	6,58	-0,340
2.2.2.1	Е I-183209	10,27	9,82	-0,448
2.2.2.1	Е I-183235	5,52	3,99	-1,530
2.2.2.1	Е I-183279	1,08	0,00	-1,075
2.2.2.1	Е I-183280	1,33	0,00	-1,331
2.2.2.1	Е I-183286	1,43	0,00	-1,426
2.2.2.1	Е I-183294	0,66	0,00	-0,655
2.2.2.1	Е I-185161	0,56	0,00	-0,562
2.2.2.1	Е I-185197	4,00	0,00	-4,000
2.2.2.1	Е I-185209	5,10	3,65	-1,446
2.2.2.1	Н I-186062	0,13	0,00	-0,132
2.2.2.1	Е I-186662	4,93	4,59	-0,342
2.2.2.1	Е I-186668	11,71	11,18	-0,534
2.2.2.1	Н I-186670	3,50	0,00	-3,500
2.2.2.1	Н I-186671	1,32	1,30	-0,024
2.2.2.1	Н I-186674	5,24	0,00	-5,243
2.2.2.1	Н I-186676	2,22	2,12	-0,096
2.2.2.1	Н I-186677	1,59	0,00	-1,590
2.2.2.1	Н I-188686	0,09	0,00	-0,092
2.2.2.1	Н I-188688	0,02	0,00	-0,016
2.2.2.1	Н I-188690	0,03	0,00	-0,031
2.2.2.1	Н I-188699	0,09	0,00	-0,093
2.2.2.1	Н I-188711	0,03	0,00	-0,031
2.2.2.1	Н I-188818	0,05	0,00	-0,048
2.2.2.1	Н I-188820	0,05	0,00	-0,048
2.2.2.1	Н I-188884	0,19	0,00	-0,186
2.2.2.1	Н I-188885	0,09	0,00	-0,093
2.2.2.1	Н I-188888	0,10	0,00	-0,096
2.2.2.1	Н I-188898	0,05	0,00	-0,048
2.2.2.1	Ж I-213619	1,65	0,00	-1,654

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-214467	0,53	0,00	-0,527
2.2.2.1	J I-215306	0,38	0,00	-0,380
2.2.2.1	I I-219140	0,25	0,10	-0,150
2.2.2.1	I I-219141	0,50	0,10	-0,400
2.2.2.1	I I-219146	0,05	0,00	-0,050
2.2.2.1	I I-219158	0,05	0,00	-0,050
2.2.2.1	J I-221762	1,96	0,00	-1,960
2.2.2.1	J I-221764	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-221765	2,24	0,00	-2,240
2.2.2.1	J I-221770	0,77	0,00	-0,770
2.2.2.1	J I-221771	1,33	0,00	-1,330
2.2.2.1	J I-221772	0,77	0,00	-0,770
2.2.2.1	J I-221773	1,05	0,00	-1,050
2.2.2.1	J I-221774	1,61	0,00	-1,610
2.2.2.1	J I-221776	1,96	0,00	-1,960
2.2.2.1	J I-221777	1,19	0,00	-1,190
2.2.2.1	J I-221778	0,91	0,00	-0,910
2.2.2.1	J I-221782	0,63	0,00	-0,630
2.2.2.1	J I-221785	1,75	0,00	-1,750
2.2.2.1	J I-221789	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	J I-221792	1,28	0,00	-1,280
2.2.2.1	J I-221794	1,13	0,00	-1,133
2.2.2.1	J I-221795	1,75	0,00	-1,750
2.2.2.1	J I-221796	1,05	0,00	-1,050
2.2.2.1	J I-221797	0,84	0,00	-0,840
2.2.2.1	J I-221798	1,90	0,00	-1,900
2.2.2.1	J I-221800	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-221801	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-221803	0,12	0,00	-0,120
2.2.2.1	J I-221804	0,11	0,00	-0,110
2.2.2.1	J I-221806	1,60	0,00	-1,600

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-221808	0,16	0,00	-0,160
2.2.2.1	J I-221809	0,43	0,00	-0,430
2.2.2.1	J I-221811	1,30	0,00	-1,300
2.2.2.1	J I-221812	0,27	0,00	-0,270
2.2.2.1	J I-221813	0,26	0,00	-0,260
2.2.2.1	J I-221814	0,94	0,00	-0,940
2.2.2.1	J I-221815	0,09	0,00	-0,094
2.2.2.1	J I-221816	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-221817	1,10	0,00	-1,100
2.2.2.1	J I-221818	0,08	0,00	-0,080
2.2.2.1	J I-221819	0,25	0,00	-0,250
2.2.2.1	J I-221820	0,13	0,00	-0,130
2.2.2.1	J I-221821	0,54	0,00	-0,540
2.2.2.1	J I-221822	0,43	0,00	-0,430
2.2.2.1	J I-221823	0,55	0,00	-0,550
2.2.2.1	J I-221824	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	J I-221825	0,90	0,00	-0,900
2.2.2.1	J I-221826	0,13	0,00	-0,130
2.2.2.1	J I-221829	1,30	0,00	-1,300
2.2.2.1	J I-221830	0,22	0,00	-0,220
2.2.2.1	J I-221831	0,73	0,00	-0,730
2.2.2.1	J I-221832	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	J I-221833	0,48	0,00	-0,480
2.2.2.1	J I-221834	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	J I-221835	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-221836	0,25	0,00	-0,250
2.2.2.1	J I-221837	0,52	0,00	-0,520
2.2.2.1	J I-221838	0,25	0,00	-0,250
2.2.2.1	J I-221839	0,38	0,00	-0,380
2.2.2.1	J I-221840	0,12	0,00	-0,120
2.2.2.1	J I-221841	0,17	0,00	-0,170
2.2.2.1	J I-221842	0,58	0,00	-0,580

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-221843	0,26	0,00	-0,260
2.2.2.1	J I-221844	0,54	0,00	-0,540
2.2.2.1	J I-221845	0,44	0,00	-0,440
2.2.2.1	J I-221846	0,20	0,00	-0,200
2.2.2.1	J I-221847	0,51	0,00	-0,510
2.2.2.1	J I-221848	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	J I-221849	0,83	0,00	-0,830
2.2.2.1	J I-221850	0,98	0,00	-0,980
2.2.2.1	J I-221851	1,74	0,00	-1,740
2.2.2.1	J I-221852	0,93	0,00	-0,930
2.2.2.1	J I-221853	1,25	0,00	-1,250
2.2.2.1	J I-221854	0,56	0,00	-0,560
2.2.2.1	J I-221855	0,37	0,00	-0,370
2.2.2.1	J I-221856	0,41	0,00	-0,410
2.2.2.1	J I-221857	1,31	0,00	-1,310
2.2.2.1	J I-221858	1,10	0,00	-1,100
2.2.2.1	J I-221859	0,98	0,00	-0,980
2.2.2.1	J I-221860	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-221861	0,63	0,00	-0,630
2.2.2.1	J I-221862	0,35	0,00	-0,350
2.2.2.1	J I-221863	1,61	0,00	-1,610
2.2.2.1	J I-221864	0,98	0,00	-0,980
2.2.2.1	J I-221865	0,28	0,00	-0,280
2.2.2.1	J I-221866	0,35	0,00	-0,350
2.2.2.1	J I-221867	1,12	0,00	-1,120
2.2.2.1	J I-221868	0,42	0,00	-0,420
2.2.2.1	J I-221869	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-221870	0,42	0,00	-0,420
2.2.2.1	J I-221871	0,63	0,00	-0,630
2.2.2.1	J I-221872	0,42	0,00	-0,420
2.2.2.1	J I-221873	0,77	0,00	-0,770

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-221875	0,63	0,00	-0,630
2.2.2.1	J I-221876	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-221877	0,28	0,00	-0,280
2.2.2.1	J I-221878	0,35	0,00	-0,350
2.2.2.1	J I-221879	1,33	0,00	-1,330
2.2.2.1	J I-221880	0,56	0,00	-0,560
2.2.2.1	J I-221881	1,26	0,00	-1,260
2.2.2.1	J I-221882	0,77	0,00	-0,770
2.2.2.1	J I-221883	0,63	0,00	-0,630
2.2.2.1	J I-221884	1,12	0,00	-1,120
2.2.2.1	J I-221885	0,42	0,00	-0,420
2.2.2.1	J I-221886	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-221887	1,96	0,00	-1,960
2.2.2.1	J I-221888	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-221889	1,19	0,00	-1,190
2.2.2.1	J I-221890	1,82	0,00	-1,820
2.2.2.1	J I-221891	0,98	0,00	-0,980
2.2.2.1	J I-221892	0,49	0,00	-0,490
2.2.2.1	J I-221893	1,68	0,00	-1,680
2.2.2.1	J I-221894	0,21	0,00	-0,210
2.2.2.1	J I-221895	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-221896	0,35	0,00	-0,350
2.2.2.1	J I-221897	0,49	0,00	-0,490
2.2.2.1	J I-221898	0,56	0,00	-0,560
2.2.2.1	J I-221899	1,19	0,00	-1,190
2.2.2.1	J I-221900	1,26	0,00	-1,260
2.2.2.1	J I-221902	2,03	0,00	-2,030
2.2.2.1	J I-221903	0,42	0,00	-0,420
2.2.2.1	J I-221904	1,89	0,00	-1,890
2.2.2.1	J I-221905	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-221906	0,49	0,00	-0,490
2.2.2.1	J I-221907	1,05	0,00	-1,050

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-221908	0,56	0,00	-0,560
2.2.2.1	J I-221909	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-221910	1,82	0,00	-1,820
2.2.2.1	J I-221911	1,54	0,00	-1,540
2.2.2.1	J I-221912	0,49	0,00	-0,490
2.2.2.1	J I-221913	1,26	0,00	-1,260
2.2.2.1	J I-221914	1,26	0,00	-1,260
2.2.2.1	J I-221915	0,91	0,00	-0,910
2.2.2.1	J I-221916	0,42	0,00	-0,420
2.2.2.1	J I-221919	2,03	0,00	-2,030
2.2.2.1	J I-221921	2,00	0,00	-2,000
2.2.2.1	J I-221922	1,05	0,00	-1,050
2.2.2.1	J I-221923	1,80	0,00	-1,800
2.2.2.1	J I-221925	1,11	0,00	-1,110
2.2.2.1	J I-221926	1,04	0,00	-1,040
2.2.2.1	J I-221930	1,20	0,00	-1,200
2.2.2.1	J I-221933	2,20	0,00	-2,200
2.2.2.1	J I-221934	1,00	0,00	-1,000
2.2.2.1	J I-221935	1,30	0,00	-1,300
2.2.2.1	J I-221936	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-221937	1,00	0,00	-1,000
2.2.2.1	J I-221938	1,30	0,00	-1,300
2.2.2.1	J I-221939	0,26	0,00	-0,260
2.2.2.1	J I-221942	1,64	1,43	-0,213
2.2.2.1	J I-221943	3,07	2,53	-0,545
2.2.2.1	J I-221944	3,04	2,28	-0,756
2.2.2.1	J I-221945	0,93	0,73	-0,198
2.2.2.1	J I-221947	2,64	1,21	-1,427
2.2.2.1	J I-221948	2,44	2,27	-0,170
2.2.2.1	J I-221951	1,32	0,65	-0,667
2.2.2.1	J I-221952	1,62	1,30	-0,319

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-221953	1,72	0,57	-1,146
2.2.2.1	J I-221959	2,44	0,00	-2,440
2.2.2.1	J I-221961	2,11	0,00	-2,108
2.2.2.1	J I-221964	0,28	0,16	-0,122
2.2.2.1	J I-221965	3,44	0,00	-3,440
2.2.2.1	J I-221966	1,03	0,81	-0,217
2.2.2.1	J I-221968	1,66	0,37	-1,290
2.2.2.1	J I-221970	0,92	0,00	-0,920
2.2.2.1	J I-221971	1,65	0,00	-1,650
2.2.2.1	J I-221972	2,40	0,00	-2,400
2.2.2.1	J I-221973	1,90	0,00	-1,900
2.2.2.1	J I-221974	0,75	0,00	-0,750
2.2.2.1	J I-221978	4,90	3,64	-1,256
2.2.2.1	J I-221979	1,78	1,13	-0,651
2.2.2.1	J I-221980	3,60	0,00	-3,600
2.2.2.1	J I-221981	4,56	3,73	-0,833
2.2.2.1	J I-221983	2,05	1,94	-0,107
2.2.2.1	J I-221985	2,50	2,02	-0,485
2.2.2.1	J I-221986	2,00	0,65	-1,354
2.2.2.1	J I-221988	0,97	0,89	-0,078
2.2.2.1	J I-221991	1,90	0,67	-1,230
2.2.2.1	J I-221992	3,22	2,47	-0,751
2.2.2.1	J I-221993	2,20	1,37	-0,829
2.2.2.1	J I-221994	3,60	2,86	-0,737
2.2.2.1	J I-221997	0,60	0,28	-0,323
2.2.2.1	J I-221998	0,90	0,55	-0,348
2.2.2.1	J I-221999	1,30	0,79	-0,514
2.2.2.1	J I-222000	1,20	1,01	-0,193
2.2.2.1	J I-222001	0,80	0,26	-0,540
2.2.2.1	J I-222002	1,36	0,71	-0,653
2.2.2.1	J I-222004	0,20	0,08	-0,120
2.2.2.1	J I-222005	1,20	0,37	-0,834

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-222007	1,20	0,91	-0,294
2.2.2.1	J I-222009	0,30	0,17	-0,132
2.2.2.1	J I-222011	0,25	0,06	-0,192
2.2.2.1	J I-222017	1,12	1,02	-0,099
2.2.2.1	J I-222021	2,20	0,00	-2,200
2.2.2.1	J I-222029	0,90	0,57	-0,334
2.2.2.1	J I-222030	0,45	0,34	-0,112
2.2.2.1	J I-222031	0,36	0,21	-0,148
2.2.2.1	J I-222032	0,90	0,35	-0,548
2.2.2.1	J I-222033	0,35	0,18	-0,175
2.2.2.1	J I-222034	1,50	0,76	-0,737
2.2.2.1	J I-222035	0,70	0,55	-0,151
2.2.2.1	J I-222036	1,60	0,88	-0,724
2.2.2.1	J I-222040	1,30	1,01	-0,295
2.2.2.1	J I-222042	2,64	2,16	-0,477
2.2.2.1	J I-222044	2,47	1,01	-1,460
2.2.2.1	J I-222046	0,59	0,34	-0,247
2.2.2.1	J I-222048	1,52	0,93	-0,588
2.2.2.1	J I-222049	0,10	0,08	-0,019
2.2.2.1	J I-222051	2,35	1,98	-0,367
2.2.2.1	J I-222052	0,06	0,06	-0,002
2.2.2.1	J I-222054	0,57	0,40	-0,172
2.2.2.1	J I-222058	1,18	0,72	-0,462
2.2.2.1	J I-222059	0,20	0,00	-0,197
2.2.2.1	J I-222060	0,25	0,00	-0,253
2.2.2.1	J I-222061	3,35	1,48	-1,869
2.2.2.1	J I-222063	0,96	0,83	-0,123
2.2.2.1	J I-222064	0,83	0,59	-0,242
2.2.2.1	J I-222067	2,61	1,29	-1,328
2.2.2.1	J I-222068	1,31	0,98	-0,330
2.2.2.1	J I-222069	0,85	0,00	-0,853

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-222070	0,91	0,55	-0,365
2.2.2.1	J I-222071	0,50	0,00	-0,501
2.2.2.1	J I-222075	1,25	0,99	-0,257
2.2.2.1	J I-222076	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	J I-222079	1,48	1,14	-0,331
2.2.2.1	J I-222081	0,56	0,42	-0,145
2.2.2.1	J I-222082	0,32	0,28	-0,037
2.2.2.1	J I-222084	3,70	0,00	-3,700
2.2.2.1	J I-222085	3,64	0,00	-3,640
2.2.2.1	J I-222087	2,01	0,00	-2,010
2.2.2.1	J I-222088	1,40	0,00	-1,400
2.2.2.1	J I-222090	0,80	0,00	-0,800
2.2.2.1	J I-222091	1,95	0,00	-1,950
2.2.2.1	J I-222092	0,80	0,00	-0,800
2.2.2.1	J I-222093	1,65	0,00	-1,650
2.2.2.1	J I-222094	0,40	0,00	-0,400
2.2.2.1	J I-222095	2,70	0,00	-2,700
2.2.2.1	J I-222097	0,70	0,00	-0,700
2.2.2.1	J I-222098	1,35	0,00	-1,350
2.2.2.1	J I-222099	1,43	0,00	-1,434
2.2.2.1	J I-222103	3,40	0,00	-3,400
2.2.2.1	J I-222104	2,50	0,00	-2,500
2.2.2.1	J I-222105	3,40	0,00	-3,400
2.2.2.1	J I-222113	0,56	0,00	-0,560
2.2.2.1	J I-222115	0,27	0,00	-0,272
2.2.2.1	J I-222116	0,45	0,00	-0,450
2.2.2.1	J I-222117	0,32	0,00	-0,318
2.2.2.1	J I-222118	0,09	0,00	-0,087
2.2.2.1	J I-222119	0,25	0,00	-0,254
2.2.2.1	J I-222120	0,63	0,00	-0,633
2.2.2.1	J I-222121	0,88	0,00	-0,876
2.2.2.1	J I-222122	0,27	0,00	-0,271

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы
ПАО «Россети Московский регион» за 4-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.1	J I-222123	0,30	0,00	-0,299
2.2.2.1	J I-222124	0,53	0,00	-0,527
2.2.2.1	J I-222125	0,19	0,00	-0,192
2.2.2.1	J I-222126	0,10	0,00	-0,095
2.2.2.1	J I-222678	8,64	0,00	-8,640
2.2.2.1	J I-222679	10,00	0,00	-10,000
2.2.2.1	J I-222697	0,70	0,66	-0,036
2.2.2.1	J I-222698	0,70	0,37	-0,331
2.2.2.1	J I-222743	1,20	0,00	-1,200
2.2.2.1	J I-222994	0,09	0,00	-0,090
2.2.2.1	J I-224217	1,55	1,47	-0,084
2.2.2.1	J I-224219	1,28	0,54	-0,739
2.2.2.1	J I-224220	1,32	0,69	-0,628
2.2.2.1	J I-224222	0,45	0,43	-0,015
2.2.2.1	K I-224339	0,82	0,00	-0,819
2.2.2.1	K I-225456	0,26	0,00	-0,260
2.2.2.1	K I-225836	0,20	0,16	-0,036
2.2.2.1	K I-230818	0,12	0,00	-0,120
2.2.2.1	K I-231568	2,75	0,00	-2,746
2.2.2.1	K I-231577	0,50	0,00	-0,500
2.2.2.1	K I-231578	0,15	0,00	-0,150
2.2.2.1	K I-233255	0,19	0,00	-0,190
2.2.2.1	K I-233909	0,22	0,00	-0,219
2.2.2.1	K I-233910	0,11	0,00	-0,110
2.2.2.1	K I-234099	0,08	0,00	-0,084
2.2.2.1	K I-234100	0,32	0,00	-0,315
2.2.2.1	K I-235449	0,46	0,00	-0,455
2.2.2.1	K I-235899	2,65	1,56	-1,090
2.2.2.1	K I-235900	2,20	1,46	-0,745
2.2.2.2	H I-199330	2,50	2,10	-0,405
2.2.2.2	H I-199346	2,45	1,57	-0,882

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом
1	3	5.1.3 + 5.2.3 + 5.3.3 + 5.4.3	6.3	
2.2.2.2	Н I-199349	2,30	0,00	-2,300
2.2.2.2	Н I-199350	1,99	1,97	-0,026
2.2.2.2	Н I-199356	0,79	0,70	-0,090
2.2.2.2	Н I-199360	2,00	0,00	-2,000
2.2.2.2	Н I-202610	0,17	0,00	-0,170
2.3.2	Е I-100798	7,30	0,00	-7,300
2.3.2	Е I-124592	25,69	0,00	-25,691
2.4	К I-231397	0,50	0,49	-0,012
2.4	К I-231399	0,72	0,00	-0,723

По Форме №17

Ошибки в заполнении Ст. 5.3 и 5.4 (Фактическое финансирование капитальных вложений)

№ пп	Иденти- фикатор ИП	Столбец	Всего	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	Сумма	Расхо- ждение
1	3		5.X.	5.1.X.	5.2.X.	5.3.X.	5.X.4.		
1.1.1.1	Г	5.3	183,88	28,89	24,42	57,71	75,78	186,80	-2,92
		5.4	35,49	0,49	2,21	25,89	3,98	32,57	2,92

Ошибки в заполнении Ст. 5.1.1, 5.2.1 и 5.4.1 (Фактическое финансирование капитальных вложений)

№ пп	Иденти- фикатор ИП	Квартал	Всего, в том числе	проектно- изыскательские работы	строительные работы, рекон- струкция, мон- таж оборудова- ния	оборудование и материалы	прочие за- траты	Сумма	Расхо- ждение
1	3		5.X.1.	5.X.2.	5.X.3.	5.X.4.	5.X.5.		
1.2.1.1	J_I-228977	1-й	3,59	0,00	2,49	0,00	0,07	2,56	1,03
		2-й	1,07	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	1,00
		4-й	6,70	0,00	8,73	0,00	0,00	8,73	-2,03
1.2.1.1	K_I-235919	1-й	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	-1,03
		2-й	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
		4-й	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03

Ошибки в заполнении Ст. 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1 и 7.4.1 (Фактическое освоение капитальных вложений)

№ пп	Иденти- фикатор ИП	Квартал	Всего, в том числе	проектно- изыскательские работы	строительные работы, рекон- струкция, мон- таж оборудова- ния	оборудование и материалы	прочие за- траты	Сумма	Расхо- ждение
1	3		7.X.1.	7.X.2.	7.X.3.	7.X.4.	7.X.5.		
1.2.1.1	J_I-228977	1-й	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
		2-й	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
		4-й	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50
1.2.1.1	K_I-235919	1-й	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	-1,20

		2-й	0,00	0,00	0,12	0,06	1,12	1,30	-1,30
		4-й	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1.2.1.1	Е_P-000012	1-й	0,00	0,00	0,00	194,15	0,00	194,15	-194,15
		2-й	0,00	0,00	0,00	24,82	0,00	24,82	-24,82
		3-й	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	111,20	-111,20
		4-й	0,00	0,00	0,00	-330,17	0,00	-330,17	330,18
1.2.1.1	К_P-005740	1-й	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,15
		2-й	34,86	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03	24,82
		3-й	129,12	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	111,20
		4-й	493,00	0,00	0,00	823,18	0,00	823,18	-333,18

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Объекты, поставленные под напряжение до 01.01.2020														
	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	ячейки РУ 220кВ, шт. план	ячейки РУ 220кВ, шт. факт	ячейки РУ 110кВ, шт. план	ячейки РУ 110кВ, шт. факт	ячейки РУ 20кВ, шт. план	ячейки РУ 20кВ, шт. факт	ячейки РУ 10кВ, шт. план	ячейки РУ 10кВ, шт. факт	км ЛЭП план	км ЛЭП факт	МВ×А план	МВ×А факт
	1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	E_I-103010	Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ (762,03 МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 476 кв.м.; 58 шт.(прочие))	9	0	22	0	50	0	78	0	1,174	0	0	0
	E_I-188388	Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 31 058 кв.м.; 14 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,4	0
	Общий итог		9	0	22	0	50	0	78	0	1,174	0	709,4	0

Объекты, реализация которых запланирована на 2021 год и позже																
	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	МВ×А план	МВ×А факт	км ЛЭП план	км ЛЭП факт	ячейки РУ 110кВ, шт. план	ячейки РУ 110кВ, шт. факт	ячейки РУ 35кВ, шт. план	ячейки РУ 35кВ, шт. факт	ячейки РУ 20кВ, шт. план	ячейки РУ 20кВ, шт. факт	ячейки РУ 10кВ, шт. план	ячейки РУ 10кВ, шт. факт	ячейки РУ 6кВ, шт. план	ячейки РУ 6кВ, шт. факт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	E_I-105109	Строительство БКТП 10/0,4кВ 2х1250 кВА, прокладка КЛ 10 кВ для МФК(ООО фирма "Микстрейд") по адресу: МКАД 59 км. (2,5 МВА; 1,5 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2,5	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	E_I-105133	Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр.ТП 26864 – РП 20018 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ТП 24709 – РП 20018 до нов.ТП , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая – Сухаревская, влад.2/34 (2 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ))	2	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	E_I-108003	Строительство ТП 10/0,4кВ (по тип. Проекту 2 БКТП 10/0,4кВ 630), 4хКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ ТП 10/0,4кВ 26867-ТП 10/0,4кВ 25097А,Б, в т.ч. ПИР, Москва г, Столешников пер, дом № 9, стр.3 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	E_I-108690	Строительство КЛ-10кВ, перевод кабеля из яч. 16 стар. КРУ-10 кВ в яч. 307 нового КРУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, пересечение ул.Дружбы и про-та Мельникова (0,2 км)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E_I-109300	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1572, монтаж яч., ПС 220/10/6 № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Парамоново. (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	E_I-111741	Строительство ТП 10/0,4кВ по тип. пр. 2БКТП 10/0,4кВ 630, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до РКЛ ТП 10/0,4кВ 26927 - 10263 ,в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский проспект д. 2, стр.24. (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,8	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	E_I-112044	Строительство ТП 10/0,4кВ, 2хРКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до РТП-10кВ -20130, РКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ РТП-10кВ - 20130 – ТП 10/0,4кВ 19805, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Добрынинский пер, дом 4 (2,5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	E_I-114820	Реконструкция ПС 220/110/10 №840 "Омега", установка яч. 10 кВ ТП-364 сек.1, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Елино (0,015 км; 1 шт.(РУ))	0	0	0,015	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

	Е_I-115877	Реконструкция РТП-10кВ 15088 и РТП-10кВ -17083 с установкой устройств РЗА, ТМ, ТС, ТУ, АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, вл.15, к.1,2 (4 шт.(РУ); 6 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	Е_I-120205	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Парк Никулино (0,4 км; 80 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-122831	Строительство ТП 10/0,4кВ объекта по проекту «2БКТП 10/0,4кВ 1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП 10/0,4кВ 27936 – ТП 10/0,4кВ 17315, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А (1,26 МВА; 1 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	1,26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	Е_I-123242	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ № 429 "Шереметьево" Установка ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Е_I-129420	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-12043 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.105 (1,2 км; 426 кв.м.)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-129996	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22568 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Колобовский пер, дом 4 (0,072 км)	0	0	0,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-131289	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП 20392 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Чертаново-1, мкр. 5, корпус 1 А (0,1 км; 100 кв.м.)	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-131297	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14589 до границ участка заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, КСПК Останкино (0,1 км; 150 кв.м.)	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-131888	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "ТП-370-КТП-304" ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино (0,01 км)	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-132475	Строительство ТП 10/0,4кВ объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ направлением ТП №16533, 4КЛ-0,4кВ от ТП объекта до КЛ заявителя , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Заречье вл.9 (1,26 МВА; 4,5 км; 403 кв.м.; 400 п.м.)	1,26	0	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-133047	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-10142 – ТП-23427А, РП-15049 – ТП-23427Б с установкой 2-х блоков RM-6 в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартакoвская, д.2Б (0,4 км; 8 шт.(РУ))	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
	Е_I-133107	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28912 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.2 (0,4 км)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-134059	Реконструкция РУ-10 кВ ПС №667 "Кузьмино" (замена МВ на ВВ 10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Калошино (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Е_I-134844	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22305 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Щетининский пер., вл.4, с.2, 3 (0,3 км; 158 кв.м.)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-135101	Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-14382 до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Магистральная 4-я, д.7, стр.3 (0,4 км; 210 кв.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-136691	Строительство БКТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 и ф.26 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Заречная (0,8 МВА; 0,46 км)	0,8	0	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-139032	Реконструкция ПС №649 35/10 кВ Северная, замена трансформаторов на 2х6,3 МВА (20 МВА; 5 шт.(РУ); 635 кв.м.)	20	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0
	Е_I-142004	Модернизация ПС-110кВ №173 "Новоцементная" с заменой ТТ, ВЭ в яч. ф.22,2,11 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск (3 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	Е_I-142422	Строительство (установка) ячеек КСО 298 в РТП-10кВ №17028, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Никопольская, д.6, стр.7 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Е_I-142739	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12050 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Миусская пл., д.7, с.1 (0,24 км; 120 кв.м.)	0	0	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-143159	Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.ТП (10/0,4 кВ) до ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3, в т.ч.ПИР: г.Москва, Воробьевское ш., д.8 (0,6 км)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-144296	Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ №836 Слобода, установка ячейки в РУ-10 кВ РП 10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, «Биомед» им. Мечникова (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Е_I-144880	Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-15445 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., д.4 (0,04 км)	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-146059	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хлыбы, д.6 (0,066 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-148278	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12338 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.13, с.3А (0,2 км; 110 кв.м.)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-148816	Строительство РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» в нов.ТП, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» до КЛ-10 кВ напр. ТП-20363 – ТП-18613, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20363 до РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» и нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3, с.2 (1 км; 14 шт.(РУ))	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	Е_I-152144	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.14 (0,01 км)	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-155248	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.6 ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Тарасово (0,07 км)	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-156212	Строительство ПКЛ-10 кВ с установкой ячейки в РУ-10 кВ РП "Нотис", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. Первомайское (0,449 км)	0	0	0,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е_I-163775	Реконструкция ПС 110 кВ № 541 "Речная" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х63 МВА, ячеек РУ-35 кВ-3 шт., ячеек РУ-10 кВ -32 шт. Трансформаторная мощность 126 МВА (в том числе прирост 76 МВА) (126 МВА; 35 шт.(РУ); 701 кв.м.)	126	0	0	0	0	0	0	0	3	0	32	0	0	0
	Е_I-184025	Реконструкция ПС 110 кВ № 685 "Мамонтовская" с заменой тр-в 2х25МВА на 2х40МВА, ОДикЗ-110 кВ-2 шт., ячеек РУ-110 кВ с МВ-110 кВ-3 шт., РУ-6 кВ-17 шт на вакуумные выключатели. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) (80 МВА; 22 шт.(РУ); 4 365 кв.м.)	80	0	0	0	5	0	0	0	0	0	17	0	0	0
	Е_I-184095	Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ на элегазовые (126 МВА; 59 шт.(РУ); 8 799 кв.м.)	126	0	0	0	8	0	9	0	0	0	0	0	42	0
	Е_I-184096	Реконструкция ВЛ-110кВ Весенняя-Лаговская-2 (2 км)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-137657	Реконструкция ПС 35/10 кВ №667 "Кузьмино", замена МВ на ВВ ф.59, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кучки (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

	Н_I-154900	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.900 ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ординово (0,006 км)	0	0	0,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-156851	Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 4х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до ТП-27902, от ТП объекта до вр. в КЛ-10кВ напр.РТП-27097 – ТП-27902, 24КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Мантулинская, вл.5 (4 МВА; 9 км; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	Н_I-157469	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27316 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.10 (0,02 км)	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-158022	Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с установ. тр-ов 2х630 кВА, 2РКЛ от РП-10кВ 15113 до ТП 10/0,4кВ 11595 с заходом в нов.ТП 10/0,4кВ, 6КЛ от нов.ТП 10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.11, стр.2 (1,26 МВА; 1,3 км; 375 кв.м.)	1,26	0	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-158026	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21483 до границ участка заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, Косой переулок, д.17 стр.2 (0,18 км; 22 кв.м.)	0	0	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-159469	Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА; 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до ТП 26752, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до КЛ направл. ТП 26752 - ТП 26759, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Западная, влад.16корпус 13 (0,5 МВА; 0,9 км; 243 кв.м.)	0,5	0	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-159957	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №709 "Чирково", замена МВ на ВВ в ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково и Афанасово (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Н_I-160445	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12487 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.3, с.1 (0,32 км)	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-160448	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 13512 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.7, стр.2,2А,3,6,8-10,16,18,23,25,26,31,45,50,54,55 (0,4 км; 51 кв.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-161296	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.24 (0,88 км; 462 кв.м.)	0	0	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-161305	Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10 кВ направ. ТП 10/0,4кВ 23475 - ТП 10/0,4кВ 19841, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.17/15, стр.1 (1,26 МВА; 0,4 км)	1,26	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-162102	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14599 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.15/46, стр.7 (0,4 км; 118 кв.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-162104	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16664 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.34 (0,3 км; 315 кв.м.)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-162139	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18926 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, влад.34, стр.1 (проектируемое здание) (0,289 км)	0	0	0,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-164327	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12908 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.12, корп.1 (0,3 км)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-165017	Строительство КЛ-6 кВ от от КЛ-6 кВ ф. Птицефабрика ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Красная (0,036 км; 1 шт.(РУ))	0	0	0,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Н_I-165738	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23105 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, влад.10 (0,6 км; 177 кв.м.)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-165748	Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ направ. РП-10кВ 20033 - ТП 10/0,4кВ «ЗАО Перекресток» , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Свиридова, влад.17 (1,26 МВА; 0,6 км)	1,26	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-166183	Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр.ТП 10688 - ТП 10497Б, ТП 10688 - ТП 10480А, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М. Пироговская, д.1, стр.4 (1,26 МВА; 0,7 км)	1,26	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-166546	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 22563 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., влад.19 (0,4 км)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-167660	Строительство ТП 10/0,4кВ типа "2БКТП400-1250" с тр. 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ ТП26468-ТП23170, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Мира пр-кт, вл.8 (1,26 МВА; 0,7 км)	1,26	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-167794	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27274 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Челомея, влад.3Б (0,12 км; 31 кв.м.)	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-167801	Строительство ТП 10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, ТП 23505, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП 22327, 20КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до ГРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Земляной Вал, влад. 77-79 (4 МВА; 1,6 км; 28 шт.(РУ))	4	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
	Н_I-168172	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-22706 до нов. ТП (строится заявителем), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Никулинская, владение 11Г (0,734 км; 397 кв.м.)	0	0	0,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-168563	Строительство ТП 10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до РП 17182, ТП-2, 4КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 17182 – ТП 24852, РП 17182 – ТП 10640, 30КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рубцовская наб., влад.2/18 (5 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	5	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
	Н_I-169392	Строительство БКТП 2х250-10/0,4, 2КЛ-10 кВ от проект.ячеек в РУ-10 кВ РП-32, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка (0,5 МВА; 1,5 км; 90 п.м.)	0,5	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-169405	Строительство 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП 13760 А,Б - новые ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., д.77, стр.1 (0,6 км)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-170197	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.101 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная (0,224 км)	0	0	0,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-170200	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-13, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Лиры Никольской (0,63 МВА; 0,27 км)	0,63	0	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-171324	Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-15185 – ТП-17509, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-15285 Б – ТП-17865 А, в т.ч. ПИР: г. Москва, Олимпийский пр-кт, вл. 10 (2 МВА; 2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0

		км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.)														
	H_I-172183	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.103 ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект (0,006 км)	0	0	0,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-172512	Строительство 2РКЛ-10 кВ от ТП 11522 до ТП 11521, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., в районе д.52/9 корп.1 и д.50 (0,34 км)	0	0	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-172740	Строительство КЛ-10кВ от проект. ячейки в РУ-10кВ РП-4 ПС №173 "Новоцементная" СП-10 кВ, ячейка,в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Малое Брянцево (0,8 км; 1 шт.(реклоузер))	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	H_I-173707	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24418 до границ участка Заявителя, ВРЩ-04 кВ 1,2, т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., д.2 (0,48 км; 504 кв.м.)	0	0	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-173929	Строительство 2КЛ-6 кВ от двух ячеек на разных секциях шин в РУ-6 кВ РП-Жуковский до границ участка Заявителя; Установка ячеек КСО-298 в сооружаемом РП-6 кВ (РП Жуковский), в т.ч. ПИР: МО, г.о. Жуковский, правый берег р. Москвы, уч. №1 (1 км)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-173999	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, вост. д. Сухарево, уч.21 (0,016 км)	0	0	0,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-174346	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-14 (кв.11 ЛБПА) до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей аэрации (квартал 11, корп. 3А) (0,4 км; 50 кв.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-174854	Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. 10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское (0,04 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-174855	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, д. Ширяево, ул. Центральная, д.3 (0,26 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-175627	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Якиманка, влад.24 (0,4 км; 30 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-176871	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. 4 ЦРП-19 ПС №695 "Крутыши", ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино (0,057 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-177314	Строительство 2-х ячеек в РП (сооруж. по дог. №6453-409 от 02.08.2006), ПС 220/110/10 №830 "Красногорская", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Архангельское, вл.146 (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	H_I-179069	Строительство новой ТП 10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.4, д.6 (2,5 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	H_I-180587	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28340 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вяземская, д.11, корп.1 (0,3 км; 210 кв.м.)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-182355	Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ направлением РТП 17168 – ТП 19301, 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, (21 км Варшавского ш.) (0,5 МВА; 0,8 км)	0,5	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-182925	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21521 до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, д.1, корп.2 (1,48 км; 436 кв.м.)	0	0	1,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-185630	Строительство РП-20 кВ, четырех КЛ-20 кВ от яч. №210, №303, №304 и №406 РУ-20 кВ ПС №859 220/110/20/10 кВ Бутово (ПС 220 кВ Бутово) до яч. РУ-20 кВ вновь сооружаемого РП-20 кВ №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка (46 км; 20 шт.(РУ); 640 п.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	46	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
	H_I-187068	Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 22 с установкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	H_I-187881	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 12288, ТП 21282, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Левобережная, влад.6/Б (1,26 МВА; 2,9 км; 672 кв.м.; 58 п.м.)	1,26	0	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-190000	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2098 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даниловская наб., д.4, корп.1 (0,6 км)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-191179	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РТП (по д-ру №Ю8-12-302-6149(909860)), ПС №760 "Ясенево", в т.ч. ПИР, Москва г, Ленинский р-н, Николо-Хованское, дом № уч.9/1-1ж (0,2 км)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-191313	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28797 до границ участка Заявителя, но не далее стенфы фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, влад.19 (0,2 км; 22 кв.м.)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-192324	Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 30 с установкой по 1 ячейке на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, вл. 2 (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	H_I-192921	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4850 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.110в (0,24 км)	0	0	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-192922	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3514 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.110в, стр.2 (0,2 км)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-193801	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ТП 27837 – ТП 26830 до нов. ТП, 10КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.69, корп.2 (2 МВА; 0,9 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0,9	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	H_I-194295	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3648 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.22, корп.3 (0,26 км)	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H_I-195057	Реконструкция ТП 10/0,4кВ 25342 с установкой тр-ом 2х1000 кВА, 16-ти местных сборок н/н, КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ 25342 до ВРЩ-0,4 кВ № 109319, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ниж. Радищевская, д.5, стр.1 (2 МВА; 0,15 км; 2 шт.(РУ); 360 кв.м.; 30 п.м.)	2	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	H_I-195071	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13899 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Почтовая, д.43-45, стр.2,3 (0,8 км)	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Н_I-195985	Реконструкция РТП-10кВ 28066 с установкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, влад.27-31 (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	Н_I-197146	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до РТП-10кВ 21079, РТП-10кВ 12255, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старая пл. д.2/14, д.4, Ипатьевский пер., д.3 (2 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ))	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	Н_I-197308	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в КЛ напр ТП 10/0,4кВ 20440 - ТП 10/0,4кВ 16533, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.9 (1,26 МВА; 2,2 км; 58 п.м.)	1,26	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-197325	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до 2КЛ-10 кВ направлением ТП 10/0,4кВ 19499 – ТП 10/0,4кВ 24694, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., 22, стр.1, стр.1А (2,5 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ))	2,5	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	Н_I-197473	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №10800 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новолесная, д.8/12 (0,278 км; 944 кв.м.)	0	0	0,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-199560	Строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26 ПС №96 "Катуар", В т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский (0,8 км)	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-199940	Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до 2 КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4кВ 20908 - ТП 10/0,4кВ 19637, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б. Каменщики, д.9, стр.А (1,26 МВА; 0,28 км)	1,26	0	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-200016	Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.10 №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-16-302-21895(919755) (0,03 км)	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-200899	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 835 «Гражданская» до стены нового РП/РТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Илюшина, вл.21, стр.1-4 (3,8 км; 240 п.м.)	0	0	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-201953	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.10, стр.1 (0,4 км)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-202459	Строительство 2КЛ-20 кВ от врезки в две КЛ-20 кВ напр. ПС 869 (ПС Берсенеvская)- нов. СП-1-СП-2 до РП-1-43 АО «ОЭК», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Варварка, вл.6 (0,1 км)	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н_I-202460	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 21834 до стены фасада здания направлением нов.ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 (1,12 км; 76 п.м.)	0	0	1,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-200582	Реконструкция ПС-110 кВ №755 "Молоково" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х16МВА, ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он (80 МВА; 46 шт.(РУ); 200 кв.м.)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0
	I_I-202620	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, влад.57 (1,697 км; 247 кв.м.)	0	0	1,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-202674	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП новая до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, кварт. 13аб (0,8 км)	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-202679	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 22364 - ТП 17654, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.108 (0,48 км)	0	0	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-202680	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.108 (1,26 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	I_I-202926	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 28326 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр.7, к.11 (2,5 МВА)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-202936	Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 16184 с установкой 2-х ячеек КСО, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Борисовская, вл.4 (1,26 МВА; 0,3 км)	1,26	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-202938	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 23472 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.27/1, с.1 (2,5 МВА; 0,4 км)	2,5	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-202951	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20938 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ ТП-10/0,4 кВ № 27407 - РП-10/0,4 кВ № 26051 до ТП-10/0,4 кВ № 20938, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8 (2 МВА; 1,42 км)	2	0	1,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-203551	Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП 12157 до ТП 14603 с заходом в ТП 16698, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 1Б, корпус.21 (0,85 км)	0	0	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-203553	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18771 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ напр. ТП 18771 – ТП 14256, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бутлерова, вл.1,3,5,5Б (2,5 МВА; 0,03 км; 14 шт.(РУ))	2,5	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	I_I-204026	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 (2 МВА; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	I_I-204038	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23484 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.25, стр.1 (0,23 км)	0	0	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-204240	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10371 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, влад.17, стр.3 (0,72 км; 14 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-204246	Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-26121 до луча А и Б ТП-23472, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, стр.1 (2 км; 200 п.м.)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-204247	Реконструкция РУ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 26121 с утановской 2 ячеек, т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, стр.1 (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	I_I-204265	Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ нап. ТП-10кВ 28495 - ТП-10кВ 14551 до врезки в 2КЛ-10кВ нап. ТП-10кВ 28495-ТП-10кВ 14551 с заходом в новую ТП 10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское шоссе, д.14 (2 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	I_I-204576	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18126, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22778 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская (1,6 км)	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-204781	Строительство ВЛЗ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.9 (по дог-ру ТП №ИА-13-302-1272(901742)), ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-17-302-10105(962577) (0,03 км)	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I_I-204845	Строительство 24КЛ-0,4кВ от нов. ТП в направлении ВРУ-0,4кВ №1-8 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лермонтовская, влад.17 (2,25 км)	0	0	2,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-205125	Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №2 Заявителя, но недалее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.7 (1,6 км)	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-205126	Реконструкция новой ТП-10/0,4 кВ с заменой тр-в 2х1000кВа взамен 2х630кВа (предусмотрены по ТУ И-16-00-949739/102/МС), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.7 (2 МВА)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-205778	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11541 с установкой тр-ов 2х630 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.17А, стр.6 (1,26 МВА; 0,581 км; 14 шт.(РУ); 196 кв.м.; 2 шт.(прочие))	1,26	0	0,581	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
I_I-206011	Реконструкция 22КЛ-0,4 кВ от ТП 18634 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Печатников пер., д.5 (0,33 км)	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-206015	Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 17107 с оборудованием и наладкой ячейки № 8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомещерский проезд, вблизи д.15 (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-206018	Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ РТП-10кВ 15034-ТП-10кВ 18989 до врез. в 2КЛ-10кВ РТП-10кВ 15034-ТП-10кВ 18989 с зах.в яч. луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, на-в вл.13А, корп.2 (1,26 МВА; 0,4 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,26	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
I_I-206019	Строительство 8КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до нов. ВРУ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, напротив вл.13А, корп.2. (1 км)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-206195	Реконструкция РУ-10 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 18737 с установкой блоков РМ-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электrozаводская, д.14, стр.1 (14 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
I_I-206196	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 18737 до стены фундамента существующей ТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электrozаводская, д.14, стр.1 (0,66 км; 380 кв.м.; 21 п.м.)	0	0	0,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-206595	Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 94 ВЛ-10 кВ отп. МТП-325 с уст. разъединителя на оп. вновь сооруж ВЛ-10 кВ ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР,МО, Павлово-Посадский р-н,д. Грибаново, к.н. 50:17:0000000:64794 (0,298 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-206816	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.63 ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибово, кон. 7,16,17,54 (0,01 км)	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-208552	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА (взамен 2х400 кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 (2,5 МВА; 0,09 км; 2 шт.(прочие))	2,5	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-208558	Строительство нов. РП-10кВ с установкой в РУ-10кВ 7 ячеек с элегазовыми выключателями 10кВ, количество отходящих кабельных линий - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.12 (0,063 МВА; 7 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
I_I-208926	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 3875 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконошанный пер., д.18,20 (0,2 км)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-208927	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3875 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен 2х400 кВА), 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП 18218 - ТП 18964 до ТП 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконошанный пер., д.18,20 (2 МВА; 1,6 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.)	2	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
I_I-209506	Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. (0,08 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
I_I-209507	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 12218 до вновь сооружаемого РП, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП 12218 - ТП 21582 до вновь сооружаемого РП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. (0,959 км; 1 462 кв.м.)	0	0	0,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-209518	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) (1,2 км; 120 п.м.)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-209519	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) (1,2 км; 120 п.м.)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-209521	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский, кв.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) (1,2 км; 120 п.м.)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-209522	Строительство ТП-10кВ 1,2 с тр-ми 2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр.РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-1,2КЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 (1,26 МВА; 2,7 км; 200 п.м.)	1,26	0	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-211015	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18623 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.50/1, стр.1 (0,14 км; 70 п.м.)	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-211129	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 (1,2 км; 58 п.м.)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-211308	Реконструкция ПС 110 кВ №721 "Ям" с установкой тр-ров 2х25МВА взамен 2х16МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Горки Ленинские (50 МВА; 5 шт.(РУ); 4 365 кв.м.)	50	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-211310	Реконструкция ПС 110 кВ №567 "Полиграф" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х25МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов (80 МВА; 29 шт.(РУ); 4 365 кв.м.; 1 шт.(прочие))	80	0	0	0	5	0	0	0	0	0	24	0	0	0
I_I-211542	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16930,ТП-10/0,4 кВ № 16931 с уствновкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, д.16 (4 МВА; 4 шт.(РУ))	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
I_I-211543	Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП 16930 до ТП 16931, 2КЛ-10кВ от ТП 16931 до ТП 16932, 2КЛ-10кВ от ТП 16930 до ТП 16020 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, д.16 (0,292 км)	0	0	0,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-211875	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 26530 с установкой тр-в 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА по схеме 2БКТП-1250, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 (2,5 МВА; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
I_I-212064	Строительство нов. ТП-10кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-10кВ 24781-ТП-10кВ 20239 А до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от врез. КЛ-10кВ напр.ТП-10кВ 24781-ТП-10кВ 20238 Б до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спаская, вл.35-37 (1,26	1,26	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0

		МВА; 0,16 км; 14 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 шт.(прочие))														
	I_1-212065	Строительство 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ №1,№2,№3), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спасская, вл.35-37 (0,5 км)	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-212066	Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч. луча А и Б нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 (2,5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие))	2,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	I_1-212067	Строительство 24КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-№8 Заявителя,№Наружное освещение, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 (2,23 км)	0	0	2,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-212068	Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА,2КЛ-10кВ от места вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч.луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР:г.Москва,ул.Серебрянический пер.,вл.4/3,стр.2/3,вл.6/5,стр.2 (2 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.; 2 шт.(прочие))	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	I_1-212069	Строительство 18КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-№7 Заявителя,№Наружное освещение, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серебрянический переулок, вл.4/3, стр.2/3, вл.6/5, стр.2 (1,63 км)	0	0	1,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-212287	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 15965 с установкой трансформаторов 2х400 кВА взамен сужествующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.60, стр.2 (0,8 МВА; 0,12 км)	0,8	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-212796	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3632 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 15445-ТП-10/0,4 кВ № 18941А,Б до ТП-6/0,4 кВ № 3632, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Моросейка, д.4/2, стр.1 (2,5 МВА; 0,8 км; 200 п.м.)	2,5	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-212797	Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП (строится по ТУ У-И-17-00-811040/МС) до новых ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, кв.8,9, корп.20 (1 км)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-212801	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) (0,8 МВА; 0,9 км; 2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	0,9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	I_1-212807	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4 кВ №26832-ТП-10/0,4 кВ №22720 до новой ТП-10/0,4 кВ,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 26832 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская (2,5 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2,5	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	I_1-213146	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21682 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Александровка, влад.4 (3,2 МВА; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	I_1-213803	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13350 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 (2 МВА; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	I_1-213804	Строительство 15КЛ-0,4 кВ от ТП 13350 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 (0,3 км)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-213806	Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ напр. новая РТП-10кВ -ТП-10кВ 19368 до места врезки в 2КЛ-10кВ направ. новая РТП-10кВ -ТП 19368 с зах. в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (2,5 МВА; 3,2 км; 14 шт.(РУ); 640 п.м.; 2 шт.(прочие))	2,5	0	3,2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	I_1-213807	Строительство 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя в направлении ВРУ-0,4кВ №3,№5,№6,№8, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (1,6 км)	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-213809	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №13521 до ТП-10/0,4 кВ № 13525 с заходом в новую ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, влад.3 з/у 1 (р-н Царицыно, мкр.4, корп.402) (1,26 МВА; 0,4 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,26	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	I_1-214218	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 536 Автозаводская до нового РТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 19919 до нового РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 (3,36 км; 760 п.м.)	0	0	3,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-214219	Строительство РТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 4х2000 кВА, 12 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 (8 МВА; 12 шт.(РУ); 6 шт.(прочие))	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	I_1-214227	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП 20919 до ТП 20920, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3, д.23, стр.1-2 (0,12 км)	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-214228	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20919 с установкой блоков RM-6, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20919, ТП-10/0,4 кВ № 20920 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3, д.23, стр.1-2 (1 МВА; 0,72 км; 2 шт.(РУ))	1	0	0,72	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	I_1-219073	Строительство 2КЛ-6 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д.9 (0,8 МВА; 0,06 км)	0,8	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-219088	Строительство ЛР-10 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино (0,02 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-219560	Реконструкция ПС 110 кВ "Кварц" №23 с установкой тр-ров 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ на элегазовые (2 этап) (1 шт.(РУ); 833 кв.м.; 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-219644	Строительство ТП 10кВ по тип.проекту "2БКТП-1000" с тр.2х1000кВА, РКЛ10кВ от нов.ТП парка до КЛ10кВ напр.РТП-21102-РТП-21105, КЛ0,4кВ от нов.ТП до границ уч. заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ЗАО, Крылатское, ПИП "Москворецкий" (0,6 км; 400 кв.м.; 20 п.м.)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_1-219695	Строительство РТП 10кВ нов.4А с уст.тр.2х1250кВА;2ПКЛ-10кВ от ПСБабушкин до РТПнов.4А и ПКЛ-10кВ от РТП нов.4А до ТП21335;6КЛ-0,4кВ от РТП 2х1250 нов.4А до ВРЩ №1,2,3 заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: Москва,Южное Медведково,мкр.1-2-3,корп.16 (2,5 МВА; 1 км; 22 шт.(РУ); 920 кв.м.; 3 шт.(прочие))	2,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
	I_1-219728	Строительство ТП 10/0,4кВ 12 с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ напр. ТП 10/0,4кВ 26915 ТП 10/0,4кВ 21282 с зах. в ТП 10/0,4кВ 13,12,15,	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		8КЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 1Б, корпус.21 (2,5 км)															
	I_1-219730	Строительство ТП 10/0,4кВ «Медцентра» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до КЛ-10 кВ напр. ТП «РАМН» - ТП-26914, КЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до ВРЩ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.80, с.1 (2 МВА; 0,2 км; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
	I_1-219738	Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до КЛ-10 кВ напр.РТП-15074 – ТП-16797, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-2983 до РУ в ТП объекта (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.16, с.1-6, 8-10 (0,12 км; 4 шт.(РУ))	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
	I_1-219755	Строительство РУ-10 кВ с уст.2-х РМ-6 в ТП нов., 4КЛ-10 кВ от ТП нов. до КЛ напр.ТП-14281 – ТП-24331, 2КЛ-0,4 кВ СН от ТП-24331 до ТП нов.(2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, кв. Юго-Западный, 43 (1,2 км; 14 шт.(прочие))	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I_1-219815	Строительство РУ-10кВ с уст. 2х ячеек, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП 10/0,4кВ 22724, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП 10/0,4кВ 22723, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ 22724 до РУ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Крылатская, вл.40 (1,049 км; 40 п.м.)	0	0	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I_1-219831	Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП 10кВ до ТП 10кВ 11780, до ТП 10кВ 12991,12КЛ-0,4кВ от нов. ТП 10кВ до нов. РЩ-0,4кВ заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, Причальный проезд, владение 2 (2 МВА; 1,96 км; 14 шт.(РУ); 20 п.м.; 2 шт.(прочие))	2	0	1,96	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	
	J_1-213606	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.794 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево-Посад, с. Мишутино, д.160 (0,25 МВА; 0,05 км)	0,25	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-215291	Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва,Лермонтовский пр-кт (2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	
	J_1-215439	Строительство 10КЛ-0,4кВ ТП 131 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей азрации,кв.13а, корп.17 с Н.О. (1,2 км)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-215709	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13530 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.23, стр.1,2 (1,6 км)	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-215720	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	
	J_1-215873	Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск (2,8 км; 40 п.м.)	0	0	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-215874	Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск (10 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
	J_1-215914	Строительство СП-6 кВ (реклоузер)-2 шт. вразрез КЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № ИА-13-302-1297(904068) от 24.12.2013; СП-6 кВ-2 шт. на границе ЗУ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, гп Старая Купавна, вблизи д. Шемилово, к.н. 50:16:0601003:21 (3 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
	J_1-215915	Строительство КЛ-6 кВ-2 шт. от вновь сооруж. СП-6 кВ (реклоузер), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, гп Старая Купавна, вблизи д. Шемилово, к.н. 50:16:0601003:21 (2 км; 150 п.м.)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-216459	Строительство ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.22 (0,8 МВА; 0,96 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,8	0	0,96	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	
	J_1-216470	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 (0,597 км)	0	0	0,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-216488	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2605 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8А, стр.3 (1,26 МВА; 14 шт.(РУ))	1,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	
	J_1-216490	Реконструкция 6КЛ-0,4кВ от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №2605 до ГРЩ-0,4кВ №53623,53624, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8А, стр.3 (0,72 км)	0	0	0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-216675	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25772 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.7 (0,15 км)	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-216679	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влад.13 (0,8 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	
	J_1-216685	Строительство 12КЛ-0,4кВ от сборок луча А и Б новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ №13611) до новых ВРУ-0,4кВ №1, 2, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Левобережный, микрорайон 1Б, корпус 24 (1,8 км)	0	0	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-216718	Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. . №516 5-ой с.ш. и №616 6-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск (6,2 км; 560 п.м.)	0	0	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-216934	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19568 до ближайшей границы учатка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Досфлота, влад.10, стр.1 (0,4 км)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-216949	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА,4КЛ-10кВ от ТП №12740 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новошукинская, к.1, вл.8 (2 МВА; 0,86 км; 70 п.м.)	2	0	0,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-217141	Реконструкция ПС 110/10 кВ №800 Аэропорт с установкой на 3-ей и 4-ой с.ш. по 1-ой яч. на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Свистуха (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
	J_1-217150	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17884 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влад.5, стр.4 (0,32 км)	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-217374	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20429 до вводного устройства № 82137, № 82138, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.28 (0,28 км)	0	0	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-217377	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ТП-10/0,4 кВ № 15609, ТП-10/0,4 кВ № 16956, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 (1,26 МВА; 3,6 км; 260 п.м.)	1,26	0	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-217378	Строительство 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРУ №1, 2, 3, 4, 5 (ИТП), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 (1,4 км)	0	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J_1-217380	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.42А (1,2 км)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

J_I-217565	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.42 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
J_I-217567	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, к.4 (0,8 МВА; 1,2 км; 1 шт.(прочие))	0,8	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-217569	Строительство ТП-6/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, влад.113 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
J_I-217571	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.46А (1,2 км)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-217573	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.99/1 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
J_I-217583	Строительство ТП-6/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № Новая до ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.4 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
J_I-217585	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Очаковская, влад.35А (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
J_I-217587	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1848 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 (2 МВА; 14 шт.(РУ))	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
J_I-217686	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чёрное Озеро, влад.4 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
J_I-217690	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6327 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, жилой дом, район Лосиноостровский, мкр.3, корп.53 (0,4 км; 58 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-217694	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 16, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.4 (2,5 МВА; 14 шт.(РУ))	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
J_I-217697	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, влад.2/1 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
J_I-217704	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21834 с установкой трансформаторов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 (2,5 МВА; 2 шт.(РУ))	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
J_I-217706	Строительство нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с.о., р-н д.Марфино (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
J_I-217920	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Лицей ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, с.п. Пешковское (0,05 км)	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-217937	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13512 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.16 (0,7 км)	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-217941	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №22151, врезки в КЛ ТП-10/0,4кВ №20762-ТП-10/0,4кВ №22151 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, ул.Парковая, влад.31 (СЗАО) (2 МВА; 0,5 км; 30 п.м.; 1 шт.(прочие))	2	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-217942	Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, ул.Парковая, влад.31 (СЗАО) (1,2 км)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-218383	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 184 с установкой сборок н/н на 14 присоединений, 17КЛ-0,4 кВ. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Макаренко, д.4, стр.1 (0,17 км; 76 кв.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-218531	Реконструкция в ТП-10/0,4кВ № 11480 с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен существующих 2х400 кВА, установка 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская-Сортировочная (2,5 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
J_I-218532	Строительство 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16077, РТП-10/0,4кВ № 28091 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 (1,7 км; 530 п.м.)	0	0	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-218533	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 (3,2 МВА; 1 шт.(прочие))	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-218752	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21961 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.19А (0,2 км)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-218987	Реконструкция РП-6кВ №5026 с оборудованием и наладкой ячейки КСО-2УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское шоссе, д.16, стр.1, 2, 3, 4, 8 (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
J_I-219914	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС 220кВ Южная, ПС 110кВ Нагорная, РТП-10/0,4кВ №11146 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, влад.16А (5,5 км; 4 шт.(РУ); 4 500 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	5,5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
J_I-219916	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.605(л.949) ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Красная Горка (0,016 км)	0	0	0,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-219940	Реконструкция МТП-6/0,4 кВ-4010 (замена КТП), КЛ-6 кВ от яч.22 до оп.1 ВЛ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево (1,4 МВА; 0,15 км)	1,4	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-220192	Строительство 2- КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ-227, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Теряево (0,3 км)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-220208	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20616 до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 (1,2 км; 160 п.м.)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-220209	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20616 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с кол-вом присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, 13КЛ-0,4 кВ, к т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 (0,26 км; 8 шт.(прочие))	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-220210	Строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21779 - ТП-10/0,4 кВ № 25836 до новой ТП-10/0,4 кВ, в т.ч.	0	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ПИР: г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 (1,4 км; 140 п.м.)															
J_I-220211	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
J_I-220212	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12848 - ТП-10/0,4 кВ № 13500, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 (1,26 МВА; 1,6 км; 110 п.м.; 1 шт.(прочие))	1,26	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220213	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 (1 км)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220214	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10910 - ТП-10/0,4 № 17874, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 (0,126 км; 265 кв.м.)	0	0	0,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220216	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 17818 - ТП-10/0,4 кВ № 19241, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 (1,26 МВА; 0,98 км; 190 п.м.; 1 шт.(прочие))	1,26	0	0,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220217	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,АС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 (1 км)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220221	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24227 - ТП-10/0,4 кВ № 13534, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, д.8, д.8 стр.2, д.8 стр.3, д.8 стр.4 (1,26 МВА; 0,68 км; 110 п.м.; 1 шт.(прочие))	1,26	0	0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220227	Строительство нового РП-10 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юннатов ул, влад.4 (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	
J_I-220577	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП10/0,4кВ №26178, от врезки в КЛ ТП 10/0,4кВ №13480 - ТП 10/0,4кВ №13481 до новой ТП 10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, влд.50А (1,26 МВА; 1,1 км; 70 п.м.; 1 шт.(прочие))	1,26	0	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220578	Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в направлении новых ВРУ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, влд.50А (0,96 км)	0	0	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220616	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, влад.3А, стр.1 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
J_I-220623	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №29267 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ №27845-ТП-10/0,4кВ №29267 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.3 (1,92 км; 180 п.м.)	0	0	1,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220927	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13610 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13610 до существующих КЛ, 7КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А (2 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ))	2	0	0,18	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	
J_I-220929	Строительство ТП-10/0,4 кВ (взамен ТП-10/0,4 кВ № 13408) с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (4,2 МВА; 0,57 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	4,2	0	0,57	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	
J_I-220933	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 294 до ВРЩ-0,4 кВ № 95957, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, д.38, стр.1 (0,16 км; 60 п.м.)	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220934	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ № 19015, до КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ № 19015 - ТП10/0,4 кВ № 20558, в тч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 (1,26 МВА; 1,4 км; 360 п.м.)	1,26	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220935	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 (0,4 км)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220936	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 1 (0,4 км)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220938	Строительство 4КЛ-6 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до КЛ напр. ТП-6/0,4 № 6545 - ТП-6/0,4 кВ № 6641, до ТП-6/0,4 кВ № 6545, до КЛ напр. ТП-6/0,4 № 6545 - ТП-6/0,4 кВ № 6537, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 (0,52 км; 140 п.м.)	0	0	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220939	Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,8	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
J_I-220943	Строительство ТП-10/0,4 кВ № 1 с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 1 до ближайшей стены здания в напр. ВРЩ-0,4 кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.998, р-н Красносельский, ул.Русаковская, д.2/1, стр.1,2 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
J_I-220944	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 2 до КЛ напр. ТП-10/0,4 кВ № 21214 - ТП-10/0,4 кВ № 21482, в т.ч. ПИР:г.Москва, кв.998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.6 (0,48 км; 190 п.м.)	0	0	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-220945	Строительство ТП-10/0,4 кВ № 2 с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 2 до ближайшей стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.6 (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
J_I-221000	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12948, до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12948 - ТП-10/0,4 кВ № 12947, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, влад.2 (0,6 км; 140 п.м.)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-221001	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до новых ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, влад.2 (0,8 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	
J_I-221002	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 13124 - ТП-10/0,4 кВ № 13128, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 (2 МВА; 1 км; 154 п.м.)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-221003	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.26 (0,6 км)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J_I-221004	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12548, до ТП-10/0,4 кВ № 12551, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, корп.2, влад.22 (1,26 МВА; 1,58 км; 464 кв.м.; 380 п.м.)	1,26	0	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

J_I-221007	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12683 до ВРЩ-0,4 кВ № 46582 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озёрная, д.18 (0,6 км; 60 п.м.)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221008	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12965, до ТП-10/0,4 кВ № 12977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А (1,26 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 680 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
J_I-221009	Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,2,3,5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А (1,44 км)	0	0	1,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221010	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 11710 - ТП-10/0,4 кВ № 11711, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 (1,26 МВА; 1,16 км; 240 п.м.)	1,26	0	1,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221011	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 (1,2 км)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221012	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16322 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (0,2 км)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221013	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16322 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (2 МВА; 14 шт.(РУ))	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
J_I-221014	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16322 дл существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (0,2 км)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221016	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 467 до ближайшей границы участка в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белореченская, влад. пресечение с ул.Белореченской и пр.пр. № 5384 (2,2 км; 220 п.м.)	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221017	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4467 с установкой трансформатора 1х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербинская, д.48А, стр.1-10 (0,4 МВА; 1 шт.(РУ))	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
J_I-221018	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 73 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.2 (1,08 км; 100 п.м.)	0	0	1,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221019	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4628 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.8 (0,2 км; 40 п.м.)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221020	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27936 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.9 (0,3 км; 60 п.м.)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221021	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12850 - ТП-10/0,4 кВ № 12851, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.20 (0,96 км; 120 п.м.)	0	0	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221022	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.20 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
J_I-221023	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12948, до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12948 - ТП-10/0,4 кВ № 12949, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Болотниковская, влад.43 (0,6 км; 220 п.м.)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221024	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Болотниковская, влад.43 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
J_I-221038	Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №18002 до новой ТП №2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №20802 до новой ТП №1, 2КЛ-10кВ от новой ТП №1 до новой ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 (4 МВА; 2 км; 739 кв.м.; 120 п.м.)	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221039	Реконструкция РТП-10/0,4кВ №18002 с установкой и наладкой ячеек №9 и №14, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
J_I-221040	Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РП-10кВ №16111-ТП-10/0,4кВ № 11411, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №11411, ТП-10/0,4кВ №15820, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (0,73 км; 90 п.м.)	0	0	0,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221117	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 (1,6 км)	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221270	Строительство 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10602 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 (0,287 км; 303 кв.м.)	0	0	0,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221272	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17442 до ВРЩ-0,4 кВ № 89469, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.11, корп.1 (0,36 км)	0	0	0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221276	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, влад.15 (1 км)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221278	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 22974, ТП-10/0,4 кВ № 22975, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 (1 км; 180 п.м.)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221279	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
J_I-221281	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25635 до ВРЩ-0,4 кВ № 118885 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, д.36, стр.2 (0,14 км)	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221290	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16813, №13524 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Царицыно, ул.Каспийская, вл.28, корп.4 (Южный административный округ) (2 МВА; 0,85 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0,85	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
J_I-221292	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ напр.РТП №18157 -ТП №19469 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6 ИТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Западное Дегунино, ул.Талдомская, напротив вл.1 (САО) (2 МВА;	2	0	2,04	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0

		2,04 км; 14 шт.(РУ); 58 п.м.; 2 шт.(прочие))														
	J_I-221294	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ напр.ТП №13626 - РТП №21112, ТП №13626 до нов.ТП, 18КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Тушино, ул.Туристская, вл.14, корп.1,2 (СЗАО) (2 МВА; 2,96 км; 14 шт.(РУ); 60 п.м.; 2 шт.(прочие))	2	0	2,96	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-221298	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №21311, №21783 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ новой ТП до ВРУ №1.1, 1.2, 2, 3, 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Бутово, ул.Феодосийская, вл.7, корп.1 (ЮЗАО) (1,26 МВА; 3,76 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие))	1,26	0	3,76	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-222894	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25523 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 (0,244 км; 31 кв.м.)	0	0	0,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-223001	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС №35 "Октябрьская" с расширением на две линейные ячейки (ПС-110 кВ Мичурино ОАО РЖД) (0,27 км; 2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.)	0	0	0,27	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-223379	Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №1135 (замена трансформатора), ПС 110/10 кВ №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Взгляднево2 этап (0,4 МВА; 0,01 км)	0,4	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-224028	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15312 до границ участка Заявителя, но не далее ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ведерников пер., д.9, стр.1 (0,32 км; 110 п.м.)	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-224354	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17413 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.10 (0,2 км; 70 п.м.)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-224664	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №24045 с установкой РМ-6 на яч.III, оборудовать и наладить 2 ячейки в РТП-10/0,4кВ №16180, 2КЛ-10кВ от яч.3 и яч.22 РТП-10/0,4кВ №16180 до ТП-10/0,4кВ № 24045, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, д.Мякинино (6 км; 5 шт.(РУ); 800 п.м.)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
	J_I-224788	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22018 луч А до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 137020, установка в ТП-10/0,4 кВ № 22018 1-го ШП, КЛ-0,4 кВ для подкл. ЯСН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.4/1 (0,25 км; 150 п.м.)	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-225037	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24306 Б до ВРЩ-0,4 кВ № 87339, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.6 (0,08 км; 28 п.м.)	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-225038	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направ. ТП № 12538 - ТП № 12537, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Тимирязевский, ул.Астрадамская, влад.9А (0,8 МВА; 0,92 км; 14 шт.(РУ); 236 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,8	0	0,92	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-225043	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11882 с установкой трансформаторов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. В.Масловка, д.10, стр.4 (0,8 МВА; 0,062 км)	0,8	0	0,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-225074	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13088 до ВРЩ-0,4 кВ № 55858, 55859, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул, дом № 13 (0,3 км; 60 п.м.)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-225238	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11700 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11700 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя в месте размещения вв. № 102798, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.24/2, стр.1 (2 МВА; 1,06 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие))	2	0	1,06	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-225451	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18775 с уст. тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-10 кВ, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 (2 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0,18	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-225453	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12982 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 (1,32 км; 120 п.м.)	0	0	1,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-225454	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12982 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12982 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 (2 МВА; 0,405 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0,405	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-225491	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 (0,68 км; 70 п.м.)	0	0	0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-225492	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 (2 МВА; 0,39 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0,39	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-225870	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25492 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, 14 местных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл. Ганецкого, д.1 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ))	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-226016	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 16025 - ТП-10/0,4 кВ № 22004, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.42, стр.1 (0,63 МВА; 0,2 км; 7 шт.(РУ); 30 п.м.; 1 шт.(прочие))	0,63	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
	J_I-226181	Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с тран-м 2х250 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 7, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.7, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП №205, ГНБ, РЛК, реклоузер, 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п.Фабрики им 1 Мая, д. 13 (0,5 МВА; 1,05 км; 1 шт.(реклоузер); 120 п.м.)	0,5	0	1,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	J_I-226182	Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с т-м 2х250кВА, от ВЛ-10кВ на КРУН-13-ТП №4428, ВЛ-10кВ фид.Л-10, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ(КРУН-13 ТП №4428) и от ВЛ-10кВ(фид. Л-10),ГНБ,РЛК,реклоузер, 2шт.,в т.ч.ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос.Десеновское, д.Яковлево (1,3 МВА; 0,72 км; 2 шт.(реклоузер); 60 п.м.)	1,3	0	0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	J_I-226192	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18206 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,14 км; 4 шт.(прочие))	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-226196	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24385 - ТП-10/0,4 кВ № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.29 (1,26 МВА; 0,56 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2	1,26	0	0,56	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0

		шт.(прочие))														
J_I-226412	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17302 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я ул. Марьиной Роши (0,6 км; 120 п.м.)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-226413	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14753 до ВРЩ-0,4кВ № 11358, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д.16 (0,06 км)	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-226417	Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4992 с установкой тр-ов 2х630кВА, 12КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4992 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.9, корп.1 (1,26 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,26	0	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
J_I-226584	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12745 до ближайшей точки сооружаемого объекта Заявителя (со стороны "старой" территории зоопарка), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, влад.1 (1,4 км; 180 п.м.)	0	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-226768	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25963 до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Уланский пер., д.13, стр.1 (0,25 км; 76 п.м.)	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-226811	Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС №426 110/10 кВ Марьино до СП-10 кВ № нов.1 и № нов.2, ГНБ, СП-10 кВ (реклоузер, 2шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", д. Середнево, уч. № VIII/1 (7,8 км; 2 шт.(реклоузер); 1 600 п.м.; 1 шт.(прочие))	0	0	7,8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
J_I-226874	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23387 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 (0,52 км; 300 п.м.)	0	0	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-226875	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22972 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Зюзино, ул.Одесская, влад.10 (0,9 км; 120 п.м.)	0	0	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227261	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29403 до границы участка Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А (0,6 км; 60 п.м.)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227262	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29403 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А (2 МВА; 0,14 км; 2 шт.(РУ))	2	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
J_I-227265	Строительство БКТП-10/0,4 кВ(5 шт.), 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП№22 до ТП№ нов.2,3, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.4, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.5, ГНБ, реклоузер (2 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 107, вл.1 (11,5 МВА; 8,56 км; 200 п.м.; 2 шт.(прочие))	11,5	0	8,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227267	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РП №152 до ТП №1524 ф.50 и ф 57, ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 и Т2,в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная (1,26 МВА; 0,54 км; 60 п.м.)	1,26	0	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227305	Строительство КТП-10/0,45 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 701 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ш. Москва-Архангельск, Завод Композитных материалов, д.1 (0,63 МВА; 0,07 км)	0,63	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227306	Реконструкция КЛ-10 кВ л.701 от ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ш. Москва-Архангельск, Завод Композитных материалов, д.1 (0,24 км)	0	0	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227318	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 уВ № 4 (СНТ "Зеленая Зона") до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона" (0,31 км)	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227319	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 26547 - ТП-10/0,4 кВ № 20749, 6КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, влад.11 (0,8 МВА; 2,3 км; 4 шт.(РУ); 300 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,8	0	2,3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
J_I-227397	Строительство КВЛ-6 кВтот КВЛ-6 кВ л. 774 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Фоминское, СНТ "Фоминское" (0,6 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227400	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29216 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д.1 (0,32 км; 60 п.м.)	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227401	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х400 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/04 кВ № 20356, до КЛ направ. ТП-10/0,4 кВ № 16341 - ТП-10/0,4 кВ № 20356, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красная Сосна, дом № Промзона 52 (0,4 МВА; 0,7 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,4	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
J_I-227402	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21479 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, сборок н/н, ТМ, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до существующих КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москв, Мжд Рижское 9-й км (2,5 МВА; 0,24 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	2,5	0	0,24	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
J_I-227658	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15266 до ВРЩ-0,4кВ № 84584, 84585, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Б, стр.1 (0,3 км; 120 п.м.)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227822	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1807 до ВРЩ № 24778, 24779, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.22 (0,22 км)	0	0	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227823	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19779 до ВРЩ № 96218, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.70, корпус 1 (0,24 км; 80 п.м.)	0	0	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227824	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (0,8 км; 58 п.м.)	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227828	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19862 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19862 до сущ. КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 19862Б - ВРЩ-0,4кВ № 132645 перевести в ТП-10/0,4кВ № 19862, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубная, д.33, стр.1 (2 МВА; 0,085 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	2	0	0,085	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
J_I-227943	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) (0,32 км; 60 п.м.)	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

J_I-227946	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до ближайшей стены здания в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 (0,4 км; 50 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-228051	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10921 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.12, стр.1 (0,6 км; 100 п.м.)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-228499	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19484, 13353 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр.пр.5004 (Полярный проезд) (1,4 км; 640 п.м.)	0	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-228503	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25676 до ближайшей стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.6А, стр.1 (0,32 км; 618 кв.м.)	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-228745	Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16942 до границ участка в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, № 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Орлово-Давыдовский пер., вл.2А, стр.1,2,3,4 (0,6 км; 180 п.м.)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-228748	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29469 от луча А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, вдоль берега р.Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда 2017 (0,84 км; 320 п.м.)	0	0	0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-228976	Строительство ТП 10/0,4кВ с тран-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением РТП 10037-ТП 22331, РТП 12234-ТП 22331 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22 (0,033 км; 70 кв.м.; 8 шт.(прочие))	0	0	0,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-228981	Строительство ТП-10кВ с установкой трансформаторов 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РП 12020 – ТП 12907, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 12020 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.16 (0,079 км; 280 кв.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-228986	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 17168 до нового ТП 2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, 21 км Варшавского ш. (0,054 км; 123 кв.м.; 54 п.м.)	0	0	0,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229070	Строительство 2-х РП-10 кВ, 24-х ТП-2х1600-10/0,4, КЛ-10 кВ от ячеек №510, №610 в РУ-10 кВ ПС №813 "Полет", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка (6 этап) (2 МВА)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229303	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20796 луч А и Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-д, д.47 (1,12 км; 120 п.м.)	0	0	1,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229305	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10338 луч А, луч Б до ближайшей границы участка в сторону ВРЩ №1, ВРЩ №2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наличная, вблизи д.5 (0,34 км; 92 п.м.)	0	0	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229312	Строительство БМКТП 2х630/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ ф.7 ПС №524 "Молчаново", отпайки КЛ-6 кВ от ф.5 ПС №524, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово (2 этап) (1,14 км; 2 шт.(РУ))	0	0	1,14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
J_I-229652	Реконструкция КТП-10/0,4 кВ -4099, ПС-110/10кВт № 264 № 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-229654	Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №200 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Советская ул, д. №73 Ю8-19-302-10389(607603) (0,63 МВА; 1 шт.(прочие))	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229693	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, д.19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 (0,4 км; 60 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-230358	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6859 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, д.23, стр.1 (1,2 км; 200 п.м.)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-230360	Строительство двух ячеек на разных с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 (2 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
K_I-135487	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15893 А,Б до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.10, с.Б (0,4 км)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-227947	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18261 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 (2 МВА; 0,33 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	2	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
K_I-227952	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16440 до ВРЩ № 84954, 84955, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.2, корп.2 (0,54 км; 240 п.м.)	0	0	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-228050	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10816 до ВРЩ № 80461, 80462, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, д.6, корп.2 (0,4 км; 200 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-228105	Строительство РП-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №813 110/10/6 "Полет" до РУ-10 кВ РП нов. №1, №2. 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП нов.№1 до РУ-10 кВ РП нов. №2., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Мешково (18,36 км; 28 шт.(РУ); 4 160 п.м.; 30 шт.(прочие))	0	0	18,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
K_I-228303	Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 16077 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 16077 до выводов 10 кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., д.36, д.28, стр 1,2 (3,2 МВА; 0,05 км; 2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	3,2	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
K_I-228335	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15805 с установкой блоков RM-6 с АВР-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (4 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
K_I-228501	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18868 с установкой 2 сборок на 14 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18868 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоданиловская наб., д.2, корпус 1, стр.2 (0,255 км; 2 шт.(прочие))	0	0	0,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-228502	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11931 (луч Б) до вводного устройства № 31946, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.75/9 (0,11 км; 60 п.м.)	0	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-228747	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 10724, врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 10724 - ТП № 10668 до нов. ТП, 3КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.3 (0,63 МВА; 1,64 км; 2 шт.(РУ); 560 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,63	0	1,64	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
K_I-228823	Реконструкция 4КЛ-10кВ,12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 (0,32 км)	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	K_I-228953	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15933 с установкой 2 комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15933 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8, корпус 1 (0,08 км; 2 шт.(прочие))	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-229507	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ напр. РП-10кВ № 14164 - ТП-10/0,4кВ № 26795, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мурманский проезд, д.10 (0,8 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,8	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-229518	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 106136 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лялин пер., д.3, стр.3 (0,2 км; 200 п.м.)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-229650	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6553 до ВРЩ-0,4кВ вв. № 88273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.1, корпус 2 (0,44 км; 280 п.м.)	0	0	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-229690	Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от 2КЛ напр. ТП 25946 - ТП 25948 до ТП-10/0,4кВ № новая, 8КЛ-0,4кВ от ТП до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ермакова Роща, вл.3 (1,26 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 184 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-230536	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16273 до ВРЩ-0,4 кВ № 41748, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.11, корп.1 (0,3 км; 160 п.м.)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-230790	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20463 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Паустовского, вл.6, корп.2 (0,32 км; 128 п.м.)	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-230791	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20798 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, вл.24, соор.24 (2,8 км; 1 300 п.м.)	0	0	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-231071	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29254 с установкой 2 комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29254 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, д.32, соор.1 (0,08 км; 2 шт.(прочие))	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-231073	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29256 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вернисажная, д.2Б, соор.1 (2 МВА; 1 шт.(прочие))	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-231306	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 22320 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Саратовский проезд, д.4, стр.1 (0,2 км; 40 п.м.)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-231391	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, влад.1А (0,14 км; 60 п.м.)	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-231392	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16359 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, влад.1А (1,26 МВА; 0,12 км; 14 шт.(РУ))	1,26	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	K_I-231569	Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10кВ до РУ-10кВ ТП №нов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП№21,ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от НН РУ-0,4кВ ТП №нов.Т1,Т2,Т1 и Т2 до ВРУ-0,4кВ ОС, в т.ч.ПИР, г. Москва,ТиНАО, пос.Внуковское, п.Внуково, ул.Полевая,д.4 (0,8 МВА; 2,52 км; 170 п.м.; 1 т.у.)	0,8	0	2,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-231571	Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП№95 до РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Говорова, ул. Центральная (0,8 МВА; 1,68 км; 120 п.м.; 1 т.у.)	0,8	0	1,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-231736	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10675 до ВРЩ-0,4 кВ № 20719, 20720, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куусинена, д.7, корп.2 (0,26 км; 120 п.м.)	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-231737	Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 14040 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, дом № Остановочный пункт Сколково (3,4 км; 700 п.м.)	0	0	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-231765	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП №34, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, Крекшино, ул. Железнодорожная 2-я ул, 50:26:0000000:273. (1,24 км; 180 п.м.)	0	0	1,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-232160	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направл. ТП 15215 - ТП 15217, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до нов. ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжский б-р, влад.8 (0,8 МВА; 3,4 км; 4 шт.(РУ); 500 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,8	0	3,4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-232649	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14546 - ТП-10/0,4кВ № 17593, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, остановочный пункт Матвеевское (0,8 км; 14 шт.(РУ); 120 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	K_I-232809	Реконструкция ВЛ 35 кВ Мытищи - Тяговая (Северная,Южная) (1,7 км)	0	0	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-232817	Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17109 с установкой 2 щитов ЩО-70 с рубильниками до 630А, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, д.43 (0,14 км; 2 шт.(прочие))	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-233185	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х630 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27655 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.32, корп.23 (0,63 МВА; 0,375 км; 2 шт.(РУ); 150 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,63	0	0,375	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	K_I-233290	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13517 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.7, стр.8 (0,3 км; 120 п.м.)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-233293	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10983 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до суш. КЛ, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.5, стр.8 (1,26 МВА; 0,255 км; 14 шт.(РУ))	1,26	0	0,255	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	K_I-233441	Строительство СП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л. 515 ПС № 420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Транспортный проезд (0,625 км; 1 шт.(реклоузер); 400 п.м.)	0	0	0,625	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	K_I-233452	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 22757, до КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ №	0,8	0	0,92	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0

		18083 - ТП-10/0,4 кВ № 22757, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 (0,8 МВА; 0,92 км; 4 шт.(РУ); 220 п.м.; 3 шт.(прочие))														
	K_I-233589	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14193 до ТП-10/0,4кВ "корп.934" с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А (1,26 МВА; 3 км; 4 шт.(РУ); 150 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-233590	Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 14193 с установкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	K_I-233592	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29243 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.23 (0,8 МВА; 1 шт.(прочие))	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-233593	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 17271, КЛ-10кВ напр.ТП № 17271 - ТП № 17270 в сторону ТП № 17270, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, владение 25а (0,8 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 640 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,8	0	2,8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-233755	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28995 - ТП-10/0,4 № 26355, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спортивная (1,26 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 220 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-233920	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14357, ТП-10/0,4кВ № 10998, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Магистральный тупик, вл.6а (1,26 МВА; 1,96 км; 4 шт.(РУ); 560 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	1,96	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-233944	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15349, № 15609, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-1, ВРЩ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Мытищинская ул., д.5 (0,8 МВА; 1,7 км; 4 шт.(РУ); 680 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,8	0	1,7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-233946	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1599 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, подмостовое пространство (внутренняя сторона) (0,14 км; 56 п.м.)	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-233947	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 (луч А и Б) до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.4, стр.7,8 (0,4 км; 80 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-233948	Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2918 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до существующих КЛ-6кВ, 11КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.4, стр.7,8 (1,26 МВА; 0,62 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,26	0	0,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
	K_I-234503	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28394 до ближайшей стены здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 28394, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хилков пер., д.1А (0,4 км; 140 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-234588	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29645, РТП-10/0,4кВ № 28176 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.116, з/у 19 (2 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 960 п.м.; 3 шт.(прочие))	2	0	2,8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-234589	Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 28176 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.116, з/у 19 (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	K_I-234590	Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11а, з/у 19 (0,9 км)	0	0	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-234592	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр.ТП 15440А - ТП 25094А, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.6 (0,63 МВА; 0,64 км; 2 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,63	0	0,64	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	K_I-234593	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 28312 - ТП № 28417, 6КЛ-0,4кВ напр.нов.ТП - ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя до ближ. стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люб.поля аэр., кв.15а (0,8 МВА; 4,08 км; 4 шт.(РУ); 360 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,8	0	4,08	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-234681	Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 19518) до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19518, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19518 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.5, стр.1 (0,06 км; 40 п.м.; 1 шт.(прочие))	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-234682	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17940 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.39 (0,34 км; 40 п.м.)	0	0	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-234966	Реконструкция ВЛ-110кВ Лаговская-Полиграф-1 (ВЛ 110 кВ Лаговская - Никоново; Никоново- Столбовая) (34 км; 2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 23 200 п.м.; 2 т.у.; 40 шт.(прочие))	0	0	34	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-235055	Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 А и Б до стены фасада здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 18724, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 (0,96 км; 116 п.м.)	0	0	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-235056	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18724 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 (2 МВА; 0,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	K_I-235068	Строительство КТП-6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ направлением ПСС №20-ТП №458-10/0,4 кВ, ТП №379-10/0,4 кВ ТП №458, 2КЛ-0,4 кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №нов.Т1, Т2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, влад.3 (1,26 МВА; 1,43 км; 50 п.м.)	1,26	0	1,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-235069	Строительство КРУН-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП-135 до нов. КРУН,ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, 39 кв-л, КНС Прокшино (6 км; 2 шт.(РУ); 600 п.м.)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	K_I-235099	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13967 до стены здания Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград,	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4807-й проезд, д.2, стр.2 (0,7 км; 70 п.м.)														
	K_I-235245	Реконструкция КТП-6/0.4 кВ-461 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №228 110/6 кВ "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ивошино, тер. СНТ "Солнечное" (0,16 МВА)	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-235253	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27269 - ТП-10/0,4кВ № 27987, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, владение 2 (1,26 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 160 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-235452	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13383 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 13383), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Виллойская, вл.5 (0,7 км; 400 п.м.)	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-235663	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26916 до границы участка Заявителя (в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская (1,52 км; 160 п.м.)	0	0	1,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-235688	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 11533 - ТП № 12838, РТП № 10062, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ. стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 (1,26 МВА; 4 км; 4 шт.(РУ); 500 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-236155	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15897 А,Б до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Черняховского, д.9, корп.1 (0,3 км; 120 п.м.)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-236347	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22402 (луч А или Б) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.14-я Парковая, д.4Б (0,2 км; 40 п.м.)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-236536	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18231 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.10 (0,5 км; 400 п.м.)	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-236692	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29642 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер. г.Некрасовка, з/у 5 (1,4 км; 140 п.м.)	0	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-236817	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3963 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.3, стр.3 (0,4 км; 160 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-236818	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12129, ТП-10/0,4кВ № 21958 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, корп.2 (3,2 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	3,2	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-236860	Строительство новой ТП тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27907 - ТП 20782, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя в напр.нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.16, корп.1, стр.1,2 (1,26 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-236865	Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. ЛЛ-1 с РП-10 кВ №1 до границ участка Заявителя, закрытые переходы методом ГНБ, СП-10кВ (Реклоузер) в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское, д. Филино, тер ДНП Полесье; 77:22:0030426:2623. (0,65 км; 1 шт.(реклоузер); 30 п.м.)	0	0	0,65	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	K_I-236975	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11860 до ВРЩ-0,4кВ № 88113 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, д.27, стр.2 (0,54 км; 70 п.м.)	0	0	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-237234	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10518 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Карачаровская, д.11 (0,26 км; 120 п.м.)	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-237298	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 17577 до стены здания (со стороны ТП № 4445), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.56/2, стр.2 (0,8 км; 80 п.м.)	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-237442	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 22051 - ТП № 22678, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1,2 (0,8 МВА; 1,72 км; 4 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,8	0	1,72	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-237443	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.8 (0,2 км; 240 п.м.)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-237468	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр.ТП 28704 - ТП 27936, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в направлении ВРЩ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проект-ый проезд № 6368 (1,26 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-237474	Строительство РП-10кВ объекта с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-536, РКЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до РТП-10кВ - 12256 (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.12 (0,18 км; 980 кв.м.)	0	0	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-237606	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 12275 - ТП № 25640, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.27, корп.1 (1,26 МВА; 1,76 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	1,76	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-237609	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до РКЛ-10кВ напр.ТП 14976 - ТП 18895, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, корп.36 (0,8 МВА; 1,8 км; 4 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,8	0	1,8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-237897	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17991 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, вл.45 (1,6 км; 200 п.м.)	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-237899	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 26831 - РТП № 21181, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.40 (1,26 МВА; 1,8 км; 4 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	1,8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-237901	Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1017 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Татарская, д.20, стр.1 (0,12	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		км; 180 п.м.)														
	K_I-237950	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14686 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 (2 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0,18	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	K_I-237951	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20254 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18 (1,6 км; 160 п.м.)	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-238015	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новойТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 12212 - ТП № 14657, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., д.6А (0,8 МВА; 2,24 км; 4 шт.(РУ); 160 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,8	0	2,24	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-238189	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1544 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Потаповский пер., д.6, стр.1 (0,4 км; 100 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-238191	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6805 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская, д.16, стр.3 (0,6 км; 100 п.м.)	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-238349	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26498 до ближайшей границы участка Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.327 (0,4 км; 40 п.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-238354	Реконструкция РП-10 кВ - 3118 (установка 2 ячеек), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	K_I-238389	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 10731-ТП № 10732, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания со стороны новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.37-39 (0,8 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 100 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,8	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	K_I-238529	Строительство РП-10 кВ(№2), 2КЛ-10 кВ от яч.208, 315 РУ-10 кВ ПС 677 до Теплый Стан до яч.РУ-10 кВ РП-10 кВ (№2), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Саларьево: 77:17:0110205:9542 (16 км; 34 шт.(РУ); 2 150 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0
	Общий итог		841,063	0	490,652	0	28	0	9	0	26	0	1280	0	151	0

Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества													
	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	МВ×А план	МВ×А факт	км ЛЭП план	км ЛЭП факт	ячейки РУ 20кВ, шт. план	ячейки РУ 20кВ, шт. факт	ячейки РУ 10кВ, шт. план	ячейки РУ 10кВ, шт. факт	ячейки РУ 6кВ, шт. план	ячейки РУ 6кВ, шт. факт	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	E_I-106642	Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 4РКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до врезки напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 шт.(прочие))	2	0	0,754	0	0	0	2	0	0	0	
	H_I-155070	Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -20011 – ТП 10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,126	0	1,2	0	0	0	14	0	0	0	
	H_I-163162	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.)	5	0	1	0	0	0	14	0	0	0	
	H_I-163482	Строительство нов.ТП-10кВ с тр-рами 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10942 - ТП 20990, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до ТП 10942, 12КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.42, стр.2 (2,5 МВА; 0,991 км; 4 шт.(РУ); 137 кв.м.; 4 шт.(прочие))	2,5	0	0,991	0	0	0	4	0	0	0	
	H_I-196765	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 (1,26 МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие))	1,26	0	0,146	0	0	0	0	0	2	0	
	H_I-201403	Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 352 п.м.)	5	0	2,637	0	4	0	0	0	0	0	
	H_I-202488	Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для секций 10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
	I_I-193433	Реконструкция ЦРП-10 кВ №18 (расширение 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ с установкой по 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч. 12 (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
	I_I-202906	Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 шт.(прочие))	3,2	0	0,528	0	0	0	22	0	0	0	

	I_I-203777	Реконструкция ТП-10/04 кВ №236, демонтаж тр-ра 400 кВА, установка трансформатора ТМГ -630 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, ТиНАО,поселок Чириково (пескобаза) (1,26 МВА; 0,053 км)	1,26	0	0,053	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-204738	Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 км)	0	0	0,063	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-204923	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-206463	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20865 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея (0,162 км; 1 кв.м.)	0	0	0,162	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-207009	Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	I_I-207289	Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15500,ТП-10/0,4 кВ № 15292 до нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие))	2	0	1,04	0	0	0	4	0	0	0
	I_I-208110	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.)	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-208545	Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино (0,4 МВА; 0,06 км)	0,4	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-208562	Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 кВ от яч. №29 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км)	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-211756	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.)	0	0	0,479	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-211757	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12685 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (2 МВА; 0,372 км; 14 шт.(РУ); 276 кв.м.; 3 шт.(прочие))	2	0	0,372	0	0	0	14	0	0	0
	I_I-213017	Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	I_I-214221	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.)	0	0	1,311	0	0	0	0	0	0	0
	I_I-219608	Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	4,8	0	2,19	0	8	0	0	0	0	0
	I_I-219760	Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. РТП11199–РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие))	0	0	5,785	0	0	0	18	0	0	0
	J_I-214970	Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ОТС в ТПУ МК МЖД «Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.)	0	0	2,399	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-215721	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 (2,1 км; 250 п.м.)	0	0	2,1	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-215836	Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 944 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороносское, с. Покровское (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	J_I-216500	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №22389 до новых ВРЩ-0,4 кВ №1 (жилой дом), №2 (нежилые помещения), №3 (автостоянка) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.26, корп.6 (1,5 км; 174 п.м.)	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-216502	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.)	0	0	0,633	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-216556	Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	J_I-216950	Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новошукшинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км)	0	0	1,512	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-217426	Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер))	0	0	1,76	0	0	0	1	0	0	0
	J_I-217428	Строительство КЛ-10 кВ, 1 шт. от ячейки в РП №108, ГНБ, КЛ-10 кВ, 1 шт. от ВЛ-10 кВ фид. 16, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (0,95 км; 100 п.м.)	0	0	0,95	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-217430	Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	J_I-217581	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 19108 до нового ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, влад.18 (2,64 км; 116 п.м.)	0	0	2,64	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-217810	Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 км; 30 п.м.)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-218137	Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куrowsкая ": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куrowsкое, ул. Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

	J_I-218354	Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой транс-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (0,63 МВА)	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-218390	Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие))	4,5	0	5,8	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-218937	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 шт.(реклоузер); 130 п.м.)	0	0	1,94	0	0	0	2	0	0	0
	J_I-219895	Строительство ТП-400/10/0,4кВ с транс-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Кранная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км)	0,25	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-220228	Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	3,035	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-220407	Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 км; 30 п.м.)	1,26	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-221041	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	3,2	0	0	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-221199	Строительство ТП-400/10/0,4кВ с транс-ми 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-630кВА/10/0,4кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясеневая (0,5 МВА; 0,02 км)	0,5	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-221345	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка (0,3 км)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-221570	Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разь-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие))	0,25	0	0,522	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-224360	Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 340 п.м.)	5,7	0	2,5	0	0	0	28	0	0	0
	J_I-225040	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.27 (0,15 км; 96 кв.м.)	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-225788	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП 10296 - ТП 14346, ТП 10296 - ТП 10367, ТП 10296 - ТП 10365, ТП 14316 - ТП 23263, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовс (7,03 МВА; 1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 085 кв.м.; 180 п.м.; 1 шт.(прочие))	7,03	0	1,32	0	0	0	16	0	0	0
	J_I-226027	Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Свитино, СНТ "Им. 70-летия ВЛКСМ" (0,8 км)	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-226190	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,1 км)	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-226304	Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транс-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных ячеек в РУ-6 кВ на ячейки с вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 шт.(РУ))	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	J_I-227825	Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	2	0	0,06	0	0	0	14	0	0	0
	J_I-228343	Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ "Родничек" и СТ "Полянка" (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	J_I-228751	Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 654 и РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 936 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, корпус 1, влад.21 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	J_I-229004	Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.)	0	0	6,724	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-229068	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (1,2 км; 120 п.м.)	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0
	J_I-229888	Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА. Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие))	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-231570	Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	K_I-233120	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, остановочный пункт Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	2,4	0	0	0	0	0	14	0
	K_I-233914	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	2,8	0	0	0	4	0	0	0

	K_I-236523	Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	K_I-236751	Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	K_I-236836	Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в ЗТП №1283 заменить 7 ячеек на ячейки типа ЦО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ))	1,26	0	0	0	0	0	0	0	7	0
	K_I-237314	Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-10/0,4кВ № 14,ТП-10/0,4кВ № 15 с тр-ми 2х1250кВА, 14КЛ-10кВ, 44КЛ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР : г.Москва, район Левобережный, мкр.2Г, корп.17,18,19 (10,139 км; 1 283 кв.м.)	0	0	10,139	0	0	0	0	0	0	0
	K_I-237479	Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены трансформаторов тока в яч.№ 5 в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1. (3 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	K_I-237902	Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Общий итог		61,246	0	76,225	0	14	0	213	0	34	0

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества																			
Идентификатор инвестиционног о проекта	Наименование инвестиционного проекта	МВ×А план	МВ×А факт	км ВЛ 1-цеп план	км ВЛ 1-цеп факт	км КЛ план	км КЛ факт	ячейки РУ 20кВ, шт.	ячейки РУ 20кВ, шт.	ячейки РУ 10кВ, шт. план	ячейки РУ 10кВ, шт.	ячейки РУ 6кВ, шт.	ячейки РУ 6кВ, шт.	кв.м. план	кв.м. факт	п.м. план	п.м. факт	прочие, шт. план	прочие, шт. факт
1	2	3	4	7	8	11	12	19	20	21	22	23	24	27	28	29	30	33	34
E_I-106642	Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 4РКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до врезки напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 шт.(прочие))	2	0	0	0	0,754	0	0	0	2	0	0	0	590	0	0	0	3	0
H_I-155070	Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ - 20011 – ТП 10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,126	0	0	0	1,2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0
H_I-163162	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.)	5	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	50	0	0	0
H_I-163482	Строительство нов.ТП-10кВ с тр-рами 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10942 - ТП 20990, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до ТП 10942, 12КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.42, стр.2 (2,5 МВА; 0,991 км; 4 шт.(РУ); 137 кв.м.; 4 шт.(прочие))	2,5	0	0	0	0,991	0	0	0	4	0	0	0	137	0	0	0	4	0
H_I-196765	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 (1,26 МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие))	1,26	0	0	0	0,146	0	0	0	0	0	2	0	204	0	0	0	4	0
H_I-201403	Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 352 п.м.)	5	0	0	0	2,637	0	4	0	0	0	0	0	558	0	352	0	0	0
H_I-202488	Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для секций 10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	25	0
I_I-193433	Реконструкция ЦРП-10 кВ №18 (расширение 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ с установкой по 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч. 12 (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-202906	Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 шт.(прочие))	3,2	0	0	0	0,528	0	0	0	22	0	0	0	229	0	0	0	2	0
I_I-203777	Реконструкция ТП-10/04 кВ №236, демонтаж тр-ра 400 кВА, установка трансформатора ТМГ -630 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, ТиНАО,поселок Чириково (пескобаза) (1,26 МВА; 0,053 км)	1,26	0	0,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-204232	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 17588 с установкой сборок на 12 присоединений, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, влад.19-21 (2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
I_I-204738	Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 км)	0	0	0,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-204923	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА)																		
I_I-206463	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20865 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея (0,162 км; 1 кв.м.)	0	0	0	0	0,162	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
I_I-207009	Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-207289	Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15500,ТП-10/0,4 кВ № 15292 до нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие))	2	0	0	0	1,04	0	0	0	4	0	0	0	1216	0	0	0	3	0
I_I-208110	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.)	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	247	0	0	0	0	0
I_I-208545	Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино (0,4 МВА; 0,06 км)	0,4	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-208562	Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 кВ от яч. №29 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км)	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-211756	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.)	0	0	0	0	0,479	0	0	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0
I_I-211757	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12685 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (2 МВА; 0,372 км; 14 шт.(РУ); 276 кв.м.; 3 шт.(прочие))	2	0	0	0	0,372	0	0	0	14	0	0	0	276	0	0	0	3	0
I_I-213017	Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-214221	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.)	0	0	0	0	1,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0
I_I-219608	Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	4,8	0	0	0	2,19	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
I_I-219760	Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. РТП11199–РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие))	0	0	0	0	5,785	0	0	0	18	0	0	0	1844	0	0	0	18	0
J_I-214970	Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ОТС в ТПУ МК МЖД «Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.)	0	0	0	0	2,399	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
J_I-215721	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 (2,1 км; 250 п.м.)	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
J_I-215836	Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 944 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороносое, с. Покровское (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
J_I-216500	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №22389 до новых ВРЩ-0,4 кВ №1 (жилой дом), №2 (нежилые помещения), №3 (автостоянка) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.26, корп.6 (1,5 км; 174 п.м.)	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0
J_I-216502	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.)	0	0	0	0	0,633	0	0	0	0	0	0	0	316	0	0	0	0	0
J_I-216556	Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-216950	Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новошукинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км)	0	0	0	0	1,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-217426	Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	1,76	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-217428	Строительство КЛ-10 кВ, 1 шт. от ячейки в РП №108, ГНБ, КЛ-10 кВ, 1 шт. от ВЛ-10 кВ фид. 16, в	0	0	0	0	0,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

	т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (0,95 км; 100 п.м.)																		
J_I-217430	Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
J_I-217581	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 19108 до нового ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, влад.18 (2,64 км; 116 п.м.)	0	0	0	0	2,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0
J_I-217810	Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 км; 30 п.м.)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
J_I-218137	Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская ": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
J_I-218354	Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (0,63 МВА)	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-218390	Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие))	4,5	0	0	0	5,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	2	0
J_I-218937	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 шт.(реклоузер); 130 п.м.)	0	0	0,04	0	1,9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	130	0	0	0
J_I-219895	Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км)	0,25	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-220228	Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	0	0	3,035	0	0	0	14	0	0	0	1832	0	218	0	3	0
J_I-220407	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 км; 30 п.м.)	1,26	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
J_I-221041	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	3,2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0
J_I-221199	Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-ми 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-630кВА/10/0,4кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясенева (0,5 МВА; 0,02 км)	0,5	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221345	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка (0,3 км)	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-221570	Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛН-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие))	0,25	0	0,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
J_I-224360	Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 340 п.м.)	5,7	0	0	0	2,5	0	0	0	28	0	0	0	0	0	340	0	0	0
J_I-225040	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.27 (0,15 км; 96 кв.м.)	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
J_I-225788	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП 10296 - ТП 14346, ТП 10296 - ТП 10367, ТП 10296 - ТП 10365, ТП 14316 - ТП 23263, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовс (7,03 МВА; 1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 085 кв.м.; 180 п.м.; 1 шт.(прочие))	7,03	0	0	0	1,32	0	0	0	16	0	0	0	4085	0	180	0	1	0
J_I-226027	Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Свитино, СНТ "Им. 70-летия ВЛКСМ" (0,8 км)	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-226190	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,1 км)	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

J_I-226304	Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транс-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных ячеек в РУ-6 кВ на ячейки с вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 шт.(РУ))	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227825	Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	2	0	0	0	0,06	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	3	0
J_I-228343	Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ "Родничек" и СТ "Полянка" (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
J_I-228751	Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 654 и РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 936 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, корпус 1, влад.21 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
J_I-229004	Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.)	0	0	0	0	6,724	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0
J_I-229068	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (1,2 км; 120 п.м.)	0	0	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
J_I-229888	Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА. Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие))	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
K_I-231570	Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
K_I-233120	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, остановочный пункт Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	2,4	0	0	0	0	0	14	0	0	0	360	0	2	0
K_I-233914	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,26	0	0	0	2,8	0	0	0	4	0	0	0	0	0	700	0	3	0
K_I-236523	Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
K_I-236751	Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-236836	Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в ЗТП №1283 заменить 7 ячеек на ячейки типа ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ))	1,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
K_I-237314	Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-10/0,4кВ № 14,ТП-10/0,4кВ № 15 с тр-ми 2х1250кВА, 14КЛ-10кВ, 44КЛ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР : г.Москва, район Левобережный, мкр.2Г, корп.17,18,19 (10,139 км; 1 283 кв.м.)	0	0	0	0	10,139	0	0	0	0	0	0	0	1283	0	0	0	0	0
K_I-237479	Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены трансформаторов тока в яч.№ 5 в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1. (3 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-237902	Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Общий итог		61,246	0	0,978	0	75,247	0	14	0	213	0	34	0	13767	0	4330	0	94	0

Объекты, поставленные введенные до 01.01.2020																		
Идентификатор инвестиционн о проекта	Наименование инвестиционного проекта	км КЛ план	км КЛ факт	ячейки РУ 220кВ, шт. план	ячейки РУ 220кВ, шт. факт	ячейки РУ 110кВ, шт. план	ячейки РУ 110кВ, шт. факт	ячейки РУ 20кВ, шт. план	ячейки РУ 20кВ, шт. факт	ячейки РУ 10кВ, шт. план	ячейки РУ 10кВ, шт. факт	кв.м. план	кв.м. факт	т.у., шт. план	т.у., шт. факт	прочие, шт. план	прочие, шт. факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
E_I-103010	Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ (762,03 МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 476 кв.м.; 58 шт.(прочие))	1,174	0	9	0	22	0	50	0	78	0	6476	0	0	0	56	35	

Объекты, реализация которых запланирована на 2021 год и позже			
Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	прочие, шт. план	прочие, шт. факт
1	2	3	4
I_P-002177	Приобретение Бензиновый генератор DAEWOO GDA 7500E (6 кВт, 220 В, электро/ручной тип запуска, с блоком АВР, 80 кг) для нужд филиала ЗЭС (ОИМ 2018-2023) (75 шт.(прочие))	75	0
J_P-003052	Приобретение беспилотного летательного аппарата DJI Mavic 2 Enterprise (8 шт.(прочие))	8	0
J_P-003060	Приобретение ячейки К-12 с вакуумным выключателем 630 А (2 шт.(прочие))	2	0
J_P-003069	Приобретение бензопилы (20 шт.(прочие))	20	0
J_P-003071	Приобретение указателя повреждения кабеля УПК-04М (8 шт.(прочие))	8	0
J_P-003079	Приобретение динамометра ЭД-РМ (6 шт.(прочие))	6	0
J_P-003080	Приобретение поискового комплекта КП-500К (3 шт.(прочие))	3	0
J_P-003081	Приобретение комплекта индикаторов повреждения участка воздушной линии ИПВЛ FI-3F1F без установочного комплекта (62 шт.(прочие))	62	0
J_P-003083	Приобретение лебёдки ЛТА-5/50 (1 шт.(прочие))	1	0
J_P-003084	Приобретение лебёдки ЛТА-5 (1 шт.(прочие))	1	0
J_P-003085	Приобретение домкрата кабельного ДК-10ГМП (1 шт.(прочие))	1	0
J_P-003086	Приобретение токоизмерительные клещей Fluke 355 (6 шт.(прочие))	6	0
J_P-003096	Приобретение сетевого хранилища (дисковая полка, 8GB DDR3, BBU, IN, 1000GM SATA) (1 шт.(прочие))	1	0
J_P-003097	Приобретение источника бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 3000 XLI (1 шт.(прочие))	1	0
J_P-003098	Приобретение АРМ (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, акустическая система) HP 290 G1 1QN73EA (1 шт.(прочие))	1	0
J_P-003099	Приобретение НИКС Сервера RM iS9000B/pro2U (S92422Bi): 2 x Xeon E5-2630V3 / 64 Гб / 2 x 200 Гб SSD RAID (2 шт.(прочие))	2	0
J_P-003100	Приобретение сервера Aquarius Srv T50 D25 (2 шт.(прочие))	2	0
J_P-003105	Приобретение аппарата Прорыв-Т-А (9 шт.(прочие))	9	0
Общий итог		209	0

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества											
Идентификатор инвестиционн о проекта	Наименование инвестиционного проекта	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторо в на подстанциях, не связанного с осуществлением технологическог о присоединения к электрическим сетям (п ΔРтр) уровнем высшего напряжения 10 кВ	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторо в на подстанциях в рамках осуществления технологическог о присоединения к электрическим сетям (п ΔРтп_тр) уровнем высшего напряжения 20 кВ	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторо в на подстанциях в рамках осуществления технологическог о присоединения к электрическим сетям (п ΔРтп_тр) уровнем высшего напряжения 10 кВ	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторо в на подстанциях в рамках осуществления технологическог о присоединения к электрическим сетям (п ΔРтп_тр) уровнем высшего напряжения 6 кВ	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи , не связанного с осуществлением технологическог о присоединения к электрическим сетям (п ΔLлэп) уровнем высшего напряжения 10 кВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E_I-106642	Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 4РКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до врезки напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
H_I-155070	Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -20011 – ТП 10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0,126	0	0	0	0	0
H_I-163162	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
H_I-196765	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 (1,26 МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0,46	0	0	0
H_I-201403	Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 352 п.м.)	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
H_I-202488	Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для секций 10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-202906	Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	1,2	0	0	0	0	0
I_I-204738	Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-204923	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в 0,8 МВА)	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0
I_I-207009	Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-207289	Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15500,ТП-10/0,4 кВ № 15292 до нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
I_I-208110	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-208545	Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино (0,4 МВА; 0,06 км)	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0

I_1-208562	Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 кВ от яч. №29 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_1-211756	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_1-213017	Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_1-214221	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_1-219608	Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	4,8	0	0	0	0	0	0
I_1-219760	Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. РТП11199–РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-214970	Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ОТС в ТПУ МК МЖД «Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-215721	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 (2,1 км; 250 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-216502	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-216556	Реконструкция ПС-110/35/10кВ Куныя (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-216950	Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новошукинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-217426	Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-217430	Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-217810	Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 км; 30 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-218137	Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская ": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-218354	Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (0,63 МВА)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-218390	Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	4,5	0	0	0	0
J_1-218937	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 шт.(реклоузер); 130 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-219895	Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Кранная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км)	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0
J_1-220228	Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	1,26	0	0	0	0
J_1-220407	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 км; 30 п.м.)	0	0	0	0	1,26	0	0	0	0
J_1-221041	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	3,2	0	0	0	0
J_1-221345	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка (0,3 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-221570	Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разь-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0
J_1-224360	Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 340 п.м.)	0	0	0	0	5,7	0	0	0	0
J_1-225040	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.27 (0,15 км; 96 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-225788	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП 10296 - ТП 14346, ТП 10296 - ТП 10367, ТП 10296 - ТП 10365, ТП 14316 - ТП 23263, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовс (7.03 МВА;	7,03	0	0	0	0	0	0	1,02	0

	1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 085 кв.м.; 180 п.м.; 1 шт.(прочие))										
J_I-226027	Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Свитино, СНТ "Им. 70-летия ВЛКСМ" (0,8 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-226190	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,1 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-226304	Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транс-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных ячеек в РУ-6 кВ на ячейки с вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227825	Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	1,2	0	0	0	0	0
J_I-228343	Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ "Родничек" и СТ "Полянка" (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229004	Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229068	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (1,2 км; 120 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229888	Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА. Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-231570	Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-233120	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, остановочный пункт Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-233914	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	1,26	0	0	0	0	0
K_I-236523	Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-236751	Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-236836	Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в ЗТП №1283 заменить 7 ячеек на ячейки типа ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ))	0	0	0	0	1,26	0	0	0	0	0
K_I-237479	Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены трансформаторов тока в яч.№ 5 в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1. (3 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-237902	Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий итог		7,03	0	9,8	0	30,766	0	0,86	0	1,02	0

Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества													
Идентификатор инвестиционно го проекта	Наименование инвестиционного проекта	Показатель увеличения протяженности линий электропередач и, не связанного с осуществлением технологическо го присоединения к электрическим сетям (п ΔLлэп) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ		Показатель увеличения протяженности линий электропередач и в рамках осуществления технологическо го присоединения к электрическим сетям (п ΔLтп_лэп) уровнем высшего напряжения 20 кВ		Показатель увеличения протяженности линий электропередач и в рамках осуществления технологическо го присоединения к электрическим сетям (п ΔLтп_лэп) уровнем высшего напряжения 10 кВ		Показатель увеличения протяженности линий электропередач и в рамках осуществления технологическо го присоединения к электрическим сетям (п ΔLтп_лэп) уровнем высшего напряжения 6 кВ		Показатель увеличения протяженности линий электропередач и в рамках осуществления технологическо го присоединения к электрическим сетям (п ΔLтп_лэп) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ		Показатель максимальной мощности присоединяемы х потребителей электрической энергии (тп Спотр)	
		Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
E_I-106642	Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 4РКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до врезки напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	0,754	0	0	0	0	0	1	0
H_I-155070	Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -20011 – ТП 10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0,749	0
H_I-163162	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,523	0
H_I-196765	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 (1,26 МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32	0
H_I-201403	Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 352 п.м.)	0	0	2,637	0	0	0	0	0	0	0	2,198	0
H_I-202488	Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для секций 10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,876	0
I_I-202906	Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,37	0
I_I-204738	Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 км)	0	0	0	0	0,063	0	0	0	0	0	0,28	0
I_I-204923	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,212	0
I_I-207009	Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115	0
I_I-207289	Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15500,ТП-10/0,4 кВ № 15292 до нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	1,04	0	0	0	0	0	1,09	0
I_I-208110	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0
I_I-208545	Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино (0,4 МВА; 0,06 км)	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0,4	0

I_I-208562	Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 кВ от яч. №29 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км)	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	7,2997	0
I_I-211756	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,479	0	0,3	0
I_I-213017	Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,6	0
I_I-214221	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.)	0	0	0	0	1,311	0	0	0	0	0	2,67	0
I_I-219608	Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	2,19	0	0	0	0	0	0	0	7,163076	0
I_I-219760	Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. РТП11199–РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие))	0	0	0	0	5,785	0	0	0	0	0	3,4	0
J_I-214970	Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ОТС в ТПУ МК МЖД «Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399	0	1,5031	0
J_I-215721	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 (2,1 км; 250 п.м.)	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0	3,30334	0
J_I-216502	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.)	0	0	0	0	0,633	0	0	0	0	0	0,4745	0
J_I-216556	Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3	0
J_I-216950	Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новошукинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512	0	0,8667	0
J_I-217426	Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	0	0	0	0	1,76	0	0,348	0
J_I-217430	Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,205	0
J_I-217810	Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 км; 30 п.м.)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,183	0
J_I-218137	Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куrowsкая ": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,653	0
J_I-218354	Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (0,63 МВА)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,556	0
J_I-218390	Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	5,8	0	0	0	0	0	2,7976	0
J_I-218937	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 шт.(реклоузер); 130 п.м.)	0	0	0	0	1,94	0	0	0	0	0	0,247	0
J_I-219895	Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км)	0	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0,25	0
J_I-220228	Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	3,035	0	0	0	0	0	0,81129	0
J_I-220407	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 км; 30 п.м.)	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0,5	0
J_I-221041	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3271	0
J_I-221345	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка (0,3 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0
J_I-221570	Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0,484	0	0	0	0,038	0	0,225	0

Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества															
Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр)		Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Рз_тр) уровнем высшего напряжения 20 кВ		Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Рз_тр) уровнем высшего напряжения 10 кВ		Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Рз_тр) уровнем высшего напряжения 6 кВ		Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 6 кВ		Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ		Показатель замены выключателей (п Вз) уровнем высшего напряжения 220 кВ	
		Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
E_I-106642	Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 4РКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до врезки напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H_I-155070	Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -20011 – ТП 10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H_I-163162	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.)	0,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H_I-196765	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 (1,26 МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие))	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,146	0	0	0
H_I-201403	Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 352 п.м.)	0,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H_I-202488	Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для секций 10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-202906	Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 шт.(прочие))	0,462	0	0	0	0	0	0	0	0,158	0	0	0	0,37	0
I_I-204738	Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-204923	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА)	0,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-207009	Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-207289	Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15500,ТП-10/0,4 кВ № 15292 до нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие))	1,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-208110	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0
I_I-208545	Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино (0,4 МВА; 0,06 км)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-208562	Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 кВ от яч. №29 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-211756	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-213017	Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I_1-214221	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_1-219608	Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	1,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_1-219760	Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. РТП11199–РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-214970	Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ОТС в ТПУ МК МЖД «Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-215721	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 (2,1 км; 250 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-216502	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-216556	Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-216950	Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новошукинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-217426	Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-217430	Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-217810	Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 км; 30 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-218137	Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская ": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-218354	Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (0,63 МВА)	0	0	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-218390	Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие))	1,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-218937	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 шт.(реклоузер); 130 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-219895	Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Кранная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-220228	Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-220407	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 км; 30 п.м.)	0,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-221041	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-221345	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка (0,3 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0
J_1-221570	Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие))	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-224360	Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 340 п.м.)	1,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-225040	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.27 (0,15 км; 96 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_1-225788	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП 10296 - ТП 14346. ТП 10296 - ТП 10367. ТП 10296 - ТП 10365. ТП 14316 -	0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ТП 23263, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовс (7,03 МВА; 1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 085 кв.м.; 180 п.м.; 1 шт.(прочие))														
J_I-226027	Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Свитино, СНТ "Им. 70-летия ВЛКСМ" (0,8 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0	0
J_I-226190	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,1 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-226304	Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транс-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных ячеек в РУ-6 кВ на ячейки с вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
J_I-227825	Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,311	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0
J_I-228343	Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ "Родничек" и СТ "Полянка" (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229004	Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229068	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (1,2 км; 120 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229888	Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА. Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-231570	Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-233120	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, остановочный пункт Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-233914	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-236523	Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-236751	Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-236836	Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в ЗТП №1283 заменить 7 ячеек на ячейки типа ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ))	0,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-237479	Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены трансформаторов тока в яч.№5 в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1. (3 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-237902	Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий итог		16,098	0	0,63	0	0,8	0	1	0	1,018	0	0,446	0	0,77	0

Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества															
Идентификатор инвестиционног о проекта	Наименование инвестиционного проекта	Показатель замены выключателе й (п Вэ) уровнем высшего напряжения 10 кВ		Показатель замены выключателе й (п Вэ) уровнем высшего напряжения 6 кВ		Показатель замены выключателе й (п Вэ) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ		Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологическог о присоединения (Нсд_тпр)		Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологическог о присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологическог о присоединения (нс Нсд_тпр)		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз)		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо)	
		Утвержде нный план	Факт	Утвержде нный план	Факт	Утвержде нный план	Факт	Утвержде нный план	Факт	Утвержде нный план	Факт	Утвержде нный план	Факт	Утвержде нный план	Факт
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Е_I-106642	Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 4РКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до врезки напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	12,5546	0,119095	0	0
Н_I-155070	Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -20011 – ТП 10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	9,528708	1,083766	0	0
Н_I-163162	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.)	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	21,18353	1,349064	0	0
Н_I-196765	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 (1,26 МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие))	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	8,046184	0	0	0
Н_I-201403	Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 352 п.м.)	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	57,16292	18,08458	0	0
Н_I-202488	Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для секций 10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие))	0	0	12	0	0	0	1	0	1	0	15,19279	1,079178	0	0
I_I-202906	Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	22	0	0	0	1	0	0	0	29,9338	13,43689	0	0
I_I-204738	Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 км)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
I_I-204923	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,999478	0	0	0
I_I-207009	Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п (1 шт.(РУ))	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0,779923	0,065735	0	0
I_I-207289	Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15500,ТП-10/0,4 кВ № 15292 до нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	19,64536	13,77888	0	0

I_I-208110	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,180912	0,007416	0	0
I_I-208545	Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино (0,4 МВА; 0,06 км)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,107644	0,266485	0	0
I_I-208562	Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 кВ от яч. №29 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,84016	0	0	0
I_I-211756	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,299358	0,114256	0	0
I_I-213017	Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ))	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4,636549	0,156762	0	0
I_I-214221	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17,02015	18,12758	0	0
I_I-219608	Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28,95636	1,018598	0	0
I_I-219760	Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. РТП11199-РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие))	0	0	18	0	0	0	0	1	0	0	0	24,36755	22,31597	0	0
J_I-214970	Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ОТС в ТПУ МК МЖД «Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6,689839	0	0	0
J_I-215721	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 (2,1 км; 250 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16,91971	0,417283	0	0
J_I-216502	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,467415	0,206375	0	0
J_I-216556	Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ))	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1,974101	0,003528	0	0
J_I-216950	Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новошукшинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4,294631	0,180287	0	0
J_I-217426	Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер))	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	6,979837	2,213256	0	0
J_I-217430	Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (1 шт.(РУ))	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0,887891	0,100319	0	0
J_I-217810	Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 км; 30 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11,05538	8,880033	0	0
J_I-218137	Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская ": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	4,290485	0,321822	0	0
J_I-218354	Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (0,63 МВА)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,581583	0	0	0
J_I-218390	Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	91,81882	3,284529	0	0
J_I-218937	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 шт.(реклоузер); 130 п.м.)	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	17,70409	1,111284	0	0
J_I-219895	Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1,879592	0	0
J_I-220228	Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	14	0	0	0	0	1	0	0	0	62,77141	27,88582	0	0
J_I-220407	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 км; 30 п.м.)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,861126	1,008638	0	0

J_I-221041	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	7,676553	0	0	0
J_I-221345	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка (0,3 км)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,697198	0	0	0
J_I-221570	Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,450255	0	0	0
J_I-224360	Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 340 п.м.)	0	0	28	0	0	0	1	0	0	0	44,10576	0,020391	0	0
J_I-225040	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.27 (0,15 км; 96 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,029951	0,184995	0	0
J_I-225788	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП 10296 - ТП 14346, ТП 10296 - ТП 10367, ТП 10296 - ТП 10365, ТП 14316 - ТП 23263, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовс (7,03 МВА; 1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 085 кв.м.; 180 п.м.; 1 шт.(прочие))	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,35273	2,679117
J_I-226027	Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Свитино, СНТ "Им. 70-летия ВЛКСМ" (0,8 км)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,894535	0	0	0
J_I-226190	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,1 км)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,201644	0	0	0
J_I-226304	Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транс-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных ячеек в РУ-6 кВ на ячейки с вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 шт.(РУ))	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5,665689	0	0	0
J_I-227825	Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	11,9808	0	0	0
J_I-228343	Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ "Родничек" и СТ "Полянка" (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2,277439	0	0	0
J_I-229004	Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7,764582	1,225892	0	0
J_I-229068	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (1,2 км; 120 п.м.)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9,300161	7,822935	0	0
J_I-229888	Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА. Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,251094	1,213079	0	0
K_I-231570	Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1,138719	0,0025	0	0
K_I-233120	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, остановочный пункт Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие))	0	0	0	0	14	0	1	0	0	0	32,87962	0	0	0
K_I-233914	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие))	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	54,61363	0	0	0
K_I-236523	Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 шт.(реклоузер))	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0,938865	0,044293	0	0
K_I-236751	Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ))	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2,904451	0,295448	0	0
K_I-236836	Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в ЗТП №1283 заменить 7 ячеек на ячейки типа ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ))	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	6,222031	0,292734	0	0
K_I-237479	Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены трансформаторов тока в яч.№ 5 в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1. (3 шт.(РУ))	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0,26072	0	0	0
K_I-237902	Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная (2 шт.(РУ))	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2,900797	0,098871	0	0

Общий итог		14	0	191	0	33	0	56	0	18	0	687,8868	149,6982	48,35273	2,679117
------------	--	----	---	-----	---	----	---	----	---	----	---	----------	----------	----------	----------

Объекты реализованны до 2020 года

Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр)		Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 110 кВ		Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 35 кВ		Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 10 кВ		Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 6 кВ		Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi)		Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi)	
		Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E_I-100785	Реконструкция ПС 568 "Карповка" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (20,2 МВА; 23 шт.(РУ); 1 671 кв.м.; 2 шт.(прочие))	0,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-101617	Реконструкция ПС 110 кВ №747 "Весенняя", МО, г.Климовск, с установкой тр-ров 2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ на элегазовые (80 МВА; 63 шт.(РУ))	0,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-103010	Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ (762,03 МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 476 кв.м.; 58 шт.(прочие))	0,502	0	9	0	22	0	50	0	78	0	0	0	0	0
E_I-104528	Реконструкция ПС № 67 110 кВ "Усово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (128,52 МВА; 44 шт.(РУ); 5 640 кв.м.; 5 200 п.м.; 10 шт.(прочие))	0,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-105400	Строительство ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ -630, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до ТП 10/0,4кВ 15534, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до ТП 10/0,4кВ 18740, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старая Басманная, д. 35 (1,26 МВА; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-106386	Реконструкция ПС 110 кВ "Санаторная" № 708 с установкой тр-ров 2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (81,26 МВА; 33 шт.(РУ); 4 769 кв.м.; 83 шт.(прочие))	0,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-108427	Строительство ТП-10/0,4-160 (ПС №67 "Усово"), ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ (сооруж-е для ООО "Квинтурин"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д ДП "Ильинское" (1-й этап) (1,26 МВА; 0,514 км)	0,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-111329	Реконструкция ПС 110кВ № 683 "Ядрошино" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (129,7 МВА; 0,324 км; 59 шт.(РУ); 6 031 кв.м.; 144 п.м.; 80 шт.(прочие))	0,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-111332	Модернизация ПС 35/6 кВ №295 Кленово с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели в ОРУ-35 кВ, РЗА; МО, Наро-Фоминский р-н, д.Сырьево (1 этап) (0,2 МВА; 6 шт.(РУ); 65 шт.(прочие))	0,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-112052	Строительство БРТП,ТП 10кВ,ПКЛ-10кВ от ПС841 «Коньково» до н.БРТП,РКЛ 10кВ от н.БРТП до РТП15168,нов.ТП,от н.БРТП до КЛ РТП15168–РТП11184,от н.БРТП до КЛ РТП15168–РТП11184 до ТП (1, 2, 3 этап), в т.ч ПИР, г.Москва,Ленинский пр.,вл. 105 (5 МВА; 15,244 км; 20 шт.(РУ); 7 шт.(прочие))	1,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-138611	Строительство нов. ТП 10/0,4кВ взамен ТП-3450 по проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. БРТП 27178 с зах.-м в ТП 18723, перевод КЛ-0,4 из ТП-3450 а нов.ТП в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотёчный пер., влад. 17 (1,26 МВА; 0,55 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-150310	Строительство ТП-10кВ об-та с тр-ми 2х1250кВА, РКЛ10кВ от ТП28773 до ТП об-та, от ТП об-та до КЛ напр.ТП10565-ТП11233, от КЛ напр.ТП14526-ТП12360 до КЛ напр.ТП25443-ТП17513, 16КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.2, с.1 (2,5 МВА; 2,78 км; 4 шт.(РУ); 167 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_I-150316	Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-13942 - ТП-23654, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-1,2,3 Заявителя,в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 8 мкрн., к.829 (2 МВА; 1,113 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Е_I-151683	Реконструкция ПС 110 кВ № 617 "Сырово" с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (80 МВА; 53 шт.(РУ); 8 129 кв.м.; 2 шт.(прочие))	0,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е_I-153768	Реконструкция ПС 35 кВ № 524 "Молчаново" (Замена трансформаторов 2 х 4 МВА на 2 х 10 МВА), в т.ч ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Кленовский, с.Кленово (20,32 МВА; 0,1 км; 30 шт.(РУ); 1 915 кв.м.; 1 400 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е_I-154400	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-12, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Известия (ТРЭС) (2 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,11386	0	0	0
Е_I-155331	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, М , Подольский р-н (1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,11186	0	0	0
Е_I-155830	Строительство 2хБКТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, с установкой яч. в РУ-10 кВ ТП-410, ПС №727 "Лебедево", КЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское с. Былово (0,8 МВА; 1,521 км; 3 шт.(прочие))	0,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е_I-156192	Реконструкция ПС-110кВ №781 "Леоново" с установкой тр-в 2х40МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ и ЗРУ-10кВ, 1-3й этап (80 МВА; 60 шт.(РУ); 7 338 кв.м.; 2 шт.(прочие))	0,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е_I-156450	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-97 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Ново-Федоровское с.п., п.Рассудово (1,082 км; 1 шт.(прочие))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0,156 2	0
Е_I-163079	Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-726, замена КТП на БМКТП-630 кВА, ПС-527 в т.ч. ПИР, г. Москва, д.Кленовка , ТРЭС (0,63 МВА; 0,983 км)	0,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е_I-171327	Строительство РТП-10кВ, 2КЛ10кВ от ПС №813 "Полет" до РТП, 9ТП с тр-ми 2х1000, КЛ 10 кВ., КЛ 0,4 кВ., в т.ч. ПИР: г. Москва, Ленинский р-н, д.Рассказовка. (20 МВА; 90,07 км; 1 шт.(прочие))	0,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е_I-187875	Строительство ПС "Белорусская" 220/20/10 кВ (360 МВА; 1,182 км; 83 шт.(РУ); 7 002 кв.м.; 1 шт.(прочие))	0,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е_P-000012	Приемка по соглашениям о компенсации потерь (603,88 МВА; 2 367,09 км)	1,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-160458	Строительство 10хТП-20кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от ПС 220кВ №758 до ТП7;2РКЛ-20кВ от СП71003 до СП71002 с зах.ТП-1,2,3,4,5; 2РКЛ от СП71001 до ТП6, 2РКЛ-20кВ от ТП6 до ТП7 с зах.ТП-8,9,10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский п-т,вл.35 (32 МВА; 9,619 км; 40 шт.(РУ); 815 кв.м.; 1 119 п.м.; 10 шт.(прочие))	0,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-164227	Строительство ТП-400-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект.ячейки, ПС № 843 "Говорово", ячейка, в т.ч ПИР, Москва, Ленинский р-н, Московский с.о., д.Саларьево (0,4 МВА; 0,217 км)	0,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-166363	Реконструкция ТП-1515 с уст. тр-ра 1х630кВА в , ПС №554 "Чоботы", в т.ч. ПИР, Москва, п. Внуковское, д.Рассказовка (0,63 МВА)	0,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-170731	Строительство ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от проект. ячеек в ТП-894, ПС №494 "Десна", 2 ячейки, в т.ч. ПИР. г. Москва, ТиНАО, с.п. Воскресенское, п. Воскресенск (2 МВА; 0,26 км; 2 шт.(РУ))	0,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-170736	Строительство 2-х ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от проект. ячеек в РУ-10 кВ РП-32 и РП-99 ПС №687 "Летово" 2 ячейки, в т.ч. ПИР. г. Москва, вблизи Калужского шоссе, в 7 км от МКАД (4 МВА; 2,163 км; 10 шт.(РУ); 21 кв.м.; 433 п.м.; 6 шт.(прочие))	0,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-175077	Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ №860 "Ильинская" (2 МВА; 3 шт.(прочие))	0,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-177386	Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ направлением ТП 24181 – ТП 16974, 14КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт., д.84, корп.1,2 (3,2 МВА; 0,29 км; 4 шт.(РУ); 169 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-177534	Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.1, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г. Домодедово, Краснопутский АО, д. Проводы, СНТ "Сосны" 1 этап (0,25 МВА)	0,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-185464	Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА , ТП 10/0,4кВ №14,ТП 10/0,4кВ №15 с тр-ми 2х1250 кВА, 14КЛ-10 кВ, 44КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР : г.Москва, район Левобережный, мкр.2Г, корп.17,18,19 (8,2 МВА; 5,703 км; 12 шт.(РУ); 1 481 кв.м.; 496 п.м.; 10 шт.(прочие))	0,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-187579	Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПСРуднево,ПСКаскадная до РП-15,ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до РП-15, ТП-139, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, ил.площадки ЛбСАкВ-л.13а,к.8,9,10,11 (2 МВА; 4,797 км; 8 шт.(РУ); 965 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-188539	Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 137,138 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ 139 до РТП-10кВ -14 с заходом в нов.ТП 10/0,4кВ 137,138, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,п.Некрасовка,иловые пл. Люберецких полей аэрации,кв-л.13а,к.6а,6б,7 (5 МВА; 2,756 км; 28 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-191449	Строительство РП-10кВ 13,ТП-106,107,108,109 с тр.2х1000кВА,2КЛ-10кВ от ПСКаскадная,Чистая доРП-13,2КЛ-10кВ отРП-15 до ТП-106 с зах вТП-109,РП-13,ТП-108-107,66КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР:г.Москва,п.Некрасовка,ил.пл.ЛбСА кв-л,к.1,2,2а,3,КП6-1,4,4а,5 (8,08 МВА; 15,042 км; 32 шт.(РУ); 2 432 кв.м.; 10 шт.(прочие))	0,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-191450	Строительство РП-10кВ15-2,ТП-134,136 с тр.2х1250кВА,2КЛ-10кВ от ПСКаскадная,ПСРуднево до РП15-2,4КЛ-10кВ от РП15-2 доТП-134,136,2КЛ-10кВ,40КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,п.Некрасовка,ил.пл. Люберецких полей аэрации кв.13а,к.3,КП1,4аб,4в,4г (5 МВА; 4,828 км; 8 шт.(РУ); 1 728 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-191465	Строительство РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 361 Мазилово до нов. РП-10кВ , КЛ-10 кВ от ПС 17 Фили до нов. РП-10кВ , 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ 27012 до нов. РП-10кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,126 МВА; 4,354 км; 16 шт.(РУ); 989 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-193610	Строительство БКТП-2х1000/10/0,38, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-16153 ПС-64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры 38-16-302-7636(910155)/1 (2 МВА; 0,819 км; 667 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-197149	Строительство ТП 10/0,4кВ 16 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП 10/0,4кВ 16 до новой ТП 10/0,4кВ 11, 2КЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ 16 до РП-10кВ 27155, 20КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский район, квартал	0,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	38А, корпус 2 (2,5 МВА; 3,18 км; 8 шт.(РУ); 2 023 кв.м.; 3 шт.(прочие))															
Н_I-197324	Строительство РП-10кВ, 4КЛ-10 кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ 21137, ТП 10/0,4кВ 14742, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Викторенко, влад. 11 (0,126 МВА; 2,015 км; 4 шт.(РУ); 623 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-203542	Строительство ТП-10кВ 141 с тр-и 2х1000кВА, ТП-10кВ 142,143,144 с тр-и 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от врез.в КЛ напр. ТП-10кВ 109 - РП-10кВ 15 до ТП-10кВ 141,142,143,144, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля азрации, кв-л 14, кор. 1-10 (7,5 МВА; 1,565 км; 16 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-206574	Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 с тр-ми 2х1600/10кВ, 6КЛ-20кВ от СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до ПС 220кВ "Хованская", 230КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Коммунарка, Сосенский Стан (16,126 МВА; 13,522 км; 12 шт.(РУ); 2 100 кв.м.; 2 шт.(прочие))	1,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-219577	Строительство БРТП-10 кВ четырехсекционный, с установкой 18 ячеек КСО и встроенной БКТП-1250 кВА собственных нужд, 6й этап, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген в районе 41 км. МКАД (8,75 МВА; 36 шт.(РУ); 10 шт.(прочие))	0,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-219578	Реконструкция ПС "Т.Стан", замена выкатного элемента ячейки КРУ 10 кВ и выкатного элемента ячейки КРУН 6кВ, 2й этап, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (56 шт.(РУ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,11711	0	0	0	0
I_I-219651	Строительство нов.РП-10кВ на 3 яч., нов.СП, 2ПКЛ10кВ от ПС180 до н.РП, 2РКЛ10кВ от РП26169 до н.РП, РКЛ10кВ от н.РП до нов.СП; уст.в РП26169 2 яч.(2 этап), в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с/о, в районе РП Заречье и д.Сколково (0,08 МВА; 13,805 км; 10 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-219723	Строительство ТП-10кВ №№4,5,6,7 с трансформаторами 2х1000кВА, 16КЛ-20кВ, 140КЛ-0,4кВ (3, 4 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, Хорошевское ш., вл.38 (4 МВА; 20,292 км; 2 шт.(прочие))	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_I-219806	Строительство ТП 10/0,4кВ 120 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-122 до ТП-120, 2КЛ-10 кВ от ТП-121 до ТП-120, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, квартал 10, к.1-2 (2,5 МВА)	1,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-217939	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №12479, №12481, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Черкизовская, влад.12, стр.1,1А,2,3,4,7 (3,2 МВА; 1,516 км; 4 шт.(РУ); 963 кв.м.; 88 п.м.; 3 шт.(прочие))	1,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-228304	Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 10055-ПС №655, в т.ч. ПИР: г.Москва (6,4 МВА; 12 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-229011	Строительство ТП-10кВ №№4,5,6,7 с трансформаторами 2х1000кВА, 16КЛ-20кВ, 140КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, Хорошевское ш., вл.38 (4 МВА; 7,099 км; 8 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий итог		24,941	0	9	0	22	0	50	0	127	0	-0,34283	0	-	0,156 2	0

Начало реализации объектов запланировано на 2021 год и позже											
Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (тп Спотр)		Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔPsaidi)		Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔPsaifi)		Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Нсд_тпр)		Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (нс Нсд_тпр)	
		Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E_I-105109	Строительство БКТП 10/0,4кВ 2х1250 кВА, прокладка КЛ 10 кВ для МФК(ООО фирма "Микстрейд") по адресу: МКАД 59 км. (2,5 МВА; 1,5 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,45	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-105133	Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр.ТП 26864 – РП 20018 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ТП 24709 – РП 20018 до нов.ТП , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая – Сухаревская, влад.2/34 (2 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ))	0,959	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-108003	Строительство ТП 10/0,4кВ (по тип. Проекту 2 БКТП 10/0,4кВ 630), 4хКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ ТП 10/0,4кВ 26867-ТП 10/0,4кВ 25097А,Б, в т.ч. ПИР, Москва г, Столешников пер, дом № 9, стр.3 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,18	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-108690	Строительство КЛ-10кВ, перевод кабеля из яч. 16 стар. КРУ-10 кВ в яч. 307 нового КРУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, пересечение ул.Дружбы и про-та Мельникова (0,2 км)	0,4153	0	- 0,0001444	0	0	0	1	0	1	0
E_I-109300	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1572, монтаж яч., ПС 220/10/6 № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Парамоново. (1 шт.(РУ))	0,6977	0	- 0,0001885	0	0	0	1	0	1	0
E_I-111741	Строительство ТП 10/0,4кВ по тип. пр. 2БКТП 10/0,4кВ 630, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до РКЛ ТП 10/0,4кВ 26927 - 10263 ,в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский проспект д. 2, стр.24. (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-112044	Строительство ТП 10/0,4кВ, 2хРКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до РТП-10кВ -20130, РКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ РТП-10кВ -20130 – ТП 10/0,4кВ 19805, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Добрынинский пер, дом 4 (2,5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,71467	0	0	0	0	0	1	0	0	0
E_I-114820	Реконструкция ПС 220/110/10 №840 "Омега", установка яч. 10 кВ ТП-364 сек.1, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Елино (0,015 км; 1 шт.(РУ))	0,9	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-115877	Реконструкция РТП-10кВ 15088 и РТП-10кВ -17083 с установкой устройств РЗА, ТМ, ТС, ТУ, АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, вл.15, к.1,2 (4 шт.(РУ); 6 шт.(прочие))	1,1505	0	0	0	0	0	2	0	2	0
E_I-120205	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Парк Никулино (0,4 км; 80 п.м.)	0,46	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-122831	Строительство ТП 10/0,4кВ объекта по проекту «2БКТП 10/0,4кВ 1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП 10/0,4кВ 27936 – ТП 10/0,4кВ 17315, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А (1,26 МВА; 1 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,62	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-129420	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-12043 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.105 (1,2 км; 426 кв.м.)	0,91513	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-129996	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22568 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Колобовский пер, дом 4 (0,072 км)	0,593	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-131289	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП 20392 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Чертаново-1, мкр. 5, корпус 1 А (0,1 км; 100 кв.м.)	0,191	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-131297	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14589 до границ участка заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, КСПК Останкино (0,1 км; 150 кв.м.)	0,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
E_I-131888	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "ТП-370-КТП-304" ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино (0,01 км)	0,214	0	- 0,0002102	0	0	0	1	0	1	0
E_I-132475	Строительство ТП 10/0,4кВ объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ направлением ТП №16533, 4КЛ-0,4кВ от ТП объекта до КЛ заявителя , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Заречье вл.9 (1,26 МВА; 4,5 км; 403 кв.м.; 400 п.м.)	0,26	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Е_I-133047	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-10142 – ТП-23427А, РП-15049 – ТП-23427Б с установкой 2-х блоков RM-6 в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.2Б (0,4 км; 8 шт.(РУ))	1,16	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-133107	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28912 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.2 (0,4 км)	0,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-134059	Реконструкция РУ-10 кВ ПС №667 "Кузьмино" (замена МВ на ВВ 10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Калошино (1 шт.(РУ))	0,529	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-134844	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22305 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Щетининский пер., вл.4, с.2, 3 (0,3 км; 158 кв.м.)	0,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-135101	Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-14382 до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Магистральная 4-я, д.7, стр.3 (0,4 км; 210 кв.м.)	0,32	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-136691	Строительство БКТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 и ф.26 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Заречная (0,8 МВА; 0,46 км)	0,406	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-139032	Реконструкция ПС №649 35/10 кВ Северная, замена трансформаторов на 2х6,3 МВА (20 МВА; 5 шт.(РУ); 635 кв.м.)	0,806	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-142004	Модернизация ПС-110кВ №173 "Новоцементная" с заменой ТТ, ВЭ в яч. ф.22,2,11 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск (3 шт.(РУ))	1,7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-142422	Строительство (установка) ячеек КСО 298 в РТП-10кВ №17028, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Никопольская, д.6, стр.7 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0,65	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-142739	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12050 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Миусская пл., д.7, с.1 (0,24 км; 120 кв.м.)	0,399	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-143159	Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.ТП (10/0,4 кВ) до ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3, в т.ч.ПИР: г.Москва, Воробьевское ш., д.8 (0,6 км)	0,6321	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Е_I-144296	Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ №836 Слобода, установка ячейки в РУ-10 кВ РП 10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, «Биомед» им. Мечникова (1 шт.(РУ))	1,1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-144880	Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-15445 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., д.4 (0,04 км)	0,35	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-146059	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хлыбы, д.6 (0,066 км; 1 шт.(прочие))	0,225	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-148278	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12338 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.13, с.3А (0,2 км; 110 кв.м.)	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Е_I-148816	Строительство РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» в нов.ТП, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» до КЛ-10 кВ напр. ТП-20363 – ТП-18613, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20363 до РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» и нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3, с.2 (1 км; 14 шт.(РУ))	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Е_I-150247	Реконструкция ВЛ-10кВ ф32917 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) (1,4 км)	0	0	- 0,0001664	0	0	0	0	0	0	0
Е_I-152144	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.14 (0,01 км)	0,25	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-155248	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.6 ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Тарасово (0,07 км)	0,16	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-156212	Строительство ПКЛ-10 кВ с установкой ячейки в РУ-10 кВ РП "Нотис", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. Первомайское (0,449 км)	1,75	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Е_I-163775	Реконструкция ПС 110 кВ № 541 "Речная" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х63 МВА, ячеек РУ-35 кВ-3 шт., ячеек РУ-10 кВ -32 шт. Трансформаторная мощность 126 МВА (в том числе прирост 76 МВА) (126 МВА; 35 шт.(РУ); 701 кв.м.)	10,366	0	0	0	0	0	6	0	6	0
Е_I-184025	Реконструкция ПС 110 кВ № 685 "Мамонтовская" с заменой тр-в 2х25МВА на 2х40МВА, ОднКЗ-110 кВ-2 шт., ячеек РУ-110 кВ с МВ-110 кВ-3 шт., РУ-6 кВ-17 шт на вакуумные выключатели. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) (80 МВА; 22 шт.(РУ); 4 365 кв.м.)	45,585	0	0	0	0	0	3	0	3	0
Е_I-184095	Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ на элегазовые (126 МВА; 59 шт.(РУ); 8 799 кв.м.)	1,121	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Е_I-197814	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-180, д.Шелепино (I-116515-01-14) (1,081 км)	0	0	- 0,0001257	0	0	0	0	0	0	0
Н_I-154900	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.900 ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ординово (0,006 км)	0,354	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-156851	Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 4х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до ТП-27902, от ТП объекта до вр. в КЛ-10кВ напр.РТП-27097 – ТП-27902, 24КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Мангулинская, вл.5 (4 МВА; 9 км; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	2,16	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-157469	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27316 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.10 (0,02 км)	0,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-158022	Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с установ. тр-ов 2х630 кВА, 2РКЛ от РП-10кВ 15113 до ТП 10/0,4кВ 11595 с заходом в нов.ТП 10/0,4кВ, 6КЛ от нов.ТП 10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.11, стр.2 (1,26 МВА; 1,3 км; 375 кв.м.)	0,5	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-158026	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21483 до границ участка заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, Косой переулок, д.17 стр.2 (0,18 км; 22 кв.м.)	1,12	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-159469	Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА; 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до ТП 26752, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до КЛ направл. ТП 26752 - ТП 26759, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Западная, влад.16корпус 13 (0,5 МВА; 0,9 км; 243 кв.м.)	0,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-159957	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №709 "Чирково", замена МВ на ВВ в ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково и Афанасово (1 шт.(РУ))	0,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-160445	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12487 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.3, с.1 (0,32 км)	0,31	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-160448	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 13512 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.7, стр.2,2А,3,6,8-10,16,18,23,25,26,31,45,50,54,55 (0,4 км; 51 кв.м.)	0,3	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-161296	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.24 (0,88 км; 462 кв.м.)	0,204	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-161305	Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10 кВ направ. ТП 10/0,4кВ 23475 -	0,6492	0	0	0	0	0	1	0	1	0

	ТП 10/0,4кВ 19841, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.17/15, стр.1 (1,26 МВА; 0,4 км)										
Н_I-162102	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14599 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.15/46, стр.7 (0,4 км; 118 кв.м.)	0,53	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-162104	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16664 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.34 (0,3 км; 315 кв.м.)	0,16	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-162139	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18926 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, влад.34, стр.1 (проектируемое здание) (0,289 км)	0,411	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Н_I-163118	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ЗТП-204, ПС-592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Фабрика 1 Мая (1,28 км)	0	0	0	0	- 0,1339 7	0	0	0	0	0
Н_I-164327	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12908 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.12, корп.1 (0,3 км)	0,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-165017	Строительство КЛ-6 кВ от от КЛ-6 кВ ф. Птицефабрика ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Красная (0,036 км; 1 шт.(РУ))	0,214	0	- 0,0001664	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-165738	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23105 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, влад.10 (0,6 км; 177 кв.м.)	0,25	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-165748	Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ направ. РП-10кВ 20033 - ТП 10/0,4кВ «ЗАО Перекресток» , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Свиридова, влад.17 (1,26 МВА; 0,6 км)	0,641	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Н_I-166183	Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр.ТП 10688 - ТП 10497Б, ТП 10688 - ТП 10480А, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М. Пироговская, д.1, стр.4 (1,26 МВА; 0,7 км)	0,59	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-166546	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 22563 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., влад.19 (0,4 км)	0,669	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-167660	Строительство ТП 10/0,4кВ типа "БКТТП400-1250" с тр. 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ ТП26468-ТП23170, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Мира пр-кт, вл.8 (1,26 МВА; 0,7 км)	0,5	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-167794	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27274 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Челомея, влад.3Б (0,12 км; 31 кв.м.)	0,388	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-167801	Строительство ТП 10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, ТП 23505, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП 22327, 20КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до ГРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Земляной Вал, влад. 77-79 (4 МВА; 1,6 км; 28 шт.(РУ))	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Н_I-168563	Строительство ТП 10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до РП 17182, ТП-2, 4КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 17182 – ТП 24852, РП 17182 – ТП 10640, 30КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рубцовская наб., влад.2/18 (5 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	2,9712	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Н_I-169405	Строительство 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП 13760 А,Б - новые ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., д.77, стр.1 (0,6 км)	0,25	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-170197	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.101 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная (0,224 км)	0,34	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-170200	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-13, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Лиры Никольской (0,63 МВА; 0,27 км)	0,225	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-171324	Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-15185 – ТП-17509, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-15285 Б – ТП-17865 А, в т.ч. ПИР: г. Москва, Олимпийский пр-кт, вл. 10 (2 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.)	0,7454	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-172183	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.103 ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект (0,006 км)	0,21	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-172512	Строительство 2РКЛ-10 кВ от ТП 11522 до ТП 11521, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., в районе д.52/9 корп.1 и д.50 (0,34 км)	0,2478	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-172740	Строительство КЛ-10кВ от проект. ячейки в РУ-10кВ РП-4 ПС №173 "Новоцементная" СП-10 кВ, ячейка,в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Малое Брянцево (0,8 км; 1 шт.(реклоузер))	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Н_I-173707	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24418 до границ участка Заявителя, ВРЩ-04 кВ 1,2, т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., д.2 (0,48 км; 504 кв.м.)	0,37	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-173929	Строительство 2КЛ-6 кВ от двух ячеек на разных секциях шин в РУ-6 кВ РП-Жуковский до границ участка Заявителя; Установка ячеек КСО-298 в сооружаемом РП-6 кВ (РП Жуковский), в т.ч. ПИР: МО, г.о. Жуковский, правый берег р. Москвы, уч. №1 (1 км)	2,3	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-173999	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, вост. д. Сухарево, уч.21 (0,016 км)	0,316	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-174346	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-14 (кв.11 ЛБПА) до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей аэрации (квартал 11, корп. 3А) (0,4 км; 50 кв.м.)	0,1588	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-174854	Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. 10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское (0,04 км; 1 шт.(прочие))	0,16	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-174855	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 121 ПС №243 "Нашекино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, д. Ширяево, ул. Центральная, д.3 (0,26 км; 1 шт.(прочие))	0,25	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-175627	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Якиманка, влад.24 (0,4 км; 30 п.м.)	0,558	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-176871	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. 4 ЦРП-19 ПС №695 "Крутыши", ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино (0,057 км; 1 шт.(прочие))	0,3	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-177314	Строительство 2-х ячеек в РП (сооруж. по дог. №6453-409 от 02.08.2006), ПС 220/110/10 №830 "Красногорская", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Архангельское, вл,146 (2 шт.(РУ))	0,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Н_I-179069	Строительство новой ТП 10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.4, д.6 (2,5 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,168	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Н_I-180587	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28340 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вяземская, д.11, корп.1 (0,3 км; 210 кв.м.)	0,15092	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Н_I-180589	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26743 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Витебская (проект. проезд 1901), вблизи д.27 (Хладокомбинат) (2,783 км; 2 511 кв.м.)	0,152	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-181226	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12431 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полесский проезд, д.16, корп.Б (0,04 км; 3 кв.м.)	1,015	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-182355	Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ направлением РТП 17168 – ТП 19301, 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, (21 км Варшавского ш.) (0,5 МВА; 0,8 км)	0,3	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-182925	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21521 до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, д.1, корп.2 (1,48 км; 436 кв.м.)	0,389	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-185630	Строительство РП-20 кВ, четырех КЛ-20 кВ от яч. №210, №303, №304 и №406 РУ-20 кВ ПС №859 220/110/20/10 кВ Бутово (ПС 220 кВ Бутово) до яч. РУ-20 кВ вновь сооружаемого РП-20 кВ №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка (46 км; 20 шт.(РУ); 640 п.м.; 3 шт.(прочие))	40	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-186856	Реконструкция ПС 110 кВ № 705 "Жегалово", замена ТТ в яч. № 70, № 43, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, СПК "Жегалово", поле 6, уч. 36/15 (1 шт.(прочие))	1,17	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-187068	Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 22 с установкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз (1 шт.(РУ))	1,331	0	- 0,0002038	0	-7,7Е-07	0	1	0	1	0
Н_I-187881	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 12288, ТП 21282, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Левобережная, влад.6/Б (1,26 МВА; 2,9 км; 672 кв.м.; 58 п.м.)	0,65	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-190000	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2098 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даниловская наб., д.4, корп.1 (0,6 км)	0,335	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-191179	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РТП (по д-ру №Ю8-12-302-6149(909860)), ПС №760 "Ясенево", в т.ч. ПИР, Москва г, Ленинский р-н, Николо-Хованское, дом № уч.9/1-1ж (0,2 км)	0,5	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-191313	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28797 до границ участка Заявителя, но не далее стенфы фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, влад.19 (0,2 км; 22 кв.м.)	0,759	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-192324	Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 30 с установкой по 1 ячейке на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, вл. 2 (2 шт.(РУ))	4,5	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-192921	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4850 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.110в (0,24 км)	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-192922	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3514 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.110в, стр.2 (0,2 км)	0,41	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-193801	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ТП 27837 – ТП 26830 до нов. ТП, 10КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.69, корп.2 (2 МВА; 0,9 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,8421	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-194295	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3648 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.22, корп.3 (0,26 км)	0,2466	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-195071	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13899 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Почтовая, д.43-45, стр.2,3 (0,8 км)	0,28	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-197146	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до РТП-10кВ 21079, РТП-10кВ 12255, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старая пл. д.2/14, д.4, Ипатьевский пер., д.3 (2 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ))	0,816	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Н_I-197308	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в КЛ напр ТП 10/0,4кВ 20440 - ТП 10/0,4кВ 16533, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.9 (1,26 МВА; 2,2 км; 58 п.м.)	0,29	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-197325	Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до 2КЛ-10 кВ направлением ТП 10/0,4кВ 19499 – ТП 10/0,4кВ 24694, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., 22, стр.1, стр.1А (2,5 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ))	0,955	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Н_I-197473	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №10800 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новолесная, д.8/12 (0,278 км; 944 кв.м.)	0,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-198084	Проектирование работ по реконструкции ПС-110 кВ № 734 «Сирена», замена ТДТГ-20000/110/35/6 на ТДН-25000/110/6: МО, г. Егорьевск (1 шт.(прочие))	0	0	- 0,0002273	0	-4,9Е-05	0	0	0	0	0
Н_I-198090	Модернизация ПС 35 кВ № 616 "Сельниково", установка ж/б ограждения, АКЛ: МО, Коломенский р-н, с.Сельниково (125 п.м.; 1 шт.(прочие))	0	0	- 0,0001613	0	-6,3Е-05	0	0	0	0	0
Н_I-199560	Строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26 ПС №96 "Катуар", В т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский (0,8 км)	0,4	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Н_I-199940	Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до 2 КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4кВ 20908 - ТП 10/0,4кВ 19637, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б. Каменщики, д.9, стр.А (1,26 МВА; 0,28 км)	0,507	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-200016	Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.10 №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-16-302-21895(919755) (0,03 км)	0,45	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-200899	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 835 «Гражданская» до стены нового РП/РТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Илюшина, вл.21, стр.1-4 (3,8 км; 240 п.м.)	4,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-201953	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.10, стр.1 (0,4 км)	0,275	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Н_I-202459	Строительство 2КЛ-20 кВ от врезки в две КЛ-20 кВ напр. ПС 869 (ПС Берсенеvская)- нов. СП-1-СП-2 до РП-1-43 АО «ОЭК», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Варварка, вл.6 (0,1 км)	9,2	0	0	0	0	0	2	0	2	0

I_И-202460	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 21834 до стены фасада здания направлением нов.ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 (1,12 км; 76 п.м.)	0,75	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_И-200582	Реконструкция ПС-110 кВ №755 "Молоково" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х16МВА, ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он (80 МВА; 46 шт.(РУ); 200 кв.м.)	11,4	0	0	0	0	0	2	0	2	0
I_И-202620	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, влад.57 (1,697 км; 247 кв.м.)	1,065	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-202674	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП новая до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, кварт. 13аб (0,8 км)	0,375	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-202679	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 22364 - ТП 17654, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.108 (0,48 км)	0,64672	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_И-202680	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.108 (1,26 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,64672	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_И-202936	Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 16184 с установкой 2-х ячеек КСО, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Борисовская, вл.4 (1,26 МВА; 0,3 км)	0,59	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-202938	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 23472 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.27/1, с.1 (2,5 МВА; 0,4 км)	0,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-202951	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20938 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ ТП-10/0,4 кВ № 27407 - РП-10/0,4 кВ № 26051 до ТП-10/0,4 кВ № 20938, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8 (2 МВА; 1,42 км)	0,47	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-203551	Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП 12157 до ТП 14603 с заходом в ТП 16698, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 1Б, корпус.21 (0,85 км)	0,87	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-203553	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18771 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ напр. ТП 18771 – ТП 14256, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Булгерова, вл.1,3,5,5Б (2,5 МВА; 0,03 км; 14 шт.(РУ))	0,7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_И-204026	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 (2 МВА; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,4017	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-204038	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23484 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.25, стр.1 (0,23 км)	0,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-204240	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10371 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, влад.17, стр.3 (0,72 км; 14 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,3	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-204246	Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-26121 до луча А и Б ТП-23472, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, стр.1 (2 км; 200 п.м.)	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-204247	Реконструкция РУ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 26121 с утановской 2 ячеек, т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, стр.1 (2 шт.(РУ))	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-204265	Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ нап. ТП-10кВ 28495 - ТП-10кВ 14551 до врезки в 2КЛ-10кВ нап. ТП-10кВ 28495-ТП-10кВ 14551 с заходом в новую ТП 10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское шоссе, д.14 (2 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-204576	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18126, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22778 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская (1,6 км)	0,481	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-204781	Строительство ВЛЗ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.9 (по дог-ру ТП №ИА-13-302-1272(901742)), ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-17-302-10105(962577) (0,03 км)	0,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-204845	Строительство 24КЛ-0,4кВ от нов. ТП в направлении ВРУ-0,4кВ №1-8 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лермонтовская, влад.17 (2,25 км)	1,49	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-205125	Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №2 Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.7 (1,6 км)	0,61	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-205126	Реконструкция новой ТП-10/0,4 кВ с заменой тр-в 2х1000кВа взамен 2х630кВа (предусмотрены по ТУ И-16-00-949739/102/МС), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.7 (2 МВА)	0,61	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-205778	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11541 с установкой тр-ов 2х630 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.17А, стр.6 (1,26 МВА; 0,581 км; 14 шт.(РУ); 196 кв.м.; 2 шт.(прочие))	0,34	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_И-206011	Реконструкция 22КЛ-0,4 кВ от ТП 18634 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Печатников пер., д.5 (0,33 км)	0,35	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-206015	Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 17107 с оборудованием и наладкой ячейки № 8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомещерский проезд, вблизи д.15 (1 шт.(РУ))	0,25	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-206019	Строительство 8КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до нов. ВРУ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, напротив вл.13А, корп.2. (1 км)	0,739	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_И-206195	Реконструкция РУ-10 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 18737 с установкой блоков RM-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электrozаводская, д.14, стр.1 (14 шт.(РУ))	0,7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_И-206196	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 18737 до стены фундамента существующей ТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электrozаводская, д.14, стр.1 (0,66 км; 380 кв.м.; 21 п.м.)	0,7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_И-206595	Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 94 ВЛ-10 кВ отп. МТП-325 с уст. разъединителя на оп. вновь сооруж ВЛ-10 кВ ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР,МО, Павлово-Посадский р-н,д. Грибаново, к.н. 50:17:0000000:64794 (0,298 км; 1 шт.(прочие))	0,34	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-206816	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.63 ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибово, кон. 7,16,17,54 (0,01 км)	0,55	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-208558	Строительство нов. РП-10кВ с установкой в РУ-10кВ 7 ячеек с элегазовыми выключателями 10кВ, количество отходящих кабельных линий - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.12 (0,063 МВА; 7 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_И-208926	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 3875 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 (0,2 км)	0,36	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-208927	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3875 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен 2х400 кВА), 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП 18218 - ТП 18964 до ТП 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 (2 МВА; 1,6 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.)	0,36	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_И-209506	Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. (0,08 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0

I_I-209507	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 12218 до вновь сооружаемого РП, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП 12218 - ТП 21582 до вновь сооружаемого РП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. (0,959 км; 1 462 кв.м.)	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-209518	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) (1,2 км; 120 п.м.)	0,393	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-209519	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) (1,2 км; 120 п.м.)	0,393	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-209521	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский, кв.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) (1,2 км; 120 п.м.)	0,393	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-209522	Строительство ТП-10кВ 1,2 с тр-ми 2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр.РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-1,2КЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 (1,26 МВА; 2,7 км; 200 п.м.)	0,393	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-211015	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18623 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.50/1, стр.1 (0,14 км; 70 п.м.)	0,512	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-211129	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 (1,2 км; 58 п.м.)	0,266	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-211308	Реконструкция ПС 110 кВ №721 "Ям" с установкой тр-ров 2х25МВА взамен 2х16МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Горки Ленинские (50 МВА; 5 шт.(РУ); 4 365 кв.м.)	10,99	0	0	0	0	0	4	0	4	0
I_I-211310	Реконструкция ПС 110 кВ №567 "Полиграф" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х25МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов (80 МВА; 29 шт.(РУ); 4 365 кв.м.; 1 шт.(прочие))	9,6	0	0	0	0	0	2	0	2	0
I_I-211542	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16930,ТП-10/0,4 кВ № 16931 с уствновкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, д.16 (4 МВА; 4 шт.(РУ))	0,74	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-211543	Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП 16930 до ТП 16931, 2КЛ-10кВ от ТП 16931 до ТП 16932, 2КЛ-10кВ от ТП 16930 до ТП 16020 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, д.16 (0,292 км)	0,74	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-211875	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 26530 с установкой тр-в 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА по схеме 2БКТП-1250, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 (2,5 МВА; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	1,04	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-212064	Строительство нов. ТП-10кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-10кВ 24781-ТП-10кВ 20239 А до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от врез. КЛ-10кВ напр.ТП-10кВ 24781-ТП-10кВ 20238 Б до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спаская, вл.35-37 (1,26 МВА; 0,16 км; 14 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,731	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-212065	Строительство 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ №1,№2,№3), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спаская, вл.35-37 (0,5 км)	0,731	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-212066	Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч. луча А и Б нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 (2,5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие))	1,4495	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-212067	Строительство 24КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-№8 Заявителя,№Наружное освещение, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 (2,23 км)	1,4495	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-212068	Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА,2КЛ-10кВ от места вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч.луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР:г.Москва,ул.Серебрянический пер.,вл.4/3,стр.2/3,вл.6/5,стр.2 (2 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.; 2 шт.(прочие))	1,096	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-212069	Строительство 18КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-№7 Заявителя,№Наружное освещение, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серебрянический переулок, вл.4/3, стр.2/3, вл.6/5, стр.2 (1,63 км)	1,096	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-212287	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 15965 с установкой трансформаторов 2х400 кВА взамен сужествующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.60, стр.2 (0,8 МВА; 0,12 км)	0,47	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-212796	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3632 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 15445-ТП-10/0,4 кВ № 18941А,Б до ТП-6/0,4 кВ № 3632, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Моросейка, д.4/2, стр.1 (2,5 МВА; 0,8 км; 200 п.м.)	0,5	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-212799	Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 (0,72 км)	0,5555	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-212801	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) (0,8 МВА; 0,9 км; 2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,405	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-212807	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4 кВ №26832-ТП-10/0,4 кВ №22720 до новой ТП-10/0,4 кВ,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 26832 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская (2,5 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,3671	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-213803	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13350 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 (2 МВА; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,462	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-213804	Строительство 15КЛ-0,4 кВ от ТП 13350 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 (0,3 км)	0,462	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-213806	Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ напр. новая РТП-10кВ -ТП-10кВ 19368 до места врезки в 2КЛ-10кВ направ. новая РТП-10кВ -ТП 19368 с зах. в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (2,5 МВА; 3,2 км; 14 шт.(РУ); 640 п.м.; 2 шт.(прочие))	1,44097	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-213807	Строительство 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя в направлении ВРУ-0,4кВ №3,№5,№6,№8, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (1,6 км)	1,44097	0	0	0	0	0	1	0	0	0

I_I-213809	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №13521 до ТП-10/0,4 кВ № 13525 с заходом в новую ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, влад.3 з/у 1 (р-н Царицыно, мкр.4, корп.402) (1,26 МВА; 0,4 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,68239	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-214218	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 536 Автозаводская до нового РТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 19919 до нового РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 (3,36 км; 760 п.м.)	3,994	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-214219	Строительство РТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 4х2000 кВА, 12 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 (8 МВА; 12 шт.(РУ); 6 шт.(прочие))	3,994	0	0	0	0	0	1	0	0	0
I_I-214227	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП 20919 до ТП 20920, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3, д.23, стр.1-2 (0,12 км)	0,65	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-214228	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20919 с установкой блоков РМ-6, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20919, ТП-10/0,4 кВ № 20920 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3, д.23, стр.1-2 (1 МВА; 0,72 км; 2 шт.(РУ))	0,65	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-219560	Реконструкция ПС 110 кВ "Кварц" №23 с установкой тр-ров 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ на элегазовые (2 этап) (1 шт.(РУ); 833 кв.м.; 1 шт.(прочие))	5,3	0	0	0	0	0	4	0	4	0
I_I-219695	Строительство РТП 10кВ нов.4А с уст.тр.2х1250кВА;2ПКЛ-10кВ от ПСБабушкин до РТПнов.4А и ПКЛ-10кВ от РТП нов.4А до ТП21335;6КЛ-0,4кВ от РТП 2х1250 нов.4А до ВРЩ №1,2,3 заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: Москва,Южное Медведково,мкр.1 -2-3,корп.16 (2,5 МВА; 1 км; 22 шт.(РУ); 920 кв.м.; 3 шт.(прочие))	0,6271	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-219730	Строительство ТП 10/0,4кВ «Медцентра» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до КЛ-10 кВ напр. ТП «РАМН» - ТП-26914, КЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до ВРЩ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.80, с.1 (2 МВА; 0,2 км; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,9	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I_I-219815	Строительство РУ-10кВ с уст. 2х ячеек, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП 10/0,4кВ 22724, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП 10/0,4кВ 22723, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ 22724 до РУ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Крылатская, вл.40 (1,049 км; 40 п.м.)	1,7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-213606	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.794 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево- Посад, с. Мишутино, д.160 (0,25 МВА; 0,05 км)	0,215	0	- 0,0002038	0	-7,7Е-07	0	1	0	1	0
J_I-215291	Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва,Лермонтовский пр-кт (2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,9185	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-215439	Строительство 10КЛ-0,4кВ ТП 131 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей аэрации,кв.13а, корп.17 с Н.О. (1,2 км)	0,81161	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-215709	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13530 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.23, стр.1,2 (1,6 км)	0,395	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-215720	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	3,30334	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-215873	Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск (2,8 км; 40 п.м.)	5,18	0	- 0,0001155	0	0	0	1	0	0	0
J_I-215874	Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск (10 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	5,18	0	- 0,0001155	0	0	0	1	0	0	0
J_I-215914	Строительство СП-6 кВ (реклоузер)-2 шт. вразрез КЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № ИА-13-302-1297(904068) от 24.12.2013; СП-6 кВ-2 шт. на границе ЗУ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, гп Старая Купавна, вблизи д. Щемилово, к.н. 50:16:0601003:21 (3 шт.(реклоузер))	0,65	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-215915	Строительство КЛ-6 кВ-2 шт. от вновь сооруж. СП-6 кВ (реклоузер), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, гп Старая Купавна, вблизи д. Щемилово, к.н. 50:16:0601003:21 (2 км; 150 п.м.)	0,65	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-216355	Строительство ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул, влад.28-30 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,4824	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-216459	Строительство ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.22 (0,8 МВА; 0,96 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,4853	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-216470	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 (0,597 км)	0,5794	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-216472	Строительство 2КЛ-10кВ от РТП 10/0,4 кВ №19010, 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ №2 (сооружается по ТУ №И-18-00-986751/102/МС) до новой ТП 10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.13-я Парковая, влад.16А (1,483 км; 545 кв.м.; 101 п.м.)	0,4627	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-216488	Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2605 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8А, стр.3 (1,26 МВА; 14 шт.(РУ))	0,3398	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-216490	Реконструкция 6КЛ-0,4кВ от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №2605 до ГРЩ-0,4кВ №53623,53624, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8А, стр.3 (0,72 км)	0,3398	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-216674	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, влад.33 (0,8 МВА; 0,72 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,3432	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-216675	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25772 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.7 (0,15 км)	0,22	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-216679	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влад.13 (0,8 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,4349	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-216718	Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. . №516 5-ой с.ш. и №616 6-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск (6,2 км; 560 п.м.)	8,6	0	- 0,0001155	0	0	0	1	0	0	0
J_I-216934	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19568 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Досфлота, влад.10, стр.1 (0,4 км)	0,396	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-217141	Реконструкция ПС 110/10 кВ №800 Аэропорт с установкой на 3-ей и 4-ой с.ш. по 1-ой яч. на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Свистуха (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	3,9	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217150	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17884 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влад.5, стр.4 (0,32 км)	0,22	0	0	0	0	0	1	0	1	0

J_I-217374	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20429 до вводного устройства № 82137, № 82138, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.28 (0,28 км)	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217377	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ТП-10/0,4 кВ № 15609, ТП-10/0,4 кВ № 16956, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 (1,26 МВА; 3,6 км; 260 п.м.)	0,8048	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217378	Строительство 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРУ №1, 2, 3, 4, 5 (ИТП), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 (1,4 км)	0,8048	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217380	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.42А (1,2 км)	0,5337	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217565	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.42 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,3713	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217567	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, к.4 (0,8 МВА; 1,2 км; 1 шт.(прочие))	0,4771	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217569	Строительство ТП-6/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, влад.113 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,4954	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217571	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.46А (1,2 км)	0,5377	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217573	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.99/1 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,4226	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217583	Строительство ТП-6/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № Новая до ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.4 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,536	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217585	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Очаковская, влад.35А (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,3186	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217587	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1848 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 (2 МВА; 14 шт.(РУ))	0,824	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-217686	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чёрное Озеро, влад.4 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,452	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217690	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6327 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, жилой дом, район Лосиноостровский, мкр.3, корп.53 (0,4 км; 58 п.м.)	0,2226	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217694	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 16, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.4 (2,5 МВА; 14 шт.(РУ))	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-217697	Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, влад.2/1 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,4258	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217704	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21834 с установкой трансформаторов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 (2,5 МВА; 2 шт.(РУ))	0,75	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217706	Строительство нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с.о., р-н д.Марфино (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217920	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Лицей ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, с.п. Пешковское (0,05 км)	0,34	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-217937	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13512 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.16 (0,7 км)	0,29	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-217942	Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, ул.Парковая, влад.31 (СЗАО) (1,2 км)	0,8588	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-218531	Реконструкция в ТП-10/0,4кВ № 11480 с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен существующих 2х400 кВА, установка 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская-Сортировочная (2,5 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-218532	Строительство 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16077, РТП-10/0,4кВ № 28091 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 (1,7 км; 530 п.м.)	1,5942	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-218533	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 (3,2 МВА; 1 шт.(прочие))	1,5942	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-218752	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21961 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.19А (0,2 км)	0,479	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-218987	Реконструкция РП-6кВ №5026 с оборудованием и наладкой ячейки КСО-2УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское шоссе, д.16, стр.1, 2, 3, 4, 8 (1 шт.(РУ))	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-219914	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС 220кВ Южная, ПС 110кВ Нагорная, РТП-10/0,4кВ №11146 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, влад.16А (5,5 км; 4 шт.(РУ); 4 500 п.м.; 2 шт.(прочие))	5,0112	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-219916	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.605(л.949) ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Красная Горка (0,016 км)	0,65	0	- 0,0001885	0	0	0	1	0	1	0
J_I-219940	Реконструкция МТП-6/0,4 кВ-4010 (замена КТП), КЛ-6 кВ от яч.22 до оп.1 ВЛ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево (1,4 МВА; 0,15 км)	1,35	0	- 0,0001257	0	0	0	1	0	1	0
J_I-220192	Строительство 2- КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ-227, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Теряево (0,3 км)	0,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-220208	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20616 до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 (1,2 км; 160 п.м.)	0,3295	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220209	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20616 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с кол-вом присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, 13КЛ-0,4	0,3295	0	0	0	0	0	1	0	0	0

	кВ, к т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 (0,26 км; 8 шт.(прочие))										
J_I-220210	Строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21779 - ТП-10/0,4 кВ № 25836 до новой ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 (1,4 км; 140 п.м.)	0,47718	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220211	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,47718	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220212	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12848 - ТП-10/0,4 кВ № 13500, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 (1,26 МВА; 1,6 км; 110 п.м.; 1 шт.(прочие))	0,591	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220213	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 (1 км)	0,591	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220214	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10910 - ТП-10/0,4 № 17874, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 (0,126 км; 265 кв.м.)	0,4962	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220215	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 (0,8 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,4962	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220216	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 17818 - ТП-10/0,4 кВ № 19241, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 (1,26 МВА; 0,98 км; 190 п.м.; 1 шт.(прочие))	0,6589	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220217	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,АС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 (1 км)	0,6589	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220221	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24227 - ТП-10/0,4 кВ № 13534, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, д.8, д.8 стр.2, д.8 стр.3, д.8 стр.4 (1,26 МВА; 0,68 км; 110 п.м.; 1 шт.(прочие))	1,191	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220227	Строительство нового РП-10 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юннатов ул, влад.4 (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,66839	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220577	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП10/0,4кВ №26178, от врезки в КЛ ТП 10/0,4кВ №13480 - ТП 10/0,4кВ №13481 до новой ТП 10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, влд.50А (1,26 МВА; 1,1 км; 70 п.м.; 1 шт.(прочие))	0,7407	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220578	Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в направлении новых ВРУ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, влд.50А (0,96 км)	0,7407	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220616	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, влад.3А, стр.1 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,4888	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220623	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №29267 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ №27845-ТП-10/0,4кВ №29267 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Баркляя, д.6, стр.3 (1,92 км; 180 п.м.)	0,89	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220927	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13610 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13610 до существующих КЛ, 7КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А (2 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ))	0,65	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-220929	Строительство ТП-10/0,4 кВ (взамен ТП-10/0,4 кВ № 13408) с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (4,2 МВА; 0,57 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,8	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-220933	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 294 до ВРЩ-0,4 кВ № 95957, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, д.38, стр.1 (0,16 км; 60 п.м.)	0,18	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220934	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ № 19015, до КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ № 19015 - ТП10/0,4 кВ № 20558, в тч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 (1,26 МВА; 1,4 км; 360 п.м.)	0,2387	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220935	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 (0,4 км)	0,2387	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220936	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 1 (0,4 км)	0,2519	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220938	Строительство 4КЛ-6 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до КЛ напр. ТП-6/0,4 № 6545 - ТП-6/0,4 кВ № 6641, до ТП-6/0,4 кВ № 6545, до КЛ напр. ТП-6/0,4 № 6545 - ТП-6/0,4 кВ № 6537, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 (0,52 км; 140 п.м.)	0,4151	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220939	Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,4151	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220943	Строительство ТП-10/0,4 кВ № 1 с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 1 до ближайшей стены здания в напр. ВРЩ-0,4 кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.998, р-н Красносельский, ул.Русаковская, д.2/1, стр.1,2 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,4388	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220944	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 2 до КЛ напр. ТП-10/0,4 кВ № 21214 - ТП-10/0,4 кВ № 21482, в т.ч. ПИР:г.Москва, кв.998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.6 (0,48 км; 190 п.м.)	0,3069	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-220945	Строительство ТП-10/0,4 кВ № 2 с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 2 до ближайшей стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.6 (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,3069	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-221000	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12948, до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12948 - ТП-10/0,4 кВ № 12947, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, влад.2 (0,6 км; 140 п.м.)	0,4868	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-221001	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до новых ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, влад.2 (0,8 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,4868	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-221002	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 13124 - ТП-10/0,4 кВ № 13128, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 (2 МВА; 1 км; 154 п.м.)	0,4297	0	0	0	0	0	2	0	0	0
J_I-221003	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.26 (0,6 км)	0,4297	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-221004	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12548, до ТП-10/0,4 кВ №	0,4699	0	0	0	0	0	1	0	0	0

	12551, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, корп.2, влад.22 (1,26 МВА; 1,58 км; 464 кв.м.; 380 п.м.)											
J_I-221007	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12683 до ВРЩ-0,4 кВ № 46582 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озёрная, д.18 (0,6 км; 60 п.м.)	0,225	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221008	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12965, до ТП-10/0,4 кВ № 12977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А (1,26 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 680 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,6652	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221009	Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,2,3,5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А (1,44 км)	0,6652	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221010	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 11710 - ТП-10/0,4 кВ № 11711, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 (1,26 МВА; 1,16 км; 240 п.м.)	0,4606	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221011	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 (1,2 км)	0,5606	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221012	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16322 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (0,2 км)	0,288	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
J_I-221013	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16322 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (2 МВА; 14 шт.(РУ))	0,288	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
J_I-221014	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16322 дл существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (0,2 км)	0,288	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
J_I-221017	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4467 с установкой трансформатора 1х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербинская, д.48А, стр.1-10 (0,4 МВА; 1 шт.(РУ))	0,1241	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
J_I-221018	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 73 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.2 (1,08 км; 100 п.м.)	0,35	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221019	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4628 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.8 (0,2 км; 40 п.м.)	0,45	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221020	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27936 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.9 (0,3 км; 60 п.м.)	0,45	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221021	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кв № 12850 - ТП-10/0,4 кВ № 12851, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.20 (0,96 км; 120 п.м.)	0,431	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221022	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.20 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,431	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221023	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12948, до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12948 - ТП-10/0,4 кВ № 12949, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Болотниковская, влад.43 (0,6 км; 220 п.м.)	0,3988	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221024	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Болотниковская, влад.43 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))	0,3988	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221038	Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №18002 до новой ТП №2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №20802 до новой ТП №1, 2КЛ-10кВ от новой ТП №1 до новой ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 (4 МВА; 2 км; 739 кв.м.; 120 п.м.)	2,4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221039	Реконструкция РТП-10/0,4кВ №18002 с установкой и наладкой ячеек №9 и №14, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 (2 шт.(РУ))	2,4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221040	Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РП-10кВ №16111-ТП-10/0,4кВ № 11411, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №11411, ТП-10/0,4кВ №15820, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (0,73 км; 90 п.м.)	1,3271	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221117	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 (1,6 км)	0,4129	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221270	Строительство 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10602 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 (0,287 км; 303 кв.м.)	0,41	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221272	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17442 до ВРЩ-0,4 кВ № 89469, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.11, корп.1 (0,36 км)	0,144	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
J_I-221276	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, влад.15 (1 км)	0,6303	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221278	Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 22974, ТП-10/0,4 кВ № 22975, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 (1 км; 180 п.м.)	0,3712	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221279	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,3712	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221281	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25635 до ВРЩ-0,4 кВ № 118885 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, д.36, стр.2 (0,14 км)	0,2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221284	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 17179 до ВРЩ-0,4 кВ № 98545, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.53, корп.1 (0,24 км)	0,1066	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
J_I-221290	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16813, №13524 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Царицыно, ул.Каспийская, вл.28, корп.4 (Южный административный округ) (2 МВА; 0,85 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	1,0449	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221292	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ напр.РТП №18157 -ТП №19469 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6 ИТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Западное Дегунино, ул.Талдомская, напротив вл.1 (СаО) (2 МВА; 2,04 км; 14 шт.(РУ); 58 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,8638	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
J_I-221298	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №21311, №21783 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ новой ТП до ВРУ №1.1, 1.2, 2, 3, 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Бутово, ул.Феодосийская, вл.7, корп.1 (ЮЗАО) (1,26 МВА; 3,76 км; 14 шт.(РУ);	0,7745	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

	400 п.м.; 2 шт.(прочие))										
J_I-222717	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 176 (с заменой опор, провода и вводов в здания), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, дер. Доброволец (2,593 км; 32 т.у.)	0	0	- 0,0001257	0	0	0	0	0	0	0
J_I-222894	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25523 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 (0,244 км; 31 кв.м.)	0,32	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-222998	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 308 пос. Запрудня, ул. Гражданская, МО, Талдомский р-он (устранение жалоб)-2ПК (I-150050) (0,845 км)	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-222999	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 339 п.Запрудня, ул.Ленина, МО, Талдомский район (устранение жалоб)-2ПК (I-150049) (0,705 км)	0	0	- 0,0001987	0	0	0	0	0	0	0
J_I-223001	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС №35 "Октябрьская" с расширением на две линейные ячейки (ПС-110 кВ Мичурино ОАО РЖД) (0,27 км; 2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.)	19,37	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-223302	Модернизация РУ-10 кВ (установка двух яч. 1-ой и 2-ой с.ш.)ПС-110/35/10кВ Луговая (№ 325) фид.502 Б и фид.602 Б, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (0,2 км; 2 шт.(РУ))	0	0	- 0,0001291	0	0	0	0	0	0	0
J_I-223322	Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ф. 114А, ф. 123 ПС-416 "Красные горки"-ЦРП-5, в т.ч. ПИР, г. Долгопрудный (3,3 км; 450 п.м.)	0	0	- 0,0001885	0	0	0	0	0	0	0
J_I-223333	Модернизация ВЛ 6-10 кВ ф. 7 (установка вольтодобавного трансформатора) , для резервирования потребителей Ф8 ПС 220/110 кВ №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (2 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	- 0,0001257	0	0	0	0	0	0	0
J_I-223941	Строительство КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 620 ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево (0,755 км)	0,4	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-224028	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15312 до границ участка Заявителя, но не далее ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ведерников пер., д.9, стр.1 (0,32 км; 110 п.м.)	0,325	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-224099	Модернизация ВЛ 6-кВ ф. КРН Бирево ТП-312 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,8 км)	0	0	- 0,0001376	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224110	Модернизация ВЛ 6-10кВ ТП-80 ТП-82 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,866 км)	0	0	- 0,0001168	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224115	Модернизация ВЛ 6-10кВ ТП-412 - КРН Покровка (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (3,6 км)	0	0	- 0,0001376	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224118	Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 75954(замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,9 км)	0	0	- 0,0001376	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224119	Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 759156(замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,9 км)	0	0	- 0,0001601	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224131	Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,2 км; 1 шт.(реклоузер))	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224136	Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (6,3 км)	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224137	Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 с ПС 35/6 кВ №148 "Вязовка" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (7 км)	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224147	Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 с ПС-824 "Юрьево" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км)	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224149	Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 42 с ПС-311 "Шуколово" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (4,5 км)	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224150	Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 43 с ПС-311 "Шуколово" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (4,1 км)	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224151	Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км)	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224176	Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 504 с РП-21, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,226 км)	0	0	-0,000263	0	-7,7E-07	0	0	0	0	0
J_I-224177	Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 570 с РП-266, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,42 км)	0	0	-0,000263	0	-7,7E-07	0	0	0	0	0
J_I-224178	Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 591 с РП-357, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,3 км)	0	0	- 0,0002038	0	-7,7E-07	0	0	0	0	0
J_I-224179	Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 634 с ЦРП-16, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,866 км)	0	0	-0,000263	0	-7,7E-07	0	0	0	0	0
J_I-224181	Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 664 с РП-110, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,9 км)	0	0	- 0,0002038	0	-3,2E-06	0	0	0	0	0
J_I-224184	Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 43 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,603 км)	0	0	-0,000263	0	-2,5E-06	0	0	0	0	0
J_I-224185	Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 44 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,366 км)	0	0	- 0,0002038	0	-2,5E-06	0	0	0	0	0
J_I-224186	Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,106 км)	0	0	-0,000263	0	-5,9E-07	0	0	0	0	0

J_I-224187	Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ТП-1026 с1-ТП-1077-РТП-102 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,614 км)	0	0	- 0,0001664	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224195	Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-48-ТП-326 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,51 км)	0	0	- 0,0002102	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224198	Модернизация ВЛ 6-кВ ф.4 ПС-461 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Запрудня (7,2 км)	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224200	Модернизация ВЛ 10-кВ ф.7 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Великий двор (9,5 км)	0	0	- 0,0001885	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224201	Модернизация ВЛ 6-кВ ф.7 ПС-467 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (2,5 км)	0	0	- 0,0001257	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224203	Модернизация ВЛ 6-кВ ф.9 ПС-463 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Вербилки (6,5 км)	0	0	- 0,0001987	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224204	Модернизация ВЛ 6-кВ ф.12 ПС-463 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Вербилки, д. Нушполы (11,3 км)	0	0	- 0,0001885	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224205	Модернизация ВЛ 10-кВ ф.13 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Григорово (13 км)	0	0	- 0,0001257	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224206	Модернизация ВЛ 10-кВ ф.14 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Калинкино (12 км)	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224207	Модернизация ВЛ 6-кВ ф.16 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (1,6 км)	0	0	- 0,0002038	0	-3E-06	0	0	0	0	0
J_I-224209	Модернизация ВЛ 6-кВ ф.20 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пригары (6,85 км)	0	0	- 0,0001885	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224210	Модернизация ВЛ 10-кВ ф.22 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (6,9 км)	0	0	- 0,0001189	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224211	Модернизация ВЛ 10-кВ ф.23 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дубровки (8,1 км; 24 шт.(прочие))	0	0	- 0,0001257	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224212	Модернизация ВЛ 6-кВ ТП-390 сек. 1 оп. №25 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (0,5 км)	0	0	- 0,0001155	0	0	0	0	0	0	0
J_I-224354	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17413 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.10 (0,2 км; 70 п.м.)	0,112	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-224664	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №24045 с установкой РМ-6 на яч.ПП, оборудовать и наладить 2 ячейки в РТП-10/0,4кВ №16180, 2КЛ-10кВ от яч.3 и яч.22 РТП-10/0,4кВ №16180 до ТП-10/0,4кВ № 24045, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, д.Мякинино (6 км; 5 шт.(РУ); 800 п.м.)	3,943	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-224788	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22018 луч А до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 137020, установка в ТП-10/0,4 кВ № 22018 1-го ШП, КЛ-0,4 кВ для подкл. ЯСН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.4/1 (0,25 км; 150 п.м.)	0,395	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-225037	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24306 Б до ВРЩ-0,4 кВ № 87339, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.6 (0,08 км; 28 п.м.)	0,116	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-225043	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11882 с установкой трансформаторов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. В.Масловка, д.10, стр.4 (0,8 МВА; 0,062 км)	0,026	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-225074	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13088 до ВРЩ-0,4 кВ № 55858, 55859, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул, дом № 13 (0,3 км; 60 п.м.)	0,18	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-225238	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11700 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11700 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя в месте размещения вв. № 102798, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.24/2, стр.1 (2 МВА; 1,06 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,403	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-225451	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18775 с уст. тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-10 кВ, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 (2 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,32	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-225453	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12982 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 (1,32 км; 120 п.м.)	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J_I-225454	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12982 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12982 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 (2 МВА; 0,405 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-225491	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 (0,68 км; 70 п.м.)	0,4017	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-225492	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 (2 МВА; 0,39 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,4017	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-225870	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25492 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, 14 местных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл. Ганецкого, д.1 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ))	0,228	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-226016	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 16025 - ТП-10/0,4 кВ № 22004, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.42, стр.1 (0,63 МВА; 0,2 км; 7 шт.(РУ); 30 п.м.; 1 шт.(прочие))	0,531	0	0	0	0	0	1	0	1	0

J_I-226181	Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с тран-м 2х250 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 7, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.7, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП №205, ГНБ, РЛК, реклоузер, 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п.Фабрики им 1 Мая, д. 13 (0,5 МВА; 1,05 км; 1 шт.(реклоузер); 120 п.м.)	0,25	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-226182	Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с т-м 2х250кВА, от ВЛ-10кВ на КРУН-13-ТП №4428, ВЛ-10кВ фид.Л-10, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ(КРУН-13 ТП №4428) и от ВЛ-10кВ(фид. Л-10),ГНБ,РЛК,реклоузер, 2шт.,в т.ч.ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос.Десеновское, д.Яковлево (1,3 МВА; 0,72 км; 2 шт.(реклоузер); 60 п.м.)	0,257	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-226192	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18206 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,14 км; 4 шт.(прочие))	0,109	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-226194	Реконструкция 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15980 до ВРЩ-0,4 кВ № 99785, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.45 (0,264 км; 87 кв.м.)	0,215	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-226196	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24385 - ТП-10/0,4 кВ № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.29 (1,26 МВА; 0,56 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,6	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-226412	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17302 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я ул. Марьиной Роши (0,6 км; 120 п.м.)	0,165	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-226413	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14753 до ВРЩ-0,4кВ № 11358, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д.16 (0,06 км)	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-226417	Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4992 с установкой тр-ов 2х630кВА, 12КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4992 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.9, корп.1 (1,26 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,28	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-226584	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12745 до ближайшей точки сооружаемого объекта Заявителя (со стороны "старой" территории зоопарка), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, влад.1 (1,4 км; 180 п.м.)	0,3017	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-226634	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14378 до ближайшей стены здания заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Столярный пер., д.7, стр.1 (0,13 км; 520 кв.м.)	0,714	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-226768	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25963 до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Уланский пер., д.13, стр.1 (0,25 км; 76 п.м.)	0,046	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-226811	Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС №426 110/10 кВ Марьино до СП-10 кВ № нов.1 и № нов.2, ГНБ, СП-10 кВ (реклоузер, 2шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", д. Середнево, уч. № VIII/1 (7,8 км; 2 шт.(реклоузер); 1 600 п.м.; 1 шт.(прочие))	4,9	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-226874	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23387 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 (0,52 км; 300 п.м.)	0,336	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-226875	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22972 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Зюзино, ул.Одесская, влад.10 (0,9 км; 120 п.м.)	0,3545	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227261	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29403 до границы участка Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А (0,6 км; 60 п.м.)	0,454	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227262	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29403 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А (2 МВА; 0,14 км; 2 шт.(РУ))	0,454	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227265	Строительство БКТП-10/0,4 кВ(5 шт.), 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП№22 до ТП№ нов.2,3, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.4, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.5, ГНБ, реклоузер (2 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 107, вл.1 (11,5 МВА; 8,56 км; 200 п.м.; 2 шт.(прочие))	5,936	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-227267	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РП №152 до ТП №1524 ф.50 и ф 57, ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 и Т2,в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная (1,26 МВА; 0,54 км; 60 п.м.)	0,515	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227305	Строительство КТП-10/0,45 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 701 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ш. Москва-Архангельск, Завод Композитных материалов, д.1 (0,63 МВА; 0,07 км)	0,6	0	- 0,0002038	0	-7,7Е-07	0	1	0	0	0
J_I-227306	Реконструкция КЛ-10 кВ л.701 от ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ш. Москва-Архангельск, Завод Композитных материалов, д.1 (0,24 км)	0,6	0	-0,000263	0	-7,7Е-07	0	1	0	1	0
J_I-227318	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 уВ № 4 (СНТ "Зеленая Зона") до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона" (0,31 км)	0,09	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227319	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 26547 - ТП-10/0,4 кВ № 20749, 6КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, влад.11 (0,8 МВА; 2,3 км; 4 шт.(РУ); 300 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,708	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227397	Строительство КВЛ-6 кВот КВЛ-6 кВ л. 774 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Фоминское, СНТ "Фоминское" (0,6 км; 1 шт.(прочие))	0,35	0	- 0,0001885	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227400	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29216 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д.1 (0,32 км; 60 п.м.)	0,2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227401	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х400 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/04 кВ № 20356, до КЛ направ. ТП-10/0,4 кВ № 16341 - ТП-10/0,4 кВ № 20356, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красная Сосна, дом № Промзона 52 (0,4 МВА; 0,7 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,3	0	0	0	0	0	1	0	1	0
J_I-227402	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21479 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, сборок н/н, ТМ, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до существующих КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москв, Мжд Рижское 9-й км (2,5 МВА; 0,24 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	2,189	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227658	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15266 до ВРЩ-0,4кВ № 84584, 84585, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Б, стр.1 (0,3 км; 120 п.м.)	0,175	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227822	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1807 до ВРЩ № 24778, 24779, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.22 (0,22 км)	0,2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
J_I-227823	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19779 до ВРЩ № 96218, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.70, корпус 1 (0,24 км; 80	0,25	0	0	0	0	0	1	0	0	0

	п.м.)											
J_I-227824	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (0,8 км; 58 п.м.)	0,289	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
J_I-227828	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19862 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19862 до сущ. КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 19862Б - ВРЩ-0,4кВ № 132645 перевести в ТП-10/0,4кВ № 19862, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубная, д.33, стр.1 (2 МВА; 0,085 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,214	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
J_I-227943	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) (0,32 км; 60 п.м.)	0,485	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
J_I-227946	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до ближайшей стены здания в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 (0,4 км; 50 п.м.)	0,845	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
J_I-228051	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10921 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.12, стр.1 (0,6 км; 100 п.м.)	0,8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
J_I-228745	Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16942 до границ участка в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, № 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Орлово-Давыдовский пер., вл.2А, стр.1,2,3,4 (0,6 км; 180 п.м.)	0,344	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
J_I-228981	Строительство ТП-10кВ с установкой трансформаторов 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РП 12020 – ТП 12907, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 12020 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.16 (0,079 км; 280 кв.м.; 2 шт.(прочие))	1,68	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
J_I-228986	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 17168 до нового ТП 2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, 21 км Варшавского ш. (0,054 км; 123 кв.м.; 54 п.м.)	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
J_I-229070	Строительство 2-х РП-10 кВ, 24-х ТП-2х1600-10/0,4, КЛ-10 кВ от ячеек №510, №610 в РУ-10 кВ ПС №813 "Полет", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка (6 этап) (2 МВА)	1,3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
J_I-229303	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20796 луч А и Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-д, д.47 (1,12 км; 120 п.м.)	0,54	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
J_I-229305	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10338 луч А, луч Б до ближайшей границы участка в сторону ВРЩ №1, ВРЩ №2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наличная, вблизи д.5 (0,34 км; 92 п.м.)	0,353	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
J_I-229652	Реконструкция КТП-10/0.4 кВ -4099, ПС-110/10кВт № 264 № 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0,6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
J_I-229654	Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №200 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Советская ул, д. №73 Ю8-19-302-10389(607603) (0,63 МВА; 1 шт.(прочие))	0,2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
J_I-229693	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, д.19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 (0,4 км; 60 п.м.)	0,47	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
J_I-230358	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6859 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, д.23, стр.1 (1,2 км; 200 п.м.)	0,448	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
J_I-230360	Строительство двух ячеек на разных с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 (2 шт.(реклоузер))	1,403	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-135487	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15893 А,Б до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.10, с.Б (0,4 км)	0,32	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-227947	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18261 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 (2 МВА; 0,33 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))	0,3804	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-227952	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16440 до ВРЩ № 84954, 84955, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.2, корп.2 (0,54 км; 240 п.м.)	0,117	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-228050	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10816 до ВРЩ № 80461, 80462, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, д.6, корп.2 (0,4 км; 200 п.м.)	0,1992	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-228105	Строительство РП-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №813 110/10/6 "Полет" до РУ-10 кВ РП нов. №1, №2. 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП нов.№1 до РУ-10 кВ РП нов. №2., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Мешково (18,36 км; 28 шт.(РУ); 4 160 п.м.; 30 шт.(прочие))	18	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
K_I-228303	Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 16077 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 16077 до выводов 10 кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., д.36, д.28, стр 1,2 (3,2 МВА; 0,05 км; 2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-228335	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15805 с установкой блоков RM-6 с АВР-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (4 шт.(РУ))	1,6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-228501	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18868 с установкой 2 сборок на 14 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18868 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоданиловская наб., д.2, корпус 1, стр.2 (0,255 км; 2 шт.(прочие))	0,26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-228502	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11931 (луч Б) до вводного устройства № 31946, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.75/9 (0,11 км; 60 п.м.)	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-228747	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 10724, врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 10724 - ТП № 10668 до нов. ТП, 3КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.3 (0,63 МВА; 1,64 км; 2 шт.(РУ); 560 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,51048	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-228823	Реконструкция 4КЛ-10кВ,12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 (0,32 км)	0,2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
K_I-228953	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15933 с установкой 2 комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15933 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8, корпус 1 (0,08 км; 2 шт.(прочие))	0,153	0	0	0	0	0	1	0	0	0	

К_I-229507	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ напр. РП-10кВ № 14164 - ТП-10/0,4кВ № 26795, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мурманский проезд, д.10 (0,8 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,49578	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-229518	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 106136 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лялин пер., д.3, стр.3 (0,2 км; 200 п.м.)	0,062	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-229650	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6553 до ВРЩ-0,4кВ вв. № 88273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.1, корпус 2 (0,44 км; 280 п.м.)	0,03	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-229690	Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от 2КЛ напр. ТП 25946 - ТП 25948 до ТП-10/0,4кВ № новая, 8КЛ-0,4кВ от ТП до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ермакова Роща, вл.3 (1,26 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 184 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,62	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-230536	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16273 до ВРЩ-0,4 кВ № 41748, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.11, корп.1 (0,3 км; 160 п.м.)	0,08118	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-230572	Реконструкция КЛ-10кВ Ф.21 с ПС-727 "Лебедево" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, г.Троицк (0,12 км)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230573	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-706 "Щапово" до РП-21П до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Щапово (5,1 км; 20 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230574	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-706 "Щапово" до ТП-1217, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Александрово (1,6 км; 20 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230575	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 с ПС-706 "Щапово" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Ивановково (0,1 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230576	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 с ПС-706 "Щапово" от ЛР-609 до ЛР-610, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Песье (3,5 км; 60 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230577	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 с ПС-706 "Щапово" от ЛР-611 до ТП-1288, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Кузенево (0,03 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230580	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-706 "Щапово" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Ивановково (0,05 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230581	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-773 "Былово" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес (0,12 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230582	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-773 "Былово" от ЛР-600 до РП-14, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес (1,6 км; 80 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230583	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-773 "Былово" от ЛР-331 до РП-34, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес (1 км; 20 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230584	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-773 "Былово" от ЛР-332 до РП-34, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес (1 км; 20 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230585	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.12 с ПС-59 "Вороново" до РП-1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Безобразово (2,8 км; 60 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230586	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-59 "Вороново" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,1 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230587	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-59 "Вороново" от ЛР-739 до ТП-1142, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Ворсино (0,2 км)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230588	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.4 с ПС-59 "Вороново" до ТП-941, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (2,8 км; 20 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230589	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.4 с ПС-59 "Вороново" от ТП-941 до ТП-944, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,8 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230590	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-59 "Вороново" до ТП-944, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (3,5 км; 20 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230591	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново" до ТП-942, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (2,2 км; 40 п.м.)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230593	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново" от ТП-942 до ТП-1138, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,6 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230594	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-59 "Вороново" от ТП-943 до ТП-945, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (1,3 км; 40 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230595	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.15 с ПС-59 "Вороново" до ТП-1126, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (2,6 км; 160 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230597	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.18 с ПС-59 "Вороново" до ТП-930, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,2 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230598	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-59 "Вороново" до РП-8, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,7 км; 20 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230601	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 с ПС-59 "Вороново" с РП-8 от ТП-933 до ТП-730, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,56 км; 40 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230602	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново" с РП-8 до ТП-707, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,4 км; 40 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230603	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново"с РП-8 от ТП-707 до ТП-730, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,7 км; 20 п.м.)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230604	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-527 "Кресты" с РП-13 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Львово (0,1 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230606	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-527 "Кресты" с РП-23 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п.Рогово (0,15 км;	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0

	100 п.м.)										
K_I-230607	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.8 с ПС-527 "Кресты" с РП-23 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п.Рогово (0,25 км; 100 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
K_I-230608	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-615 "Бугры" с РП-23 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п.Рогово (0,25 км; 100 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
K_I-230609	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.1 с ПС-524 "Молчаново" до ТП-1276, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,7 км; 40 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
K_I-230610	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.13 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,1 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
K_I-230611	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,1 км)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
K_I-230612	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" от ЛР-353 до ТП-907, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с. Кленово (0,75 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
K_I-230613	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" от ТП-907 до ЛР-355, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,75 км)	0	0	-0,1	0	-0,1365	0	0	0	0	0
K_I-230614	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 от ЛР-357 до ТП-580, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д. Зыбино (0,03 км)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
K_I-230615	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.16 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,02 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
K_I-230616	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.16 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 от ЛР-717 до ТП-580, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д. Зыбино (0,02 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
K_I-230617	Модернизация РУ-10кВ РП-9к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (14 шт.(РУ); 14 шт.(прочие))	0	0	-0,04	0	-0,1688	0	0	0	0	0
K_I-230618	Модернизация РУ-10кВ ТП-57к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,17	0	-0,2043	0	0	0	0	0
K_I-230619	Модернизация РУ-10кВ ТП-163к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (14 шт.(РУ); 14 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	-0,1026	0	0	0	0	0
K_I-230620	Модернизация РУ-10кВ ТП-133к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	-0,1154	0	0	0	0	0
K_I-230621	Модернизация РУ-10кВ ТП-135к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (13 шт.(РУ); 13 шт.(прочие))	0	0	-0,17	0	-0,1626	0	0	0	0	0
K_I-230622	Модернизация РУ-10кВ ТП-144к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	0	0	0	0	0	0
K_I-230623	Модернизация РУ-10кВ ТП-154к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (13 шт.(РУ); 13 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	-0,1147	0	0	0	0	0
K_I-230624	Модернизация РУ-10кВ ТП-185к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,16	0	-0,1514	0	0	0	0	0
K_I-230625	Модернизация РУ-10кВ РП-15 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Старогромово (5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))	0	0	-0,15	0	-0,1402	0	0	0	0	0
K_I-230626	Модернизация РУ-10кВ РП-8 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (19 шт.(РУ); 19 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	-0,1621	0	0	0	0	0
K_I-230627	Модернизация РУ-10кВ ТП-1218 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Иваньково (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	-0,1684	0	0	0	0	0
K_I-230628	Модернизация РУ-10кВ ТП-1228 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Щапово (14 шт.(РУ); 14 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	-0,1098	0	0	0	0	0
K_I-230629	Модернизация РУ-10кВ ТП-1217 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Александрово (11 шт.(РУ); 11 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	-0,1383	0	0	0	0	0
K_I-230630	Модернизация РУ-10кВ ТП-738 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Бабенки (9 шт.(РУ); 9 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	-0,154	0	0	0	0	0
K_I-230631	Модернизация РУ-10кВ ТП-687 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Никольское (12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	-0,1244	0	0	0	0	0
K_I-230632	Модернизация РУ-10кВ ТП-102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Красная-Пахра (12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,16	0	-0,1624	0	0	0	0	0
K_I-230633	Модернизация РУ-10кВ ТП-408 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес (12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	-0,1029	0	0	0	0	0
K_I-230634	Модернизация РУ-10кВ РП-21п с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Ознобишино (Молокозавод) (18 шт.(РУ); 18 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	-0,1978	0	0	0	0	0
K_I-230635	Модернизация РУ-10кВ РП-32 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Красная-Пахра (21 шт.(РУ); 21 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	-0,1129	0	0	0	0	0

К_I-230636	Модернизация РУ-10кВ РП-17 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Львово (15 шт.(РУ); 15 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230637	Модернизация РУ-10кВ РП-8н с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новоефедоровское, д. Яковлевское (22 шт.(РУ); 22 шт.(прочие))	0	0	-0,15	0	-0,1975	0	0	0	0	0
К_I-230638	Модернизация РУ-10кВ РП-99н с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новоефедоровское, д. Руднево (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	-0,1092	0	0	0	0	0
К_I-230639	Модернизация РУ-10кВ РП-13 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Львово (25 шт.(РУ); 25 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	-0,1988	0	0	0	0	0
К_I-230640	Модернизация РУ-10кВ РП-12 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д.о. Известия Д. Шаганино (20 шт.(РУ); 20 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230641	Модернизация РУ-10кВ ТП-708 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Исаково (5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230643	Реконструкция МТП-250кВА/10/0,4 кВ №681 ПС-59 "Вороново", строительство МТП-630-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Романцево (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	-0,1411	0	0	0	0	0
К_I-230790	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20463 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Паустовского, вл.6, корп.2 (0,32 км; 128 п.м.)	0,18865	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-230791	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20798 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, вл.24, соор.24 (2,8 км; 1 300 п.м.)	0,1538	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-230844	Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-29Н яч.4 до ЛР-138, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (1,7 км; 50 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230845	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-426 "Марьино" Ф-18 - КРУН-11 яч. 1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское (5,1 км; 200 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230846	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-426 "Марьино" Ф-19 - РТП-37 яч.15, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское (7,8 км; 200 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230847	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-894 яч. 16 - КРУН-123 яч. 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (1,6 км; 200 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230848	Реконструкция КЛ-10 кВ КТП-387 яч. 2 - КТП-388 яч. 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (0,8 км; 50 п.м.)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230849	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-677 "Теплый Стан" Ф-408 - РТП-19 яч. 7, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский (1,6 км; 100 п.м.)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230850	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-494 "Десна" Ф-11 - ЦРП-3 яч.5, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (4,56 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230851	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-494 "Десна" Ф-30 - ЛР-87, оп. 102 - РТП-36, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (5,3 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230854	Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №148н ПС-781 "Леоново" с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Рогозинино (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	-0,1063	0	0	0	0	0
К_I-230855	Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №192 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Крекшино (0,4 МВА; 2 т.у.; 3 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230856	Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 №319 ПС-193 "Троицкая", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Первомайское, д. Ширияево (0,4 МВА; 1 т.у.; 3 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	-0,1537	0	0	0	0	0
К_I-230857	Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №604 ПС-673 "Бараново", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Свинорье (0,4 МВА; 1 т.у.; 3 шт.(прочие))	0	0	-0,15	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230858	Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 №883 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,15	0	-0,1135	0	0	0	0	0
К_I-230859	Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 №258 ПС-673 "Бараново", с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	-0,1273	0	0	0	0	0
К_I-230860	Реконструкция МТП-63кВА/10/0,4 №1633 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-250 кВА с тран-м 160 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Крекшино (0,16 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	-0,1321	0	0	0	0	0
К_I-230861	Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №241 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Толстопальцево (0,4 МВА; 2 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	-0,1542	0	0	0	0	0
К_I-230862	Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №571 ПС-673 "Бараново", с установкой КТП-250кВА с тран-м 160 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Бараново (0,16 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	-0,114	0	0	0	0	0
К_I-230863	Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №761 ПС-494 "Десна", с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Пыхчево (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,18	0	-0,1875	0	0	0	0	0
К_I-230864	Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №663 ПС-426 "Марьино", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 Ква в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Валуево (0,4 МВА; 2 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	-0,125	0	0	0	0	0
К_I-230865	Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №1174 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-250кВА с тран-м 160 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Крекшино (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,17	0	-0,1502	0	0	0	0	0
К_I-230866	Реконструкция КТП-250кВА/6/0,4 №2123 ПС-813 "Полет", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Рогозинино (0,4 МВА; 2 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230867	Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №2129 ПС-813 "Полет", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, п. МВТ (0,4 МВА; 2 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	-0,1374	0	0	0	0	0
К_I-230868	Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №2308 ПС-678 "Летово", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Сосенское, д. Сосенки (0,4 МВА; 2 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,17	0	-0,2374	0	0	0	0	0
К_I-230869	Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 №733 ПС-426 "Марьино", с установкой КТП-630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское д. Бурцево (0,63 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,16	0	-0,1713	0	0	0	0	0

К_I-230870	Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №623 ПС-426 "Марьино", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское д. Валуево (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230871	Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 №3710 ПС-426 "Марьино", с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское д. Тупиково (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	-0,1391	0	0	0	0	0
К_I-230872	Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 №1510 ПС-510 "Мамоново", с установкой КТП-630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, ст. Мичуринец (0,63 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	-0,1896	0	0	0	0	0
К_I-230873	Реконструкция ТП-400кВА/6/0,4 №202 ПС-138 "Рязаново", с установкой КТП-630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Фабрики имени 1 мая (0,63 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,15	0	-0,1234	0	0	0	0	0
К_I-230874	Реконструкция ТП-320кВА/6/0,4 №201 ПС-138 "Рязаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Фабрики имени 1 мая (0,8 МВА; 2 т.у.; 4 шт.(прочие))	0	0	-0,15	0	-0,1184	0	0	0	0	0
К_I-230875	Строительство ТП-400/10/0,4 кВ с тран-м 250 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-11 ЦРП-3 ПС №494, РЛР, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Кувекино (0,25 МВА; 0,433 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	-0,1093	0	0	0	0	0
К_I-230876	Реконструкция РУ-10кВ РТП-6 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 16 шт.(РУ); 16 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	-0,1011	0	0	0	0	0
К_I-230877	Реконструкция РУ-10кВ ТП-33 с заменой ячеек РУ-10 кВ, с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	-0,1068	0	0	0	0	0
К_I-230878	Реконструкция РУ-10кВ ТП-30 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230879	Реконструкция РУ-10кВ ТП-31 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	-0,125	0	0	0	0	0
К_I-230880	Реконструкция РУ-10кВ ТП-19с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР,, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	-0,1043	0	0	0	0	0
К_I-230881	Реконструкция РУ-10кВ ТП-23 заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,17	0	-0,1722	0	0	0	0	0
К_I-230882	Реконструкция РУ-10кВ ТП-17 заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	-0,1375	0	0	0	0	0
К_I-230883	Реконструкция РУ-10кВ ТП-466п заменой ячеек РУ-10 кВ ,с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	-0,1375	0	0	0	0	0
К_I-230884	Реконструкция РУ-10кВ РП-30п заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (1,26 МВА; 0,07 км; 20 шт.(РУ); 20 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	-0,1364	0	0	0	0	0
К_I-230885	Реконструкция РУ-10кВ РП-35 заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (0,03 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	-0,1181	0	0	0	0	0
К_I-230886	Реконструкция КРУН-54 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (1,26 МВА; 12 шт.(РУ); 13 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230887	Реконструкция КРУН-51 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (12 шт.(РУ); 13 шт.(прочие))	0	0	-0,2	0	-0,2271	0	0	0	0	0
К_I-230888	Реконструкция КРУН-49 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (12 шт.(РУ); 13 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	-0,1055	0	0	0	0	0
К_I-230889	Реконструкция КРУН-21к 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино (12 шт.(РУ); 15 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	-0,127	0	0	0	0	0
К_I-230890	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-8 от РП-28 с ПС-25 "Встреча", пр. оп. 101-106, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Крекшино (0,073 км)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230891	Реконструкция ВЛ-10кВ Л-16 с РП-28Н с ПС-25 "Встреча", пр. оп. 101-106, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Крекшино (0,185 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230893	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 9 с ПС 596 "Красногорка", пр. оп. 13-13/8; 79/27-79/40; 79/27-79/27/1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Ерино (0,441 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230894	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-8 РП-84 ПС-843 "Говорово", пр. оп. 25-32, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, д.Саларьево (0,093 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230896	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП-202, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Фабрика 1 Мая (0,115 км)	0	0	-0,12	0	-0,1205	0	0	0	0	0
К_I-230897	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-241, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Толстопальцево (0,206 км)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230898	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-258, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Покровское (0,11 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230899	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-340, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Рязаново (12 шт.(РУ); 13 шт.(прочие))	0	0	-0,17	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230900	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-399, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (0,24 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230901	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-402П, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Студенцы (0,274 км)	0	0	-0,14	0	-0,1112	0	0	0	0	0
К_I-230902	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП-410, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, п. Саларьево (0,469 км)	0	0	-0,16	0	-0,1919	0	0	0	0	0

К_I-230903	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП-411П, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, п. Ново-Московский (0,41 км)	0	0	-0,12	0	- 0,1048	0	0	0	0	0
К_I-230904	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-413П, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Остафьево (0,141 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230905	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-426, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Новинки (0,165 км)	0	0	-0,14	0	- 0,1501	0	0	0	0	0
К_I-230906	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф. 3 от ЗТП-450, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, п. Ново-Московский (0,36 км)	0	0	-0,14	0	- 0,1217	0	0	0	0	0
К_I-230907	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-467, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Ямонтово (0,873 км)	0	0	-0,14	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230908	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-480, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Бачурино-2 (0,601 км)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230909	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-520/2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки (0,303 км)	0	0	-0,1	0	- 0,1279	0	0	0	0	0
К_I-230910	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-554Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино (0,596 км)	0	0	-0,2	0	- 0,2059	0	0	0	0	0
К_I-230911	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-615, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Кончеево (0,217 км)	0	0	-0,12	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230912	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-629, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино-3 (0,36 км)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230913	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-654, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Середнево (0,151 км)	0	0	-0,15	0	- 0,1355	0	0	0	0	0
К_I-230914	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-674, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Ивановское (0,202 км)	0	0	-0,15	0	- 0,1291	0	0	0	0	0
К_I-230915	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-687, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, СНТ Эколог (0,408 км)	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230916	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-709Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Клоково (0,23 км)	0	0	-0,17	0	- 0,1591	0	0	0	0	0
К_I-230917	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Бурцево (0,152 км)	0	0	-0,16	0	- 0,1357	0	0	0	0	0
К_I-230918	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-815, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Городище (0,104 км)	0	0	-0,14	0	- 0,1217	0	0	0	0	0
К_I-230919	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-947, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, Кривошеино НПИЗ (0,148 км)	0	0	-0,13	0	- 0,1109	0	0	0	0	0
К_I-230920	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1191, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово (0,666 км)	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230921	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-1216, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово-3 НПИЗ (0,129 км)	0	0	-0,11	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230923	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1542, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Пыхтино (0,259 км)	0	0	-0,1	0	-0,09	0	0	0	0	0
К_I-230924	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2131, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Постниково, НП Благоустройство (0,695 км)	0	0	-0,14	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230925	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-4406, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Расторопово (0,258 км)	0	0	-0,2	0	- 0,1924	0	0	0	0	0
К_I-230926	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-4407, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Расторопово (0,254 км)	0	0	-0,11	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230927	Строительство ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ КТП-510, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки (0,25 км)	0	0	-0,19	0	- 0,2161	0	0	0	0	0
К_I-230929	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 от КТП-391, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Остафьево (0,256 км)	0	0	-0,16	0	- 0,1539	0	0	0	0	0
К_I-230930	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от КТП-397, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (3,648 км)	0	0	-0,15	0	- 0,1347	0	0	0	0	0
К_I-230931	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-406, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Никульское (1,587 км)	0	0	-0,13	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230932	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.3 от КТП-467Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Елизарово (1,105 км)	0	0	-0,16	0	- 0,1964	0	0	0	0	0
К_I-230933	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3, ф.5, ф.7 от КТП-489Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, ТСЖ Ботаково-2 (1,087 км)	0	0	-0,14	0	-0,106	0	0	0	0	0
К_I-230934	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф. 4 от КТП-540, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово (1,738 км)	0	0	-0,15	0	- 0,1351	0	0	0	0	0
К_I-230936	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4, ф.5, ф.6, ф.7, ф.8, от КТП-756, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Фоминское, ДНТ Согласие (1,512 км)	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230937	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП-760, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, НПЭЖ Согласие-2 (0,427 км)	0	0	-0,12	0	- 0,1238	0	0	0	0	0
К_I-230938	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф. 2 от КТП-882, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Настасьино, КИЗ Петровка (0,749 км)	0	0	-0,17	0	- 0,1561	0	0	0	0	0
К_I-230939	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 от КТП-1054, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, НПИЗ Кривошеино (0,423 км)	0	0	-0,14	0	- 0,1189	0	0	0	0	0

К_I-230940	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2, ф. 3 от ЗТП-1294, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября (0,369 км)	0	0	-0,14	0	0	0	0	0	0	0
К_I-230941	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.3 от КТП-2143, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Изварино (0,409 км)	0	0	-0,16	0	-0,1545	0	0	0	0	0
К_I-230942	Реконструкция ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №2103 с заменой трансформатора на 2х400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (0,8 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,31	0	-0,3074	0	0	0	0	0
К_I-231071	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29254 с установкой 2 комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29254 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, д.32, соор.1 (0,08 км; 2 шт.(прочие))	0,043	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-231073	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29256 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вернисажная, д.2Б, соор.1 (2 МВА; 1 шт.(прочие))	0,072	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-231391	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, влад.1А (0,14 км; 60 п.м.)	0,27	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-231392	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16359 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, влад.1А (1,26 МВА; 0,12 км; 14 шт.(РУ))	0,27	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-231569	Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10кВ до РУ-10кВ ТП №нов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП№21,ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от НН РУ-0,4кВ ТП №нов.Т1,Т2,Т1 и Т2 до ВРУ-0,4кВ ОС, в т.ч.ПИР, г. Москва,ТиНАО, пос.Внуковское, п.Внуково, ул.Полевая,д.4 (0,8 МВА; 2,52 км; 170 п.м.; 1 т.у.)	0,307	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-231571	Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП№95 до РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Говорова, ул. Центральная (0,8 МВА; 1,68 км; 120 п.м.; 1 т.у.)	0,28	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-231736	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10675 до ВРЩ-0,4 кВ № 20719, 20720, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куусинена, д.7, корп.2 (0,26 км; 120 п.м.)	0,13	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-231737	Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 14040 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, дом № Остановочный пункт Сколково (3,4 км; 700 п.м.)	0,45	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-232160	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направл. ТП 15215 - ТП 15217, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до нов. ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжский б-р, влад.8 (0,8 МВА; 3,4 км; 4 шт.(РУ); 500 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,43465	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-232649	Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14546 - ТП-10/0,4кВ № 17593, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, остановочный пункт Матвеевское (0,8 км; 14 шт.(РУ); 120 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,57	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-232680	Реконструкция МТП-250кВА/10/0,4 кВ №681 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Романцево (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,16	0	-0,126	0	0	0	0	0
К_I-232681	Реконструкция БМКТП-250кВА/10/0,4 кВ №698 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Ворсино (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,2	0	-0,2013	0	0	0	0	0
К_I-232682	Реконструкция КТП-63кВА/10/0,4 кВ №63 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Милайлово-Ярцевское, д. Акулово (0,1 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-232683	Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 кВ №302 ПС-706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, СНТ "Елочки" (0,4 МВА; 1 т.у.; 3 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	0	0	0	0	0	0
К_I-232684	Реконструкция КТП-100кВА/6/0,4 кВ №437 и МТП-160кВА/6/0,4 кВ №745 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Дубовка (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,16	0	-0,1786	0	0	0	0	0
К_I-232685	Реконструкция КТП-250кВА/6/0,4 кВ №551 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Акулово (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,15	0	-0,1435	0	0	0	0	0
К_I-232686	Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ №562 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Мешково (0,25 МВА; 1 т.у.; 1 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	0	0	0	0	0	0
К_I-232687	Реконструкция МТП-250кВА/6/0,4 кВ №568 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Чириково (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,18	0	-0,1617	0	0	0	0	0
К_I-232688	Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №697 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Филино (0,4 МВА; 1 т.у.; 1 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	-0,1288	0	0	0	0	0
К_I-232689	Реконструкция МТП-160кВА/10/0,4 кВ №109н ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д.Игнатово (0,16 МВА; 0,02 км; 1 т.у.; 3 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	-0,1099	0	0	0	0	0
К_I-232690	Реконструкция МТП-100кВА/10/0,4 кВ №493 ПС-527 "Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Львово (0,16 МВА; 1 т.у.; 1 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	0	0	0	0	0	0
К_I-232692	Реконструкция БМКТП-400кВА/10/0,4 кВ №634 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Былово (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-232693	Реконструкция ТП-740-2х400кВА/10/0,4 кВ №740 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес (0,8 МВА; 2 т.у.; 3 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	-0,1485	0	0	0	0	0
К_I-232809	Реконструкция ВЛ 35 кВ Мытищи - Тяговая (Северная,Южная) (1,7 км)	26,317	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-232817	Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17109 с установкой 2 щитов ЩО-70 с рубильниками до 630А, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, д.43 (0,14 км; 2 шт.(прочие))	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-232969	Реконструкция МТП-63 кВА/10/0,4 кВ №1418 ПС-706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Щаповское, д. Сатино-Русское, СНТ	0	0	-0,14	0	-	0	0	0	0	0

	"Оазис" (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))					0,1177					
К_I-232970	Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №1123 ПС-527 "Тяговая Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Лыковка, СНТ "Булатова Поляна-1" (0,16 МВА; 1 т.у.; 3 шт.(прочие))	0	0	-0,15	0	- 0,1095	0	0	0	0	0
К_I-232972	Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-528Н , г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Звереве (5,613 км)	0	0	-0,12	0	- 0,1205	0	0	0	0	0
К_I-232973	Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-96Н, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, СНТ Рассудовец (1,82 км)	0	0	-0,12	0	- 0,2073	0	0	0	0	0
К_I-232974	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1418 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, д.Сатино-Русское, СНТ "Оазис" (1,98 км)	0	0	-0,15	0	- 0,1849	0	0	0	0	0
К_I-232975	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №728 ф.4, ПС-527 "Тяговая Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д.Васюнино (0,45 км)	0	0	-0,14	0	0	0	0	0	0	0
К_I-232976	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №236 ф.1, ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Чириково (0,3 км)	0	0	-0,12	0	- 0,1263	0	0	0	0	0
К_I-232977	Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №512 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Шишкин Лес (0,5 МВА; 0,25 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	0	0	0	0	0	0
К_I-232978	Реконструкция КТП-630кВА/10/0,4 №72 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Исаково (0,63 МВА; 0,023 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,13	0	- 0,1145	0	0	0	0	0
К_I-232979	Реконструкция МТП-250кВА/10/0,4 №686 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Чириково (0,5 МВА; 0,3 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-232980	Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №926 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Голохвастово (0,25 МВА; 0,07 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	- 0,1168	0	0	0	0	0
К_I-232981	Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №699 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Бабенки (0,5 МВА; 0,2 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,16	0	- 0,1538	0	0	0	0	0
К_I-232982	Реконструкция БМКТП-400кВА/10/0,4 №882 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Былово (0,8 МВА; 0,4 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,18	0	- 0,1944	0	0	0	0	0
К_I-232983	Реконструкция КТП-630кВА/10/0,4 №60 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Варварино (0,63 МВА; 0,6 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,15	0	- 0,2463	0	0	0	0	0
К_I-232984	Реконструкция БМКТП-250кВА/10/0,4 №416 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Варварино (0,5 МВА; 0,3 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,11	0	0	0	0	0	0	0
К_I-232985	Реконструкция БМКТП №680 с трансформатором 400кВА /10кВ ПС-727 "Лебедево" фид. 6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Варварино (0,8 МВА; 0,3 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,14	0	- 0,1379	0	0	0	0	0
К_I-232986	Реконструкция БМКТП №1220 с трансформатором 400кВА /10кВ ПС-727 "Лебедево" фид. 6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Юрово (1,26 МВА; 0,3 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,12	0	- 0,1494	0	0	0	0	0
К_I-232987	Реконструкция БМКТП №218 с трансформатором 400кВА /10кВ ПС-727 "Лебедево" фид. 6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово (0,4 МВА; 0,7 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0
К_I-232988	Реконструкция ЗТП-166 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Яковлевское, д. Романцево (0,04 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	-0,18	0	- 0,1819	0	0	0	0	0
К_I-232989	Реконструкция ЗТП-1231 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, д. Варварино (0,02 км; 5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))	0	0	-0,09	0	- 0,1155	0	0	0	0	0
К_I-232990	Реконструкция ЗТП-790 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, п. Красная Пахра (0,04 км; 9 шт.(РУ); 9 шт.(прочие))	0	0	-0,16	0	- 0,1302	0	0	0	0	0
К_I-232991	Реконструкция ЗТП-740 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес (8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0	0	-0,19	0	- 0,1864	0	0	0	0	0
К_I-233100	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС-773 с установкой автоматического пункта секционирования, оп №7/2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д.Исаково (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-233104	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, отп. на ТП-736 на оп. 5 - 6, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д.Терехово (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-233105	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, отп. на ТП-248(аб.) на оп. 102, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д.Чириково (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-233107	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, место установки оп. № 155, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Голохвастово (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-233108	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, место установки оп. № 78/1, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Романцево (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-233110	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 97, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Юрово (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-233111	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 54, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Варварино (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-233112	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 141, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Дешино (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
К_I-233113	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-712 на оп. 76, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, Варварино (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0

К_I-233114	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - отп. на ТП-582 на оп. 102, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д.Юрово (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-233115	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-596 на оп. 132, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д.Юрово (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие))	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
К_I-233185	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х630 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27655 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.32, корп.23 (0,63 МВА; 0,375 км; 2 шт.(РУ); 150 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,64	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233293	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10983 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.5, стр.8 (1,26 МВА; 0,255 км; 14 шт.(РУ))	0,38	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233452	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 22757, до КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ № 18083 - ТП-10/0,4 кВ № 22757, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 (0,8 МВА; 0,92 км; 4 шт.(РУ); 220 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,349	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233589	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14193 до ТП-10/0,4кВ "корп.934" с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А (1,26 МВА; 3 км; 4 шт.(РУ); 150 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,6298	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233590	Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 14193 с установкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А (2 шт.(РУ))	0,6298	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233592	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29243 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.23 (0,8 МВА; 1 шт.(прочие))	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233593	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 17271, КЛ-10кВ напр.ТП № 17271 - ТП № 17270 в сторону ТП № 17270, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, владение 25а (0,8 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 640 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,4161	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233755	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28995 - ТП-10/0,4 № 26355, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спортивная (1,26 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 220 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233920	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14357, ТП-10/0,4кВ № 10998, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Магистральный тупик, вл.6а (1,26 МВА; 1,96 км; 4 шт.(РУ); 560 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,57612	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233931	Строительство КЛ-10 кВ,от опоры №133 ВЛ-10 кВ фид. Л-8 с РП-10 кВ №13, строительство ГНБ, установка СП-10кВ (Реклоузер), в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, п. Роговское , 50:27:0040220: (2 км; 1 шт.(реклоузер); 400 п.м.)	0,85	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233944	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15349, № 15609, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-1, ВРЩ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Мытищинская ул., д.5 (0,8 МВА; 1,7 км; 4 шт.(РУ); 680 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,328	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233946	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1599 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, подмостовое пространство (внутренняя сторона) (0,14 км; 56 п.м.)	0,21788	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233947	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 (луч А и Б) до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.4, стр.7,8 (0,4 км; 80 п.м.)	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-233948	Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2918 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до существующих КЛ-6кВ, 11КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.4, стр.7,8 (1,26 МВА; 0,62 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-234503	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28394 до ближайшей стены здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 28394, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хилков пер., д.1А (0,4 км; 140 п.м.)	0,269	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-234588	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29645, РТП-10/0,4кВ № 28176 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.116, з/у 19 (2 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 960 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,576	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-234589	Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 28176 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.116, з/у 19 (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0,5758	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-234590	Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11а, з/у 19 (0,9 км)	0,4071	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-234592	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр.ТП 15440А - ТП 25094А, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.6 (0,63 МВА; 0,64 км; 2 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 шт.(прочие))	0,58	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-234593	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 28312 - ТП № 28417, 6КЛ-0,4кВ напр.нов.ТП - ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя до ближ. стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люб.поля аэр., кв.15а (0,8 МВА; 4,08 км; 4 шт.(РУ); 360 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,4655	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-234681	Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 19518) до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19518, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19518 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.5, стр.1 (0,06 км; 40 п.м.; 1 шт.(прочие))	0,06	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-234682	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17940 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.39 (0,34 км; 40 п.м.)	0,20297 6	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-234966	Реконструкция ВЛ-110кВ Лаговская-Полиграф-1 (ВЛ 110 кВ Лаговская - Никоново; Никоново- Столбовая) (34 км; 2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 23	0,85	0	0	0	0	0	1	0	1	0

	200 п.м.; 2 т.у.; 40 шт.(прочие))										
K_I-235055	Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 А и Б до стены фасада здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 18724, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 (0,96 км; 116 п.м.)	0,65	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-235056	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18724 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 (2 МВА; 0,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,65	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-235068	Строительство КТП-6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ направлением ПСС №20-ТП №458-10/0,4 кВ, ТП №379-10/0,4 кВ ТП №458, 2КЛ-0,4 кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №нов.Т1, Т2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, влад.3 (1,26 МВА; 1,43 км; 50 п.м.)	0,6046	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-235069	Строительство КРУН-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП-135 до нов. КРУН,ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, 39 кв-л, КНС Прокшино (6 км; 2 шт.(РУ); 600 п.м.)	3,0664	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-235071	Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП №22П, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138 (1,26 МВА; 3,4 км; 340 п.м.)	0,62	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-235099	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13967 до стены здания Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й проезд, д.2, стр.2 (0,7 км; 70 п.м.)	0,149	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-235245	Реконструкция КТП-6/0.4 кВ-461 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №228 110/6 кВ "Зеленоградская",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ивошино, тер. СНТ "Солнечное" (0,16 МВА)	0,198	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-235253	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27269 - ТП-10/0,4кВ № 27987, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, владение 2 (1,26 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 160 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,602	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-235688	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 11533 - ТП № 12838, РТП № 10062, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ. стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 (1,26 МВА; 4 км; 4 шт.(РУ); 500 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,64666	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-236536	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18231 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.10 (0,5 км; 400 п.м.)	0,14948	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-236692	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29642 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер. г.Некрасовка, з/у 5 (1,4 км; 140 п.м.)	0,281	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-236817	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3963 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.3, стр.3 (0,4 км; 160 п.м.)	0,16	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-236818	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12129, ТП-10/0,4кВ № 21958 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, корп.2 (3,2 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))	0,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-236860	Строительство новой ТП тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27907 - ТП 20782, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя в напр.нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.16, корп.1, стр.1,2 (1,26 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,622	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-236865	Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1 с РП-10 кВ №1 до границ участка Заявителя, закрытые переходы методом ГНБ, СП-10кВ (Реклоузер) в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское, д. Филино, тер ДНП Полесье; 77:22:0030426:2623. (0,65 км; 1 шт.(реклоузер); 30 п.м.)	0,66	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-236975	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11860 до ВРЩ-0,4кВ № 88113 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, д.27, стр.2 (0,54 км; 70 п.м.)	0,189	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-237234	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10518 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Карачаровская, д.11 (0,26 км; 120 п.м.)	0,223	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-237298	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 17577 до стены здания (со стороны ТП № 4445), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.56/2, стр.2 (0,8 км; 80 п.м.)	0,2316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K_I-237442	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 22051 - ТП № 22678, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1,2 (0,8 МВА; 1,72 км; 4 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,485	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-237443	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.8 (0,2 км; 240 п.м.)	0,25	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-237468	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр.ТП 28704 - ТП 27936, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в направлении ВРЩ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проект-ый проезд № 6368 (1,26 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,5579	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-237473	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №12479, №12481 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Черкизовская, влад.12, стр.1,1А,2,3,4,7 (22 шт.(прочие))	2,08094	0	0	0	0	0	1	0	0	0
K_I-237474	Строительство РП-10кВ объекта с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-536, РКЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до РТП-10кВ -12256 (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.12 (0,18 км; 980 кв.м.)	1,6635	0	0	0	0	0	1	0	1	0
K_I-237475	Строительство нов. СП-20кВ 1,2, ТП-1,2,3,4 с тр. 2х1600 кВА,ТП-5 с тр. 2х2000, 4КЛ-20 кВ от ПС 716 Кожевническая, ПС 869 Берсеневская до СП-1,2, 4КЛ-20 кВ от СП-1 до СП-2, 106КЛ-0,4 кВ (5 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Варварка,вл.6. (0,157 км; 830 кв.м.; 570 п.м.)	9,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
K_I-237606	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 12275 - ТП № 25640, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.27, корп.1 (1,26 МВА; 1,76 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,669	0	0	0	0	0	1	0	0	0

К_I-237609	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до РКЛ-10кВ напр.ТП 14976 - ТП 18895, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, корп.36 (0,8 МВА; 1,8 км; 4 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,535	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-237897	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17991 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, вл.45 (1,6 км; 200 п.м.)	0,246	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-237899	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 26831 - РТП № 21181, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.40 (1,26 МВА; 1,8 км; 4 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,537	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-237901	Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1017 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Татарская, д.20, стр.1 (0,12 км; 180 п.м.)	0,223	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-237949	Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 (1,2 км; 200 п.м.)	0,662	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-237950	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14686 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 (2 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))	0,662	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-237951	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20254 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18 (1,6 км; 160 п.м.)	0,205	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-238015	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новойТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 12212 - ТП № 14657, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., д.6А (0,8 МВА; 2,24 км; 4 шт.(РУ); 160 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,507	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-238189	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1544 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Потаповский пер., д.6, стр.1 (0,4 км; 100 п.м.)	0,415	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-238191	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6805 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская, д.16, стр.3 (0,6 км; 100 п.м.)	0,266	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-238349	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26498 до ближайшей границы участка Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.327 (0,4 км; 40 п.м.)	0,326	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-238354	Реконструкция РП-10 кВ - 3118 (установка 2 ячеек), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки (2 шт.(РУ))	0,65	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-238389	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 10731-ТП № 10732, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания со стороны новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.37-39 (0,8 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 100 п.м.; 3 шт.(прочие))	0,512	0	0	0	0	0	1	0	0	0
К_I-238529	Строительство РП-10 кВ(№2), 2КЛ-10 кВ от яч.208, 315 РУ-10 кВ ПС 677 до Теплый Стан до яч.РУ-10 кВ РП-10 кВ (№2), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Саларьево: 77:17:0110205:9542 (16 км; 34 шт.(РУ); 2 150 п.м.; 2 шт.(прочие))	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Общий итог		546,17	0,00	-24,28	0,00	-15,50	0,00	464,00	0,00	194,00	0,00

Реализация реконструкции КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 - Москворецкая №1, №2 в соответствии с Приложением 1 Таблицы 29 пунктом 97 Распоряжения Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина №292-РМ от 30.04.2020г. «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2020-2025 годы» запланирована со сроком постановки под напряжение 2025 год.			
Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (тп Sг)	
		Утвержденный план	Факт
1	2	3	4
H_I-197923	Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 - Москворецкая №1.2 (8,8 км; 10 080 п.м.; 11 шт.(прочие))	74,76	0

Срок окончания по договору ТП 2021 год			
Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (тп Sг)	
		Утвержденный план	Факт
1	2	3	4
J_I-224625	Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (8,35 км)	70	0